Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ПрК Ерзат

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция канализационных сетей в селе Бозой Шалкарского района»

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Доп.соглашение №3 от 02.03.2020г., к договору 34	28.05.2019				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**33 185 887,00**		0	29 630 256			3 555 631	33 185 887
В том числе за отчетный месяц		**33 185 887,00**	**0**	**29 630 256**			**3 555 631**	**33 185 887**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №150125541 от 03.07.2015г.
ГИП Бурамбаев О.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ78VJE00022752 от 14.02.2017г.
Даутов С.А. _____

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция канализационных сетей в селе Бозой Шалкарского района»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №3 от 02.03.2020г., к договору №34 от 28.05.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2020 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		на Наружная канализация самотечные сети Смета 6-1-1					
		РАЗДЕЛ 1. Канализация самотечная К1 (внутрипоселковые сети)					
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4234,3550		139,82	592055,74
		Накладные расходы	%	72,0000		26,84	113660,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		13,33	56457,25
		Сметная стоимость					762173,03
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	2630,0000		1373,68	3612778,40
		Накладные расходы	%	72,0000		989,05	2601201,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		189,02	497122,60
		Сметная стоимость					6711102,50
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9914,2570		30,77	305061,69

		Накладные расходы				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72,0000	7,65	75844,07
		Сметная стоимость	%	8,0000	3,07	30436,77
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1106,7960	716,36	411342,52 792864,38
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72,0000	515,78	570863,24
		Сметная стоимость	%	8,0000	98,57	109096,88
5	Е11-010201-0501 11-0201-0501 НСУ< HR 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10564,2200	133,11	1472824,51 1406203,32
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72,0000	71,16	751718,20
		Сметная стоимость	%	8,0000	16,34	172629,92
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	184,0000	3628,98	2330551,45 667732,32
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72,0000	893,52	164407,61
		Сметная стоимость	%	8,0000	361,80	66571,18
8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,7970	489389,30	898711,11 390043,27
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	99,0000	338832,77	270049,72
		Сметная стоимость	%	8,0000	66257,77	52807,44
						712900,43

РАЗДЕЛ 2. Колодцы

10	Е11-010101-0308 11-01-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	228,5000	139,82	31948,87
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72,0000	26,84	6132,94
		Сметная стоимость	%	8,0000	13,33	3045,91
						41127,72

11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	40,3000	1373,68	55359,30
		Накладные расходы	%	72,0000	989,05	39858,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	189,02	7617,51
		Сметная стоимость				102835,53
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	184,0000	30,77	5661,68
		Накладные расходы	%	72,0000	7,65	1407,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3,07	564,88
		Сметная стоимость				7634,16
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,3000	716,36	23138,43
		Накладные расходы	%	72,0000	515,78	16659,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	98,57	3183,81
		Сметная стоимость				42981,93
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1103,0000	822,58	907305,74
		Накладные расходы	%	93,0000	216,17	238435,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	83,10	91659,30
		Сметная стоимость				1237400,55
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	65,8800	34067,76	2244384,03
		Накладные расходы	%	99,0000	216,17	14241,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	83,10	5474,63
		Сметная стоимость				2264099,94

30	С123-030101-0202 2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС	комплект	108,0000	26217,00	2831436,00
31	С123-030101-0203 2303-0101-0203 РСНБ РК 2015	Люк ГТС	комплект	39,0000	19408,00	756912,00
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1 устройство сухого колодца (внутрипоселковые сети)				
32	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	289,8000	139,82	40520,40
		Накладные расходы	%	72,0000	26,84	7778,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	13,33	3863,94
		Сметная стоимость				52163,26
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	51,1400	1373,68	70250,00
		Накладные расходы	%	72,0000	989,05	50580,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	189,02	9666,48
		Сметная стоимость				130496,50
34	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	289,8000	30,77	8917,15
		Накладные расходы	%	72,0000	7,65	2216,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3,07	889,69
		Сметная стоимость				12023,80
35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,1400	716,36	36634,65
		Накладные расходы	%	72,0000	515,78	26376,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	98,57	5040,87
		Сметная стоимость				68052,51
36	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка Грунт 1,2 группы. Упр. пневм. Трамб.	м3 уплотнения грунта	51,1400	133,11	6807,25

		Накладные расходы	%	72,0000	71,16	3639,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	16,34	835,63
		Сметная стоимость				11282,00
38	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0473	583580,86	27603,37
		Накладные расходы	%	99,0000	372285,04	17609,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	76469,27	3617,00
		Сметная стоимость				39721,00
		КОЛОДЕЦ Ф1500				
44	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,2000	139,82	1426,18
		Накладные расходы	%	72,0000	26,84	273,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	13,33	136,00
		Сметная стоимость				1835,97
45	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	1,8000	1373,68	2472,62
		Накладные расходы	%	72,0000	989,05	1780,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	189,02	340,24
		Сметная стоимость				4593,15
46	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,6170	30,77	265,15
		Накладные расходы	%	72,0000	7,65	65,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3,07	26,45
		Сметная стоимость				357,52
47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5200	716,36	1088,87
		Накладные расходы	%	72,0000	515,78	783,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	98,57	149,83

		Сметная стоимость				2022,68
49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	65,8709	822,58	54184,08
		Накладные расходы	%	93,0000	216,17	14239,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	83,10	5473,87
		Сметная стоимость				73897,27
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,8400	33287,78	294263,98
		Накладные расходы	%	99,0000	11498,11	101643,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3582,87	31672,57
		Сметная стоимость				427579,84
51	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	4,0000	12395,00	49580,00
52	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт	8,0000	8029,00	64232,00
53	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобтенные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	4,0000	10839,00	43356,00
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112,0000	822,58	92128,96
		Накладные расходы	%	93,0000	216,17	24211,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	83,10	9307,20
		Сметная стоимость				125647,20

59	С123-020303-7515 2302-0303-7515 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,0000	17788,00	106728,00

на Канализация напорная Смета 6-2-1

РАЗДЕЛ 1. Канализация самотечная К1 (внутрипоселковые сети)

1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	358,7800	139,82	50165,32
		Накладные расходы	%	72,0000	26,84	9630,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	13,33	4783,66
		Сметная стоимость				64579,48
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	63,3142	1373,68	86973,45
		Накладные расходы	%	72,0000	989,05	62620,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	189,02	11967,65
		Сметная стоимость				161562,01
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	345,1638	30,77	10620,69
		Накладные расходы	%	72,0000	7,65	2640,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3,07	1059,65
		Сметная стоимость				14320,85
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	253,2642	716,36	181428,34
		Накладные расходы	%	72,0000	515,78	130628,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	98,57	24964,25
		Сметная стоимость				337021,20
6	Е11-230101-0101- 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчанное.Устройство	м3 основания	20,9700	3628,98	76099,71
		Накладные расходы	%	99,0000	4,20	88,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	1,63	34,18
		Сметная стоимость				76221,97

7	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1674	401240,18	67167,61
		Накладные расходы	%	99,0000	338832,77	56720,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	66257,77	11091,55
		Сметная стоимость				134979,76
		КОЛОДЕЦ Ф1500				
37	Е11-010101-0308 11-01-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,3135	139,82	1581,85
		Накладные расходы	%	72,0000	26,84	303,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	13,33	150,81
		Сметная стоимость				2036,32
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	1,9965	1373,68	2742,55
		Накладные расходы	%	91,0000	989,05	1974,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	189,02	377,38
		Сметная стоимость				5094,57
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,9365	30,77	305,75
		Накладные расходы	%	72,0000	7,65	76,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3,07	30,51
		Сметная стоимость				412,27
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7535	716,36	1256,14
		Накладные расходы	%	72,0000	515,78	904,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	98,57	172,84
		Сметная стоимость				2333,40

41	Е11-060101--1101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная .Устройство	м3	0,4800	22283,75	10696,20
		Накладные расходы	%	91,0000	1131,61	543,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	1873,23	899,15
		Сметная стоимость				12138,52
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	1,6200	33287,78	53926,20
		Накладные расходы	%	99,0000	11498,11	18626,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3582,87	5804,25
		Сметная стоимость				78357,39
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,6795	822,58	12075,06
		Накладные расходы	%	93,0000	216,17	3173,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	83,10	1219,87
		Сметная стоимость				16468,20

на Архитектурно-строительная часть Смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 1. КНС-1 Стадион

		ДЕМОНТАЖ				
1	Е12-160101-1003 1216-0101-1003 РСНБ РК 2015	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3 ила, грязи	40,0000	3296,16	131846,40
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2373,24	94929,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,55	18142,00
		Сметная стоимость:			6122,95	244918,00
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1				
6	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,0672	192,55	12,94
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	31,72	2,13

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,94	1,21
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Сметная стоимость:** **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,0288**	**242,20** **1648,42**	**16,28** **47,47**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1186,86	34,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,82	6,53
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,0672**	**3062,10** **133,11**	**88,19** **8,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	71,16	4,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,34	1,10
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сметная стоимость:** **Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,2000**	**220,61** **822,58**	**14,82** **2632,26**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	216,17	691,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,10	265,92
10	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0960**	**1121,85** **25500,10**	**3589,92** **2448,01**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	3516,42	337,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2321,32	222,85
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сметная стоимость:** **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0036**	**31337,83** **16755,51**	**3008,43** **59,98**

		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14421,83	51,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2494,19	8,93
		Сметная стоимость:				**33671,52**	**120,54**
12	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0036**		**57252,34**	**204,96**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51851,98	185,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8728,35	31,25
		Сметная стоимость:				**117832,67**	**421,84**
13	**С121-050301-**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля**	**т**	**0,0036**		**205425,00**	**735,42**
14	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0125**		**328991,79**	**4105,82**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		109201,95	1362,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35055,50	437,49
		Сметная стоимость:				**473249,24**	**5906,15**
		ФАСАДЫ					
15	**Е11-150203-0403 1115-0203-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) высококачественное .**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**69,1800**		**3391,08**	**234594,91**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1334,40	92313,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,04	26152,81
		Сметная стоимость:				**5103,51**	**353061,51**
16	**Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**69,1800**		**979,63**	**67770,80**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		492,65	34081,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,78	8148,02
		Сметная стоимость:				**1590,06**	**110000,35**
18	**Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**2,0000**		**139,01**	**278,02**

		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	35,23	70,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,94	27,88
		Сметная стоимость:			**188,18**	**376,36**
19	**Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**2,0000**	**105,38**	**210,76**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	35,23	70,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,25	22,50
		Сметная стоимость:			**151,86**	**303,72**
		ПРОЕМЫ				
27	**Е12-190101-1204 1219-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Растворы цементно-известковые тяжелые. Приготовление вручную в построечных условиях**	**м3**	**5,0000**	**2666,85**	**13334,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1920,13	9600,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	366,96	1834,80
		Сметная стоимость:			**4953,94**	**24769,70**
28	**Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**214,3600**	**596,81**	**127932,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	271,79	58260,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,49	14895,88
		Сметная стоимость:			**938,09**	**201088,97**
		ПОЛ				
31	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,2800**	**1082,44**	**2467,96**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	300,19	684,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,61	252,19
		Сметная стоимость:			**1493,24**	**3404,59**
32	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**2,2800**	**431,02**	**982,73**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	37,96	86,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,52	85,55
		Сметная стоимость:			**506,50**	**1154,82**

33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**0,8100**	**660,88**	**535,31**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	279,40	226,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,22	60,93
		Сметная стоимость:			**1015,50**	**822,56**
34	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,8100**	**1451,02**	**1175,33**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	1047,75	848,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199,90	161,92
		Сметная стоимость:			**2698,67**	**2185,92**
35	С122-060301-1202 2206-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**0,8100**	**2021,00**	**1637,01**
		ОТМОСТКА				
43	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,0000**	**2187,73**	**87509,20**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	252,74	10109,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	195,24	7809,60
		Сметная стоимость:			**2635,71**	**105428,40**
44	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,2600**	**5669,03**	**18481,04**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	3516,42	11463,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	734,84	2395,58
		Сметная стоимость:			**9920,28**	**32340,15**
45	С121-020101-2608 2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,2600**	**18792,00**	**61261,92**

РАЗДЕЛ 2. Площадка и лестница

		Переходная площадка П20					
46	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1340**		**65645,19**	**8796,46**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		30313,74	4062,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7676,71	1028,68
		Сметная стоимость:				**103635,64**	**13887,18**
47	С121-050205-0301 2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,0460**		**220004,00**	**10120,18**
48	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0100**		**273994,00**	**2739,94**
49	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,0730**		**228505,00**	**16680,87**
50	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0040**		**253879,00**	**1015,52**
		Ограждение ПП4					
51	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1440**		**65645,19**	**9452,91**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		30313,74	4365,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7676,71	1105,45
		Сметная стоимость:				**103635,64**	**14923,53**
52	С121-060801-0203 2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**	**т**	**0,1440**		**429624,00**	**61865,86**

53	С121-130814-3201 2113-0814-3201 РСНБ РК 2015	**Цепь общее 25 мм**	т			523434,00	0,00
		Переходная площадка П					
54	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0850		65645,19	5579,84
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		30313,74	2576,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7676,71	652,52
		Сметная стоимость:				103635,64	8809,03
55	С121-050205-0301 2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,0170		220004,00	3740,07
56	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0100		273994,00	2739,94
57	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,0440		228505,00	10054,22
58	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0030		253879,00	761,64
		Стремянка С2					
59	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0460		177956,57	8186,00
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		83246,77	3829,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20896,27	961,23
		Сметная стоимость:				282099,61	12976,58

60	С121-050205-0301 2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0010	220004,00	220,00
61	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0370	273994,00	10137,78
62	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0070	205337,00	1437,36
		Лестница МИ1				
63	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2352	63167,50	14857,00
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	26086,71	6135,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7140.34	1679.41
		Сметная стоимость:			96394,55	22672,00
64	С121-050201-0802 2105-0201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1228	219334,00	26934,22
65	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	219334,00	2105,61
66	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	253878,00	609,31
67	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0080	253879,00	2031,03

68	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0900	228505,00	20565,45
		Лестница МИ2				
69	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2308	63167,50	14579,06
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	26086,71	6020,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7140,34	1647,99
		Сметная стоимость:			96394,55	22247,86
70	С121-050201-0802 2105-0201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1184	219334,00	25969,15
71	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	219334,00	2105,61
72	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	253878,00	609,31
73	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0080	253879,00	2031,03
74	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0900	228505,00	20565,45
		Опора МП1				
75	Е11-090701-0104 1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1348	132748,90	17894,55

		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		76151,09	10265,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16712,00	2252,78
		Сметная стоимость:				**225611,99**	**30412,50**
76	**С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1556**		**261325,00**	**40662,17**
77	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0196**		**219334,00**	**4298,95**
78	**С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0244**		**253879,00**	**6194,65**
79	**С121-050201-0703 2105-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0084**		**340962,00**	**2864,08**
80	**Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,0056**		**393471,13**	**2203,44**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		184886,95	1035,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46268,65	259,10
		Сметная стоимость:				**624626,72**	**3497,91**
		Щит Щ1					
81	**Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015**	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0092**		**43794,27**	**402,91**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		17942,44	165,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4938,94	45,44
		Сметная стоимость:				**66675,64**	**613,42**
82	**С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,0084**		**228505,00**	**1919,44**

83	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0008	253878,00	203,10
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	23,4000	70,30	1645,02
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	15,05	352,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,83	159,82
		Сметная стоимость:			92,19	2157,01
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	23,4000	89,75	2100,15
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	25,64	599,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,23	215,98
		Сметная стоимость:			124,62	2916,11

на **Электроснабжение Смета 2-1-4**

РАЗДЕЛ 1. КНС-1 Стадион

2	С123-070501-1101 2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2**	шт.	1,0000	60621,00	60621,00
4	С123-070204-0638 2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000	1473,00	1473,00
5	С123-070204-0635 2307-0204-0635 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,0000	1838,00	3676,00
6	С123-070204-0603 2307-0204-0603 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,0000	614,00	1228,00
8	С123-070201-0324 2307-0201-0324 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000	19621,00	19621,00

10	С123-070101-0327 2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-200-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000	1949,00	11694,00
11	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6,0000	454,00	2724,00
13	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.6	Светильник люминесцентный, мощностью: 42Вт, IP31 ЛКУ11-42-011	шт.	1,0000	35916,42	35916,42
14	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.х	Лампа люминесцентная, мощностью: 42Вт, КЛЛ-42 GX24q-4	шт.	1,0000	5000,00	5000,00
16	С123-070106-1302 2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 30	шт.	2,0000	22548,00	45096,00
17	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	172,0000	788,20	135570,40
18	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0060	115358,00	692,15
19	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400	172653,00	6906,12
20	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	271251,00	2712,51
21	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400	242859,00	9714,36