Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А",Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая, дом № 2А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340005757**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС-2001",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Тулкибас,, дом № 54** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010940003981**

Договор (контракт) Договор №38/1 от 01.08.2022г

Номер документа	Дата составления
1	**13.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строит наруж инжен сетей и обустройства к двум 45-и кв жилым домам (п15, 16) в мкр №1 г Атбасар, Атбасарского р-а Акмол обл (сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения)			работа	1	21 269 413,16	21 269 413,16
				Итого	1	x	21 269 413,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2022

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и обустройства к двум 45-и квартирным жилым домам (поз.15, поз.16) в микрорайоне № 1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области (сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения)
ДОГОВОР №38/1 от 01.08.2022 г.

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Форма № КС-3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		38/1	01.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей и обустройства к двум 45-и квартирным жилым домам (поз.15, поз.16) в микрорайоне № 1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области (сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения)»	21 269 413,16	**21 269 413,16**		-	-	-	-	-	без НДС	21 269 413,16

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **М. Уразбаев**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Ж. Калмагамбетова**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и обустройства к двум 45-и квартирным жилым домам (поз.15, поз.16)
в микрорайоне № 1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области (сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения)
ДОГОВОР №38/1 от 01.08.2022 г.

Форма №2В

Акт выполненных работ №1 от 13.10.2022 г.
за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 4-1-2									
			Наружные сети электроснабжения КНС									
			Раздел 1 Оборудование									
1	1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 25 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	84799,43	42346,91	84799	42347	5193	38107	132738
						37260	15667,08	37260	15667	–	9832	
2	3	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	680,91	26,69	13618	534	8271	3586	18580
						240,66	8,38	4813	168	–	1376	
3	4	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4672,57	188,09	37381	1505	26249	7298	48253
						1203,3	63,69	9626	510	–	3574	
4	5	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 9,6 кВт. Монтаж оборудования прим. НР = 61 %	т	0,55	205699,37	15352,98	113135	8444	10047	58752	185638
						172080	3037,01	94644	1670	–	13751	
5	7	1308-0305-0904	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	8911,61	669,9	8912	670	1072	5355	15408
						7170	268,16	7170	268	–	1141	
			Раздел 2 Кабельная линия 10кВв ТП 10/0,4 к/В									
6	9	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,525	206,82	195,7	4452	4212	–	936	5819
						11,12	49,3	239	1061	–	431	
7	10	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,4575	277,56	266,93	1792	1724	1	394	2361
						10,52	74,15	68	479	–	175	
8	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,4575	35,56	35,56	230	230	–	62	315

						–	13,3	–	86	–	23	
9	12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	15	492,23	409,43	7383	6141	–	2701	10891
						82,8	167,26	1242	2509	–	807	
10	13	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	15	144,93	117,33	2174	1760	–	816	3229
						27,6	47,93	414	719	–	239	
11	15	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	22	760,69	384,19	16735	8452	997	7286	25943
						331,2	128,78	7286	2833	–	1922	
12	17	1308-0201-2405	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	39226,81	24949,98	156907	99800	1907	65794	240517
						13800	9045,12	55200	36180	–	17816	
13	19	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 100 мм. НР = 72 %	м	32	363,49	36,87	11632	1180	1467	6809	19916
						280,77	14,75	8985	472	–	1475	
		Раздел 3 Автоматическая система контроля и учета энергоресурсов 0,4кВ в РУ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ Т 599										
14	21	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	5399,3	88,89	10799	178	2017	6243	18405
						4302	33,52	8604	67	–	1363	
15	23	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	1	152064	–	152064	–	–	46380	214320
						76032	–	76032	–	–	15876	
16	26	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1355,25	82,05	2711	164	51	1845	4920
						1247,58	33,52	2495	67	–	364	
17	28	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4735,19	24,44	9470	49	3902	3974	14520
						2760	–	5520	–	–	1076	
		Итого						**961 773**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						319 598				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						177 390				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						62 756				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						61 174				
		- накладные расходы, тенге						256 338				
		в т.ч. зарплата, тенге						23 071				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						71 241				
		Всего						**961 773**				

Локальная смета № 6-1-2

Тепловые сети

Раздел 3 Дренажный колодец Дк-1,Дк-2

44	70 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,6	5878,18	1763,18	3527	1058	1928	931	4815
					901	766,8	541	460	–	357	
45	71 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,6	22759,13	1108,93	13655	665	12207	849	15664
					1305,45	250,19	783	150	–	1160	
46	72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	6	782,62	29,77	4696	179	2373	2099	7339
					357,42	14,67	2145	88	–	544	
47	73 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	27	2080,36	44,5	56170	1202	48700	6072	67221
					232,16	9,66	6268	261	–	4979	
48	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	6	782,62	29,77	4696	179	2373	2099	7339
					357,42	14,67	2145	88	–	544	
49	75 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % К=2,000;	м3 конструкций	3,7	33293,04	7264,87	123184	26880	50971	55941	193455
					12252,2	3019,66	45333	11173	–	14330	
50	79 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	0,48	31721,93	2195,28	15227	1054	11040	3135	19831
					6527,15	496,8	3133	238	–	1469	
51	82 1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,01	1101395,16	469645,7	11014	4696	127	7419	19908
					619080	130343,48	6191	1303	–	1475	
52	84 1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка НР = 110 % К=2,000;	гильза	2	1119,82	0,85	2240	2	12	2449	5064
					1112,91	–	2226	–	–	375	
53	86 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	1,1	9068,05	1751,49	9975	1927	4270	4336	15456
					3434,4	759	3778	835	–	1145	
54	87 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11	1113,37	76,72	12247	844	9619	1966	15350
					162,16	27,88	1784	307	–	1137	
55	88 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=2,000;	врезка	12	7329,16	3367,92	87950	40415	12559	47473	146257
					2914,62	1081,5	34975	12978	–	10834	
56	89 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=2,000;	врезка	12	7329,16	3367,92	87950	40415	12559	47473	146257
					2914,62	1081,5	34975	12978	–	10834	
	Раздел 4 Надземная прокладка										
	4.1 Сети										
57	90 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка	км труб	0,011	872392,05	302560,42	9596	3328	90	7093	18024

						561618	89725,28	6178	987	–	1335	
58	92	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка	км труб	0,184	1418215,05	657698,15	260952	121016	3115	169399	464779
						743589,14	186358,25	136820	34290	–	34428	
59	94	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка	км труб	0,202	1530837,08	589767,2	309229	119133	6544	215139	566317
						908672,82	167127,87	183552	33760	–	41949	
60	96	1122-0701-0202	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,011	26575,5	–	292	–	31	259	595
						23793	–	262	–	–	44	
61	97	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,184	39868,5	–	7336	–	2087	5197	13536
						28528,5	–	5249	–	–	1003	
62	98	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,202	48303,5	–	9757	–	3995	5705	16699
						28528,5	–	5763	–	–	1237	
63	99	1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,397	618243,9	562679,22	245443	223384	2155	54665	324117
						50137,5	101175,06	19905	40166	–	24009	
64	100	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	34	30320,86	9381,21	1030909	318961	26058	769452	1944390
						20173,23	2686,28	685890	91334	–	144029	
65	105	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	12	14800,89	3920,01	177611	47040	1672	142092	345279
						10741,54	1219,09	128898	14629	–	25576	
66	108	1124-0108-0303	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	6	18838,6	5699,76	113032	34199	1183	87083	216124
						12941,63	1718,84	77650	10313	–	16009	
67	110	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,86	5878,18	1763,18	10933	3280	5978	2885	14923
						901	766,8	1676	1426	–	1105	
68	111	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,86	22759,13	1108,93	42332	2063	37841	2633	48562
						1305,45	250,19	2428	465	–	3597	
69	112	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2	18,6	1285,07	28,43	23902	529	20301	2988	29041
						165,17	7,59	3072	141	–	2151	
70	113	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	1947,73	1038,16	60380	32183	15311	24962	92169

						415,67	266,7	12886	8268	–	6827	
71	115	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,342	729701,32	1342,32	249558	459	223927	23089	294459
						73602	585,6	25172	200	–	21812	
72	120	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	20489,96	9723,43	40980	19447	9732	17702	63377
						5900,44	3040,2	11801	6080	–	4695	
73	121	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	6	7329,16	3367,92	43975	20208	6280	23737	73129
						2914,62	1081,5	17488	6489	–	5417	
74	122	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	6	5037,91	2365,84	30227	14195	3810	16629	50604
						2037,1	762,3	12223	4574	–	3748	
		4.2 Неподвижная опора д.200мм ,д.150мм										
75	124	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7,36	24325,06	1704,37	179032	12544	151272	16546	211224
						2067,45	402,98	15216	2966	–	15646	
76	126	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4574	74944,32	1342,32	34280	614	–	30880	70373
						73602	585,6	33666	268	–	5213	
77	128	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,5	91,67	2,43	1604	43	753	562	2339
						46,23	0,28	809	5	–	173	
78	129	2302-0403-2601	Крепление для маногметров и термометров	шт.	2	97		194		194	–	210
						–		–		–	16	
79	130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	17,5	155,27	3,45	2717	60	1711	660	3647
						54,06	0,56	946	10	–	270	
		<u>Раздел 5 Система ОДК</u>										
80	131	1124-0108-0503	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля НР = 99 %	терминал	1	579,25	0,56	579	1	11	562	1232
						567,77	0,28	568	–	–	91	
81	138	1311-0201-0105	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	4533,65	–	13601	–	351	9938	25422
						4416,72	–	13250	–	–	1883	

Итого	**8 475 769**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 316 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 416 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	399 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 316 535
- перевозка грузов, тенге	172 973

			- накладные расходы, тенге					2 625 025				
			в т.ч. зарплата, тенге					236 253				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					627 834				
	Всего							**8 475 769**				
			Локальная смета № 6-1-3									
			Наружные сети водопровода и канализации									
1	86	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6868	155,81	147,22	1070103	1011107	–	230682	1404848
						8,59	38,06	58996	261396	–	104063	
2	87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	212	2062,37	–	437222	–	–	314800	812184
						2062,37	–	437222	–	–	60162	
3	88	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	402	896,18	–	360264	–	–	259392	669228
						896,18	–	360266	–	–	49572	
4	89	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6290	18,67	18,67	117434	117434	–	33921	163463
						–	7,49	–	47112	–	12108	
5	90	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного	6290	196,27	91,91	1234538	578114	–	667953	2054690
						104,36	43,13	656424	271288	–	152199	
6	91	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	388	42,33	42,33	16424	16424	–	4165	22236
						–	14,91	–	5785	–	1647	
7	92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	168	2752,19	160,69	462368	26996	253730	187858	702244
						1081,2	48,3	181642	8114	–	52018	
8	93	1122-0501-0303	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5813	195568,37	8425,14	113684	4898	838	108869	240357
						185701,65	3477,36	107948	2021	–	17804	
9	96	1122-0501-0304	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	308413,01	117865,64	925	354	6	697	1752
						188443,45	46432,95	565	139	–	130	
10	98	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,376	580866,82	197915,64	218406	74416	5161	159381	408010
						369226	58941,9	138829	22162	–	30223	
11	100	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций	60,61	33293,04	7264,87	2017891	440324	834962	916372	3169004
						12252,2	3019,66	742606	183022	–	234741	
12	111	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	90,95	934,99	146,25	85037	13301	46674	31371	125721

					275,56	43,81	25062	3985	–	9313	
13	112 1127-0701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	90,95	-173,69	-9,18	-15797	-835	-16076	932	-16054
					12,25	-2,76	1114	-251	–	-1189	
14	113 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	90,95	1296,73	2,95	117938	268	100460	18693	147561
					189,22	1,08	17210	98	–	10930	
15	114 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,6	155,81	147,22	1963	1855	–	423	2577
					8,59	38,06	108	480	–	191	
16	115 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,4	2062,37	–	825	–	–	594	1533
					2062,37	–	825	–	–	114	
17	116 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,2	896,18	–	179	–	–	129	333
					896,18	–	179	–	–	25	
18	117 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,8	18,67	18,67	52	52	–	15	72
					–	7,49	–	21	–	5	
19	118 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного	2,8	196,27	91,91	550	257	–	297	915
					104,36	43,13	292	121	–	68	
20	119 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	42,33	42,33	423	423	–	107	572
					–	14,91	–	149	–	42	
21	120 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62	896,18	–	55563	–	–	40005	103213
					896,18	–	55563	–	–	7645	
22	122 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций	3,03	32204,79	7214,91	97581	21861	44720	39679	148241
					10230,68	2997,18	30999	9081	–	10981	
23	128 1110-0201-0101	Крышка деревянная НР = 90 %	м2	0,32	3645,15	127,32	1166	41	1057	78	1344
					214,83	55,78	69	18	–	100	
24	131 1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	934,99	146,25	5002	782	2746	1845	7395
					275,56	43,81	1474	234	–	548	
25	132 1127-0701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	5,35	-173,69	-9,18	-929	-49	-946	55	-944

						12,25	-2,76	66	-15	–	-70	
26	133	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	1296,73	2,95	6938	16	5909	1099	8680
						189,22	1,08	1012	6	–	643	
27	134	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,8007	882,74	19,88	15713	354	10231	4816	22171
						288,11	2,76	5129	49	–	1642	
28	135	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1456,21	930,84	5825	3723	–	3117	9657
						525,37	261,75	2101	1047	–	715	
29	139	1122-1501-0104	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 НР = 99 %	м короба	8,2	8672,69	1296,04	71116	10628	45524	18592	96885
						1824,9	465,32	14964	3816	–	7177	
30	140	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43	207,79	198,27	8935	8526	–	2036	11849
						9,52	56,26	409	2419	–	878	
31	141	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	427	155,81	147,22	66531	62863	–	14342	87343
						8,59	38,06	3668	16252	–	6470	
32	142	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	15	2062,37	–	30936	–	–	22274	57467
						2062,37	–	30936	–	–	4257	
33	143	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	896,18	–	24197	–	–	17422	44949
						896,18	–	24197	–	–	3330	
34	144	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	415	18,67	18,67	7748	7748	–	2238	10785
						–	7,49	–	3108	–	799	
35	145	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	415	164,57	77,2	68297	32038	–	36932	113647
						87,37	36,23	36259	15035	–	8418	
36	146	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,332	9068,05	1751,49	39283	7587	16818	17076	60868
						3434,4	759	14878	3288	–	4509	
37	147	1106-1301-0201	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство НР = 91 %	м3	13	28395,66	1147,86	369144	14922	291368	61983	465617
						4834,89	404,54	62854	5259	–	34490	
38	150	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,56	882,74	19,88	4025	91	2621	1234	5680
						288,11	2,76	1314	13	–	421	
39	151	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0672	589713,74	2292,74	39629	154	15723	21675	66208

						353447	1003,6	23752	67	–	4904		
40	152 1318-0101-0130		Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 36,6 т.	шт.	1	596020,45	379302,45	596020	379302	33396	156274	812478	
			Монтаж на открытой площадке НР = 61 %										
						183322	72864,96	183322	72865	–	60184		

Итого	**12 044 779**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 222 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 835 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	938 184
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 694 922
- накладные расходы, тенге	3 399 423
в т.ч. зарплата, тенге	305 948
- сметная прибыль (8 %), тенге	892 207

			Всего					**12 044 779**					
			Всего по объекту										**21 482 321**
			в том числе оборудования										**0**
			Временные здания и сооружения 1%										214 823
			Итого										**21 697 144**
			Дополнительные затраты (зимние) 1,7%										**368 851**
			Итого										**22 065 996**
			Непредвиденные работы изатраты 2,0%										441 320
			Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.										**22 507 316**
			Итого в прогнозных ценах 2021г. с К=1,05										**23 632 681**
			С понижающим коэффициентом										**21 269 413,16**
			Всего по акту										**21 269 413,16**

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **М. Уразбаев**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Ж. Калмагамбетова**