Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №7
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		29	30.03.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	338 605 365,41	12 755 098,60	-	-	-	-		1 530 611,83	14 285 710
Итого:	338 605 365,41	12 755 098,60	-	-	-			1 530 611,83	14 285 710

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ Жанбасбаев К.

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской
Согласно договора №29 от 30.03.2022г

А К Т №7
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета № 6-3-1
Хлорсатуратор-1шт

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**29**	267,93	267,93	7770	7770	–	1040	9515
					–	49,79	–	1444	–	705	
2	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**20**	36,35	36,35	727	727	–	208	1009
					–	14,41	–	288	–	75	
3	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1**	1426,62	–	1427	–	–	1027	2650
					1426,62	–	1427	–	–	196	
4	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5**	972	–	4860	–	–	3499	9028
					972	–	4860	–	–	669	
	0.2 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
5	**1111-0101-0203**	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9**	7955	1846,59	7160	1662	2292	3709	11740
					3561,9	822,8	3206	741	–	870	
6	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,18**	23915,83	1130,18	4305	203	3847	276	4949

				1414,8	271,22	255	49	–	366	
7	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,84**	29576,8	1192,9	24845	1002	18689	4918	32145
					6134,8	299,46	5153	252	–	2381	
8	1122-1301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,36**	66089,34	10041,11	89882	13656	49306	32352	132013
					19793,6	4234,98	26919	5760	–	9779	
9	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	20211		40422		40422	–	43656
					–		–		–	3234	
10	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	24253		24253		24253	–	26193
					–		–		–	1940	
11	225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1**	25614		25614		25614	–	27663
					–		–		–	2049	
12	244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	30272		30272		30272	–	32694
					–		–		–	2422	
	0.3 Арматура,фасонные части,металлоизделия										
13	1312-1101-0112	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	15689,72	6078,35	15690	6078	800	6875	24370
					8811,44	2459,07	8811	2459	–	1805	
14	242-101-1207	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**1**	105762		105762		105762	–	114223
					–		–		–	8461	
15	241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**2**	4392		8784		8784	–	9487
					–		–		–	703	
16	242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	1040		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
17	1109-0606-0113	**Металлоизделия. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,01982**	66764,27	10158,96	1323	201	46	797	2290

				54304,8	4000,59	1076	79	–	170	
18 222-527-0101	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,01982**	597038		11833		11833	–	12780
				–		–		–	947	
19 222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01612**	584919		9429		9429	–	10183
				–		–		–	754	
20 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,6**	537		859,2		859,2	–	928
				–		–		–	69	
0.4 Гидроизоляционные работы										
21 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**18**	906,99	20,25	16326	365	10340	5278	23332
				312,28	2,99	5621	54	–	1728	
22 1141-0101-0101	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом 10 мм НР = 79 % кмат1=0,5;**	**м2**	**1,8**	472,37	1,14	850	2	0	670	1642
				471,09	–	848		–	122	
23 1115-0404-0304	**Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,24**	169,65	–	2925		365	2048	5371
				148,5	–	2560		–	398	
0.5 Прочие работы										
24 1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0015**	499685,34	73604,52	750	110	16	658	1521
				415173	28167,68	623	42	–	113	
25 1122-0301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0016**	577412,87	117642,97	924	188	27	775	1835
				443070	46499,14	709	74	–	136	
26 1122-0301-0105	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0004**	899597,85	250926,13	360	100	23	270	680
				590760	91349,82	236	37	–	50	

27	241-102-0117	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**1,5**	529		793,5		793,5	–	858
					–		–		–	63	
28	241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**1,6**	2679		4286,4		4286,4	–	4629
					–		–		–	343	
29	241-102-0221	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	**м**	**0,4**	5893		2357,2		2357,2	–	2546
					–		–		–	189	
30	1116-1201-0102	**Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %**	**сальник**	**1**	5811,11	–	5811		2566	3180	9710
					3245	–	3245		–	719	
	0.6 Отмостка										
31	1111-0101-0303	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,53**	9721,02	2096,08	5152	1111	1940	2344	8096
					3964,05	741,44	2101	393	–	600	
	0.7 Монтаж оборудования										
32	1337-0102-0103	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %**	**шт.**	**1**	44464,81	2775,98	44465	2776	1407	25094	75124
					40282,2	854,81	40282	855	–	5565	
33	587-777-0101 (пл) (об)	**Хлор-сатуратор ХС-10-100**	**шт.**	**1**	312500		312500		–	–	312500
					–		–		312500	–	
34	1337-0103-0123	**Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 10 м3. Испытание гидравлическое НР = 61 %**	**шт.**	**1**	71249,35	51690,2	71249	51690	2126	17801	96173
					17433,4	11748,4	17433	11748	–	7124	

Итого по смете	тенге	**1053779**
- оборудование, тенге		**312500**

Локальная смета № 2-3-1

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 600м3 (2шт)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.4 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
63	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	168,3141	726,77	111,03	122326	18688	60775	43928	179553
					254,66	29,02	42863	4884	–	13300	
64	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 стяжки**	324	102,21	8,23	33116	2667	28920	2078	38009
					4,72	2,25	1529	729	–	2815	
		Итого по смете									217563

Локальная смета № 2-1-3

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1307-0403-0204**	**Насос погружной заливочный, масса до 0,11 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	33349,99	3264,99	33350	3265	8	18990	56527
					30077	1053,57	30077	1054	–	4187	
2	**511-101-0108 (об)**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 75,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	230962		461924		–	–	461924

				–		–		461924	–	
3 1312-1501-0204	**Клапан обратный. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	1496	–	1496	–	–	913	2602
				1496	–	1496	–	–	193	
4 242-304-0402	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80**	**шт.**	**1**	13791		13791		13791	–	14894
				–		–		–	1103	
5 1312-1101-0109	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	10398,4	3589,19	10398	3589	287	4818	16433
				6522,56	1376,23	6523	1376	–	1217	
6 242-101-0602	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**1**	31467		31467		31467	–	33984
				–		–		–	2517	
7 1312-1101-0107	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	7301,33	1934,52	7301	1935	146	3637	11813
				5221,04	741,54	5221	742	–	875	
8 242-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	21534		21534		21534	–	23257
				–		–		–	1723	
9 1312-1101-0107	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	7301,33	1934,52	7301	1935	146	3637	11813
				5221,04	741,54	5221	742	–	875	
10 242-303-0301	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	13223		13223		13223	–	14281
				–		–		–	1058	
11 1312-1101-0109	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	10398,4	3589,19	10398	3589	287	4818	16433
				6522,56	1376,23	6523	1376	–	1217	

12	242-403-0105	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80**	**шт.**	**1**	18269		18269		18269	–	19731
					–		–		–	1462	
13	1122-1001-0101	**Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	2479,17	63,08	2479	63	189	2235	5091
					2227,5	29,92	2228	30	–	377	
14	242-402-0102	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 80**	**шт.**	**1**	175537		175537		175537	–	189580
					–		–		–	14043	
15	1311-0203-0104	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %**	**шт.**	**1**	4650,84	346,94	4651	347	401	3051	8318
					3903	164,56	3903	165	–	616	
16	245-706-0507	**Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50**	**шт.**	**1**	311944		311944		311944	–	336900
					–		–		–	24956	
17	1118-1101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**1**	2539,42	–	2539	–	2198	335	3104
					341,88	–	342	–	–	230	
18	244-401-0101	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	**шт.**	**1**	880		880		880	–	950
					–		–		–	70	
19	1312-0101-0209	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %**	**м трубопровода**	**5**	2798,96	1322,78	13995	6614	43	5658	21225
					1467,58	387,45	7338	1937	–	1572	
20	241-102-0161	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**5**	1939		9695		9695	–	10471
					–		–		–	776	
21	1312-0101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %**	**м трубопровода**	**5**	2533,26	1133	12666	5665	180	5186	19280
					1364,35	335,98	6822	1680	–	1428	

22 241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**5**	1213		6065		6065	–	6550
				–		–		–	485	
23 1312-0101-0202	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %**	**м трубопровода**	**0,5**	2203,5	1058,23	1102	529	6	441	1666
				1133,97	311,8	567	156	–	123	
24 241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**0,5**	218		109		109	–	118
				–		–		–	9	
25 1312-0101-0205	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %**	**м трубопровода**	**6**	2430,26	1128,07	14582	6768	121	5919	22141
				1282,07	335,27	7692	2012	–	1640	
26 241-102-0121	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**6**	592		3552		3552	–	3836
				–		–		–	284	
27 261-301-0325	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	**м**	**20**	733		14660		14660	–	15833
				–		–		–	1173	
28 244-401-0101	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	**шт.**	**1**	880		880		880	–	950
				–		–		–	70	
29 241-112-0139	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**3**	938		2814		2814	–	3039
				–		–		–	225	
30 241-116-1009	**Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**4**	12245		48980		48980	–	52898
				–		–		–	3918	
31 241-116-1007	**Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	7653		15306		15306	–	16530
				–		–		–	1224	

Итого по смете	тенге	**1402172**
- оборудование, тенге	тенге	461924
Итого по смете 2 шт	**тенге**	**2804344**

- оборудование, тенге	тенге		923848

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройства

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Покрытие тип 1										
	2.1 На участке										
4	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;**									
			м3 материала основания в плотном теле	**177,6**	4294,41	1086,76	762687,22	193008,576	541342,56	80151	910265
					159,55	258,32	28336,08	45877,632	–	67427	
5	**1127-0403-0501**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %**	**м2 основания**	**1184**	692,35	233,29	819742,40	276215,36	489382,72	143408	1040203
					45,73	66,42	54144,32	78641,28	–	77052	
6	**1127-0403-0503**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**	**м2 основания**	**1184**	144,64	41	171253,76	48544	120176	18414	204841
					2,14	12,26	2533,76	14515,84	–	15173	
9	**255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,045;**	**м3**	**21,915**	62278		1364822,37	0	1364822,37	0	1474008
					–			0	–	109186	
	2.2 За участком										
10	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;**									
			м3 материала основания в плотном теле	**102,6**	4294,41	1086,76	440606,47	111501,576	312735,06	46303	525863
					159,55	258,32	16369,83	26503,632	–	38953	

11	1127-0403-0501	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %**	**м2 основания**	**684**	692,35	233,29	473567,40	159570,36	282717,72	82847	600928
					45,73	66,42	31279,32	45431,28	–	44513	
12	1127-0403-0503	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**	**м2 основания**	**684**	144,64	41	98933,76	28044	69426	10638	118337
					2,14	12,26	1463,76	8385,84	–	8766	
		Итого по разделу 2	тенге								**4874445**

Раздел 3 Покрытие тип 2

3.1 На участке

14	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,8**	3711,62	1127,93	2969,30	902,344	1939,312	370	3607
					159,55	269,24	127,64	215,392	–	267	
18	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;**	**м3**	**0,224**	62278		13950		13950	–	15066
					–		–		–	1116	

3.2 За участком

19	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,4**	3711,62	1127,93	1484,65	451,172	969,656	185	1803
					159,55	269,24	63,82	107,696	–	134	
23	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;**	**м3**	**0,128**	62278		7971,58		7971,58	0	8609
					–				–	638	
		Итого по разделу 3	тенге								**29086**

Раздел 4 Покрытие тип 3

24	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,2**	3711,62	1127,93	4453,94	1353,516	2908,968	556	5410

					159,55	269,24	191,46	323,088	–	401	
	Итого по разделу 4	**тенге**									**5410**

Раздел 6 Ограждение

44 1107-0111-0113	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**417**	3177,25	628,29	1324913,25	261996,93	521587,77	765808	2257979
				1298,15	258,18	541328,55	107661,06	–	167258	
	Итого по разделу 6	**тенге**								**2257979**
	Итого по смете	**тенге**								**7166919**

Локальная смета № 2-3-2

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 600м3 (2шт)

Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**241-503-0304**	**Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х32 мм**	**комплект**	**6**	57862		347172		347172	–	374946
					–		–		–	27774	
20	**214-101-0101**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	**т**	**0,058997**	306892		18106		18106	–	19554
					–		–		–	1448	
		Итого по смете	тенге								**394500**
		Итого по смете на 2 шт	тенге								**789000**
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	**тенге**								**12 031 606**

		Оборудование	тенге								1236348
		Итого по акту без оборудование	тенге								10795258
		Временные здания и сооружения (2 %)	тенге								215905
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								11011163
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	тенге								257661
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (33759702*(1,30-1)+33759702*9*8*1,30/1960+33759702/12)/1000	тенге								695870
		Итого с доп.затратами	тенге								11964694
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге								225376
		Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге								13426419
		в текущих и прогнозных ценах	тенге								13426419
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	тенге								12755098
		НДС-12%	тенге								1530612
		Итого с НДС	тенге								14285710

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____Жапбасбаев К.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Алем-Құрылыс-Қызылорда"

_____Ракымжан А.

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

_____