Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

С П Р А В К А № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	965 762 442,79	66 729 830		-	-	-	-	-	8 007 580	74 737 410

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт_____Акнуров Н.А.
ИИН 800930301626 KZKZ70VJE00037931 от 18.05.2018

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 11
за октябрь 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-2-11	Насосное технологическое оборудование (3шт)								
			Раздел 1 Подводящий трубопровод									
1	1	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	13,5	3183,93	1547,19	42983	20887	354	16629	64381
						1610,52	408,74	21742	5518	–	4769	
2	2	2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	13,5	7366		99441		99441	–	107396
						–		–		–	7955	
3	3	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3687		11061		11061	–	11946
						–		–		–	885	

4	4 2302-0101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	3	15634		46902		46902	–	50654
					–		–		–	3752	
		Итого по разделу 1					**234 377**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 742				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 887				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 518				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 758				
		- накладные расходы, тенге					16 629				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 497				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 361				
		Раздел 2 Спускной трубопровод									
5	5 1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %									
			м трубопровода	5,1	3184,12	1547,25	16239	7891	134	6282	24323
					1610,59	408,63	8214	2084	–	1602	
6	6 2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена									
			м	5,1	7366		37567		37567	–	40572
					–		–		–	3005	
		Итого по разделу 2					**64 895**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 214				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 891				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 084				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 701				
		- накладные расходы, тенге					6 282				
		в т.ч. зарплата, тенге					565				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 807				
		Раздел 3 Переливной трубопровод									

7	7 1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	13,5	3183,93 1610,52	1547,19 408,74	42983 21742	20887 5518	354 –	16629 4769	64381
8	8 2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	13,5	7366 –		99441 –		99441 –	– 7955	107396
9	9 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	3687 –		33183 –		33183 –	– 2655	35838
10	10 2302-0101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	15634 –		46902 –		46902 –	– 3752	50654
		Итого по разделу 3					**258 269**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 742				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 887				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 518				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					179 880				
		- накладные расходы, тенге					16 629				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 497				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 131				
		Итого по смете					**557 541**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 698				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 665				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 120				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 339				

		- накладные расходы, тенге					39 540				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 559				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					41 299				
		Локальная смета № 2-3-2	Поселковая водопроводная сеть - II участок								
		Раздел 2 Трубопроводы									
45	68 1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной детекционной НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	12,98	28302,31	19431,9	367364	252226	–	104772	509907
					8870,42	4362,1	115138	56620	–	37771	
46	69 2113-0809-1301	Лента сигнальная детекционная	100 м	129,8	1755		227799		227799	–	246023
					–		–		–	18224	
47	74 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	103047		721329		721329	–	779035
					–		–		–	57706	
48	75 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	7	10290		72030		72030	–	77792
					–		–		–	5762	
49	76 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	3020,83	191	18125	1146	2817	14574	35315
					2360,33	93,17	14162	559	–	2616	
50	77 2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	155000		930000		930000	–	1004400
					–		–		–	74400	
51	78 2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	6	10291		61746		61746	–	66686
					–		–		–	4940	
52	79 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка- вентили НР = 99 %	задвижка или клапан	240	1238,78	27,29	297307	6550	41541	249886	590968
					1038,4	13,31	249216	3194	–	43775	
53	80 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	215	1340		288100		288100	–	311148
					–		–		–	23048	

54	81	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1915		19150		19150	–	20682
						–		–		–	1532	
55	82	1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек НР = 69 %	т конструкций	0,329	58516,72	2556,23	19252	841	1332	11894	33638
						51911,85	480,24	17079	158	–	2492	
56	83	2106-0801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	0,329	497841		163799		163790	–	176893
						–		–		–	13103	
57	86	1122-0301-0103	Футляр стальной разрезной для газа , диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,798	517591,48	110434,84	413038	88127	10339	344112	817722
						394200,5	41373,43	314572	33016	–	60572	
58	87	1122-0301-0102	Футляр стальной разрезной для связи и кабели, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,126	517587,3	110436,51	65216	13915	1632	54332	129112
						394198,41	41365,08	49669	5212	–	9564	
59	88	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80- футляр К=1,004;	м	927,696	3313		3073457		3073457	–	3319334
						–		–		–	245877	
60	89	1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка НР = 85 %	резка	2725	288,91	58,63	787280	159767	127612	486575	1375763
						183,45	26,62	499901	72540	–	101908	
61	90	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,924	1112528,14	30274,89	1027976	27974	808245	189998	1315412
						207529,22	173,16	191757	160	–	97438	
62	91	1122-0301-0109	Футляр стальные, диаметр 377мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1804916,67	832750	21659	9993	891	13861	38362
						897916,67	268833,33	10775	3226	–	2842	
63	92	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	16311		196515		196515	–	212236
						–		–		–	15721	

64	93 1122-0601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 377мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	3806000	476833,33	45672	5722	36346	4994	54719
					300333,33	120000	3604	1440	–	4053	
65	94 1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	12	1549,17	8	18590	96	4167	14213	35427
					1193,92	2,5	14327	30	–	2624	
66	95 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка- футляр из стальных труб пересечение стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	24,6	4497,07	68,92	65928	1020	49657	14820	86247
					983,85	24,12	14561	357	–	6389	
67	96 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка- футляр из стальных труб в пересечениях стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	43,2	6477,52	93,56	279829	4042	216886	59004	365940
					1363,45	30,25	58901	1307	–	27107	
68	97 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 200 мм. Прокладка- футляр из труб в пересечениях стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	31,6	9370,06	142,15	296094	4492	222832	68368	393619
					2176,27	31,42	68770	993	–	29157	
69	98 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка- футляр из труб в пересечениях стенок в колодцах НР = 98 %	м трубопровода	16,6	12719,28	225,18	211140	3738	164312	43171	274656
					2595,78	57,95	43090	962	–	20345	
70	99 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0148	171621,62	39459,46	2540	584	849	1301	4148

						74797,3	13986,49	1107	207	–	307	
71	100	1122-0601-0505	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0432	212384,26	43842,59	9175	1894	3684	4222	14469
						83263,89	15462.96	3597	668	–	1072	
72	101	1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0316	245917,72	45158,23	7771	1427	3643	3187	11835
						85474,68	16392,41	2751	518	–	877	
73	102	1122-0601-0507	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции - пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0166	302951,81	54698,8	5029	908	2392	2031	7625
						104156,63	19457,83	1729	323	–	565	
			Итого по разделу 2					**12 309 113**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 674 656				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					584 462				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181 490				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 453 093				
			- накладные расходы, тенге					1 685 115				
			в т.ч. зарплата, тенге					151 660				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					911 787				
			Раздел 3 Устройство колодцев									
74	122	1108-0201-0109	Кирпичная кладка вокруг колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,105	33704,76	2171,43	3539	228	2650	661	4536
						6295,24	476,19	661	50	–	336	
75	123	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12.5 НР = 91 %	м3	35	33290,06	1153,63	1165152	40377	933724	182342	1455294
						5458,6	266,43	191051	9325	–	107800	
76	124	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,8	16744		13395		13395	–	14467
						–		–		–	1072	

77	126	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	79,2	27317,2	1097,59	2163522	86929	1976944	108073	2453323
						1258,19	241,31	99649	19112	–	181728	
78	127	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	3480	874,07	19,81	3041778	58939	2005636	908114	4265883
						277,93	2,66	967203	9264	–	315991	

Итого по разделу 3	**8 193 503**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 258 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 932 349
- накладные расходы, тенге	1 199 190
в т.ч. зарплата, тенге	107 927
- сметная прибыль (8 %), тенге	606 927

Итого по смете	**20 502 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 933 220
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	780 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 385 442
- накладные расходы, тенге	2 884 305
в т.ч. зарплата, тенге	259 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 518 714

Локальная смета № 2-3-5 Поселковая водопроводная сеть - III участок

Раздел 1 Земляные работы

79	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3563	154,16	145,89	549289	519801	–	115353	717813
						8,28	36,69	29488	130724	–	53171	
80	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2596	1988,45	–	5162011	–	–	3716648	9588952
						1988,45	–	5162011	–	–	710293	
81	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	658	160,21	75,97	105416	49986	–	56462	174828
						84,24	34,94	55430	22990	–	12950	
82	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3685	864,11	–	3184238	–	–	2292651	5915040

					864,11	–	3184238	–	–	438151		
83	5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14592	38,08	38,08	555697	555697	–	121831	731730	
					–	11,6	–	169210	–	54202		
84	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21595	18,35	18,35	396364	396364	–	86899	521924	
					–	5,59	–	120693	–	38661		
85	7 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75650	34,46	34,46	2606935	2606935	–	737247	3611717	
					–	13,54	–	1023954	–	267535		
86	8 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75650	3,36	3,36	254335	254335	–	72497	352979	
					–	1,33	–	100690	–	26147		
87	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	156	160,21	75,97	24992	11851	–	13386	41448	
					84,24	34,94	13141	5450	–	3070		
88	10 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	685	72,41	–	49601	–	–	35713	92139	
					72,41	–	49601	–	–	6825		
89	11 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17	864,12	–	14690	–	–	10577	27288	
					864,12	–	14690	–	–	2021		

Итого по разделу 1 **21 775 858**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 508 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 394 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 573 711

		- накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					7 259 264 653 334 1 613 026				
		Раздел 2 Трубопроводы									
90	12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	2	357255	106551,5	714510	213103	9811	546982	1362411
					245798	30455,5	491596	60911	–	100919	
91	13 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2020	1087		2195740		2195740	–	2371399
					–		–		–	175659	
92	15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3	294988	74426,67	88497	22328	412	71353	172638
					219190	21056,67	65757	6317	–	12788	
93	16 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	303	294		89082		89082	–	96209
					–		–		–	7127	
94	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	294988	74426	294988	74426	1371	237843	575457
					219191	21054	219191	21054	–	42626	
95	20 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1010	136		137360		137360	–	148349
					–		–		–	10989	
96	25 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001- Прокладка учтена методом ГНБ	м	20,44	3450		70518		70518	–	76159
					–		–		–	5641	
97	27 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001- Прокладка учтена -ГНБ	м	31,61	1646		52030		52030	–	56192
					–		–		–	4162	

98	29 2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	215091	1935819	1935819	–	2090685
					–	–	–	154866	
99	31 2302-0803-0416	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 150X100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	258855	258855	258855	–	279563
					–	–	–	20708	
100	32 2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	145384	1017688	1017688	–	1099103
					–	–	–	81415	
101	33 2302-0803-0104	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	173947	347894	347894	–	375726
					–	–	–	27832	
102	34 2302-0803-0105	Тройник фланцевый ППТФ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	216843	216843	216843	–	234190
					–	–	–	17347	
103	35 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)							
			шт.	3	2210	6630	6630	–	7160
					–	–	–	530	
104	36 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)							
			шт.	1	5789	5789	5789	–	6252
					–	–	–	463	
105	37 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)							
			шт.	2	2751	5502	5502	–	5942
					–	–	–	440	

106	38 2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1518 / –		4554 / –		4554 / –	– / 364	4918
107	39 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1043 / –		6258 / –		6258 / –	– / 501	6759
108	40 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,673	1369548,29 / 497505,2	513133,73 / 149462,11	921705 / 334821	345339 / 100588	241546 / –	431055 / 108221	1480982
109	41 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0077	171558,44 / 74805,19	39350,65 / 13896,1	1321 / 576	303 / 107	442 / –	676 / 160	2157
110	42 1122-0601-0505	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0091	212637,36 / 83296,7	43956,04 / 15494,51	1935 / 758	400 / 141	777 / –	890 / 226	3051
111	43 1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0612	143513,07 / 74689,54	39101,31 / 13839,87	8783 / 4571	2393 / 847	1819 / –	5364 / 1132	15279
112	44 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	59	562,27 / 509,12	32,03 / –	33174 / 30038	1890 / –	1246 / –	29738 / 5033	67945

113	45	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	59	1369		80771		80771	–	87233
						–		–		–	6462	
114	46	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	118	1079,92	64,08	127431	7561	7227	111517	258064
						954,6	–	112643	–	–	19116	
115	47	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	118	2490		293820		293820	–	317326
						–		–		–	23506	
116	48	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	35	1642,89	118,06	57501	4132	3252	50077	116184
						1431,91	13,31	50117	466	–	8606	
117	49	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	35	4233		148155		148155	–	160007
						–		–		–	11852	
118	50	2302-0103-0212	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	4233		93126		93126	–	100576
						–		–		–	7450	
119	51	2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	78	2490		194220		194220	–	209756
						–		–		–	15538	
120	52	2302-0103-0207	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	34	1369		46546		46546	–	50270
						–		–		–	3724	
121	53	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	524	1428,32	921,99	748438	483125	–	393625	1233428
						506,32	252,46	265313	132288	–	91365	
122	54	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 K=-1,000;	шт.	-2	4933		-9866		-9866	–	-10655
						–		–		–	-789	
123	55	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	7	2908		20356		20356	–	21984

124	56	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10			–	–	–	1628	
				шт.	2	1548	3096	3096	–	3344
						–	–	–	248	
125	57	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10							
				шт.	12	1873	22476	22476	–	24274
						–	–	–	1798	
126	59	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10							
				шт.	8	718	5744	5744	–	6204
						–	–	–	460	
127	60	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10							
				шт.	5	718	3590	3590	–	3877
						–	–	–	287	
128	61	2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 63° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
				шт.	2	224	448	448	–	484
						–	–	–	36	
129	63	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10							
				шт.	129	1444	186276	186276	–	201178
						–	–	–	14902	
130	64	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10							
				шт.	66	682	45012	45012	–	48613
						–	–	–	3601	
131	65	2302-0304-2201	Неразъемное соединение полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16							
				шт.	392	2176	852992	852992	–	921231
						–	–	–	68239	
132	68	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 104 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
				шт.	1	1662	1662	1662	–	1795
						–	–	–	133	

133	69 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	4	4165		16660		16660	–	17993
					–		–		–	1333	
134	70 1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной детекционной НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;									
			км кабеля	10,6	28302,17	19431,79	300003	205977	–	85561	416409
					8870,38	4362,08	94026	46238	–	30845	
135	71 2113-0809-1301	Лента сигнальная детекционная									
			100 м	106	1755		186030		186030	–	200912
					–		–		–	14882	
136	72 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1238,67	27,33	3716	82	519	3123	7386
					1038,33	13,33	3115	40	–	547	
137	73 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	3	69531		208593		208593	–	225280
					–		–		–	16687	
138	74 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50									
			шт.	3	6174		18522		18522	–	20004
					–		–		–	1482	
139	75 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	2061,27	81,91	22674	901	3601	18425	44387
					1652	39,91	18172	439	–	3288	
140	76 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	11	103047		1133517		1133517	–	1224198
					–		–		–	90681	
141	77 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100									
			шт.	11	10290		113190		113190	–	122245
					–		–		–	9055	

142	78 1122-0901-0105	Задвижки или клаланы обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка HP = 99 %	задвижка или клапан	5	3020,8	191	15104	955	2347	12145	29429
					2360,4	93,2	11802	466	–	2180	
143	79 2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	13	155000		2015000		2015000	–	2176200
					–		–		–	161200	
144	80 2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	13	10291		133783		133783	–	144486
					–		–		–	10703	
145	81 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка-вентили HP = 99 %	задвижка или клапан	418	1256,78	27,23	519049	11435	72524	436260	1061734
					1038,4	13,31	435090	5577	–	76425	
146	82 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	392	1340		525280		525280	–	567302
					–		–		–	42022	
147	83 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	1915		51705		51705	–	55841
					–		–		–	4136	
148	84 1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек HP = 69 %	т конструкций	0,41	58519,51	2560,98	23993	1050	1659	14823	41921
					51912,2	482,93	21284	198	–	3105	
149	85 2106-0801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	0,41	497841		204115		204115	–	220444
					–		–		–	16329	
150	86 1122-0301-0107	Футляр стальной разрезной, диаметр 273 мм. Укладка HP = 99 %	км трубопровода	0,024	1260333,33	550375	30248	13209	1586	19604	53840
					643875	181208,33	15453	4349	–	3988	
151	89 2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	24,096	16046		386644		386644	–	417576
					–		–		–	30932	

152	90	1122-0601-0207	Трубопроводы стальные диаметром 273мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопрсвода	0,024	2677958,33	198625	64271	4767	52265	7982	78033
						301625	34333,33	7239	824	–	5780	
153	91	1104-0201-0804	Трубы стальные наружным диаметром 273 мм. Резка НР = 85 %	резка	28	409,64	87,54	11470	2451	1828	7063	20016
						256,82	39,93	7191	1118	–	1483	
154	92	1122-0301-0103	Футляр стальной разрезной - на газ , диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	517580	110440	25879	5522	647	21561	51235
						394200	41380	19710	2069	–	3795	
155	93	1122-0301-0103	Футляр стальной разрезной - на связь, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						394206,35	41396,83	24835	2608	–	4782	
156	94	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80- футляр разрезной К=1,004;	м	113,452	3313		375866		375866	–	405935
						–		–		–	30069	
157	95	1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка НР = 85 %	резка	333	288,91	58,63	96208	19524	15595	59460	168121
						183,45	26,62	61089	8864	–	12453	
158	96	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,113	1112530,97	30274,34	125716	3421	98844	23236	160868
						207530,97	176,99	23451	20	–	11916	
159	97	1109-0302-0301	Монтаж швеллера НР = 69 %	т конструкций	0,592	89474,66	21582,77	52969	12777	1459	29090	88624
						65427,36	5787,16	38733	3426	–	6565	
160	98	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,592	289678		171489		171489	–	185208
						–		–		–	13719	

161	99 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные патрубки диаметром 25х2,5; 32х2,5 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,302	1369552,98	513135,76	413605	154967	108391	193430	655598
					497506,62	149460,26	150247	45137	–	48563	
162	100 1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 25-32 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,2095	143494,03	39102,63	30052	8192	6224	18360	52296
					74682,58	13837,71	15645	2899	–	3874	
163	101 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка- футляр из стальных труб пересечение стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	5	4408	69	22040	345	16776	4939	29137
					983,8	24,2	4919	121	–	2158	
164	102 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка- футляр из стальных труб в пересечениях стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	24	6477,63	93,63	155463	2247	120493	32780	203302
					1363,46	30,25	32723	726	–	15059	
165	103 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка- футляр из труб в пересечениях стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	39	9370,08	142,15	365433	5544	275015	84378	485796
					2176,26	31,44	84874	1226	–	35985	
166	104 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка- футляр из труб в пересечениях стенок в колодцах НР = 98 %	м трубопровода	16	12719,25	225,19	203508	3603	158373	41609	264726
					2595,75	57,88	41532	926	–	19609	

167	105 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,005	171600	39400	858	197	287	439	1401
					74800	13800	374	69	–	104	
168	106 1122-0601-0505	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,024	212375	43833,33	5097	1052	2047	2345	8037
					83250	15458,33	1998	371	–	595	
169	107 1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,039	245923,08	45179,49	9591	1762	4496	3933	14606
					85461,54	16410,26	3333	640	–	1082	
170	108 1122-0601-0507	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции - пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,016	302937,5	54687,5	4847	875	2306	1958	7349
					104125	19500	1666	312	–	544	
		Итого по разделу 2					**24 236 135**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 693 883				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 622 812				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					451 382				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 095 381				
		- накладные расходы, тенге					3 028 793				
		в т.ч. зарплата, тенге					272 591				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 795 266				

Раздел 4 Прокладка трубы методом горизонтального - направленного бурения

171	127	1122-1401-0602	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 160мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**									
				м	17	3215,35	2279,24	54661	38747	5628	21522	82278
						605,06	673,71	10286	11453	–	6095	
172	128	1122-1401-0602	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 160мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**									
				м	14	3216,36	2279,21	45029	31909	4649	17725	67774
						605,07	673,79	8471	9433	–	5020	
173	131	1122-1401-0601	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**									
				м	16	4432,06	2098,69	70913	33579	28872	18226	96270
						528,88	621,75	8462	9948	–	7131	
174	132	1122-1401-0601	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**									
				м	10	2898,4	2098,9	28984	20989	2706	11391	43605
						528,9	621,7	5289	6217	–	3230	
175	133	1122-1401-0601	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**									
				м	16	4432,06	2098,69	70913	33579	28872	18226	96270
						528,88	621,75	8462	9948	–	7131	

Итого по разделу 4	**386 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 727
- накладные расходы, тенге	87 090
в т.ч. зарплата, тенге	7 838

- сметная прибыль (8 %), тенге	28 607

Итого по смете	**46 398 190**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 243 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 176 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 072 092
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 166 108
- накладные расходы, тенге	10 375 147
в т.ч. зарплата, тенге	933 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 436 899

		Всего по объекту								**67 458 347**
		в том числе оборудования, прочие затраты								**0**
		Временные здания и сооружения 2% К=0,8								1 079 334
		Итого								**68 537 681**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,97%								**2 035 569**
		Итого								**70 573 250**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								1 411 465
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г								**71 984 715**
		(Инф=1,0)								**28 793 886**
		в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)								**45 350 370**
		Итого								**74 144 256**
		С понижающим коэффициентом 0,9								**66 729 830**
		НДС (12 %)								8 007 580
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**74 737 410**

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района" БИН 110140003634
Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____Абдалиева Г.В.
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____Акнуров Н.А.
ИИН 800930301626 KZKZ70VJE00037931 от 18.05.2018