Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан»**

Договор № 66 от 11.06.2021г.

АКТ

выполненных работ за июль 2021 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-14 "Карагуга-Надежка" 10,0-19,1 км

Составлен(а) в цена 2021г. по состоянию от 25.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
				на единицу	по проекту	Всего зарплата	эксплуатация машин зарплата	Всего зарплата	эксплуатация машин зарплата	материалы оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок. смета № 1-1										
		Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Снятие почвенно-плодородного слоя										
1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	824,8		255,06	255,06	210373	210373	--	21153	250048
						--	35,62	--	29379		18522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					210373	210373	--	21153	250048
								--	29379	--	18522	
		РАЗДЕЛ 2. Рубка и корчевка пней										
2	1101-0207-1502 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,21		31032,03	31032,03	6517	6516	--	1828	9012
						--	12087,08	--	2538		668	
3	1101-0207-2005 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,21		52864,46	5671,53	11102	1191	1964	6056	18530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				37842,00	2209,08	7947	464		1373	
3.1	261-107-0360	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	т	0,055	0,01155	170017,00				1964		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17619	7707	1964	7884	27542
								7947	3002	--	2041	
		РАЗДЕЛ 3. Разборка существующей дорожной одежды										
4	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м2 покрытия	10000		196,91	189,60	1969140	1896000	300	258271	2405604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7,28	16,63	72840	166300		178193	
4.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,00104	10,4	31,00				322		

5	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8701,913	47,00	--	408990	--		--	441709
					--	--	--	--		32719	
	Разборка гравийно-песчанного основания										
6	1101-0104-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1200	33,59	33,59	40308	40308	--	7042	51138
					--	8,15	--	9780		3788	
7	1101-0104-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1200	22,54	22,54	27048	27048	--	4726	34316
					--	5,47	--	6564		2542	
8	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.25 м3	м3 грунта	1200	241,64	241,64	289968	289968	--	26888	342204
					--	31,12	--	37344		25348	
9	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9601,2	47,00	--	451256	--		--	487357
					--	--	--	--		36101	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3186710	2253324	300	296927	3762328
							72840	219988	--	278691	
	РАЗДЕЛ 5.Устройство водоотжимных дамб из грунта карьера										
10	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.25 м3	м3 грунта	25855	155,76	151,50	4027175	3917032	--	514349	4904846
					4,26	23,37	110142	604231		363322	
11	412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	241744,25	38,00	--	9186282	--		--	9921185
					--	--	--	--		734903	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта	25855	71,16	71,16	1839842	1839841	--	550836	2581932
					--	29,59	--	765049		191254	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	129275	6,89	6,89	890705	890705	--	208495	1187136
					--	2,24	--	289576		87936	
	Водоотлив из котловна										
14	3205-0103-0301 РСНБ РК 2015	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	26,3	12983,00	12983,00	341453	341453		--	368769
					--	1052,00	--	27668		27316	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				16285457	6989031	--	1273680	18963868
							110142	1686524	--	1404731	
	Лок. смета № 2-1										
	ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
	Стабилизация подошвы насыпи ГПС-природной										
15	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	600,24	9208,00	--	5527010	--	5527010	--	5969171
					--	--	--	--		442161	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	492	71,16	71,16	35011	35010	--	10482	49132
					--	29,59	--	14558		3639	

17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2460	6,89	6,89	16949	16949	--	3967	22590
					--	2,24	--	5510		1673	
		Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов									
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5903,7	71,16	71,16	420107	420107	--	125777	589555
					--	29,59	--	174690		43671	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	29518,5	6,89	6,89	203382	203382	--	47607	271069
					--	2,24	--	66121		20079	
20	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	2680,7	7,33	7,33	19650	19649	--	5790	27475
					--	3,00	--	8042		2035	
		Досыпка насыпи из грунта карьера									
21	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.25 м3	м3 грунта	10324,3	155,76	151,50	1608113	1564132	--	205387	1958581
					4,26	23,37	43982	241279		145080	
22	412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс груза 1. k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	96532,205	38,00	--	3668224	--		--	3961682
					--	--	--	--		293458	
		Досыпка насыпи из грунта выемки. Всего 30м									
23	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	339	72,14	72,14	24455	24456	--	7491	34502
					--	30,69	--	10404		2556	
24	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	339	29,01	29,01	9834	9834	--	3012	13874
					--	12,34	--	4183		1028	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				11532735	2293519	5527010	409513	12897631
							43982	524787	--	955380	
		Лок. смета № 2-2									
		Дорожная одежда 1 тип									
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дополнительного слоя основания Н=30см									
25	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	12958,326	9208,00	--	119320266	--	119320266	--	128865887
					--	--	--	--		9545621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				119320266	--	119320266	--	128865887
							--	--	--	9545621	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство слоя основания Н=20см									
26	211-201-0711 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	3305,161	8586,00	--	28378112	--	28378112	--	30648361
					--	--	--	--		2270249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28378112	--	28378112	--	30648361
							--	--	--	2270249	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				147698378		147698378		159514248
									--	11815870	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								195415664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				234911				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11753954			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2463680			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						153227652		
- Перевозка грузов	Тенге				13714752				
- Накладные расходы	Тенге							2009157	
- Сметная прибыль	Тенге							14475235	

ИТОГО по акту: **195415664**

ИТОГО по акту с учетом скидки заказчика : **193013462**

НДС 12% **23161615**

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % **216175077**

Расчет составил _____ Расчет проверил: _____ Объемы работ проверил: _____

Акт на оплату принял : Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" _____ **Бейсенов К.Н.**

Работу сдал : Подрядчик ТОО "Дорожник Ашық Аспан" _____ **Мартиросян Б.С.**

Работу принял: Технический надзор ТОО "Строительно-Экспертиза" _____ **Бочкарев Е.И.**

Проекту соответствует : ТОО "[illegible]" Азимут" _____ **Нурилов С.А.**