Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «Дорожник Ашық Аспан»

Договор № 66 от 11.06.2021г.

АКТ
выполненных работ за июнь 2022 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-14 "Карагуга-Надежка" 10,0-19,1 км

Составлен(а) в цена 2021г. по состоянию от 25.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета № 2-1.Земляное полотно										
		Досыпка насыпи из грунта карьера										
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта		6848,1	155,76 4,26	151,50 23,37	1066660 29173	1037487 160040	--	136233 96229	1299123
2	412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс груза 1. k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		64029,735	38,00 --	-- --	2433130 --	-- --		-- 194650	2627780
		Досыпка обочины из грунта карьера										
3	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта		1459,3	155,76 4,26	151,50 23,37	227301 6217	221084 34104	--	29031 20505	276837
4	412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс груза 1. k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		13644,455	38,00 --	-- --	518489 --	-- --		-- 41479	559968
		Досыпка обочины из грунта выемки. Всего 30м										
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		82	72,14 --	72,14 30,69	5915 --	5916 2517	--	1812 619	8346
6	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта		82	29,01 --	29,01 12,34	2379 --	2379 1012	--	729 249	3356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	7000	71,16	71,16	498120	498120	--	149134	699034
					--	29,59	--	207130		51780	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35000	6,89	6,89	241150	241150	--	56448	321407
					--	2,24	--	78400		23808	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7000	95,03	81,18	665210	568260	21700	146614	876769
					10,75	18,34	75250	128380		64946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							21700		
9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 700	31,00						
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19679,145	7,08	7,08	139328	139329	--	30038	182916
					--	2,12	--	41720		13549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5797682	2713725	21700	550039	6855535
							110640	653303	--	507814	

Лок.смета № 2-2. Дорожная одежда

ОТДЕЛ 1.Дорожная одежда 1 тип

РАЗДЕЛ 1.Устройство дополнительного слоя основания Н=30см

11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле	3010,32	1553,70	1359,21	4677146	4091657	6532	1680270	6866009
					192,32	324,50	578957	976849		508593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							6532		
11.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 210,7224	31,00						
12	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3672,632	9208,00	--	33817595	--	33817595	--	36523004
					--	--	--	--		2705409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38494741	4091657	33824127	1680270	43389013
							578957	976849	--	3214002	

РАЗДЕЛ 2. Устройство слоя основания Н=20см

13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	13216,32	245,20	184,22	3240615	2434710	4362	1630305	5260594
					60,65	53,57	801543	707998		389674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4302		
13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105 138,77136	31,00						
14	211-201-0711 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	3568,856	8586,00	--	30642198	--	30642198	--	33093574
					--	--	--	--		2451376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**33882813**	**2434710**	**30646560**	**1630305**	**38354168**
							801543	**707998**	**--**	**2841050**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**72377554**	**6526367**	**64470687**	**3310575**	**81743181**
							1380500	**1684847**	**--**	**6055052**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72377554**				
	Материалы		Тенге				**10893**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3065347**			
	Местные материалы		Тенге				**64459793**				
		Накладные расходы	Тенге				**3310575**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6055051**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81743180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1929**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3065347**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**81743180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1929**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3065347**			
		ОТДЕЛ 2.Пересечения и примыкания									
		РАЗДЕЛ 1. Устройство земполотна									
		Досыпка насыпи грунтом из карьера									
15	**1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**719**	**155,76**	**151,50**	**111991**	**108928**	**--**	**14303**	**136398**
					4,26	**23,37**	**3063**	**16803**		**10104**	
16	**412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс груза 1. k=1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**6722,65**	**38,00**	**--**	**255461**	**--**		**--**	**275898**
					--	**--**	**--**	**--**		**20437**	
		Досыпка насыпи из грунта выемки. Всего 30м									
17	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12**	**72,14**	**72,14**	**866**	**865**	**--**	**265**	**1222**
					--	**30,69**	**--**	**368**		**90**	
18	**1101-0105-0505 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**12**	**29,01**	**29,01**	**348**	**348**	**--**	**107**	**491**
					--	**12,34**	**--**	**148**		**36**	
		Досыпка насыпи из грунта выемки. Всего 60м									
19	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27**	**72,14**	**72,14**	**1948**	**1948**	**--**	**597**	**2748**
					--	**30,69**	**--**	**829**		**204**	
20	**1101-0105-0505 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**108**	**29,01**	**29,01**	**3133**	**3133**	**--**	**960**	**4420**
					--	**12,34**	**--**	**1333**		**327**	
		Досыпка обочины из грунта карьера									
21	**1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**921**	**155,76**	**151,50**	**143455**	**139532**	**--**	**18322**	**174719**
					4,26	**23,37**	**3923**	**21524**		**12942**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс груза 1. k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8611,35	38,00	--	327231	--		--	353410
					--	--	--	--		26179	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	978	71,16	71,16	69594	69594	--	20836	97665
					--	29,59	--	28939		7234	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4890	6,89	6,89	33692	33692	--	7887	44905
					--	2,24	--	10954		3326	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	978	95,03	81,18	92939	79395	3030	20484	122497
					10,75	18,34	10514	17937		9074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 97,8	31,00				3032		
26	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1185	7,08	7,08	8390	8390	--	1809	11015
					--	2,12	--	2512		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1049048	445825	3030	85570	1225388
							17500	101347	--	90769	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды по типу основной дороги Тип 1									
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дополнительного слоя основания Н=30см									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле	340,56	1553,70	1359,21	529129	462893	738	190090	776757
					192,32	324,50	65498	110512		57538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 23,8392	31,00				739		
28	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	415,483	9208,00	--	3825767	--	3825769	--	4131831
					--	--	--	--		306062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4354896	462893	3826505	190090	4908585
							65498	110512	--	363599	
		РАЗДЕЛ 7. Устройство слоя основания Н=20см									
29	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	883,41	245,20	184,22	216610	162742	291	108973	351630
					60,65	53,57	53577	47324		26047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105 9,275805	31,00				288		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	211-201-0711 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	IV 282,771	8586,00	--	2427872	--	2427872	--	2622102
					--	--	--	--		194230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2644482	162742	2428163	108973	2973732
							53577	47324	--	220277	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8048426	1071460	6257698	384633	9107705
							136575	259183	--	674645	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								97706421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1627715				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10311552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2597333			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						70750085		
		- Перевозка грузов	Тенге				3534311				
		- Накладные расходы	Тенге							4245247	
		- Сметная прибыль	Тенге							7237511	

ИТОГО по акту: 97706421

ИТОГО по акту с учетом скидки подрядчика : 96505336

НДС 12% : 11580640

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % : 108085977

Расчет составил _____ Расчет проверил _____

Акт на оплату принял : Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" _____ **Бейсенов К.Н.**

Работу сдал : Подрядчик ТОО "Дорожник Ашық Аспан" _____ **Зам.директора Аршакян Р.Т.**

Работу принял:Технический надзор ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза" _____ **Бочкарев Е.И.**

Проекту соответствует : ТОО "ПИИ" Азимут" _____ **Чурилов С.А.**