Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан»**

Договор № 66 от 11.06.2021г.

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-14 "Карагуга-Надежка" 10,0-19,1 км

Составлен(а) в цена 2021г. по состоянию от 25.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета № 1-1										
		ОТДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Снятие почвенно-плодородного слоя										
1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1971**		**255,06**	**255,06**	**502723**	**502723**	**--**	**50549**	**597534**
						--	**35,62**	**--**	**70207**		**44262**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**502723**	**502723**	**--**	**50549**	**597534**
								--	**70207**	**--**	**44262**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**502723**				
		Всего заработная плата	Тенге						**70207**			
		Накладные расходы	Тенге					**50549**				
		Сметная прибыль	Тенге					**44262**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**597534**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**70207**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**597534**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**70207**			
		РАЗДЕЛ 2. Рубка и корчевка пней										
2	1101-0207-1502 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**га**	**0,7**		**31032,03**	**31032,03**	**21722**	**21722**	**--**	**6092**	**30039**
						--	**12087,08**	**--**	**8461**		**2225**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0207-2005 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,7		52864,46	5671,53	37005	3970	6546	20186	61766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				37842,00	2209,08	26489	1546		4575	
3.1	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,055	0,0385	170017,00				6546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					58727	25692	6546	26278	91805
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					26489	10007	--	6800	
		Материалы	Тенге					58727				
		Всего заработная плата	Тенге					6546				
		Накладные расходы	Тенге						36496			
		Сметная прибыль	Тенге					26278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91805				
		Сметная заработная плата	Тенге									30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						36496			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91805				
		Сметная заработная плата	Тенге									30
									36496			
		РАЗДЕЛ 3. Разборка существующей дорожной одежды										
4	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	1154		196,91	189,60	227239	218798	35	29804	277607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7,28	16,63	8406	19191		20563	
4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00104	1,20016	31,00				37		
5	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1004,201		47,00	--	47197	--		--	50973
						--	--	--	--		3776	
		Разборка гравийно-песчанного основания										
6	1101-0104-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	177,42		33,59	33,59	5960	5960	--	1041	7561
						--	8,15	--	1446		560	
7	1101-0104-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	177,42		22,54	22,54	3999	3999	--	699	5074
						--	5,47	--	970		376	
8	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	177,42		241,64	241,64	42872	42871	--	3975	50595
						--	31,12	--	5521		3748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1419,537	47,00	--	66718	--		--	72055
					--	--	--	--		5337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				393985	271628	35	35519	463865
							8406	27128	--	34360	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				393985				
		Материалы	Тенге				35				
		Всего заработная плата	Тенге					35534			
		Транспортные расходы	Тенге				113916				
		Накладные расходы	Тенге				35519				
		Сметная прибыль	Тенге				34360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				463864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					35534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				463864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					35534			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство водоотжимных дамб из грунта карьера									
10	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	6000	155,76	151,50	934560	909000	--	119362	1138235
					4,26	23,37	25560	140220		84314	
11	412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс груза 1. k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	56100	38,00	--	2131800	--		--	2302344
					--	--	--	--		170544	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6000	71,16	71,16	426960	426960	--	127829	599172
					--	29,59	--	177540		44383	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	30000	6,89	6,89	206700	206700	--	48384	275491
					--	2,24	--	67200		20407	
		Водоотлив из котловна									
14	3205-0103-0301 РСНБ РК 2015	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	47,4	12983,00	12983,00	615394	615394		--	664626
					--	1052,00	--	49865		49232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4315414	2158054	--	295575	4979868
							25560	434825	--	368880	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4315414				
		Всего заработная плата	Тенге					460385			
		Транспортные расходы	Тенге				2131800				
		Накладные расходы	Тенге				295575				
		Сметная прибыль	Тенге				368880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4979869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					460385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4979869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					460385			
		Лок.смета № 2-1									
		РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
		Стабилизация подошвы насыпи ГПС-природной									
15	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	805,761	9208,00	--	7419447	--	7419447	--	8013003
					--	--	--	--		593556	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	660,46	71,16	71,16	46998	46998	--	14071	65955
					--	29,59	--	19543		4886	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3302,3	6,89	6,89	22753	22753	--	5326	30325
					--	2,24	--	7397		2246	
		Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов									
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5534,6	71,16	71,16	393842	393842	--	117914	552696
					--	29,59	--	163769		40940	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	27673	6,89	6,89	190667	190667	--	44631	254122
					--	2,24	--	61988		18824	
20	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	3093,66	7,33	7,33	22677	22677	--	6682	31708
					--	3,00	--	9281		2349	
		Досыпка насыпи из грунта карьера									
21	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	9631	155,76	151,50	1500125	1459096	--	191595	1827058
					4,26	23,37	41028	225076		135338	
22	412-102-0310 РСНБ РК 2015 класс груза 1. k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	90049,85	38,00	--	3421894	--		--	3695646
					--	--	--	--		273752	
		Досыпка насыпи из грунта выемки. Всего 30м									
23	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	463	72,14	72,14	33401	33400	--	10231	47122
					--	30,69	--	14209		3491	
24	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	463	29,01	29,01	13432	13431	--	4114	18949
					--	12,34	--	5713		1404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Досыпка обочины из грунта выемки. Всего 30м									
25	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	72,14	72,14	2886	2886	--	884	4071
					--	30,69	--	1228		302	
26	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	40	29,01	29,01	1160	1161	--	355	1637
					--	12,34	--	494		121	
27	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	10999,29	71,16	71,16	782709	782709	--	234338	1098410
					--	29,59	--	325469		81364	
28	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	54996,45	6,89	6,89	378926	378925	--	88698	505034
					--	2,24	--	123192		37410	
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10999,29	95,03	81,18	1045263	892922	34099	230378	1377692
					10,75	18,34	118242	201727		102051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 1099,929	31,00				34098		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15276180	4241467	7453546	949217	17523428
							159270	1159086	--	1298034	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15276180				
		Материалы	Тенге				34098				
		Всего заработная плата	Тенге					1318356			
		Местные материалы	Тенге				7419447				
		Транспортные расходы	Тенге				3421894				
		Накладные расходы	Тенге				949217				
		Сметная прибыль	Тенге				1298034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17523431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					1318356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17523431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					1318356			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20547029	7199564	7460127	1357138	23656500
							219725	1701253	--	1752336	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20547029				
		Материалы	Тенге				40679				
		Всего заработная плата	Тенге					1920978			
		Местные материалы	Тенге				7419447				
		Транспортные расходы	Тенге				5667610				
		Накладные расходы	Тенге				1357138				
		Сметная прибыль	Тенге				1752336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23656503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1190
		Сметная заработная плата	Тенге					1920978			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				23656503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1920978			
		Лок.смета № 2-2									
		ОТДЕЛ 2. Дорожная одежда 1 тип									
		РАЗДЕЛ 6. Устройство дополнительного слоя основания Н=30см									
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 материала основания в плотном теле	4420,9	1553,70	1359,21	6868770	6008931	9594	2467613	10083294
					192,32	324,50	850245	1434582		746911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 | 309,463	31,00				9593		
31	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1064,8	9208,00	--	9804678	--	9804678	--	10589052
					--	--	--	--		784374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				16673448	6008931	9814272	2467613	20672346
							850245	1434582	--	1531285	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16673448				
		Материалы	Тенге				9593				
		Всего заработная плата	Тенге					2284827			
		Местные материалы	Тенге				9804678				
		Накладные расходы	Тенге				2467613				
		Сметная прибыль	Тенге				1531285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20672346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1396
		Сметная заработная плата	Тенге					2284827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20672346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1396
		Сметная заработная плата	Тенге					2284827			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство нижнего слоя покрытия Н=7см									
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	т	15,12	2552,23	2552,23	38590	38589	--	20412	63722
					--	1250,02	--	18900		4720	
33	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	15,574	109404,00	--	1703858	--	1703858	--	1840167
					--	--	--	--		136309	
34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	16800	223,93	198,59	3762024	3336312	504	954737	5094102
					25,31	27,31	425208	458808		377341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 | 16,8	31,00				521		
35	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	100800	2,25	0,02	226800	2016	--	242767	507132
					2,23	--	224784	--		37565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2780,4	21361,00	--	59392124	--	59392124	--	64143494
					--	--	--	--		4751370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				65123396	3376917	61096486	1217916	71648617
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				649992	477708	--	5307305	
		Материалы	Тенге				65123396				
		Всего заработная плата	Тенге				504				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1127700			
		Местные материалы	Тенге				1703858				
		Накладные расходы	Тенге				59392124				
		Сметная прибыль	Тенге				1217916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5307305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71648617				
		Сметная заработная плата	Тенге								680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1127700			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71648617				
		Сметная заработная плата	Тенге								680
								1127700			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство верхнего слоя покрытия Н=5см									
37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	6,72	2552,23	2552,23	17151	17151	--	9072	28321
					--	1250,02	--	8400		2098	
38	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,922	109404,00	--	757294	--	757294	--	817878
					--	--	--	--		60584	
39	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16800	235,37	210,03	3954216	3528504	504	942581	5288541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,31	26,64	425208	447552		391744	
39.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 16,8	31,00				521		
40	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	33600	2,25	0,02	75600	672	--	80922	169044
					2,23	--	74928	--		12522	
41	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2046,24	20498,00	--	41943828	--	41943828	--	45299334
					--	--	--	--		3355506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				46748089	3546327	42701626	1032575	51603118
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				500136	455952	--	3822454	
		Материалы	Тенге				46748089				
		Всего заработная плата	Тенге				504				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					956088			
		Местные материалы	Тенге				757294				
		Накладные расходы	Тенге				41943828				
		Сметная прибыль	Тенге				1032575				
							3822454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				51603118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					956088			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				51603118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					956088			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			**Тенге**				**128544933**	**12932175**	**113612384**	**4718104**	**143924081**
							2000373	**2368242**	**--**	**10661044**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**128544933**				
Материалы			Тенге				**10601**				
Всего заработная плата			Тенге					**4368615**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2461152**				
Местные материалы			Тенге				**111140630**				
		Накладные расходы	Тенге				**4718104**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10661044**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**143924081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4368615**			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**143924081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4368615**			
ОТДЕЛ 3. Дорожная одежда 2 тип											
РАЗДЕЛ 9. Устройство слоя основания Н=30см											
42	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 материала основания в плотном теле**	**462**	**1553,70**	**1359,21**	**717811**	**627955**	**1002**	**257875**	**1053740**
					192,32	**324,50**	**88854**	**149919**		**78055**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07 32,34**	**31,00**				**1003**		
43	**211-201-0711 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм**	**м3**	**1911**	**8586,00**	**--**	**16407846**	**--**	**16407846**	**--**	**17720474**
					--	**--**	**--**	**--**		**1312628**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				**17125657**	**627955**	**16408848**	**257875**	**18774214**
							88854	**149919**	**--**	**1390683**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**17125657**				
Материалы			Тенге				**1003**				
Всего заработная плата			Тенге					**238773**			
Местные материалы			Тенге				**16407846**				
		Накладные расходы	Тенге				**257875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1390683**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**18774215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**238773**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**18774215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**238773**			
РАЗДЕЛ 10. Устройство нижнего слоя покрытия Н=5см											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	0,99		2552,23	2552,23	2527	2527	--	1337	4173
						--	1250,02	--	1238		309	
45	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,02		109404,00	--	111592	--	111592	--	120519
						--	--	--	--		8927	
46	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1100		223,93	198,59	246323	218449	33	62513	333542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25,31	27,31	27841	30041		24707	
46.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,1	31,00				34		
47	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытияиз горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2200		2,25	0,02	4950	44	--	5298	11068
						2,23	--	4906	--		820	
48	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 маркиI	т	131,01		21361,00	--	2798505	--	2798505	--	3022385
						--	--	--	--		223880	
49	1127-0602-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	2200		14,88	0,79	32740	1738	16060	16661	53353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6,79	0,22	14942	484		3952	
49.1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,024	52,8	192,00				10138		
49.2	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,0003	0,66	8969,00				5920		
50	217-202-0403 РСНБ РК 2015	Геосетка полиэфирная размерячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м	м2	2398		938,00	--	2249324	--	2249324	--	2429270
						--	--	--	--		179946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					5445961	222758	5175514	85809	5974310
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					47689	31763	--	442541	
		Материалы	Тенге					5445961				
		Всего заработная плата	Тенге					16093				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						79452			
		Местные материалы	Тенге					2360916				
		Накладные расходы	Тенге					2798505				
		Сметная прибыль	Тенге					85809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					442541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5974311				
		Сметная заработная плата	Тенге									50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге						79452			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5974311				
		Сметная заработная плата	Тенге									50
									79452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Устройство верхнего слоя покрытия Н=5см									
51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	3,08	2552,23	2552,23	7861	7861	--	4158	12981
					--	1250,02	--	3850		962	
52	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,172	109404,00	--	347029	--	347029	--	374791
					--	--	--	--		27762	
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7700	235,37	210,03	1812349	1617231	231	432016	2423914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,31	26,64	194887	205128		179549	
53.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 7,7	31,00				239		
54	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытияиз горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	15400	2,25	0,02	34650	308	--	37089	77479
					2,23	--	34342	--		5739	
55	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки I	т	937,86	20498,00	--	19224254	--	19224254	--	20762194
					--	--	--	--		1537940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				21426143	1625400	19571514	473263	23651359
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				229229	208978	--	1751952	
		Материалы	Тенге				21426143				
		Всего заработная плата	Тенге				231				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					438207			
		Местные материалы	Тенге				347029				
		Накладные расходы	Тенге				19224254				
		Сметная прибыль	Тенге				473263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1751952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23651358				
		Сметная заработная плата	Тенге								268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					438207			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23651358				
		Сметная заработная плата	Тенге								268
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					438207			
							43997761	2476113	41155876	816947	48399883
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				365772	390660	--	3585176	
		Материалы	Тенге				43997761				
		Всего заработная плата	Тенге				17327				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					756432			
		Местные материалы	Тенге				2707945				
		Накладные расходы	Тенге				38430605				
		Сметная прибыль	Тенге				816947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3585176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48399884				
		Сметная заработная плата	Тенге								464
								756432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				48399884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					756432			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**215980468**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2585870				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22607852			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4460155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						162228386		
		- Перевозка грузов	Тенге				5667609				
		- Накладные расходы	Тенге							6892189	
		- Сметная прибыль	Тенге							15998556	

ИТОГО по акту: 215980468

ИТОГО по акту с учетом скидки заказчика : 213325465

НДС 12% : 25599056

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % : 238924521

Расчет составил _____ Расчет проверил: _____ Объемы работ проверил: _____

Акт на оплату принял : Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" . _____ **Бейсенов К.Н.**

Работу сдал : Подрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан" _____ **Зам.директора Аршакян Р.Т.**

Работу принял:Технический надзор ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза" _____ **Бочкарев Е.И.**

Проекту соответствует : ТОО "ПИИ" Азимут" _____ **Чурилов С.А.**