Лимит финансирования на 2017 год - 90 087 161,93

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 47 097 380,00

б) с начало работ - 47 097 380,00

Форма № 3

АКТ № 1

Выполненных работ за АВГУСТ месяц 2017 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за АВГУСТ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	90 087 161,93	---------	---------	---------	0,00	47 097 380,00	47 097 380,00	47 097 380,00

Заказчик: КГУ Отдел строительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Абдигапбаров Б.А.

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Проверил: КГУ Районный отдел строительства

Специалист _____

Заказчик: КГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2017 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА № 1					
		Земляные работы					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	438,9750		22,52	9886
		Итого оплата труда:				9,46	4153
		Итого эксплуатация машин:				22,52	9886
		Накладные расходы	%	--		6,78	2976
		Сметная прибыль	%	8		2,34	1027
		Сметная стоимость:				31,64	13889
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	438,9750		62,96	124093
		Итого оплата труда:				26,44	52113
		Итого эксплуатация машин:				62,96	124093
		Накладные расходы	%	--		18,96	37366
		Сметная прибыль	%	8		6,55	12917
		Сметная стоимость:				88,47	174376
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6997,6760		118,86	831744
		Итого оплата труда:				47,87	334979
		Итого эксплуатация машин:				110,51	773313
		Итого материалов:				0,10	690
		Накладные расходы	%	--		34,53	241630
		Сметная прибыль	%	8		12,27	85861
		Сметная стоимость:				165,67	1159305
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	13085,6540		232,67	3044639
		Накладные расходы	%	--		9,87	129155
		Сметная прибыль	%	8		19,40	253862

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**261,94**	**3427656**
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**6887,7500**		**52,87**	**364155**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**151944**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**278403**
		Итого материалов:				**3,02**	**20801**
		Накладные расходы	%	--		15,83	109033
		Сметная прибыль	%	8		5,50	37883
		Сметная стоимость:				**74,20**	**511071**
6 12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**6887,7500**		**46,35**	**319247**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**132107**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**319247**
		Накладные расходы	%	--		13,78	94913
		Сметная прибыль	%	8		4,81	33130
		Сметная стоимость:				**64,94**	**447290**
7 13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**6887,7500**		**21,11**	**145400**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**51314**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**145400**
		Накладные расходы	%	--		5,49	37814
		Сметная прибыль	%	8		2,13	14671
		Сметная стоимость:				**28,72**	**197816**
8 14	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**15600,0000**		**2,88**	**44928**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**24960**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**44928**
		Накладные расходы	%	--		1,11	17316
		Сметная прибыль	%	8		0,32	4986
		Сметная стоимость:				**4,31**	**67236**
		Дорожная одежда					
15 9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**1821,9153**		**767,18**	**1397737**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**537702**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**1171546**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	397250
		Сметная прибыль	%	8		78,82	143603
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1938573**
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**1821,9153**		**1447,48**	**2637186**
		Накладные расходы	%	--		61,37	111811
		Сметная прибыль	%	8		120,71	219923
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**2968920**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8919015**
		Накладные расходы -	Тенге				**1179265**
		Сметная прибыль -	Тенге				**807864**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10906144**
		РАЗДЕЛ 3. УЛ. Коркыт Ата					
		Земляные работы					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**28,0000**		**22,52**	**631**
		Итого оплата труда:				**9,46**	**265**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**631**
		Накладные расходы	%	--		6,78	190
		Сметная прибыль	%	8		2,34	66
		Сметная стоимость:				**31,64**	**886**
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**28,0000**		**62,96**	**1763**
		Итого оплата труда:				**26,44**	**740**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		18,96	531
		Сметная прибыль	%	8		6,55	183
		Сметная стоимость:				**88,47**	**2477**
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**1980,0000**		**118,86**	**235349**
		Итого оплата труда:				**47,87**	**94789**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**218809**
		Итого материалов:				**0,10**	**195**
		Накладные расходы	%	--		34,53	68374
		Сметная прибыль	%	8		12,27	24298
		Сметная стоимость:				**165,67**	**328021**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3702,6000		232,67	861484
		Накладные расходы	%	--		9,87	36527
		Сметная прибыль	%	8		19,40	71841
		Сметная стоимость:				**261,94**	**969852**
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1860,0000		52,87	98344
		Итого оплата труда:				**22,06**	**41038**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**75184**
		Итого материалов:				**3,02**	**5615**
		Накладные расходы	%	--		15,83	29452
		Сметная прибыль	%	8		5,50	10224
		Сметная стоимость:				**74,20**	**138020**
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1860,0000		46,35	86209
		Итого оплата труда:				**19,18**	**35678**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**86209**
		Накладные расходы	%	--		13,78	25635
		Сметная прибыль	%	8		4,81	8948
		Сметная стоимость:				**64,94**	**120792**
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1860,0000		4,22	7853
		Итого оплата труда:				**1,49**	**2772**
		Итого эксплуатация машин:				**4,22**	**7853**
		Накладные расходы	%	--		1,10	2041
		Сметная прибыль	%	8		0,43	791
		Сметная стоимость:				**5,74**	**10685**
8	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9552,0000		2,88	27555
		Итого оплата труда:				**1,60**	**15320**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**27555**
		Накладные расходы	%	--		1,11	10606
		Сметная прибыль	%	8		0,32	3053
		Сметная стоимость:				**4,31**	**41214**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1121,8000		767,18	860620
		Итого оплата труда:				295,13	331075
		Итого эксплуатация машин:				643,03	721356
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	244593
		Сметная прибыль	%	8		78,82	88417
		Сметная стоимость:				1064,03	1193631
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1121,8000		1447,48	1623783
		Накладные расходы	%	--		61,37	68848
		Сметная прибыль	%	8		120,71	135411
		Сметная стоимость:				1629,56	1828042
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3803591
		Накладные расходы -	Тенге				486797
		Сметная прибыль -	Тенге				343232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4633620
		РАЗДЕЛ 4. УЛ. Дулатова					
		Земляные работы					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23,0000		22,52	518
		Итого оплата труда:				9,46	218
		Итого эксплуатация машин:				22,52	518
		Накладные расходы	%	--		6,78	156
		Сметная прибыль	%	8		2,34	54
		Сметная стоимость:				31,64	728
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	23,0000		62,96	1448
		Итого оплата труда:				26,44	608
		Итого эксплуатация машин:				62,96	1448
		Накладные расходы	%	--		18,96	436
		Сметная прибыль	%	8		6,55	151
		Сметная стоимость:				88,47	2035
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3621,0000		118,86	430403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47,87**	**173348**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**400156**
		Итого материалов:				**0,10**	**357**
		Накладные расходы	%	--		34,53	125042
		Сметная прибыль	%	8		12,27	44436
		Сметная стоимость:				**165,67**	**599881**
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**6771,2700**		**232,67**	**1575471**
		Накладные расходы	%	--		9,87	66800
		Сметная прибыль	%	8		19,40	131382
		Сметная стоимость:				**261,94**	**1773653**
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**3374,0000**		**52,87**	**178394**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**74443**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**136381**
		Итого материалов:				**3,02**	**10186**
		Накладные расходы	%	--		15,83	53425
		Сметная прибыль	%	8		5,50	18546
		Сметная стоимость:				**74,20**	**250365**
5	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**3374,0000**		**46,35**	**156382**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**64719**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**156382**
		Накладные расходы	%	--		13,78	46501
		Сметная прибыль	%	8		4,81	16231
		Сметная стоимость:				**64,94**	**219114**
6	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**3374,0000**		**4,22**	**14245**
		Итого оплата труда:				**1,49**	**5028**
		Итого эксплуатация машин:				**4,22**	**14245**
		Накладные расходы	%	--		1,10	3702
		Сметная прибыль	%	8		0,43	1436
		Сметная стоимость:				**5,74**	**19382**
8	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**13176,0000**		**2,88**	**38009**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**21132**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**38009**
		Накладные расходы	%	--		1,11	14630
		Сметная прибыль	%	8		0,32	4211
		Сметная стоимость:				**4,31**	**56850**
		Дорожная одежда					
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**1540,4000**		**767,18**	**1181761**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**454615**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**990530**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		218,04	335863
		Сметная прибыль	%	8		78,82	121410
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1639034**
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**1540,4000**		**1447,48**	**2229698**
		Накладные расходы	%	--		61,37	94539
		Сметная прибыль	%	8		120,71	185939
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**2510176**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5806329**
		Накладные расходы -	Тенге				**741094**
		Сметная прибыль -	Тенге				**523796**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7071219**
		РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА № 2					
		Земляные работы					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**176,0000**		**22,52**	**3963**
		Итого оплата труда:				**9,46**	**1664**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**3963**
		Накладные расходы	%	--		6,78	1193
		Сметная прибыль	%	8		2,34	413
		Сметная стоимость:				**31,64**	**5569**
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**176,0000**		**62,96**	**11081**
		Итого оплата труда:				**26,44**	**4653**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**11081**
		Накладные расходы	%	--		18,96	3337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1153
		Сметная стоимость:				**88,47**	**15571**
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**1671,0000**		**118,86**	**198620**
		Итого оплата труда:				**47,87**	**79996**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**184662**
		Итого материалов:				**0,10**	**165**
		Накладные расходы	%	--		34,53	57704
		Сметная прибыль	%	8		12,27	20506
		Сметная стоимость:				**165,67**	**276830**
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	**3124,7700**		**232,67**	**727040**
		Накладные расходы	%	--		9,87	30827
		Сметная прибыль	%	8		19,40	60629
		Сметная стоимость:				**261,94**	**818496**
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**1722,0000**		**52,87**	**91048**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**37993**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**69605**
		Итого материалов:				**3,02**	**5199**
		Накладные расходы	%	--		15,83	27267
		Сметная прибыль	%	8		5,50	9465
		Сметная стоимость:				**74,20**	**127779**
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1722,0000**		**46,35**	**79813**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**33031**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**79813**
		Накладные расходы	%	--		13,78	23733
		Сметная прибыль	%	8		4,81	8284
		Сметная стоимость:				**64,94**	**111830**
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1722,0000**		**21,11**	**36350**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**12832**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**36350**
		Накладные расходы	%	--		5,49	9446
		Сметная прибыль	%	8		2,13	3664

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28,72**	**49461**
8	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**9492,0000**		**2,88**	**27381**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**15224**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**27381**
		Накладные расходы	%	--		1,11	10540
		Сметная прибыль	%	8		0,32	3034
		Сметная стоимость:				**4,31**	**40955**
		Дорожная одежда					
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**1114,8000**		**767,18**	**855250**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**329009**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**716855**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	243067
		Сметная прибыль	%	8		78,82	87865
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1186182**
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**1114,8000**		**1447,48**	**1613651**
		Накладные расходы	%	--		61,37	68419
		Сметная прибыль	%	8		120,71	134566
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1816635**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3644197**
		Накладные расходы -	Тенге				**475533**
		Сметная прибыль -	Тенге				**329579**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4449309**
		РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №3					
		Земляные работы					
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**1752,0000**		**118,86**	**208248**
		Итого оплата труда:				**47,87**	**83874**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**193613**
		Итого материалов:				**0,10**	**173**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,53	60501
		Сметная прибыль	%	8		12,27	21500
		Сметная стоимость:				**165,67**	**290249**
2	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	**3276,2400**		**232,67**	**762283**
		Накладные расходы	%	--		9,87	32321
		Сметная прибыль	%	8		19,40	63568
		Сметная стоимость:				**261,94**	**858172**
3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**1621,0000**		**52,87**	**85707**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**35765**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**65523**
		Итого материалов:				**3,02**	**4894**
		Накладные расходы	%	--		15,83	25667
		Сметная прибыль	%	8		5,50	8910
		Сметная стоимость:				**74,20**	**120285**
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1621,0000**		**46,35**	**75132**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**31094**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**75132**
		Накладные расходы	%	--		13,78	22341
		Сметная прибыль	%	8		4,81	7798
		Сметная стоимость:				**64,94**	**105271**
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1621,0000**		**21,11**	**34218**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**12079**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**34218**
		Накладные расходы	%	--		5,49	8892
		Сметная прибыль	%	8		2,13	3449
		Сметная стоимость:				**28,72**	**46560**
6	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**10416,0000**		**2,88**	**30047**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**16706**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**30047**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,11	11566
		Сметная прибыль	%	8		0,32	3329
		Сметная стоимость:				**4,31**	**44942**
		Дорожная одежда					
7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**1238,8000**		**767,18**	**950380**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**365605**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**796591**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	270103
		Сметная прибыль	%	8		78,82	97639
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1318122**
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**1238,8000**		**1447,48**	**1793138**
		Накладные расходы	%	--		61,37	76029
		Сметная прибыль	%	8		120,71	149533
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**2018701**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3939153**
		Накладные расходы -	Тенге				**507420**
		Сметная прибыль -	Тенге				**355726**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4802299**
		РАЗДЕЛ 8. УЛ. №4					
		Земляные работы					
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**1372,0000**		**118,86**	**163080**
		Итого оплата труда:				**47,87**	**65682**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**151619**
		Итого материалов:				**0,10**	**135**
		Накладные расходы	%	--		34,53	47378
		Сметная прибыль	%	8		12,27	16837
		Сметная стоимость:				**165,67**	**227295**
2	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	**2565,6400**		**232,67**	**596947**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9,87	25311
		Сметная прибыль	%	8		19,40	49781
		Сметная стоимость:				**261,94**	**672039**
3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**1270,0000**		**52,87**	**67149**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**28021**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**51335**
		Итого материалов:				**3,02**	**3834**
		Накладные расходы	%	--		15,83	20110
		Сметная прибыль	%	8		5,50	6981
		Сметная стоимость:				**74,20**	**94239**
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1270,0000**		**46,35**	**58863**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**24361**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**58863**
		Накладные расходы	%	--		13,78	17503
		Сметная прибыль	%	8		4,81	6109
		Сметная стоимость:				**64,94**	**82476**
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1270,0000**		**21,11**	**26809**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**9464**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**26809**
		Накладные расходы	%	--		5,49	6967
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2702
		Сметная стоимость:				**28,72**	**36478**
6	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**4884,0000**		**2,88**	**14089**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**7833**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**14089**
		Накладные расходы	%	--		1,11	5423
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1561
		Сметная стоимость:				**4,31**	**21073**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	497,2000		767,18	381441
		Итого оплата труда:				**295,13**	**146738**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**319717**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	108408
		Сметная прибыль	%	8		78,82	39188
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**529036**
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	497,2000		1447,48	719687
		Накладные расходы	%	--		61,37	30515
		Сметная прибыль	%	8		120,71	60016
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**810218**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2028065**
		Накладные расходы -	Тенге				**261615**
		Сметная прибыль -	Тенге				**183175**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2472855**
		РАЗДЕЛ 9. Пер.Коркыт Ата					
		Земляные работы					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	155,0000		22,52	3490
		Итого оплата труда:				**9,46**	**1466**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**3490**
		Накладные расходы	%	--		6,78	1051
		Сметная прибыль	%	8		2,34	363
		Сметная стоимость:				**31,64**	**4905**
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	155,0000		62,96	9759
		Итого оплата труда:				**26,44**	**4098**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**9759**
		Накладные расходы	%	--		18,96	2938
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1016
		Сметная стоимость:				**88,47**	**13713**
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	566,0000		118,86	67277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47,87**	**27096**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**62548**
		Итого материалов:				**0,10**	**56**
		Накладные расходы	%	--		34,53	19545
		Сметная прибыль	%	8		12,27	6946
		Сметная стоимость:				**165,67**	**93768**
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	**1058,4200**		**232,67**	**246263**
		Накладные расходы	%	--		9,87	10442
		Сметная прибыль	%	8		19,40	20536
		Сметная стоимость:				**261,94**	**277240**
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**679,0000**		**52,87**	**35901**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**14981**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**27446**
		Итого материалов:				**3,02**	**2050**
		Накладные расходы	%	--		15,83	10751
		Сметная прибыль	%	8		5,50	3732
		Сметная стоимость:				**74,20**	**50385**
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**679,0000**		**46,35**	**31471**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**13024**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**31471**
		Накладные расходы	%	--		13,78	9358
		Сметная прибыль	%	8		4,81	3266
		Сметная стоимость:				**64,94**	**44096**
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**679,0000**		**21,11**	**14333**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**5060**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**14333**
		Накладные расходы	%	--		5,49	3725
		Сметная прибыль	%	8		2,13	1445
		Сметная стоимость:				**28,72**	**19503**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	3336,0000		2,88	9623
		Итого оплата труда:				1,60	5350
		Итого эксплуатация машин:				2,88	9623
		Накладные расходы	%	--		1,11	3704
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1066
		Сметная стоимость:				4,31	14394
		Дорожная одежда					
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	338,0000		767,18	259306
		Итого оплата труда:				295,13	99753
		Итого эксплуатация машин:				643,03	217346
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	73696
		Сметная прибыль	%	8		78,82	26640
		Сметная стоимость:				1064,03	359643
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	338,0000		1447,48	489248
		Накладные расходы	%	--		61,37	20744
		Сметная прибыль	%	8		120,71	40799
		Сметная стоимость:				1629,56	550792
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1166671
		Накладные расходы -	Тенге				155954
		Сметная прибыль -	Тенге				105809
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1428434
		РАЗДЕЛ 10. УЛ. № 5					
		Земляные работы					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	288,0000		22,52	6485
		Итого оплата труда:				9,46	2724
		Итого эксплуатация машин:				22,52	6485
		Накладные расходы	%	--		6,78	1953
		Сметная прибыль	%	8		2,34	675

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31,64**	**9113**
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**288,0000**		**62,96**	**18132**
		Итого оплата труда:				**26,44**	**7615**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**18132**
		Накладные расходы	%	--		18,96	5460
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1887
		Сметная стоимость:				**88,47**	**25480**
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**1782,0000**		**118,86**	**211814**
		Итого оплата труда:				**47,87**	**85310**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**196928**
		Итого материалов:				**0,10**	**176**
		Накладные расходы	%	--		34,53	61537
		Сметная прибыль	%	8		12,27	21868
		Сметная стоимость:				**165,67**	**295219**
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	**3332,3400**		**232,67**	**775336**
		Накладные расходы	%	--		9,87	32874
		Сметная прибыль	%	8		19,40	64657
		Сметная стоимость:				**261,94**	**872867**
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**1937,0000**		**52,87**	**102415**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**42737**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**78296**
		Итого материалов:				**3,02**	**5848**
		Накладные расходы	%	--		15,83	30671
		Сметная прибыль	%	8		5,50	10647
		Сметная стоимость:				**74,20**	**143733**
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**1937,0000**		**46,35**	**89778**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**37155**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**89778**
		Накладные расходы	%	--		13,78	26696
		Сметная прибыль	%	8		4,81	9318
		Сметная стоимость:				**64,94**	**125792**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1937,0000		21,11	40889
		Итого оплата труда:				**7,45**	**14434**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**40889**
		Накладные расходы	%	--		5,49	10626
		Сметная прибыль	%	8		2,13	4121
		Сметная стоимость:				**28,72**	**55636**
8	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9372,0000		2,88	27035
		Итого оплата труда:				**1,60**	**15031**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**27035**
		Накладные расходы	%	--		1,11	10406
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2995
		Сметная стоимость:				**4,31**	**40437**
		Дорожная одежда					
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1097,0000		767,18	841594
		Итого оплата труда:				**295,13**	**323756**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**705409**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	239186
		Сметная прибыль	%	8		78,82	86462
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1167243**
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1535,8000		1447,48	2223040
		Накладные расходы	%	--		61,37	94257
		Сметная прибыль	%	8		120,71	185384
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**2502680**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4336518**
		Накладные расходы -	Тенге				**513666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**388014**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5238198**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 38. УЛИЦА № 20					
		Земляные работы					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	62,0000		22,52	1396
		Итого оплата труда:				9,46	586
		Итого эксплуатация машин:				22,52	1396
		Накладные расходы	%	--		6,78	420
		Сметная прибыль	%	8		2,34	145
		Сметная стоимость:				31,64	1962
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	62,0000		62,96	3903
		Итого оплата труда:				26,44	1639
		Итого эксплуатация машин:				62,96	3903
		Накладные расходы	%	--		18,96	1175
		Сметная прибыль	%	8		6,55	406
		Сметная стоимость:				88,47	5485
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	233,0000		85,85	20003
		Итого оплата труда:				34,25	7980
		Итого эксплуатация машин:				78,40	18268
		Накладные расходы	%	--		24,74	5765
		Сметная прибыль	%	8		8,85	2061
		Сметная стоимость:				119,44	27829
4	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	435,7100		90,81	39567
		Накладные расходы	%	--		3,85	1678
		Сметная прибыль	%	8		7,57	3300
		Сметная стоимость:				102,23	44544
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	278,0000		52,87	14699
		Итого оплата труда:				22,06	6134
		Итого эксплуатация машин:				40,42	11237
		Итого материалов:				3,02	839
		Накладные расходы	%	--		15,83	4402
		Сметная прибыль	%	8		5,50	1528
		Сметная стоимость:				74,20	20629

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	278,0000		46,35	12885
		Итого оплата труда:				19,18	5333
		Итого эксплуатация машин:				46,35	12885
		Накладные расходы	%	--		13,78	3831
		Сметная прибыль	%	8		4,81	1337
		Сметная стоимость:				64,94	18054
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	278,0000		21,11	5868
		Итого оплата труда:				7,45	2072
		Итого эксплуатация машин:				21,11	5868
		Накладные расходы	%	--		5,49	1525
		Сметная прибыль	%	8		2,13	591
		Сметная стоимость:				28,72	7985
8	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2580,0000		2,88	7442
		Итого оплата труда:				1,60	4138
		Итого эксплуатация машин:				2,88	7442
		Накладные расходы	%	--		1,11	2865
		Сметная прибыль	%	8		0,32	825
		Сметная стоимость:				4,31	11132
		Дорожная одежда					
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	246,0000		767,18	188726
		Итого оплата труда:				295,13	72602
		Итого эксплуатация машин:				643,03	158186
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	53637
		Сметная прибыль	%	8		78,82	19389
		Сметная стоимость:				1064,03	261752
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	246,0000		1447,48	356080

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		61,37	15098
		Сметная прибыль	%	8		120,71	29694
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**400872**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**650569**
		Накладные расходы -	Тенге				**90396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59276**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**800241**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				**34294108**
		Накладные расходы -	Тенге				**4411740**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3096471**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**41802319**

Глава 2. Основные объекты строительства: Автомобильная дорога	**41 802 319**
ИТОГО по главе 2.	**41 802 319**
Глава 8. Временные здания и сооружения 1,3 %	543 430
ИТОГО по главе 8.	**543 430**
ИТОГО по главам 2-8.	**42 345 749**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство:Затраты на производство СМР в зимнее время 0,72 %	**304 889**
Затраты труда рабочих-строителей в зоне экологического бедствия	3 314 821
ИТОГО по главе 9.	**3 619 711**
ИТОГО по главам 2-9.	**45 965 460**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2016 года	**45 965 460**
НДС 12%	**5 515 855**
ВСЕГО по АКТУ:	**51 481 315**
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,91485	**47 097 380**

ИТОГО: 47 097 380 ,00 (сорок семь миллионов девяносто семь тысяч триста восемьдесят) тенге 00 тиын

Заказчик: КГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ **Абдигапбаров Б.А.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ **Утегенов С.Д.**

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ **Анасов Р.Е.**

М.П.

Проверил: КГУ Районный отдел строительства

Специалист _____

Лимит финансирования на 2017 год - 90 087 161,93

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 90 087 161,93

б) с начало работ - 90 087 161,93

Форма № 3

АКТ № 2

Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за СЕНТЯБРЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	90 087 161,93	----------	----------	----------	47 097 380,00	90 087 161,93	42 989 781,93	42 989 781,93

Заказчик: КГУ Отдел строительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Абдигапбаров Б.А.

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Проверил: КГУ Районный отдел строительства

Специалист _____

Заказчик: КГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛ. № 1. L-1 314 метров					
		Земляные работы					
7	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	443,7029		22,52	9992
		Итого оплата труда:				9,46	4197
		Итого эксплуатация машин:				22,52	9992
		Накладные расходы	%	--		6,78	3008
		Сметная прибыль	%	8		2,34	1038
		Сметная стоимость:				31,64	14039
8	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	443,7029		62,96	27936
		Итого оплата труда:				26,44	11732
		Итого эксплуатация машин:				62,96	27936
		Накладные расходы	%	--		18,96	8413
		Сметная прибыль	%	8		6,55	2906
		Сметная стоимость:				88,47	39254
9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7073,0357		118,86	840701
		Итого оплата труда:				47,87	338586
		Итого эксплуатация машин:				110,51	781641
		Итого материалов:				0,10	697
		Накладные расходы	%	--		34,53	244232
		Сметная прибыль	%	8		12,27	86786
		Сметная стоимость:				165,67	1171790

1	2	3	4	5	6	7	8
10	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	13226,5768		232,67	3077428
		Накладные расходы	%	--		9,87	130546
		Сметная прибыль	%	8		19,40	256596
		Сметная стоимость:				**261,94**	**3464570**
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6961,6263		52,87	368061
		Итого оплата труда:				**22,06**	**153573**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**281389**
		Итого материалов:				**3,02**	**21024**
		Накладные расходы	%	--		15,83	110203
		Сметная прибыль	%	8		5,50	38289
		Сметная стоимость:				**74,20**	**516553**
12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6961,6263		46,35	322671
		Итого оплата труда:				**19,18**	**133524**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**322671**
		Накладные расходы	%	--		13,78	95931
		Сметная прибыль	%	8		4,81	33485
		Сметная стоимость:				**64,94**	**452088**
13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6961,6263		21,11	146960
		Итого оплата труда:				**7,45**	**51864**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**146960**
		Накладные расходы	%	--		5,49	38219
		Сметная прибыль	%	8		2,13	14828
		Сметная стоимость:				**28,72**	**199938**
14	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	15678,0000		2,88	45153
		Итого оплата труда:				**1,60**	**25085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**45153**
		Накладные расходы	%	--		1,11	17403
		Сметная прибыль	%	8		0,32	5011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4,31**	**67572**
		Дорожная одежда					
15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**1841,3599**		**767,18**	**1412654**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**543441**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**1184050**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%	--		218,04	401490
		Сметная прибыль	%	8		78,82	145136
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1959262**
16	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**1841,3599**		**1447,48**	**2665332**
		Накладные расходы	%	--		61,37	113004
		Сметная прибыль	%	8		120,71	222271
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**3000606**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8916888**
		Накладные расходы -	Тенге				**1162449**
		Сметная прибыль -	Тенге				**806346**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10885672**
		РАЗДЕЛ 3. УЛ. Коркыт Ата					
		Дорожная одежда					
91	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**1121,8000**		**791,78**	**888219**
		Итого оплата труда:				**302,69**	**339553**
		Итого эксплуатация машин:				**667,64**	**748955**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		223,83	251092
		Сметная прибыль	%	8		81,25	91145
		Сметная стоимость:				**1096,86**	**1230456**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1121,8000		1172,03	1314783
		Накладные расходы	%	--		49,69	55747
		Сметная прибыль	%	8		97,74	109642
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**1480172**
93	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1595,0000		130,39	207966
		Итого оплата труда:				**61,35**	**97861**
		Итого эксплуатация машин:				**102,54**	**163556**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		44,09	70330
		Сметная прибыль	%	8		13,96	22264
		Сметная стоимость:				**188,44**	**300560**
94	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	127,6000		1172,03	149551
		Накладные расходы	%	--		49,69	6341
		Сметная прибыль	%	8		97,74	12471
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**168363**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2560519**
		Накладные расходы -	Тенге				**383510**
		Сметная прибыль -	Тенге				**235522**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3179551**
		РАЗДЕЛ 10. УЛ. № 5					
		Дорожная одежда					
261	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1097,0000		791,78	868583
		Итого оплата труда:				**302,69**	**332046**
		Итого эксплуатация машин:				**667,64**	**732397**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		223,83	245541

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		81,25	89130
		Сметная стоимость:				**1096,86**	**1203254**
262	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	**1535,8000**		**1172,03**	**1800004**
		Накладные расходы	%	--		49,69	76320
		Сметная прибыль	%	8		97,74	150106
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**2026430**
263	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	м2 покрытия обочин	**1427,0000**		**104,31**	**148849**
		Итого оплата труда:				**49,08**	**70043**
		Итого эксплуатация машин:				**82,03**	**117063**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		35,28	50338
		Сметная прибыль	%	8		11,17	15935
		Сметная стоимость:				**150,75**	**215122**
264	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	**114,1600**		**1172,03**	**133799**
		Накладные расходы	%	--		49,69	5673
		Сметная прибыль	%	8		97,74	11158
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**150630**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2951235**
		Накладные расходы -	Тенге				**377872**
		Сметная прибыль -	Тенге				**266329**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3595436**
		РАЗДЕЛ 9. Пер.Коркыт Ата					
		Дорожная одежда					
241	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**338,0000**		**791,78**	**267622**
		Итого оплата труда:				**302,69**	**102308**
		Итого эксплуатация машин:				**667,64**	**225661**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		223,83	75654
		Сметная прибыль	%	8		81,25	27462
		Сметная стоимость:				**1096,86**	**370738**
242	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	**338,0000**		**1172,03**	**396146**
		Накладные расходы	%	--		49,69	16797
		Сметная прибыль	%	8		97,74	33035
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**445978**
243	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	**794,0000**		**104,31**	**82821**
		Итого оплата труда:				**49,08**	**38973**
		Итого эксплуатация машин:				**82,03**	**65135**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		35,28	28009
		Сметная прибыль	%	8		11,17	8866
		Сметная стоимость:				**150,75**	**119696**
244	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	**63,5200**		**1172,03**	**74447**
		Накладные расходы	%	--		49,69	3157
		Сметная прибыль	%	8		97,74	6208
		Сметная стоимость:				**1319,46**	**83812**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**821036**
		Накладные расходы -	Тенге				**123617**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75571**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1020224**
		РАЗДЕЛ 12. УЛ. Барсундай L=764 метров					
		Земляные работы					
324	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**69,1055**		**22,52**	**1556**
		Итого оплата труда:				**9,46**	**654**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**1556**
		Накладные расходы	%	--		6,78	469
		Сметная прибыль	%	8		2,34	162
		Сметная стоимость:				**31,64**	**2186**

1	2	3	4	5	6	7	8
325	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	69,1055		62,96	4351
		Итого оплата труда:				26,44	1827
		Итого эксплуатация машин:				62,96	4351
		Накладные расходы	%	--		18,96	1310
		Сметная прибыль	%	8		6,55	453
		Сметная стоимость:				88,47	6114
326	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3008,9698		118,86	357646
		Итого оплата труда:				47,87	144039
		Итого эксплуатация машин:				110,51	332521
		Итого материалов:				0,10	297
		Накладные расходы	%	--		34,53	103900
		Сметная прибыль	%	8		12,27	36920
		Сметная стоимость:				165,67	498496
327	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5626,7736		232,67	1309181
		Накладные расходы	%	--		9,87	55536
		Сметная прибыль	%	8		19,40	109159
		Сметная стоимость:				261,94	1473877
328	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2853,4824		52,87	150864
		Итого оплата труда:				22,06	62948
		Итого эксплуатация машин:				40,42	115338
		Итого материалов:				3,02	8618
		Накладные расходы	%	--		15,83	45171
		Сметная прибыль	%	8		5,50	15694
		Сметная стоимость:				74,20	211728
329	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2853,4824		46,35	132259
		Итого оплата труда:				19,18	54730
		Итого эксплуатация машин:				46,35	132259
		Накладные расходы	%	--		13,78	39321
		Сметная прибыль	%	8		4,81	13725
		Сметная стоимость:				64,94	185305

1	2	3	4	5	6	7	8
330	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2853,4824		21,11	60237
		Итого оплата труда:				**7,45**	**21258**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**60237**
		Накладные расходы	%	--		5,49	15666
		Сметная прибыль	%	8		2,13	6078
		Сметная стоимость:				**28,72**	**81952**
331	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9168,0000		2,88	26404
		Итого оплата труда:				**1,60**	**14669**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**26404**
		Накладные расходы	%	--		1,11	10176
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2930
		Сметная стоимость:				**4,31**	**39514**
		Дорожная одежда					
332	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1084,3809		767,18	831915
		Итого оплата труда:				**295,13**	**320033**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**697289**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		218,04	236438
		Сметная прибыль	%	8		78,82	85471
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1153814**
333	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1084,3809		1447,48	1569620
		Накладные расходы	%	--		61,37	66548
		Сметная прибыль	%	8		120,71	130896
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1767064**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**4444033**
		Накладные расходы -	Тенге				**574535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**401488**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**5420051**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13. УЛ. Коныр ана L-746 метров					
		Земляные работы					
344	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	82,7474		22,52	1863
		Итого оплата труда:				9,46	783
		Итого эксплуатация машин:				22,52	1863
		Накладные расходы	%	--		6,78	561
		Сметная прибыль	%	8		2,34	194
		Сметная стоимость:				31,64	2618
345	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	82,7474		62,96	5210
		Итого оплата труда:				26,44	2188
		Итого эксплуатация машин:				62,96	5210
		Накладные расходы	%	--		18,96	1569
		Сметная прибыль	%	8		6,55	542
		Сметная стоимость:				88,47	7321
346	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2763,3174		118,86	328448
		Итого оплата труда:				47,87	132280
		Итого эксплуатация машин:				110,51	305374
		Итого материалов:				0,10	272
		Накладные расходы	%	--		34,53	95417
		Сметная прибыль	%	8		12,27	33906
		Сметная стоимость:				165,67	457799
347	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3288,9151		232,67	765232
		Накладные расходы	%	--		9,87	32462
		Сметная прибыль	%	8		19,40	63805
		Сметная стоимость:				261,94	861498
348	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2270,4625		52,87	120039
		Итого оплата труда:				22,06	50086
		Итого эксплуатация машин:				40,42	91772
		Итого материалов:				3,02	6857
		Накладные расходы	%	--		15,83	35941
		Сметная прибыль	%	8		5,50	12488

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74,20**	**168468**
349	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**2270,4625**		**46,35**	**105236**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**43547**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**105236**
		Накладные расходы	%	--		13,78	31287
		Сметная прибыль	%	8		4,81	10921
		Сметная стоимость:				**64,94**	**147444**
350	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**2270,4625**		**21,11**	**47929**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**16915**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**47929**
		Накладные расходы	%	--		5,49	12465
		Сметная прибыль	%	8		2,13	4836
		Сметная стоимость:				**28,72**	**65208**
351	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**8952,0000**		**2,88**	**25782**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**14323**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**25782**
		Накладные расходы	%	--		1,11	9937
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2861
		Сметная стоимость:				**4,31**	**38583**
		Дорожная одежда					
352	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**838,9317**		**767,18**	**643612**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**247594**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**539458**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		218,04	182921
		Сметная прибыль	%	8		78,82	66125
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**892648**

1	2	3	4	5	6	7	8
353	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	838,9317		1447,48	1214337
		Накладные расходы	%	--		61,37	51485
		Сметная прибыль	%	8		120,71	101267
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1367090**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3257688**
		Накладные расходы -	Тенге				**454045**
		Сметная прибыль -	Тенге				**296944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4008677**
		РАЗДЕЛ 17. ул.№ 6 L=420 метров					
		Земляные работы					
490	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	111,0059		22,52	2500
		Итого оплата труда:				**9,46**	**1050**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**2500**
		Накладные расходы	%	--		6,78	753
		Сметная прибыль	%	8		2,34	260
		Сметная стоимость:				**31,64**	**3512**
491	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	111,0059		62,96	6989
		Итого оплата труда:				**26,44**	**2935**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**6989**
		Накладные расходы	%	--		18,96	2105
		Сметная прибыль	%	8		6,55	727
		Сметная стоимость:				**88,47**	**9821**
492	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1048,7574		118,86	124655
		Итого оплата труда:				**47,87**	**50204**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**115898**
		Итого материалов:				**0,10**	**103**
		Накладные расходы	%	--		34,53	36214
		Сметная прибыль	%	8		12,27	12868
		Сметная стоимость:				**165,67**	**173748**

1	2	3	4	5	6	7	8
493	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1961,1763		232,67	456307
		Накладные расходы	%	--		9,87	19357
		Сметная прибыль	%	8		19,40	38047
		Сметная стоимость:				**261,94**	**513711**
494	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1081,8935		52,87	57200
		Итого оплата труда:				**22,06**	**23867**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**43730**
		Итого материалов:				**3,02**	**3267**
		Накладные расходы	%	--		15,83	17126
		Сметная прибыль	%	8		5,50	5950
		Сметная стоимость:				**74,20**	**80276**
495	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1081,8935		46,35	50146
		Итого оплата труда:				**19,18**	**20751**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**50146**
		Накладные расходы	%	--		13,78	14908
		Сметная прибыль	%	8		4,81	5204
		Сметная стоимость:				**64,94**	**70258**
496	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1081,8935		21,11	22839
		Итого оплата труда:				**7,45**	**8060**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**22839**
		Накладные расходы	%	--		5,49	5940
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2304
		Сметная стоимость:				**28,72**	**31072**
497	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5040,0000		2,88	14515
		Итого оплата труда:				**1,60**	**8064**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**14515**
		Накладные расходы	%	--		1,11	5594

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1611
		Сметная стоимость:				**4,31**	**21722**
		Дорожная одежда					
498	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**511,2899**		**767,18**	**392251**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**150897**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**328775**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	111482
		Сметная прибыль	%	8		78,82	40300
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**544028**
499	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**511,2899**		**1447,48**	**740082**
		Накладные расходы	%	--		61,37	31378
		Сметная прибыль	%	8		120,71	61718
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**833178**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1867484**
		Накладные расходы -	Тенге				**244856**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168989**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2281325**
		РАЗДЕЛ 19. ул.№ 7					
		Земляные работы					
562	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**175,0000**		**22,52**	**3941**
		Итого оплата труда:				**9,46**	**1655**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**3941**
		Накладные расходы	%	--		6,78	1187
		Сметная прибыль	%	8		2,34	410
		Сметная стоимость:				**31,64**	**5538**
563	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**175,0000**		**62,96**	**11018**
		Итого оплата труда:				**26,44**	**4627**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**11018**
		Накладные расходы	%	--		18,96	3318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1147
		Сметная стоимость:				**88,47**	**15482**
564	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	**804,0000**		**85,85**	**69025**
		Итого оплата труда:				**34,25**	**27537**
		Итого эксплуатация машин:				**78,40**	**63035**
		Накладные расходы	%	--		24,74	19891
		Сметная прибыль	%	8		8,85	7113
		Сметная стоимость:				**119,44**	**96029**
565	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	**1503,4800**		**90,81**	**136531**
		Накладные расходы	%	--		3,85	5789
		Сметная прибыль	%	8		7,57	11386
		Сметная стоимость:				**102,23**	**153706**
566	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**919,0000**		**52,87**	**48590**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**20276**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**37147**
		Итого материалов:				**3,02**	**2774**
		Накладные расходы	%	--		15,83	14552
		Сметная прибыль	%	8		5,50	5051
		Сметная стоимость:				**74,20**	**68194**
567	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**919,0000**		**46,35**	**42595**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**17628**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**42595**
		Накладные расходы	%	--		13,78	12666
		Сметная прибыль	%	8		4,81	4421
		Сметная стоимость:				**64,94**	**59682**
568	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**919,0000**		**21,11**	**19400**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**6848**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**19400**
		Накладные расходы	%	--		5,49	5041
		Сметная прибыль	%	8		2,13	1955

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28,72**	**26396**
569	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**6084,0000**		**2,88**	**17550**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**9758**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**17550**
		Накладные расходы	%	--		1,11	6756
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1944
		Сметная стоимость:				**4,31**	**26250**
		Дорожная одежда					
570	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**713,4000**		**767,18**	**547305**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**210544**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**458741**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		218,04	155547
		Сметная прибыль	%	8		78,82	56228
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**759080**
571	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**856,0800**		**1447,48**	**1239159**
		Накладные расходы	%	--		61,37	52540
		Сметная прибыль	%	8		120,71	103336
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1395035**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2135114**
		Накладные расходы -	Тенге				**277287**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2605392**
		РАЗДЕЛ 20. ул.№8					
		Земляные работы					
582	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**91,0000**		**22,52**	**2049**
		Итого оплата труда:				**9,46**	**861**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**2049**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,78	617
		Сметная прибыль	%	8		2,34	213
		Сметная стоимость:				**31,64**	**2880**
583	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**91,0000**		**62,96**	**5729**
		Итого оплата труда:				**26,44**	**2406**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**5729**
		Накладные расходы	%	--		18,96	1725
		Сметная прибыль	%	8		6,55	596
		Сметная стоимость:				**88,47**	**8051**
584	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	**91,0000**		**85,85**	**7813**
		Итого оплата труда:				**34,25**	**3117**
		Итого эксплуатация машин:				**78,40**	**7135**
		Накладные расходы	%	--		24,74	2251
		Сметная прибыль	%	8		8,85	805
		Сметная стоимость:				**119,44**	**10869**
585	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	**170,1700**		**90,81**	**15453**
		Накладные расходы	%	--		3,85	655
		Сметная прибыль	%	8		7,57	1289
		Сметная стоимость:				**102,23**	**17397**
586	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**91,0000**		**52,87**	**4811**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**3678**
		Итого материалов:				**3,02**	**275**
		Накладные расходы	%	--		15,83	1441
		Сметная прибыль	%	8		5,50	500
		Сметная стоимость:				**74,20**	**6753**
587	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**91,0000**		**46,35**	**4218**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**1746**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**4218**
		Накладные расходы	%	--		13,78	1254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4,81	438
		Сметная стоимость:				**64,94**	**5910**
588	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**91,0000**		**21,11**	**1921**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**678**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**1921**
		Накладные расходы	%	--		5,49	499
		Сметная прибыль	%	8		2,13	194
		Сметная стоимость:				**28,72**	**2614**
589	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	**2592,0000**		**2,88**	**7477**
		Итого оплата труда:				**1,60**	**4157**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**7477**
		Накладные расходы	%	--		1,11	2878
		Сметная прибыль	%	8		0,32	828
		Сметная стоимость:				**4,31**	**11184**
		Дорожная одежда					
590	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	**306,0000**		**767,18**	**234757**
		Итого оплата труда:				**295,13**	**90309**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**196769**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		218,04	66719
		Сметная прибыль	%	8		78,82	24118
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**325594**
591	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	**306,0000**		**1447,48**	**442929**
		Накладные расходы	%	--		61,37	18780
		Сметная прибыль	%	8		120,71	36937
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**498646**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**727157**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**96819**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65918**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**889898**
		РАЗДЕЛ 21. ул.№ 9 L-700 метров					
		Земляные работы					
602	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**901,9169**		**22,52**	**20311**
		Итого оплата труда:				**9,46**	**8532**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**20311**
		Накладные расходы	%	--		6,78	6115
		Сметная прибыль	%	8		2,34	2110
		Сметная стоимость:				**31,64**	**28537**
603	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**901,9169**		**62,96**	**56785**
		Итого оплата труда:				**26,44**	**23847**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**56785**
		Накладные расходы	%	--		18,96	17100
		Сметная прибыль	%	8		6,55	5908
		Сметная стоимость:				**88,47**	**79793**
604	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**2262,6298**		**118,86**	**268936**
		Итого оплата труда:				**47,87**	**108312**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**250043**
		Итого материалов:				**0,10**	**223**
		Накладные расходы	%	--		34,53	78129
		Сметная прибыль	%	8		12,27	27762
		Сметная стоимость:				**165,67**	**374850**
605	41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	**4176,42**		**716,82**	**2993740**
		Накладные расходы	%	--		30,39	126921
		Сметная прибыль	%	8		59,78	249666
		Сметная стоимость:				**806,99**	**3370328**
606	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	**2995,5271**		**52,87**	**158374**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**66081**
		Итого эксплуатация машин:				**40,42**	**121079**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3,02**	**9046**
		Накладные расходы	%	--		15,83	47419
		Сметная прибыль	%	8		5,50	16475
		Сметная стоимость:				**74,20**	**222268**
607	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**2995,5271**		**46,35**	**138843**
		Итого оплата труда:				**19,18**	**57454**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**138843**
		Накладные расходы	%	--		13,78	41278
		Сметная прибыль	%	8		4,81	14408
		Сметная стоимость:				**64,94**	**194530**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**3636988**
		Накладные расходы -	Тенге				**316963**
		Сметная прибыль -	Тенге				**316331**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**4270304**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				**31318142**
		Накладные расходы -	Тенге				**4011953**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2826429**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**38156530**

Глава 2. Основные объекты строительства: Автомобильная дорога	**38 156 530**
ИТОГО по главе 2.	**38 156 530**
Глава 8. Временные здания и сооружения 1,3 %	496 035
ИТОГО по главе 8.	**496 035**
ИТОГО по главам 2-8.	**38 652 565**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство:Затраты на производство СМР в зимнее время 0,72 %	**278 298**
Затраты труда рабочих-строителей в зоне экологического бедствия	3 025 719
ИТОГО по главе 9.	**3 304 018**
ИТОГО по главам 2-9.	**41 956 583**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2016 года	**41 956 583**
НДС 12%	**5 034 790**
ВСЕГО по АКТУ:	**46 991 373**
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,91485	**42 989 782**

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО: 42 989 781,93 (сорок два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят один) тенге 93 тиын

Заказчик: КГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ **Абдигапбаров Б.А.**

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ **Анасов Р.Е.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ **Утегенов С.Д.**

М.П.

Проверил: КГУ Районный отдел строительства

Специалист _____

Лимит финансирования на 2017 год - 9 008 716,18

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 9 008 716,18

б) с начало работ - 9 008 716,18

Форма № 3

АКТ № 3

Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за СЕНТЯБРЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	9 008 716,18	---------	---------	---------	0,00	9 008 716,18	9 008 716,18	9 008 716,18

Заказчик: КГУ Районный Отдел строительства

Руководитель отдела _____ Абдигапбаров Б.А.

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Проверил: КГУ Районный отдел строительства

Специалист _____

Заказчик: КГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года.

"Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 21. ул.№ 9 L-700 метров					
		Земляные работы					
605	41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	112,1870		716,82	80418
		Накладные расходы	%	--		30,39	3409
		Сметная прибыль	%	8		59,78	6707
		Сметная стоимость:				**806,99**	**90534**
607	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2995,5272		46,35	138843
		Итого оплата труда:				**19,18**	**57454**
		Итого эксплуатация машин:				**46,35**	**138843**
		Накладные расходы	%	--		13,78	41278
		Сметная прибыль	%	8		4,81	14408
		Сметная стоимость:				**64,94**	**194530**
608	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2995,5272		21,11	63236
		Итого оплата труда:				**7,45**	**22317**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**63236**
		Накладные расходы	%	--		5,49	16445
		Сметная прибыль	%	8		2,13	6380
		Сметная стоимость:				**28,72**	**86032**

1	2	3	4	5	6	7	8
609	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8400,0000		2,88	24192
		Итого оплата труда:				**1,60**	**13440**
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**24192**
		Накладные расходы	%	--		1,11	9324
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2685
		Сметная стоимость:				**4,31**	**36204**
		Дорожная одежда					
610	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	947,3482		767,18	726787
		Итого оплата труда:				**295,13**	**279591**
		Итого эксплуатация машин:				**643,03**	**609173**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	206560
		Сметная прибыль	%	8		78,82	74670
		Сметная стоимость:				**1064,03**	**1008007**
611	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1042,0830		1447,48	1508394
		Накладные расходы	%	--		61,37	63953
		Сметная прибыль	%	8		120,71	125790
		Сметная стоимость:				**1629,56**	**1698137**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**2541869**
		Накладные расходы -	Тенге				**340970**
		Сметная прибыль -	Тенге				**230640**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**3113443**
		РАЗДЕЛ 33. ул.№ 18					
		Земляные работы					
873	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,0000		22,52	698
		Итого оплата труда:				**9,46**	**293**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**698**
		Накладные расходы	%	--		6,78	210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,34	73
		Сметная стоимость:				**31,64**	**981**
874	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**31,0000**		**62,96**	**1952**
		Итого оплата труда:				**26,44**	**820**
		Итого эксплуатация машин:				**62,96**	**1952**
		Накладные расходы	%	--		18,96	588
		Сметная прибыль	%	8		6,55	203
		Сметная стоимость:				**88,47**	**2743**
875	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	**3274,0000**		**118,86**	**389158**
		Итого оплата труда:				**47,87**	**156736**
		Итого эксплуатация машин:				**110,51**	**361809**
		Итого материалов:				**0,10**	**323**
		Накладные расходы	%	--		34,53	113059
		Сметная прибыль	%	8		12,27	40177
		Сметная стоимость:				**165,67**	**542394**
876	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	**4091,9420**		**232,67**	**952072**
		Накладные расходы	%	--		9,87	40387
		Сметная прибыль	%	8		19,40	79384
		Сметная стоимость:				**261,94**	**1071843**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1343880**
		Накладные расходы -	Тенге				**154244**
		Сметная прибыль -	Тенге				**119837**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1617961**
		РАЗДЕЛ 34. ул.Момышулы L-593 метров					
		Земляные работы					
893	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**19,0000**		**22,52**	**428**
		Итого оплата труда:				**9,46**	**180**
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**428**
		Накладные расходы	%	--		6,78	129
		Сметная прибыль	%	8		2,34	44
		Сметная стоимость:				**31,64**	**601**

1	2	3	4	5	6	7	8
894	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,0000		62,96	1196
		Итого оплата труда:				26,44	502
		Итого эксплуатация машин:				62,96	1196
		Накладные расходы	%	--		18,96	360
		Сметная прибыль	%	8		6,55	124
		Сметная стоимость:				88,47	1681
895	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1783,0000		118,86	211927
		Итого оплата труда:				47,87	85352
		Итого эксплуатация машин:				110,51	197039
		Итого материалов:				0,10	176
		Накладные расходы	%	--		34,53	61567
		Сметная прибыль	%	8		12,27	21877
		Сметная стоимость:				165,67	295390
896	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3334,2100		232,67	775771
		Накладные расходы	%	--		9,87	32909
		Сметная прибыль	%	8		19,40	64684
		Сметная стоимость:				261,94	873363
897	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1669,0000		52,87	88240
		Итого оплата труда:				22,06	36818
		Итого эксплуатация машин:				40,42	67461
		Итого материалов:				3,02	5040
		Накладные расходы	%	--		15,83	26420
		Сметная прибыль	%	8		5,50	9180
		Сметная стоимость:				74,20	123840
898	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1669,0000		46,35	77358
		Итого оплата труда:				19,18	32011
		Итого эксплуатация машин:				46,35	77358
		Накладные расходы	%	--		13,78	22999
		Сметная прибыль	%	8		4,81	8028
		Сметная стоимость:				64,94	108385

1	2	3	4	5	6	7	8
899	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1669,0000		21,11	35233
		Итого оплата труда:				7,45	12434
		Итого эксплуатация машин:				21,11	35233
		Накладные расходы	%	--		5,49	9163
		Сметная прибыль	%	8		2,13	3555
		Сметная стоимость:				28,72	47934
900	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7116,0000		2,88	20494
		Итого оплата труда:				1,60	11386
		Итого эксплуатация машин:				2,88	20494
		Накладные расходы	%	--		1,11	7899
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2274
		Сметная стоимость:				4,31	30670
		Дорожная одежда					
901	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	661,8000		767,18	507720
		Итого оплата труда:				295,13	195317
		Итого эксплуатация машин:				643,03	425557
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		218,04	144299
		Сметная прибыль	%	8		78,82	52163
		Сметная стоимость:				1064,03	704175
902	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	661,8000		1447,48	957942
		Накладные расходы	%	--		61,37	40615
		Сметная прибыль	%	8		120,71	79886
		Сметная стоимость:				1629,56	1078443
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2676309
		Накладные расходы -	Тенге				346359
		Сметная прибыль -	Тенге				241816

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				3264481
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				6562058
		Накладные расходы -	Тенге				841573
		Сметная прибыль -	Тенге				592292
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				7995885

Глава 2. Основные объекты строительства: Автомобильная дорога	7 995 885
ИТОГО по главе 2.	7 995 885
Глава 8. Временные здания и сооружения 1,3 %	103 947
ИТОГО по главе 8.	103 947
ИТОГО по главам 2-8.	8 099 832
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство:Затраты на производство СМР в зимнее время 0,72 %	58 319
Затраты труда рабочих-строителей в зоне экологического бедствия	634 054
ИТОГО по главе 9.	692 373
ИТОГО по главам 2-9.	8 792 204
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2016 года	8 792 204
НДС 12%	1 055 065
ВСЕГО по АКТУ:	9 847 269
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,91485	9 008 716

ИТОГО: 9 008 716,18 (девять миллионов восемь тысяч семьсот шестнадцать) тенге 18 тиын

Заказчик: КГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ **Абдигапбаров Б.А.**

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ **Анасов Р.Е.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ **Утегенов С.Д.**

М.П.

Проверил: КГУ Районный отдел строительства

Специалист _____