Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года №53
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«2» ноября 2022 года.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", 150010, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 61 БИН 010740001669, телефон 8/7152/464544**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: Договора № 126 от 10 ноября 2021 года.
Декларации о соответствии от «2» ноября 2022 года.
ТОО «Дорожник Ашық Аспан», зам.директора Мартиросян Карен Бабкенович, Северо–Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Набережная, 33; БИН 071240005657 телефон 8/715-2-47-47-93
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «30» сентября 2022 года,** ответственным лицом от заказчика договорам **№147 от 29.11.2021 г., ТОО «Алатау сапа құрылыс» Нурманов Самат Канатович , аттестат KZ 83VJE00067185 от 15.07.2021 г., KZ 71VJE00067013 от 09.07.2021 г., KZ 44VJE00067014 от 08.07.2021 г.,** (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ **от «30» сентября 2022 года ТОО «Проектная компания «Автодороги»» , приказ № 8 от 11.11.2021г. Калюжин Василий Викторович аттестат № KZ 68VJE00066000 от 01.06.2021 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши - республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**, средний ремонт)

по адресу: **Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Григорьевка**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Акимат Аккайынского района от «24» ноября 2005г. № 254**
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных: **KZ73REA00257090 от 20.12.2021 г, КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектная компания «Автодороги»»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", №53 от 03.07.2021 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **« декабрь» 2021 года;**
(месяц, год)
окончание работ **«сентябрь» 2022 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 (семь) месяцев;
фактически 7 (семь) месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подготовка территории строительства					
Восстановление и закрепление оси трассы	км	5	5	5	5
Снятие ППС в отвал на откосах существующей насыпи	м3	122650	122650	122650	122650
Очистка полосы отвода	га	0,010	0,010	0,010	0,010
Рекультивация земель придорожной полосы	м3	122650	122650	122650	122650
Земляное полотно					
Доуплотнение существующей насыпи катками	м3	17887	17887	17887	17887
Рыхление откосов существующей насыпи бульдозером	м3	9372	9372	9372	9372
Досыпка насыпи из грунта от срезки (выемки) бульдозером	м3	4568	4568	4568	4568
Досыпка насыпи из грунта от срезки (выемки) экскаватором	м3	802	802	802	802
Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов экскаватором	м3	6891	6891	6891	6891
Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов бульдозером	м3	3935	3935	3935	3935
Досыпка обочин из грунта притрассовых резервов экскаватором и бульдозером	м3	3586	3586	3586	3586
Уплотнение земляного полотна катками с поливом водой	м3	19360	19360	19360	19360

Планировка верха и откосов земполотна	м3	97993	97993	97993	97993
Устройство дорожной одежды					
Устройство дополнительного слоя основания Н=25см	м3	11749,45	11749,45	11749,45	11749,45
Устройство основания Н=15 см из щебня укрепленного смешением с цементом	м2	38622,81	38622,81	38622,81	38622,81
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=6см	м2	35622,81	35622,81	35622,81	35622,81
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=4см	м2	35622,81	35622,81	35622,81	35622,81
Укрепление обочин щебнем Н=10см	м2	14165,7	14165,7	14165,7	14165,7
Искусственные сооружения					
Устройство круглых ж/бетонных фундаментных труб Д-1,0 м на ПК 20+60; ПК 31+00	шт	2	2	2	2
Устройство круглых ж/бетонных фундаментных труб Д-0,5 м на съездах	шт	4	4	4	4
Устройство пересечений и примыканий. Устройство земполотна. Досыпка насыпи из грунта срезки (выемки) и притрасовых резервов	м3	601	601	601	601
Досыпка обочины из грунта срезки (выемки) и притрасовых резервов	м3	144	144	144	144
Устройство дорожной одежды пересечений и примыканий					
По типу основной дороги					
Устройство дополнительного слоя основания толщ.25 см	м3	214,53	214,53	214,53	214,53
Устройство основания Н=15 см из щебня укрепленного смешением с цементом	м2	789,35	789,35	789,35	789,35
Устройство нижнего слоя а/б покрытия примыканий из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=6см	м2	776,87	776,87	776,87	776,87
Устройство верхнего слоя покрытия примыканий из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=4см	м2	776,87	776,87	776,87	776,87
Укрепление обочин на примыканиях щебнем Н=10см	м2	318,1	318,1	318,1	318,1
Устройство дорожной одежды низшего типа					
Устройство слоя покрытия из материала от разборки объезда на водопропускных трубах с добавлением щебня , толщ.15 см	м2	1080,8	1080,8	1080,8	1080,8
Дорожные устройства и обстановка пути					
Установка дорожных знаков на присыпных бермах	шт	41	41	41	41
Установка сигнальных столбиков	шт	111	111	111	111
Разметка проезжей части	км	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объект установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 564 551,171 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 564 551,171 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге и прочие затраты ____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 536 323,61194 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 536 232,61194 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге и прочие затраты 0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____(на объектах финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", заместитель руководителя Абильмажинов Мирхат Байбитович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: **ТОО «Алатау сапа құрылыс» Директор Омаров Сагатбек Сыдыкович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Нурманов Самат Канатович , аттестат KZ 83VJE00067185 от 15.07.2021 г., KZ 71VJE00067013 от 09.07.2021 г., KZ 44VJE00067014 от 08.07.2021 г.,**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

ТЕХНАДЗОР Нурманов Самат Канатович

М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Проектная компания «Автодороги»» Директор Чурилов Сергей Александрович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: **Калюжин Василий Викторович аттестат № KZ 68 VJE00066000 от 01.06.2021 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Генеральный подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан», зам. директора Мартиросян Карен Бабкенович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в
эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
	Категория дороги		IV		
1	Протяженность дороги	м	5000		
2	Число полос движения	шт	2		
3	Ширина дорожной одежды	м	7		
4	Ширина проезжей части	м	6		
5	Ширина полосы движения	м	3		
	Ширина укрепленной краевой полосы	м	0,5х2		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2,0х2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	70		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		а/б усовершенствованный		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Абильмажинов Мирхат Байбитович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Калюжин Василий Викторович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта М.П.