Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «Дорожник Ашык Аспан»

Договор № 126 от 10.11.2021г.

АКТ

выполненных работ за август 2022 г.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Лок.смета № 2-2 Дорожная одежда										
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дополнительного слоя основания Н=25 см										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле	1409,934		1553,70	1359,21	2190620	1916397	3059	524655	2932497
						192,32	324,50	271164	457524		217222	
1.1	217-603-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,07	98,69538	31,00				3060		
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1720,119		5976,00	--	10279431	--	10279431	--	11101785
						--	--	--	--		822354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12470051	1916397	10282490	524655	14034282
								271164	457524	--	1039576	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство слоя основания Н=15 см										
3	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	12359,299		393,39	368,78	4862049	4557862	--	1143767	6486281
						24,61	103,92	304187	1284378		480465	
4	211-201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	м3	2456,863		6096,00	--	14977037	--	14977037	--	16175200
						--	--	--	--		1198163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	108,354	27800,00	--	3012241	--	3012241	--	3253220
					--	--	--	--		240979	
6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	233,087	31,00	--	7226	--	7226	--	7804
					--	--	--	--		578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22858553	4557862	17996504	1143767	25922505
							304187	1284378	--	1920185	
		РАЗДЕЛ 3. Устройство нижнего слоя покрытия Н=6 см									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	9,46	2552,23	2552,23	24144	24144	--	8514	35271
					--	1250,02	--	11825		2613	
8	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	9,744	111148,00	--	1083026	--	1083026	--	1169668
					--	--	--	--		86642	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10511,486	223,93	198,59	2353837	2087476	315	398242	2972246
					25,31	27,31	266046	287069		220166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 10,511486	31,00				326		
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	10511,486	9,00	0,08	94603	841	--	67509	175081
					8,92	--	93762	--		12969	
11	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1495,785	18399,00	--	27520948	--	27520948	--	29722624
					--	--	--	--		2201676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31076558	2112461	28604289	474265	34074890
							359808	298894	--	2524066	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				66405162	8586720	56883283	2142687	74031677
							935159	2040796	--	5483827	

ИТОГО по акту:	**74031677**
ИТОГО по акту с учетом скидки подрядчика в ценах 2021 г.:	**73973682**
НДС 12%	**8876842**
ИТОГО по акту в ценах 2021 г.с учетом НДС 12	**82850524**

ОТДЕЛ 2.Лок.смета № 2-2 Дорожная одежда

РАЗДЕЛ 3.Устройство нижнего слоя покрытия Н=6 см

12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	11,7	2552,23	2552,23	29861	29861	--	10530	43622
					--	1250,02	--	14625		3231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	12,05	111148,00	--	1339333	--	1339333	--	1446480
					--	--	--	--		107147	
14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12999,569	223,93	198,59	2910993	2581584	390	492507	3675780
					25,31	27,31	329019	355018		272280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 12,999569	31,00				403		
15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	12999,569	9,00	0,08	116996	1040	--	83488	216523
					8,92	--	115956	--		16039	
16	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1849,838	18399,00	--	34035169	--	34035169	--	36757983
					--	--	--	--		2722814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38432352	2612485	35374892	586525	42140388
							444975	369643	--	3121511	
		РАЗДЕЛ 4. Устройство верхнего слоя покрытия Н= 4 см									
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	10,829	2552,23	2552,23	27638	27638	--	9746	40375
					--	1250,02	--	13536		2991	
18	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	11,155	111148,00	--	1239856	--	1239856	--	1339044
					--	--	--	--		99188	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27073,336	235,37	210,03	6372251	5686213	812	1012651	7975694
					25,31	26,64	685226	721234		590792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 27,073336	31,00				839		
20	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2642,357	16945,00	--	44774739	--	44774739	--	48356718
					--	--	--	--		3581979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52414484	5713851	46015407	1022397	57711831
							685226	734770	--	4274950	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				90846836	8326336	81390299	1608922	99852219
							1130201	1104413	--	7396461	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								173883895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2065360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16913056			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3145209			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						138273583		
		- Накладные расходы	Тенге							3751609	
		- Сметная прибыль	Тенге							12880288	

ИТОГО по акту: 99852219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по акту с учетом скидки подрядчика в ценах 2022 г.:		**104767825**							
		НДС 12%		**12572139**							
		ИТОГО по акту в ценах 2022 г.с учетом НДС 12%:		**117339964**							
		НДС 12%		**21448981**							
		ВСЕГО по акту с учетом НДС 12 %		**200190488**							

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____

Акт на оплату принял : Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо- _____ **Бейсенов К.Н.**

Работу сдал :Подрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспа _____ **зам.директора Аршакян Р.Т.**

Работу принял:Технический надзор "Алатау Сапа Курылыс" _____ **Нурманов С.К.**

Проекту соответствует : ТОО "Проектная компания "Автодороги"" _____ **Калюжин В.В.**

ТЕХНАДЗОР
Нурманов
Самат Канатович