Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды".Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**	**130940019782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№92/2 от 08.08.2022г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
180	**03.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	70 884 539,07	70 884 539,07	7 594 772,04
				Итого	1	x	70 884 539,07	7 594 772,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
от 3.11.2022г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г.

А К Т 15 от 3 ноября 2022 года
выполненных объемов работ с 19 октября 2022г по 2 ноября 2022г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2022	**805 068 575,60**
	в т.ч. НДС	86 257 347,39
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**241 520 572,68**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**513 928 825,57**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**805 068 575,60**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 19 октября 2022г по 2 ноября 2022г.**	**70 884 539,07**
8	**Удержание аванса 30%**	**21 265 361,72**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**49 619 177,35**
10	в т.ч. НДС	5 316 340,43

Сдал:
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»
_____ Нарбаев Е.Е.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»
_____ Кожакапанов Р.М

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г.

АКТ №15
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2		3495,366	93,19	12,20	325733	42643	--	195332	562750
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	283090	--		41685	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2		3495,366	77,79	1,02	271910	3558	81388	130005	434068
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	186964	1449		32153	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		3495,366	84,49	2,43	295337	8498	125054	112298	440246
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	161785	966		32611	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2		3495,366	169,48	5,97	592403	20881	325466	172445	826035
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	246056	3864		61188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1485383	75581	531908	610080	2263099
								877894	6280	--	167637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1485383				
	Материалы		Тенге					531908				
	Всего заработная плата		Тенге						884173			
		Накладные расходы	Тенге					610080				
		Сметная прибыль	Тенге					167637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2263099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									660
		Сметная заработная плата	Тенге						884173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2263099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									660
		Сметная заработная плата	Тенге						884173			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		13,557	25460,12	1151,72	345163	15614	--	256153	649421
		НР - 76%; СП - 8%				24308,40	552,80	329549	7494		48105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	138,466	11731,00	--	1624345	--	1624345	--	1754292
		СП - 8%			--	--	--	--		129948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1969507	15614	1624345	256153	2403713
							329549	7494	--	178053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1969507				
	Всего заработная плата		Тенге					337043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1624345				
		Накладные расходы	Тенге				256153				
		Сметная прибыль	Тенге				178053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2403713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					337043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2403713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					337043			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9.0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	333,329	25460,12	1151,72	8486596	383902	--	6298089	15967460
		НР - 76%, СП - 8%			24308,40	552,80	8102695	184264		1182775	
8	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	3390,31	10017,00	--	33960735	--	33960735	--	36677594
		СП - 8%			--	--	--	--		2716859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42447332	383902	33960735	6298089	52645054
							8102695	184264	--	3899634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42447332				
	Всего заработная плата		Тенге					8286959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33960735				
		Накладные расходы	Тенге				6298089				
		Сметная прибыль	Тенге				3899634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52645054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6400
		Сметная заработная плата	Тенге					8286959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52645054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6400
		Сметная заработная плата	Тенге					8286959			
		РАЗДЕЛ 4.М4а ЦТРП1-УТ1									
9	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции диам1200, диам1000, диам800	12355,30167	209,72	--	2591129	--	--	1865613	4813282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			209,72	–	2591129	–		356539	
10	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали**	м2 поверхности покрытия изоляции диам 1200, Ду1000, Ду800	16,075	2190,26	99,10	35208	1593	–	25657	65735
		НР - 76%; СП - 8%			2091,16	8,96	33615	144		4869	
11	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	83,98	407,00	–	34180	–		–	36914
		СП - 8%			–	–	–	–		2734	
12	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	83,98	610,00	–	51228	–		–	55326
		СП - 8%			–	–	–	–		4098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2711745	1593	–	1891270	4971257
							2624745	144	–	368240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2711745				
	Всего заработная плата		Тенге					2624889			
	Транспортные расходы		Тенге				85408				
		Накладные расходы	Тенге				1891270				
		Сметная прибыль	Тенге				368241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4971257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2384
		Сметная заработная плата	Тенге					2624889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4971257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2384
		Сметная заработная плата	Тенге					2624889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62 283 122,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11934882				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					476689			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198182			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36116988		
		- Перевозка грузов	Тенге				85408				
		- Накладные расходы	Тенге							9055592	
		- Сметная прибыль	Тенге							4613564	

Временные здания и сооружения 1,04%	647 744,47
Итого с временными зданиями и сооружениями	62 930 866,61
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	2 718 613,44
Итого по сметному расчету	65 649 480,05
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 312 989,60
ИТОГО	66 962 469,65
ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698	70 321 963,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Скидка по договору 10%					7 032 196,34					
	Итого по договору					63 289 767,02					
	НДС в текущих ценах -12%					7 594 772,04					
	ВСЕГО по акту выполненных работ					70 884 539,07					

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

_____ **Токмурзин Ж.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ **Кандрин Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ **Расценки проверены**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**