**Заказчик :** **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**Подрядчик:** **ПК «ЕРЗАТ»**
**Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской**
**Договор: Дополнительное соглашение №154/5 от 10.02.2022г., к договору №154 от 25.09.2020г.**

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

**СПРАВКА №1**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
**за февраль 2022 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц | в том числе | | | за отчетный месяц, всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области» | 304 807 420,21 | 96 051 246,14 | 96 051 246,14 | 0,00 | 16 097 638,00 | 96 051 246,14 | 96 051 246,14 | 0 | 16 097 638 |
| **ВСЕГО к оплате:** | | | | | | **96 051 246,14** | | | |
| В том числе НДС-12% | | | | | | 10 291 204,94 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

_____ **Алдияров Н.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
Председатель ПК «ЕРЗАТ»

_____ **Аликулов К.К.**

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

**Заказчик :** ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Форма 2

**Подрядчик:** ПК «ЕРЗАТ»

**Наименование объекта и его адрес:** Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

**Договор:** Дополнительное соглашение №154/5 от 10.02.2022г., к договору №154 от 25.09.2020г.

# АКТ №1
## о приемке выполненных работ
## за февраль месяц 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 582 | 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 | 21,39 | 1406,14 | 178,39 | 30077 | 3816 | 7670 | 18409 | 52366 |
| | | | | | 869,15 | 87,13 | 18591 | 1864 | | 3879 | |
| 583 | 2109-0202-0905 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | м2 | 21,39 | 36250,00 | -- | 775388 | -- | 775388 | -- | 837419 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62031 | |
| 585 | 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 10,8 | 1480,87 | 107,39 | 15993 | 1160 | 4339 | 9931 | 27998 |
| | | | | | 971,62 | 50,09 | 10494 | 541 | | 2074 | |
| 587 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 52,92 | 4459,00 | -- | 235970 | -- | 235970 | -- | 254848 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18878 | |
| 588 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 11,97 | 5643,00 | -- | 67547 | -- | 67547 | -- | 72950 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5404 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 2109-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 10,8 | 5378,00 | -- | 58082 | -- | 58082 | -- | 62729 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4647 | |
| 590 | 2109-0404-0305<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 43 | 5658,00 | -- | 243294 | -- | 243294 | -- | 262758 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19464 | |
| 591 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 86 | 668,00 | -- | 57448 | -- | 57448 | -- | 62044 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4596 | |
| | | | | Окна | | | | | | | |
| 592 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 16,11 | 2250,80 | 171,61 | 36260 | 2765 | 18118 | 15044 | 55408 |
| | | | | | 954,49 | 83,08 | 15377 | 1338 | | 4104 | |
| 593 | 1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 236,8 | 2335,82 | 168,17 | 553122 | 39824 | 254749 | 250161 | 867545 |
| | | | | | 1091,85 | 81,96 | 258549 | 19407 | | 64263 | |
| 594 | 1110-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 3,105 | 3517,37 | 176,54 | 10921 | 548 | 5061 | 5016 | 17212 |
| | | | | | 1710,83 | 84,09 | 5312 | 261 | | 1275 | |
| 595 | 2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 16,11 | 24590,00 | -- | 396145 | -- | 396145 | -- | 427836 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31692 | |
| 596 | 2109-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 236,8 | 17031,00 | -- | 4032941 | -- | 4032941 | -- | 4355576 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 322635 | |
| 597 | 2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,105 | 21923,00 | -- | 68071 | -- | 68071 | -- | 73517 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15: | Тенге | | | | | | | | 7430206 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 308323 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 48113 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 23411 | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 6224823 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | 298561 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | 544942 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип I** | | | | | | | | | |
| 621 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 72,3 | 225,79 | 31,90 | 16325 | 2307 | 8671 | 5830 | 23927 |
| | | | | | 73,96 | 11,83 | 5347 | 855 | | 1772 | |
| 622 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 7,23 | 23428,99 | 7,20 | 169392 | 52 | 142031 | 25670 | 210667 |
| | | | | | 3777,12 | -- | 27309 | -- | | 15605 | |
| 623 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 72,3 | 1570,86 | 85,52 | 113573 | 6183 | 58124 | 47147 | 173578 |
| | | | | | 681,41 | 12,32 | 49266 | 891 | | 12858 | |
| 624 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 72,3 | 965,95 | 42,34 | 69838 | 3061 | 37052 | 28419 | 106118 |
| | | | | | 411,14 | 7,02 | 29725 | 508 | | 7861 | |
| 625 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 72,3 | 761,23 | 28,49 | 55037 | 2060 | 28050 | 24402 | 85794 |
| | | | | | 344,77 | 14,29 | 24927 | 1033 | | 6355 | |
| | | **ТипII** | | | | | | | | | |
| 626 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 128,93 | 225,79 | 31,90 | 29111 | 4113 | 15463 | 10396 | 42668 |
| | | | | | 73,96 | 11,83 | 9535 | 1525 | | 3161 | |
| 627 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 12,89 | 23428,99 | 7,20 | 302000 | 93 | 253220 | 45766 | 375587 |
| | | | | | 3777,12 | -- | 48687 | -- | | 27821 | |
| 628 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,39714 | 15251,96 | 1405,00 | 6057 | 558 | 12 | 5211 | 12169 |
| | | | | | 13815,60 | 602,88 | 5487 | 239 | | 901 | |
| 629 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,39711 | 297042,00 | -- | 117958 | -- | 117958 | -- | 127395 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9437 | |
| 630 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 128,93 | 1570,86 | 85,52 | 202531 | 11026 | 103651 | 84075 | 309535 |
| | | | | | 681,41 | 12,32 | 87854 | 1588 | | 22929 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 128,93 | 965,95 | 42,34 | 124540 | 5458 | 66074 | 50679 | 189236 |
| | | | | | 411,14 | 7,02 | 53008 | 905 | | 14017 | |
| 632 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 128,93 | 672,58 | 29,15 | 86716 | 3758 | 38069 | 43928 | 141095 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 44889 | 1842 | | 10451 | |
| 633 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 128,93 | -82,34 | -4,94 | -10617 | -637 | -9425 | -808 | -12338 |
| | | | | | -4,30 | -2,36 | -555 | -305 | | -914 | |
| | | | | ТипIII | | | | | | | |
| 638 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 120,8 | 225,79 | 31,90 | 27275 | 3854 | 14487 | 9741 | 39977 |
| | | | | | 73,96 | 11,83 | 8934 | 1429 | | 2961 | |
| 639 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 12,08 | 23428,99 | 7,20 | 283022 | 87 | 237307 | 42890 | 351985 |
| | | | | | 3777,12 | -- | 45628 | -- | | 26073 | |
| 640 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,37206 | 15251,96 | 1405,00 | 5675 | 523 | 12 | 4882 | 11401 |
| | | | | | 13815,60 | 602,88 | 5140 | 224 | | 845 | |
| 641 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,37206 | 297042,00 | -- | 110517 | -- | 110517 | -- | 119359 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8841 | |
| 642 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 120,8 | 1570,86 | 85,52 | 189760 | 10331 | 97115 | 78774 | 290016 |
| | | | | | 681,41 | 12,32 | 82314 | 1488 | | 21483 | |
| 643 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 120,8 | 965,95 | 42,34 | 116686 | 5114 | 61907 | 47483 | 177303 |
| | | | | | 411,14 | 7,02 | 49665 | 848 | | 13134 | |
| | | | | ТипIV | | | | | | | |
| 646 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 414,11 | 225,79 | 31,90 | 93501 | 13212 | 49663 | 33392 | 137045 |
| | | | | | 73,96 | 11,83 | 30626 | 4898 | | 10151 | |
| 647 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 41,4 | 23428,99 | 7,20 | 969960 | 298 | 813289 | 146990 | 1206307 |
| | | | | | 3777,12 | -- | 156373 | -- | | 89356 | |
| 648 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,27545 | 15251,96 | 1405,00 | 19453 | 1792 | 40 | 16735 | 39083 |
| | | | | | 13815,60 | 602,88 | 17621 | 769 | | 2895 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,27545 | 297042,00 | -- | 378862 | -- | 378862 | -- | 409171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30309 | |
| 650 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 414,11 | 1570,86 | 85,52 | 650508 | 35414 | 332916 | 270042 | 994194 |
| | | | | | 681,41 | 12,32 | 282178 | 5101 | | 73644 | |
| 651 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 414,11 | 965,95 | 42,34 | 400008 | 17532 | 212220 | 162775 | 607806 |
| | | | | | 411,14 | 7,02 | 170256 | 2908 | | 45023 | |
| 652 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 414,11 | 672,58 | 29,15 | 278522 | 12071 | 122271 | 141091 | 453181 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 144180 | 5917 | | 33569 | |
| 653 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 414,11 | -82,34 | -4,94 | -34100 | -2047 | -30271 | -2595 | -39630 |
| | | | | | -4,30 | -2,36 | -1782 | -978 | | -2936 | |
| | | | | Обходные дорожки | | | | | | | |
| 664 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 74,4 | 672,58 | 29,15 | 50040 | 2169 | 21967 | 25349 | 81420 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 25904 | 1063 | | 6031 | |
| 665 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 74,4 | 164,69 | 9,89 | 12253 | 735 | 10878 | 932 | 14240 |
| | | | | | 8,61 | 4,73 | 640 | 352 | | 1055 | |
| 666 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 74,4 | 1570,86 | 85,52 | 116872 | 6363 | 59812 | 48516 | 178619 |
| | | | | | 681,41 | 12,32 | 50697 | 916 | | 13231 | |
| 667 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 74,4 | 965,95 | 42,34 | 71866 | 3150 | 38127 | 29244 | 109200 |
| | | | | | 411,14 | 7,02 | 30589 | 522 | | 8089 | |
| 668 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,5384 | 6027,04 | 997,06 | 27353 | 4525 | 8824 | 14884 | 45616 |
| | | | | | 3085,68 | 403,20 | 14004 | 1830 | | 3379 | |
| 669 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 74,4 | 672,58 | 29,15 | 50040 | 2169 | 21967 | 25349 | 81420 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 25904 | 1063 | | 6031 | |
| 670 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 148,8 | 82,34 | 4,94 | 12253 | 735 | 10878 | 932 | 14240 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4,30 | 2,36 | 640 | 352 | | 1055 | |
| | | | | ТипIV-1 | | | | | | | |
| 673 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 33,78 | 225,79 | 31,90 | 7627 | 1078 | 4051 | 2724 | 11179 |
| | | | | | 73,96 | 11,83 | 2498 | 400 | | 828 | |
| 674 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 3,38 | 23428,99 | 7,20 | 79190 | 24 | 66399 | 12001 | 98486 |
| | | | | | 3777,12 | -- | 12767 | -- | | 7295 | |
| 675 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,10404 | 15251,96 | 1405,00 | 1587 | 146 | 4 | 1365 | 3188 |
| | | | | | 13815,60 | 602,88 | 1437 | 63 | | 236 | |
| 676 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,10404 | 297042,00 | -- | 30904 | -- | 30904 | -- | 33377 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2472 | |
| 677 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 33,78 | 1570,86 | 85,52 | 53064 | 2889 | 27157 | 22028 | 81099 |
| | | | | | 681,41 | 12,32 | 23018 | 416 | | 6007 | |
| 678 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 33,78 | 965,95 | 42,34 | 32630 | 1430 | 17312 | 13278 | 49580 |
| | | | | | 411,14 | 7,02 | 13888 | 237 | | 3673 | |
| 679 | 1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 33,78 | 1082,82 | 96,47 | 36578 | 3259 | 21393 | 12365 | 52858 |
| | | | | | 353,06 | 36,35 | 11926 | 1228 | | 3915 | |
| 680 | 1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 33,78 | -221,45 | -8,56 | -7480 | -289 | -6504 | -782 | -8923 |
| | | | | | -20,34 | -4,28 | -687 | -144 | | -661 | |
| | | | | ТипV | | | | | | | |
| 681 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 749,7 | 225,79 | 31,90 | 169274 | 23918 | 89911 | 60453 | 248105 |
| | | | | | 73,96 | 11,83 | 55445 | 8867 | | 18378 | |
| 682 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 74,97 | 26850,07 | 7,20 | 2012950 | 540 | 1729239 | 266180 | 2461461 |
| | | | | | 3777,12 | -- | 283171 | -- | | 182330 | |
| 683 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2,3245 | 15251,96 | 1405,00 | 35453 | 3266 | 73 | 30499 | 71229 |
| | | | | | 13815,60 | 602,88 | 32114 | 1401 | | 5276 | |
| 684 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,3245 | 297042,00 | -- | 690474 | -- | 690474 | -- | 745712 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 55238 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ТипVIII | | | | | | | | |
| 698 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 20,11 | 672,58 | 29,15 | 13526 | 586 | 5938 | 6852 | 22007 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 7002 | 287 | | 1630 | |
| 699 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 20,11 | -82,34 | -4,94 | -1656 | -99 | -1470 | -126 | -1925 |
| | | | | | -4,30 | -2,36 | -87 | -48 | | -143 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17: | Тенге | | | | | | | | 10974817 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1967482 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 192807 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 50490 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6106619 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1894958 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 812947 | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.Лестницы** | | | | | | | | | |
| | | | Лестница №1 | | | | | | | | |
| 702 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0.23592 | 5654,81 | 1744,26 | 1334 | 412 | 715 | 356 | 1826 |
| | | | | | 877,20 | 746,72 | 207 | 176 | | 135 | |
| 703 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0.26 | 24133,58 | 1096,16 | 6275 | 285 | 5659 | 359 | 7164 |
| | | | | | 1271,70 | 243,67 | 331 | 63 | | 531 | |
| 704 | 1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0.91 | 33073,81 | 1917,96 | 30097 | 1745 | 21861 | 6269 | 39276 |
| | | | | | 7132,50 | 437,89 | 6491 | 398 | | 2909 | |
| 705 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.02775 | 297042,00 | -- | 8243 | -- | 8243 | -- | 8902 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 706 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.00126 | 230016,00 | -- | 290 | -- | 290 | -- | 313 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 707 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0.02174 | 727807,47 | 1327,47 | 15823 | 29 | 14237 | 1428 | 18631 |
| | | | | | 71630,00 | 570,24 | 1557 | 12 | | 1380 | |
| 708 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0.67051 | 73862,59 | 25946,69 | 49526 | 17398 | 6898 | 21322 | 76515 |
| | | | | | 37627,80 | 8458,38 | 25230 | 5671 | | 5668 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 1109-0701-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,67051 | 186117,46 | 21083,60 | 124794 | 14137 | 2517 | 77672 | 218663 |
| | | | | | 161280,00 | 6604,80 | 108140 | 4429 | | 16197 | |
| 710 | 2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,5089 | 301902,00 | -- | 153638 | -- | 153638 | -- | 165929 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12291 | |
| 711 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0272 | 255067,00 | -- | 6938 | -- | 6938 | -- | 7493 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 555 | |
| 712 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02388 | 277824,00 | -- | 6634 | -- | 6634 | -- | 7165 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 531 | |
| 713 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00816 | 222146,00 | -- | 1813 | -- | 1813 | -- | 1958 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 714 | 1107-0518-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 22,91 | 1418,22 | 53,69 | 32492 | 1230 | 705 | 36684 | 74709 |
| | | | | | 1333,80 | 23,16 | 30557 | 530 | | 5534 | |
| | | | | Лестница №2 | | | | | | | |
| 721 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,26956 | 5654,81 | 1744,26 | 1524 | 470 | 818 | 407 | 2086 |
| | | | | | 877,20 | 746,72 | 236 | 201 | | 155 | |
| 722 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,07 | 24133,58 | 1096,16 | 1689 | 77 | 1523 | 97 | 1929 |
| | | | | | 1271,70 | 243,67 | 89 | 17 | | 143 | |
| 723 | 1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,03 | 33073,81 | 1917,96 | 34066 | 1976 | 24744 | 7096 | 44455 |
| | | | | | 7132,50 | 437,89 | 7346 | 451 | | 3293 | |
| 724 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02775 | 297042,00 | -- | 8243 | -- | 8243 | -- | 8902 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 725 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00063 | 230016,00 | -- | 145 | -- | 145 | -- | 157 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02174 | 727807,47 | 1327,47 | 15823 | 29 | 14237 | 1428 | 18631 |
| | | | | | 71630,00 | 570,24 | 1557 | 12 | | 1380 | |
| 727 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,58473 | 73862,59 | 25946,69 | 43190 | 15172 | 6016 | 18594 | 66726 |
| | | | | | 37627,80 | 8458,38 | 22002 | 4946 | | 4943 | |
| 728 | 1109-0701-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,58473 | 186117,46 | 21083,60 | 108828 | 12328 | 2195 | 67735 | 190689 |
| | | | | | 161280,00 | 6604,80 | 94305 | 3862 | | 14125 | |
| 729 | 2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,23828 | 301902,00 | -- | 71937 | -- | 71937 | -- | 77692 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5755 | |
| 730 | 2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,33305 | 301902,00 | -- | 100548 | -- | 100548 | -- | 108592 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8044 | |
| 731 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01645 | 255067,00 | -- | 4196 | -- | 4196 | -- | 4532 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | |
| 732 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00264 | 277824,00 | -- | 733 | -- | 733 | -- | 792 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 733 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01982 | 276375,00 | -- | 5478 | -- | 5478 | -- | 5916 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 438 | |
| 734 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01153 | 222146,00 | -- | 2561 | -- | 2561 | -- | 2766 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 205 | |
| 735 | 1107-0518-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 24,22 | 1418,22 | 53,69 | 34349 | 1300 | 744 | 38781 | 78981 |
| | | | | | 1333,80 | 23,16 | 32305 | 561 | | 5850 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 2104-0110-9903<br>РСНБ РК 2015 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016 | м | 24,22 | 3111,00 | -- | 75348 | -- | 75348 | -- | 81376 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6028 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18:<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 1322766 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 330353 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 66588 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 21329 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 549614 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 278228 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 97983 | |

## РАЗДЕЛ 20.Крыльца

### Крыльцо КР1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1106-0101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство | м3 | 7,8 | 23295,51 | 1405,71 | 181705 | 10965 | 147486 | 23414 | 221528 |
| | | | | | 2981,25 | 317,36 | 23254 | 2475 | | 16409 | |
| 751 | 1106-0101-0116<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство | м3 | 17,33 | 24315,19 | 1952,50 | 421382 | 33837 | 341339 | 49526 | 508581 |
| | | | | | 2666,25 | 474,22 | 46206 | 8218 | | 37673 | |
| 752 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2215 | 297042,00 | -- | 65795 | -- | 65795 | -- | 71058 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5264 | |
| 753 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0749 | 900707,47 | 1327,47 | 67463 | 99 | 49049 | 16706 | 90902 |
| | | | | | 244530,00 | 570,24 | 18315 | 43 | | 6734 | |
| 754 | 1109-0305-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,3157 | 65598,44 | 26934,81 | 20709 | 8503 | 5420 | 6797 | 29707 |
| | | | | | 21494,70 | 9709,81 | 6786 | 3065 | | 2201 | |
| 755 | 1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,3157 | 167729,86 | 40001,52 | 52952 | 12628 | 1713 | 29544 | 89096 |
| | | | | | 122304,00 | 13320,96 | 38611 | 4205 | | 6600 | |
| 756 | 2301-0201-0234<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,91648 | 11409,00 | -- | 101728 | -- | 101728 | -- | 109866 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8138 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00289 | 250617,00 | -- | 724 | -- | 724 | -- | 782 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 758 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00704 | 222146,00 | -- | 1564 | -- | 1564 | -- | 1689 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 759 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0979 | 255067,00 | -- | 24971 | -- | 24971 | -- | 26969 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1998 | |
| 760 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,065 | 92298,45 | 1044,33 | 5999 | 68 | 4343 | 1458 | 8054 |
| | | | | | 24435,00 | 483,84 | 1588 | 31 | | 597 | |
| 761 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 1,02815 | 101081,16 | 1427,49 | 103927 | 1468 | 78192 | 22381 | 136412 |
| | | | | | 23602,80 | 583,68 | 24267 | 600 | | 10105 | |
| 762 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,093 | 8846,54 | 57,96 | 9669 | 63 | 8628 | 905 | 11421 |
| | | | | | 894,66 | 25,73 | 978 | 28 | | 846 | |
| 763 | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 26,97 | 2965,42 | 99,83 | 79977 | 2693 | 24386 | 49358 | 139682 |
| | | | | | 1961,37 | 27,88 | 52898 | 752 | | 10347 | |
| 764 | 2110-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 29,82882 | 1866,00 | -- | 55661 | -- | 55661 | -- | 60113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4453 | |
| 765 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 26,97 | 308,10 | 2,69 | 8309 | 72 | 7323 | 852 | 9894 |
| | | | | | 33,90 | 1,19 | 914 | 32 | | 733 | |
| 766 | 1110-0211-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Карнизы. Сборка | м2 развернутой поверхности карниза | 44,9 | 1588,29 | 37,55 | 71314 | 1686 | 3366 | 60290 | 142133 |
| | | | | | 1475,76 | 16,20 | 66262 | 728 | | 10528 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 1109-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Карниз Облицовка стальным профилированным листом | м2 | 44,9 | 381,62 | 11,73 | 17135 | 527 | 619 | 11183 | 30583 |
| | | | | | 356,11 | 4,86 | 15989 | 218 | | 2265 | |
| 768 | 2105-0109-0207<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 51,635 | 1848,00 | -- | 95421 | -- | 95421 | -- | 103055 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7634 | |
| 769 | 1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 28,27 | 15332,79 | 78,66 | 433458 | 2224 | 415959 | 19158 | 488825 |
| | | | | | 540,33 | 33,98 | 15275 | 961 | | 36209 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20: | Тенге | | | | | | | | 2280350 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 311343 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 74833 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 21356 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1433687 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 291572 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 168917 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 22008139 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2917501 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 382341 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 116586 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14314743 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2763319 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1624789 | |

## Локальная смета 2-1-2 Отопление

## РАЗДЕЛ 1.Отопление

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 35,04 | 25257,41 | 159,73 | 885020 | 5597 | 849566 | 31969 | 990348 |
| | | | | | 852,08 | 78,90 | 29857 | 2765 | | 73359 | |
| 2 | 1118-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка диаметр 159 мм | м труб нитки регистра | 169 | 410,28 | 31,29 | 69338 | 5287 | 12672 | 52717 | 131819 |
| | | | | | 304,02 | 14,28 | 51379 | 2413 | | 9764 | |
| 3 | 2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 200 | 4470,00 | -- | 894000 | -- | 894000 | -- | 965520 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 71520 | |
| 4 | 2302-0103-3529<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001 | шт. | 144 | 7665,00 | -- | 1103760 | -- | 1103760 | -- | 1192061 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 88301 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 55 | 288,85 | -- | 15887 | -- | 6043 | 9647 | 27576 |
| | | | | | 178,97 | -- | 9844 | -- | | 2043 | |
| 6 | 1311-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 36 | 704,55 | -- | 25364 | -- | 236 | 18846 | 47746 |
| | | | | | 698,00 | -- | 25128 | -- | | 3537 | |
| 7 | 2305-1207-1901<br>РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | шт. | 36 | 5800,00 | -- | 208800 | -- | 208800 | -- | 225504 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16704 | |
| 8 | 2304-1008-0406<br>РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 36 | 6901,00 | -- | 248436 | -- | 248436 | -- | 268311 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19875 | |
| 9 | 1116-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 139 | 1532,10 | 18,24 | 212961 | 2535 | 154942 | 55345 | 289771 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 55484 | 990 | | 21465 | |
| 10 | 1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 110 | 1634,25 | 18,24 | 179768 | 2006 | 133854 | 43798 | 241451 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 43908 | 784 | | 17885 | |
| 11 | 1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 111 | 1330,46 | 18,24 | 147681 | 2025 | 101348 | 44196 | 207227 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 44308 | 791 | | 15350 | |
| 12 | 1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 93 | 1918,82 | 18,24 | 178450 | 1696 | 139631 | 37029 | 232718 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 37123 | 662 | | 17238 | |
| 13 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 204 | 1843,43 | 39,58 | 376059 | 8074 | 213433 | 154390 | 572885 |
| | | | | | 757,61 | 14,65 | 154552 | 2989 | | 42436 | |
| 14 | 1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 156 | 2872,24 | 39,58 | 448069 | 6174 | 323708 | 118063 | 611423 |
| | | | | | 757,61 | 14,65 | 118187 | 2285 | | 45291 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1116-0401-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 34 | 5224,41 | 69,11 | 177630 | 2350 | 141509 | 33907 | 228460 |
| | | | | | 993,25 | 24,36 | 33771 | 828 | | 16923 | |
| 16 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 813 | 87,56 | 1,10 | 71185 | 890 | 1011 | 67898 | 150210 |
| | | | | | 85,22 | -- | 69284 | -- | | 11127 | |
| 17 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 34 | 89,85 | 1,10 | 3055 | 37 | 121 | 2840 | 6366 |
| | | | | | 85,22 | -- | 2897 | -- | | 472 | |
| 20 | 1126-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | 1 | 80682,78 | 1136,92 | 80683 | 1137 | 55914 | 18369 | 106975 |
| | | | | | 23631,60 | 537,60 | 23632 | 538 | | 7924 | |
| 21 | 2111-0205-9902<br>РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1 | 39738,00 | -- | 39738 | -- | 39738 | -- | 42917 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3179 | |
| 22 | 1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 31 | 540,86 | 27,41 | 16767 | 850 | 4546 | 8791 | 27602 |
| | | | | | 366,81 | 6,32 | 11371 | 196 | | 2045 | |
| 23 | 2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,031 | 460528,00 | -- | 14276 | -- | 14276 | -- | 15418 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1142 | |
| 24 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 95,5 | 907,07 | 1,04 | 86625 | 99 | 13050 | 58820 | 157081 |
| | | | | | 769,39 | 0,52 | 73476 | 49 | | 11636 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: | Тенге | | | | | | | | 6739389 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 784201 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 38757 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 15290 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4660594 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 756625 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 499216 | |

## РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение П1 и П2

Вентиляция

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Прайс ЛистТОО "Fresh Climate" Казахстан | Кондиционер Nохл/нагрев=2,6/2,9кВт, Nпотребю=0,96/0,98 кВт | шт | 2 | 72000,00 | -- | 144000 | -- | | -- | 144000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 144000 | -- | |
| 60 | Прайс ЛистТОО "Fresh Climate" Казахстан | Кондиционер Nохл/нагрев=6,2/6,9кВт, Nпотребю=2,3/2,4 кВт | шт | 1 | 90000,00 | -- | 90000 | -- | | -- | 90000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 90000 | -- | |
| 61 | Прайс ЛистТОО "Fresh Climate" Казахстан | Кондиционер Nохл/нагрев=7,0/7,9кВт, Nпотребю=2,75/2,75 кВт | шт | 1 | 105000,00 | -- | 105000 | -- | | -- | 105000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 105000 | -- | |
| 62 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 2 | 7994,49 | 169,61 | 15989 | 339 | 1475 | 13959 | 32343 |
| | | | | | 7087,50 | 34,27 | 14175 | 69 | | 2396 | |
| 63 | 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 4 | 10918,02 | 423,52 | 43672 | 1694 | 2949 | 38762 | 89028 |
| | | | | | 9757,13 | 131,04 | 39029 | 524 | | 6595 | |
| 64 | 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 29981,00 | -- | 29981 | -- | 29981 | -- | 32379 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2398 | |
| 65 | 2305-0402-0303 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 130440,00 | -- | 130440 | -- | 130440 | -- | 140875 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10435 | |
| 66 | 2305-0402-0310 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4E, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2 | 188451,00 | -- | 376902 | -- | 376902 | -- | 407054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30152 | |
| 67 | 2305-0402-0312 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2 | 240204,00 | -- | 480408 | -- | 480408 | -- | 518841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38433 | |
| 68 | 1120-0701-0104 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 4349,93 | 49,37 | 8700 | 99 | 7096 | 1502 | 11018 |
| | | | | | 752,31 | 14,11 | 1505 | 28 | | 816 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1120-1801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Калориферы, масса до 0,1 т. Установка | калорифер | 2 | 6405,14 | 415,87 | 12810 | 832 | 473 | 11532 | 26290 |
| | | | | | 5752,69 | 131,04 | 11505 | 262 | | 1947 | |
| 70 | Прайс Лист ООО "Дельта инжиниринг" Казахстан | Калорифер пластинчатый модели КВБ-7П | шт | 1 | 129900,00 | -- | 129900 | -- | | -- | 129900 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 129900 | -- | |
| 71 | Прайс Лист ООО "Дельта инжиниринг" Казахстан | Калорифер пластинчатый модели КВБ-9П | шт | 1 | 59300,00 | -- | 59300 | -- | | -- | 59300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 59300 | -- | |
| 72 | 1120-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка | заслонка | 2 | 2631,96 | 50,55 | 5264 | 101 | 1418 | 3697 | 9678 |
| | | | | | 1872,27 | 14,11 | 3745 | 28 | | 717 | |
| 73 | 2305-0302-2166<br>РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 500 мм | шт. | 1 | 7928,00 | -- | 7928 | -- | 7928 | -- | 8562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 634 | |
| 74 | 1120-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | 1 | 1743,82 | 44,08 | 1744 | 44 | 350 | 1337 | 3327 |
| | | | | | 1350,07 | 14,11 | 1350 | 14 | | 246 | |
| 75 | 2305-0302-2211<br>РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 600 мм | шт. | 1 | 9249,00 | -- | 9249 | -- | 9249 | -- | 9989 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| 77 | 1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 11 | 1804,42 | 32,19 | 19849 | 354 | 4504 | 14843 | 37467 |
| | | | | | 1362,81 | 14,11 | 14991 | 155 | | 2775 | |
| 78 | 1120-0301-0207<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 50 | 2765,89 | 53,36 | 138295 | 2668 | 67487 | 67469 | 222225 |
| | | | | | 1362,81 | 14,11 | 68140 | 706 | | 16461 | |
| 79 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 41,1 | 5355,73 | 53,21 | 220120 | 2187 | 140243 | 77002 | 320892 |
| | | | | | 1890,27 | 21,49 | 77690 | 883 | | 23770 | |
| 80 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 85,6 | 5185,09 | 42,23 | 443844 | 3615 | 292081 | 146601 | 637681 |
| | | | | | 1730,70 | 16,87 | 148148 | 1444 | | 47236 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1120-0101-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,942 | 5402,30 | 53,78 | 5089 | 51 | 3257 | 1765 | 7402 |
| | | | | | 1890,27 | 21,77 | 1781 | 21 | | 548 | |
| 82 | 1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 88 | 5507,17 | 42,23 | 484631 | 3716 | 349136 | 130599 | 664448 |
| | | | | | 1497,49 | 16,87 | 131779 | 1485 | | 49218 | |
| 83 | 1120-0101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 168,4 | 5127,00 | 39,35 | 863387 | 6627 | 667007 | 188550 | 1136091 |
| | | | | | 1126,80 | 15,70 | 189753 | 2645 | | 84155 | |
| 84 | 2306-1710-2335<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка торцевая высотой 100 мм, шириной 150 мм | шт. | 4 | 1229,00 | -- | 4916 | -- | 4916 | -- | 5309 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 85 | 2306-1710-2337<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка торцевая высотой 150 мм, шириной 150 мм | шт. | 9 | 1630,00 | -- | 14670 | -- | 14670 | -- | 15844 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1174 | |
| 86 | 2306-1710-2339<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка торцевая высотой 250 мм, шириной 250 мм | шт. | 1 | 2162,00 | -- | 2162 | -- | 2162 | -- | 2335 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 87 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Отводы из оцинкованной стали периметром до 600 мм | м2 поверхности воздуховодов | 2,6 | 5355,73 | 53,21 | 13925 | 138 | 8872 | 4871 | 20300 |
| | | | | | 1890,27 | 21,49 | 4915 | 56 | | 1504 | |
| 88 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Отводы из оцинкованной стали периметром до 1000 мм | м2 поверхности воздуховодов | 9,7 | 5185,09 | 42,23 | 50295 | 410 | 33097 | 16612 | 72261 |
| | | | | | 1730,70 | 16,87 | 16788 | 164 | | 5353 | |
| 89 | 1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Отводы из оцинкованной стали периметром до 2400 мм | м2 поверхности воздуховодов | 1 | 5507,17 | 42,23 | 5507 | 42 | 3968 | 1484 | 7551 |
| | | | | | 1497,49 | 16,87 | 1497 | 17 | | 559 | |
| 90 | 1120-0101-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Отводы из оцинкованной стали д до 250 мм мм | м2 поверхности воздуховодов | 1,57 | 5402,30 | 53,78 | 8482 | 84 | 5430 | 2942 | 12337 |
| | | | | | 1890,27 | 21,77 | 2968 | 34 | | 914 | |
| 91 | 1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Тройник из оцинкованной стали периметром до 2400 мм | м2 поверхности воздуховодов | 22,2 | 5507,17 | 42,23 | 122259 | 937 | 88078 | 32946 | 167622 |
| | | | | | 1497,49 | 16,87 | 33244 | 375 | | 12416 | |
| 92 | 1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали периметром до 2400 мм | м2 поверхности воздуховодов | 5,92 | 5507,17 | 42,23 | 32602 | 250 | 23487 | 8786 | 44699 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1497,49 | 16,87 | 8865 | 100 | | 3311 | |
| 93 | 1126-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ | м3 изоляции | 0,17 | 39873,08 | 1529,52 | 6778 | 260 | 2128 | 3432 | 11027 |
| | | | | | 25824,50 | 739,20 | 4390 | 126 | | 817 | |
| 94 | 2111-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,1751 | 15155,00 | -- | 2654 | -- | 2654 | -- | 2866 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 212 | |
| 95 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 5,32 | 540,86 | 27,41 | 2877 | 146 | 780 | 1509 | 4737 |
| | | | | | 366,81 | 6,32 | 1951 | 34 | | 351 | |
| 96 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,006118 | 460528,00 | -- | 2818 | -- | 2818 | -- | 3043 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 97 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 252,33 | 537,00 | -- | 135501 | -- | 135501 | -- | 146341 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10840 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: | Тенге | | | | | | | | 5360062 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 778209 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 24594 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9170 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2900945 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 528200 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 770200 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 357914 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 12099451 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1562410 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 63351 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 24460 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7561539 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 528200 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1526825 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 857130 | |

## Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация

## РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 4003,68 | 271,09 | 4004 | 271 | 522 | 3205 | 7785 |
| | | | | | 3211,00 | 59,52 | 3211 | 60 | | 577 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2304-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 57296,00 | -- | 57296 | -- | 57296 | -- | 61880 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4584 | |
| 13 | 2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 2 | 1444,00 | -- | 2888 | -- | 2888 | -- | 3119 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |
| 14 | 2302-0103-0110<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 2345,00 | -- | 4690 | -- | 4690 | -- | 5065 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 375 | |
| 15 | 1307-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 75238,61 | 5726,10 | 75239 | 5726 | 8367 | 38494 | 122831 |
| | | | | | 61146,00 | 1958,40 | 61146 | 1958 | | 9099 | |
| 16 | Прайс ЛистТОО "Акватория-Актобе" Казахстан | Установка пожаротушения AKVA 3 CM5-5 (Q=37 м3/ч, H=15,0м, 1,2кВт), типа Grundfos | шт | 1 | 135000,00 | -- | 135000 | -- | | -- | 135000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 135000 | -- | |
| | | **Водомерный узел В1** | | | | | | | | | |
| 17 | 1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 580,12 | 27,42 | 580 | 27 | 19 | 536 | 1206 |
| | | | | | 533,82 | 13,44 | 534 | 13 | | 89 | |
| 18 | 2303-0301-0302<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч | шт. | 1 | 30751,00 | -- | 30751 | -- | 30751 | -- | 33211 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2460 | |
| 21 | 1118-1001-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 19394,43 | 221,08 | 19394 | 221 | 17973 | 1246 | 22292 |
| | | | | | 1199,74 | 72,18 | 1200 | 72 | | 1651 | |
| 22 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2514,21 | -- | 2514 | -- | 2198 | 310 | 3050 |
| | | | | | 316,33 | -- | 316 | -- | | 226 | |
| 23 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2226,98 | 113,64 | 2227 | 114 | 298 | 1805 | 4355 |
| | | | | | 1815,45 | 26,88 | 1815 | 27 | | 323 | |
| 24 | 2304-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 27037,00 | -- | 27037 | -- | 27037 | -- | 29200 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2163 | |
| 25 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 1 | 2199,56 | 86,22 | 2200 | 86 | 299 | 1792 | 4311 |
| | | | | | 1815,45 | 13,44 | 1815 | 13 | | 319 | |
| 26 | 2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | 804,00 | -- | 804 | -- | 804 | -- | 868 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 27 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 1 | 2226,98 | 113,64 | 2227 | 114 | 298 | 1805 | 4355 |
| | | | | | 1815,45 | 26,88 | 1815 | 27 | | 323 | |
| 28 | 5101-0102-1802<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1 | 1005149,00 | -- | 1005149 | -- | | -- | 1005149 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1005149 | -- | |
| 29 | 2302-0101-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1 | 488,00 | -- | 488 | -- | 488 | -- | 527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | **Тенге** | | | | | | | | 1444204 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 71852 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6559 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2170 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 153928 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1140149 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 49193 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22523 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1444204 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 71852 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6559 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2170 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 153928 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1140149 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 49193 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22523 | |

## Локальная смета 3-1-1 Общестроительные работы

## РАЗДЕЛ 1.Фундамент ФМ 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 23,34185 | 1672,44 | -- | 39038 | -- | -- | 28107 | 72517 |
| | | | | | 1672,44 | -- | 39038 | -- | | 5372 | |
| 2 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 78,0735 | 225,79 | 31,90 | 17628 | 2491 | 9363 | 6296 | 25838 |
| | | | | | 73,96 | 11,83 | 5774 | 923 | | 1914 | |
| 3 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 9,5 | 22569,92 | 1096,16 | 214414 | 10414 | 191919 | 13100 | 245716 |
| | | | | | 1271,70 | 243,67 | 12081 | 2315 | | 18201 | |
| 4 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 25,66 | 27745,86 | 1684,43 | 711959 | 43222 | 617064 | 56186 | 829597 |
| | | | | | 2013,75 | 392,45 | 51673 | 10070 | | 61452 | |
| 5 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,3962 | 244410,00 | -- | 341245 | -- | 341245 | -- | 368545 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27300 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: | Тенге | | | | | | | | 1542213 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 108566 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 56127 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 13308 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1159591 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 103689 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 114239 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Каркас** | | | | | | | | | |
| 6 | 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж | т конструкций | 5,26042 | 68944,70 | 20510,76 | 362678 | 107895 | 91756 | 133080 | 535419 |
| | | | | | 30991,20 | 5673,10 | 163027 | 29843 | | 39661 | |
| 7 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 5,26042 | 3003,63 | 396,04 | 15800 | 2083 | 1501 | 8434 | 26173 |
| | | | | | 2322,22 | 1,34 | 12216 | 7 | | 1939 | |
| 8 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 5,26042 | 167729,86 | 40001,52 | 882329 | 210425 | 28534 | 492277 | 1484574 |
| | | | | | 122304,00 | 13320,96 | 643370 | 70074 | | 109968 | |
| 9 | 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 1,262136 | 286429,00 | -- | 361512 | -- | 361512 | -- | 390433 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28921 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2105-0204-0702<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,5574864 | 316070,00 | -- | 176205 | -- | 176205 | -- | 190301 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14096 | |
| 11 | 2105-0206-0901<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,466464 | 294381,00 | -- | 137318 | -- | 137318 | -- | 148304 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10985 | |
| 12 | 2105-0206-0902<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,549024 | 283465,00 | -- | 155629 | -- | 155629 | -- | 168079 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12450 | |
| 13 | 2105-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 | т | 0,4165152 | 272087,00 | -- | 113328 | -- | 113328 | -- | 122395 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9066 | |
| 14 | 1113-0601-0207<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 168,33344 | 382,50 | -- | 64388 | -- | -- | 44427 | 117520 |
| | | | | | 382,50 | -- | 64388 | -- | | 8705 | |
| 15 | 1113-0601-0208<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание | м2 | 168,33344 | 1171,71 | -- | 197238 | -- | 2182 | 134589 | 358373 |
| | | | | | 1158,75 | -- | 195056 | -- | | 26546 | |
| 16 | 1113-0601-0209<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 168,33344 | 90,45 | 11,70 | 15226 | 1970 | -- | 9147 | 26322 |
| | | | | | 78,75 | -- | 13256 | -- | | 1950 | |
| 17 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 168,33344 | 100,60 | 2,41 | 16935 | 406 | 8951 | 5260 | 23970 |
| | | | | | 45,02 | 0,27 | 7578 | 45 | | 1776 | |
| 18 | 1113-0301-1601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>Тех. часть 13 п.1.9<br>Кзтр=1,1 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 168,33344 | 521,03 | 3,96 | 87706 | 667 | 80819 | 4386 | 99459 |
| | | | | | 36,95 | 0,81 | 6220 | 136 | | 7367 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: | Тенге | | | | | | | | 3691322 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1105111 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 323446 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 100105 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1157735 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 831600 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 273430 | |

## РАЗДЕЛ 3.Стены

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1109-0402-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 92,31 | 2519,41 | 935,90 | 232566 | 86393 | 39010 | 90952 | 349400 |
| | | | | | 1160,90 | 267,05 | 107163 | 24652 | | 25881 | |
| 20 | 2105-0108-0204<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 106,1565 | 1238,00 | -- | 131422 | -- | 131422 | -- | 141935 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10514 | |
| 21 | 2113-0208-0403<br>РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм | 1000 шт. | 0,46 | 2144,00 | -- | 986 | -- | 986 | -- | 1065 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 79 | |
| 22 | 1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 7,3848 | 15230,35 | 1687,95 | 112473 | 12465 | -- | 80532 | 208445 |
| | | | | | 13542,40 | 806,40 | 100008 | 5955 | | 15440 | |
| 23 | 2111-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 | м3 | 7,606344 | 10578,00 | -- | 80460 | -- | 80460 | -- | 86897 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6437 | |
| 24 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 4,68 | 3036,43 | 13,98 | 14210 | 65 | 9027 | 4724 | 20449 |
| | | | | | 1093,50 | 3,63 | 5118 | 17 | | 1515 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:** | Тенге | | | | | | | | 808191 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 212289 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 98923 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 30624 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 260905 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 176208 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 59866 | |

## РАЗДЕЛ 4.Внутренная отделка

### Потолки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1109-0301-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,1211 | 56124,99 | 27622,76 | 6797 | 3345 | 596 | 2470 | 10008 |
| | | | | | 23587,92 | 5974,57 | 2856 | 724 | | 741 | |
| 26 | 2106-0408-0601<br>РСНБ РК 2015 | Ригели фахверка | т | 0,1211 | 462338,00 | -- | 55989 | -- | 55989 | -- | 60468 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4479 | |
| 27 | 1113-0601-0207<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 8,4656 | 382,50 | -- | 3238 | -- | -- | 2234 | 5910 |
| | | | | | 382,50 | -- | 3238 | -- | | 438 | |
| 28 | 1113-0601-0208<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание | м2 | 8,4656 | 1171,71 | -- | 9919 | -- | 109 | 6769 | 18023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1158,75 | -- | 9810 | -- | | 1335 | |
| 29 | 1113-0601-0209<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 8,4656 | 90,45 | 11,70 | 766 | 99 | -- | 460 | 1324 |
| | | | | | 78,75 | -- | 667 | -- | | 98 | |
| 30 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,4656 | 100,60 | 2,41 | 852 | 20 | 451 | 265 | 1205 |
| | | | | | 45,02 | 0,27 | 381 | 2 | | 89 | |
| 31 | 1113-0301-1601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>Тех. часть 13 п.1.9<br>Кзтр=1,1 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 8,4656 | 521,03 | 3,96 | 4411 | 34 | 4064 | 221 | 5002 |
| | | | | | 36,95 | 0,81 | 313 | 7 | | 371 | |
| 32 | 1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 55,92 | 627,71 | 167,25 | 35102 | 9353 | 5027 | 16212 | 55419 |
| | | | | | 370,57 | 49,60 | 20722 | 2774 | | 4105 | |
| 33 | 2105-0108-0204<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 64,308 | 1238,00 | -- | 79613 | -- | 79613 | -- | 85982 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6369 | |
| 34 | 1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытие. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 3,3552 | 15230,35 | 1687,95 | 51101 | 5663 | -- | 36589 | 94705 |
| | | | | | 13542,40 | 806,40 | 45437 | 2706 | | 7015 | |
| 35 | 2111-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 | м3 | 3,455856 | 10578,00 | -- | 36556 | -- | 36556 | -- | 39481 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2924 | |
| | | | | **Стены** | | | | | | | |
| 36 | 1109-0402-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 92,31 | 2519,41 | 935,90 | 232566 | 86393 | 39010 | 90952 | 349400 |
| | | | | | 1160,90 | 267,05 | 107163 | 24652 | | 25881 | |
| 37 | 2105-0108-0204<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 106,1565 | 1238,00 | -- | 131422 | -- | 131422 | -- | 141935 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10514 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4:** | **Тенге** | | | | | | | | 868862 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 190587 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 104907 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 30865 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 352837 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 156172 | |