Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан»**

Договор № 126 от 10.11.2021г.

АКТ
выполненных работ за июль 2022 г.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета № 2-2 Дорожная одежда										
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дополнительного слоя основания Н=25 см										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле		2350,516	1553,70	1359,21	3652006	3194844	5101	874658	4888797
						192,32	324,50	452061	762742		362133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	164,53612	31,00				5101		
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		2867,63	5976,00	--	17136957	--	17136957	--	18507914
						--	--	--	--		1370957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20788963	3194844	17142058	874658	23396711
								452061	762742	--	1733090	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство слоя основания Н=15 см										
3	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия		26263,511	393,39	368,78	10331855	9685458	--	2430505	13783349
						24,61	103,92	646398	2729304		1020989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	211-201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	м3	636,648	6096,00	--	3881006	--	3881006	--	4191486
					--	--	--	--		310480	
5	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	230,252	27800,00	--	6401006	--	6401006	--	6913086
					--	--	--	--		512080	
6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	495,31	31,00	--	15355	--	15355	--	16583
					--	--	--	--		1228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20629222	9685458	10297367	2430505	24904504
							646398	2729304	--	1844777	
		РАЗДЕЛ 3. Устройство нижнего слоя покрытия Н=6 см									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	10,901	2552,23	2552,23	27822	27821	--	9811	40644
					--	1250,02	--	13626		3011	
8	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	11,228	111148,00	--	1247970	--	1247970	--	1347808
					--	--	--	--		99838	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12111,755	223,93	198,59	2712185	2405273	363	458871	3424740
					25,31	27,31	306549	330772		253684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 12,111755	31,00				375		
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	12111,755	9,00	0,08	109006	969	--	77787	201736
					8,92	--	108037	--		14943	
11	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1723,503	18399,00	--	31710732	--	31710732	--	34247591
					--	--	--	--		2536859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35807715	2434063	32959065	546469	39262519
							414586	344398	--	2908335	
		РАЗДЕЛ 4. Устройство верхнего слоя покрытия Н= 4 см									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	3,42	2552,23	2552,23	8729	8729	--	3078	12752
					--	1250,02	--	4275		945	
13	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,522	111148,00	--	391463	--	391463	--	422780
					--	--	--	--		31317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8549,474	235,37	210,03	2012290	1795646	257	319785	2518640
					25,31	26,64	216387	227758		186566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 8,549474	31,00				265		
15	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	834,429	16945,00	--	14139399	--	14139399	--	15270551
					--	--	--	--		1131152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16551881	1804375	14531119	322863	18224723
							216387	232033	--	1349980	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								105788458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1729432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17118740			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4068477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74929608		
		- Накладные расходы	Тенге							4174495	
		- Сметная прибыль	Тенге							7836182	

ИТОГО по акту: 105788458

ИТОГО по акту с учетом скидки подрядчика : 105705585

НДС 12% 12684670

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % 118390256

Расчет составил: _____ Расчет проверил _____

Акт на оплату принял : Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта н автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" _____ **Белеснов К.Н.**

Работу сдал : Подрядчик : ТОО "Дорожник Ашық Аспан" _____ **зам.директора Аршакян Р.Т.**

Работу принял:Технический надзор "Алатау Сапа Құрылыс" _____ **Нурманов С.К.**

Проекту соответствует : ТОО "Проектная компания "Автодороги"" _____ **Кейнежин В.В.**

ТЕХНАДЗОР Нурманов Самат Канатович