Лимит финансирования на 2018 год - 262 712 634,98

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 250 305 000,00

б) с начало работ - 250 305 000,00

Форма № 3

АКТ № 8

Выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2018 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮЛЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	262 712 634,98	---------	---------	---------	166 384 000,00	250 305 000,00	83 921 000,00	83 921 000,00

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ Тиыштыков Б.Т.

М.П.

Тех надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ Анасов Р.Е.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.Д.

М.П.

Проверил: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ Ниязов М.

Заказчик: КГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Основание: Договор № 58 от 28.07.2017 г.и Доп.соглашение № 58/1 от 11.05.2018 г.

ФОРМА № 2

АКТ № 8

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2018 года.

"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (строительство дорог)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛ. № 1. L=2400 метров					
		Дорожная одежда					
17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3363,5360		791,78	2663181
		Накладные расходы	%	--		223,83	752860
		Сметная прибыль	%	8		81,25	273287
		Сметная стоимость:				1096,86	3689328
18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3363,5360		1172,03	3942165
		Накладные расходы	%	--		49,69	167134
		Сметная прибыль	%	8		97,74	328752
		Сметная стоимость:				1319,46	4438051
19	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление гравийно-песчаным смеси толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	4800,0000		104,31	500688
		Накладные расходы	%	--		35,28	169344
		Сметная прибыль	%	8		11,17	53616
		Сметная стоимость:				150,75	723600
20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	384,0000		1172,03	450060
		Накладные расходы	%	--		49,69	19081
		Сметная прибыль	%	8		97,74	37532
		Сметная стоимость:				1319,46	506673
		Обустройство					
21	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	42,0000		3787,10	159058
		Накладные расходы	%	--		2127,42	89352
		Сметная прибыль	%	8		473,16	19873
		Сметная стоимость:				6387,69	268283

1	2	3	4	5	6	7	8
22	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4066		329948,08	134157
		Накладные расходы	%	--		13989,80	5688
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	11188
		Сметная стоимость:				371452,91	151033
23	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,4632		360,06	6648
		Накладные расходы	%	--		216,28	3993
		Сметная прибыль	%	8		46,11	851
		Сметная стоимость:				622,45	11492
24	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	--		428,74	429
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
25	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7195,69	7196
		Накладные расходы	%	--		305,10	305
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600
		Сметная стоимость:				8100,85	8101
26	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	42,0000		8556,93	359391
		Накладные расходы	%	--		362,81	15238
		Сметная прибыль	%	8		713,58	29970
		Сметная стоимость:				9633,32	404599
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**8223274**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**1223424**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**755762**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10202413**
		РАЗДЕЛ 3. УЛ. Коркыт Ата					
		Обустройство					
95	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102

1	2	3	4	5	6	7	8
96	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0836		329948,08	27584
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1170
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2300
		Сметная стоимость:				371452,91	31053
97	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
98	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
99	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
100	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**143456**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**23320**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**13342**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**180118**
		РАЗДЕЛ 4. УЛ. Дулатова					
		Обустройство					
115	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	--		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877

1	2	3	4	5	6	7	8
116	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1028		329948,08	33919
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1438
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2829
		Сметная стоимость:				371452,91	38185
117	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	--		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736
118	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
119	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
120	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	--		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**174796**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**28758**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**16286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**219840**
		РАЗДЕЛ 5. УЛ. № 2					
		Дорожная одежда					
131	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1114,8000		791,78	882677
		Накладные расходы	%	--		223,83	249526
		Сметная прибыль	%	8		81,25	90576
		Сметная стоимость:				1096,86	1222778

1	2	3	4	5	6	7	8
132	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1114,8000		1172,03	1306579
		Накладные расходы	%	--		49,69	55399
		Сметная прибыль	%	8		97,74	108958
		Сметная стоимость:				1319,46	1470936
133	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1612,0000		104,31	168146
		Накладные расходы	%	--		35,28	56864
		Сметная прибыль	%	8		11,17	18001
		Сметная стоимость:				150,75	243011
134	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	128,9600		1172,03	151145
		Накладные расходы	%	--		49,69	6409
		Сметная прибыль	%	8		97,74	12604
		Сметная стоимость:				1319,46	170158
		Обустройство					
135	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102
136	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0836		329948,08	27584
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1170
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2300
		Сметная стоимость:				371452,91	31053
137	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
138	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
139	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
140	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**2652003**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**391518**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**243481**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3287002**
		РАЗДЕЛ 7. УЛ. № 3					
		Дорожная одежда					
203	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1238,8000		791,78	980857
		Накладные расходы	%	--		223,83	277280
		Сметная прибыль	%	8		81,25	100651
		Сметная стоимость:				1096,86	1358789
204	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1238,8000		1172,03	1451911
		Накладные расходы	%	--		49,69	61561
		Сметная прибыль	%	8		97,74	121078
		Сметная стоимость:				1319,46	1634550
205	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1714,0000		104,31	178786
		Накладные расходы	%	--		35,28	60462
		Сметная прибыль	%	8		11,17	19140
		Сметная стоимость:				150,75	258387
206	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	137,1200		1172,03	160709
		Накладные расходы	%	--		49,69	6814
		Сметная прибыль	%	8		97,74	13402
		Сметная стоимость:				1319,46	180925
		Обустройство					
207	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652

1	2	3	4	5	6	7	8
208	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1288		329948,08	42497
		Накладные расходы	%	–		13989,80	1802
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3544
		Сметная стоимость:				371452,91	47843
209	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	–		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
210	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	–		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
211	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	–		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
212	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	–		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**2996496**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**441878**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**275070**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3713445**
		РАЗДЕЛ 8. УЛ. № 4					
		Дорожная одежда					
221	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	497,2000		791,78	393673
		Накладные расходы	%	–		223,83	111288
		Сметная прибыль	%	8		81,25	40397
		Сметная стоимость:				1096,86	545358

1	2	3	4	5	6	7	8
222	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	497,2000		1172,03	582733
		Накладные расходы	%	--		49,69	24708
		Сметная прибыль	%	8		97,74	48595
		Сметная стоимость:				1319,46	656037
223	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1159,0000		104,31	120894
		Накладные расходы	%	--		35,28	40884
		Сметная прибыль	%	8		11,17	12942
		Сметная стоимость:				150,75	174721
224	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	92,7200		1172,03	108671
		Накладные расходы	%	--		49,69	4608
		Сметная прибыль	%	8		97,74	9062
		Сметная стоимость:				1319,46	122341
		Обустройство					
225	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102
226	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0904		329948,08	29827
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1265
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2487
		Сметная стоимость:				371452,91	33579
227	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
228	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	--		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
229	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
230	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**1367525**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**206371**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**125910**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1699809**
		РАЗДЕЛ 9. Пер.Коркыт Ата					
		Обустройство					
245	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0000		3787,10	15148
		Накладные расходы	%	--		2127,42	8510
		Сметная прибыль	%	8		473,16	1893
		Сметная стоимость:				6387,69	25551
246	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0418		329948,08	13792
		Накладные расходы	%	--		13989,80	585
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	1150
		Сметная стоимость:				371452,91	15527
247	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7584		360,06	633
		Накладные расходы	%	--		216,28	380
		Сметная прибыль	%	8		46,11	81
		Сметная стоимость:				622,45	1095
248	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	--		428,74	429
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
249	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403

1	2	3	4	5	6	7	8
250	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		8556,93	34228
		Накладные расходы	%	--		362,81	1451
		Сметная прибыль	%	8		713,58	2854
		Сметная стоимость:				9633,32	38533
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**93316**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**12575**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**8471**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**114362**
		РАЗДЕЛ 10. УЛ. № 5					
		Обустройство					
265	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
266	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1186		329948,08	39132
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1659
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3263
		Сметная стоимость:				371452,91	44054
267	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	--		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
268	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	--		428,74	429
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
269	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7195,69	7196
		Накладные расходы	%	--		305,10	305
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600
		Сметная стоимость:				8100,85	8101

1	2	3	4	5	6	7	8
270	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				**197087**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**33417**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**18440**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**248944**
		РАЗДЕЛ 12. УЛ. Барсундай					
		Обустройство					
338	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,0000		3787,10	22723
		Накладные расходы	%	--		2127,42	12765
		Сметная прибыль	%	8		473,16	2839
		Сметная стоимость:				6387,69	38326
339	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0644		329948,08	21249
		Накладные расходы	%	--		13989,80	901
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	1772
		Сметная стоимость:				371452,91	23922
340	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6376		360,06	950
		Накладные расходы	%	--		216,28	570
		Сметная прибыль	%	8		46,11	122
		Сметная стоимость:				622,45	1642
341	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
342	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
343	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		8556,93	51342
		Накладные расходы	%	--		362,81	2177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		713,58	4281
		Сметная стоимость:				9633,32	57800
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**112118**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**17880**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**10400**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**140398**
		РАЗДЕЛ 13. УЛ. Коныр ана					
		Обустройство					
358	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102
359	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0836		329948,08	27584
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1170
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2300
		Сметная стоимость:				371452,91	31053
360	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
361	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
362	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
363	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**143456**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**23320**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**13342**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**180119**
		РАЗДЕЛ 15. УЛ. Алманиязова L=711 метров					
		Земляные работы					
417	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	83,1828		22,52	1873
		Накладные расходы	%	--		6,78	564
		Сметная прибыль	%	8		2,34	195
		Сметная стоимость:				31,64	2632
418	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	83,1828		62,96	5237
		Накладные расходы	%	--		18,96	1577
		Сметная прибыль	%	8		6,55	545
		Сметная стоимость:				88,47	7359
419	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1888,9163		118,86	224522
		Накладные расходы	%	--		34,53	65229
		Сметная прибыль	%	8		12,27	23180
		Сметная стоимость:				165,67	312932
420	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3532,2735		232,67	821854
		Накладные расходы	%	--		9,87	34847
		Сметная прибыль	%	8		19,40	68536
		Сметная стоимость:				261,94	925237
421	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1831,2349		52,87	96823
		Накладные расходы	%	--		15,83	28996
		Сметная прибыль	%	8		5,50	10066
		Сметная стоимость:				74,20	135885
422	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1831,2349		46,35	84876
		Накладные расходы	%	--		13,78	25239
		Сметная прибыль	%	8		4,81	8809
		Сметная стоимость:				64,94	118924
423	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1831,2349		21,11	38656
		Накладные расходы	%	--		5,49	10046
		Сметная прибыль	%	8		2,13	3896

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28,72	52598
424	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8532,0000		2,88	24612
		Накладные расходы	%	--		1,11	9474
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2727
		Сметная стоимость:				4,31	36813
		Дорожная одежда					
425	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1007,0578		767,18	772593
		Накладные расходы	%	--		218,04	219575
		Сметная прибыль	%	8		78,82	79373
		Сметная стоимость:				1064,03	1071542
426	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1007,0578		1447,48	1457696
		Накладные расходы	%	--		61,37	61807
		Сметная прибыль	%	8		120,71	121561
		Сметная стоимость:				1629,56	1641063
		Обустройство					
431	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	--		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877
432	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1062		329948,08	35040
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1486
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2922
		Сметная стоимость:				371452,91	39448
433	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	--		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736
434	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3,0000		731,55	2195
		Накладные расходы	%	--		428,74	1286
		Сметная прибыль	%	8		92,82	278
		Сметная стоимость:				1253,11	3759
435	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		7195,69	21587
		Накладные расходы	%	--		305,10	915
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1800
		Сметная стоимость:				8100,85	24303

1	2	3	4	5	6	7	8
436	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	--		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		**Тенге**				**3712587**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**486894**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**335959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**4535441**
		РАЗДЕЛ 17. ул.№ 6					
		Дорожная одежда					
500	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	617,2000		791,78	488687
		Накладные расходы	%	--		223,83	138148
		Сметная прибыль	%	8		81,25	50147
		Сметная стоимость:				1096,86	676981
501	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	617,2000		1172,03	723377
		Накладные расходы	%	--		49,69	30671
		Сметная прибыль	%	8		97,74	60324
		Сметная стоимость:				1319,46	814372
502	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1382,0000		104,31	144155
		Накладные расходы	%	--		35,28	48750
		Сметная прибыль	%	8		11,17	15432
		Сметная стоимость:				150,75	208338
503	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	110,5600		1172,03	129580
		Накладные расходы	%	--		49,69	5494
		Сметная прибыль	%	8		97,74	10806
		Сметная стоимость:				1319,46	145880
		Обустройство					
504	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	--		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877
505	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1096		329948,08	36162
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1533
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3016
		Сметная стоимость:				371452,91	40711

1	2	3	4	5	6	7	8
506	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	--		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736
507	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	--		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
508	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
509	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	--		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		**Тенге**				**1678693**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**253384**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**154567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**2086643**
		РАЗДЕЛ 19. ул.№ 7					
		Дорожная одежда					
572	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	713,4000		791,78	564856
		Накладные расходы	%	--		223,83	159680
		Сметная прибыль	%	8		81,25	57963
		Сметная стоимость:				1096,86	782499
573	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	856,0800		1172,03	1003351
		Накладные расходы	%	--		49,69	42542
		Сметная прибыль	%	8		97,74	83671
		Сметная стоимость:				1319,46	1129565
574	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	878,0000		104,31	91583
		Накладные расходы	%	--		35,28	30972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11,17	9804
		Сметная стоимость:				150,75	132360
575	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,2400		1172,03	82323
		Накладные расходы	%	--		49,69	3491
		Сметная прибыль	%	8		97,74	6865
		Сметная стоимость:				1319,46	92679
		Обустройство					
576	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14,0000		3787,10	53019
		Накладные расходы	%	--		2127,42	29784
		Сметная прибыль	%	8		473,16	6624
		Сметная стоимость:				6387,69	89428
577	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1582		329948,08	52198
		Накладные расходы	%	--		13989,80	2213
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	4353
		Сметная стоимость:				371452,91	58764
578	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,1544		360,06	2216
		Накладные расходы	%	--		216,28	1331
		Сметная прибыль	%	8		46,11	284
		Сметная стоимость:				622,45	3831
579	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	7,0000		731,55	5121
		Накладные расходы	%	--		428,74	3001
		Сметная прибыль	%	8		92,82	650
		Сметная стоимость:				1253,11	8772
580	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7,0000		7195,69	50370
		Накладные расходы	%	--		305,10	2136
		Сметная прибыль	%	8		600,06	4200
		Сметная стоимость:				8100,85	56706
581	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,0000		8556,93	119797
		Накладные расходы	%	--		362,81	5079
		Сметная прибыль	%	8		713,58	9990
		Сметная стоимость:				9633,32	134867
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		**Тенге**				**2024834**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**280229**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**184404**

1	2	3	4	5	6	7	8
612	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2170,6830		791,78	1718703
		Накладные расходы	%	--		223,83	485864
		Сметная прибыль	%	8		81,25	176368
		Сметная стоимость:				1096,86	2380935
613	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2648,2333		1172,03	3103809
		Накладные расходы	%	--		49,69	131591
		Сметная прибыль	%	8		97,74	258838
		Сметная стоимость:				1319,46	3494238
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		**Тенге**				**4822512**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**617455**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**435206**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**5875173**
		РАЗДЕЛ 22. ул.№ 10					
		Дорожная одежда					
632	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1465,2000		791,78	1160116
		Накладные расходы	%	--		223,83	327956
		Сметная прибыль	%	8		81,25	119046
		Сметная стоимость:				1096,86	1607118
633	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1465,2000		1172,03	1717258
		Накладные расходы	%	--		49,69	72812
		Сметная прибыль	%	8		97,74	143206
		Сметная стоимость:				1319,46	1933276
634	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	3877,0000		104,31	404407
		Накладные расходы	%	--		35,28	136762
		Сметная прибыль	%	8		11,17	43293
		Сметная стоимость:				150,75	584462
635	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	310,1600		1172,03	363517
		Накладные расходы	%	--		49,69	15413
		Сметная прибыль	%	8		97,74	30314
		Сметная стоимость:				1319,46	409244
		Обустройство					
636	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14,0000		3787,10	53019
		Накладные расходы	%	--		2127,42	29784
		Сметная прибыль	%	8		473,16	6624
		Сметная стоимость:				6387,69	89428

1	2	3	4	5	6	7	8
637	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1412		329948,08	46589
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1975
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3885
		Сметная стоимость:				371452,91	52449
638	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,1544		360,06	2216
		Накладные расходы	%	--		216,28	1331
		Сметная прибыль	%	8		46,11	284
		Сметная стоимость:				622,45	3831
639	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
640	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
641	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,0000		8556,93	119797
		Накладные расходы	%	--		362,81	5079
		Сметная прибыль	%	8		713,58	9990
		Сметная стоимость:				9633,32	134867
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		**Тенге**				**3882773**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**592579**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**358028**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**4833383**
		РАЗДЕЛ 24. Ул.Жарокова					
		Земляные работы					
695	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88,8885		22,52	498
		Накладные расходы	%	--		6,78	150
		Сметная прибыль	%	8		2,34	52
		Сметная стоимость:				31,64	700
696	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	88,8885		62,96	1392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,96	419
		Сметная прибыль	%	8		6,55	145
		Сметная стоимость:				88,47	1956
697	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5981,9522		118,86	176874
		Накладные расходы	%	--		34,53	51386
		Сметная прибыль	%	8		12,27	18261
		Сметная стоимость:				165,67	246521
698	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11186,2506		232,67	647439
		Накладные расходы	%	--		9,87	27451
		Сметная прибыль	%	8		19,40	53991
		Сметная стоимость:				261,94	728882
699	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5623,9961		52,87	73970
		Накладные расходы	%	--		15,83	22152
		Сметная прибыль	%	8		5,50	7690
		Сметная стоимость:				74,20	103812
700	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5623,9961		46,35	64843
		Накладные расходы	%	--		13,78	19281
		Сметная прибыль	%	8		4,81	6730
		Сметная стоимость:				64,94	90854
701	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5623,9961		21,11	29532
		Накладные расходы	%	--		5,49	7675
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2977
		Сметная стоимость:				28,72	40183
702	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	14472,0000		2,88	10385
		Накладные расходы	%	--		1,11	3997
		Сметная прибыль	%	8		0,32	1151
		Сметная стоимость:				4,31	15533
		Дорожная одежда					
703	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1692,0837		767,18	322918
		Накладные расходы	%	--		218,04	91775
		Сметная прибыль	%	8		78,82	33176
		Сметная стоимость:				1064,03	447868

1	2	3	4	5	6	7	8
704	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1692,0837		1447,48	609268
		Накладные расходы	%	–		61,37	25833
		Сметная прибыль	%	8		120,71	50808
		Сметная стоимость:				1629,56	685909
705	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	477,0000		791,78	377679
		Накладные расходы	%	–		223,83	106767
		Сметная прибыль	%	8		81,25	38756
		Сметная стоимость:				1096,86	523202
706	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	477,0000		1172,03	559058
		Накладные расходы	%	–		49,69	23702
		Сметная прибыль	%	8		97,74	46622
		Сметная стоимость:				1319,46	629382
707	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	680,0000		104,31	70931
		Накладные расходы	%	–		35,28	23990
		Сметная прибыль	%	8		11,17	7596
		Сметная стоимость:				150,75	102510
708	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,4000		1172,03	63758
		Накладные расходы	%	–		49,69	2703
		Сметная прибыль	%	8		97,74	5317
		Сметная стоимость:				1319,46	71779
		Обустройство					
709	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18,0000		3787,10	68168
		Накладные расходы	%	–		2127,42	38294
		Сметная прибыль	%	8		473,16	8517
		Сметная стоимость:				6387,69	114978
710	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1762		329948,08	58137
		Накладные расходы	%	–		13989,80	2465
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	4848
		Сметная стоимость:				371452,91	65450
711	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,9128		360,06	2849
		Накладные расходы	%	–		216,28	1711
		Сметная прибыль	%	8		46,11	365
		Сметная стоимость:				622,45	4925
712	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	–		428,74	429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
713	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7195,69	7196
		Накладные расходы	%	--		305,10	305
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600
		Сметная стоимость:				8100,85	8101
714	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	18,0000		8556,93	154025
		Накладные расходы	%	--		362,81	6531
		Сметная прибыль	%	8		713,58	12844
		Сметная стоимость:				9633,32	173400
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		**Тенге**				**3299653**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**457017**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**300539**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**4057198**
		РАЗДЕЛ 25. ул.№ 11					
		Дорожная одежда					
725	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	488,0000		791,78	386389
		Накладные расходы	%	--		223,83	109229
		Сметная прибыль	%	8		81,25	39649
		Сметная стоимость:				1096,86	535267
726	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	488,0000		1172,03	571951
		Накладные расходы	%	--		49,69	24251
		Сметная прибыль	%	8		97,74	47696
		Сметная стоимость:				1319,46	643897
727	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1310,0000		104,31	136645
		Накладные расходы	%	--		35,28	46211
		Сметная прибыль	%	8		11,17	14628
		Сметная стоимость:				150,75	197484
728	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	104,8000		1172,03	122829
		Накладные расходы	%	--		49,69	5208
		Сметная прибыль	%	8		97,74	10243
		Сметная стоимость:				1319,46	138280
		Обустройство					
729	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,0000		3787,10	30297

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2127,42	17019
		Сметная прибыль	%	8		473,16	3785
		Сметная стоимость:				6387,69	51102
730	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0904		329948,08	29827
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1265
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	2487
		Сметная стоимость:				371452,91	33579
731	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5168		360,06	1266
		Накладные расходы	%	--		216,28	761
		Сметная прибыль	%	8		46,11	162
		Сметная стоимость:				622,45	2189
732	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	--		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
733	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
734	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		8556,93	68455
		Накладные расходы	%	--		362,81	2903
		Сметная прибыль	%	8		713,58	5709
		Сметная стоимость:				9633,32	77067
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		**Тенге**				**1379368**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**209782**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**127130**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**1716280**
		РАЗДЕЛ 26. ул.№ 12					
		Дорожная одежда					
745	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	677,2000		791,78	536194
		Накладные расходы	%	--		223,83	151578
		Сметная прибыль	%	8		81,25	55022
		Сметная стоимость:				1096,86	742793

1	2	3	4	5	6	7	8
746	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	677,2000		1172,03	793699
		Накладные расходы	%	–		49,69	33653
		Сметная прибыль	%	8		97,74	66188
		Сметная стоимость:				1319,46	893540
747	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1742,0000		104,31	181707
		Накладные расходы	%	–		35,28	61449
		Сметная прибыль	%	8		11,17	19452
		Сметная стоимость:				150,75	262608
748	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	139,3600		1172,03	163334
		Накладные расходы	%	–		49,69	6925
		Сметная прибыль	%	8		97,74	13621
		Сметная стоимость:				1319,46	183880
		Обустройство					
749	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	–		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
750	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1220		329948,08	40254
		Накладные расходы	%	–		13989,80	1707
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3357
		Сметная стоимость:				371452,91	45317
751	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	–		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
752	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	–		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
753	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	–		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
754	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**1881069**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**287803**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**173510**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**2342382**
		РАЗДЕЛ 27. ул.Елховника					
		Дорожная одежда					
763	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	459,6000		791,78	363902
		Накладные расходы	%	--		223,83	102872
		Сметная прибыль	%	8		81,25	37342
		Сметная стоимость:				1096,86	504116
764	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	459,6000		1172,03	538665
		Накладные расходы	%	--		49,69	22839
		Сметная прибыль	%	8		97,74	44920
		Сметная стоимость:				1319,46	606425
765	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	584,0000		104,31	60917
		Накладные расходы	%	--		35,28	20601
		Сметная прибыль	%	8		11,17	6521
		Сметная стоимость:				150,75	88039
766	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,7200		1172,03	54757
		Накладные расходы	%	--		49,69	2322
		Сметная прибыль	%	8		97,74	4566
		Сметная стоимость:				1319,46	61645
		Обустройство					
767	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
768	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1356		329948,08	44741
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1897
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3731
		Сметная стоимость:				371452,91	50369
769	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	--		216,28	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
770	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,0000		731,55	4389
		Накладные расходы	%	--		428,74	2572
		Сметная прибыль	%	8		92,82	557
		Сметная стоимость:				1253,11	7519
771	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		7195,69	43174
		Накладные расходы	%	--		305,10	1831
		Сметная прибыль	%	8		600,06	3600
		Сметная стоимость:				8100,85	48605
772	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		**Тенге**				**1260572**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**185958**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**115721**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**1562254**
		РАЗДЕЛ 28. ул.№ 13					
		Дорожная одежда					
783	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	536,6000		791,78	424869
		Накладные расходы	%	--		223,83	120107
		Сметная прибыль	%	8		81,25	43598
		Сметная стоимость:				1096,86	588575
784	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	536,6000		1172,03	628911
		Накладные расходы	%	--		49,69	26666
		Сметная прибыль	%	8		97,74	52446
		Сметная стоимость:				1319,46	708023
785	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	694,0000		104,31	72391
		Накладные расходы	%	--		35,28	24481
		Сметная прибыль	%	8		11,17	7750
		Сметная стоимость:				150,75	104621
786	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	55,5200		1172,03	65071
		Накладные расходы	%	--		49,69	2759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		97,74	5426
		Сметная стоимость:				1319,46	73257
		Обустройство					
787	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14,0000		3787,10	53019
		Накладные расходы	%	--		2127,42	29784
		Сметная прибыль	%	8		473,16	6624
		Сметная стоимость:				6387,69	89428
788	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1548		329948,08	51076
		Накладные расходы	%	--		13989,80	2166
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	4259
		Сметная стоимость:				371452,91	57501
789	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,1544		360,06	2216
		Накладные расходы	%	--		216,28	1331
		Сметная прибыль	%	8		46,11	284
		Сметная стоимость:				622,45	3831
790	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,0000		731,55	4389
		Накладные расходы	%	--		428,74	2572
		Сметная прибыль	%	8		92,82	557
		Сметная стоимость:				1253,11	7519
791	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		7195,69	43174
		Накладные расходы	%	--		305,10	1831
		Сметная прибыль	%	8		600,06	3600
		Сметная стоимость:				8100,85	48605
792	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,0000		8556,93	119797
		Накладные расходы	%	--		362,81	5079
		Сметная прибыль	%	8		713,58	9990
		Сметная стоимость:				9633,32	134867
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		**Тенге**				**1464913**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**216776**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**134534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**1816227**
		РАЗДЕЛ 29. ул.№ 14					
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
803	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	696,2000		791,78	551237
		Накладные расходы	%	--		223,83	155830
		Сметная прибыль	%	8		81,25	56565
		Сметная стоимость:				1096,86	763633
804	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	696,2000		1172,03	815967
		Накладные расходы	%	--		49,69	34597
		Сметная прибыль	%	8		97,74	68045
		Сметная стоимость:				1319,46	918609
805	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	846,0000		104,31	88246
		Накладные расходы	%	--		35,28	29843
		Сметная прибыль	%	8		11,17	9447
		Сметная стоимость:				150,75	127535
806	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,6800		1172,03	79323
		Накладные расходы	%	--		49,69	3363
		Сметная прибыль	%	8		97,74	6615
		Сметная стоимость:				1319,46	89301
		Обустройство					
807	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16,0000		3787,10	60594
		Накладные расходы	%	--		2127,42	34039
		Сметная прибыль	%	8		473,16	7571
		Сметная стоимость:				6387,69	102203
808	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1740		329948,08	57411
		Накладные расходы	%	--		13989,80	2434
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	4788
		Сметная стоимость:				371452,91	64633
809	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,0336		360,06	2533
		Накладные расходы	%	--		216,28	1521
		Сметная прибыль	%	8		46,11	324
		Сметная стоимость:				622,45	4378
810	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,0000		731,55	4389
		Накладные расходы	%	--		428,74	2572
		Сметная прибыль	%	8		92,82	557
		Сметная стоимость:				1253,11	7519
811	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		7195,69	43174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		305,10	1831
		Сметная прибыль	%	8		600,06	3600
		Сметная стоимость:				8100,85	48605
812	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16,0000		8556,93	136911
		Накладные расходы	%	--		362,81	5805
		Сметная прибыль	%	8		713,58	11417
		Сметная стоимость:				9633,32	154133
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29		**Тенге**				**1839785**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**271835**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**168929**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**2280549**
		РАЗДЕЛ 30. ул.№15					
		Дорожная одежда					
823	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	745,6000		791,78	590351
		Накладные расходы	%	--		223,83	166888
		Сметная прибыль	%	8		81,25	60579
		Сметная стоимость:				1096,86	817818
824	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	745,6000		1172,03	873866
		Накладные расходы	%	--		49,69	37052
		Сметная прибыль	%	8		97,74	72873
		Сметная стоимость:				1319,46	983791
825	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1735,0000		104,31	180976
		Накладные расходы	%	--		35,28	61203
		Сметная прибыль	%	8		11,17	19374
		Сметная стоимость:				150,75	261553
826	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	138,8000		1172,03	162678
		Накладные расходы	%	--		49,69	6898
		Сметная прибыль	%	8		97,74	13566
		Сметная стоимость:				1319,46	183141
		Обустройство					
827	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
828	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1288		329948,08	42497
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1802

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3544
		Сметная стоимость:				371452,91	47843
829	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	--		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
830	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	--		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
831	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
832	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		**Тенге**				**2032104**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**307802**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**187191**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**2527097**
		РАЗДЕЛ 31. ул.№ 16					
		Дорожная одежда					
843	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	774,4000		791,78	613155
		Накладные расходы	%	--		223,83	173334
		Сметная прибыль	%	8		81,25	62919
		Сметная стоимость:				1096,86	849408
844	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	774,4000		1172,03	907620
		Накладные расходы	%	--		49,69	38483
		Сметная прибыль	%	8		97,74	75688
		Сметная стоимость:				1319,46	1021791

1	2	3	4	5	6	7	8
845	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1701,0000		104,31	177430
		Накладные расходы	%	–		35,28	60003
		Сметная прибыль	%	8		11,17	18995
		Сметная стоимость:				150,75	256428
846	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	136,0800		1172,03	159490
		Накладные расходы	%	–		49,69	6762
		Сметная прибыль	%	8		97,74	13300
		Сметная стоимость:				1319,46	179552
		Обустройство					
847	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	–		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877
848	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1096		329948,08	36162
		Накладные расходы	%	–		13989,80	1533
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3016
		Сметная стоимость:				371452,91	40711
849	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	–		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736
850	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	–		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
851	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	–		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
852	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	–		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге				2050589

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**308903**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**188760**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**2548251**
		РАЗДЕЛ 32. ул.№ 17					
		Дорожная одежда					
863	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	557,8000		791,78	441655
		Накладные расходы	%	--		223,83	124852
		Сметная прибыль	%	8		81,25	45321
		Сметная стоимость:				1096,86	611828
864	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	557,8000		1172,03	653758
		Накладные расходы	%	--		49,69	27719
		Сметная прибыль	%	8		97,74	54518
		Сметная стоимость:				1319,46	735996
865	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1373,0000		104,31	143216
		Накладные расходы	%	--		35,28	48433
		Сметная прибыль	%	8		11,17	15332
		Сметная стоимость:				150,75	206981
866	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	109,8400		1172,03	128736
		Накладные расходы	%	--		49,69	5458
		Сметная прибыль	%	8		97,74	10736
		Сметная стоимость:				1319,46	144930
		Обустройство					
867	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000		3787,10	37871
		Накладные расходы	%	--		2127,42	21274
		Сметная прибыль	%	8		473,16	4732
		Сметная стоимость:				6387,69	63877
868	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1096		329948,08	36162
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1533
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3016
		Сметная стоимость:				371452,91	40711
869	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3960		360,06	1583
		Накладные расходы	%	--		216,28	951
		Сметная прибыль	%	8		46,11	203
		Сметная стоимость:				622,45	2736

1	2	3	4	5	6	7	8
870	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		731,55	2926
		Накладные расходы	%	--		428,74	1715
		Сметная прибыль	%	8		92,82	371
		Сметная стоимость:				1253,11	5012
871	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7195,69	28783
		Накладные расходы	%	--		305,10	1220
		Сметная прибыль	%	8		600,06	2400
		Сметная стоимость:				8100,85	32403
872	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0000		8556,93	85569
		Накладные расходы	%	--		362,81	3628
		Сметная прибыль	%	8		713,58	7136
		Сметная стоимость:				9633,32	96333
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32		**Тенге**				**1560259**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**235068**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**143765**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**1940807**
		РАЗДЕЛ 33. ул.№ 18					
		Дорожная одежда					
883	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	696,4000		791,78	551396
		Накладные расходы	%	--		223,83	155875
		Сметная прибыль	%	8		81,25	56582
		Сметная стоимость:				1096,86	763853
884	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	696,4000		1172,03	816202
		Накладные расходы	%	--		49,69	34607
		Сметная прибыль	%	8		97,74	68065
		Сметная стоимость:				1319,46	918873
885	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1723,0000		104,31	179725
		Накладные расходы	%	--		35,28	60779
		Сметная прибыль	%	8		11,17	19240
		Сметная стоимость:				150,75	259744
886	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	137,8400		1172,03	161553
		Накладные расходы	%	--		49,69	6850
		Сметная прибыль	%	8		97,74	13472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1319,46	181875
		Обустройство					
887	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
888	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1356		329948,08	44741
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1897
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3731
		Сметная стоимость:				371452,91	50369
889	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	--		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
890	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,0000		731,55	4389
		Накладные расходы	%	--		428,74	2572
		Сметная прибыль	%	8		92,82	557
		Сметная стоимость:				1253,11	7519
891	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		7195,69	43174
		Накладные расходы	%	--		305,10	1831
		Сметная прибыль	%	8		600,06	3600
		Сметная стоимость:				8100,85	48605
892	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		**Тенге**				**1951207**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**295435**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**179731**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**2426374**
		РАЗДЕЛ 34. ул.Момышулы					
		Обустройство					
907	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18,0000		3787,10	68168
		Накладные расходы	%	--		2127,42	38294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		473,16	8517
		Сметная стоимость:				6387,69	114978
908	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1932		329948,08	63746
		Накладные расходы	%	--		13989,80	2703
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	5316
		Сметная стоимость:				371452,91	71765
909	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,9128		360,06	2849
		Накладные расходы	%	--		216,28	1711
		Сметная прибыль	%	8		46,11	365
		Сметная стоимость:				622,45	4925
910	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,0000		731,55	4389
		Накладные расходы	%	--		428,74	2572
		Сметная прибыль	%	8		92,82	557
		Сметная стоимость:				1253,11	7519
911	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		7195,69	43174
		Накладные расходы	%	--		305,10	1831
		Сметная прибыль	%	8		600,06	3600
		Сметная стоимость:				8100,85	48605
912	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		**Тенге**				**285009**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**51465**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**26918**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**363392**
		РАЗДЕЛ 35. ул.Жахаева					
		Дорожная одежда					
921	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	709,6000		791,78	561847
		Накладные расходы	%	--		223,83	158830
		Сметная прибыль	%	8		81,25	57654
		Сметная стоимость:				1096,86	778331
922	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	709,6000		1172,03	831672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		49,69	35263
		Сметная прибыль	%	8		97,74	69355
		Сметная стоимость:				1319,46	936290
923	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	1612,0000		104,31	168146
		Накладные расходы	%	--		35,28	56864
		Сметная прибыль	%	8		11,17	18001
		Сметная стоимость:				150,75	243011
924	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	128,9600		1172,03	151145
		Накладные расходы	%	--		49,69	6409
		Сметная прибыль	%	8		97,74	12604
		Сметная стоимость:				1319,46	170158
		Обустройство					
925	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
926	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1356		329948,08	44741
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1897
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3731
		Сметная стоимость:				371452,91	50369
927	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	--		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243
		Сметная стоимость:				622,45	3284
928	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6,0000		731,55	4389
		Накладные расходы	%	--		428,74	2572
		Сметная прибыль	%	8		92,82	557
		Сметная стоимость:				1253,11	7519
929	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		7195,69	43174
		Накладные расходы	%	--		305,10	1831
		Сметная прибыль	%	8		600,06	3600
		Сметная стоимость:				8100,85	48605
930	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**1955141**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**294690**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**179986**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**2429819**
		РАЗДЕЛ 36. ул.№ 19					
		Дорожная одежда					
941	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1051,8000		791,78	832794
		Накладные расходы	%	--		223,83	235424
		Сметная прибыль	%	8		81,25	85457
		Сметная стоимость:				1096,86	1153676
942	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1051,8000		1172,03	1232741
		Накладные расходы	%	--		49,69	52268
		Сметная прибыль	%	8		97,74	102801
		Сметная стоимость:				1319,46	1387810
943	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	2669,0000		104,31	278401
		Накладные расходы	%	--		35,28	94150
		Сметная прибыль	%	8		11,17	29804
		Сметная стоимость:				150,75	402355
944	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	213,5200		1172,03	250252
		Накладные расходы	%	--		49,69	10611
		Сметная прибыль	%	8		97,74	20869
		Сметная стоимость:				1319,46	281732
		Обустройство					
945	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12,0000		3787,10	45445
		Накладные расходы	%	--		2127,42	25529
		Сметная прибыль	%	8		473,16	5678
		Сметная стоимость:				6387,69	76652
946	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1322		329948,08	43619
		Накладные расходы	%	--		13989,80	1849
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	3637
		Сметная стоимость:				371452,91	49106
947	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2752		360,06	1899
		Накладные расходы	%	--		216,28	1141
		Сметная прибыль	%	8		46,11	243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				622,45	3284
948	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5,0000		731,55	3658
		Накладные расходы	%	--		428,74	2144
		Сметная прибыль	%	8		92,82	464
		Сметная стоимость:				1253,11	6266
949	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000		7195,69	35978
		Накладные расходы	%	--		305,10	1525
		Сметная прибыль	%	8		600,06	3000
		Сметная стоимость:				8100,85	40504
950	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8556,93	102683
		Накладные расходы	%	--		362,81	4354
		Сметная прибыль	%	8		713,58	8563
		Сметная стоимость:				9633,32	115600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36		**Тенге**				**2827470**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**428995**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**260516**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**3516985**
		РАЗДЕЛ 37. ул.Казыбек би					
		Земляные работы					
951	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	170,0000		22,52	3828
		Накладные расходы	%	--		6,78	1153
		Сметная прибыль	%	8		2,34	398
		Сметная стоимость:				31,64	5379
952	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	170,0000		62,96	10703
		Накладные расходы	%	--		18,96	3223
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1114
		Сметная стоимость:				88,47	15040
953	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1901,0000		118,86	225959
		Накладные расходы	%	--		34,53	65646
		Сметная прибыль	%	8		12,27	23328
		Сметная стоимость:				165,67	314933

1	2	3	4	5	6	7	8
954	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3554,8700		232,67	827112
		Накладные расходы	%	--		9,87	35070
		Сметная прибыль	%	8		19,40	68974
		Сметная стоимость:				261,94	931156
955	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1929,0000		52,87	101992
		Накладные расходы	%	--		15,83	30544
		Сметная прибыль	%	8		5,50	10603
		Сметная стоимость:				74,20	143140
956	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1929,0000		46,35	89407
		Накладные расходы	%	--		13,78	26586
		Сметная прибыль	%	8		4,81	9279
		Сметная стоимость:				64,94	125273
957	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1929,0000		21,11	40720
		Накладные расходы	%	--		5,49	10582
		Сметная прибыль	%	8		2,13	4104
		Сметная стоимость:				28,72	55406
958	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9204,0000		2,88	26551
		Накладные расходы	%	--		1,11	10220
		Сметная прибыль	%	8		0,32	2942
		Сметная стоимость:				4,31	39712
		Дорожная одежда					
959	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	851,6000		767,18	653329
		Накладные расходы	%	--		218,04	185680
		Сметная прибыль	%	8		78,82	67121
		Сметная стоимость:				1064,03	906129
960	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	851,6000		1447,48	1232674
		Накладные расходы	%	--		61,37	52265
		Сметная прибыль	%	8		120,71	102795
		Сметная стоимость:				1629,56	1387734
		Обустройство					
965	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5,0000		3787,10	18936
		Накладные расходы	%	--		2127,42	10637
		Сметная прибыль	%	8		473,16	2366

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6387,69	31938
966	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0514		329948,08	16959
		Накладные расходы	%	--		13989,80	719
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	1414
		Сметная стоимость:				371452,91	19093
967	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,1980		360,06	791
		Накладные расходы	%	--		216,28	475
		Сметная прибыль	%	8		46,11	101
		Сметная стоимость:				622,45	1368
968	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0000		731,55	732
		Накладные расходы	%	--		428,74	429
		Сметная прибыль	%	8		92,82	93
		Сметная стоимость:				1253,11	1253
969	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7195,69	7196
		Накладные расходы	%	--		305,10	305
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600
		Сметная стоимость:				8100,85	8101
970	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000		8556,93	42785
		Накладные расходы	%	--		362,81	1814
		Сметная прибыль	%	8		713,58	3568
		Сметная стоимость:				9633,32	48167
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37		**Тенге**				**3299674**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**424711**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**298800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**4033822**
		РАЗДЕЛ 38. ул.№ 20					
		Дорожная одежда					
981	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	246,0000		791,78	194778
		Накладные расходы	%	--		223,83	55062
		Сметная прибыль	%	8		81,25	19987
		Сметная стоимость:				1096,86	269827
982	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	246,0000		1172,03	288319
		Накладные расходы	%	--		49,69	12225
		Сметная прибыль	%	8		97,74	24044
		Сметная стоимость:				1319,46	324588

1	2	3	4	5	6	7	8
983	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	656,0000		104,31	68427
		Накладные расходы	%	--		35,28	23141
		Сметная прибыль	%	8		11,17	7325
		Сметная стоимость:				150,75	98893
984	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,4800		1172,03	61508
		Накладные расходы	%	--		49,69	2608
		Сметная прибыль	%	8		97,74	5129
		Сметная стоимость:				1319,46	69245
		Обустройство					
985	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0000		3787,10	15148
		Накладные расходы	%	--		2127,42	8510
		Сметная прибыль	%	8		473,16	1893
		Сметная стоимость:				6387,69	25551
986	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0452		329948,08	14914
		Накладные расходы	%	--		13989,80	632
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	1244
		Сметная стоимость:				371452,91	16790
987	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7584		360,06	633
		Накладные расходы	%	--		216,28	380
		Сметная прибыль	%	8		46,11	81
		Сметная стоимость:				622,45	1095
988	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
989	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
990	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		8556,93	34228
		Накладные расходы	%	--		362,81	1451
		Сметная прибыль	%	8		713,58	2854
		Сметная стоимость:				9633,32	38533
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38		**Тенге**				**693809**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**105476**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**63943**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**863230**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 39. ул.№ 21					
		Обустройство					
1005	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0000		3787,10	15148
		Накладные расходы	%	--		2127,42	8510
		Сметная прибыль	%	8		473,16	1893
		Сметная стоимость:				6387,69	25551
1006	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0452		329948,08	14914
		Накладные расходы	%	--		13989,80	632
		Сметная прибыль	%	8		27515,03	1244
		Сметная стоимость:				371452,91	16790
1007	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7584		360,06	633
		Накладные расходы	%	--		216,28	380
		Сметная прибыль	%	8		46,11	81
		Сметная стоимость:				622,45	1095
1008	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		731,55	1463
		Накладные расходы	%	--		428,74	857
		Сметная прибыль	%	8		92,82	186
		Сметная стоимость:				1253,11	2506
1009	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7195,69	14391
		Накладные расходы	%	--		305,10	610
		Сметная прибыль	%	8		600,06	1200
		Сметная стоимость:				8100,85	16202
1010	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		8556,93	34228
		Накладные расходы	%	--		362,81	1451
		Сметная прибыль	%	8		713,58	2854
		Сметная стоимость:				9633,32	38533
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39		**Тенге**				**80777**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	**Тенге**				**12440**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**7458**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**100677**

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		**Тенге**				**60210511**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				8745595
		Сметная прибыль -	Тенге				5517509
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				74485936

Глава 2. Основные объекты строительства: Автомобильная дорога	74 485 936
ИТОГО по главе 2.	74 485 936
Глава 8. Временные здания и сооружения 1,3 %	968 317
ИТОГО по главе 8.	968 317
ИТОГО по главам 2-8.	75 454 253
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство:Затраты на производство СМР в зимнее время 0,72 %	543 271
Затраты труда рабочих-строителей в зоне экологического бедствия	5 906 552
ИТОГО по главе 9.	6 449 823
ИТОГО по главам 2-9.	81 904 076
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2016 года	81 904 076
НДС 12%	9 828 489
ВСЕГО по АКТУ:	**91 732 565**
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,91484414	**83 921 000**

ИТОГО: **83 921 000** **(восемьдесят три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча) тенге 00 тиын**

Заказчик: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Руководитель отдела _____ **Тиыштыков Б.Т.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор Утегенов **Утегенов С.Д.**

М.П.

Тех.надзор

ТОО "ЮжКазЭксперт" _____ **Анасов Р.Е.**

Проверял: КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Специалист _____ **Ниязов М.**