Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 154/7 от 04.07.2022г., к договору 154	25.09.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по 2010	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"	373 455 008,85	61 292 489,85	61 292 489,85	61 292 489,85	8 195 402				7 355 098,78	68 647 588,64
Итого за отч. м-ц: июль 2022г.	373 455 008,85	61 292 489,85	61 292 489,85	61 292 489,85	8 195 402				7 355 098,78	68 647 588,64

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
Технадзор Кыдыралин Г.А. _____

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Форма 2

Подрядчик: ПК «ЕРЗАТ»

Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: Дополнительное соглашение №154/7 от 04.07.2022г., к договору №154 от 25.09.2020г.

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 15.Проемы									
		Двери									
549	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	11,0570897	490884,00	--	5427748	--	5427748	--	5861968
					--	--	--	--		434220	
584	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	66,57	1771,87	77,13	117953	5135	36920	70388	203409
					1140,13	34,72	75898	2311		15067	
586	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Качающие дверцы однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,68	33114,00	--	55632	--	55632	--	60082
					--	--	--	--		4451	
		Окна									
598	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	11,05	1768,69	9,76	19544	108	16778	2440	23743
					240,53	4,82	2658	53		1759	
599	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,55	1850,00	--	13968	--	13968	--	15085
					--	--	--	--		1117	
600	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,5	1387,00	--	4855	--	4855	--	5243
					--	--	--	--		388	

601	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	11,05	1473,92	5,50	16287	61	11156	4066	21981
					458,83	1,15	5070	13		1628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15:	Тенге								6191511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83626				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5567057		
		- Накладные расходы	Тенге							76894	
		- Сметная прибыль	Тенге							458630	
		РАЗДЕЛ 16.Отделочные работы									
		Потолки									
616	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	389,878	1370,69	78,73	534402	30695	128066	319953	922703
					963,48	62,33	375640	24301		68348	
617	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе 5 мм	м2 отделываемой поверхности	389,878	1111,51	11,87	433353	4628	165771	231457	717995
					738,23	3,85	287820	1501		53185	
618	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	389,878	418,09	2,96	163004	1154	61890	87850	270923
					280,20	1,46	109244	569		20068	
619	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,2	2789,73	15,40	59142	326	49989	8088	72609
					416,36	7,53	8827	160		5378	
620	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	458,68	3486,92	34,34	1599380	15751	904732	549297	2320571
					1480,12	16,83	678901	7720		171894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:	Тенге								4304800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1460431				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34251			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1310448		
		- Накладные расходы	Тенге							1196644	
		- Сметная прибыль	Тенге							318874	
		РАЗДЕЛ 17.Полы									

					ТипII						
634	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	128,93	1651,19	77,62	212888	10008	32326	164499	407578
					1322,84	34,48	170554	4445		30191	
635	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	131,5086	2240,00	--	294579	--	294579	--	318146
					--	--	--	--		23566	
636	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	139,2444	335,44	1,65	46708	229	2970	41004	94729
					312,46	0,81	43509	112		7017	
637	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,890516	2240,00	--	17675	--	17675	--	19089
					--	--	--	--		1414	
					ТипIII						
644	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	120,8	2875,73	21,37	347389	2581	295524	47537	426519
					407,98	10,66	49284	1287		31594	
645	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	130,464	322,27	0,82	42044	107	25869	15154	61774
					123,16	0,40	16068	53		4576	
					ТипIV						
654	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	414,11	1651,19	77,62	683775	32143	103831	528354	1309100
					1322,84	34,48	547801	14277		96970	
655	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	422,3922	2240,00	--	946159	--	946159	--	1021851
					--	--	--	--		75693	
656	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	447,2388	335,44	1,65	150021	736	9539	131700	304258
					312,46	0,81	139746	361		22538	
657	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	27,3710146	2240,00	--	61311	--	61311	--	66216
					--	--	--	--		4905	
					ТипIV бассейн						

658	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	354,2	1570,86	85,52	556398	30291	284752	230974	850362
					681,41	12,32	241355	4363		62990	
659	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	354,2	965,95	42,34	342138	14995	181518	139226	519873
					411,14	7,02	145625	2487		38509	
660	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	354,2	672,58	29,15	238228	10324	104583	120679	387619
					348,17	14,29	123321	5061		28713	
661	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	354,2	-82,34	-4,94	-29166	-1751	-25891	-2219	-33897
					-4,30	-2,36	-1524	-837		-2511	
662	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	354,2	1143,66	95,67	405085	33886	96564	273153	732497
					775,37	45,04	274635	15953		54259	
663	2202-0101-0503 РСНБ РК 2015	Мозаика из керамики и пластмассы на сеточной основе	м2	361,284	5214,00	--	1883735	--	1883735	--	2034434
					--	--	--	--		150699	
				Обходные дорожки							
671	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74,4	1651,19	77,62	122849	5775	18655	94925	235196
					1322,84	34,48	98419	2565		17422	
672	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	75,888	2240,00	--	169989	--	169989	--	183588
					--	--	--	--		13599	
				ТипIV-1							
685	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	749,7	1502,36	26,89	1126322	20158	779763	315481	1557147
					435,38	12,30	326401	9218		115344	
686	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	749,7	4990,36	47,95	3741274	35949	3198434	492921	4572931
					676,13	23,33	506891	17493		338736	
687	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	809,676	387,18	2,19	313494	1776	242035	66320	410199
					86,06	1,08	69683	871		30385	

688	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	749,7	772,18	3,45	578901	2589	143926	346930	999898
					576,75	1,70	432386	1277		74067	
689	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтус. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	56,67732	409,04	1,32	23183	75	8664	11584	37549
					254,84	0,65	14444	37		2781	
				ТипVI							
690	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	209,68	927,39	11,11	194455	2329	116169	72487	288297
					362,25	5,52	75957	1157		21355	
691	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	209,68	4990,36	47,95	1046379	10055	894554	137863	1278981
					676,13	23,33	141770	4893		94739	
692	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	209,68	772,18	3,45	161910	724	40254	97031	279657
					576,75	1,70	120932	357		20715	
693	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	226,4544	387,18	2,19	87680	497	67694	18549	114727
					86,06	1,08	19489	243		8498	
694	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтус. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,851808	409,04	1,32	6484	21	2423	3240	10502
					254,84	0,65	4040	10		778	
				ТипVII							
695	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108,6	672,58	29,15	73042	3165	32066	37001	118846
					348,17	14,29	37811	1552		8803	
696	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108,62	164,69	9,89	17888	1074	15879	1361	20790
					8,61	4,73	935	513		1540	
697	1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	Покрытие прорезиненное	м2 покрытия	108,6	5616,46	21,37	609947	2321	588088	19454	679753
					179,91	10,66	19538	1157		50352	
				ТипVIII							
700	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,11	1651,19	77,62	33205	1561	5042	25658	63572
					1322,84	34,48	26602	693		4709	

701	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	20,5122	2240,00	--	45947	--	45947	--	49623
					--	--	--	--		3676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:	**Тенге**								19421404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3645672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10684626		
		- Накладные расходы	Тенге							3430866	
		- Сметная прибыль	Тенге							1438622	
		РАЗДЕЛ 18.Лестницы									
		Лестница №1									
715	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**	м	22,91	3111,00	--	71273	--	71273	--	76975
					--	--	--	--		5702	
716	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	15,86	18016,06	84,80	285735	1345	255827	34397	345742
					1800,96	37,00	28563	587		25611	
717	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	44,02142	100,60	2,41	4429	106	2341	1376	6269
					45,02	0,27	1982	12		464	
718	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,02142	79,50	1,71	3500	75	2267	807	4651
					26,31	0,27	1158	12		345	
719	1115-0207-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Карнизы и тяги. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,33	1156,73	9,63	22360	186	7960	11429	36492
					735,35	3,75	14214	72		2703	
720	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,33	2304,30	34,82	44542	673	12768	25136	75253
					1608,96	16,51	31101	319		5574	
		Лестница №2									
737	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	7,41	18016,06	84,80	133499	628	119526	16071	161535
					1800,96	37,00	13345	274		11966	
738	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31,96866	100,60	2,41	3216	77	1700	999	4552
					45,02	0,27	1439	9		337	

739	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,96866	79,50	1,71	2541	55	1645	586	3378
					26,31	0,27	841	9		250	
740	1115-0207-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Карнизы и тяги. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1156,73	9,63	12724	106	4529	6504	20766
					735,35	3,75	8089	41		1538	
741	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	2304,30	34,82	25347	383	7265	14304	42824
					1608,96	16,51	17699	182		3172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18:	Тенге								778437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118431				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3634			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						487101		
		- Накладные расходы	Тенге							111609	
		- Сметная прибыль	Тенге							57662	
		РАЗДЕЛ 19.Ограждение 2-го этажа									
742	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08547	680877,47	1327,47	58195	113	55971	1965	64973
					24700,00	570,24	2111	49		4813	
743	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	61,73	18016,06	84,80	1112131	5235	995723	133880	1345692
					1800,96	37,00	111173	2284		99681	
744	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	61,73	382,50	--	23612	--	--	16292	43096
					382,50	--	23612	--		3192	
745	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,73	100,60	2,41	6210	149	3282	1929	8790
					45,02	0,27	2779	17		651	
746	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,73	79,50	1,71	4907	105	3178	1132	6522
					26,31	0,27	1624	17		483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19:	Тенге								1469073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				141299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5602			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1058154		
		- Накладные расходы	Тенге							155198	

		- Сметная прибыль	Тенге							108820	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32165226**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5449459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					288713			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19107386		
		- Накладные расходы	Тенге							4971211	
		- Сметная прибыль	Тенге							2382608	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Отопление

РАЗДЕЛ 1.Отопление

18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	162	907,07	1,04	146946	169	22136	99779	266463
					769,39	0,52	124641	84		19738	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,7	79,50	1,71	1169	25	757	270	1553
					26,31	0,27	387	4		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								268016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				125028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22893		
		- Накладные расходы	Тенге							100049	
		- Сметная прибыль	Тенге							19853	

РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение П1 и П2

25	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	комплект	1	1227,27	--	1227	--	126	1079	2490
					1100,66	--	1101	--		184	
26	2304-1010-0113 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры AVTB 15 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	167060,00	--	167060	--	167060	--	180425
					--	--	--	--		13365	
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	50	2199,56	86,22	109978	4311	14894	89616	215561
					1815,45	13,44	90773	672		15967	

28	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	10149,00	--	507450	--	507450	--	548046
					--	--	--	--		40596	
				Тепловой пункт							
29	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19612,96	213,97	39226	428	19805	18745	62608
					9496,44	67,24	18993	134		4638	
30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4003,68	271,09	24022	1627	3129	19231	46713
					3211,00	59,52	19266	357		3460	
31	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	18431,00	--	110586	--	110586	--	119433
					--	--	--	--		8847	
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2226,98	113,64	13362	682	1787	10833	26130
					1815,45	26,88	10893	161		1936	
33	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11417,00	--	68502	--	68502	--	73982
					--	--	--	--		5480	
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2514,21	--	25142	--	21979	3100	30502
					316,33	--	3163	--		2259	
35	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	480,93	--	4809	--	652	4074	9594
					415,73	--	4157	--		711	
36	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715,00	--	17150	--	17150	--	18522
					--	--	--	--		1372	
37	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	66	3391,43	47,48	223835	3134	161385	59237	305717
					898,72	17,13	59316	1130		22646	
38	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	862,00	--	6896	--	6896	--	7448
					--	--	--	--		552	

39	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	89,85	1,10	5930	72	233	5512	12358
					85,22	--	5625	--		915	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16	79,50	1,71	1272	27	824	293	1691
					26,31	0,27	421	4		125	
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	629,13	68,55	41523	4524	17558	16460	62622
					294,56	33,60	19441	2218		4639	
42	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	1439,00	--	104471	--	104471	--	112829
					--	--	--	--		8358	
				Теплоснабжение каллорифера (лист ОВ 11)							
43	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	210	3391,43	47,48	712201	9971	513499	188481	972737
					898,72	17,13	188731	3597		72055	
44	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1330,46	18,24	2661	36	1827	796	3734
					399,17	7,12	798	14		277	
45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	87,56	1,10	175	2	3	167	370
					85,22	--	170	--		27	
46	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210	89,85	1,10	18869	230	743	17538	39320
					85,22	--	17896	--		2913	
47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2199,56	86,22	4399	172	596	3585	8622
					1815,45	13,44	3631	27		639	
48	2304-1004-1703 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	17360,00	--	34720	--	34720	--	37498
					--	--	--	--		2778	

49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2226,98	113,64	17816	909	2383	14444	34840
					1815,45	26,88	14524	215		2581	
50	2304-0502-0804 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	7128,00	--	57024	--	57024	--	61586
					--	--	--	--		4562	
51	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2199,56	86,22	8798	345	1191	7169	17245
					1815,45	13,44	7262	54		1277	
52	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2875,00	--	11500	--	11500	--	12420
					--	--	--	--		920	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	100,60	2,41	3823	92	2020	1187	5411
					45,02	0,27	1711	10		401	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38	79,50	1,71	3021	65	1956	697	4015
					26,31	0,27	1000	10		297	
55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,6	80682,78	1136,92	209775	2956	145377	47758	278136
					23631,60	537,60	61442	1398		20603	
56	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	96,5	540,86	27,41	52193	2645	14151	27365	85923
					366,81	6,32	35397	610		6365	
57	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,110975	460528,00	--	51107	--	51107	--	55196
					--	--	--	--		4089	
				Вентиляция							
58	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	10621,21	820,90	42485	3284	2377	36980	85822
					9205,88	227,81	36824	911		6357	
76	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	56	1710,42	32,19	95783	1803	17663	75565	185056
					1362,81	14,11	76317	790		13708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								3724602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				678852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37315			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12312			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2082624		
- Накладные расходы	Тенге							649912	
- Сметная прибыль	Тенге							275899	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3992618
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				803880				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37509			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12400			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2105517		
- Накладные расходы	Тенге							749961	
- Сметная прибыль	Тенге							295752	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1560,90	14,74	62436	589	5614	55112	126952
					1405,82	0,10	56233	4		9404	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	1746,78	17,69	87339	885	10578	74366	174641
					1517,51	0,16	75876	8		12936	
3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	4236,13	48,22	338891	3858	279222	56236	426737
					697,64	19,66	55811	1573		31610	
4	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	118	4879,61	48,22	575794	5690	487783	82948	711441
					697,64	19,66	82321	2320		52699	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	36	2226,98	113,64	80171	4091	10724	64997	156782
					1815,45	26,88	65356	968		11613	
6	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	36	1916,00	--	68976	--	68976	–	74494
					--	--	–	--		5518	
7	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	29705,44	379,92	59411	760	51687	7034	71761
					3482,12	106,68	6964	213		5316	

8	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	18340,62	117,54	183406	1175	170135	12249	211308
					1209,60	40,32	12096	403		15652	
9	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	18370,84	28,41	183708	284	165140	18035	217882
					1828,43	11,83	18284	118		16139	
10	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	839,00	--	8390	--	8390	--	9061
					--	--	--	--		671	
				Водомерный узел В1							
19	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1698,52	324,80	1699	325	30	1062	2981
					1344,00	130,56	1344	131		221	
20	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350	--	40350	--	43578
					--	--	--	--		3228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								2227618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				374285				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17657			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1298629		
		- Накладные расходы	Тенге							372039	
		- Сметная прибыль	Тенге							165007	
				РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение							
30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1560,90	14,74	54632	516	4912	48223	111083
					1405,82	0,10	49204	3		8228	
31	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1746,78	17,69	87339	885	10578	74366	174641
					1517,51	0,16	75876	8		12936	
32	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3095,92	20,77	123837	831	104889	18081	153272
					452,93	8,33	18117	333		11353	

33	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4236,13	48,22	169445	1929	139611	28118	213368
					697,64	19,66	27905	786		15805	
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	30	2226,98	113,64	66809	3409	8936	54165	130652
					1815,45	26,88	54464	806		9678	
35	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1916,00	--	57480	--	57480	--	62078
					--	--	--	--		4598	
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	30	965,46	0,12	28964	4	736	27660	61153
					940,80	--	28224	--		4530	
37	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	10	2615,00	--	26150	--	26150	--	28242
					--	--	--	--		2092	
38	2303-0102-3332 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	20	8702,00	--	174040	--	174040	--	187963
					--	--	--	--		13923	
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2226,98	113,64	8908	455	1191	7222	17420
					1815,45	26,88	7262	108		1290	
40	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27037,00	--	108148	--	108148	--	116800
					--	--	--	--		8652	
41	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1149,00	--	9192	--	9192	--	9927
					--	--	--	--		735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								1266599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				261052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2044			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						645863		
		- Накладные расходы	Тенге							257835	
		- Сметная прибыль	Тенге							93820	

РАЗДЕЛ 3.Канализация

42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1161,22	1,38	70834	84	21019	48764	129166
					815,26	0,46	49731	28		9568	
43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1697,32	3,36	101839	202	54731	46030	159698
					781,76	1,06	46906	63		11829	
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16	3622,08	177,19	57953	2835	8090	47474	113862
					2939,28	88,42	47028	1415		8434	
45	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	16837,00	--	101022	--	101022	--	109104
					--	--	--	--		8082	
46	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	19202,00	--	192020	--	192020	--	207382
					--	--	--	--		15362	
47	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	20	2564,79	226,54	51296	4531	5101	42935	101769
					2083,20	107,35	41664	2147		7538	
48	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	20	34015,00	--	680300	--	680300	--	734724
					--	--	--	--		54424	
49	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
					--	--	--	--		177	
50	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
51	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986
					--	--	--	--		221	
52	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	212,00	--	2544	--	2544	--	2748
					--	--	--	--		204	

53	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2	19759,01	295,32	39518	591	32810	6157	49329
					3058,44	83,04	6117	166		3654	
54	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	17,3	6137,83	42,01	106184	727	90235	15247	131146
					879,90	19,41	15222	336		9715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								1744532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1193061		
		- Накладные расходы	Тенге							206607	
		- Сметная прибыль	Тенге							129225	
		РАЗДЕЛ 4.Технология бассейна									
55	Прайс Лист ТОО "Сатурн-АСО"	Монтажные работы и оборудование бассейна	комплект	1	6260000,00	--	6260000	--		--	6260000
					--	--	--	--	6260000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6260000	--	--	--	6260000
							--	--	6260000	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				6260000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6260000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6260000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11498749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34656			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11937			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3137553		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6260000		
		- Накладные расходы	Тенге							836481	
		- Сметная прибыль	Тенге							388052	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27193,31	3503,92	27193	3504	18105	4984	34752
					5584,00	1338,24	5584	1338		2574	

2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268,00 --	-- --	266268 --	-- --	266268	-- --	266268
				ЩРВ-18							
3	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27193,31 5584,00	3503,92 1338,24	27193 5584	3504 1338	18105	4984 2574	34752
4	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4884,15 2648,00	108,52 32,64	4884 2648	109 33	2127	1930 545	7359
6	2307-0204-0861 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3133,00 --	-- --	3133 --	-- --	3133	-- 251	3384
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2682,67 1324,00	22,32 --	21461 10592	179 --	10690	7626 2327	31415
8	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00 --	-- --	519 --	-- --	519	-- 42	561
9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
10	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
11	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00 --	-- --	1632 --	-- --	1632	-- 131	1763
				ЩРН-12							
12	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27193,31 5584,00	3503,92 1338,24	27193 5584	3504 1338	18105	4984 2574	34752

13	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
					--	--	--	--		722	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2682,67	22,32	10731	89	5346	3813	15707
					1324,00	--	5296	--		1164	
15	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
16	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
					--	--	--	--		261	
17	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
18	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26267,01	6496,00	26267	6496	2299	14460	43985
					17472,00	2611,20	17472	2611		3258	
19	Прайс Лист	Шкаф управления задвижкой ШУЗ1 Я5410-2077	шт	1	312500,00	--	312500	--		--	312500
					--	--	--	--	312500	--	
20	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	10	5848,80	3,12	58488	31	31977	19066	83758
					2648,00	--	26480	--		6204	
21	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	10	1028,00	--	10280	--	10280	--	11102
					--	--	--	--		822	
22	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7342,92	1,56	7343	2	101	4416	12700
					7240,00	--	7240	--		941	
23	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
24	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	6	2336,86	893,20	14021	5359	598	7357	23089
					1344,00	359,04	8064	2154		1710	

25	2307-0208-0711 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025100, 110 В, типа ИЭК	шт.	6	2438,00	--	14628	--	14628	--	15798
					--	--	--	--		1170	
26	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	471	651,93	362,93	307061	170940	60158	95897	435195
					161,28	121,50	75963	57227		32237	
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	86	326,52	146,90	28081	12633	3890	11200	42423
					134,40	46,48	11558	3997		3142	
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	80	211,75	9,08	16940	726	1632	10706	29858
					182,28	3,59	14582	287		2212	
29	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	81,6	71,00	--	5794	--	5794	--	6257
					--	--	--	--		463	
30	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	240,73	11,56	1444	69	125	920	2553
					208,32	4,57	1250	27		189	
31	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	6,12	269,00	--	1646	--	1646	--	1778
					--	--	--	--		132	
32	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1712067,00	--	52389	--	52389	--	56580
					--	--	--	--		4191	
33	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1030512,00	--	15767	--	15767	--	17028
					--	--	--	--		1261	
34	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	713868,00	--	10922	--	10922	--	11796
					--	--	--	--		874	
35	2306-0144-0618 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22134	527098,00	--	116668	--	116668	--	126001
					--	--	--	--		9333	
36	2306-0144-0617 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47634	308458,00	--	146931	--	146931	--	158685
					--	--	--	--		11754	
37	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	378232,00	--	3858	--	3858	--	4167

					--	--	--	--		309	
38	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	461856,00	--	9422	--	9422	--	10176
					--	--	--	--		754	
39	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3	21612,00	--	6484	--	6484	--	7002
					--	--	--	--		519	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,2	1672,44	--	12042	--	--	8670	22368
					1672,44	--	12042	--		1657	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	872,86	--	6285	--	--	4525	11674
					872,86	--	6285	--		865	
42	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3351,96	156,35	10056	469	6853	2067	13093
					911,40	45,70	2734	137		970	
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	624,44	23,12	18733	694	12571	4092	24652
					182,28	7,18	5468	215		1826	
44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	3351,96	156,35	70391	3283	47969	14471	91651
					911,40	45,70	19139	960		6789	
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	336	624,44	23,12	209812	7769	140797	45834	276098
					182,28	7,18	61246	2413		20452	
46	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	80	371,58	50,24	29726	4019	10083	12133	45208
					195,30	15,34	15624	1227		3349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2373087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					223379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75302			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						833454		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						578768		
		- Накладные расходы	Тенге							284135	
		- Сметная прибыль	Тенге							132914	

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

47	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	3877,07 2792,00	85,34 32,64	11631 8376	256 98	2999	6101 1419	19151
48	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952	-- 396	5348
49	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00 --	-- --	11560 --	-- --	11560	-- 925	12485
50	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1579,52 1396,00	165,52 65,28	3159 2792	331 131	36	2104 421	5684
51	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00 --	-- --	22474 --	-- --	22474	-- 1798	24272
52	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00 --	-- --	4476 --	-- --	4476	-- 358	4834
53	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	40	1951,64 1047,00	769,43 521,39	78066 41880	30777 20856	5409	45170 9859	133094
54	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1280,00 --	-- --	51200 --	-- --	51200	-- 4096	55296
55	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	147	3450,95 2038,16	1209,84 773,12	507290 299610	177846 113648	29834	297545 64387	869223
56	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	18	2221,00 --	-- --	39978 --	-- --	39978	-- 3198	43176
57	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	104	5088,00	--	529152	--	529152	--	571484