Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ №3 анықтама

Мердігер: "Build Stroi" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар нысаны:

келісім шарт: 30.03.2021 жылғы №20 келісім шартқа, 24.06.2021 ж №2 қосымша келісім 1 290 103 004, 96 тенге

Нысан атауы: Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 26 шілде айдағы №2 анықтама

код	код	шарт				қаржыландыру көзі				
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі		құні		атауы	коды	атауы		атауы
		№20		30.03.2021 ж.		бюджеттік		ЖШС		ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-мен	"сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім беруіне аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС,12%	төленетін соммасы
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	шығындардың құны	материал сатып алуға	өзгеде қосымша		
А	1	2	3	4	5	6		8		9
Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу	332 557 139	13 071 429		122 000 000					13 071 429	122 000 000
Ұстап қалу 5%	10 527 857									
Төленетін сомасы	322 029 282			122 000 000					13 071 429	122 000 000

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басқарма басшысының орынбасары

_____ **Ашаев А.**

Эксперт-технадзор:

"Банур-1" ЖШС Бас директоры

_____ **Анарбеков Н.**

Автор

ТОО "Damina Proekt"

_____ **Жолшиев Е.С.**

Мердігер:

"Build Stroi" ЖШС директоры

_____ **Ерманов Е.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Форма-2

Инженер: ТОО "Банур-1"

Авторский надзор: ТОО "Damina Proekt"

Подрядчик: ТОО "Build Stroi"

Договор: допсоглашение №2 от 24.06.2021 г к договору №20 от 30.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей водопровода от мкр."Асар-2" до пересечения Ул.Толеметова и Алматинской трассы в зоне 1 в г. Шымкент

А К Т №2

приемки выполненных работ
за июль месяц 2021 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.== УЧАСТОК 2 (ДЛЯ ЗАКОЛЬЦОВКИ ВОДОВОДА, РАЗРАБОТАННОГО ТОО "БЕРЕКЕ") ==											
1	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /Срезка растительного грунта/	м3 грунта	3796,52	107,16	102,02	406850	387316	--	76507	522026
					5,15	22,84	19534	86726		38669	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /Восстановление растительного грунта/	м3 грунта	3796,52	17,69	17,69	67170	67170	--	19093	93164
					--	6,98	--	26518		6901	
3	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	34865,48	229,65	218,10	8006836	7604144	1667	1663355	10443806
					11,50	54,76	401025	1909190		773615	

4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1107,08	3699,61	--	4095769	--	--	2948954	7608301
					3699,61	--	4095769	--		563578	
5	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 1 м3 /Погрузка грунта после ручной дороботки/	м3 грунта	1107,08	229,65	218,10	254240	241454	52	52816	331621
					11,50	54,76	12734	60622		24565	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	70146,492	211,00	--	14800910	--		--	15984983
					--	--	--	--		1184073	
7	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 1 м3 /В резерве для обратной засыпки/	м3 грунта	34346,52	229,65	218,10	7887657	7490959	1642	1638596	10288353
					11,50	54,76	395056	1880772		762100	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъем ность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	60106,41	117,00	--	7032450	--		--	7595046
					--	--	--	--		562596	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,36	4542,61	183,14	42519	1714	29529	11662	58515
					1204,67	53,81	11276	504		4334	
		===Круглые водопроводные колодцы Ф1000(20шт)===									
10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство в грунтах сухих /Д=1000 мм 42 шт/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,64	25101,34	10647,37	518092	219762	53750	330669	916662
					11849,81	4332,82	244580	89429		67901	
11	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПНЮ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1972010, ГОСТ 8 02 0-90	шт.	20	9078,00	--	181560	--	181560	--	196085

					--	--	--	--		14525	
12	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	7523,00	--	150460	--	150460	--	162497
					--	--	--	--		12037	
13	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	10440,00	--	417600	--	417600	--	451008
					--	--	--	--		33408	
14	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	7809,00	--	156180	--	156180	--	168674
					--	--	--	--		12494	
15	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	2470,00	--	98800	--	98800	--	106704
					--	--	--	--		7904	
16	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	4431,00	--	79758	--	79758	--	86139
					--	--	--	--		6381	
17	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20	24864,00	--	497280	--	497280	--	537062
					--	--	--	--		39782	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,8712	774264,91	8127,11	674540	7080	605856	74320	808769
					70711,20	1583,68	61604	1380		59909	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устано вка /Гильзы/	т фасонных частей	0,0252	1523424,78	589060,14	38390	14844	9065	18643	61596
					574648,79	172637,78	14481	4350		4563	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м 2 поверхности	78	919,55	22,68	71725	1769	44930	23497	102839
					320,84	3,08	25026	240		7618	
21	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	9,2	11227,99	1906,29	103297	17538	17132	71453	188731

					7459,45	891,78	68627	8204		13980	
22	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1969,41142	21432,00	--	42208426	--	42208426	--	45585100
					--	--	--	--		3376674	
		== Поддон из монолитных железобетонных элементов 800х150-									
23	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство /Дренажный слой/	м3 основания	120	2897,78	266,86	347733	32023	171149	152431	540177
					1204,67	78,42	144561	9410		40013	
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой/	м3 основания	120	4542,61	183,14	545113	21977	378575	149508	750191
					1204,67	53,81	144561	6458		55570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88683355	16107750	45103411	7231504	103588049
							5638832	4083804	--	7673190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45977649				
	Материалы		Тенге				1313349				
	Всего заработная плата		Тенге					9722636			
	Местные материалы		Тенге				1084358				
	Транспортные расходы		Тенге				21833360				
		Накладные расходы	Тенге				7231505				
		Сметная прибыль	Тенге				4256732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57465886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8376
		Сметная заработная плата	Тенге					9722636			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42705706				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42705706				
		Сметная прибыль	Тенге				3416456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46122162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103588048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8376
		Сметная заработная плата	Тенге					9722636			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								103588049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5638832				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16107750			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4083804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45103411		
		- Перевозка грузов	Тенге				21833360				
		- Накладные расходы	Тенге							7231504	

		- Сметная прибыль	Тенге							7673190	
		ИТОГО									103 588 048
		Оборудование									0
		итого									103 588 048
		временные здания и сооружения 1,3%									1 346 645
		итого									104 934 693
		доп.затраты на зимнее время 0,91%									954 906
		Итого									105 889 598
		Оборудование									0
		итого									105 889 598
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2 117 792
		итого									108 007 390
		на 2020 год - 83 %, К=1									89 646 134
		на 2021 год - 17 %, К=1,0501698									19 282 437
		итого сметная стоимость									108 928 571
		НДС 12%									13 071 429
		итого									**122 000 000**

Принял : Инженер ТОО "Банур-1"

инженер-эксперт _____ Серикбаев Б.

Сдал: Подрядчик

Директор ТОО "Build Stroi" _____ Ерманов Е.

начальник участка _____ Кошеров А.