Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ №3 анықтама
Мердігер: "Build Stroi" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар нысаны:
Келісім шарт №20, 30.03.2021 ж. 1 290 103 004, 96 тенге

Нысан атауы: Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 22 маусым айдағы №1 анықтама

код	код	шарт				қаржыландыру көзі				
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі			құні	атауы	коды	атауы		атауы
		№20			30.03.2021 ж.	бюджеттік		ЖШС		ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-мен	"сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						ҚҚС,12%	төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	шығындардың құны	материал сатып алуға	өзгеде қосымша		
А	1	2	3	4	5	6		8		9
Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу	210 557 139	22 559 693		210 557 139					22 559 693	210 557 139
Ұстап қалу 5%	10 527 857	1 127 985		10 527 857					1 127 985	10 527 857
Төленетін сомасы	200 029 282			200 029 282					21 431 709	200 029 282

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басқарма басшысының орынбасары

_____ **Ашаев А.**

Эксперт-технадзор:

"Банур-1" ЖШС Бас директоры

_____ **Анарбеков Н.**

Автор

ТОО "Domino Proekt"

_____ **Жолшиев Е.С.**

Мердігер:

"Build Stroi" ЖШС директоры

_____ **Ерманов Е.**

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ №3 анықтама

Мердігер: "Build Stroi" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар нысаны:

келісім шарт №20, 30.03.2021 ж. 1 290 103 004, 96 тенге

Нысан атауы: Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 22 маусым айдағы №1 анықтама

код	код	шарт				қаржыландыру көзі				
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі				атауы	коды	атауы		атауы
		№20		30.03.2021 ж.		бюджеттік		ЖШС		ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-мен	"сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім беруші аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						ҚҚС,12%	төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	шығындардың құны	материал сатып алуға	өзгеде қосымша		
А	1	2	3	4	5	6		8		9
Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу	210 557 139	22 559 693		210 557 139					22 559 693	210 557 139
Ұстап қалу 5%	10 527 857	1 127 985		10 527 857					1 127 985	10 527 857
Төленетін сомасы	200 029 282			200 029 282					21 431 709	200 029 282

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басқарма басшысының орынбасары

_____ **Ашаев А.**

Эксперт-технадзор:

"Банур-1" ЖШС Бас директоры

_____ **Анарбеков Н.**

Автор

ТОО "Daminq Proekt"

_____ **Жолшиев Е.С.**

Мердігер:

"Build Stroi" ЖШС директоры

_____ **Ерманов Е.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Форма-2

Инженер: ТОО "Банур-1"

Авторский надзор: ТОО "Domino Proekt"

Подрядчик: ТОО "Build Stroi"

Договор: №20 от 30.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей водопровода от мкр."Асар-2" до пересечения Ул.Толеметова и Алматинской трассы в зоне 1 в

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 год.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.== УЧАСТОК 2 (ДЛЯ ЗАКОЛЬЦОВКИ ВОДОВОДА, РАЗРАБОТАННОГО ТОО "БЕРЕКЕ") ==												
1	177	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /Срезка растительного грунта/	м3 грунта	1460,2	107,16	102,02	156481	148968	--	29426	200779
						5,15	22,84	7513	33356		14873	
2	178	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /Восстановление растительного грунта/	м3 грунта	1460,2	17,69	17,69	25835	25835	--	7344	35832
						--	6,98	--	10199		2654	
3	179	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	13409,8	229,65	218,10	3079552	2924671	641	639752	4016848
						11,50	54,76	154240	734304		297544	

4	180	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	425,8	3699,61	--	1575296	--	--	1134213	2926269
						3699,61	--	1575296	--		216761	
5	181	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 1 м3 /Погрузка грунта после ручной дороботки/	м3 грунта	425,8	229,65	218,10	97785	92867	20	20314	127547
						11,50	54,76	4898	23316		9448	
6	182	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26979,42	211,00	--	5692658	--		--	6148070
						--	--	--	--		455413	
7	183	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 1 м3 /В резерве для обратной засыпки/	м3 грунта	13210,2	229,65	218,10	3033714	2881138	631	630229	3957059
						11,50	54,76	151945	723374		293115	
8	184	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъем ность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	23117,85	117,00	--	2704788	--		--	2921172
						--	--	--	--		216383	
9	189	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	4542,61	183,14	16353	659	11357	4485	22506
						1204,67	53,81	4337	194		1667	
			===Круглые водопроводные колодцы Ф1000(42шт)===15									
10	238	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство в грунтах сухих /Д=1000 мм 42 шт/	м3	14,4	25101,34	10647,37	361459	153322	37500	230699	639532
						11849,81	4332,82	170637	62393		47373	
11	239	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПНЮ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1972010, ГОСТ 8 02 0-90	шт.	15	9078,00	--	136170	--	136170	--	147064
						--	--	--	--		10894	

12	240	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	7523,00	--	112845	--	112845	--	121873
						--	--	--	--		9028	
13	241	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	10440,00	--	313200	--	313200	--	338256
						--	--	--	--		25056	
14	242	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	6885,00	--	103275	--	103275	--	111537
						--	--	--	--		8262	
15	244	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	2470,00	--	74100	--	74100	--	80028
						--	--	--	--		5928	
16	248	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	20505,00	--	307575	--	307575	--	332181
						--	--	--	--		24606	
17	249	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,05	26110,55	2519,60	27416	2646	17133	7643	37864
						7273,58	553,52	7637	581		2805	
18	250	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4752	774264,91	8127,11	367931	3862	330467	40538	441147
						70711,20	1583,68	33602	753		32678	
19	251	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устано вка /Гильзы/	т фасонных частей	0,0189	1523424,78	589060,14	28793	11133	6799	13982	46197
						574648,79	172637,78	10861	3263		3422	
20	252	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м 2 поверхности	58,5	919,55	22,68	53794	1327	33698	17623	77130
						320,84	3,08	18769	180		5713	
21	253	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м3	3,9	19621,65	1374,98	76524	5362	66294	5541	88631
						1248,24	313,05	4868	1221		6565	

22	254	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,45	18209,83	1273,27	62824	4393	53418	5437	73722
						1453,14	278,76	5013	962		5461	
23	255	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	6,9	11227,99	1906,29	77473	13153	12850	53590	141548
						7459,45	891,78	51470	6153		10485	
24	296	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /60 м в футляре/	км трубопровода	1,15	769648,38	283082,87	885096	325545	53290	596836	1600487
						440226,90	84003,61	506261	96604		118555	
25	299	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	1999,8	13240,00	--	26477352	--	26477352	--	28595540
						--	--	--	--		2118188	
26	300	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3484,5	21432,00	--	74679804	--	74679804	--	80654188
						--	--	--	--		5974384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120528092	6594881	102828419	3437652	133883007
								2707347	1696852	--	9917261	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19063361				
		Материалы		Тенге				624097				
		Всего заработная плата		Тенге					4404200			
		Местные материалы		Тенге				739590				
		Транспортные расходы		Тенге				8397446				
			Накладные расходы	Тенге				3437654				
			Сметная прибыль	Тенге				1800081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24301096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3733
			Сметная заработная плата	Тенге					4404200			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				101464731				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101464731				
			Сметная прибыль	Тенге				8117178				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109581909				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133883005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3733
			Сметная заработная плата	Тенге					4404200			

РАЗДЕЛ 2.== Поддон П-3 ==

			== Поддон П-3 /698 м/ ==									
27	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	300	19305,31	1273,27	5791594	381982	4973670	472808	6765555
						1453,14	278,76	435942	83627		501152	
28	32	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плит ы фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Уст ройство	м3	330	29947,40	2434,56	9882642	803404	7320741	1760603	12574705
						5328,78	534,04	1758497	176232		931460	
29	33	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,18	264799,00	--	3225252	--	3225252	--	3483272
						--	--	--	--		258020	
30	34	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А4 00), диаметром от б д о 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,65	247823,00	--	6356660	--	6356660	--	6865193
						--	--	--	--		508533	
31	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2100	919,55	22,68	1931051	47635	1209650	632608	2768752
						320,84	3,08	673766	6458		205093	
32	36	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким сте клом/Внутренних поверхностей/	м2 поверхности	3300	1290,16	12,58	4257523	41517	186	3939588	8852879
						1277,52	6,15	4215820	20296		655769	
33	37	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетон ных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	2640	1222,00	--	3226080	--	3226080	--	3484166
						--	--	--	--		258086	
			== Перегородка. Сечение б-б ==									
34	38	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Ус тройство	м3	0,045	29947,40	2434,56	1348	110	998	240	1715
						5328,78	534,04	240	24		127	
35	39	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0015	264799,00	--	397	--	397	--	429
						--	--	--	--		32	

36	40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д о 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0067	247823,00	--	1660	--	1660	--	1793
						--	--	--	--		133	
			== Деформационный шов ==									
37	41	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	30	1425,94	10,46	42778	314	6198	33083	81930
						1208,88	2,97	36266	89		6069	
38	42	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06	14098,00	--	846	--	846	--	914
						--	--	--	--		68	
39	43	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	14434,00	--	2309	--	2309	--	2494
						--	--	--	--		185	
40	44	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300ГОСТ 10923-93	м2	2,6	197,00	--	512	--	512	--	553
						--	--	--	--		41	
41	45	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный,марка БНМ 55/60	т	0,09	133712,00	--	12034	--	12034	--	12997
						--	--	--	--		963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34732688	1274962	26337193	6838930	44897347
								7120531	286725	--	3325731	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34732688				
		Материалы		Тенге				13511445				
		Всего заработная плата		Тенге					7407256			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12822596				
		Местные материалы		Тенге				3155				
			Накладные расходы	Тенге				6838930				
			Сметная прибыль	Тенге				3325729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44897347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5938
			Сметная заработная плата	Тенге					7407256			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44897347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5938
			Сметная заработная плата	Тенге					7407256			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								178780354

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9827878**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7869843**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1983578**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**129165612**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**8397446**				
			- Накладные расходы	Тенге							**10276582**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**13242992**	
			ИТОГО									178 780 354
			Оборудование									0
			итого									178 780 354
			временные здания и сооружения 1,3%									2 324 145
			итого									181 104 499
			доп.затраты на зимнее время 0,91%									1 648 051
			Итого									182 752 550
			Оборудование									0
			итого									182 752 550
			Непредвиденные работы и затраты 2%									3 655 051
			итого									186 407 601
			на 2020 год - 83 %, К=1									154 718 308
			на 2021 год - 17 %, К=1,0501698									33 279 138
			итого сметная стоимость									187 997 446
			НДС 12%									22 559 694
			итого									**210 557 139**

Принял : Инженер ТОО "Банур-1"

Директор _____ Жунисбекова Г.

инженер-эксперт _____ Серикбаев Б.

Сдал: Подрядчик

Директор ТОО "Build Stroi" _____ Ерманов Е.

начальник участка _____ Кошеров А.