РЕЕСТР
выполненных объемов на 22 сентября 2021 г.

Специф	Наименование работ	№	№	Сумма
458 019 015	**ТОО «Build Stroi»**			
1.	«Строительство магистральных сетей водопровода от мкрн. "Асар-2" до пересечения ул. Толеметова и Алматинской трассы в зоне 1 в г. Шымкент»			**443 010 227,00**
ВСЕГО по ТОО «Build Stroi»				**443 010 227,00**
	Итого			**443 010 227,00**

Гл. специалист **Е. Жаназат**

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ №3 анықтама

Мердігер: "Build Stroi" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар нысаны:

келісім шарт: 30.03.2021 жылғы №20 келісім шартқа, 24.06.2021 ж №2 қосымша келісім 1 290 103 004, 96 тенге

Нысан атауы: Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 22 қыркүйек айдағы №4 анықтама

код	код	шарт				қаржыландыру көзі				
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі		құні		атауы	коды	атауы		атауы
		№20		30.03.2021 ж.		бюджеттік		ЖШС		ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-мен	"сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						ҚҚС,12%	төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	шығындардың құны	материал сатып алуға	өзгеде қосымша		
А	1	2	3	4	5	6		8		9
Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшамауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу	1 044 378 554	47 465 381		443 010 227					47 465 381	443 010 227
Ұстап қалу 5%	10 527 857									
Төленетін сомасы	1 033 850 697			443 010 227					47 465 381	443 010 227

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басқарма басшысының орынбасары

Ашаев А.

Эксперт-технадзор:

"Банур-1" ЖШС Бас директоры

Анарбеков Н.

Мердігер:

"Build Stroi" ЖШС директоры

Ерманов Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города **Форма-2**

Инженер: ТОО "Банур-1"

Авторский надзор: ТОО "Damina Proekt"

Подрядчик: ТОО "Build Stroi"

Договор: допсоглашение №2 от 24.06.2021 г к договору №20 от 30.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей водопровода от мкр."Асар-2" до пересечения Ул.Толеметова и Алматинской трассы в зоне 1 в г. Шымкент

А К Т №4

приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.== УЧАСТОК 1 (ДЛЯ ЖИЛОГО МАССИВА ШЫМСИТИ) ==											
1	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /Срезка растительного грунта/	м3 грунта	1504,4	107,16	102,02	161218	153477	--	30317	206857
					5,15	22,84	7740	34366		15323	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /Восстановление растительного грунта/	м3 грунта	1504,4	17,69	17,69	26617	26617	--	7566	36917
					--	6,98	--	10508		2735	
3	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15888,4	229,65	218,10	3648761	3465252	760	758000	4759302
					11,50	54,76	182749	870029		352541	

4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	607,2	3699,61	--	2246406	--	--	1617412	4172924
					3699,61	--	2246406	--		309105	
5	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /Погрузка грунта после ручной дороботки/	м3 грунта	607,2	229,65	218,10	139443	132430	29	28968	181884
					11,50	54,76	6984	33250		13473	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32166,42	211,00	--	6787115	--		--	7330084
					--	--	--	--		542969	
7	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 1 м3 /В резерве для обрати ой засыпки/	м3 грунта	15544,4	229,65	218,10	3569762	3390226	743	741589	4656259
					11,50	54,76	178793	851192		344908	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 2 0 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 к м	т	27202,7	117,00	--	3182716	--		--	3437333
					--	--	--	--		254617	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80	4542,61	183,14	363409	14651	252384	99672	500127
					1204,67	53,81	96374	4305		37046	
		===Прямоугольные колодцы(7шт) 3ШТ===									
10	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы в одопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устр ойство в грунтах сухих	м3 железобето нных и бетонны х конструкц ий колодца	6,38	47552,98	3294,82	303388	21021	205027	86863	421471
					12122,33	1630,02	77340	10400		31220	

11	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямо угольные СТ РК 937-92	м3	3,192	42890,00	--	136905	--	136905	--	147857
					--	--	--	--		10952	
12	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и з тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,08	88525,00	--	184132	--	184132	--	198863
					--	--	--	--		14731	
13	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,852	76316,00	--	65021	--	65021	--	70223
					--	--	--	--		5202	
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2470,00	--	22230	--	22230	--	24008
					--	--	--	--		1778	
15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20505,00	--	61515	--	61515	--	66436
					--	--	--	--		4921	
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	247823,00	--	23791	--	23791	--	25694
					--	--	--	--		1903	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,183412	308637,00	--	56608	--	56608	--	61136
					--	--	--	--		4529	
18	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,112	26110,55	2519,60	2924	282	1827	815	4039
					7273,58	553,52	815	62		299	

19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,96	919,55	22,68	34906	861	21866	11435	50048
					320,84	3,08	12179	117		3707	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,64	18209,83	1273,27	29864	2088	25393	2585	35045
					1453,14	278,76	2383	457		2596	
21	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	3,148	11227,99	1906,29	35346	6001	5863	24449	64579
					7459,45	891,78	23482	2807		4784	
22	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка /за вычетом труб в футляре/	км трубопровода	1,57	1957360,98	852637,83	3073057	1338641	249932	1985659	5463413
					945531,15	331995,27	1484484	521233		404697	
23	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	3757,2	52829,00	--	198489119	--	198489119	--	214368248
					--	--	--	--		15879130	
24	1125-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	37	47812,74	30788,50	1769071	1139174	104485	698565	2665047
					14200,32	6547,08	525412	242242		197411	
25	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГО СТ 10706-76	м	37,37	77296,00	--	2888552	--	2888552	--	3119636
					--	--	--	--		231084	
26	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67	2798,78	22,99	187518	1540	70600	114815	326521
					1722,06	8,92	115378	597		24187	
27	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	33072,00	3701,60	33072	3702	18279	11056	47658
					11090,52	76,88	11091	77		3530	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части по лиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1643,11	1057,98	13145	8464	--	6944	21696

					585,13	291,63	4681	2333		1607	
29	2302-0303-1721 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2 010	шт.	3	174346,00	--	523038	--	523038	--	564881
					--	--	--	--		41843	
30	2302-0303-1021 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной о т 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	шт.	3	94761,00	--	284283	--	284283	--	307026
					--	--	--	--		22743	
31	2302-0303-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной о т 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	шт.	3	63709,00	--	191127	--	191127	--	206417
					--	--	--	--		15290	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опозн авательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,57	32579,40	22334,97	51150	35066	--	14638	71050
					10244,43	5039,65	16084	7912		5263	
33	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	3784	114,00	--	431376	--	431376	--	465886
					--	--	--	--		34510	
		== Поддон из монолитных железобетонных элементов									
34	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство /Дренажный слой/	м3 основания	90	2897,78	266,86	260800	24017	128363	114323	405133
					1204,67	78,42	108420	7057		30010	
35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой/	м3 основания	90	4542,61	183,14	408835	16482	283933	112131	562643
					1204,67	53,81	108420	4843		41677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				229686217	9779993	204727181	6467802	255046341
							5209215	2603787	--	18892321	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51150				
	Всего заработная плата		Тенге					23996			
		Накладные расходы	Тенге				14638				
		Сметная прибыль	Тенге				5263				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					23996			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27197434				
	Материалы		Тенге				1369482				
	Всего заработная плата		Тенге					7789006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				511775				
	Местные материалы		Тенге				408288				
	Транспортные расходы		Тенге				9969831				
		Накладные расходы	Тенге				6453165				
		Сметная прибыль	Тенге				2692048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36342647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6475
		Сметная заработная плата	Тенге					7789006			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				202437633				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202437633				
		Сметная прибыль	Тенге				16195011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				218632644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				255046341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6500
		Сметная заработная плата	Тенге					7813002			
	РАЗДЕЛ 2.== УЧАСТОК 2 (ДЛЯ ЗАКОЛЬЦОВКИ ВОДОВОДА, РАЗРАБОТАННОГО ТОО "БЕРЕКЕ") ==										
36	**1101-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /Срезка растительного грунта/**	**м3 грунта**	**730,1**	**107,16**	**102,02**	**78240**	**74484**	**--**	**14713**	**100390**
					5,15	**22,84**	**3757**	**16678**		**7436**	
37	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /Восстановление растительного грунта/**	**м3 грунта**	**730,1**	**17,69**	**17,69**	**12917**	**12917**	**--**	**3672**	**17916**
					--	**6,98**	**--**	**5100**		**1327**	
38	**1101-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**6704,9**	**229,65**	**218,10**	**1539776**	**1462335**	**321**	**319876**	**2008424**
					11,50	**54,76**	**77120**	**367152**		**148772**	

39	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	212,9	3699,61	--	787648	--	--	567106	1463135
					3699,61	--	787648	--		108380	
40	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /Погрузка грунта после ручной дороботки/	м3 грунта	212,9	229,65	218,10	48892	46433	10	10157	63773
					11,50	54,76	2449	11658		4724	
41	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13489,71	211,00	--	2846329	--		--	3074035
					--	--	--	--		227706	
42	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 1 м3 /В резерве для обратной засыпки/	м3 грунта	6605,1	229,65	218,10	1516857	1440569	316	315115	1978530
					11,50	54,76	75972	361687		146558	
43	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъем ность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11558,925	117,00	--	1352394	--		--	1460586
					--	--	--	--		108192	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1981,5	998,20	--	1977924	--	--	1424105	3674192
					998,20	--	1977924	--		272162	
45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7926,15	21,14	21,14	167575	167575	--	47633	232425
					--	8,35	--	66157		17217	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7926,15	184,61	87,24	1463284	691492	--	786021	2429249

					97,37	40,36	771791	319905		179944	
47	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /Основания на глубин у 0,3 ми на 1 м под колодцами/	м3 уплотненного грунта	558	220,17	103,86	122853	57954	--	66031	203994
					116,31	48,05	64899	26811		15111	
48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	4542,61	183,14	8177	330	5679	2243	11253
					1204,67	53,81	2168	97		834	
		===Круглые водопроводные колодцы Ф1500(2шт)===									
49	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /Д=1500 мм/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,51	25101,34	10647,37	88106	37372	9141	56233	155886
					11849,81	4332,82	41593	15208		11547	
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
					--	--	--	--		2927	
51	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8 02 0-2016	шт.	2	10510,00	--	21020	--	21020	--	22702
					--	--	--	--		1682	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14792,00	--	59168	--	59168	--	63901
					--	--	--	--		4733	
53	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
					--	--	--	--		2420	
54	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8 02 0-90	шт.	4	2470,00	--	9880	--	9880	--	10670

					--	--	--	--		790	
55	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	2	20505,00	--	41010	--	41010	--	44291
					--	--	--	--		3281	
		===Круглые водопроводные колодцы Ф2000(5шт)===									
56	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в гр унтах сухих /Д=2000 мм/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,64	25101,34	10647,37	292180	123935	30313	186482	516955
					11849,81	4332,82	137932	50434		38293	
57	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН2 0 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	29355,00	--	146775	--	146775	--	158517
					--	--	--	--		11742	
58	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	21690,00	--	216900	--	216900	--	234252
					--	--	--	--		17352	
59	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27441,00	--	54882	--	54882	--	59273
					--	--	--	--		4391	
60	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	30238,00	--	90714	--	90714	--	97971
					--	--	--	--		7257	
61	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	2470,00	--	32110	--	32110	--	34679
					--	--	--	--		2569	
62	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24864,00	--	74592	--	74592	--	80559
					--	--	--	--		5967	

63	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20505,00	--	41010	--	41010	--	44291
					--	--	--	--		3281	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные масс ой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,40394	774264,91	8127,11	312757	3283	280911	34459	374993
					70711,20	1583,68	28563	640		27777	
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 м м. Установка /Гильзы/	т фасонных частей	0,06524	1523424,78	589060,14	99388	38430	23468	48265	159466
					574648,79	172637,78	37490	11263		11812	
66	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,84	26110,55	2519,60	21933	2116	13707	6115	30291
					7273,58	553,52	6110	465		2244	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69	919,55	22,68	63449	1565	39746	20786	90973
					320,84	3,08	22138	212		6739	
68	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	10,15	11227,99	1906,29	113964	19349	18902	78831	208219
					7459,45	891,78	75713	9052		15424	
		==Прямоугольные колодцы 2000х3000(1шт),									
69	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,362	47552,98	3294,82	445191	30846	300856	127462	618465
					12122,33	1630,02	113489	15260		45812	
70	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,73	42890,00	--	202870	--	202870	--	219099
					--	--	--	--		16230	

71	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуни каций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,6	88525,00	--	318690	--	318690	--	344185
					--	--	--	--		25495	
72	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетон а класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1	76316,00	--	76316	--	76316	--	82421
					--	--	--	--		6105	
73	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2470,00	--	39520	--	39520	--	42682
					--	--	--	--		3162	
74	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 34-99	комплект	8	24864,00	--	198912	--	198912	--	214825
					--	--	--	--		15913	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30518	308637,00	--	94190	--	94190	--	101725
					--	--	--	--		7535	
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64	919,55	22,68	58851	1452	36865	19279	84381
					320,84	3,08	20534	197		6250	
77	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	7,6	11227,99	1906,29	85333	14488	14153	59027	155908
					7459,45	891,78	56692	6778		11549	
		== Узел А==									
78	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2329,53	94,36	6989	283	982	5803	13815
					1907,85	46,13	5724	138		1023	

79	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87611,00	--	262833	--	262833	--	283860
					--	--	--	--		21027	
80	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2566,55	62,91	7700	189	642	6892	15758
					2289,63	30,75	6869	92		1167	
81	2304-1011-0105 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, D N 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3	193158,00	--	579474	--	579474	--	625832
					--	--	--	--		46358	
82	2304-1013-0504 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 100, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	3	87320,00	--	261960	--	261960	--	282917
					--	--	--	--		20957	
83	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	600529,65	128172,39	1802	385	51	1494	3559
					455193,00	47791,38	1366	143		264	
84	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,12	2723,00	--	8496	--	8496	--	9175
					--	--	--	--		680	
85	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2514,00	--	7542	--	7542	--	8145
					--	--	--	--		603	
86	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	2329,53	94,36	4659	189	654	3869	9210
					1907,85	46,13	3816	92		682	
87	2304-1004-2004 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный модели Ra у-8 0 с мембранным приводом, для систем водоснабжен ия, корпус из высокопрочного чугуна, Т от -29°С до +80°С, PN 16, DN 100, типа Raphael	шт.	2	1058740,00	--	2117480	--	2117480	--	2286878
					--	--	--	--		169398	

88	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2329,53	94,36	13977	566	1964	11607	27630
					1907,85	46,13	11447	277		2047	
89	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	87611,00	--	525666	--	525666	--	567719
					--	--	--	--		42053	
90	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 100 мм. Установка /Демонта жная вставка/	задвижка или клапан	4	2329,53	94,36	9318	377	1310	7738	18420
					1907,85	46,13	7631	185		1364	
91	2302-0803-1804 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 100, типа Belgicast	шт.	4	49204,00	--	196816	--	196816	--	212561
					--	--	--	--		15745	
92	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2514,00	--	15084	--	15084	--	16291
					--	--	--	--		1207	
93	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	2	34145,00	--	68290	--	68290	--	73753
					--	--	--	--		5463	
94	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /Свободные/	шт.	4	2514,00	--	10056	--	10056	--	10860
					--	--	--	--		804	
95	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 /Свободные/	шт.	2	34145,00	--	68290	--	68290	--	73753
					--	--	--	--		5463	
96	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
					--	--	--	--		462	

97	2302-0302-8025 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	2	73000,00	--	146000	--	146000	--	157680
					--	--	--	--		11680	
98	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /Тройники, переходы/	т фасонных частей	0,5363	1135978,97	511073,78	609226	274089	189570	219271	894777
					271428,29	141560,95	145567	75919		66280	
99	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка /за вычетом труб, прокладываемых в футляре/	км трубопровода	2	1123380,40	413599,80	2246761	827200	142040	1506999	4054061
					638760,60	122350,10	1277521	244700		300301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22463607	5330203	7170761	5957284	30694559
							5763923	1606300	--	2273670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17834320				
	Материалы		Тенге				1111598				
	Всего заработная плата		Тенге					7370223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94190				
	Местные материалы		Тенге				1335683				
	Транспортные расходы		Тенге				4198723				
		Накладные расходы	Тенге				5957284				
		Сметная прибыль	Тенге				1903328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25694933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6905
		Сметная заработная плата	Тенге					7370223			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4629287				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4629287				
		Сметная прибыль	Тенге				370343				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4999630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30694563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6905
		Сметная заработная плата	Тенге					7370223			
		РАЗДЕЛ 3.== Поддон П-1==для трубы д=630									
		== Поддон П-1 /2500 м/ ==									
100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	240	19305,31	1273,27	4633276	305586	3978936	378246	5412444
					1453,14	278,76	348754	66902		400922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4633276	305586	3978936	378246	5412444

							348754	66902	--	400922	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4633276				
	Материалы		Тенге				3978936				
	Всего заработная плата		Тенге					415655			
		Накладные расходы	Тенге				378246				
		Сметная прибыль	Тенге				400922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5412444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					415655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5412444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					415655			

РАЗДЕЛ 4.== Поддон П-2 ==для трубы д=400

		== Поддон П-2 /5906 м/ ==									
101	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**116,28**	**19305,31**	**1273,27**	**2244822**	**148056**	**1927795**	**183260**	**2622329**
					1453,14	**278,76**	**168971**	**32414**		**194247**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2244822**	**148056**	**1927795**	**183260**	**2622329**
							168971	**32414**	--	**194247**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2244822**				
	Материалы		Тенге				**1927794**				
	Всего заработная плата		Тенге					**201385**			
		Накладные расходы	Тенге				**183260**				
		Сметная прибыль	Тенге				**194247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2622329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**201385**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2622329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**201385**			

РАЗДЕЛ 5.СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ

				Лоток П1							
102	**1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство**	**м3 лотка**	**525,42**	**15885,81**	**6642,65**	**8346720**	**3490181**	**2629681**	**3874938**	**13199391**
					4238,24	**2590,40**	**2226858**	**1361047**		**977733**	

103	Прайс лист	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	шт	500,4	33035,71	--	16531071	--	16531071	--	17853557
					--	--	--	--		1322486	
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	5400	919,55	22,68	4965561	122489	3110532	1626706	7119648
					320,84	3,08	1732540	16606		527381	
105	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,82674	14098,00	--	11655	--	11655	--	12588
					--	--	--	--		932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29855008	3612670	22282939	5501644	38185184
							3959399	1377653	--	2828532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29855008				
	Материалы		Тенге				5740212				
	Всего заработная плата		Тенге					5337051			
	Местные материалы		Тенге				16542727				
		Накладные расходы	Тенге				5501644				
		Сметная прибыль	Тенге				2828532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38185183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3921
		Сметная заработная плата	Тенге					5337051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38185183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3921
		Сметная заработная плата	Тенге					5337051			
		РАЗДЕЛ 6. Лоток П2									
106	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство	м3 лотка	563,081393	15885,81	6642,65	8945001	3740352	2818172	4152688	14145505
					4238,24	2590,40	2386477	1458605		1047815	
107	Прайс лист	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	шт	750,775191	26785,71	--	20110050	--	20110050	--	21718854
					--	--	--	--		1608804	

108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	6305,44397	919,55	22,68	5798160	143027	3632089	1899463	8313433
					320,84	3,08	2023044	19390		615810	
109	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,8880919	14098,00	--	12520	--	12520	--	13522
					--	--	--	--		1002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34865732	3883380	26572831	6052151	44191314
							4409520	1477995	--	3273431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34865732				
	Материалы		Тенге				6450262				
	Всего заработная плата		Тенге					5887515			
	Местные материалы		Тенге				20122570				
		Накладные расходы	Тенге				6052151				
		Сметная прибыль	Тенге				3273431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44191314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4329
		Сметная заработная плата	Тенге					5887515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44191314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4329
		Сметная заработная плата	Тенге					5887515			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								376152171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19859782				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23059888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7165050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						266660443		
		- Перевозка грузов	Тенге				14168554				
		- Накладные расходы	Тенге							24540387	
		- Сметная прибыль	Тенге							27863123	
		ИТОГО									376 152 171
		Оборудование									0
		итого									376 152 171
		временные здания и сооружения 1,3%									4 889 978
		итого									381 042 149
		доп.затраты на зимнее время 0,91%									3 467 484
		Итого									384 509 633

		Оборудование									0
		итого									384 509 633
		Непредвиденные работы и затраты 2%									7 690 193
		итого									392 199 825
		на 2020 год - 83 %, К=1									325 525 855
		на 2021 год - 17 %, К=1,0501698									70 018 990
		итого сметная стоимость									395 544 845
		НДС 12%									47 465 381
		итого									**443 010 227**

Принял : Инженер ТОО "Банур-1"

инженер-эксперт _____ Серикбаев Б.

Принял Заказчик:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басқарма басшысының орынбасары

_____ Ашаев А.

Сдал: Подрядчик

Директор ТОО "Build Stroi" _____ Ерманов Е.

начальник участка _____ Кошеров А.