Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ

№3 анықтама

Мердігер: "Build Stroi" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар нысаны:

келісім шарт: 30.03.2021 жылғы №20 келісім шартқа, 24.06.2021 ж №2 қосымша келісім 1 290 103 004, 96 тенге

Нысан атауы: Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы қазан 25 айдағы №5 анықтама

код	код	шарт				қаржыландыру көзі				
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі		құні		атауы	коды	атауы		атауы
		№20		30.03.2021 ж.		бюджеттік		ЖШС		ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-мен	"сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						ҚҚС,12%	төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	шығындардың құны	материал сатып алуға	өзгеде қосымша		
А	1	2	3	4	5	6		8		9
Шымкент қаласындағы 1-аймақта «Асар-2» ықшам ауданынан бастап Төлеметов көшесі мен Алматы трассасының қиылысына дейін магистральды су құбыры желілерін салу	1 245 167 550	21 513 107		200 788 996					21 513 107	200 788 996
Ұстап қалу 5%	10 527 857									
Төленетін сомасы	1 234 639 693			200 788 996					21 513 107	200 788 996

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басқарма басшысының орынбасары

_____ **Ашаев А.**

Эксперт-технадзор:

"Банур-1" ЖШС Бас директоры

_____ **Анарбеков Н.**

Мердігер:

"Build Stroi" ЖШС директоры

_____ **Ерманов Е.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма-2**

Инженер: ТОО "Банур-1"
Авторский надзор: ТОО "Damina Proekt"
Подрядчик: ТОО "Build Stroi"
Договор: допсоглашение №2 от 24.06.2021 г к договору №20 от 30.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей водопровода от мкр."Асар-2" до пересечения Ул.Толеметова и Алматинской трассы в зоне 1 в г. Шымкент

А К Т №5

приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2021 год.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.== УЧАСТОК 1 (ДЛЯ ЖИЛОГО МАССИВА ШЫМСИТИ) ==												
1	1	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /Срезка растительного грунта/	м3 грунта	752,2	107,16	102,02	80609	76739	--	15158	103428
						5,15	22,84	3870	17183		7661	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /Восстановление растительного грунта/	м3 грунта	752,2	17,69	17,69	13308	13308	--	3783	18459
						--	6,98	--	5254		1367	
3	3	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	7944	229,65	218,10	1824335	1732582	381	378991	2379591
						11,50	54,76	91372	435003		176266	

4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	303,6	3699,61	--	1123203	--	--	808706	2086462
						3699,61	--	1123203	--		154553	
5	5	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /Погрузка грунта после ручной дороботки/	м3 грунта	303,6	229,65	218,10	69722	66215	15	14484	90942
						11,50	54,76	3492	16625		6736	
6	6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16083,21	211,00	--	3393557	--		--	3665042
						--	--	--	--		271485	
7	7	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 1 м3 /В резерве для обрати ой засыпки/	м3 грунта	3772,2	229,65	218,10	866283	822715	180	179963	1129946
						11,50	54,76	43388	206561		83700	
8	8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 2 0 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 к м	т	6601,35	117,00	--	772358	--		--	834147
						--	--	--	--		61789	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3772,2	998,20	--	3765393	--	--	2711083	6994593
						998,20	--	3765393	--		518118	
10	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15800	21,14	21,14	334045	334045	--	94952	463316
						--	8,35	--	131878		34320	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15800	184,61	87,24	2916912	1378422	--	1566856	4842469

						97,37	40,36	1538490	637699		358701	
12	12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /Основания на глубину 0,3 м и на 1 м под колодцами/	м3 уплотненного грунта	758	220,17	103,86	166886	78725	--	89698	277111
						116,31	48,05	88160	36421		20527	
13	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	40	4542,61	183,14	181704	7326	126191	49836	250064
						1204,67	53,81	48187	2153		18523	
					===Круглые водопроводные колодцы Ф1000(3шт)===							
14	14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	25101,34	10647,37	76308	32368	7917	48703	135012
						11849,81	4332,82	36023	13172		10001	
15	15	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПНЮ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9078,00	--	27234	--	27234	--	29413
						--	--	--	--		2179	
16	16	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8 02 0-90	шт.	4	7523,00	--	30092	--	30092	--	32499
						--	--	--	--		2407	
17	17	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8 02 0-90	шт.	6	10440,00	--	62640	--	62640	--	67651
						--	--	--	--		5011	
18	18	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
						--	--	--	--		551	

19	19	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	2	7809,00	--	15618	--	15618	--	16867
						--	--	--	--		1249	
20	20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2470,00	--	14820	--	14820	--	16006
						--	--	--	--		1186	
21	21	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,08907	615154,00	--	54792	--	54792	--	59175
						--	--	--	--		4383	
22	22	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 34-99	комплект	2	24864,00	--	49728	--	49728	--	53706
						--	--	--	--		3978	
23	23	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	1	20505,00	--	20505	--	20505	--	22145
						--	--	--	--		1640	
24	24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04752	774264,91	8127,11	36793	386	33047	4054	44115
						70711,20	1583,68	3360	75		3268	
25	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Гильзы/	т фасонных частей	0,00474	1523424,78	589060,14	7221	2792	1705	3507	11586
						574648,79	172637,78	2724	818		858	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровн енной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност и	8,2	919,55	22,68	7540	186	4723	2470	10811
						320,84	3,08	2631	25		801	
27	27	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м3	0,78	19621,65	1374,98	15305	1072	13259	1108	17726
						1248,24	313,05	974	244		1313	
28	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,46	18209,83	1273,27	8377	586	7123	725	9830
						1453,14	278,76	668	128		728	

29	29	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	1,04	11227,99	1906,29	11677	1983	1936	8077	21335
						7459,45	891,78	7758	927		1580	
					===Круглые водопроводные колодцы Ф2000(1шт)===							
30	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,69	25101,34	10647,37	67523	28641	7006	43096	119468
						11849,81	4332,82	31876	11655		8849	
31	31	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН2 0 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29355,00	--	88065	--	88065	--	95110
						--	--	--	--		7045	
32	32	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8 02 0-2 016	шт.	1	14970,00	--	14970	--	14970	--	16168
						--	--	--	--		1198	
33	33	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8 02 0-2 016	шт.	2	21690,00	--	43380	--	43380	--	46850
						--	--	--	--		3470	
34	34	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30238,00	--	30238	--	30238	--	32657
						--	--	--	--		2419	
35	35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8 02 0-90	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
						--	--	--	--		198	
36	36	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02368	615154,00	--	14567	--	14567	--	15732
						--	--	--	--		1165	

37	37	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24864,00	--	24864	--	24864	--	26853
						--	--	--	--		1989	
38	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка	т стальных э лементов	0,04086	774264,91	8127,11	31636	332	28415	3486	37932
						70711,20	1583,68	2889	65		2810	
39	39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Гильзы/	т фасонных частей	0,014008	1523424,78	589060,14	21340	8252	5038	10363	34240
						574648,79	172637,78	8050	2418		2536	
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност и	10	919,55	22,68	9195	227	5760	3012	13185
						320,84	3,08	3208	31		977	
41	41	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м3	0,26	19621,65	1374,98	5102	357	4420	369	5909
						1248,24	313,05	325	81		438	
42	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,57	18209,83	1273,27	10380	726	8826	898	12180
						1453,14	278,76	828	159		902	
43	43	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующ его слоя	1,73	11227,99	1906,29	19424	3298	3221	13436	35490
						7459,45	891,78	12905	1543		2629	
				===Прямоугольные колодцы(7шт)===								
44	44	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы в одопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устр ойство в грунтах сухих	м3 железобето нных и бетонны х конструкц ий колодца	9,57	47552,98	3294,82	455082	31531	307540	130294	632206
						12122,33	1630,02	116011	15599		46830	

45	45	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямо угольные СТ РК 937-92	м3	4,788	42890,00	--	205357	--	205357	--	221786
						--	--	--	--		16429	
46	46	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и з тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,12	88525,00	--	276198	--	276198	--	298294
						--	--	--	--		22096	
47	47	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,278	76316,00	--	97532	--	97532	--	105334
						--	--	--	--		7803	
48	48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	2470,00	--	32110	--	32110	--	34679
						--	--	--	--		2569	
49	49	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4051,00	--	16204	--	16204	--	17500
						--	--	--	--		1296	
50	50	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,2793	615154,00	--	171813	--	171813	--	185558
						--	--	--	--		13745	
51	51	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	24864,00	--	248640	--	248640	--	268531
						--	--	--	--		19891	
52	52	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20505,00	--	20505	--	20505	--	22145
						--	--	--	--		1640	

53	53	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144	247823,00	--	35687	--	35687	--	38541
						--	--	--	--		2855	
54	54	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,275118	308637,00	--	84912	--	84912	--	91705
						--	--	--	--		6793	
55	55	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,168	26110,55	2519,60	4387	423	2742	1223	6058
						7273,58	553,52	1222	93		449	
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,94	919,55	22,68	52359	1292	32798	17153	75073
						320,84	3,08	18269	175		5561	
57	57	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м3	3,64	19621,65	1374,98	71423	5005	61874	5172	82722
						1248,24	313,05	4544	1139		6128	
58	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,46	18209,83	1273,27	44796	3132	38089	3877	52567
						1453,14	278,76	3575	686		3894	
59	59	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	4,722	11227,99	1906,29	53019	9001	8794	36674	96868
						7459,45	891,78	35224	4211		7175	
					===Круглые водопроводные колодцы Ф1000(13шт)===							
60	60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /Д=1000 мм/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,72	25101,34	10647,37	344390	146082	35729	219805	609331
						11849,81	4332,82	162579	59446		45136	
61	61	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПНЮ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	9078,00	--	118014	--	118014	--	127455

						--	--	--	--		9441	
62	62	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	7523,00	--	112845	--	112845	--	121873
						--	--	--	--		9028	
63	63	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	10440,00	--	271440	--	271440	--	293155
						--	--	--	--		21715	
64	64	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6885,00	--	41310	--	41310	--	44615
						--	--	--	--		3305	
65	65	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	7809,00	--	54663	--	54663	--	59036
						--	--	--	--		4373	
66	66	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	2470,00	--	59280	--	59280	--	64022
						--	--	--	--		4742	
67	67	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	4431,00	--	53172	--	53172	--	57426
						--	--	--	--		4254	
68	68	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,30299	615154,00	--	186386	--	186386	--	201296
						--	--	--	--		14911	
69	69	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	24864,00	--	174048	--	174048	--	187972
						--	--	--	--		13924	
70	70	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20505,00	--	123030	--	123030	--	132872

						--	--	--	--		9842	
71	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка	т стальных элементов	0,20592	774264,91	8127,11	159437	1674	143202	17567	191164
						70711,20	1583,68	14561	326		14160	
72	72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Гильзы/	т фасонных частей	0,01638	1523424,78	589060,14	24954	9649	5892	12118	40038
						574648,79	172637,78	9413	2828		2966	
73	73	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,07	26110,55	2519,60	1828	176	1143	510	2524
						7273,58	553,52	509	39		187	
74	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	919,55	22,68	46897	1157	29377	15363	67241
						320,84	3,08	16363	157		4981	
75	75	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м3	3,38	19621,65	1374,98	66321	4647	57455	4802	76813
						1248,24	313,05	4219	1058		5690	
76	76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,95	18209,83	1273,27	53719	3756	45676	4649	63038
						1453,14	278,76	4287	822		4669	
77	77	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	6,01	11227,99	1906,29	67480	11457	11192	46678	123290
						7459,45	891,78	44831	5360		9133	
					== Узел А==							
78	93	5101-1010-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 600, Т от -29°С до +9 0°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	1	##########	--	29516117	--		--	29516117
						--	--	--	--	29516117	--	
79	96	5101-0102-1606 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным кл ином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа B elgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	4232010,00	--	29624070	--		--	29624070

						--	--	--	--	29624070	--	
80	97	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	132508,00	--	662540	--	662540	--	715543
						--	--	--	--		53003	
81	100	2302-0803-1806 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 150, типа Belgicast	шт.	3	70935,00	--	212805	--	212805	--	229829
						--	--	--	--		17024	
82	101	2305-1206-1405 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тма кс 95°С, PN 8, DN 600, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	10	846293,00	--	8462930	--	8462930	--	9139964
						--	--	--	--		677034	
83	102	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5	4271,00	--	21355	--	21355	--	23063
						--	--	--	--		1708	
84	103	2302-0103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 500 ГОСТ 12816-80	шт.	1	22860,00	--	22860	--	22860	--	24689
						--	--	--	--		1829	
85	104	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	22	34145,00	--	751190	--	751190	--	811285
						--	--	--	--		60095	
86	105	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 15 0 ГОСТ 12816-80 /Свободные/	шт.	3	4271,00	--	12813	--	12813	--	13838
						--	--	--	--		1025	
87	106	2302-0103-0219 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 45 0 ГОСТ 12816-80 /Свободные/	шт.	1	18782,00	--	18782	--	18782	--	20285
						--	--	--	--		1503	

88	107	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 /Свободные/	шт.	18	34145,00	--	614610	--	614610	--	663779
						--	--	--	--		49169	
89	108	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2 010	шт.	3	3032,00	--	9096	--	9096	--	9824
						--	--	--	--		728	
90	109	2302-0302-8022 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2 010	шт.	1	44082,00	--	44082	--	44082	--	47609
						--	--	--	--		3527	
91	110	2302-0302-8025 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	18	73000,00	--	1314000	--	1314000	--	1419120
						--	--	--	--		105120	
92	112	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	541590,31	173279,88	6499	2079	156	4820	12224
						355346,55	50352,98	4264	604		906	
93	113	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка /за вычетом труб в футляре/	км трубопровода	1,869	1957360,98	852637,83	3658308	1593580	297530	2363820	6503898
						945531,15	331995,27	1767198	620499		481770	
94	114	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	3451,00	--	41826	--	41826	--	45172
						--	--	--	--		3346	
95	116	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	938034,35	275277,19	3752	1101	223	2775	7050
						606924,00	93889,66	2428	376		522	
96	117	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	3810555,81	1897093,69	125748	62604	7676	74156	215896
						1680842,30	589000,95	55468	19437		15992	

97	118	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 9 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4,16	9101,00	--	37860	--	37860	--	40889
						--	--	--	--		3029	
98	119	2301-0401-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	34,32	59979,00	--	2058479	--	2058479	--	2223158
						--	--	--	--		164678	
99	124	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, ди аметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,214	5215508,92	2790974,02	1116119	597268	24940	655877	1913756
						2307997,10	787807,91	493911	168591		141760	
100	125	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Тр убы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	222,56	77296,00	--	17202998	--	17202998	--	18579238
						--	--	--	--		1376240	
101	126	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	214	2798,78	22,99	598939	4920	225499	366724	1042916
						1722,06	8,92	368520	1908		77253	
102	127	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	33072,00	3701,60	396864	44419	219359	132669	571895
						11090,52	76,88	133086	923		42363	
103	128	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,281	##########	2245007,39	3440715	630847	2557205	374466	4120395
						899156,25	446922,80	252663	125585		305214	
104	129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части по лиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1643,11	1057,98	13145	8464	--	6944	21696
						585,13	291,63	4681	2333		1607	

105	130	2302-0303-1721 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2 010	шт.	3	174346,00	--	523038	--	523038	--	564881
						--	--	--	--		41843	
106	132	2302-0303-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной о т 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	шт.	4	63709,00	--	254836	--	254836	--	275223
						--	--	--	--		20387	
107	133	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП- 773 /в 3 слоя/	м2	66	510,91	5,93	33720	392	29494	2687	39320
						58,09	0,92	3834	61		2913	
108	134	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опозн авательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,214	32579,40	22334,97	72131	49450	--	20642	100194
						10244,43	5039,65	22681	11158		7422	
			== Поддон из монолитных железобетонных элементов									
109	144	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство /Дренажный слой/	м3 основания	60	2897,78	266,86	173867	16011	85576	76215	270089
						1204,67	78,42	72280	4705		20007	
110	145	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой/	м3 основания	60	4542,61	183,14	272557	10988	189289	74754	375095
						1204,67	53,81	72280	3229		27785	
111	146	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	411333,58	122403,40	21389	6365	256	16432	40847
						284006,30	35181,29	14768	1829		3026	
112	147	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	52,52	1646,00	--	86448	--	86448	--	93364
						--	--	--	--		6916	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121592727	7848754	39914431	10745680	138194264
								10523443	2573296	59140187	5855859	

		Стоимость оборудования		Тенге				59140187					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				59140187					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				72131					
		Всего заработная плата		Тенге					33839				
			Накладные расходы	Тенге				20642					
			Сметная прибыль	Тенге				7422					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	Тенге					33839				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28938984					
		Материалы		Тенге				4677867					
		Всего заработная плата		Тенге					13062900				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120598					
		Местные материалы		Тенге				1674537					
		Транспортные расходы		Тенге				4165915					
			Накладные расходы	Тенге				10725040					
			Сметная прибыль	Тенге				3173122					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42837145					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12265
			Сметная заработная плата	Тенге					13062900				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				427557					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427557					
			Сметная прибыль	Тенге				34205					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				461761					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				33013868					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33013868					
			Сметная прибыль	Тенге				2641109					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35654978					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138194265					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12301
			Сметная заработная плата	Тенге					13096739				
РАЗДЕЛ 2.== УЧАСТОК 2 (ДЛЯ ЗАКОЛЬЦОВКИ ВОДОВОДА, РАЗРАБОТАННОГО ТОО "БЕРЕКЕ") ==													
113	**185**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1321**	**998,20**	**--**	**1318616**	**--**	**--**	**949404**	**2449461**
						998,20	**--**	**1318616**	**--**		**181442**	

114	186	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	5284,1	21,14	21,14	111717	111717	--	31755	154950
						--	8,35	--	44105		11478	
115	187	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5284,1	184,61	87,24	975522	460995	--	524014	1619500
						97,37	40,36	514528	213270		119963	
116	188	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /Основания на глубин у 0,3 ми на 1 м под колодцами/	м3 уплотненного грунта	372	220,17	103,86	81902	38636	--	44021	135996
						116,31	48,05	43266	17874		10074	
					===Круглые водопроводные колодцы Ф1000(4шт)===							
117	200	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,09472	615154,00	--	58267	--	58267	--	62929
						--	--	--	--		4661	
					===Круглые водопроводные колодцы Ф1500(2шт)===							
118	209	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,04736	615154,00	--	29134	--	29134	--	31464
						--	--	--	--		2331	
					===Круглые водопроводные колодцы Ф2000(5шт)===							
119	216	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0854	615154,00	--	52534	--	52534	--	56737
						--	--	--	--		4203	
120	223	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м3	2,86	19621,65	1374,98	56118	3932	48616	4063	64996
						1248,24	313,05	3570	895		4815	
121	224	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,53	18209,83	1273,27	82491	5768	70140	7139	96800
						1453,14	278,76	6583	1263		7170	
					==Прямоугольные колодцы 2000х3000(1шт), 2000х2500(1шт),							
122	231	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,16978	615154,00	--	104441	--	104441	--	112796
						--	--	--	--		8355	
123	235	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м 3	2,08	19621,65	1374,98	40813	2860	35357	2955	47270

						1248,24	313,05	2596	651		3501	
124	236	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м 3	4,4	18209,83	1273,27	80123	5602	68127	6935	94022
						1453,14	278,76	6394	1227		6965	
					===Круглые водопроводные колодцы Ф1000(42шт)===							
125	246	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приел оненные с ограждениями	т	1,05698	615154,00	--	650205	--	650205	--	702222
						--	--	--	--		52016	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3641883	629510	1116821	1570286	5629143
								1895553	279284	--	416974	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2747302				
		Материалы		Тенге				222239				
		Всего заработная плата		Тенге					2174837			
			Накладные расходы	Тенге				1570287				
			Сметная прибыль	Тенге				345407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4662995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2380
			Сметная заработная плата	Тенге					2174837			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				894582				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				894582				
			Сметная прибыль	Тенге				71567				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				966148				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5629143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2380
			Сметная заработная плата	Тенге					2174837			
РАЗДЕЛ 3.== Поддон П-1==для трубы д=630												
			== Поддон П-1 /2500 м/ ==									
126	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	160	19305,31	1273,27	3088850	203724	2652624	252164	3608296
						1453,14	278,76	232502	44601		267281	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3088850	203724	2652624	252164	3608296
								232502	44601	--	267281	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3088850				
		Материалы		Тенге				2652624				
		Всего заработная плата		Тенге					277104			
			Накладные расходы	Тенге				252164				
			Сметная прибыль	Тенге				267281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3608296				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
			Сметная заработная плата	Тенге					277104				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3608296					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
			Сметная заработная плата	Тенге					277104				
			РАЗДЕЛ 4.СНОС ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ										
127	**1**	**1101-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**32**	**80,87**	**3,28**	**2588**	**105**	**--**	**1788**	**4726**
						77,59	--	2483	--		350	
128	**2**	**1101-0207-0302 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы. диаметр стволов до 16 см**	**дерево**	**32**	**175,01**	**8,43**	**5600**	**270**	**--**	**3838**	**10194**
						166,58	--	5331	--		755	
129	**3**	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**2,4**	**596,00**	--	**1430**	--		--	**1545**
						--	--	--	--		114	
130	**4**	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,4**	**494,00**	--	**1186**	--		--	**1280**
						--	--	--	--		95	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10804**	**375**	**--**	**5626**	**17745**
								7814	--	--	1314	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10804				
		Всего заработная плата		Тенге					7814			
		Транспортные расходы		Тенге				2616				
			Накладные расходы	Тенге				5626				
			Сметная прибыль	Тенге				1314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7814			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7814			
			РАЗДЕЛ 5. СМЕТА "ВКЛЮЧИТЬ"										
					Лоток П1								
131	**1**	**1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство**	**м3 лотка**	**350,28**	**15885,81**	**6642,65**	**5564480**	**2326787**	**1753121**	**2583292**	**8799594**

						4238,24	2590,40	1484572	907365		651822	
132	2	Прайс лист	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	шт	333,6	33035,71	--	11020714	--	11020714	--	11902371
						--	--	--	--		881657	
133	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	3600	919,55	22,68	3310374	81659	2073688	1084470	4746432
						320,84	3,08	1155027	11070		351588	
134	4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,5512	14098,00	--	7771	--	7771	--	8392
						--	--	--	--		622	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19903339	2408447	14855294	3667762	25456789
								2639599	918435	--	1885689	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19903339				
		Материалы		Тенге				3826808				
		Всего заработная плата		Тенге					3558034			
		Местные материалы		Тенге				11028485				
			Накладные расходы	Тенге				3667762				
			Сметная прибыль	Тенге				1885688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25456789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2614
			Сметная заработная плата	Тенге					3558034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25456789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2614
			Сметная заработная плата	Тенге					3558034			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								172906237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15298911				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11090809			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3815617			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58539170		
			- Перевозка грузов	Тенге				4168531				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						59140187		
			- Накладные расходы	Тенге							16241518	
			- Сметная прибыль	Тенге							8427117	
			ИТОГО									172 906 237
			Оборудование									59 140 187
			итого									113 766 050

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3815617			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58539170		
			- Перевозка грузов	Тенге				4168531				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						59140187		
			- Накладные расходы	Тенге							16241518	
			- Сметная прибыль	Тенге							8427117	
			ИТОГО									172 906 237
			Оборудование									59 140 187
			итого									113 766 050
			временные здания и сооружения 1,3%									1 478 959
			итого									115 245 009
			доп.затраты на зимнее время 0,91%									1 048 730
			Итого									116 293 738
			Оборудование									59 140 187
			итого									175 433 925
			Непредвиденные работы и затраты 2%									2 325 875
			итого									177 759 800
			на 2020 год - 83 %, К=1									147 540 634
			на 2021 год - 17 %, К=1,0501698									31 735 256
			итого сметная стоимость									179 275 890
			НДС 12%									21 513 107
			итого									**200 788 996**

Инженер ТОО "Банур-1"

инженер-эксперт _____ Серикбаев Б.

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя: _____ Ашаев А.

Подрядчик

Директор ТОО "Build Stroi" _____ Ерманов Е.

начальник участка _____ Кошеров А.