Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан»**

Договор № 126 от 10.11.2021г.

АКТ
выполненных работ за июнь 2022 г.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Лок.смета № 2-1 Земляное полотно										
1	1	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта		17887	71,16	71,16	1272839	1272839	--	381079	1786231
							--	29,59	--	529276		132313	
2	2	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		89435	6,89	6,89	616207	616207	--	144241	821284
							--	2,24	--	200334		60836	
3	3	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м(Откосы существующей насыпи)	м3 грунта		9372	10,57	10,57	99062	99062	--	29218	138543
							--	4,33	--	40581		10262	
4	4	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30м, досыпка насыпи из грунта от срезки (выемки))	м3 грунта		4568	30,94	30,94	141334	141334	--	24700	179317
							--	7,51	--	34306		13283	
5	5	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		9136	21,41	21,41	195602	195602	--	34205	248192
							--	5,20	--	47507		18385	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Досыпка насыпи из грунта срезки, (выемки))	м3 грунта	802	241,64	241,64	193795	193795	--	17970	228706
						--	31,12	--	24958		16941	
7	7	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1355,38	152,00	--	206018	--		--	222499
						--	--	--	--		16481	
8	8	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Досыпка насыпи из грунта притрессовых резервов)	м3 грунта	6891	241,64	241,64	1665141	1665141	--	154403	1965107
						--	31,12	--	214448		145563	
9	9	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	13023,99	152,00	--	1979646	--		--	2138018
						--	--	--	--		158372	
10	10	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов,всего 30м)	м3 грунта	3935	30,94	30,94	121749	121749	--	21277	154468
						--	7,51	--	29552		11442	
11	11	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	7870	21,41	21,41	168497	168497	--	29465	213799
						--	5,20	--	40924		15837	
12	12	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Досыпка обочины из грунта притрассовых резервов,всего 30м)	м3 грунта	3271	30,94	30,94	101205	101205	--	17687	128403
						--	7,51	--	24565		9511	
13	13	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	6542	21,41	21,41	140064	140064	--	24493	177722
						--	5,20	--	34018		13165	
14	14	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Досыпка обочин из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	315	241,64	241,64	76117	76117	--	7058	89829
						--	31,12	--	9803		6654	
15	15	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	595,35	152,00	--	90493	--		--	97732
						--	--	--	--		7239	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	19360	71,16	71,16	1377658	1377657	--	412461	1933328
						--	29,59	--	572862		143209	
17	17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	96800	6,89	6,89	666952	666952	--	156119	888917
						--	2,24	--	216832		65846	
18	18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19360	95,03	81,18	1839781	1571644	60017	405491	2424894
						10,75	18,34	208120	355062		179622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 1936	31,00				60016		
19	19	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	59624	7,08	7,08	422138	422138	--	91010	554200
						--	2,12	--	126403		41052	
20	20	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38369	50,95	22,44	1954901	861001	--	935682	3121829
						28,51	5,36	1093900	205658		231247	
21	23	3201-0211-0202 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 10000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1)	маш.-ч	121,968	7468,00	7468,00	910857	910857		131989	1126274
						--	1503,00	--	183318		83428	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14240056	10601861	60017	3018548	18639292
								1302020	2890407	--	1380688	

Лок.смета № 2-2 Дорожная одежда

РАЗДЕЛ 1. Устройство дополнительного слоя основания Н=25 см

22	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле	7989	1553,70	1359,21	12412541	10858728	17337	2972813	16616182
						192,32	324,50	1536476	2592430		1230828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 559,23	31,00				17336		
23	2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4396,8	5976,00	--	26275277	--	26275277	--	28377299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2102022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				38687818	10858728	26292614	2972813	44993481
							1536476	2592430	--	3332850	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								63632773
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2838496				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21460589			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5482837			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26352629		
		- Перевозка грузов	Тенге				2276157				
		- Накладные расходы	Тенге							5991361	
		- Сметная прибыль	Тенге							4713538	

ИТОГО по акту: **63632773**

ИТОГО по акту с учетом скидки подрядчика : **63582924**

НДС 12% **7629951**

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % **71212875**

Расчет составил: _____ Расчет проверил: _____

Акт на оплату принял : Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" _____ **Бейсенов К.Н.**

Работу сдал : Подрядчик ТОО "Дорожник Ашық Аспан" _____ **зам.директора Аршакян Р.Т.**

Работу принял: Технический надзор "Алатау Сапа Құрылыс" _____ **Нурманов С.К.**

ТЕХНАДЗОР Нурманов Самат Канатович

Проекту соответствует : ТОО "Проектная компания "Автодороги"" _____ **Калюжин В.В.**