Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
ҚЫСАНҒА ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№01/4412 «31» 08 2022 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

N107-Нд "31" 08 2022 г.

Заказчик **Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" Ануар А.С.; г. Кызылорда, ул. М. Шокай, здание 147; БИН 060140014281**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **2022 г. Директор ТОО «Сэт-Сервис» Иманова Р.С.; г.Кызылорда мкр.Саулет, 15 квартал 8 дом,БИН 020140003665**
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **2022 г. ТОО «Ақбозат LTD», эксперт Муратбеков П. № KZ44VJE00045092;№ KZ17VJE00045093;№ KZ71VJE00045091 от 07.03.2019 г.; Кызылорда, мкр.Саулет, ул. К.Тореманова, дом 30; БИН 050140013499**
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту прилагается **2022г. ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"; Разработчик проекта - Ахметов З.; №1902075, 15.10.2019 , г.Кызылорда , Мустафа Шокай , 170; БИН 090940009190**
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
Постановление акимата г.Кызылорда № 341 от 2008-10-19 года;
(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий)

Акимат г. Кызылорда;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" №KZ03REA00266401 от 15.03.2022г;
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг" №19020759 15.10.2019 Рабочий проект;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" 136/1-НК 29.09.2020 ;
(наименование организации утвердившей (переутвердивший) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15 март 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **31 август 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
фактически, месяц: **6 (шесть) месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Погружной насос	шт.	3	3	3	3
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 300	шт.	1	1	1	1
Дренажный насос	шт.	1	1	1	1
Полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 ПЭ63 SDR26 S12,5 диаметром 315х12,1	м	10	10	10	10
Труба стальная бесшовная с антикоррозийной изоляцией диаметром 160х4,0мм.	м	32,75	32,75	32,75	32,75
Шкаф автоматики Y2	шт.	1	1	1	1
Газоанализатор 5-ти канальный "Хоббит-Т-О2-СН4-Н2S-NH3-СО2"	шт.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный
период _____----------_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Установка двух насосов производительностью 49,2м3/час напором 10,5м мощностью 4кВт в том числе 2 рабочих и 1 резервный (хранится на складе), одного дренажного насоса производительностью 18м3/час, напором 13м, мощностью 0,75 кВт; Демонтаж и монтаж задвижки с электродвигателем КНС; На участке от сухого колодца до КНС полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 ПЭ63 SDR26 S12,5 диаметром 315х12,1 (прокладка методом разрушение) длиной 10м. Диаметры труб внутри КНС из нержавеющей стали AISI по ГОСТ 9941-81304 ст.12х18Н10Т с «весьма» усиленной антикоррозийной изоляцией диаметром 160х4,0мм. На выходе напорной канализации из КНС трубы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100SDR21 тип «техническая» диаметром 250мм;**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **81 519,953** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **51 126,754** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **18 592,919** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **77 443,954** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **48 570,415** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **17 663,273** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
10. Класс энергоэффективности здания _____--_____
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ **Ануар А.С.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Муратбеков П.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Ақбозат LTD»
(наименование организации)
Директор ТОО «Ақбозат LTD» _____ **Жумиров Б.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг" _____ **Ахметов З.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг",
(наименование организации)
Директор ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг" _____ **Кусбаева К.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сэт-Сервис»_____ **Иманова Р.С**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)