Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"31" 08 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сэт-Сервис», г.Кызылорда, мкр.Саулет 15 квартал 8 дом**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора - Иманова Р.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту **РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" Ануар А.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта - Ахметов З.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг" №19020759 15.10.2019 Рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" 136/1-НҚ 29.09.2020**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Погружной насос	шт.	3	3	3	3
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 300	шт.	1	1	1	1
Дренажный насос	шт.	1	1	1	1
Полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 ПЭ63 SDR26 S12,5	м	10	10	10	10

диаметром 315х12,1					
Труба стальная бесшовная с антикоррозийной изоляцией диаметром 160х4,0мм.	м	32,75	32,75	32,75	32,75
Шкаф автоматики Y2	шт.	1	1	1	1
Газоанализатор 5-ти канальный "Хоббит-Т-O2-CH4-H2S-NH3-CO2"	шт.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Установка двух насосов производительностью 49,2м3/час напором 10,5м мощностью 4кВт в том числе 2 рабочих и 1 резервный (хранится на складе), одного дренажного насоса производительностью 18м3/час, напором 13м, мощностью 0,75 кВт; Демонтаж и монтаж задвижки с электродвигателем КНС; На участке от сухого колодца до КНС полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 ПЭ63 SDR26 S12,5 диаметром 315х12,1 (прокладка методом разрушение) длиной 10м.Диаметры труб внутри КНС из нержавеющей стали AISI по ГОСТ 9941-81304 ст.12х18Н10Т с «весьма» усиленной антикоррозийной изоляцией диаметром 160х4,0мм. На выходе напорной канализации из КНС трубы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100SDR21 тип «техническая» диаметром 250мм;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15 март 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **31 август 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
фактически, месяц: **6 (шесть) месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____отсуствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"»**, готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Иманова Р.С. _____ «_____»_____ **2022 года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)