Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 0201 4000 3665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, 15 квартал, дом 8; тел: +7/7242/255470)
Объект: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Март м-ц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№34	14.03.2022г.				
			Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	43 291 801,83		-	-	-	-	-	4 638 407,34	
За отчетный период:	41 344 124,00	36 914 396,43	-	-	-	-	-	4 429 727,57	41 344 124,00

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Кани Н.**

Подрядчик:
ТОО "Сэт Сервис"

Директор_____ **Иманова Р.С.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Акбозат LTD"

Технадзор_____ **Муратбеков П.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Сәт-Сервис"

(БИН: 0201 4000 3665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, 15 квартал, дом 8; тел: +7/7242/255470)

Объект: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"

Договор №34 от 14.03.2022 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Март 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 АС											
РАЗДЕЛ 1.Наружные работы(Кровля)											
1	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	57,2	78,66	0,03	4499	2	--	3778	8939
		НР - 84%; СП - 8%			78,62	--	4497	--		662	
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	(ПАРАПЕТ) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3	24231,33	2947,00	72694	8841	48488	14462	94128
		НР - 84%; СП - 8%			5121,80	617,00	15365	1851		6972	
3	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (стаканы и подстаканники) массой до 0,5 т. ДЕМОНТАЖ	шт. сборных конструкций	2	979,68	45,27	1959	91	--	1586	3829
		НР - 84%; СП - 8%			934,42	9,48	1869	19		284	
4	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции стаканов. Монтаж	т конструкций	0,09449	105054,93	5600,61	9927	529	182	7916	19270
		НР - 84%; СП - 8%			97530,70	2205,25	9216	208		1427	
5	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,09449	589396,00	--	55692	--	55692	--	60147
		СП - 8%			--	--	--	--		4455	
6	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08222	32221,41	12397,92	2649	1019	199	1439	4415
		НР - 84%; СП - 8%			17398,70	3432,04	1431	282		327	
7	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,08222	456509,00	--	37534	--	37534	--	40537
		СП - 8%			--	--	--	--		3003	
8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001032	499529,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	

9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004952	720255,44	7635,65	3567	38	3206	278	4152
		НР - 84%; СП - 8%			65260,55	1588,78	323	8		308	
10	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (колпак, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,83	3081,86	17,02	61113	337	37879	19303	86850
		НР - 84%; СП - 8%			1154,69	4,16	22897	83		6433	
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,729	97486,55	1703,78	168554	2946	122500	37183	222196
		НР - 84%; СП - 8%			24932,12	669,73	43108	1158		16459	
12	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	90,03	5181,47	121,18	466487	10910	269150	159018	675546
		НР - 84%; СП - 8%			2070,72	31,99	186427	2880		50040	
13	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(Лобовая доска). Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,28	2769,44	18,32	42317	280	35320	5753	51916
		НР - 84%; СП - 8%			439,57	8,64	6717	132		3846	
14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,035	8905,26	69,06	18122	141	16059	1665	21370
		НР - 84%; СП - 8%			944,54	29,52	1922	60		1583	
15	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	90,03	310,42	3,20	27947	288	24437	2810	33217
		НР - 84%; СП - 8%			35,78	1,37	3222	123		2461	
16	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических	0,00309	524288,47	5041,46	1620	16	1455	129	1889
		НР - 84%; СП - 8%			48172,01	1665,90	149	5		140	
		Наращивание плиты перекрытии вокруг проема(отверствии)(лист-9 АС)									
17	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром	отверстие	2	2691,47	1108,36	5383	2217	106	3852	9974
		НР - 84%; СП - 8%			1530,16	762,61	3060	1525		739	
18	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,08	23573,56	9936,50	1886	795	175	1063	3185
		НР - 84%; СП - 8%			11454,64	4368,36	916	349		236	
19	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,526	45060,94	3812,71	23702	2005	12652	7923	34155
		НР - 84%; СП - 8%			17195,49	736,03	9045	387		2530	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07957	243344,00	--	19363	--	19363	--	20912
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00794	219813,00	--	1745	--	1745	--	1885
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
22	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,94	10967,65	3207,35	21277	6222	--	14959	39135

		НР - 84%; СП - 8%			7760,30	1419,10	15055	2753		2899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1048554	36677	686658	283117	1438204
							325219	11825	--	106534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				942752				
	Материалы		Тенге				571427				
	Всего заработная плата		Тенге					325907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21624				
		Накладные расходы	Тенге				273762				
		Сметная прибыль	Тенге				97321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1313835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					325907			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105802				
	Материалы		Тенге				381				
	Всего заработная плата		Тенге					11137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93226				
		Накладные расходы	Тенге				9355				
		Сметная прибыль	Тенге				9213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1438205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					337044			
				РАЗДЕЛ 2.Фасад							
23	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	5	2256,10	0,19	11280	1	1944	7841	20652
		НР - 84%; СП - 8%			1867,02	--	9335	--		1530	
24	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	10,5	1237,20	36,03	12991	378	3509	7921	22584
		НР - 84%; СП - 8%			867,07	30,99	9104	325		1673	
25	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска цоколя кузбасским лаком, первый слой	м2	10,5	282,46	2,69	2966	28	2418	442	3680
		НР - 84%; СП - 8%			49,50	0,62	520	6		273	
26	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	148,4	2884,19	10,68	428013	1585	219546	174014	650189
		НР - 84%; СП - 8%			1394,08	1,87	206882	278		48162	
27	ТКОМ.ПРЕД. ИП"Кровля PLUS"	Металлосайдинг цветных тонов	м2	163,24	2240,36	--	365716	--	365716	--	394973
		СП - 8%			--	--	--	--		29257	
28	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	75	2003,86	13,17	150290	988	32089	98576	268776
		НР - 84%; СП - 8%			1562,83	1,87	117213	140		19909	
29	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	18,3	724,00	--	13249	--	13249	--	14309

		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
30	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	38,9	656,00	--	25518	--	25518	--	27560
		СП - 8%			--	--	--	--		2041	
31	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	17,8	505,00	--	8989	--	8989	--	9708
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
32	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Оконные костыли	шт.	18	73,00	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
33	ТКОМ.ПРЕД. ИП"Кровля PLUS"	Аквилон	м	7,5	637,50	--	4781	--	4781	--	5164
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
34	ТКОМ.ПРЕД. ИП"Кровля PLUS"	Стартовая планка	м	35	500,89	--	17531	--	17531	--	18934
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
35	ТКОМ.ПРЕД. ИП"Кровля PLUS"	Финишная планка	м	35	409,82	--	14344	--	14344	--	15491
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
36	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Разборка	м3	3	16959,87	7920,76	50880	23762	--	31610	89089
		НР - 84%; СП - 8%			9039,11	3504,56	27117	10514		6599	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство	м3 подстилающего слоя	5,55	22807,87	9,00	126584	50	104412	18582	156779
		НР - 84%; СП - 8%			3985,92	--	22122	--		11613	
38	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ крылец. Разборка	м3	0,5	16959,87	7920,76	8480	3960	--	5268	14848
		НР - 84%; СП - 8%			9039,11	3504,56	4520	1752		1100	
		Крыльцо Кр-1									
39	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,494	7430,29	1187,13	3671	586	1476	1543	5631
		НР - 84%; СП - 8%			3256,26	462,75	1609	229		417	
40	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,653	26514,23	2054,77	17314	1342	14583	1413	20225
		НР - 84%; СП - 8%			2126,43	450,40	1389	294		1498	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00862	219813,00	--	1895	--	1895	--	2046
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
42	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.	м2 покрытия	2,0333333	2731,09	121,69	5553	247	1216	3492	9769
		НР - 84%; СП - 8%			2011,33	33,12	4090	67		724	
43	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	2,0333333	646,69	5,71	1315	12	506	672	2146

		НР - 84%; СП - 8%			392,02	1,29	797	3		159		
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,82	892,00	23,80	731	20	468	206	1013
		НР - 84%; СП - 8%			296,22	3,09	243	3		75		
		Крыльцо Кр-2										
45	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,312	7430,29	1187,13	2318	370	932	975	3556
		НР - 84%; СП - 8%			3256,26	462,75	1016	144		263		
46	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,384	26514,23	2054,77	10181	789	8575	831	11894
		НР - 84%; СП - 8%			2126,43	450,40	817	173		881		
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005174	219813,00	--	1137	--	1137	--	1228
		СП - 8%			--	--	--	--		91		
48	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.	м2 покрытия	1,2	2731,09	121,69	3277	146	717	2061	5765
		НР - 84%; СП - 8%			2011,33	33,12	2414	40		427		
49	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	1,2	646,69	5,71	776	7	299	396	1266
		НР - 84%; СП - 8%			392,02	1,29	470	2		94		
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,68	892,00	23,80	607	16	390	171	840
		НР - 84%; СП - 8%			296,22	3,09	201	2		62		
		Усиление цоколя фундамента (лист 17 АС)										
51	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	2,1	3108,37	0,26	6528	1	--	5483	12971
		НР - 84%; СП - 8%			3108,11	0,12	6527	--		961		
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки	м2	10,5	197,16	--	2070	--	--	1739	4114
		НР - 84%; СП - 8%			197,16	--	2070	--		305		
53	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	70	57,55	0,84	4029	59	--	3335	7952
		НР - 84%; СП - 8%			56,71	--	3970	--		589		
54	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными	м3	1,75	63217,28	2024,29	110630	3543	70074	32322	154388
		НР - 84%; СП - 8%			21150,36	837,16	37013	1465		11436		
55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1631	243344,00	--	39689	--	39689	--	42865
		СП - 8%			--	--	--	--		3175		
56	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	11,2	200,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179		
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	892,00	23,80	6244	167	4003	1760	8644
		НР - 84%; СП - 8%			296,22	3,09	2074	22		640		

58	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,15	1432,83	33,92	4513	107	610	3225	8357
		НР - 84%; СП - 8%			1204,94	13,83	3796	44		619	
59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,89	1568,66	32,13	2965	61	456	2077	5445
		НР - 84%; СП - 8%			1295,20	12,99	2448	25		403	
60	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2757,98	60,56	8688	191	1222	6176	16053
		НР - 84%; СП - 8%			2309,46	24,70	7275	78		1189	
61	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3022,51	57,38	5713	108	913	3978	10466
		НР - 84%; СП - 8%			2482,46	23,19	4692	44		775	
62	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52097,00	--	98463	--	98463	--	106340
		СП - 8%			--	--	--	--		7877	
63	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	47539,00	--	149748	--	149748	--	161728
		СП - 8%			--	--	--	--		11980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1733221	38524	1214972	416109	2321276
							479721	15649	--	171945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1463131				
	Материалы		Тенге				467160				
	Всего заработная плата		Тенге					476970			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496404				
		Накладные расходы	Тенге				400655				
		Сметная прибыль	Тенге				149103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					476970			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				270090				
	Материалы		Тенге				3201				
	Всего заработная плата		Тенге					18400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248211				
		Накладные расходы	Тенге				15456				
		Сметная прибыль	Тенге				22844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				308389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2321278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					495370			

РАЗДЕЛ 3.Внутренние работы

64	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	10,29	1006,81	158,21	10360	1628	--	8026	19857
		НР - 84%; СП - 8%			848,61	79,95	8732	823		1471	
65	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	2,34	1569,04	158,21	3672	370	--	2930	7130
		НР - 84%; СП - 8%			1410,84	79,95	3301	187		528	
66	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,76	1670,40	209,47	19644	2463	4850	11311	33432
		НР - 84%; СП - 8%			1048,55	96,52	12331	1135		2476	
67	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие,	м2	11,76	22026,00	--	259026	--	259026	--	279748
		СП - 8%			--	--	--	--		20722	
68	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,34	3434,58	205,66	8037	481	3794	3345	12293
		НР - 84%; СП - 8%			1607,84	94,06	3762	220		911	
69	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,34	25783,00	--	60332	--	60332	--	65159
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
70	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	54,02	153,79	--	8308	--	--	6979	16509
		НР - 84%; СП - 8%			153,79	--	8308	--		1223	
71	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	54,02	406,29	2,81	21948	152	803	17699	42818
		НР - 84%; СП - 8%			388,62	1,42	20993	77		3172	
72	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	54,02	527,73	3,52	28508	190	10325	15190	47194
		НР - 84%; СП - 8%			333,09	1,67	17993	90		3496	
73	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	297,56	197,16	--	58668	--	--	49281	116586
		НР - 84%; СП - 8%			197,16	--	58668	--		8636	
74	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	3,44	707,48	52,89	2434	182	--	1960	4746
		НР - 84%; СП - 8%			654,58	23,85	2252	82		352	
75	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,56	1440,05	90,96	428502	27067	98833	272066	756614
		НР - 84%; СП - 8%			1016,95	71,54	302602	21286		56045	
76	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	297,56	647,65	5,73	192714	1705	85797	89060	304315
		НР - 84%; СП - 8%			353,58	2,73	105212	811		22542	

77	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,44	5188,13	23,45	17847	81	8636	7702	27593
		НР - 84%; СП - 8%			2654,20	11,23	9130	39		2044	
78	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	30,18	751,19	29,43	22671	888	--	18675	44653
		НР - 84%; СП - 8%			721,76	14,88	21783	449		3308	
		Тип пола №1 и №2 (лист АС-8)									
79	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	2	1322,17	102,50	2644	205	1001	1232	4186
		НР - 84%; СП - 8%			719,04	14,14	1438	28		310	
80	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	2	712,69	50,72	1425	101	456	742	2341
		НР - 84%; СП - 8%			433,84	8,06	868	16		173	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	745,22	34,15	1490	68	688	644	2306
		НР - 84%; СП - 8%			367,23	16,40	734	33		171	
82	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или	м2 покрытия	30,18	3111,96	70,18	93919	2118	57475	33165	137250
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	34326	955		10167	
83	1205-0101-0909 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	15,5	4336,99	236,84	67223	3671	26428	32318	107504
		НР - 84%; СП - 8%			2395,11	87,04	37124	1349		7963	
84	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	0,35	1646,02	187,42	576	66	--	453	1112
		НР - 84%; СП - 8%			1458,60	82,92	511	29		82	
		Крепление коробов и кронштейн под вентилятор(лист АС-18,19)									
85	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	108,72	733,54	3,45	79751	375	71771	6447	93094
		НР - 84%; СП - 8%			69,95	0,65	7605	70		6896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1389700	41811	690215	579225	2126440
							657675	27680	--	157515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1309949				
	Материалы		Тенге				299085				
	Всего заработная плата		Тенге					677680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319358				
		Накладные расходы	Тенге				572779				
		Сметная прибыль	Тенге				150618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2033346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					677680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				79751				
	Материалы		Тенге				71771				
	Всего заработная плата		Тенге					7676			
	Сдача и испытание		Тенге				380				
		Накладные расходы	Тенге				6447				
		Сметная прибыль	Тенге				6896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2126441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618

		Сметная заработная плата	Тенге					685355				
					РАЗДЕЛ 4.Машинный зал							
86	1113-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	м2 поверхности	100,88	1318,04	446,67	132964	45060	58	97718	249137
		НР - 84%; СП - 8%			870,79	282,37	87846	28485		18455	
87	прайсТОО"Курылыс-Базис Кызылорда"	Пенетрон (лист АС-8,прим.3, расход 1,1 кг/м2)	кг	110,968	1625,63	--	180392	--	180392	--	194824
		СП - 8%			--	--	--	--		14431	
88	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности. Очистка щетками	м2	64,98	403,90	--	26246	--	--	22046	52155
		НР - 84%; СП - 8%			403,90	--	26246	--		3863	
89	1212-0101-0102	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и	м2	64,98	111,73	2,83	7260	184	676	5452	13730
		НР - 84%; СП - 8%			98,49	1,40	6400	91		1017	
90	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	16,28	697,00	7,67	11347	125	2014	7788	20666
		НР - 84%; СП - 8%			565,63	3,87	9208	63		1531	
91	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	16,28	158,31	1,56	2577	25	446	1780	4705
		НР - 84%; СП - 8%			129,39	0,75	2106	12		349	
92	1113-0101-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на цементном растворе	м2	35,9	8525,04	371,78	306049	13347	205563	80802	417799
		НР - 84%; СП - 8%			2427,28	252,18	87139	9053		30948	
		Тип пола №4									
93	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные . Огрунтовка пенетроном, первый слой.	м2	18,15	52,18	2,69	947	49	--	764	1848
		НР - 84%; СП - 8%			49,50	0,62	898	11		137	
94	1113-0301-0108 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка пенетроном, последующий слой.	м2	18,15	51,69	2,36	938	43	--	759	1833
		НР - 84%; СП - 8%			49,33	0,46	895	8		136	
95	прайсТОО"Курылыс-Базис Кызылорда"	Пенетрон (лист АС-8,прим.3, расход 1,1 кг/м2)	кг	19,965	1625,63	--	32456	--	32456	--	35052
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
96	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,15	745,22	34,15	13526	620	6241	5849	20925
		НР - 84%; СП - 8%			367,23	16,40	6665	298		1550	
97	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	9,08	751,19	29,43	6821	267	--	5618	13434
		НР - 84%; СП - 8%			721,76	14,88	6554	135		995	
		Фундамент под насосы Фм-1 -2шт									
98	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	2,35	33052,81	15765,51	77674	37049	5129	43531	130902
		НР - 84%; СП - 8%			15104,88	6947,42	35496	16326		9696	

99	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,46	26029,99	769,92	11974	354	9448	1928	15014
		НР - 84%; СП - 8%			4722,71	266,79	2172	123		1112	
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00842	243344,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
101	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной	т	0,0075276	496604,41	2452,76	3738	18	1761	1652	5821
		НР - 84%; СП - 8%			260188,65	1015,60	1959	8		431	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,7	892,00	23,80	3300	88	2116	930	4569
		НР - 84%; СП - 8%			296,22	3,09	1096	11		338	
103	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	6	160,71	7,50	964	45	617	272	1335
		НР - 84%; СП - 8%			50,37	3,55	302	21		99	
104	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	6	159,52	3,26	957	20	442	424	1491
		НР - 84%; СП - 8%			82,55	1,54	495	9		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				822180	97293	449408	277313	1187453
							275479	54656	--	87958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822180				
	Материалы		Тенге				234511				
	Всего заработная плата		Тенге					330135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214897				
		Накладные расходы	Тенге				277313				
		Сметная прибыль	Тенге				87959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					330135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1187452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					330135			
		РАЗДЕЛ 5.Приемная камера									
105	1113-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	м2 поверхности	100,04	1318,04	446,67	131857	44685	58	96905	247062
		НР - 84%; СП - 8%			870,79	282,37	87114	28248		18301	
106	прайсТОО"Курылыс-Базис Кызылорда"	Пенетрон (лист АС-8,прим.3, расход 1,1 кг/м2)	кг	110,044	1625,63	--	178890	--	178890	--	193201
		СП - 8%			--	--	--	--		14311	
107	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	10,05	697,00	7,67	7005	77	1243	4808	12758
		НР - 84%; СП - 8%			565,63	3,87	5685	39		945	
108	1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	окрашиваемой	10,05	158,31	1,56	1591	16	275	1099	2905
		НР - 84%; СП - 8%			129,39	0,75	1300	7		215	

109	1113-0101-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на цементном растворе	м2	100,04	8525,04	371,78	852845	37192	572828	225164	1164250
		НР - 84%; СП - 8%			2427,28	252,18	242825	25228		86241	
110	1113-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	м2 поверхности	27,3	1318,04	446,67	35983	12194	16	26444	67421
		НР - 84%; СП - 8%			870,79	282,37	23773	7709		4994	
111	прайсТОО"Курылыс-Базис Кызылорда"	Пенетрон (лист АС-8,прим.3, расход 1,1 кг/м2)	кг	30,03	1625,63	--	48818	--	48818	--	52723
		СП - 8%			--	--	--	--		3905	
112	1201-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 13 табл.2 п.3.12 Кзтр=2,0	Ил. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина свыше 3 м, площадь свыше 10 м2.	м3 грунта	10,1	10858,46	1,57	109670	16	3681	89024	214590
		НР - 84%; СП - 8%			10492,42	0,74	105973	7		15896	
113	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.12 Кзтр=2,0	Ил. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.	м3 грунта	10,1	2795,88	1361,64	28238	13753	--	16565	48388
		НР - 84%; СП - 8%			1434,24	518,28	14486	5235		3584	
114	1113-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на замазке на основе эпоксидно-сланцевой композиции	м2	34,6	19070,64	935,54	659844	32370	442080	173318	899815
		НР - 84%; СП - 8%			5358,20	605,14	185394	20938		66653	
		Решетка Р-1 -2 шт									
115	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,26148	62491,53	3016,14	16340	789	1076	12282	30912
		НР - 84%; СП - 8%			55358,47	557,38	14475	146		2290	
116	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,26148	538921,00	--	140917	--	140917	--	152190
		СП - 8%			--	--	--	--		11273	
117	тех.часть ССЦ РК 8.04.08-2019	Применение марки стали из нержавейки	т	0,26148	16276,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2216254	141090	1394138	645609	3090811
							681025	87557	--	228948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2058997				
	Материалы		Тенге				1020182				
	Всего заработная плата		Тенге					753961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231964				
		Накладные расходы	Тенге				633327				
		Сметная прибыль	Тенге				215386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2907710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612

		Сметная заработная плата	Тенге					753961				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157257					
	Материалы		Тенге				1076					
	Всего заработная плата		Тенге					14621				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140917					
		Накладные расходы	Тенге				12282					
		Сметная прибыль	Тенге				13563					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183102					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					14621				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3090812					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									626
		Сметная заработная плата	Тенге					768582				
					РАЗДЕЛ 6.Монорельсы							
118	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м рельса в одну нитку	10,6	2518,62	1732,37	26697	18363	628	12270	42085
		НР - 84%; СП - 8%			727,02	651,05	7706	6901		3117	
119	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	10,6	4605,43	3093,53	48818	32791	1256	22759	77303
		НР - 84%; СП - 8%			1393,46	1162,58	14771	12323		5726	
120	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,532	459106,00	--	244244	--	244244	--	263784
		СП - 8%			--	--	--	--		19540	
121	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,32	18892,46	7084,06	6046	2267	--	4017	10867
		НР - 84%; СП - 8%			11808,40	3134,36	3779	1003		805	
122	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,32	107355,76	1129,43	34354	361	15787	15436	53773
		НР - 84%; СП - 8%			56893,41	530,62	18206	170		3983	
123	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0628	612611,86	20825,86	38472	1308	33376	3599	45437
		НР - 84%; СП - 8%			60311,75	7911,15	3788	497		3366	
124	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,27	403,90	--	4956	--	--	4163	9848
		НР - 84%; СП - 8%			403,90	--	4956	--		730	
125	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	12,27	97,66	14,50	1198	178	--	857	2220
		НР - 84%; СП - 8%			83,16	--	1020	--		164	
126	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-эмалью	м2	12,27	377,63	3,69	4633	45	4332	220	5242
		НР - 84%; СП - 8%			20,87	0,46	256	6		388	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				409418	55314	299623	63321	510559

							54481	20900	--	37819	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89659				
		Материалы	Тенге				53495				
		Всего заработная плата	Тенге					33680			
		Накладные расходы	Тенге				28291				
		Сметная прибыль	Тенге				9436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					33680			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				319759				
		Материалы	Тенге				1883				
		Всего заработная плата	Тенге					41702			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				244244				
		Накладные расходы	Тенге				35029				
		Сметная прибыль	Тенге				28383				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				383172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					41702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				510558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					75381			
		РАЗДЕЛ 7.Выше и ниже отм.0,00									
127	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	0,573	43301,33	17488,45	24812	10021	2918	12589	40393
					20721,30	5434,29	11873	3114		2992	
128	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	0,528	81128,36	31229,37	42836	16489	5377	21919	69935
					39715,83	9704,10	20970	5124		5180	
129	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,5841	544343,00	--	317951	--	317951	--	343387
					--	--	--	--		25436	
130	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	0,532	45197,52	15973,09	24045	8498	2323	13516	40566
					24857,16	5387,79	13224	2866		3005	
131	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	0,257	84900,80	28523,38	21820	7331	2245	12362	36916
					47642,89	9621,06	12244	2473		2735	
132	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные *СП - 8%*	т	0,077	466897,00	--	35951	--	35951	--	38827
					--	--	--	--		2876	
133	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,145	544343,00	--	78930	--	78930	--	85244

		СП - 8%			--	--	--	--		6314	
134	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,035	609035,00	--	21316	--	21316	--	23022
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
135	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	25249,60	1404,55	50	3	35	10	66
		НР - 84%; СП - 8%			5820,96	308,76	12	1		5	
136	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22,765	403,90	--	9195	--	--	7724	18272
		НР - 84%; СП - 8%			403,90	--	9195	--		1353	
137	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-эмалью	м2	22,765	377,63	3,69	8597	84	8038	408	9725
		НР - 84%; СП - 8%			20,87	0,46	475	11		720	
		Фрагмент №2 (прил. лист 5 АС)									
138	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,69908	575660,06	34020,39	402432	23783	220807	138849	584584
		НР - 84%; СП - 8%			225785,84	10662,66	157842	7454		43303	
		Мусор строительный									
139	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,637	518,00	--	2402	--		--	2594
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
140	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	4,637	206,00	--	955	--		--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				991291	66208	695891	207377	1294563
							225835	21042	--	95892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				423632				
	Материалы		Тенге				228881				
	Всего заработная плата		Тенге					174989			
	Транспортные расходы		Тенге				3357				
		Накладные расходы	Тенге				146991				
		Сметная прибыль	Тенге		-		45650		-		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				616272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					174989			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				567660				
	Материалы		Тенге				12862				
	Всего заработная плата		Тенге					71888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				454148				
		Накладные расходы	Тенге				60386				
		Сметная прибыль	Тенге				50244				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				678289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					71888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1294562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198

		Сметная заработная плата	Тенге					246877				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11969306**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2699436					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					476917				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239308				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5430905			
		- Перевозка грузов	Тенге				3357					
		- Накладные расходы	Тенге								2472071	
		- Сметная прибыль	Тенге								886611	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Водопровод и Канализацию

1	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1868,43	27,55	13079	193	145	10706	25687
		НР - 84%; СП - 8%			1820,15	0,54	12741	4		1903	
2	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5	1721,24	23,92	2582	36	26	2117	5075
		НР - 84%; СП - 8%			1680,09	0,36	2520	1		376	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1552,55	20,21	17078	222	133	14050	33618
		НР - 84%; СП - 8%			1520,29	0,24	16723	3		2490	
4	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	6,93	876,00	--	6071	--	6071	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
5	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	1,485	570,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	10,89	345,00	--	3757	--	3757	--	4058
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,5	79,67	1,04	1554	20	9	1281	3061
		НР - 84%; СП - 8%			78,21	--	1525	--		227	
8	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10805,00	--	21610	--	21610	--	23339
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
9	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9658,00	--	9658	--	9658	--	10431
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
10	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8797,00	--	35188	--	35188	--	38003
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
11	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	

12	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	5	13,00 --	--	65 --	--	65 --	-- 5	70
13	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	40,00 --	--	40 --	--	40 --	-- 3	43
14	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	65,00 --	--	65 --	--	65 --	-- 5	70
15	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 *СП - 8%*	шт.	3	23,00 --	--	69 --	--	69 --	-- 6	75
16	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	30,00 --	--	30 --	--	30 --	-- 2	32
17	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	16,00 --	--	16 --	--	16 --	-- 1	17
18	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	704,00 --	--	2816 --	--	2816 --	-- 225	3041
		Узел водомерный ВСКМ-20									
19	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	узел	1	22311,84 9639,00	441,97 109,28	22312 9639	442 109	12231	8189 2440	32940
20	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	6216,00 --	--	6216 --	--	6216 --	-- 497	6713
21	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	931,00 --	--	1862 --	--	1862 --	-- 149	2011
22	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,4	349,00 --	--	140 --	--	140 --	-- 11	151
23	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,1	445,00 --	--	45 --	--	45 --	-- 4	48
24	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,37	800,00 --	--	296 --	--	296 --	-- 24	320
25	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	976,00 --	--	976 --	--	976 --	-- 78	1054
26	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	2535,00 --	--	7605 --	--	7605 --	-- 608	8213
27	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2,115	1034,00 --	--	2187 --	--	2187 --	-- 175	2362
28	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	кран	2	571,11 370,20	--	1142 740	--	402	622 141	1905

29	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	976,00 --	-- --	976 --	-- --	976	-- 78	1054
30	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	15	972,00 --	-- --	14580 --	-- --	14580	-- 1166	15746
31	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	704,00 --	-- --	704 --	-- --	704	-- 56	760
32	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные.Монтаж *НР - 84%; СП - 8%*	комплект	1	3947,21 3824,53	45,22 16,39	3947 3825	45 16	77	3226 574	7747
33	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	78007,00 --	-- --	78007 --	-- --	78007	-- --	78007
		Крепления для труб									
34	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик *СП - 8%*	шт.	22	860,00 --	-- --	18920 --	-- --	18920	-- 1514	20434
35	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	13,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
36	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	10,00 --	-- --	30 --	-- --	30	-- 2	32
37	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	7,00 --	-- --	84 --	-- --	84	-- 7	91
		Канализация хозяйственно-бытовая									
38	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1783,96 717,36	3,25 0,97	17840 7174	32 10	10634	6034 1910	25783
39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	13	1017,28 748,10	1,33 0,42	13225 9725	17 5	3483	8174 1712	23110
40	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	1	461,00 --	-- --	461 --	-- --	461	-- 37	498
41	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	1	116,00 --	-- --	116 --	-- --	116	-- 9	125
42	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	1	287,00 --	-- --	287 --	-- --	287	-- 23	310
43	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	249,00 --	-- --	249 --	-- --	249	-- 20	269

44	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	72,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
45	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
46	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
47	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2720,94	84,21	2721	84	231	2055	5158
		НР - 84%; СП - 8%			2406,30	40,58	2406	41		382	
48	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3410,84	167,40	3411	167	547	2334	6204
		НР - 84%; СП - 8%			2697,30	81,18	2697	81		460	
49	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8226,00	--	8226	--	8226	--	8884
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
50	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	7743,00	--	7743	--	7743	--	8362
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
51	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
52	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
53	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	1	901,70	0,12	902	--	38	726	1757
		НР - 84%; СП - 8%			863,80	--	864	--		130	
54	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-	шт.	1	5637,00	--	5637	--	5637	--	6088
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
55	1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5571,69	137,69	5572	138	4	4616	11003
		НР - 84%; СП - 8%			5429,60	66,00	5430	66		815	
56	ТОО"Lanfi"	Душевая кабина	шт	1	90843,75	--	90844	--	90844	--	98111
		СП - 8%			--	--	--	--		7268	
	Крепления для труб										
57	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	5	40,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
58	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	5	133,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
	Демонтажные работы										

59	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан или вентиль фланцевый диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	15	304,48	4,91	4567	74	--	3806	9043
		НР - 84%; СП - 8%			299,57	2,48	4494	37		670	
60	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	295,17	8,00	295	8	--	244	583
		НР - 84%; СП - 8%			287,17	3,54	287	4		43	
61	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	4	59,09	0,20	236	1	--	198	469
		НР - 84%; СП - 8%			58,88	0,10	236	--		35	
62	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	43	377,03	2,90	16213	125	1467	12319	30814
		НР - 84%; СП - 8%			340,01	1,03	14621	44		2282	
63	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	28	648,60	4,96	18161	139	1646	13797	34515
		НР - 84%; СП - 8%			584,87	1,76	16376	49		2557	
		ТЗГорячий водопровод									
64	1215-0101-0311 РСНБ РК 2015	Колонка водогрейная. Снятие	шт. арматуры	1	1268,36	15,33	1268	15	--	1059	2514
		НР - 84%; СП - 8%			1253,03	7,75	1253	8		186	
65	1215-0101-0304 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	3	491,52	7,56	1475	23	--	1229	2920
		НР - 84%; СП - 8%			483,96	3,82	1452	11		216	
66	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	6	377,03	2,90	2262	17	205	1719	4300
		НР - 84%; СП - 8%			340,01	1,03	2040	6		318	
		К1									
67	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Трап. Демонтаж	шт	1	609,15	0,61	609	1	--	511	1210
		НР - 84%; СП - 8%			608,54	0,31	609	--		90	
68	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из ПНД труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	18	700,90	3,27	12616	59	--	10573	25045
		НР - 84%; СП - 8%			697,63	1,65	12557	30		1855	
69	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	18	871,48	6,54	15687	118	--	13128	31120
		НР - 84%; СП - 8%			864,94	3,31	15569	60		2305	
70	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	597,15	2,45	597	2	--	501	1186
		НР - 84%; СП - 8%			594,70	1,24	595	1		88	
71	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1	518,00	--	518	--		--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
72	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	1	206,00	--	206	--		--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		**16**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**696285**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				146097				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1979			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					587			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						300475		
	- Перевозка грузов	Тенге				724				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						78007		
	- Накладные расходы	Тенге							123214	
	- Сметная прибыль	Тенге							45798	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Технологическое оборудование

1К1Н-монтаж

1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	3	41176,14 37045,00	2599,95 749,00	123528 111135	7800 2247	4593	95241 17502	236271
2	Ком.	Погружной насос Flygt NZ 3127 SA-2 08	шт.	3	1832825,07 --	-- --	5498475 --	-- --	5498475	--	5498475
3	Ком. предложение	Станина для насоса NZ 3127	шт.	3	588828,59 --	-- --	1766486 --	-- --	1766486	--	1766486
4	Ком.	Шкаф управления 3 насосами SASCP-3D009	шт.	1	2516461,79 --	-- --	2516462 --	-- --	2516462	--	2516462
5	Ком. предложение ТОО "Су арнасы-	Поплавковый датчик уровня	шт.	5	41912,16 --	-- --	209561 --	-- --	209561	--	209561
6	1303-0110-0204	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	2	33735,21 32312,00	1423,21 404,46	67470 64624	2846 809	--	54964 9795	132229
7	Ком.	Таль электрическая канатная 0,5т, Н=12м	шт.	2	316250,00 --	-- --	632500 --	-- --	632500	--	632500
8	1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	2	6205,03 4306,66	1777,77 611,42	12410 8613	3556 1223	241	8262 1654	22326
9	2304-0502-0608 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2762,00 --	-- --	5524 --	-- --	5524	-- 442	5966
10	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	4	9322,02 5515,98	3375,55 1164,70	37288 22064	13502 4659	1722	22447 4779	64514
11	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	5	13357,33 7268,26	5437,01 1876,56	66787 36341	27185 9383	3261	38408 8416	113610
12	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	87599,00 --	-- --	175198 --	-- --	175198	-- 14016	189214
13	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	5	132487,00 --	-- --	662435 --	-- --	662435	-- 52995	715430
14	2304-1001-3804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	2	133937,00 --	-- --	267874 --	-- --	267874	-- 21430	289304

15	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2553,45 1295,70	1243,79 324,23	25535 12957	12438 3242	140	13607 3131	42273
16	2301-0302-0338 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	10,3	24275,00 --	-- --	250033 --	-- --	250033	-- 20003	270035
17	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	32	3001,56 1493,14	1481,44 378,88	96050 47780	47406 12124	864	50320 11710	158080
18	2301-0302-0346 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	32,75	45375,00 --	-- --	1486031 --	-- --	1486031	-- 118883	1604914
19	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2207,02 1125,41	1048,50 277,04	44140 22508	20970 5541	662	23561 5416	73118
20	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	20,6	9493,00 --	-- --	195556 --	-- --	195556	-- 15644	211200
21	2302-0101-3014 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 *СП - 8%*	шт.	2	15945,00 --	-- --	31890 --	-- --	31890	-- 2551	34441
22	2302-0101-3032 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 *СП - 8%*	шт.	6	37007,00 --	-- --	222042 --	-- --	222042	-- 17763	239805
23	2302-0502-1819 РСНБ РК 2015	Угольник с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50 СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	4	12410,00 --	-- --	49640 --	-- --	49640	-- 3971	53611
24	2302-0101-3601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 6 мм - 114 мм х 8 мм ГОСТ 17376- *СП - 8%*	шт.	2	135729,00 --	-- --	271458 --	-- --	271458	-- 21717	293175
25	2302-0101-3207 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001 *СП - 8%*	шт.	9	7869,00 --	-- --	70821 --	-- --	70821	-- 5666	76487
26	2302-0101-3566 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 133 мм х 8 мм ГОСТ 17378-2001 *СП - 8%*	шт.	2	58716,00 --	-- --	117432 --	-- --	117432	-- 9395	126827
27	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	0,08	4097,00 --	-- --	328 --	-- --	328	-- 26	354
28	Пром. металлолургия	Переход из нержавеющий стали д406/219 мм *СП - 8%*	шт.	2	183398,75 --	-- --	366798 --	-- --	366798	-- 29344	396141

29	2302-0103-3518 РСНБ РК 2015	Патрубки из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	3	3918,00	--	11754	--	11754	--	12694
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
30	2302-0103-3530 РСНБ РК 2015	Патрубки из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ	шт.	3	11548,00	--	34644	--	34644	--	37416
		СП - 8%			--	--	--	--		2772	
31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2486,18	--	9945	--	8784	975	11794
		НР - 84%; СП - 8%			290,27	--	1161	--		874	
32	2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7651,00	--	15302	--	15302	--	16526
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
33	2302-0103-1610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14823,00	--	29646	--	29646	--	32018
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
34	2302-0103-1612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	25344,00	--	50688	--	50688	--	54743
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	
35	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	5	8975,62	26,09	44878	130	24563	17007	66836
		НР - 84%; СП - 8%			4037,04	12,34	20185	62		4951	
		К13Н-монтаж									
36	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования	шт.	1	34550,69	868,50	34551	869	1417	27178	66667
		НР - 84%; СП - 8%			32265,00	89,88	32265	90		4938	
37	Ком. предложение ТОО "Су арнасы-	Дренажный насос Flygt Ready 8	шт.	1	366619,88	--	366620	--		--	366620
					--	--	--	--	366620	--	
38	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6205,03	1777,77	24820	7111	482	16525	44652
		НР - 84%; СП - 8%			4306,66	611,42	17227	2446		3308	
39	2304-0502-0809 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8328,00	--	16656	--	16656	--	17988
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
40	2304-1001-3801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	82071,00	--	164142	--	164142	--	177273
		СП - 8%			--	--	--	--		13131	
41	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	13	1276,25	21,40	16591	278	271	13528	32528
		НР - 84%; СП - 8%			1234,00	4,79	16042	62		2410	
42	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,16	429,00	--	3501	--	3501	--	3781
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
43	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,1	106,00	--	541	--	541	--	584
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

44	2302-0501-1803 РСНБ РК 2015	Угольник для труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	18	1977,00 --	-- --	35586 --	-- --	35586	-- 2847	38433
45	1116-0801-0102 РСНБ РК 2015	Воронки диаметром до 50 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	воронка	3	807,85 666,73	-- --	2424 2000	-- --	424	1680 328	4432
46	2302-1104-2901 РСНБ РК 2015	Воронки *СП - 8%*	шт.	3	728,00 --	-- --	2184 --	-- --	2184	-- 175	2359
	1К1										
47	1303-0110-0204 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	33735,21 32312,00	1423,21 404,46	33735 32312	1423 404	--	27482 4897	66114
48	Ком. предложение "Азия пром	Таль электрическая канатная 1т, Н=12м	шт.	1	428571,43 --	-- --	428571 --	-- --	428571	-- --	428571
49	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	30383,55 14129,30	13453,32 4669,42	30384 14129	13453 4669	2802	15791 3694	49868
50	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	639681,00 --	-- --	639681 --	-- --	639681	-- --	639681
51	1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	17131,66 7851,15	374,15 156,86	17132 7851	374 157	8907	6727 1909	25767
52	Прайс лист	Колонка управления задвижкой с электроприводом *СП - 8%*	шт.	1	58446,00 --	-- --	58446 --	-- --	58446	-- 4676	63122
53	1216-0102-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы керамические канализационные на резьбе диаметр труб 315 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые *НР - 84%; СП - 8%*	м	10	8085,94 3112,83	2298,56 471,68	80859 31128	22986 4717	26745	30110 8878	119847
54	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	10	8733,00 --	-- --	87330 --	-- --	87330	-- 6986	94316
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
	1К1										
55	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Контейнер решетчатый и решетка-заслонка. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 75,6%; СП - 8%*	т конструкций	0,461	32630,18 28882,68	1689,04 312,13	15043 13315	779 144	949	10175 2017	27235
56	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9610,79 9347,40	263,39 58,42	9611 9347	263 58	--	6772 1311	17694
57	1216-0101-2405 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	задвижка	1	8492,21 3443,31	5048,90 1885,40	8492 3443	5049 1885	--	4476 1037	14006

58	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	1216,50	476,10	12165	4761	--	6187	19820
		НР - 72%; СП - 8%			740,40	118,91	7404	1189		1468	
		1К1Н									
59	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015 К=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. ДЕМонтаж оборудования	шт.	1	13225,99	1395,49	13226	1395	--	8848	23840
		НР - 72%; СП - 8%			11830,50	458,39	11831	458		1766	
60	1303-0110-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1,0 т, высота подъема 18 м. Демонтаж оборудования	шт.	1	9610,79	263,39	9611	263	--	6772	17694
		НР - 72%; СП - 8%			9347,40	58,42	9347	58		1311	
61	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан или вентиль фланцевый диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	2	304,48	4,91	609	10	--	507	1206
		НР - 84%; СП - 8%			299,57	2,48	599	5		89	
62	1215-0101-0314 РСНБ РК 2015	Задвижка и клапана диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	13	1613,38	15,33	20974	199	--	17535	41590
		НР - 84%; СП - 8%			1598,05	7,75	20775	101		3081	
63	1216-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации труб диаметром 50 мм. Разборка	м	7	754,96	--	5285	--	--	4439	10502
		НР - 84%; СП - 8%			754,96	--	5285	--		778	
64	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	3557,89	1551,05	21347	9306	343	11804	35803
		НР - 84%; СП - 8%			1949,72	392,26	11698	2354		2652	
65	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	41	3001,56	1481,44	123064	60739	1106	64472	202539
		НР - 84%; СП - 8%			1493,14	378,88	61219	15534		15003	
66	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	20	648,60	4,96	12972	99	1176	9855	24653
		НР - 84%; СП - 8%			584,87	1,76	11697	35		1826	
		1В3									
67	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем.Демонтаж	насос	1	6530,64	242,70	6531	243	--	5390	12874
		НР - 84%; СП - 8%			6287,94	128,87	6288	129		954	
68	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Демонтаж	бак	1	9930,11	1142,39	9930	1142	--	7833	19184
		НР - 84%; СП - 8%			8787,72	537,22	8788	537		1421	
69	1215-0101-0302	Клапан или вентиль фланцевый диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	10	304,48	4,91	3045	49	--	2537	6029
		НР - 84%; СП - 8%			299,57	2,48	2996	25		447	
70	1215-0101-0101	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка	трубопроводов	8	377,03	2,90	3016	23	273	2292	5733
		НР - 84%; СП - 8%			340,01	1,03	2720	8		425	
71	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	8	648,60	4,96	5189	40	470	3942	9861
		НР - 84%; СП - 8%			584,87	1,76	4679	14		730	
72	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	2	823,68	7,00	1647	14	134	1263	3144
		НР - 84%; СП - 8%			749,29	2,69	1499	5		233	
73	1312-0901-0105	Закладное устройство (манометр). Демонтаж	шт.	3	251,25	18,02	754	54	--	504	1358
		НР - 72%; СП - 8%			233,23	0,15	700	--		101	

74	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,7	518,00	--	881	--		--	951
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
75	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	1,7	206,00	--	350	--		--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				283741	84430	4773809	639416	18943533
							193629	22541	12058356	510017	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				189778				
	Материалы		Тенге				1449				
	Всего заработная плата		Тенге					131198			
		Накладные расходы	Тенге				105359				
		Сметная прибыль	Тенге				23611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				318748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					131198			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62460				
	Материалы		Тенге				2053				
	Всего заработная плата		Тенге					55771			
	Транспортные расходы		Тенге				1231				
		Накладные расходы	Тенге				46848				
		Сметная прибыль	Тенге				8745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					55771			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15043				
	Материалы		Тенге				949				
	Всего заработная плата		Тенге					13459			
		Накладные расходы	Тенге				10175				
		Сметная прибыль	Тенге				2017				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13459			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16461				
	Всего заработная плата		Тенге					15742			
	Сдача и испытание		Тенге				190				
		Накладные расходы	Тенге				13223				
		Сметная прибыль	Тенге				2375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				496094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					216170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18943533**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				693953				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					266757			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74376			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4773809		
		- Перевозка грузов	Тенге				1231				

	- Оборудование, инвентарь	Тенге							12058356		
	- Накладные расходы	Тенге								639416	
	- Сметная прибыль	Тенге								510017	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 Благоустройство

РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,639	2419,20	--	163632	--	--	117815	303963
					2419,20	--	163632	--		22516	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,11325	800,93	--	50549	--	--	36395	93900
					800,93	--	50549	--		6956	
17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	63,11325	150,14	72,06	9476	4548	--	5020	15656
					78,08	32,39	4928	2044		1160	
18	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	8,7075	4115,22	282,17	35833	2457	28961	4922	44016
					507,06	94,33	4415	821		3260	
19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,655	29368,05	1872,31	107340	6843	76560	23120	140897
					6549,22	402,05	23937	1469		10437	
20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,194016	243344,00	--	47213	--	47213	--	50990
					--	--	--	--		3777	
21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038184	219813,00	--	8393	--	8393	--	9065
					--	--	--	--		671	
22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	51,6	848,60	19,04	43788	983	29514	12479	60768
					257,58	2,47	13291	127		4501	
23	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,574289	96361,68	5741,08	55339	3297	4110	33228	95653
					83462,40	391,26	47932	225		7085	
24	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,65	1372,00	--	150440	--	150440	--	162475
					--	--	--	--		12035	
25	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,015179	486730,00	--	7388	--	7388	--	7979
					--	--	--	--		591	
26	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,30117	53855,41	2412,91	70075	3140	4300	43619	122789
					48137,80	445,90	62635	580		9096	
27	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,30117	557942,00	--	725977	--	725977	--	784056
					--	--	--	--		58078	
28	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	227,51	3685,10	907,15	838396	206385	389494	205812	1127745

					1065,96	245,10	242517	55762		83537	
29	С121-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004814	2020774,00	--	9728	--	9728	--	10506
					--	--	--	--		778	
30	С121-090404-	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--		235	
31	С121-090404-	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
32	Е11-130301-0406	(труба д-76 мм) Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,21419	86,74	2,29	1406	37	699	465	2021
					41,33	0,25	670	4		150	
33	Е11-130301-1406 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,388311	255,80	4,88	13912	265	9706	2747	17992
					72,46	0,74	3941	40		1333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2342799	227955	1496395	485622	3054696
							618448	61074	--	226274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				491271				
	Материалы		Тенге				145439				
	Всего заработная плата		Тенге					269871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65334				
		Накладные расходы	Тенге				202965				
		Сметная прибыль	Тенге				55539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				749775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					269871			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1701088				
	Материалы		Тенге				397905				
	Всего заработная плата		Тенге					409650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				737277				
		Накладные расходы	Тенге				282659				
		Сметная прибыль	Тенге				158700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2142447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					409650			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				150440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150440				
		Сметная прибыль	Тенге				12035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				162475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3054697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
		Сметная заработная плата	Тенге					679522			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3054696**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				618448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61074			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1496395		
		- Накладные расходы	Тенге							485622	
		- Сметная прибыль	Тенге							226274	

Итого по акту выполненных работ 34663820

Оборудование, инвентарь	12136363
Временные здания и сооружения 1,6%	360439
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	35024259
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,6%	810988
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1951410
Всего по главе	2762398
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	35835248
Непредвиденные работы и затраты-2%	716705
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	36551953
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 75%, К=1,049901	28781949
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 25%, К=1,1025743	10075311
Итого по акту выполненных работ	38857260
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	36 914 396,43
НДС- 12 %	**4 429 727,57**
Всего по акту выполненных работ	**41 344 124,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Кани Н.**

Подрядчик:
ТОО "Сэт Сервис"

Директор_____ **Иманова Р.С.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор_____ **Муратбеков П.**