Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 0201 4000 3665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, 15 квартал, дом 8; тел: +7/7242/255470)
Объект: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Май м-ц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№34	14.03.2022г.				
			Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	77 443 953,94		-	-	-	-	-	8 297 566,49	
За отчетный период:	20 896 735,18	18 657 799,27	-	-	-	-	-	2 238 935,91	20 896 735,18

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Кани Н.

Подрядчик:
ТОО "Сэт Сервис"

Директор Иманова Р.

Эксперты технического надзора: ТОО "Акбозат LTD"

Технадзор Муратбеков П.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

(БИН: 0201 4000 3665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, 15 квартал, дом 8; тел: +7/7242/255470)

Объект: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"

Договор №34 от 14.03.2022 года

АКТ №3

приемки выполненных работ

за Май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 ЭО									
		РАЗДЕЛ 1.Электроборудование									
		ВРУ									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу**	шт	2	25698,59	3736,08	51397	7472	33677	10672	67035
		НР - 84%; СП - 8%			5124,00	1228,36	10248	2457		4966	
2	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	203882,00	–	407764	–		–	407764
					–	–	–	–	407764	–	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПП2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	119234,00	–	119234	–		–	119234
					–	–	–	–	119234	–	
		Щит распределительный									
4	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3970,79	1335,41	3971	1335	74	2556	7049
		НР - 84%; СП - 8%			2562,00	481,20	2562	481		522	
5	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7918,00	–	7918	–	7918	–	8551
		СП - 8%			–	–	–	–		633	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9	1711,44	21,41	15403	193	4275	9185	26555
		НР - 84%; СП - 8%			1215,00	–	10935	–		1967	
7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3205,35	113,25	3205	113	662	2066	5693

		НР - 84%; СП - 8%			2430,00	29,96	2430	30		422	
8	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1481,00	–	1481	–	1481	–	1599
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
9	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1550,00	–	6200	–	6200	–	6696
		СП - 8%			–	–	–	–		496	
10	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC	шт.	5	3164,00	–	15820	–	15820	–	17086
		СП - 8%			–	–	–	–		1266	
11	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Динрейка	м	2,4	677,00	–	1625	–	1625	–	1755
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
12	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм (2 м) ГОСТ 434-78	шт.	0,5	8971,00	–	4486	–	4486	–	4844
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
		ШВ									
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3970,79	1335,41	3971	1335	74	2556	7049
		НР - 84%; СП - 8%			2562,00	481,20	2562	481		522	
14	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	–	5506	–	5506	–	5946
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3205,35	113,25	3205	113	662	2066	5693
		НР - 84%; СП - 8%			2430,00	29,96	2430	30		422	
16	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1481,00	–	1481	–	1481	–	1599
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	1711,44	21,41	6846	86	1900	4082	11802
		НР - 84%; СП - 8%			1215,00	–	4860	–		874	
18	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1916,00	–	3832	–	3832	–	4139
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
19	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1916,00	–	3832	–	3832	–	4139
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
20	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Динрейка	м	2,4	677,00	–	1625	–	1625	–	1755
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
21	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм (2 м) ГОСТ 434-78	шт.	0,5	8971,00	–	4486	–	4486	–	4844
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
		ЩО									

22	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3076,46	90,95	3076	91	423	2177	5674
		НР - 84%; СП - 8%			2562,00	29,96	2562	30		420	
23	2307-0201-0910 РСНБ РК 2015	Щкаф металлический 600х400х250мм, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	41485,00	–	41485	–	41485	–	44804
		СП - 8%			–	–	–	–		3319	
24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	4	1711,44	21,41	6846	86	1900	4082	11802
		НР - 84%; СП - 8%			1215,00	–	4860	–		874	
25	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1550,00	–	1550	–	1550	–	1674
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
26	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	517,00	–	1551	–	1551	–	1675
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
27	2306-1710-0115	Динрейка	м	0,6	677,00	–	406	–	406	–	439
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
28	2307-0222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм (2 м)	шт.	0,5	8971,00	–	4486	–	4486	–	4844
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
		УКРМ									
29	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	23760,02	6963,20	23760	6963	755	15489	42389
		НР - 84%; СП - 8%			16042,00	2396,80	16042	2397		3140	
30	ТОО"Казэнерго прибор"	Установка компенсации реактивной мощности УКРМ-0,4 15кВАр	шт	1	117464,29	–	117464	–		–	117464
					–	–	–	–	117464	–	
		ЩАО									
31	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3076,46	90,95	3076	91	423	2177	5674
		НР - 84%; СП - 8%			2562,00	29,96	2562	30		420	
32	2307-0201-0910 РСНБ РК 2015	Щкаф металлический 600х400х250мм, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	41485,00	–	41485	–	41485	–	44804
		СП - 8%			–	–	–	–		3319	
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1711,44	21,41	8557	107	2375	5103	14753
		НР - 84%; СП - 8%			1215,00	–	6075	–		1093	
34	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1550,00	–	1550	–	1550	–	1674
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
35	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	517,00	–	2068	–	2068	–	2233
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
36	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Динрейка	м	0,6	677,00	–	406	–	406	–	439
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
37	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	1	1391,00	–	1391	–	1391	–	1502
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
		Кабельные изделия									

38	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами										
		НР - 84%; СП - 8%	м	105	341,20 303,16	2,44 0,23	35826 31831	256 24	3739	26758 5007	67591	
39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
		НР - 84%; СП - 8%	м кабеля	920	313,14 123,40	144,41 42,67	288086 113528	132853 39260	41705	128342 33314	449742	
40	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,0051	1675903,00 –	– –	8547 –	– –	8547	– 684	9231	
		СП - 8%										
41	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,2142	1009649,00 –	– –	216267 –	– –	216267	– 17301	233568	
		СП - 8%										
42	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,0918	706899,00 –	– –	64893 –	– –	64893	– 5191	70085	
		СП - 8%										
43	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,1224	469145,00 –	– –	57423 –	– –	57423	– 4594	62017	
		СП - 8%										
44	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,612	290336,00 –	– –	177686 –	– –	177686	– 14215	191900	
		СП - 8%										
		Оборудование светотехническое										
45	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	25	2070,00 525,21	616,68 440,39	51750 13130	15417 11010	23203	20278 5762	77790	
		НР - 84%; СП - 8%										
46	2307-0106-0410 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "Jarvq" 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	21	25822,00 –	– –	542262 –	– –	542262	– 43381	585643	
		СП - 8%										
47	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	4	23025,00 –	– –	92100 –	– –	92100	– 7368	99468	
		СП - 8%										
48	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-	шт.	3	3286,00 –	– –	9858 –	– –	9858	– 789	10647	
		СП - 8%										
49	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность	шт.	3	731,00 –	– –	2193 –	– –	2193	– 175	2368	
		СП - 8%										
50	2307-0101-2401 РСНБ РК 2015	Фонарь аккумуляторный СГД-5	шт.	2	3521,00 –	– –	7042 –	– –	7042	– 563	7605	
		СП - 8%										
		Электроустановочные изделия										
51	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж	шт.	15	432,89 422,73	3,38 0,90	6493 6341	51 13	101	5338 946	12777	
		НР - 84%; СП - 8%										
52	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	825,00 –	– –	12375 –	– –	12375	– 990	13365	
		СП - 8%										

53	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	2	1476,20 1281,00	177,20 59,92	2952 2562	354 120	36	2253 416	5622
54	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	10354,00 –	– –	20708 –	– –	20708	– 1657	22365
55	2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные *СП - 8%*	шт.	10	212,00 –	– –	2120 –	– –	2120	– 170	2290
56	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками Предохранитель-выключатель, или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А *НР - 84%; СП - 8%*	шт	2	5014,26 2562,00	116,13 29,96	10029 5124	232 60	4673	4354 1151	15534
57	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ-60, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	2	19417,00 –	– –	38834 –	– –	38834	– 3107	41941
		Электромонтажные устройства и изделия									
58	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 84%; СП - 8%*	м	60	247,81 191,20	12,36 4,19	14869 11472	742 252	2655	9848 1977	26694
59	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 84%; СП - 8%*	м	60	220,79 167,30	9,71 3,30	13248 10038	583 198	2627	8598 1748	23593
60	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	61,2	109,00 –	– –	6671 –	– –	6671	– 534	7204
61	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	61,2	80,00 –	– –	4896 –	– –	4896	– 392	5288
62	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 84%; СП - 8%*	м	730	221,21 197,92	2,16 0,10	161483 144484	1576 75	15423	121430 22633	305546
63	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования *НР - 84%; СП - 8%*	м	70	290,06 247,01	2,67 0,10	20304 17291	187 7	2826	14530 2787	37621
64	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	350	81,00 –	– –	28350 –	– –	28350	– 2268	30618
65	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	380	196,00 –	– –	74480 –	– –	74480	– 5958	80438
66	2306-1710-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	70	345,00 –	– –	24150 –	– –	24150	– 1932	26082
		Заземление									
67	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением *НР - 84%; СП - 8%*	м	50	569,47 167,30	24,19 6,59	28473 8365	1209 330	18899	7303 2862	38639
68	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12	м	20	449,79	17,22	8996	344	4828	3283	13261

		НР - 84%; СП - 8%			191,20	4,19	3824	84		982	
69	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	10	448,16	17,22	4482	172	2398	1641	6613
		НР - 84%; СП - 8%			191,20	4,19	1912	42		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2970291	171962	1715838	416167	3605817
							438030	57410	644462	219358	
		Стоимость оборудования	Тенге				644462				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				644462				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2278435				
		Материалы	Тенге				166573				
		Всего заработная плата	Тенге					463586			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1533957				
		Накладные расходы	Тенге				389412				
		Сметная прибыль	Тенге				213428				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2881275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					463586			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35826				
		Материалы	Тенге				3739				
		Всего заработная плата	Тенге					31855			
		Накладные расходы	Тенге				26758				
		Сметная прибыль	Тенге				5007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					31855			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11567				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11567				
		Сметная прибыль	Тенге				925				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3605821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					495441			

РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы

70	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт. Демонтаж**	шт.	7	2076,90	924,00	14538	6468	–	7306	23591
		НР - 72%; СП - 8%			1152,90	296,60	8070	2076		1748	
71	1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	490	83,49	0,20	40912	100	–	34325	81256
		НР - 84%; СП - 8%			83,29	0,10	40812	51		6019	
72	1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	10	55,22	0,61	552	6	–	461	1095
		НР - 84%; СП - 8%			54,60	0,31	546	3		81	
73	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	1	518,00	–	518	–		–	559
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
74	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9**	т	1	206,00	–	206	–		–	222
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				56727	6574	–	42092	106723

						49428	2130	–	7905	
Стоимость монтажных работ		Тенге				14538				
Всего заработная плата		Тенге					10147			
Накладные расходы		Тенге				7306				
Сметная прибыль		Тенге				1748				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23591				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
Сметная заработная плата		Тенге					10147			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				42188				
Всего заработная плата		Тенге					41412			
Транспортные расходы		Тенге				724				
Накладные расходы		Тенге				34786				
Сметная прибыль		Тенге				6158				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83132				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
Сметная заработная плата		Тенге					41412			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				106723				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
Сметная заработная плата		Тенге					51558			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								3712540
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				487459				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					178537			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					59540			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1715838		
- Перевозка грузов		Тенге				724				
- Оборудование, инвентарь		Тенге						644462		
- Накладные расходы		Тенге							458259	
- Сметная прибыль		Тенге							227263	
				–	–	–	–		296	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-08 Временные сооружения и трубопроводы

1	1118-0501-0103	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка**	насос	2	30277,17	1500,77	60554	3002	12811	38552	107035
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%			22370,57	577,27	44741	1155		7929	
2	1122-0901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	2840,38	182,63	19883	1278	3285	13377	35920
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%			2188,62	86,38	15320	605		2661	
3	1127-0601-0103	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит		4479,42	2669,31	5017	2990	314	2253	7851
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%		1,12	1529,60	864,73	1713	969		582	
4	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		438843,52	145353,64	6583	2180	127	4101	11538
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	НР - 84%; СП - 8%		0,015	285038,00	40418,66	4276	606		855	
5	1122-0301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		487952,09	106885,05	9759	2138	315	6781	17864
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 84%; СП - 8%		0,02	365310,00	38341,70	7306	767		1323	
6	1122-1201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	6	1527,72	108,20	9166	649	557	6748	17188
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%			1326,60	12,34	7960	74		1273	

7	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб ПР - 84%; СП - 8%	врезка	1	43613,27 12785,84	27617,41 7663,06	43613 12786	27617 7663	3210	17177 4863	65654
8	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка ПР - 84%; СП - 8%	бак	1	16668,35 14646,20	1545,85 537,22	16668 14646	1546 537	476	12754 2354	31776
9	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами ПР - 84%; СП - 8%	болт	24	135,73 134,95	0,78 0,37	3257 3239	19 9	–	2728 479	6464
10	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0024	188472,00 –	– –	452 –	– –	452	– 36	489
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								301779
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12384			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21547		
		- Накладные расходы	Тенге							104471	
		- Сметная прибыль	Тенге							22355	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 Наружные электрические сети

		Оборудования									
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	24824,50 16042,00	6963,20 2396,80	49649 32084	13926 4794	3639	26552 6096	82297
2	5108-0401-1001	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193735,00 –	– –	193735 –	– –	193735	– –	193735
3	5108-0401-0904	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-04 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	158783,00 –	– –	158783 –	– –	158783	– –	158783
4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1222,88 1114,47	87,04 29,96	2446 2229	174 60	43	1648 327	4421
5	2307-0501-0202 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	2	11202,00 –	– –	22404 –	– –	22404	– 1792	24196
6	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн	шт.	2	2921,37 1487,16	1131,52 389,48	5843 2974	2263 779	606	2702 684	9229
7	2307-0506-0118 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	4981,00 –	– –	9962 –	– –	9962	– 797	10759

8	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5185,67 2706,00	113,97 29,96	5186 2706	114 30	2366	1970 572	7728
9	К" Kafa Group"	Автомат выключатель (3-фазный) ВА88-35 160А	шт	1	24522,80 –	– –	24523 –	– –	24523	– 1962	26485
10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Кабель и муфта Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	м3 грунта	113,4027	198,99 9,94	189,05 44,05	22566 1127	21439 4995	–	4408 2158	29131
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,5073	1842,46 1842,46	– –	6462 6462	– –	–	4653 889	12004
12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	37,8009	48,24 –	48,24 16,95	1824 –	1824 641	–	461 183	2468
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1691	800,93 800,93	– –	936 936	– –	–	674 129	1739
14	1308-0201-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	431	508,37 74,04	434,33 149,50	219107 31911	187196 64435	–	69369 23078	311554
15	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78,74	2663,00 –	– –	209685 –	– –	209685	– 16775	226459
16	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	860	565,32 222,12	326,24 100,67	486174 191023	280569 86577	14582	199872 54884	740930
17	1308-0201-0904	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	719,75 296,16	378,26 115,15	20153 8292	10591 3224	1270	8292 2276	30721
18	2306-0133-0922 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,90576	9757949,00 –	– –	8838360 –	– –	8838360	– 707069	9545429
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,448	26765,77 8221,50	18544,27 4043,57	11991 3683	8308 1812	–	3956 1276	17223
20	2113-0809-1304	Сигнальная лента	м	448	32,00 –	– –	14336 –	– –	14336	– 1147	15483

21	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	4	1660,20 765,08	– –	6641 3060	– –	3581	2203 708	9552
22	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	110749,00 –	– –	4430 –	– –	4430	– 354	4784
23	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 к В, сечение одной жилы до 120 мм2.	шт.	4	2657,93 2468,00	87,04 29,96	10632 9872	348 120	412	7194 1426	19252
24	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 к В, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10547,00 –	– –	42188 –	– –	42188	– 3375	45563
		РАЗДЕЛ 1.Освещение									
25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	305,20 135,74	152,51 44,95	4883 2172	2440 719	271	2082 557	7522
26	1308-0201-0901	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	313,14 123,40	144,41 42,67	1253 494	578 171	181	478 138	1869
27	2306-0133-0814	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	366726,00 –	– –	7481 –	– –	7481	– 598	8080
28	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	8	220,79 167,30	9,71 3,30	1766 1338	78 26	350	983 220	2969
29	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,16	45,00 –	– –	367 –	– –	367	– 29	397
30	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1	942,53 169,34	773,19 313,96	943 169	773 314	–	348 103	1394
31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,36	1088,26 507,06	282,17 94,33	392 183	102 34	107	204 48	643
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,2	848,60 257,58	19,04 2,47	2716 824	61 8	1831	774 279	3769
33	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	499529,00 –	– –	2198 –	– –	2198	– 176	2374

34	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,34	31081,58 4555,53	1694,90 360,43	10568 1549	576 123	8443	1521 967	– 2628
35	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	243344,00 –	– –	2433 –	– –	2433	– 195	126
36	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	0,3	247,81 191,20	12,36 4,19	74 57	4 1	13	42 9	80
37	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	0,306	243,00 –	– –	74 –	– –	74	– 6	8634
38	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	0,085	58258,11 51483,60	2497,70 391,26	4952 4376	212 33	364	3042 640	55371
39	ТТОО" ENERGY System LLP"	Опора освещения СТВ-8 с покрытием " горячее цинкование" (толщ. 3мм)	шт	1	51269,57 –	– –	51270 –	– –	51270	– 4102	7119
40	ТТОО" ENERGY System LLP"	Кронштейн ПВА вылет 1,5м угол накл.20гр.Ф60 " горячее цинкование"	шт	1	6591,75 –	– –	6592 –	– –	6592	– 527	6931
41	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4604,43 1921,50	916,28 597,32	4604 1922	916 597	1766	1814 513	63825
42	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели " STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1,03	57376,00 –	– –	59097 –	– –	59097	– 4728	805
43	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1,02	731,00 –	– –	746 –	– –	746	– 60	572
44	2404-0207-1805	Наконечники кабельные медные сеч. 2,5 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	53,00 –	– –	530 –	– –	530	– 42	11254
		Заземление									
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	569,47 167,30	24,19 6,59	8542 2510	363 99	5669	1878 834	12115
46	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3106,57 836,50	162,75 41,94	9320 2510	488 126	6322	1897 897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180800 18103	6591 2251	9348492 352518	349017 843625	11741458
		Стоимость монтажных работ	Тенге				155628				
		Материалы	Тенге				14574				
		Всего заработная плата	Тенге					12741			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125185				

Накладные расходы	Тенге	9174				
Сметная прибыль	Тенге	13184				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	177986				
						11
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					
Сметная заработная плата	Тенге		12741			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	19779				
Материалы	Тенге	10381				
Всего заработная плата	Тенге		3203			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5161				
Накладные расходы	Тенге	2846				
Сметная прибыль	Тенге	1810				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	24435				
						3
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					
Сметная заработная плата	Тенге		3203			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	4952				
Материалы	Тенге	364				
Всего заработная плата	Тенге		4409			
Накладные расходы	Тенге	3042				
Сметная прибыль	Тенге	640				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	8634				
						4
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					
Сметная заработная плата	Тенге		4409			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	442				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	442				
Сметная прибыль	Тенге	35				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	477				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	211532				
						17
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					
Сметная заработная плата	Тенге		20354			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					11741458
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	314464				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		533343			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		169717			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			9348492		
- Оборудование, инвентарь	Тенге			352518		
- Накладные расходы	Тенге				349017	
- Сметная прибыль	Тенге				843625	

Итого по акту выполненных работ	15755777
Оборудование, инвентарь	996980
Временные здания и сооружения 1,6%	236141
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	15991918
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,6%	531317
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1589126
Всего по главе	2120443
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	18112360
Непредвиденные работы и затраты-2%	362247
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	18474608
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 75%, К=1,049901	14547382
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 25%, К=1,1025743	5092407
Итого по акту выполненных работ	19639789
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	18 657 799,27
НДС- 12 %	**2 238 935,91**
Всего по акту выполненных работ	**20 896 735,18**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Кани Н.**

Подрядчик:
ТОО "Сэт Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Акбозат-LTD"

Технадзор _____ **Муратбеков П.**