Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес "Газификация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за апрель месяц 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименова	код
				№256	**21.10.21**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Газификация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"	**9 000 000,00**	**8 035 714,29**							**964 285,71**	**9 000 000,00**

Подрядчик :

ТОО "Теплоэнергострой"

Эксперт технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Директор _____ **Алимкулов А.Б.**

Эксперт _____ **Досов Р.И.**

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АГ10 ""Газофикация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№256** от **21.10.2021**

Акт выполненных работ №1

за апрель месяц 2022 года на 6-1 Сети газоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 16. Газопровод полиэтиленовый среднего давления									
1	11	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**		2544,4368	217,24	206,97	552754	526622	0	165338	775538
				м3 грунта		10,27	79,98	26131	203504		57447	
2	12	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		76,333104	2006,93	0	153195	0	0	110300	284575
				м3 грунта		2006,93	0	153195	0		21080	
3	13	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**		883,485	872,86	0	771159	0	0	555234	1432504
				м3 грунта		872,86	0	771159	0		106111	
4	14	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1737,284904	35,22	35,22	61187	61187	0	16186	83563
				м3 грунта		0	12,94	0	22480		6190	
5	15	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1737,284904	161,41	76,31	280415	132572	0	150577	465471
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	147843	61291		34479	
6	16	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**		123,6879	1212,14	159,5	149927	19728	0	134657	307351

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		1052,64	47,04	130199	5818		22767	
7	17	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		1,76706	360101,35	106803,91	636321	188729	8796	488213	1214496
				км трубопровода		248320	30755,96	438796	54348		89963	
	17.1		Нет наименования ресурса		31,8071							
8	18	С123-010502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		1784,6397	1603,97		2862509		2862509		3091509
				м							229001	
9	19	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		2	1435,78	924,49	2872	1849	0	1517	4740
				шт.		511,29	254,95	1023	510		351	
10	20	**С прайс лист**	**Переход ПЭ /ВП сталь 110х108 мм SDR 11**		1	9562,5		9563		9563		10328
				шт							765	
11	22	С123-020304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**		1	4750		4750		4750		5130
				шт.							380	
12	33	**Ц13-100904-0101**	**Прокладка в траншее ленты**		1,76706	28433,62	19475,02	50244	34413	0	14405	69821
				км		8958,6	4405,25	15830	7784		5172	
13	34	С121-130809-1603	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**		1802,3094	15		27035		27035		29197
				м							2163	
14	35	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		1768,68	53,85	9,5	95249	16804	0	61343	169119
				м кабеля		44,35	3,82	78445	6755		12527	
15	36	С123-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**		2,868005	15720,82		45087	28363	45087		48694
				км							3 607,0	
			Итого по разделу: 16. Газопровод полиэтиленовый среднего давления									7 992 036
			ИТОГО:					5 685 541	981 905	2 941 016	1 697 770	7 992 036
								1 762 620	362 490		590 665	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		103 896				
			Итого с временными									8 095 933
			Зимние удорожания			2,97 %		240 449				
			Итого с зимними удорожаниями									8 336 382
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166 728				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 503 110
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8 928 571
			Итого с тендерной скидкой			0,900						8 035 714,28

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**964 285,71**
			ВСЕГО									**9 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **Алдияров Н.С.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Досов Р.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Теплоэнергострой" **Алимкулов А.Б.**

стоит. рас. Ф.Д прав по смете