Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12**	**080640006551**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп сог №256/1 от 21.12.2022 г к Договору №256 от 21.10.2021 г.

Номер документа	Дата составления
42	**28.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту "Газификация производственной базы КХ "Ала козы" в с. Сарыхобта, Алгинского района, Актюбинской области"			работа	1	21 986 100,72	21 986 100,72	2 355 653,65
				Итого	1	x	21 986 100,72	2 355 653,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алимкулов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес "Газофикация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№256	21.10.21				
		Доп.сог. №256/1	22.12.21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Газофикация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"	**81 752 750,35**	**19 630 447,07**							**2 355 653,65**	**21 986 100,72**

Подрядчик :
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ **Алимкулов А.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ **Досов Р.И.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АГ10 ""Газификация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутреннее газооборудование**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 256** от **21.10.2021**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 2-1 Внутреннее газооборудование

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Внутреннее газооборудование									
1	1	Е11-180101-0209 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка**									
				котел	1	140532,64	24053,31	140533	24053	26897	97359	256923
2	2	прайс лист	**Котел отопительный Буран Бойлер ВВ-535**			89582,81	9763,41	89583	9763		19031	
				шт	1	318057,14		318057				318057
			Отпускная цена			318057		318057		318057		
			Сметная стоимость оборудования					***318057***				
3	3	Е11-190201-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка**									
				устройство	1	17140,8	54,84	17141	55	3515	13326	32904
4	4	прайс лист	**Горелка газовая мощн. до 240 кВт MAX Gas 250P**			13570,7	26,88	13571	27		2437	
				шт	1	422419,64		422420				422420
			Отпускная цена			422420		422420		422420		
			Сметная стоимость оборудования					***422420***				
5	5	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**									
				шт.	1	4237,4	301,62	4237	302	429	2741	7536
6	6	Прайс Лист	**Счетчик газа с расходом газа до 16 м3 ч, ВК G G10**			3507	147,84	3507	148		558	
				комплект	1	103910,71		103911				103911
			Отпускная цена			103911		103911		103911		
			Сметная стоимость оборудования					***103911***				

7	7	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3730,99	241,24	7462	483	4139	3016	11316
						1420,25	118,77	2840	238		838	
8	8	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	2	51698		103396		103396		111668
											8272	
9	9	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	2374,52	21,53	8311	75	6914	1324	10406
						377,66	8,33	1322	29		771	
10	10	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	1803,65	21,53	8658	103	6741	1816	11312
						377,66	8,33	1813	40		838	
11	11	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2	1788,14	21,53	14663	176	11389	3102	19186
						377,66	8,33	3097	68		1421	
12	12	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16,5	560,11	0	9242	0	242	8820	19507
						545,45	0	9000	0		1445	
13	13	Е11-190501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	4	6469,95	236,7	25880	947	13267	11749	40639
						2916,48	80,64	11666	323		3010	
14	14	С Прайс Лист	Клапан электромагнитный DN 20	комплект	1	2732,14		2732		2732		2951
											219	
15	15	С Прайс Лист	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-32	комплект	1	4553,57		4554		4554		4918
											364	
16	16	С Прайс Лист	Клапан электромагнитный DN 15	комплект	2	2276,79		4554		4554		4918
											364	
17	17	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1505,37	0	4516	0	202	3235	8371
						1437,88	0	4314	0		620	
18	18	С Прайс Лист	Сигнализатор загазованности СО+СН4, СЗ-1, д 15 мм	комплект	2	22767,86		45536		45536		49179
											3643	
19	19	С Прайс Лист	Сигнализатор загазованности СО+СН4, СЗ-2 д 20 мм	комплект	1	31875		31875		31875		34425
											2550	
20	20	С123-020101-0121	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	235		1175		1175		1269
											94	
21	21	С123-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	517		517		517		558
											41	
22	22	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249		498		498		538
											40	
23	23	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	249		498		498		538

24	24	С123-020101-0701	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	431		431		431	40	465
25	25	С123-040902-1033	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6599		6599		6599	34	7127
26	26	С123-040902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6203		18609		18609	528	20098
27	27	Е11-190801-0101	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	8911,29	302,76	8911	303	3390	1489	15247
				фильтр		5218,74	94,08	5219	94		5207	
28	28	С Прайс Лист	Фильтр газовый волосяной ФВ 20	шт	1	2276,79		2277		2277	1129	2459
29	29	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	571960,91	67964,79	1144	136	17	182	2346
						495264	24025,84	991	48		1028	
30	30	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1023		1023		1023	174	1105
31	31	С123-010201-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1	662		662		662	82	715
32	32	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	740094,03	232511,99	740	233	11	53	1439
						496738	100914,9	497	101		592	
33	33	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1401		700		700	107	756
34	34	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	14	416		5824		5824	56	6290
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1	100,6	2,41	111	2	58	466	157
						45,02	0,27	50	0		34	
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1	159,01	3,42	175	4	113	12	232
						52,62	0,54	58	1		40	
			Итого по разделу: 6. Внутреннее газооборудование								17	1531887
			Раздел: 7. Дымовая труба									
37	37	Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	0,029	103403,6	9691,04	2999	281	393	1657	5028
						80158,32	2671,22	2325	77		372	

38	38	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,029	350952,68 252588	88121,6 5664	10178 7325	2555 164	297	5168 1228	16574
39	39	С121-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,03	275406		8262		8262	661	8923
40	40	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,008	105644,6 90896	6031,82 426,24	845 727	48 3	70	504 108	1457
41	41	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,22	537		4414		4414	353	4767
42	42	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2578,39 475,15	42,9 14,11	2578 475	43 14	2060	479 245	3302
43	43	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5962,56 5212,94	88,18 14,11	11925 10426	176 28	1323	10245 1774	23944
44	44	С прайс лист	Взрывной клапан 150х350	шт	1	16392,86		16393		16393	1311	17704
45	45	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,4	120640,62 118258,56	1066,78 510,72	48256 47303	426 204	526	36106 6749	91111
46	46	С121-110103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	7124		2850		2850	228	3078
47	47	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,6	2382,44 2034,72	164,6 14,52	10959 9360	757 67	842	7164 1450	19573
48	48	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,045	325632		14653		14653	1172	15825
49	49	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1568,64 1288,07	44,08 14,11	1569 1288	44 14	236	1276 228	3073
50	50	С прайс лист	Дымовой клапан д 150 толщ 3 мм	шт	1	7285,71		7286		7286	583	7869
51	51	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2199,56 1815,45	86,22 13,44	4399 3631	173 27	596	3585 639	8623
52	52	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1235		1235		1235	99	1334
53	53	С123-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1766		1766		1766	141	1907
54	54	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1635,09 399,17	18,24 7.12	818 200	10 4	609	199 81	1098
			Итого по разделу: 7. Дымовая труба									235190

			ИТОГО:					1478957	31385	372595	219772	1767076
			В том числе :					230588	11482	844388	68347	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							844388		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11 995		0		
			Итого с временными									1 779 069
			Зимние удорожания			2,97 %		27 760				
			Итого с зимними удорожаниями									1 806 829
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19 249				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 826 078
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 917 448
			Итого с тендерной скидкой			0,900						1 725 703,22
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									207 084,39
			ВСЕГО									1 932 787,61

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой" БИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:**ТОО "Актам-инжиниринг"**

соот. рас. Ф-2 прил. по смете

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Искаков А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АГ10 ""Газификация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 256** от **21.10.2021**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 6-1 Сети газоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Газопровод полиэтиленовый среднего давления									
1	1	Е11-240202-0202 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	9056,64 / 5631,36	1106,39 / 0	9057 / 5631	1106 / 0	2319	5575 / 1171	15803
2	4	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1435,78 / 511,29	924,49 / 254,95	1436 / 512	925 / 255	0	759 / 176	2370
3	8	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1435,78 / 511,29	924,49 / 254,95	1436 / 512	925 / 255	0	759 / 176	2370
4	18	С123-010502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	461,3575201	1603,97		740004		740004	59200	799204
5	38	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Пункт контрольный. Устройство**	шт.	16	6012,49 / 2877,55	619,1 / 268,8	96200 / 46041	9906 / 4301	40253	49838 / 11683	157721
6	40	С121-130603-0401	**Текстолит ГОСТ 12652-74**	кг	1,488	2812		4184		4184	335	4519
7	41	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	**Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**		0,64	228383,41	54966,1	146165	35179	2661	75941	239874

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		169260	2707,2	108326	1733		17768	
8	44	E11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Установка опознавательного знака**		13	2685,1	0	34906	0	11974	20868	60236
				знак		1764	0	22932	0		4462	
9	45	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		3,276	2637,6	0	8641	0	0	6221	16051
				м3 грунта		2637,6	0	8641	0		1189	
10	46	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство**		3,25	29759,57	1151,96	96719	3744	75059	17099	122923
				м3		5512,5	269,03	17916	874		9105	
11	47	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,026	872,86	0	23	0	0	16	42
				м3 грунта		872,86	0	23	0		3	
12	51	E11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**		1	7521,73	2146,43	7522	2146	1808	4313	12782
				шт.		3567,48	789,12	3567	789		947	
13	53	E11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		12	1435,78	924,49	17229	11093	0	9103	28439
				шт.		511,29	254,95	6135	3059		2107	
14	58	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		3	2226,98	113,64	6681	341	894	5416	13065
				шт.		1815,45	26,88	5446	81		968	
15	60	E11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Ковер. Устройство**		3	5608,49	619,1	16825	1857	6336	9345	28264
				шт.		2877,55	268,8	8633	806		2094	
			Итого по разделу: 1. Газопровод полиэтиленовый среднего давления									1503663
			Раздел: 2. Газопровод стальной среднего давления									
16	61	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,33	2637,6	0	870	0	0	627	1617
				м3 грунта		2637,6	0	870	0		120	
17	62	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,33	30548,04	960,21	10081	317	7945	1766	12795
				м3		5512,5	366,84	1819	121		948	
18	63	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления ГРПШ массой до 0,1 т. Монтаж**		0,016	105632,09	6031,82	1690	97	139	1008	2914
				т конструкций		90896	426,24	1454	7		216	
19	66	E11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**		1	27470,21	969,79	27470	970	12164	14365	45182
				установка		14336	322,56	14336	323		3347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	67	прайс лист	**Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ-07-2У1) 1,2% складские расходы**	шт	1	320045		320045				320045
			Отпускная цена			320045		320045		320045		
			Сметная стоимость оборудования					*320045*				
21	68	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,2	3740,27	1025,51	4488	1231	2292	1357	6313
						804,96	410,72	966	493		468	
22	69	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,64	2637,6	0	1688	0	0	1215	3135
						2637,6	0	1688	0		232	
23	70	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,64	30548,04	960,21	19551	615	15408	3424	24813
						5512,5	366,84	3528	235		1838	
24	71	Е11-330109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,038	162118,16	108189,1	6160	4112	136	2313	9151
						50338,8	25754,88	1913	979		678	
25	73	С123-010201-0119	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2	513,65		616		616		665
											49	
26	75	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,08	1672,44	0	1806	0	0	1300	3355
						1672,44	0	1806	0		249	
27	76	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,08	872,86	0	943	0	0	679	1752
						872,86	0	943	0		130	
28	77	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4593,44	183,68	9187	367	6476	1777	11841
						1171,8	62,02	2344	124		877	
29	78	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	4,5	619,66	23,12	2788	104	1864	614	3674
						182,28	7,18	820	32		272	
30	79	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м	2,2	100,6	2,41	221	6	117	69	313
						45,02	0,27	99	1		23	
31	80	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	2,2	229,84	1,98	506	4	464	26	575
						16,92	0,4	37	1		43	
32	81	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3007,21	137,1	3007	137	318	2593	6048
						2551,71	67,2	2552	67		448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	82	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1085,33	60,48	2171	121	122	1908	4405
						963,6	0	1927	0		326	
34	85	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	1035457,7	514544,29	21745	10805	393	13577	38148
						502196,2	150872,02	10546	3168		2826	
35	89	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км	0,002	1256357,65	518901,49	2513	1038	125	1665	4512
						675092	165753,52	1350	332		334	
36	90	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3053837,74	240030,31	6108	480	4904	800	7461
						361956	41928,96	724	84		553	
37	92	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1318,51	18,24	1319	18	901	398	1854
						399,17	7,12	399	7		137	
38	93	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Устройство	шт.	1	5608,49	619,1	5608	619	2112	3115	9421
						2877,55	268,8	2878	269		698	
39	94	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21	137,1	3007	137	318	2593	6048
						2551,71	67,2	2552	67		448	
40	95	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1085,33	60,48	2171	121	122	1908	4405
						963,6	0	1927	0		326	
41	98	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	1035457,7	514544,29	21745	10805	393	13577	38148
						502196,2	150872,02	10546	3168		2826	
42	101	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1256357,65	518901,49	2513	1038	125	1665	4512
						675092	165753,52	1350	332		334	
43	102	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3053837,74	240030,31	6108	480	4904	800	7461
						361956	41928,96	724	84		553	
44	104	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1318,51	18,24	2637	36	1802	796	3708
						399,17	7,12	798	14		275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	105	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Устройство	шт.	2	5608,49	619,1	11217	1239	4224	6230	18843
						2877,55	268,8	5755	538		1396	
46	106	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1595,88	82,26	1596	82	169	1371	3204
						1344,99	40,32	1345	40		237	
47	107	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	565,28	30,24	1131	60	42	1018	2321
						513,92	0	1028	0		172	
48	110	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1035457,7	514544,29	8284	4116	150	5172	14532
						502196,2	150872,02	4018	1207		1076	
49	115	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием Укладка футляра	км трубопровода	0,001	926609,79	229277,23	927	230	46	722	1781
						651508	77562,18	652	78		132	
50	116	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2325600,72	212624,28	2326	212	1780	368	2909
						333312	38352	333	38		215	
51	118	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1318,51	18,24	1319	18	901	398	1854
						399,17	7,12	399	7		137	
52	119	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Устройство	шт.	1	5608,49	619,1	5608	619	2112	3115	9421
						2877,55	268,8	2878	269		698	
53	120	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05	2637,6	0	132	0	0	95	245
						2637,6	0	132	0		18	
54	121	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	29567,82	960,21	1478	48	1155	268	1886
						5512,5	366,84	276	18		140	
55	122	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления ГРПШ массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,021	105632,09	6031,82	2218	127	183	1323	3824
						90896	426,24	1909	9		283	
56	125	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	15	3886,94	965,32	58304	14479	5232	51905	119026
						2572,8	359,69	38592	5395		8817	
57	126	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		3	12096,47	101,76	36289	306	3108	38933	81240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	127	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	шт.	0,736	10958,6	39,51	32876	119		6018	231265
				т конструкций		177754,15	11049,82	130827	8133	3992	83307	
						161280	2760,96	118702	2032		17131	
59	128	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепежные элементы весом до 4 кг. Установка	т	0,184	900707,47	1327,47	165730	244	120492	41040	223312
						244530	570,24	44994	105		16542	
60	136	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,9	907,07	1,04	25307	30	3812	17184	45890
						769,39	0,52	21466	15		3399	
61	137	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21	137,1	3007	137	318	2593	6048
						2551,71	67,2	2552	67		448	
62	138	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1085,33	60,48	2171	121	122	1908	4405
						963,6	0	1927	0		326	
63	141	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,019	1035457,7	514544,29	19674	9777	356	12284	34515
						502196,2	150872,02	9542	2867		2557	
64	144	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1256357,65	518901,49	1256	519	62	832	2255
						675092	165753,52	675	166		167	
65	145	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3053837,74	240030,31	3054	240	2452	400	3730
						361956	41928,96	362	42		276	
66	147	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1318,51	18,24	1319	18	901	398	1854
						399,17	7,12	399	7		137	
67	148	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Устройство	шт.	1	5608,49	619,1	5608	619	2112	3115	9421
						2877,55	268,8	2878	269		698	
68	149	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1035457,7	514544,29	9319	4631	168	5819	16349
						502196,2	150872,02	4520	1358		1211	
69	153	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2226,98	113,64	2227	114	298	1805	4355

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	155	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием Укладка футляра	шт.	0,001	1815,45	26,88	1815	27		323	1781
				км трубопровода		926609,79	229277,23	927	230	46	722	
						651508	77562,18	652	78		132	
71	156	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2325600,72	212624,28	2326	212	1780	368	2909
						333312	38352	333	38		215	
			Итого по разделу: 2. Газопровод стальной среднего давления									1433446
			Раздел: 3. Прочие работы									
72	158	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	9,817	945254,74	798982,85	9279566	7843615	81853	2505245	12727596
						137934	142499,6	1354098	1398919		942785	
73	159	Е11-250211-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	58,000001	11591,52	10959,84	672308	635671	0	152919	891245
						631,68	2265,6	36637	131405		66018	
			Итого по разделу: 3. Прочие работы									13618841
			Раздел: 4. Газопровод полиэтиленовый низкого давления									
74	181	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	4	2685,1	0	10740	0	3684	6421	18534
						1764	0	7056	0		1373	
75	182	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,008	2637,6	0	2659	0	0	1914	4939
						2637,6	0	2659	0		366	
76	183	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство	м3	1	29759,57	1151,96	29760	1152	23095	5261	37823
						5512,5	269,03	5512	269		2802	
77	184	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,008	872,86	0	7	0	0	5	13
						872,86	0	7	0		1	
78	187	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16ГОСТ 1759.0-87	т		309583		0				0
79	188	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7521,73	2146,43	7522	2146	1808	4313	12782
						3567,48	789,12	3567	789		947	
80	190	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1435,78	924,49	5743	3698	0	3034	9479

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	195	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	511,29 2226,98 1815,45	254,95 113,64 26,88	2045 2227 1815	1020 114 27	298	702 1805 323	4355
82	197	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Ковер. Устройство**	шт.	1	5608,49 2877,55	619,1 268,8	5608 2878	619 269	2112	3115 698	9421
			Итого по разделу: 4. Газопровод полиэтиленовый низкого давления									97346
			Раздел: 5. Прочие работы									
83	198	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,677	945254,74 137934	798982,85 142499,6	639937 93381	540911 96472	5645	172767 65016	877720
84	199	Е11-250211-0201	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	3,0000001	11591,52 631,68	10959,84 2265,6	34775 1895	32879 6797	0	7910 3415	46099
			Итого по разделу: 5. Прочие работы									923819
			Раздел: 6. Газопровод низкого давления									
85	200	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,035	720365,51 495264	216369,39 94182,64	25213 17334	7573 3296	306	20424 3651	49288
86	205	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4454 3631	228 54	596	3611 645	8710
87	207	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,07	1035457,7 502196,2	514544,29 150872,02	72482 35154	36018 10561	1310	45258 9419	127159
88	211	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием Укладка футляра**	км трубопровода	0,002	926609,79 651508	229277,23 77562,18	1853 1303	458 155	92	1444 264	3561
89	212	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-**	км трубопровода	0,002	2325600,72 333312	212624,28 38352	4651 667	426 77	3559	736 431	5818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	214	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,1	2637,6	0	264	0	0	190	490
				м3 грунта		2637,6	0	264	0		36	
91	215	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,1	30548,04	960,21	3055	96	2408	535	3877
				м3		5512,5	366,84	551	37		287	
92	216	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 12	**Конструкции опорные для крепления ГРПШ массой до 0,1 т. Монтаж**		0,022	105632,09	6031,82	2324	132	191	1386	4007
				т конструкций		90896	426,24	2000	9		297	
93	222	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		3,1	100,6	2,41	312	8	165	97	442
				м		45,02	0,27	140	1		33	
94	223	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**		3,1	229,84	1,98	713	6	654	37	810
				м2		16,92	0,4	52	1		60	
			Итого по разделу: 6. Газопровод низкого давления									204162
			Раздел: 7. Прочие работы									
95	224	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		0,035	945254,74	798982,85	33084	27964	292	8932	45377
				км трубопровода		137934	142499,6	4828	4987		3361	
			Итого по разделу: 7. Прочие работы									45377
			ИТОГО:					13018628	9281156	1233733	3511240	17826654
			В том числе :					2183693	1691995	320045	1296789	
			Стоимость оборудования, всего							320045		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		227 586				18 054 237
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,97 %		526 705				18 580 942
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		365 218				18 946 160
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**19 894 150**
			Итого с тендерной скидкой			**0,900**						**17 904 743,85**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			**12%**		**2 148 569,26**				
			ВСЕГО									**20 053 313,11**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой" БИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:**ТОО "Актам-инжиниринг"**

соот. рас. Ф-2 прав подсмотр

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" **БИН 160140010537**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Подрядчик

Искаков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный