Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес "Газофикация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель-2 месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№256	21.10.21				
		Доп.сог. №256/1	22.12.21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Газофикация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"	**60 666 649,63**	**45 327 365,74**							**5 439 283,89**	**50 766 649,63**

Подрядчик:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ **Алимкулов А.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ **Досов Р.И.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АГ10 "Газификация производственной базы КХ Ала Козы в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 256 от 21.10.2021, доп согл №256/1 от 22.12.21г**

Акт выполненных работ

за апрель-2 месяц 2022 года на 6-1 Сети газоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 115. Газопровод полиэтиленовый среднего давления									
1	2	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2115,88 754,58	1361,3 375,54	2116 755	1362 376	0	1119 259	3494
2	3	С123-020302-3109	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10**	шт.	1	2110		2110		2110	169	2279
3	4	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1435,78 511,29	924,49 254,95	1436 512	925 255	0	759 176	2370
4	5	С123-020304-2609	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	2	1557		3114		3114	249	3363
5	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	360101,35 248320	106803,91 30755,96	360 248	107 31	5	276 51	687
6	7	С123-010502-0607	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,01	1081,33		1092		1092	87	1179

Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
12	13
759 176	2370
599	8088
301	4067
753204 261705	3533009
502480 96029	1296398
2529401 483397	6525854
73736 28198	380676
685960 157073	2120480
613437 103715	1400153
2224079 409830	5532704
984025	13284338
8345 1931	26069

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	21	С123-020304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт	4	2176		8704		8704	2295	9400
21	22	С123-020304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	4	4750		19000		19000	696	20520
22	23	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2115,88 754,58	1361,3 375,54	2116 755	1362 376	0	1520 1119 259	3494
23	24	С123-020304-1619	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16**	шт.	1	10914		10914		10914		11787
24	25	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	313533,79 229120	84364,07 23994,3	627 458	169 48	0	873 501 90	1218
25	26	С123-010502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2,02	541,64		1094		1094		1182
26	27	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1435,78 511,29	924,49 254,95	5743 2045	3698 1020	0	88 3034 702	9479
27	28	С123-020304-2211	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16**	шт.	1	4412		4412		4412		4765
28	29	С123-020304-2607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	2	765		1530		1530	353	1652
29	30	С123-020304-1007	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	1	1704		1704		1704	122	1840
30	31	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,042	474742,34 310479	151155,9 44019,1	19939 13040	6349 1849	551	136 14740 2774	37453
31	32	С123-010502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		42,42	4990,34		211690		211690		228625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							16935	
32	33	Ц13-100904-0101	**Прокладка в траншее ленты**		8,04994	28433,62	19475,02	228889	156773	0	65623	318073
				км		8958,6	4405,25	72117	35462		23561	
33	34	С121-130809-1603	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**		8210,5206	15		123157		123157		133010
				м							9852	
34	35	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		8057,32	53,85	9,5	433911	76552	0	279453	770433
				м кабеля		44,35	3,82	357358	30771		57069	
35	36	С123-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**		7,154995	15720,82		112483		112483		121481
				км							8999	
36	37	С123-010502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 АВАРИЙНЫЙ запас**		196	1764,37		345817		345817		373482
				м							27665	
37	39	С123-010201-0222	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**		16	6505,35		104086		104086		112413
				м							8327	
38	42	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		0,608	247476		150465		150465		162502
				т							12037	
39	43	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,048	219563		10539		10539		11382
				т							843	
40	48	С123-010301-0144	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**		32,5	3543,15		115152		115152		124364
				м							9212	
41	49	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)**		0,078	545626,4		42559		42559		45964
				т							3405	
42	52	С123-010201-0118	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**		3,012	462,19		1392		1392		1503
				м							111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	54	С123-020304-3635	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16**	шт.	3	6237		18711		18711	1497	20208
44	55	С123-020304-2011	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16**	шт.	3	2226		6678		6678	534	7212
45	56	С123-020304-2604	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**	шт.	3	633		1899		1899	152	2051
46	57	С123-020304-2203	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16**	шт.	3	2208		6624		6624	530	7154
47	59	С123-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	2280		6840		6840	547	7387
			Итого по разделу: 115. Газопровод полиэтиленовый среднего давления									36708593
			Раздел: 116. Газопровод стальной среднего давления									
48	64	С121-050201-0602	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,017	319589		5433		5433	435	5868
49	65	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001	261963		262		262	21	283
50	72	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,5	1009,2		8578		8578	686	9264
51	74	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,001	227279		227		227	18	245
52	83	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	62390		62390		62390	4991	67381

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	84	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2345		4690		4690	375	5065
54	86	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1679		3358		3358	269	3627
55	87	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	2639,6		3975		3975	318	4293
56	88	С123-020101-1038	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1024		1024		1024	82	1106
57	91	С123-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,606	7543,7		12115		12115	969	13084
58	96	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	62390		62390		62390	4991	67381
59	97	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2345		4690		4690	375	5065
60	99	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1679		3358		3358	269	3627
61	100	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,606	2639,6		4239		4239	339	4578
62	103	С123-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,606	7543,7		12115		12115	969	13084
63	108	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**		1	29882		29882		29882		32273

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2391	
64	109	С123-020103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		2	1149		2298		2298		2482
				шт.							184	
65	111	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	480		480		480		518
				шт.							38	
66	112	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		1,3052	1183,63		1545		1545		1669
				м							124	
67	113	С123-020103-2806	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50**		1	1464		1464		1464		1581
				шт.							117	
68	114	С123-021104-0407	**Хомуты для крепления труб**		1	416		416		416		449
				шт.							33	
69	117	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		0,803	3747,17		3009		3009		3250
				м							241	
70	123	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		0,002	247476		495		495		535
				т							40	
71	124	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,2048	1009,2		1216		1216		1313
				м							97	
72	129	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,343	251839		86381		86381		93291
				т							6910	
73	130	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,006	274149		1645		1645		1777
				т							132	
74	131	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,009	227279		2046		2046		2210
				т							164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	132	С121-050308-9901	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	21,36	921		19673		19673	1574	21247
76	133	С123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,74304	353,2		262		262	21	283
77	134	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,003	221279		664		664	53	717
78	135	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,35	277018		96956		96956	7757	104713
79	139	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	62390		62390		62390	4991	67381
80	140	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2345		4690		4690	375	5065
81	142	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1679		1679		1679	134	1813
82	143	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,3052	2639,6		3445		3445	276	3721
83	146	С123-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,803	7543,7		6058		6058	485	6543
84	150	С123-020101-1032	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1263		1263		1263	101	1364
85	151	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8	1009,2		1817		1817	145	1962

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	152	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	480		480		480	38	518
87	154	С123-040905-0906	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8403		8403		8403	672	9075
88	157	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,803	3747,17		3009		3009	241	3250
			Итого по разделу: 116. Газопровод стальной среднего давления									572951
			Раздел: 117. Прочие работы									
89	159	Е11-250211-0201	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	327,999999	11591,52 631,68	10959,84 2265,6	3802019 207191	3594828 743117	0	864780 373344	5040143
			Итого по разделу: 117. Прочие работы									5040143
			Раздел: 118. Газопровод полиэтиленовый низкого давления									
90	160	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	974,16	217,24 10,27	206,97 79,98	211627 10005	201622 77913	0	63301 21994	296922
91	161	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	29,2248	2006,93 2006,93	0 0	58652 58652	0 0	0	42229 8071	108952
92	162	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**	м3 грунта	338,25	872,86 872,86	0 0	295245 295245	0 0	0	212576 40626	548447
93	163	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	665,1348	35,22 0	35,22 12,94	23426 0	23426 8607	0	6197 2370	31993
94	164	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		665,1348	161,41	76,31	107359	50756	0	57650	178210
95	165	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м3 основания	47,355	1212,14 1052,64	159,5 47,04	57401 49848	7554 2228	0	51555 8716	117672

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	166	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,677	315701,79	84364,07	213730	57114	1501	169645	414045
	166.1		Нет наименования ресурса		5,416	229120	23994,3	155114	16244		30670	
97	167	С123-010502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	683,366	541,64		370138		370138	29611	399749
98	168	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	9	1435,78 511,29	924,49 254,95	12922 4602	8321 2295	0	6827 1580	21329
99	169	С123-020304-2211	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16**	шт.	3	4412		13236		13236	1059	14295
100	170	С123-020304-1007	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	3	1704		5112		5112	409	5521
101	171	С123-020304-2607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	3	765		2295		2295	184	2479
102	172	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2115,88 754,58	1361,3 375,54	2116 755	1362 376	0	1119 259	3494
103	173	С123-020304-1407	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16**	шт.	1	2315		2315		2315	185	2500
104	174	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,018	360101,35	106803,91	6482	1923	90	4973	12371
	174.1		Нет наименования ресурса		0,324	248320	30755,96	4470	554		916	
105	175	С123-010502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	18,18	1603,97		29160		29160	2333	31493
106	176	Ц13-100904-0101	**Прокладка в траншее ленты**	км	0,677	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	19250 6065	13184 2982	0	5519 1981	26750
107	177	С121-130809-1603	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**		690,03	15		10350		10350		11178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	178	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	681	53,85 44,35	9,5 3,82	36674 30204	6470 2601	0	828 23619 4823	65116
109	179	С123-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	м кабеля	0,695	15720,82		10926		10926	874	11800
110	180	С123-010502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 аварийный запас**	км	13,5	552		7452		7452	596	8048
111	185	С123-010301-0144	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	10	3543,15		35432		35432	2835	38267
112	186	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)**	т	0,024	545626,4		13095		13095	1048	14143
113	189	С123-010201-0118	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	462,19		464		464	37	501
114	191	С123-020304-3620	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16**	шт.	1	6237		6237		6237	499	6736
115	192	С123-020304-2011	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16**	шт.	1	2226		2226		2226	178	2404
116	193	С123-020304-2604	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**	шт.	1	633		633		633	51	684
117	194	С123-020304-2203	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16**	шт.	1	2208		2208		2208	177	2385
118	196	С123-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2280		2280		2280	182	2462

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 118. Газопровод полиэтиленовый низкого давления									2379945
			Раздел: 119. Прочие работы									
119	199	Е11-250211-0201	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	18,9999999	11591,52 631,68	10959,84 2265,6	220238 12002	208237 43046	0	50094 21626	291959
			Итого по разделу: 119. Прочие работы									291960
			Раздел: 120. Газопровод низкого давления									
120	201	С123-010101-0204	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	10,04	824		8273		8273	662	8935
121	202	С123-010101-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	25,5016	403		10277		10277	822	11099
122	203	С123-020101-0121	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	235		940		940	75	1015
123	204	С123-020101-0601	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	311		311		311	25	336
124	206	С123-040905-0906	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8403		16806		16806	1344	18150
125	208	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,4	1009,2		6459		6459	517	6976
126	209	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	480		960		960	77	1037
127	210	С123-020103-2706	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50**	шт.	2	1464		2928		2928	234	3162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	213	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,606	3747,17		6018		6018	481	6499
129	217	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,6	1009,2		5652		5652	452	6104
130	218	С123-021104-0407	**Хомуты для крепления труб**	шт.	2	416		832		832	67	899
131	219	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,004	247476		990		990	79	1069
132	220	С123-040904-2755	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	7952		15904		15904	1272	17176
133	221	С123-021104-0407	**Хомуты для крепления труб**	шт.	11	416		4576		4576	366	4942
			Итого по разделу: 120. Газопровод низкого давления									87399
			ИТОГО:					32423554 8939761	8664565 2579466	14819232	9318109 3339331	45080993
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		586053				
			Итого с временными									45667043
			Зимние удорожания			2,97 %		1356311				
			Итого с зимними удорожаниями									47023354
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		940467				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47963821
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									50363739
			Итого с тендерной скидкой			0,900						45 327 365,74

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**5 439 283,89**
			ВСЕГО									**50 766 649,63**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой" БИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО "Актам Инжиниринг"**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Досов Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Подтверждаю фидобъем

Искаков А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

соот. рас. Ф-2 прав по смете