Заказчик - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан"
Плательщик- Корпоративный фонд «Birgemiz-Turkistan»
Инженер - ТОО «Люкс Строй инжиниринг»
Подрядчик - ТОО "Таймас Company"
Договор № 58 от 21 мая 2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов для повторных применений в поселке Мырзакент,Мактааральского района,Туркестанской области, улица "Жоба -2" участок №83.

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы												
					Фундамент							
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**		**35,022**	**1681,68**	**--**	**58896**	**--**	**--**	**42405**	**109405**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**58896**	**--**		**8104**	
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**8,31**	**799,16**	**--**	**6641**	**--**	**--**	**4782**	**12336**
		НР - 72%; СП - 8%				**799,16**	**--**	**6641**	**--**		**914**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**89,57**	**161,77**	**76,23**	**14489**	**6828**	**--**	**7803**	**24076**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,54**	**35,46**	**7661**	**3176**		**1783**	
		Ленточный фундамент										
4	**Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	**м2 покрытия**		**195,48**	**241,93**	**0,27**	**47293**	**54**	**22281**	**24734**	**77790**
		НР - 99%; СП - 8%				**127,67**	**0,14**	**24958**	**26**		**5762**	
5	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**		**7,96**	**15284,62**	**1111,53**	**121666**	**8848**	**102642**	**11035**	**143316**
		НР - 91%; СП - 8%				**1278,45**	**244,94**	**10176**	**1950**		**10616**	
6	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м3**		**20,2**	**27259,72**	**2055,09**	**550646**	**41513**	**422014**	**87020**	**688680**
		НР - 91%; СП - 8%				**4312,80**	**421,18**	**87119**	**8508**		**51013**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,58538	247045,00	--	144615	--	144615	--	156184
		СП - 8%				--	--	--	--		11569	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	14583	140		4715	
		Фундаментные стеновые блоки -ФБС										
9	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций		28	1637,23	834,30	45842	23360	6808	29032	80864
		НР - 118%; СП - 8%				559,78	318,92	15674	8930		5990	
10	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		2,65	30931,50	--	81968	--	81968	--	88526
		СП - 8%				--	--	--	--		6557	
11	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		9,774	21214,98	--	207355	--	207355	--	223944
		СП - 8%				--	--	--	--		16588	
12	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3		1,53	19190,79	1010,05	29362	1545	21120	6606	38846
		НР - 91%; СП - 8%				4377,34	367,58	6697	562		2877	
		Обвязочный пояс										
13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3		8,59	32935,14	4813,36	282913	41347	155108	86352	398805
		НР - 91%; СП - 8%				10065,00	981,77	86458	8433		29541	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т		0,35872	221796,00	--	79563	--	79563	--	85928
		СП - 8%				--	--	--	--		6365	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/.Установка прибетонировании	т		0,11729	43725,15	2192,58	5129	257	50	4464	10360
		НР - 91%; СП - 8%				41110,20	717,61	4822	84		767	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т		0,04095	221796,00	--	9083	--	9083	--	9809
		СП - 8%				--	--	--	--		727	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014	т		0,07634	212819,00	--	16247	--	16247	--	17546
		СП - 8%				--	--	--	--		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	14583	140		4715	
				Стены							
19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3кладки	59,97	8686,81	2688,40	520948	161223	102504	272369	856782
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	257221	35649		63465	
20	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,1724	19994,00	--	1103117	--	1103117	--	1191366
		СП - 8%			--	--	--	--		88249	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки	т металлически х изделий	0,0996	378231,69	2257,49	37672	225	30717	6326	47518
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	6730	73		3520	
		Монолитный сердечник МС-1,2,3									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10,03	27713,35	4741,09	277965	47553	170846	63535	368820
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	59566	10252		27320	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19341	221796,00	--	42898	--	42898	--	46329
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014	т	0,21456	212819,00	--	45662	--	45662	--	49315
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
		Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт)									
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,144	42040,27	4446,62	6054	640	3239	2099	8805
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	2175	131		652	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	228894,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	221796,00	--	1703	--	1703	--	1840
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,396	42040,27	4446,62	16648	1761	8906	5772	24213
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	5981	361		1794	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00672	228894,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02142	221796,00	--	4751	--	4751	--	5131
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
		Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)										
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,04	42040,27	4446,62	1682	178	900	583	2446
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	604	36		181	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00126	228894,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0044	221796,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
		Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4										
34	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,24	42040,27	4446,62	10090	1067	5398	3498	14675
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	3625	219		1087	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00448	228894,00	--	1025	--	1025	--	1107
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т		0,01584	221796,00	--	3513	--	3513	--	3794
		СП - 8%				--	--	--	--		281	
		Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)										
37	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,09	42040,27	4446,62	3784	400	2025	1312	5503
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	1359	82		408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00182	228894,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00606	221796,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		Антисейсмический пояс									
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,54	32651,95	4813,36	311500	45919	169561	95901	439993
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	96020	9366		32592	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	228894,00	--	23347	--	23347	--	25215
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,49513	212819,00	--	105373	--	105373	--	113803
		СП - 8%			--	--	--	--		8430	
				Вентшахта ВШ-1							
43	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,075	37246,53	2000,56	2793	150	1593	1032	4131
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	1050	60		306	
44	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	--	91	205
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	96	1		15	
45	С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44	1688,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,05	31450,19	4813,36	1573	241	829	503	2241
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	503	49		166	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	221796,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	228894,00	--	110	--	110	--	119

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т		0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
		НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	189	4		31	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т		0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
		Жалюзийная решетка ВЖ-1										
52	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0204	92433,26	1047,21	1886	21	1364	460	2533
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	501	10		188	
53	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	18	1		16	
					Покрытие							
		Элементы покрытия										
54	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2перекрытия		48,4	1934,78	223,51	93643	10818	33143	48740	153774
		НР - 90%; СП - 8%				1026,48	92,43	49682	4474		11391	
55	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2		48,4	4646,00	--	224866	--	224866	--	242856
		СП - 8%				--	--	--	--		17989	
56	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм иболее, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,2	54845,04	--	120659	--	120659	--	130312
		СП - 8%				--	--	--	--		9653	
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,08571	764602,52	7187,72	65534	616	59589	6429	77720
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	5329	119		5757	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000091	633858,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%				--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		1,44	32651,95	4813,36	47019	6931	25594	14476	66414
		НР - 91%; СП - 8%				10065,00	981,77	14494	1414		4920	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т		0,17088	221796,00	--	37901	--	37901	--	40933
		СП - 8%				--	--	--	--		3032	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0432	228894,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
62	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2		136,6	219,63	14,32	30001	1956	1647	24622	58993
		НР - 90%; СП - 8%				193,25	7,03	26398	960		4370	
63	С121-070509-0404 2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2		140,015	571,00	--	79949	--	79949	--	86344
		СП - 8%				--	--	--	--		6396	
					Кровля							
		Устройство крыши										
64	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		136,6	704,50	26,21	96235	3580	64940	26025	132040
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	27715	572		9781	
65	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2утепляемого покрытия		136,6	922,67	52,55	126037	7178	45588	68964	210601
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	73271	1690		15600	
66	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		14,0698	31208,00	--	439090	--	439090	--	474218
		СП - 8%				--	--	--	--		35127	
67	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		136,6	704,50	26,21	96235	3580	64940	26025	132040
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	27715	572		9781	
68	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции		0,47	98047,82	1428,29	46082	671	34255	10288	60880
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	11156	276		4510	
69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,47	8850,03	58,03	4160	27	3710	391	4915

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	423	12		364	
70	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,55	92433,26	1047,21	50838	576	36748	12403	68300
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	13514	267		5059	
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,55	8850,03	58,03	4868	32	4341	458	5752
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	495	14		426	
72	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции		2,05	98047,82	1428,29	200998	2928	149412	44874	265542
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	48658	1203		19670	
73	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины вконструкции		2,05	8850,03	58,03	18143	119	16180	1707	21438
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	1844	53		1588	
74	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		193,51	790,25	21,51	152921	4162	15066	124431	299539
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	133693	1557		22188	
75	С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитногопокрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		222,5365	2205,00	--	490693	--	490693	--	529948
		СП - 8%				--	--	--	--		39255	
76	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3		2,06	25051,00	--	51605	--	51605	--	55733
		СП - 8%				--	--	--	--		4128	
77	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		193,51	308,26	2,69	59651	521	52531	6149	71064
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	6599	232		5264	
78	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) иразвернутой поверхности карнизов		2,63	1654,01	24,94	4350	66	30	3857	8864
		НР - 90%; СП - 8%				1617,33	12,16	4254	32		657	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86	м3		0,39	50389,00	--	19652	--	19652	--	21224
		СП - 8%				--	--	--	--		1572	
80	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,62	53018,00	--	32871	--	32871	--	35501
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	
81	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2окрашиваемой поверхности		2,63	1047,05	3,25	2754	9	609	1712	4823
		НР - 80%; СП - 8%				812,27	1,60	2136	4		357	
82	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		28	1002,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
		Ходовой мостик										
83	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		21,9	45,37	5,11	994	112	47	792	1929
		НР - 90%; СП - 8%				38,11	2,08	835	46		143	
84	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,49275	35711,22	--	17597	--	17597	--	19004
		СП - 8%				--	--	--	--		1408	
		Слуховые окна (1шт)										
85	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%				6876,48	360,91	6876	361		1176	
86	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,2382	35711,22	--	8506	--	8506	--	9187
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
87	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,073	54972,54	--	4013	--	4013	--	4334
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
88	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,3112	8850,03	58,03	2754	18	2456	259	3254
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	280	8		241	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**		**4,4**	**790,25**	**21,51**	**3477**	**95**	**342**	**2829**	**6811**
		НР - 92%; СП - 8%				**690,89**	**8,05**	**3040**	**35**		**505**	
90	**С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**		**5,06**	**1370,00**	**--**	**6932**	**--**	**6932**	**--**	**7487**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**555**	
91	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2покрытия**		**5,94**	**3077,32**	**14,14**	**18279**	**84**	**11665**	**6028**	**26251**
		НР - 92%; СП - 8%				**1099,33**	**3,65**	**6530**	**22**		**1945**	
92	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0112**	**92433,26**	**1047,21**	**1035**	**12**	**748**	**253**	**1391**
		НР - 90%; СП - 8%				**24570,00**	**486,36**	**275**	**5**		**103**	
93	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0112**	**8850,03**	**58,03**	**99**	**1**	**88**	**9**	**117**
		НР - 90%; СП - 8%				**899,34**	**25,86**	**10**	**--**		**9**	
94	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**м3**		**0,052**	**33697,21**	**1047,21**	**1752**	**54**	**420**	**1173**	**3159**
		НР - 90%; СП - 8%				**24570,00**	**486,36**	**1278**	**25**		**234**	
95	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводукоробок**		**0,35**	**1673,37**	**22,85**	**586**	**8**	**356**	**180**	**827**
		НР - 80%; СП - 8%				**635,62**	**7,43**	**222**	**3**		**61**	
96	**С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**		**2**	**295,00**	**--**	**590**	**--**	**590**	**--**	**637**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
97	**С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**		**2**	**503,00**	**--**	**1006**	**--**	**1006**	**--**	**1086**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**80**	
98	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**		**1**	**827,00**	**--**	**827**	**--**	**827**	**--**	**893**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
					Полы							
		Узел 1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия		83,85	241,93	0,27	20286	23	9558	10610	33367
		НР - 99%; СП - 8%				127,67	0,14	10705	11		2472	
100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки		83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	29063	1204		6271	
101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измененияТолщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		83,85	769,22	60,70	64499	5090	55216	6188	76341
		НР - 94%; СП - 8%				50,00	28,50	4193	2390		5655	
102	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемойп оверхности		83,85	1580,42	85,29	132518	7151	67917	54979	202497
		НР - 94%; СП - 8%				685,15	12,38	57450	1038		15000	
103	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемойп оверхности		83,85	970,76	42,25	81398	3543	43192	33140	123701
		НР - 94%; СП - 8%				413,40	7,06	34663	592		9163	
104	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2изолируемо й поверхности		83,85	345,70	30,94	28987	2594	--	26013	59400
		НР - 94%; СП - 8%				314,76	15,28	26393	1281		4400	
105	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3		2,590965	6564,00	--	17007	--	17007	--	18368
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
106	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки		83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	29063	1204		6271	
107	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		83,85	384,61	30,35	32249	2545	27608	3094	38171
		НР - 94%; СП - 8%				25,00	14,25	2096	1195		2827	
108	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1677	15334,38	1406,22	2572	236	6	2213	5168
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	2330	102		383	
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1677	308407,00	--	51720	--	51720	--	55857
		СП - 8%				--	--	--	--		4138	
110	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		83,85	968,70	15,96	81225	1338	48964	29404	119480
		НР - 94%; СП - 8%				368,79	4,27	30923	358		8850	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		83,85	143,24	2,72	12010	228	9918	1819	14935
		НР - 94%; СП - 8%				22,23	0,85	1864	71		1106	
112	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		83,85	3478,70	21,52	291689	1804	255484	33181	350860
		НР - 94%; СП - 8%				410,27	10,71	34401	898		25990	
113	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		75,4	367,34	0,82	27697	62	18301	8803	39420
		НР - 94%; СП - 8%				123,79	0,41	9334	31		2920	
		Узел 2										
114	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия		15,68	241,93	0,27	3794	4	1788	1984	6240
		НР - 99%; СП - 8%				127,67	0,14	2002	2		462	
115	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки		15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	5435	225		1173	
116	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измененияТолщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		15,68	769,22	60,70	12061	952	10325	1157	14276
		НР - 94%; СП - 8%				50,00	28,50	784	447		1057	
117	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемойп оверхности		15,68	1580,42	85,29	24781	1337	12701	10281	37867
		НР - 94%; СП - 8%				685,15	12,38	10743	194		2805	
118	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемойп оверхности		15,68	970,76	42,25	15222	662	8078	6197	23132
		НР - 94%; СП - 8%				413,40	7,06	6482	111		1713	
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2изолируемо й поверхности		15,68	345,70	30,94	5421	485	--	4864	11108
		НР - 94%; СП - 8%				314,76	15,28	4935	240		823	
120	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3		0,484512	6564,00	--	3180	--	3180	--	3435
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
121	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки		15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	5435	225		1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	384,61	30,35	6031	476	5163	579	7138
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	392	223		529	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03136	15334,38	1406,22	481	44	1	414	966
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	436	19		72	
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03136	308407,00	--	9672	--	9672	--	10445
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
125	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных нацементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,68	3505,04	75,21	54959	1179	34234	18884	79751
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	19546	543		5907	
				Оконные и дверные проемы							
		Окна									
126	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	2257,99	173,08	5080	389	2531	2114	7770
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	2160	188		576	
127	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2983,75	176,32	32224	1904	16195	13524	49408
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	14125	902		3660	
128	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,05	19722,51	--	257379	--	257379	--	277969
		СП - 8%			--	--	--	--		20590	
129	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,14	3566,11	175,58	4065	200	2118	1657	6180
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	1747	94		458	
130	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,14	23686,23	--	27002	--	27002	--	29162
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
131	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,9	1207,25	5,01	11952	50	9529	2157	15238

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				**239,66**	**2,48**	**2373**	**25**		**1129**	
132	**С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		**9,9**	**1464,00**	**--**	**14494**	**--**	**14494**	**--**	**15653**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1159**	
133	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	**м2 покрытия**		**1,98**	**3077,32**	**14,14**	**6093**	**28**	**3888**	**2009**	**8750**
		НР - 92%; СП - 8%				**1099,33**	**3,65**	**2177**	**7**		**648**	
		Двери										
134	**Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**		**2**	**3102,74**	**49,79**	**6205**	**100**	**1067**	**3504**	**10486**
		НР - 69%; СП - 8%				**2518,87**	**20,32**	**5038**	**41**		**777**	
135	**С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**		**2**	**41086,68**	**--**	**82173**	**--**	**82173**	**--**	**88747**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6574**	
136	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях**	**м2 проемов**		**10,56**	**1779,66**	**78,10**	**18793**	**825**	**5856**	**11232**	**32428**
		НР - 90%; СП - 8%				**1146,95**	**34,90**	**12112**	**369**		**2402**	
137	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**1,56**	**5794,26**	**--**	**9039**	**--**	**9039**	**--**	**9762**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**723**	
138	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**9**	**4606,95**	**--**	**41463**	**--**	**41463**	**--**	**44780**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3317**	
139	**С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**		**6**	**3495,00**	**--**	**20970**	**--**	**20970**	**--**	**22648**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1678**	
					Внутренняя отделка							
		Потолок										
140	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**		**99,53**	**2038,21**	**14,34**	**202863**	**1427**	**78410**	**111223**	**339212**
		НР - 90%; СП - 8%				**1236,07**	**5,58**	**123026**	**555**		**25127**	
141	**С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**		**102,5159**	**385,00**	**--**	**39469**	**--**	**39469**	**--**	**42626**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3157	
142	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовойоснове	м2 отделываемой поверхности		99,53	619,19	3,26	61628	324	21776	31702	100796
		НР - 80%; СП - 8%				397,15	1,00	39528	99		7466	
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности		99,53	615,31	4,57	61241	455	13430	38064	107250
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	47356	224		7944	
		Стены										
144	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемойповерхности		43,87	2658,97	35,26	116649	1547	51333	51598	181706
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	63769	728		13460	
					Наружняя отделка							
		Отделка цоколя										
145	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		41,04	1211,45	32,39	49718	1329	14512	27993	83927
		НР - 80%; СП - 8%				825,46	27,14	33877	1114		6217	
146	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		41,04	833,07	3,25	34189	133	10201	19136	57591
		НР - 80%; СП - 8%				581,26	1,60	23855	66		4266	
		Утепление стен										
147	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемойповерхности		120,6	2658,97	35,26	320671	4253	141114	141844	499517
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	175304	2001		37001	
148	ТОО "Nurly Group" стр.	Утеплитель КАМКОР	литр		120,6	2413,39	--	291055	--	291055	--	314340
		СП - 8%				--	--	--	--		23284	
		Отделка стен										
149	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зернадо 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности		120,6	1198,73	9,08	144567	1095	50157	75069	237207
		НР - 80%; СП - 8%				773,75	4,32	93315	521		17571	
150	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		120,6	167,54	1,42	20205	171	10449	7733	30173
		НР - 80%; СП - 8%				79,47	0,68	9585	81		2235	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		39,9	558,44	0,79	22282	31	5001	13800	38968
		НР - 80%; СП - 8%				432,32	--	17250	--		2887	
152	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности		7,98	167,54	1,42	1337	11	692	512	1997
		НР - 80%; СП - 8%				79,47	0,68	634	5		148	
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		Крыльцо										
153	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		2,32	23075,97	1010,05	53536	2343	41038	10017	68638
		НР - 91%; СП - 8%				4377,34	367,58	10155	853		5084	
154	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,10352	15334,38	1406,22	1587	146	2	1366	3190
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	1439	63		236	
155	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,10352	264576,00	--	27389	--	27389	--	29580
		СП - 8%				--	--	--	--		2191	
156	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,003288	76699,53	17803,72	252	59	4	193	480
		НР - 91%; СП - 8%				57417,50	6930,63	189	23		36	
157	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,003288	553075,00	--	1819	--	1819	--	1964
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
158	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж	т конструкций		0,54744	25580,56	11550,21	14004	6323	1211	5695	21275
		НР - 69%; СП - 8%				11818,40	3259,61	6470	1784		1576	
159	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,54744	553075,00	--	302775	--	302775	--	326997
		СП - 8%				--	--	--	--		24222	
160	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		15,87576	159,23	3,44	2528	55	1633	586	3362
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	840	9		249	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,03081	76472,55	26763,56	2356	825	365	985	3608
		НР - 69%; СП - 8%				37830,10	8505,60	1166	262		267	
162	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,03081	581954,00	--	17930	--	17930	--	19364
		СП - 8%				--	--	--	--		1434	
163	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности		0,89349	283,34	1,05	253	1	133	95	376
		НР - 80%; СП - 8%				132,98	0,52	119	--		28	
164	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01436	902007,64	1328,64	12953	19	9403	3221	17468
		НР - 91%; СП - 8%				245916,00	573,21	3531	8		1294	
		Ограждение										
165	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,51	19511,91	1168,75	29463	1765	19330	7987	40446
		НР - 91%; СП - 8%				5541,90	270,43	8368	408		2996	
166	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,282	92433,26	1047,21	26066	295	18842	6359	35020
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	6929	137		2594	
167	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,282	8850,03	58,03	2496	16	2226	235	2949
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	254	7		218	
168	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж	т конструкций		0,41087	123810,49	37608,45	50870	15452	3514	25324	82290
		НР - 69%; СП - 8%				77649,00	11677,93	31904	4798		6096	
169	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,0004109	581954,00	--	239	--	239	--	258
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
170	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,0119152	283,34	1,05	3	--	1	1	5
		НР - 80%				132,98	0,52	2	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
171	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	6,19	17462,95	8,16	108096	51	84529	22105	140617
		[illegible]			3799,08	--	23516	--		10416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10692423	507351	7853666	2185265	13907894
							2331406	130179	--	1030212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10192075				
	Материалы		Тенге				3178837				
	Всего заработная плата		Тенге					2410122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2849316				
	Местные материалы		Тенге				1392441				
		Накладные расходы	Тенге				2149753				
		Сметная прибыль	Тенге				987346				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				13329174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1983
		Сметная заработная плата	Тенге					2410122			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				500348				
	Материалы		Тенге				6159				
	Всего заработная плата		Тенге					51462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				426912				
		Накладные расходы	Тенге				35509				
		Сметная прибыль	Тенге				42869				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				578725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					51462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13907908				
		Оборудование	Тенге				0				
		Итого без оборукдование	Тенге				13907908				
		Временные здание и сооружение 0,9%	Тенге				125171				
		Итого:	Тенге				14033079				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,35%	Тенге				49116				
		Итого	Тенге				14082195				
		Непредвиденные расходы и затраты 2%	Тенге				281644				
		Итого с оборудованием	Тенге				14363839				
		НДС 12%	Тенге				1723661				
		Итого	Тенге				16087500				
		Всего к оплате с понижающим коэфициентом К=0,84537688741	Тенге				13600000				

Инженер:

ТОО «Люкс Строй инжиниринг»

Усенов.С

Подрядчик:

Директор

ТОО "Таймас Сервису"

А. Асильбеков