Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"
Наименование строительства : **Строительство СВА в с Таскала г.Атырау**
Программа -038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета
Специфика -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№98	06.06.2017г				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2017г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном 2017г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года всего	**11 479 000,00**	10 249 107,14							1 229 892,86	**11 479 000,00**
Всего к оплате с НДС	**Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч тенге, 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ Аманов М.Х.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Декор" _____ Аскаров П.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Декор"
Наименование объекта -Строительство СВА в с Таскала г.Атырау

Реестр
принятых актов выполненных работ
за сентябрь 2017 года

№п/п	*Наименование объекта*	*Выполнено работ с начало стр-ва*	*за сентябрь 2017 года*
1	*Строительство СВА в с Таскала г.Атырау*	*11 479 000*	*11 479 000*
	Всего:	*11 479 000*	*11 479 000*

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области" _____Жантуреев М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" _____ Мурзагалиев З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Декор" _____Аскаров П.А.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"
Договор подряда: № 98 от 06.06.2017г
Наименование стройки: Строительство СВА в с. Таскала г. Атырау

Наименование объекта: Строительство СВА в с Таскала г.Атырау,

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 год.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1009,4657		113,56	114631,51
		Итого оплата труда:				45,58	46014,26
		Итого эксплуатация машин:				106,08	107086,20
		Итого материалов:				0,14	145,82
		Накладные расходы	%	--		32,90	33207,85
		Сметная прибыль	%	8		11,72	11827,15
		Сметная стоимость:				158,17	159666,50
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	56,9860		571,14	32546,94
		Итого оплата труда:				436,33	24864,75
		Итого эксплуатация машин:				192,56	10973,25
		Итого материалов:				0,72	41,03
		Накладные расходы	%	--		293,02	16698,13
		Сметная прибыль	%	8		69,13	3939,61
		Сметная стоимость:				933,29	53184,68
3	11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18,9953		2157,69	40985,93
		Итого оплата труда:				2157,69	40985,93
		Накладные расходы	%	--		1420,75	26987,53
		Сметная прибыль	%	8		286,27	5437,88
		Сметная стоимость:				3864,71	73411,34
4	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	18,9953		113,56	2157,04
		Итого оплата труда:				45,58	865,86
		Итого эксплуатация машин:				106,08	2015,06
		Итого материалов:				0,14	2,74
		Накладные расходы	%	--		32,90	624,88
		Сметная прибыль	%	8		11,72	222,55
		Сметная стоимость:				158,17	3004,48
5	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	тенге за 1 тонну	1736,7152		63,57	110402,99
		Накладные расходы	%	--		2,70	4681,09
		Сметная прибыль	%	8		5,30	9206,73
		Сметная стоимость:				71,57	124290,80
6	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1085,4470		12,89	13989,08
		Итого оплата труда:				5,78	6275,91
		Итого эксплуатация машин:				10,75	11669,36
		Итого материалов:				0,10	104,53
		Накладные расходы	%	--		4,11	4459,46
		Сметная прибыль	%	8		1,36	1475,88
		Сметная стоимость:				18,36	19924,43

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	796,1470		113,56	90407,76
		Итого оплата труда:				45,58	36290,60
		Итого эксплуатация машин:				106,08	84456,91
		Итого материалов:				0,14	115,00
		Накладные расходы	%	--		32,90	26190,42
		Сметная прибыль	%	8		11,72	9327,85
		Сметная стоимость:				158,17	125926,03
8	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	1273,8352		63,57	80977,70
		Накладные расходы	%	--		2,70	3433,45
		Сметная прибыль	%	8		5,30	6752,89
		Сметная стоимость:				71,57	91164,05
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	676,7250		19,05	12892,01
		Итого оплата труда:				7,37	4986,34
		Итого эксплуатация машин:				19,05	12892,01
		Накладные расходы	%	--		5,35	3618,50
		Сметная прибыль	%	8		1,95	1320,84
		Сметная стоимость:				26,35	17831,35
10	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	676,7250		10,97	7425,50
		Итого оплата труда:				4,24	2872,02
		Итого эксплуатация машин:				10,97	7425,50
		Накладные расходы	%	--		3,08	2084,17
		Сметная прибыль	%	8		1,12	760,77
		Сметная стоимость:				15,18	10270,44
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	676,7250		125,99	85261,32
		Итого оплата труда:				98,99	66989,24
		Итого эксплуатация машин:				51,31	34720,68
		Накладные расходы	%	--		66,33	44884,36
		Сметная прибыль	%	8		15,39	10411,65
		Сметная стоимость:				207,70	140557,34
12	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	119,4221		648,71	77470,74
		Итого оплата труда:				648,71	77470,74
		Накладные расходы	%	--		427,15	51011,26
		Сметная прибыль	%	8		86,07	10278,56
		Сметная стоимость:				1161,93	138760,56
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				669148,52
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				669148,52
Материалы -			Тенге				409,11
Всего заработная плата -			Тенге				307615,64
Транспортные расходы -			Тенге				191380,69
		Накладные расходы -	Тенге				217881,10
		Сметная прибыль -	Тенге				70962,37
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				957991,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				366,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				307615,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				957991,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				366,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				307615,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,9000		27644,98	854229,88
		Итого оплата труда:				1180,78	36486,09
		Итого эксплуатация машин:				666,86	20605,99
		Итого материалов:				25965,21	802325,12
		Накладные расходы	%	--		1769,11	54665,40
		Сметная прибыль	%	8		2353,13	72711,62
		Сметная стоимость:				31767,21	981606,90
14	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	172,2253		36718,57	6323867,00
		Итого оплата труда:				3354,68	577761,00
		Итого эксплуатация машин:				1295,23	223071,87
		Итого материалов:				32356,32	5572576,73
		Накладные расходы	%	--		3252,87	560227,12
		Сметная прибыль	%	8		3197,72	550727,53
		Сметная стоимость:				43169,16	7434821,70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7178096,92
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7178096,92
	Материалы -		Тенге				6374901,85
	Всего заработная плата -		Тенге				614247,09
		Накладные расходы -	Тенге				614892,53
		Сметная прибыль -	Тенге				623439,16
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8416428,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				720,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				614247,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8416428,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				720,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				614247,09
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7847245,44
	Накладные расходы I уровня		Тенге				479710,69
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8326956,13
	Накладные расходы II уровня		Тенге				353062,94
	ИТОГО:		Тенге				8680019,07
	Сметная прибыль		Тенге				694401,53
	ИТОГО по акту:		Тенге				9374421
	Итого без НДС, тенге						9 374 421
	Итого в текущих ценах 2017г, к=1,09330559333317						10 249 107,14
	НДС 12%						1 229 892,86
	Итого по акту с НДС						11 479 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Жантуреев М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Декор" _____ Аскаров П.А.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ Мурзагалиев З.С.

Аттестат эксперта
№ KZ07VJE00013069
г. Атырау 15 сентября 2015 г.
_____ Мурзагалиев З.С.
"___" _____ 20___ г.

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ13VJE00020042
KZ45VJE00028778
KZ83VJE00020043
_____ Бактыбаев Т.А