Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор подряда (контракт): №119/22 от 14.04.2022г.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесечно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

По объекту: Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3		4	5	6		7	8	9
1	Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)	177 654 795	177 654 795	158 620 353	19 034 442		57 575 204	51 406 432	6 168 772	
2	удержание авансового платежа 30%	53 296 439	53 296 439				17 272 561			
3	удержание согласно п.3.3 Договора 5%	0	0				0			
4	**Итого к оплате**	**124 358 357**	**124 358 357**				**40 302 643**			
3	В т.ч. НДС	13 324 110	13 324 110				4 318 140			

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

Директор _____ **Шыныбаев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Н.С. Әбдірәсілов**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

ДОГОВОР : №119/22 от 14.04.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	2-0	Земляные работы	36 349,080			36 349,080	84%	30 630,214			30 630,214	0%				0,000
	2-1	**Блок 1**	**552 839,890**	**21 381,477**		**574 221,367**	8%	**47 865,489**			**47 865,489**	2%	**10 525,135**			**10 525,135**
	2-1-0	**Общестроительные работы АР**	**138 994,415**			**138 994,415**										
		Раздел 1. Проемы	36 555,427			36 555,427										
		Раздел 2. Полы	39 686,513			39 686,513										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	41 456,370			41 456,370										
		Раздел 4. Наружная отделка	21 296,105			21 296,105										
	2-1-1	**Общестроительные работы блок 1**	**276 629,036**			**276 629,036**	**17%**	**47 865,489**			**47 865,489**	**4%**	**10 525,135**			**10 525,135**
		Раздел 1. Фундаменты	37 340,354			37 340,354	100%	37 340,354			37 340,354	0%				0,000
		Раздел 2. Каркас	29 065,711			29 065,711	16%	4 701,270			4 701,270	16%	4 701,270			4 701,270
		Раздел 3. Стены	86 906,003			86 906,003	7%	5 823,865			5 823,865	7%	5 823,865			5 823,865
		Раздел 4. Перекрытие	36 510,046			36 510,046										
		Раздел 5. Покрытие	12 326,058			12 326,058										
		Раздел 6. Кровля	42 236,141			42 236,141										
		Раздел 7. Перегородки	10 117,329			10 117,329										
		Раздел 8. Лестницы	5 311,598			5 311,598										
		Раздел 9. Разные работы	16 815,796			16 815,796										
	2-1-2	**Отопление**	32 568,925	1 528,283		34 097,208										
	2-1-3	**Теплоснабжение установки П1**	3 289,735	402,048		3 691,783										
	2-1-4	**Вентиляция**	16 592,037	5 320,607		21 912,644										
	2-1-5	**Водопровод холодной воды**	9 196,207	9 404,007		18 600,214										
	2-1-6	**Водопровод горячей воды**	3 130,891			3 130,891										
	2-1-7	**Канализация**	5 620,829			5 620,829										
	2-1-8	**Электроосвещение**	23 114,201			23 114,201										
	2-1-9	**Электрооборудование**	17 411,351	236,656		17 648,007										
	2-1-10	**Телефонизация**	1 187,706	236,656		1 424,362										
	2-1-11	**Лингофонная связь**	183,871			183,871										
	2-1-12	**Локально-вычислительная сеть.**	4 111,639			4 111,639										
	2-1-13	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	795,664			795,664										
	2-1-14	**Широковещательное телевидение**	1 722,449			1 722,449										
	2-1-15	**Радиофикация**	979,833			979,833										
	2-1-16	**Охранное видеонаблюдение**	2 353,866			2 353,866										
	2-1-17	**Охранная сигнализация**	843,524			843,524										
	2-1-18	**Пожарная сигнализация**	2 857,079			2 857,079										
	2-1-19	**Систему оповещения о пожаре**	8 091,865			8 091,865										
	2-1-20	**Систему контроля управления доступом**	2 085,029	4 253,220		6 338,249										
	2-1-21	**Диспетчиризация лифтов**	1 079,738			1 079,738										
	2-2	**Блок 2**	**223 852,803**	**3 487,950**		**227 340,753**	**5%**	**11 439,360**			**11 439,360**	**5%**	**11 439,360**			**11 439,360**
	2-2-0	**Общестроительные работы АР**	**61 498,618**			**61 498,618**										
		Раздел 1. Проемы	12 100,009			12 100,009										
		Раздел 2. Полы	17 056,581			17 056,581										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	16 235,991			16 235,991										
		Раздел 4. Наружная отделка	14 659,605			14 659,605										
		Раздел 5. Разные работы	1 000,366			1 000,366										
		Раздел 6. Переход №1	446,066			446,066										
	2-2-1	**Общестроительные работы блок 2**	**127 027,571**			**127 027,571**	**9%**	**11 439,360**			**11 439,360**	**9%**	**11 439,360**			**11 439,360**
		Раздел 1. Фундаменты	17 789,178			17 789,178	64%	11 439,360			11 439,360	64%	11 439,360			11 439,360
		Раздел 2. Каркас	8 188,650			8 188,650	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 3. Стены	42 772,542			42 772,542	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 4. Перекрытие	14 761,353			14 761,353										
		Раздел 5. Покрытие	4 920,501			4 920,501										
		Раздел 6. Кровля	18 695,074			18 695,074										
		Раздел 7. Перегородки	2 075,637			2 075,637										
		Раздел 8. Лестницы	5 358,346			5 358,346										
		Раздел 9. Разные работы	10 037,103			10 037,103										
		Раздел 10. Переход	2 429,187			2 429,187										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-2-2	**Отопление**	9 972,875			9 972,875										
	2-2-3	**Вентиляция**	5 955,119	3 085,902		9 041,021										
	2-2-4	**Теплоснабжение установки П1**	768,714	402,048		1 170,762										
	2-2-5	**Водопровод холодной воды**	1 526,829			1 526,829										
	2-2-6	**Водопровод горячей воды**	817,373			817,373										
	2-2-7	**Канализация**	1 746,204			1 746,204										
	2-2-8	**Электроосвещение**	8 241,186			8 241,186										
	2-2-9	**Электрооборудование**	3 120,818			3 120,818										
	2-2-10	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	399,645			399,645										
	2-2-11	**Широковещательное телевидение**	1 033,189			1 033,189										
	2-2-12	**Радиофикация**	375,814			375,814										
	2-2-13	**Охранное видеонаблюдение**	900,089			900,089										
	2-2-14	**Пожарная сигнализация**	468,759			468,759										
	2-3	**Блок 3**	**222 851,207**	**3 487,950**		**226 339,157**	**5%**	**11 439,360**			**11 439,360**	**5%**	**11 439,360**			**11 439,360**
	2-3-0	**Общестроительные работы АР**	**61 498,618**			**61 498,618**										
		Раздел 1. Проемы	12 100,009			12 100,009										
		Раздел 2. Полы	17 056,581			17 056,581										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	16 235,991			16 235,991										
		Раздел 4. Наружная отделка	14 659,605			14 659,605										
		Раздел 5. Разные работы	1 000,366			1 000,366										
		Раздел 6. Переход №1	446,066			446,066										
	2-3-1	**Общестроительные работы блок 3**	**127 027,571**			**127 027,571**	**9%**	**11 439,360**			**11 439,360**	**9%**	**11 439,360**			**11 439,360**
		Раздел 1. Фундаменты	17 789,178			17 789,178	64%	11 439,360			11 439,360	64%	11 439,360			11 439,360
		Раздел 2. Каркас	8 188,650			8 188,650										
		Раздел 3. Стены	42 772,542			42 772,542										
		Раздел 4. Перекрытие	14 761,353			14 761,353										
		Раздел 5. Покрытие	4 920,501			4 920,501										
		Раздел 6. Кровля	18 695,074			18 695,074										
		Раздел 7. Перегородки	2 075,637			2 075,637										
		Раздел 8. Лестницы	5 358,346			5 358,346										
		Раздел 9. Разные работы	10 037,103			10 037,103										
		Раздел 10. Переход	2 429,187			2 429,187										
	2-3-2	**Отопление**	9 972,875			9 972,875										
	2-3-3	**Вентиляция**	5 955,119	3 085,902		9 041,021										
	2-3-4	**Теплоснабжение установки П1**	1 009,116	402,048		1 411,164										
	2-3-5	**Водопровод холодной воды**	1 526,829			1 526,829										
	2-3-6	**Водопровод горячей воды**	817,373			817,373										
	2-3-7	**Канализация**	1 746,204			1 746,204										
	2-3-8	**Электроосвещение**	8 241,186			8 241,186										
	2-3-9	**Электрооборудование**	1 483,745			1 483,745										
	2-3-10	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	399,645			399,645										
	2-3-11	**Широковещательное телевидение**	1 033,189			1 033,189										
	2-3-12	**Радиофикация**	375,814			375,814										
	2-3-13	**Охранное видеонаблюдение**	1 295,164			1 295,164										
	2-3-14	**Пожарная сигнализация**	468,759			468,759										
	2-4	**Блок 4**	**257 076,729**	**3 501,428**		**260 578,157**	**10%**	**25 576,582**			**25 576,582**	**1%**	**2 076,161**			**2 076,161**
	2-4-0	**Общестроительные работы АР**	**66 503,484**			**66 503,484**										
		Раздел 1. Проемы	13 949,740			13 949,740										
		Раздел 2. Полы	16 026,571			16 026,571										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	21 369,081			21 369,081										
		Раздел 4. Наружная отделка	15 158,092			15 158,092										
	2-4-1	**Общестроительные работы блок 4**	**150 995,244**			**150 995,244**	**17%**	**25 576,582**			**25 576,582**	**1%**	**2 076,161**			**2 076,161**
		Раздел 1. Фундаменты	22 857,386			22 857,386	100%	22 857,389			22 857,389					
		Раздел 2. Каркас	10 380,806			10 380,806	26%	2 719,193			2 719,193	20%	2 076,161			2 076,161
		Раздел 3. Стены	53 696,756			53 696,756	0%									
		Раздел 4. Перекрытие	27 110,963			27 110,963										
		Раздел 5. Кровля	22 652,294			22 652,294										
		Раздел 6. Перегородки	2 305,042			2 305,042										
		Раздел 7. Лестницы	5 358,346			5 358,346										
		Раздел 8. Разные работы	6 633,651			6 633,651										
	2-4-2	**Отопление**	12 936,399			12 936,399										
	2-4-3	**Теплоснабжение установки П1**	813,705	209,842		1 023,547										
	2-4-4	**Вентиляция**	6 208,177	3 291,586		9 499,763										
	2-4-5	**Водопровод холодной воды**	1 451,566			1 451,566										
	2-4-6	**Водопровод горячей воды**	976,373			976,373										
	2-4-7	**Канализация**	1 998,483			1 998,483										
	2-4-8	**Электроосвещение**	11 467,767			11 467,767										
	2-4-9	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	183,003			183,003										
	2-4-10	**Широковещательное телевидение**	1 088,516			1 088,516										
	2-4-11	**Радиофикация**	214,128			214,128										
	2-4-12	**Охранное видеонаблюдение**	1 642,493			1 642,493										
	2-4-13	**Пожарная сигнализация**	597,391			597,391										
	2-5	**Блок 5**	**271 785,253**	**12 310,398**		**284 095,651**	**3%**	**9 435,244**			**9 435,244**	**3%**	**7 608,744**			**7 608,744**
	2-5-0	**Архитектурные работы**	**75 831,658**			**75 831,658**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Проемы	14 366,258			14 366,258										
		Раздел 2. Полы	21 057,346			21 057,346										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	25 552,730			25 552,730										
		Раздел 4. Наружная отделка	13 933,160			13 933,160										
		Раздел 5. Переход	922,164			922,164										
	2-5-1	**Общестроительные работы блок 5**	**137 566,533**			**137 566,533**	**7%**	**9 435,244**			**9 435,244**	**6%**	**7 608,744**			**7 608,744**
		Раздел 1. Фундаменты	11 145,990			11 145,990	85%	9 435,244			9 435,244	68%	7 608,744			7 608,744
		Раздел 2. Каркас	26 179,781			26 179,781										
		Раздел 3. Разные работы	385,056			385,056										
		Раздел 4. Стены	19 177,917			19 177,917										
		Раздел 5. Перекрытие	16 592,337			16 592,337										
		Раздел 6. Кровля	38 773,276			38 773,276										
		Раздел 7. Перегородки	23 060,189			23 060,189										
		Раздел 8. Переход	650,705			650,705										
		Раздел 9. Стены	650,752			650,752										
		Раздел 10. Перекрытие	95,937			95,937										
		Раздел 11. Покрытие	438,357			438,357										
		Раздел 12. Кровля	416,236			416,236										
	2-5-2	**Отопление**	8 670,841			8 670,841										
	2-5-3	**Теплоснабжение установки П1**	1 377,590	629,526		2 007,116										
	2-5-4	**Вентиляция**	13 291,609	9 907,877		23 199,486										
	2-5-5	**Водопровод холодной воды**	3 636,230			3 636,230										
	2-5-6	**Водопровод горячей воды**	2 093,701			2 093,701										
	2-5-7	**Канализация**	2 780,946			2 780,946										
	2-5-8	**Электроосвещение**	9 864,100			9 864,100										
	2-5-9	**Электрооборудование**	14 301,293	1 772,995		16 074,288										
	2-5-10	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	162,014			162,014										
	2-5-11	**Широковещательное телевидение**	92,771			92,771										
	2-5-12	**Радиофикация**	139,134			139,134										
	2-5-13	**Охранное видеонаблюдение**	656,079			656,079										
	2-5-14	**Пожарная сигнализация**	1 320,754			1 320,754										
	2-6	**Блок 6**	**67 630,382**	**2 196,561**		**69 826,943**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
	2-6-0	**Общестроительные работы АР**	**14 335,979**			**14 335,979**										
		Раздел 1. Проемы	2 657,813			2 657,813										
		Раздел 2. Полы	3 537,851			3 537,851										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	3 102,838			3 102,838										
		Раздел 4. Наружная отделка	4 590,320			4 590,320										
		Раздел 5. Переход №4	447,157			447,157										
	2-6-1	**Общестроительные работы блока 6 и перехода**	**40 435,659**	**0,000**	**0,000**	**40 435,659**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
		Раздел 1. Фундаменты	7 935,676			7 935,676	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 2. Каркас	2 566,597			2 566,597										
		Раздел 3. Стены	8 800,561			8 800,561										
		Раздел 4. Перекрытие	3 067,444			3 067,444										
		Раздел 5. Покрытие	3 093,406			3 093,406										
		Раздел 6. Кровля	12 075,132			12 075,132										
		Раздел 7. Переход	2 896,843			2 896,843										
	2-6-2	**Отопление**	2 880,941			2 880,941										
	2-6-3	**Теплоснабжение установки П6**	424,586			424,586										
	2-6-4	**Вентиляция**	1 255,765	2 196,561		3 452,326										
	2-6-5	**Водопровод холодной воды**	619,120			619,120										
	2-6-6	**Водопровод горячей воды**	329,639			329,639										
	2-6-7	**Канализация**	420,324			420,324										
	2-6-8	**Электроосвещение**	2 850,907			2 850,907										
	2-6-9	**Электрооборудование**	2 780,657			2 780,657										
	2-6-10	**Широковещательное телевидение**	281,724			281,724										
	2-6-11	**Охранное видеонаблюдение**	408,249			408,249										
	2-6-12	**Пожарная сигнализация**	606,832			606,832										
	2-7	**Блок 7**	**182 602,299**	**2 684,395**		**185 286,694**	**12%**	**22 424,789**			**22 424,789**	**4%**	**7 685,857**			**7 685,857**
	2-7-0	**Общестроительные работы АР**	**46 819,446**			**46 819,446**										
		Раздел 1. Проемы	6 900,141			6 900,141										
		Раздел 2. Полы	17 859,170			17 859,170										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	9 482,642			9 482,642										
		Раздел 4. Наружная отделка	9 616,576			9 616,576										
		Раздел 5. Деревянные ограждения	2 953,614			2 953,614										
		Раздел 6. Ограждение	7,303			7,303										
	2-7-1	**Общестроительные работы блока 7**	**116 871,853**			**116 871,853**	**19%**	**22 424,789**			**22 424,789**	**7%**	**7 685,857**			**7 685,857**
		Раздел 1. Фундаменты	15 318,910			15 318,910	100%	15 318,910			15 318,910	4%	579,978			579,978
		Раздел 2. Каркас	11 480,144			11 480,144	62%	7 105,879			7 105,879	62%	7 105,879			7 105,879
		Раздел 3. Стены	17 094,146			17 094,146										
		Раздел 4. Кровля	71 096,637			71 096,637										
		Раздел 5. Лестница	1 882,016			1 882,016										
	2-7-2	**Отопление**	6 701,000			6 701,000										
	2-7-3	**Вентиляция**	4 112,035	2 460,470		6 572,505										
	2-7-4	**Теплоснабжение установки П7**	1 182,448	223,925		1 406,373										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-7-5	**Противопожарный водопровод**	1 847,224			1 847,224										
	2-7-6	**Электроосвещение**	3 826,787			3 826,787										
	2-7-7	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	79,409			79,409										
	2-7-8	**Радиофикация**	120,508			120,508										
	2-7-9	**Охранное видеонаблюдение**	690,346			690,346										
	2-7-10	**Пожарная сигнализация**	351,243			351,243										
	2-8-1	**Технологические оборудование**	3 154,408	196 502,543		199 656,951										
		Всего по главе 2	**1 818 142,051**	**245 552,702**		**2 063 694,753**	**8%**	**158 811,038**			**158 811,038**	**2%**	**50 774,617**			**50 774,617**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Кабельная линия 0,4 кВ и согласно ТУ	19 882,618			19 882,618										
	4-2	Наружное освещение	11 608,769	237,245		11 846,014										
		Всего по главе 4	**31 491,387**	**237,245**		**31 728,632**										
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	5-1	Наружные сети телефонизации	4 862,609		14,548	4 862,609										
		Всего по главе 5	**4 862,609**		**14,548**	**4 862,609**										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	Тепловые сети	29 179,283			29 179,283										
	6-2	Внутриплощадочные сети водопровода В1	6 766,379		232,572	6 998,951										
	6-3	Наружные сети канализации	12 345,801			12 345,801										
	6-4	Жиромаслоуловитель	815,794			815,794										
		Всего по главе 6	**49 107,257**		**232,572**	**49 339,829**										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	7-1	Вертикальная планировка	38 357,436			38 357,436										
	7-2	Покрытия	36 282,505			36 282,505										
	7-3	МАФ	37 363,733			37 363,733										
	7-4	Озеленение	6 249,997			6 249,997										
	7-5	Спортивные площадки	47 754,788			47 754,788										
		Всего по главе 7	**166 008,459**			**166 008,459**										
		Итого по главам 1-7	**2 069 611,763**	**245 789,947**	**247,120**	**2 315 634,282**	**7%**	**158 811,038**			**158 811,038**	**2%**	**50 774,617**			**50 774,617**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1,5%	31 044,176			31 044,176		2 382,166			2 382,166		761,619			761,619
		Итого по главе 1-8	**2 100 655,939**	**245 789,947**	**247,120**	**2 346 693,006**	**7%**	**161 193,204**			**161 193,204**	**2%**	**51 536,236**			**51 536,236**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	18 905,903			18 905,903		1 450,739			1 450,739		463,826			463,826
		Итого по главам 1-9	**2 119 561,843**	**245 789,947**	**247,120**	**2 365 598,910**	**7%**	**162 643,943**			**162 643,943**	**2%**	**52 000,062**			**52 000,062**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	42 391,237			42 391,237		3 252,879			3 252,879		1 040,001			1 040,001
		Итого сметная стоимость	**2 161 953,080**	**245 789,947**	**247,120**	**2 407 990,147**	**7%**	**165 896,822**			**165 896,822**	**2%**	**53 040,063**			**53 040,063**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1	129 717,185	14 747,397	14,827	144 479,409		**144 479,409**			**144 479,409**		**31 622,651**			**31 622,651**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	1 203 185,785	136 788,801	137,529	1 340 112,115		**22 489,385**			**22 489,385**		**22 489,383**			**22 489,383**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	972 701,007	110 585,253	111,184	1 083 397,444										
		Итого	**2 305 603,977**	**262 121,451**	**263,540**	**2 567 988,968**	**7%**	**166 968,794**			**166 968,794**	**2%**	**54 112,034**			**54 112,034**
		НДС - 12 %			308 158,676	308 158,676				20 036,255	20 036,255				6 493,444	6 493,444
		Всего по сметному расчету	**2 305 603,977**	**262 121,451**	**308 422,216**	**2 876 147,644**	**7%**	**166 968,794**		**20 036,255**	**187 005,049**	**2%**	**54 112,034**		**6 493,444**	**60 605,478**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,9500	**2 190 323,778**	**249 015,378**	**293 001,105**	**2 732 340,261**	**7%**	**158 620,353**		**19 034,442**	**177 654,795**	**2%**	**51 406,432**		**6 168,772**	**57 575,204**
		Итого к оплате	**2 190 323,778**	**249 015,378**	**293 001,105**	**2 732 340,261**	**7%**	**158 620,353**		**19 034,442**	**177 654,795**	**2%**	**51 406,432**		**6 168,772**	**57 575,204**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ТаразКурылысИнвест"
Тех.директор Н.С. Әбдірәсілов

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Мегалиты Алматы"
Эксперт Керимбаев К.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№119/22** от **14.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы блока 1									
			Раздел: Каркас (КЖ12-КЖ27-3)									
1	109	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		6,21	67431,98	28963,56	418753	179864	133447	135119	598181
				м3		16979,38	6930,75	105442	43040		44310	
2	117	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		4,14	67431,98	28963,56	279169	119909	88965	90079	398787
				м3		16979,38	6930,75	70295	28693		29540	
3	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,23206	325908		75630		75630		81681
				т							6051	
4	120	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,22061	307964		375904		375904		405976
				т							30072	
5	121	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,5733	22108,03	1411,99	12675	810	165	10869	25427
				т		20408,04	424,6	11700	244		1884	
6	122	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,77491	18068,57	978,77	14002	759	223	12088	28176
				т		16801,8	339,68	13020	263		2087	
7	123	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С1) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0732	267997		19618		19618		21187
				т							1570	
8	124	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01606	832815,99	1443,99	13375	23	12080	1167	15705
				т		79228	630,51	1273	10		1163	
9	125	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		2,07	35506,68	5348,58	73499	11072	44093	18963	99859
				м3		8857,05	1209,8	18334	2504		7397	
10	127	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,11603	325908		37815		37815		40840
				т							3025	
11	128	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,451315	307964		138989		138989		150108
				т							11119	
12	129	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,47808	22108,03	1411,99	10570	675	138	9063	21203
				т		20408,04	424,6	9757	203		1571	
13	130	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,089265	18068,57	978,77	1613	87	26	1393	3246
				т		16801,8	339,68	1500	30		241	
14	131	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С1) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0366	267997		9809		9809		10594

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							785	
15	132	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00731	832815,99	1443,99	6088	11	5498	531	7149
				т		79228	630,51	579	5		530	
16	133	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		2,59	35506,68	5348,58	91962	13853	55170	23727	124944
				м3		8857,05	1209,8	22940	3134		9255	
17	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,125775	325908		40991		40991		44270
				т							3279	
18	136	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,661435	307964		203698		203698		219994
				т							16296	
19	137	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,237785	22108,03	1411,99	5257	336	69	4508	10546
				т		20408,04	424,6	4853	101		781	
20	138	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,549425	18068,57	978,77	9927	538	158	8570	19977
				т		16801,8	339,68	9231	187		1480	
21	139	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С2) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,04432	267997		11878		11878		12828
				т							950	
22	140	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00803	832815,99	1443,99	6688	12	6040	584	7853
				т		79228	630,51	636	5		582	
23	141	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		3,105	35506,68	5348,58	110248	16608	66140	28445	149788
				м3		8857,05	1209,8	27501	3757		11096	
24	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,189085	325908		61624		61624		66554
				т							4930	
25	144	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,70231	307964		216286		216286		233589
				т							17303	
26	145	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,723475	22108,03	1411,99	15995	1022	208	13716	32087
				т		20408,04	424,6	14765	307		2377	
27	146	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,16795	18068,57	978,77	3035	164	48	2620	6107
				т		16801,8	339,68	2822	57		452	
28	147	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С1,С1) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0549	267997		14713		14713		15890
				т							1177	
29	148	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00877	832815,99	1443,99	7304	13	6596	637	8576
				т		79228	630,51	695	6		635	
30	149	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		3,105	35506,68	5348,58	110248	16608	66140	28445	149788
				м3		8857,05	1209,8	27501	3757		11096	
31	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,17135	325908		55844		55844		60312
				т							4468	
32	152	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,67214	307964		206995		206995		223555
				т							16560	
33	153	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,6301	22108,03	1411,99	13930	890	182	11945	27946
				т		20408,04	424,6	12859	268		2070	
34	154	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,21339	18068,57	978,77	3856	209	62	3329	7759
				т		16801,8	339,68	3585	73		575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	155	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С1,С1) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0549	267997		14713		14713		15890
				т							1177	
36	156	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00913	832815,99	1443,99	7604	13	6867	664	8928
				т		79228	630,51	723	6		661	
37	157	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,9425	35506,68	5348,58	68972	10390	41377	17795	93708
				м3		8857,05	1209,8	17205	2350		6941	
38	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,092925	325908		30285		30285		32708
				т							2423	
39	160	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,5487875	307964		169007		169007		182527
				т							13521	
40	161	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,14539	22108,03	1411,99	3214	205	42	2756	6448
				т		20408,04	424,6	2967	62		478	
41	162	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,4963225	18068,57	978,77	8968	486	143	7742	18047
				т		16801,8	339,68	8339	169		1337	
42	163	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С2,С2) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,03324	267997		8908		8908		9621
				т							713	
43	164	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,004745	832815,99	1443,99	3952	7	3569	345	4640
				т		79228	630,51	376	3		344	
44	165	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,6825	35506,68	5348,58	59740	8999	35839	15413	81165
				м3		8857,05	1209,8	14902	2036		6012	
45	167	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,0907175	325908		29566		29566		31931
				т							2365	
46	168	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,4951025	307964		152474		152474		164672
				т							12198	
47	169	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1558075	22108,03	1411,99	3445	220	45	2954	6910
				т		20408,04	424,6	3180	66		512	
48	170	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,4300125	18068,57	978,77	7770	421	124	6708	15636
				т		16801,8	339,68	7225	146		1158	
49	171	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С2,С2) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,02938	267997		7874		7874		8504
				т							630	
50	172	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,004565	832815,99	1443,99	3802	7	3434	332	4464
				т		79228	630,51	362	3		331	
51	173	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		4,14	35506,68	5348,58	146998	22143	88186	37926	199718
				м3		8857,05	1209,8	36668	5009		14794	
52	175	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,19524	325908		63630		63630		68721
				т							5091	
53	176	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,8502	307964		261831		261831		282778
				т							20947	
54	177	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3776	22108,03	1411,99	8348	533	109	7159	16747
				т		20408,04	424,6	7706	160		1241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	178	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,66784	18068,57	978,77	12067	654	192	10418	24283
				т		16801,8	339,68	11221	227		1799	
56	179	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная (С1) из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0732	267997		19618		19618		21187
				т							1570	
57	180	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00584	832815,99	1443,99	4864	9	4393	425	5711
				т		79228	630,51	463	4		423	
58	182	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02805	325908		9142		9142		9873
				т							731	
59	183	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм		0,0084375	319930		2700		2700		2916
			(выпуски арматурные)т								216	
60	184	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,12956	307964		39900		39900		43092
				т							3192	
61	185	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,15761	22108,03	1411,99	3485	223	46	2988	6990
				т		20408,04	424,6	3217	67		518	
62	186	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00304	832815,99	1443,99	2532	5	2287	221	2973
				т		79228	630,51	241	2		220	
			Итого по разделу: Каркас (КЖ12-КЖ27-3)									4701270
			Раздел: Стены									
63	187	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки (Ф1-для наружных стен, Ф2-для внутренних стен). Устройство		23,6	44614,7	4521,42	1052907	106706	553877	378558	1545982
				м3		16623,9	1003,12	392324	23674		114517	
64	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,4398015	325908		143335		143335		154802
				т							11467	
65	189	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,554185	319930		177301		177301		191485
				т							14184	
66	190	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		3,275235	307964		1008655		1008655		1089347
				т							80692	
67	191	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,9693625	22327,01	1040,29	21643	1008	279	18842	43724
				т		20998,72	360,91	20355	350		3239	
68	192	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,89828	16973,75	986,47	49195	2859	835	42358	98877
				т		15699,28	360,91	45501	1046		7324	
69	193	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,019206	1024055,99	1443,99	19668	28	14446	4738	26359
				т		270468	630,51	5195	12		1953	
70	194	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		15,366	26988,74	4097,07	414709	62956	253406	103432	559593
				м3		6400,35	996,62	98348	15314		41451	
71	195	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,58445	325908		190477		190477		205715
				т							15238	
72	196	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0003315	319930		106		106		115
				т							9	
73	197	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		5,4561275	307964		1680291		1680291		1814714
				т							134423	
74	198	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(КО10-КО14). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,031822	22327,01	1040,29	711	33	9	619	1435
				т		20998,72	360,91	668	12		106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	199	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,6884025	16973,75	986,47	45632	2652	774	39291	91717
				т		15699,28	360,91	42206	970		6794	
			Итого по разделу: Стены									5823865
			ИТОГО:					8638018	584013	6975334	1107482	10525135
								1078679	138325		779647	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		157877				
			Итого с временными									10683012
			Зимние удорожания			0,9 %		96147				
			Итого с зимними удорожаниями									10779159
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		215583				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10994742
			Локальная смета №2-2-1 Общестроительные работы блока 2									
			Раздел: Фундаменты (КЖ5-3-КЖ5-5)									
1	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		259	4864,74	319,15	1259968	82660	1019142	176338	1551210
				м2 покрытия		610,68	113,62	158166	29428		114904	
2	2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В15 W4,F50. Устройство		196,12	21896,96	1392,69	4294432	273135	3319466	699073	5392985
				м3		3578,58	338,47	701831	66381		399480	
3	3	Е11-060301-0410	Слоп подстилающие и набетонки. Армирование		1,4371	16836,2	1527,64	24195	2195	45	20851	48650
				т		15277,2	666,6	21955	958		3604	
4	4	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,4371	250492		359982		359982		388781
				т							28799	
5	5	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		994	471,87	2,22	469039	2206	410621	39094	548784
				м2		56,55	0,45	56211	447		40651	
6	6	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		100,28	1134,04	12,62	113722	1266	64802	44872	171282
				м2 поверхности		475,21	5,94	47654	596		12688	
7	8	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		13,94	4864,74	319,15	67814	4449	54853	9491	83489
				м2 покрытия		610,68	113,62	8513	1584		6184	
8	9	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		10,4	25074,72	1654,37	260777	17205	182118	59728	346145
				м3		5909	402,05	61454	4181		25640	
9	10	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,32712	307964		100741		100741		108800
				т							8059	
10	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0808	325908		26333		26333		28440
				т							2107	
11	12	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,15352	22108,03	1411,99	3394	217	44	2910	6808
				т		20408,04	424,6	3133	65		504	
12	13	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-1) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,07144	250492		17895		17895		19327
				т							1432	
13	14	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,02048	1024055,99	1443,99	20973	30	15404	5052	28107
				т		270468	630,51	5539	13		2082	
14	16	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		12	4864,74	319,15	58377	3829	47219	8170	71871
				м2 покрытия		610,68	113,62	7328	1363		5324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	17	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		10,14	25074,72	1654,37	254258	16776	177565	58235	337492
				м3		5909	402,05	59917	4077		24999	
16	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,27354	307964		84240		84240		90979
				т							6739	
17	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0606	325908		19750		19750		21330
				т							1580	
18	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-2). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,14334	22108,03	1411,99	3169	203	41	2717	6357
				т		20408,04	424,6	2925	61		471	
19	21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0648	250492		16232		16232		17531
				т							1299	
20	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,01536	1024055,99	1443,99	15730	22	11553	3789	21081
				т		270468	630,51	4154	10		1562	
21	24	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		8	4864,74	319,15	38918	2553	31479	5447	47914
				м2 покрытия		610,68	113,62	4885	909		3549	
22	25	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		6,76	25074,72	1654,37	169505	11184	118377	38823	224994
				м3		5909	402,05	39945	2718		16666	
23	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,20352	307964		62677		62677		67691
				т							5014	
24	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0404	325908		13167		13167		14220
				т							1053	
25	28	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-3). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,10432	18068,57	978,77	1885	102	30	1627	3793
				т		16801,8	339,68	1753	35		281	
26	29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-3). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0124	22108,03	1411,99	274	17	4	235	550
				т		20408,04	424,6	253	5		41	
27	30	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0432	250492		10821		10821		11687
				т							866	
28	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,01024	1024055,99	1443,99	10486	14	7702	2526	14053
				т		270468	630,51	2770	6		1041	
29	33	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		24	4864,74	319,15	116754	7660	94438	16340	143742
				м2 покрытия		610,68	113,62	14656	2727		10648	
30	34	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		20,28	25074,72	1654,37	508515	33551	355130	116469	674983
				м3		5909	402,05	119835	8154		49999	
31	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,76656	307964		236073		236073		254959
				т							18886	
32	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1212	325908		39500		39500		42660
				т							3160	
33	37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,33936	22108,03	1411,99	7503	479	98	6433	15051
				т		20408,04	424,6	6926	144		1115	
34	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1668	22108,03	1411,99	3688	236	48	3162	7398
				т		20408,04	424,6	3404	71		548	
35	39	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,1296	250492		32464		32464		35061
				т							2597	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,03072	1024055,99	1443,99	31459	44	23106	7579	42161
				т		270468	630,51	8309	19		3123	
37	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,36708	16836,2	1527,64	23016	2088	43	19835	46279
				т		15277,2	666,6	20885	911		3428	
38	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0456	307964		14043		14043		15166
				т							1123	
39	44	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,2759	307964		392931		392931		424366
				т							31435	
40	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,04558	325908		14855		14855		16043
				т							1188	
41	46	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,3215	16973,75	986,47	22431	1304	381	19313	45084
				т		15699,28	360,91	20747	477		3340	
42	47	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,04558	22327,01	1040,29	1018	47	13	886	2056
				т		20998,72	360,91	957	16		152	
			Итого по разделу: Фундаменты (КЖ5-3-КЖ5-5)									11439360
			ИТОГО:					9223004	463472	7375426	1368995	11439360
								1384105	125356		847361	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**171590**				
			Итого с временными									**11610950**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**104499**				
			Итого с зимними удорожаниями									**11715449**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**234309**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11949758**
			Локальная смета №2-3-1 Общестроительные работы блока 3									
			Раздел: Фундаменты (КЖ5-3-КЖ5-5)									
1	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		259	4864,74	319,15	1259968	82660	1019142	176338	1551210
				м2 покрытия		610,68	113,62	158166	29428		114904	
2	2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В15 W4,F50. Устройство		196,12	21896,96	1392,69	4294432	273135	3319466	699073	5392985
				м3		3578,58	338,47	701831	66381		399480	
3	3	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,4371	16836,2	1527,64	24195	2195	45	20851	48650
				т		15277,2	666,6	21955	958		3604	
4	4	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,4371	250492		359982		359982		388781
				т							28799	
5	5	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		994	471,87	2,22	469039	2206	410621	39094	548784
				м2		56,55	0,45	56211	447		40651	
6	6	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		100,28	1134,04	12,62	113722	1266	64802	44872	171282
				м2 поверхности		475,21	5,94	47654	596		12688	
7	8	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		13,94	4864,74	319,15	67814	4449	54853	9491	83489
				м2 покрытия		610,68	113,62	8513	1584		6184	
8	9	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		10,4	25074,72	1654,37	260777	17205	182118	59728	346145
				м3		5909	402,05	61454	4181		25640	
9	10	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,32712	307964		100741		100741		108800
				т							8059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0808	325908		26333		26333		28440
				т							2107	
11	12	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,15352	22108,03	1411,99	3394	217	44	2910	6808
				т		20408,04	424,6	3133	65		504	
12	13	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-1) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,07144	250492		17895		17895		19327
				т							1432	
13	14	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,02048	1024055,99	1443,99	20973	30	15404	5052	28107
				т		270468	630,51	5539	13		2082	
14	16	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		12	4864,74	319,15	58377	3829	47219	8170	71871
				м2 покрытия		610,68	113,62	7328	1363		5324	
15	17	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		10,14	25074,72	1654,37	254258	16776	177565	58235	337492
				м3		5909	402,05	59917	4077		24999	
16	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,27354	307964		84240		84240		90979
				т							6739	
17	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0606	325908		19750		19750		21330
				т							1580	
18	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-2). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,14334	22108,03	1411,99	3169	203	41	2717	6357
				т		20408,04	424,6	2925	61		471	
19	21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0648	250492		16232		16232		17531
				т							1299	
20	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,01536	1024055,99	1443,99	15730	22	11553	3789	21081
				т		270468	630,51	4154	10		1562	
21	24	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		8	4864,74	319,15	38918	2553	31479	5447	47914
				м2 покрытия		610,68	113,62	4885	909		3549	
22	25	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		6,76	25074,72	1654,37	169505	11184	118377	38823	224994
				м3		5909	402,05	39945	2718		16666	
23	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,20352	307964		62677		62677		67691
				т							5014	
24	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0404	325908		13167		13167		14220
				т							1053	
25	28	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-3). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,10432	18068,57	978,77	1885	102	30	1627	3793
				т		16801,8	339,68	1753	35		281	
26	29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-3). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0124	22108,03	1411,99	274	17	4	235	550
				т		20408,04	424,6	253	5		41	
27	30	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0432	250492		10821		10821		11687
				т							866	
28	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,01024	1024055,99	1443,99	10486	14	7702	2526	14053
				т		270468	630,51	2770	6		1041	
29	33	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		24	4864,74	319,15	116754	7660	94438	16340	143742
				м2 покрытия		610,68	113,62	14656	2727		10648	
30	34	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		20,28	25074,72	1654,37	508515	33551	355130	116469	674983
				м3		5909	402,05	119835	8154		49999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,76656	307964		236073		236073		254959
				т							18886	
32	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1212	325908		39500		39500		42660
				т							3160	
33	37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,33936	22108,03	1411,99	7503	479	98	6433	15051
				т		20408,04	424,6	6926	144		1115	
34	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1668	22108,03	1411,99	3688	236	48	3162	7398
				т		20408,04	424,6	3404	71		548	
35	39	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,1296	250492		32464		32464		35061
				т							2597	
36	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,03072	1024055,99	1443,99	31459	44	23106	7579	42161
				т		270468	630,51	8309	19		3123	
37	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,36708	16836,2	1527,64	23016	2088	43	19835	46279
				т		15277,2	666,6	20885	911		3428	
38	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0456	307964		14043		14043		15166
				т							1123	
39	44	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,2759	307964		392931		392931		424366
				т							31435	
40	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм		0,04558	325908		14855		14855		16043
				т							1188	
41	46	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,3215	16973,75	986,47	22431	1304	381	19313	45084
				т		15699,28	360,91	20747	477		3340	
42	47	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,04558	22327,01	1040,29	1018	47	13	886	2056
				т		20998,72	360,91	957	16		152	
			Итого по разделу: Фундаменты (КЖ5-3-КЖ5-5)									11439360
			ИТОГО:					9223004	463472	7375426	1368995	11439360
								1384105	125356		847361	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**171590**				
			Итого с временными									**11610950**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**104499**				
			Итого с зимними удорожаниями									**11715449**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**234309**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11949758**
			Локальная смета №2-4-1 Общестроительные работы блока 4									
			Раздел: Каркас (КЖ8-КЖ11-1)									
1	47	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		3,104	67431,98	28963,56	209309	89903	66702	67538	298994
				м3		16979,38	6930,75	52704	21513		22148	
2	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		3,744	43762,73	5889,67	163848	22051	80013	61117	242962
				м3		16502,01	1436,37	61784	5378		17997	
3	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,201664	325908		65724		65724		70982
				т							5258	
4	50	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,031744	319930		10156		10156		10968
				т							812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,77252	307964		237908		237908		256941
				т							19033	
6	52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,841984	22108,03	1411,99	18615	1189	242	15962	37343
				т		20408,04	424,6	17183	358		2766	
7	53	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,10836	18068,57	978,77	1958	106	31	1690	3940
				т		16801,8	339,68	1821	37		292	
8	54	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(С-1)		0,04912	337503		16578		16578		17904
				т							1326	
9	55	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,004016	1024055,99	1443,99	4113	6	3021	991	5512
				т		270468	630,51	1086	3		408	
10	56	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,328	67431,98	28963,56	156982	67427	50026	50653	224246
				м3		16979,38	6930,75	39528	16135		16611	
11	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,24	43762,73	5889,67	98029	13193	47871	36566	145362
				м3		16502,01	1436,37	36965	3217		10768	
12	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,137176	325908		44707		44707		48283
				т							3577	
13	59	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,023808	319930		7617		7617		8226
				т							609	
14	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,44932	307964		138374		138374		149444
				т							11070	
15	61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,460256	22108,03	1411,99	10175	650	133	8725	20413
				т		20408,04	424,6	9393	195		1512	
16	62	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,10836	18068,57	978,77	1958	106	31	1690	3940
				т		16801,8	339,68	1821	37		292	
17	63	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(С-1)		0,02896	337503		9774		9774		10556
				т							782	
18	64	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,003104	1024055,99	1443,99	3179	5	2335	766	4260
				т		270468	630,51	840	2		316	
19	65	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,328	67431,98	28963,56	156982	67427	50026	50653	224246
				м3		16979,38	6930,75	39528	16135		16611	
20	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		1,008	43762,73	5889,67	44113	5937	21542	16455	65413
				м3		16502,01	1436,37	16634	1448		4845	
21	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,109032	325908		35534		35534		38377
				т							2843	
22	68	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,023808	319930		7617		7617		8226
				т							609	
23	69	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,44646	307964		137494		137494		148493
				т							10999	
24	70	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,212532	22108,03	1411,99	4699	300	61	4029	9426
				т		20408,04	424,6	4337	90		698	
25	71	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,32508	18068,57	978,77	5874	318	94	5071	11820
				т		16801,8	339,68	5462	110		876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	72	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(С-1)		0,0132	337503		4455		4455		4811
				т							356	
27	73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,003696	1024055,99	1443,99	3785	5	2780	912	5073
				т		270468	630,51	1000	2		376	
			Итого по разделу: Каркас (КЖ8-КЖ11-1)									2076161
			ИТОГО:					3514928	375764	2534571	635242	2076161
								604592	91076		332014	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**31142**				
			Итого с временными									**2107303**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**18966**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2126269**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**42525**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2168795**
			Локальная смета №2-5-1 Общестроительные работы блока 5									
			Раздел: Фундаменты									
1	2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		42,747	19823,32	1392,69	847387	59534	634881	152372	1079740
				м3		3578,58	338,47	152974	14469		79981	
2	3	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		38,13	1134,04	12,62	43241	481	24640	17062	65127
				м2		475,21	5,94	18120	226		4824	
3	6	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,011945	16836,2	1527,64	201	18	0	173	404
				т		15277,2	666,6	182	8		30	
4	9	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)		139,73	5156,17	319,15	720472	44595	590546	95134	880854
				м2		610,68	113,62	85330	15876		65248	
5	10	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,246	27784,96	1992,98	90190	6470	58120	24727	124110
				м3		7886,96	484,16	25601	1572		9193	
6	16	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		17,63	27784,96	1992,98	489849	35136	315666	134300	674081
				м3		7886,96	484,16	139047	8536		49932	
7	22	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,289	27784,96	1992,98	146955	10541	94700	40290	202225
				м3		7886,96	484,16	41714	2561		14980	
8	28	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		22,722	27784,96	1992,98	631330	45284	406838	173090	868774
				м3		7886,96	484,16	179208	11001		64354	
9	34	Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство		20,11	20696,69	1225,9	416210	24653	332768	58964	513188
				м3		2923,4	298,64	58790	6006		38014	
10	41	Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство		20,11	20696,69	1225,9	416210	24653	332768	58964	513188
				м3		2923,4	298,64	58790	6006		38014	
11	48	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (выпуски). Установка		1,821289	83758,85	19125,35	152549	34832	2693	117306	291443
				т		63155	7623,43	115024	13884		21588	
12	50	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		91,277	20382,77	1347,61	1860478	123006	1376328	357679	2395610
				м3		3956,58	349,59	361145	31910		177453	
			Итого по разделу: Фундаменты									7608744
			ИТОГО:					5815072	409203	4169948	1230061	7608744
								1235925	112055		563611	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**114131**				
			Итого с временными									**7722875**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**69506**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7792381**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**155848**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7948229**
			Локальная смета №2-7-1 Общестроительные работы блока 7									
			Раздел: Фундаменты (КЖ3-КЖ11-1)									
1	7	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		103,84	1134,04	12,62	117759	1311	67102	46465	177362
				м2 поверхности		475,21	5,94	49346	617		13138	
2	8	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		535	471,87	2,22	252450	1188	221008	21042	295371
				м2		56,55	0,45	30254	241		21879	
3	33	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		74,95	471,87	2,22	35367	167	30962	2948	41380
				м2		56,55	0,45	4238	34		3065	
4	49	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		21,8	471,87	2,22	10287	49	9006	857	12036
				м2		56,55	0,45	1233	10		892	
5	73	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		97,5	471,87	2,22	46007	217	40277	3835	53829
				м2		56,55	0,45	5514	44		3987	
			Итого по разделу: Фундаменты (КЖ3-КЖ11-1)									579978
			Раздел: Каркас (КЖ13-КЖ16)									
6	76	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,465792	250492		116677		116677		126011
				т							9334	
7	77	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,257536	319930		82394		82394		88985
				т							6591	
8	78	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,917536	307964		898496		898496		970376
				т							71880	
9	79	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,142352	832815,99	1443,99	118553	206	107070	10345	139210
				т		79228	630,51	11278	90		10312	
10	80	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		23,44	35506,68	5348,58	832277	125370	499297	214730	1130767
				м3		8857,05	1209,8	207610	28358		83761	
11	82	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,115232	250492		279357		279357		301706
				т							22349	
12	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,302816	319930		96880		96880		104630
				т							7750	
13	84	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		5,043728	307964		1553286		1553286		1677550
				т							124263	
14	85	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,251264	832815,99	1443,99	209257	362	188986	18260	245718
				т		79228	630,51	19907	158		18202	
15	86	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		3,168	35506,68	5348,58	112485	16945	67482	29022	152827
				м3		8857,05	1209,8	28059	3833		11321	
16	88	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,248224	250492		62178		62178		67153
				т							4974	
17	89	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0912	319930		29178		29178		31512
				т							2334	
18	90	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,748448	307964		230495		230495		248935
				т							18440	
19	91	Е11-060301-0408 Изм.	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,113568	832815,99	1443,99	94582	164	85419	8253	111061
				т		79228	630,51	8998	72		8226	
20	92	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		7,92	35506,68	5348,58	281213	42361	168704	72554	382068
				м3		8857,05	1209,8	70148	9582		28302	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	94	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,600032	250492		150303		150303		162327
				т							12024	
22	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,244736	319930		78298		78298		84562
				т							6264	
23	96	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,52848	307964		778681		778681		840975
				т							62294	
24	97	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,244912	832815,99	1443,99	203966	354	184209	17798	239506
				т		79228	630,51	19404	154		17741	
			Итого по разделу: Каркас (КЖ13-КЖ16)									7105879
			ИТОГО:					6670426	188694	6025745	446109	7685857
								455988	43193		569323	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		115288				
			Итого с временными									7801145
			Зимние удорожания			0,9 %		70210				
			Итого с зимними удорожаниями									7871355
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157427				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8028782
			Итого по АКТУ									53040063
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1			1						31622651
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514			1						22489383
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,95			0,95						51406432
			НДС			12 %		6168772				
			Итого с НДС									57575204

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гендиректор Н.С. Әбдірәсілов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Мегалиты Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Керимбаев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)