Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»
Инженер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

Договор № 46 от 9 июля 2018 года
Дополнительное соглашение № 46/01 от 9 июля 2018 года, Дополнительное соглашение № 46/01 от 12 февраля 2019 года,

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц			за март месяц 2019 года		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	196 514 673,38	23 581 760,81	220 096 434,18	170 095 335,71	20 411 440,29	190 506 776,00	35 969 730,36	4 316 367,64	40 286 098,00
2	в том числе оборудование	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72			
3	**итого к оплате подрядчику**	**196 514 673,38**	**23 581 760,81**	**220 096 434,18**	**170 095 335,71**	**20 411 440,29**	**190 506 776,00**	**35 969 730,36**	**4 316 367,64**	**40 286 098,00**
4	Услуги инженера	2 103 142,58	252 377,11	2 355 519,69	1 818 202,68	218 184,32	2 036 387,00	1 818 202,68	218 184,32	2 036 387,00
5	Услуги авторского надзора	408 501,01	49 020,12	457 521,13	327 064,29	39 247,71	366 312,00	327 064,29	39 247,71	366 312,00
6	**Всего по объекту**	**199 026 316,96**	**23 883 158,04**	**222 909 475,00**	**172 240 602,68**	**20 668 872,32**	**192 909 475,00**	**38 114 997,32**	**4 573 799,68**	**42 688 797,00**

ЗАКАЗЧИК:

В.И.О руководителя ГУ «Отдел строительства Жетысайского района»"

М. Абибуллаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Абил СтройИнжиниринг»

А.Мамбеталиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

М.Темиркулов

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»
Инжинер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с\оЫнтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ										
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	240,7125	92,24	84,34	22204	20301	6331	0,01	3
		м3 грунта		7,90	28,44	1902	6846	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*26,30*		*6331*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*5170*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,82*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*2283*				
		Смет ная ст оимост ь				*30818*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,2875	1364,90	–	5852	–	3853	1,85	8
		м3 грунта		1364,90	–	5852	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*898,73*		*3853*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*3459*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*92,07*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*776*				
		Смет ная ст оимост ь				*10482*				
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	167	122,47	115,61	20452	19308	4902	0,01	2
		м3 грунта		6,76	32,46	1129	5420	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*29,35*		*4902*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*3871*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,18*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,15*		*2028*				
		Смет ная ст оимост ь				*27382*				
4	41-020102-1078 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 78 км /гравийно-галечниковый грунт/	292,25	1430,05	–	417932	–	17720	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*60,63*		*17720*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,63*				*17720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,25*		*34852*				
		Смет ная ст оимост ь				*470505*				
5	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	167	320,36	319,07	53500	53284	11423	–	–
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	197	14662	59,1	0,08	14
		Накладные расходы -		*68,40*		*11423*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*8782*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,81*				*2641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*5194*				
		Смет ная ст оимост ь				*70116*				
6	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	92	18,95	18,95	1743	1743	456	–	–
		м3 грунта		–	6,75	–	621	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,96*		*456*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*367*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,97*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2375*				
7	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	92	10,91	10,91	1004	1004	263	–	–
		м3 грунта		–	3,89	–	358	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*2,86*		*263*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*211*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,56*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*101*				
		Смет ная ст оимост ь				*1368*				
8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	23	594,22	–	13667	–	8999	0,89	20
		м3 грунта		594,22	–	13667	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*391,27*		*8999*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*8077*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1813*				

		Смет ная ст оимост ь				*24480*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	92	119,35	50,94	10980	4686	5605	0,11	10
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	6294	2048	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,92*		*5605*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*4930*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,33*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1327*				
		Смет ная ст оимост ь				*17912*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	92	51,49	40,96	4737	3768	1225	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	711	952	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,32*		*1225*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*983*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,64*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*477*				
		Смет ная ст оимост ь				*6439*				
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
11	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	17,5	92,24	84,34	1614	1476	460	0,01	–
		м3 грунта		7,90	28,44	138	498	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*26,30*		*460*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*376*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,82*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*166*				
		Смет ная ст оимост ь				*2240*				
12	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	17,5	18,95	18,95	332	332	87	–	–
		м3 грунта		–	6,75	–	118	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*4,96*		*87*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*70*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,97*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*33*				
		Смет ная ст оимост ь				*452*				
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17,5	119,35	50,94	2089	891	1066	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1197	390	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*60,92*		*1066*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*938*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,33*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*252*				
		Смет ная ст оимост ь				*3408*				
14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	17,5	51,49	40,96	901	717	233	0,01	–
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	135	181	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*13,32*		*233*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*187*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,64*				*46*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*91*				
		Смет ная ст оимост ь				*1225*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	4,2	1390,35	106,53	5839	447	841	0,26	1
		м2 покрытия		190,91	31,52	802	132	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*200,16*		*841*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*569*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*534*				
		Смет ная ст оимост ь				*7214*				
16	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5 W4 с/с. Устройство	11,2	20492,64	1315,91	229518	14738	27131	3,60	40
		м3		2809,40	263,50	31465	2951	48,5	0,31	3
		Накладные расходы -		*2422,44*		*27131*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1490,36*				*16692*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*932,08*				*10439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1833,21*		*20532*				
		Смет ная ст оимост ь				*277181*				
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01444	13250,18	1022,48	191	15	97	14,94	–
		т		11952,30	227,53	173	3	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*97*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*85*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*23*				
		Смет ная ст оимост ь				*311*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00322	199642,46	–	643	–	27	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*27*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*54*				
		Смет ная ст оимост ь				*724*				
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01122	194893,74	–	2187	–	93	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*93*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*182*				
		Смет ная ст оимост ь				*2462*				

20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,3	732,47	14,47	9742	192	1677	0,21	3
		м2 поверхности		177,80	1,70	2365	23	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*126,11*		*1677*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1213*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,92*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*914*				
		Смет ная ст оимост ь				*12333*				
		СТЕНЫ								
21	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	13,015	16470,43	1450,34	214363	18876	34339	4,54	59
		м3 кладки		3324,42	339,27	43267	4416	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2638,41*		*34339*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*24223*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*777,26*				*10116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*19896*				
		Смет ная ст оимост ь				*268598*				
22	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	34,25	-185,75	–	-6362	–	-3639	-0,22	-8
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	–	-6362	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*106,24*		*3639*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*3232*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*800*				
		Смет ная ст оимост ь				*-1923*				
23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	0,0582	290695,66	1388,52	16918	81	2088	56,40	3
		т металлических изделий		44014,00	458,01	2562	27	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*35875,17*		*2088*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1315*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*1521*				
		Смет ная ст оимост ь				*20526*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1								
24	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,24	33693,70	2794,41	8086	671	1621	13,10	3
		м3		9965,83	571,66	2392	137	48,5	0,67	–
		Накладные расходы -		*6755,99*		*1621*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*1227*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*777*				
		Смет ная ст оимост ь				*10484*				
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02996	13250,18	1022,48	397	31	201	14,94	–
		т		11952,30	227,53	358	7	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*201*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*177*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*48*				
		Смет ная ст оимост ь				*646*				
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01012	199642,46	--	2020	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*86*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2274*				
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01984	194893,74	--	3867	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*164*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*322*				
		Смет ная ст оимост ь				*4353*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								
28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,36	29234,06	3824,50	10524	1377	2062	10,40	4
		м3		8017,26	862,16	2886	310	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5728,64*		*2062*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1550*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*1007*				
		Смет ная ст оимост ь				*13593*				
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01546	13656,15	699,65	211	11	110	16,88	--
		т		12681,10	193,40	196	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*110*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*97*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*26*				
		Смет ная ст оимост ь				*346*				
30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00374	199642,46	--	747	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*32*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*62*				
		Смет ная ст оимост ь				*841*				

31	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,01172	194893,74	--	2284	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*97*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*190*				
		Смет ная ст оимост ь				*2571*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1058182	143950			153
			Тенге			111327	40103			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058182				
	Материалы -		Тенге			373226				
	Всего заработная плата -		Тенге				151430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11747				
	Транспортные расходы -		Тенге			417932				
		Накладные расходы -	Тенге			129652				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81336		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48316		
		Сметная прибыль -	Тенге			95027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1282861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				151430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1282861				
		Раздел 2. Уборная на 12 очков								
		Земляные работы								
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	322,309125	73,06	66,80	23547	21529	6714	0,01	3
		м3 грунта		6,26	22,53	2018	7260	59,1	0,02	6
		Накладные расходы -		*20,83*		*6714*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*5483*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,82*				*1231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*2421*				
		Смет ная ст оимост ь				*32682*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	5,740875	1045,83	--	6004	--	3953	1,42	8
		м3 грунта		1045,83	--	6004	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*688,64*		*3953*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*3548*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*70,55*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,76*		*797*				
		Смет ная ст оимост ь				*10754*				

3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	84,87	320,36	319,07	27189	27079	5805	–	–
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	100	7451	59,1	0,08	7
		Накладные расходы -		*68,40*		*5805*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*4463*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,81*				*1342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*2640*				
		Смет ная ст оимост ь				*35634*				
		Обратная засыпка								
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	182,528	18,95	18,95	3459	3459	906	–	–
		м3 грунта		–	6,75	–	1232	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,96*		*906*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*728*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,97*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*349*				
		Смет ная ст оимост ь				*4714*				
5	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	182,528	10,61	10,61	1937	1937	507	–	–
		м3 грунта		–	3,78	–	690	59,1	–	1
		Накладные расходы -		*2,78*		*507*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,23*				*408*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,54*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*196*				
		Смет ная ст оимост ь				*2640*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	45,632	594,22	–	27116	–	17855	0,89	40
		м3 грунта		594,22	–	27116	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*391,27*		*17855*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*16025*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*1829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*3598*				
		Смет ная ст оимост ь				*48568*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	182,528	119,35	50,94	21784	9297	11120	0,11	20
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	12487	4064	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*60,92*		*11120*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*9781*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,33*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*2632*				
		Смет ная ст оимост ь				*35536*				

8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	182,528	51,49	40,96	9398	7477	2431	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1411	1889	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,32*		*2431*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1950*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,64*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*946*				
		Смет ная ст оимост ь				*12775*				
		Съезд-выезд								
9	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	81,01	73,06	66,80	5918	5411	1688	0,01	1
		м3 грунта		6,26	22,53	507	1825	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*20,83*		*1688*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*1378*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,82*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*608*				
		Смет ная ст оимост ь				*8214*				
10	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	81,01	18,95	18,95	1535	1535	402	–	–
		м3 грунта		–	6,75	–	547	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,96*		*402*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*323*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,97*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*155*				
		Смет ная ст оимост ь				*2092*				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	81,01	119,35	50,94	9668	4126	4935	0,11	9
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	5542	1804	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,92*		*4935*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*4341*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,33*				*594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1168*				
		Смет ная ст оимост ь				*15772*				
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	81,01	51,49	40,96	4171	3318	1079	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	626	838	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,32*		*1079*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*865*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,64*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*420*				
		Смет ная ст оимост ь				*5670*				
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	10	1390,35	106,53	13903	1065	2002	0,26	3
		м2 покрытия		190,91	31,52	1909	315	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*200,16*		*2002*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*1355*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*1272*				
		Смет ная ст оимост ь				*17177*				
14	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм В7,5 с/с. Устройство	14,17	19538,99	1315,91	276867	18646	33753	3,60	51
		м3		2809,40	263,50	39809	3734	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -		*2382,00*		*33753*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1490,36*				*21118*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*891,64*				*12635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753,68*		*24850*				
		Смет ная ст оимост ь				*335470*				
15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0138	13656,15	699,65	188	10	98	16,88	–
		т		12681,10	193,40	175	3	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*7087,90*		*98*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*86*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*23*				
		Смет ная ст оимост ь				*309*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0138	199642,46	–	2755	–	117	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*117*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*230*				
		Смет ная ст оимост ь				*3102*				
17	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	13,6	803,33	7,16	10925	97	2554	0,38	5
		м2 поверхности		286,98	3,39	3903	46	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*187,82*		*2554*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*2006*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,32*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,29*		*1078*				
		Смет ная ст оимост ь				*14558*				
		ВЫГРЕБ								
18	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	23,4	1390,35	106,53	32534	2493	4684	0,26	6
		м2 покрытия		190,91	31,52	4467	738	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*200,16*		*4684*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*3170*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*1514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*2977*				
		Смет ная ст оимост ь				*40195*				

19	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В7,5 с /с. Устройство	20,45	29393,50	3601,56	601097	73652	145028	12,49	255
		м3		10348,34	1214,10	211624	24828	48,5	1,25	25
		Накладные расходы -		*7091,84*		*145028*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5607,78*				*114679*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1484,05*				*30349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918,83*		*59690*				
		Смет ная ст оимост ь				*805815*				
20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1218	13656,15	699,65	1663	85	863	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1545	24	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*7087,90*		*863*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*761*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*202*				
		Смет ная ст оимост ь				*2728*				
21	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1218	245293,14	–	29877	–	1267	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10400,43*		*1267*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*1267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*2491*				
		Смет ная ст оимост ь				*33635*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА								
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	64,74	732,47	14,47	47420	937	8164	0,21	14
		м2 поверхности		177,80	1,70	11511	110	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*126,11*		*8164*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*5903*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,92*				*2261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*4447*				
		Смет ная ст оимост ь				*60031*				
23	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	78,41	829,45	7,16	65037	561	14814	0,38	30
		м2 поверхности		286,98	3,39	22502	266	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*188,93*		*14814*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*11566*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,42*				*3248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,47*		*6388*				
		Смет ная ст оимост ь				*86239*				
24	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	78,41	261,03	0,54	20468	42	10595	0,29	23
		м2 поверхности		245,12	0,25	19220	20	48,5	–	–

		Накладные расходы -		*135,12*		*10595*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*9331*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,11*				*1263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,69*		*2485*				
		Смет ная ст оимост ь				*33548*				
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	58,2	732,47	14,47	42630	842	7339	0,21	12
		м2 поверхности		177,80	1,70	10348	99	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*126,11*		*7339*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*5307*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,92*				*2033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*3998*				
		Смет ная ст оимост ь				*53967*				
26	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	58,2	1333,30	3,58	77598	208	27751	0,97	56
		м2 поверхности		792,00	1,70	46095	99	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*476,83*		*27751*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*403,20*				*23466*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*73,63*				*4285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,81*		*8428*				
		Смет ная ст оимост ь				*113777*				
		КРЫШКА ВЫГРЕБА								
27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0298	23914,45	675,43	713	20	345	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	495	9	59,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*11563,26*		*345*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*302*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1443,07*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*85*				
		Смет ная ст оимост ь				*1142*				
28	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,0298	6012,47	37,19	179	1	19	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	18	–	59,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*634,71*		*19*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*11*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*16*				
		Смет ная ст оимост ь				*214*				
29	11-100102-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Обшивка досками обшивки	1,6	2079,35	10,08	3327	16	421	0,36	1
		м2		276,15	4,75	442	8	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*263,27*		*421*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*167,98*				*269*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,29*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,41*		*300*				
		Смет ная ст оимост ь				*4048*				

30	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	2,24	329,46	–	738	–	31	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,97*		*31*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,97*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,47*		*62*				
		Смет ная ст оимост ь				*831*				
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ								
31	11-100102-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Обшивка досками обшивки	5,6	2079,35	10,08	11644	56	1474	0,36	2
		м2		276,15	4,75	1546	27	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*263,27*		*1474*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*167,98*				*941*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,29*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,41*		*1049*				
		Смет ная ст оимост ь				*14168*				
		СТЕНЫ								
32	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	21,4	17060,11	1450,34	365086	31037	56997	4,54	97
		м3 кладки		3324,42	339,27	71142	7260	50,8	0,40	9
		Накладные расходы -		*2663,41*		*56997*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*39829*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*802,26*				*17168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1577,88*		*33767*				
		Смет ная ст оимост ь				*455850*				
33	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	0,03865	45402,52	1388,52	1755	54	985	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1701	18	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*25474,74*		*985*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*873*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*219*				
		Смет ная ст оимост ь				*2959*				
34	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03865	245293,14	–	9481	–	402	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10400,43*		*402*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*791*				
		Смет ная ст оимост ь				*10674*				

35	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	4,4	16353,27	1450,34	71954	6382	11314	4,38	19
		м3 кладки		3207,26	339,27	14112	1493	50,8	0,40	2
		Накладные расходы -		*2571,40*		*11314*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801,63*				*7927*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*769,77*				*3387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*6661*				
		Смет ная ст оимост ь				*89930*				
36	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	7,5	2499,85	149,02	18749	1118	4544	1,21	9
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	6818	261	50,8	0,04	–
		Накладные расходы -		*605,81*		*4544*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*3596*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*126,32*				*947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,45*		*1863*				
		Смет ная ст оимост ь				*25156*				
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК								
37	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки В20 С/С. Устройство	0,14	34321,63	2794,41	4805	391	950	13,10	2
		м3		9965,83	571,66	1395	80	48,5	0,67	–
		Накладные расходы -		*6782,61*		*950*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*715*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1671,93*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3288,34*		*460*				
		Смет ная ст оимост ь				*6215*				
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	199642,46	–	799	–	34	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*34*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*67*				
		Смет ная ст оимост ь				*899*				
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,000744	194893,74	–	145	–	6	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*6*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*12*				
		Смет ная ст оимост ь				*163*				
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ								

40	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В20 С/С	1,92	29299,07	1108,67	56254	2129	8596	8,06	15
		м3		6131,65	267,10	11773	513	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4477,25*		*8596*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*5959*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1373,86*				*2638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2702,11*		*5188*				
		Смет ная ст оимост ь				*70038*				
41	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,21134	245293,14	--	51840	--	2198	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*2198*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*2198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*4323*				
		Смет ная ст оимост ь				*58361*				
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,116	194893,74	--	22608	--	959	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*959*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1885*				
		Смет ная ст оимост ь				*25452*				
		БАЛКА БМ-1								
43	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м В20 С/С	0,54	36607,43	4003,99	19768	2162	4052	14,40	8
		м3		10954,80	817,69	5916	442	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7503,90*		*4052*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*3083*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1794,24*				*969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3528,91*		*1906*				
		Смет ная ст оимост ь				*25726*				
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0595	199642,46	--	11879	--	504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*504*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*991*				
		Смет ная ст оимост ь				*13373*				

45	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0126	194893,74	--	2456	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*205*				
		Смет ная ст оимост ь				*2765*				
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0786	187651,39	--	14749	--	625	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*625*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1230*				
		Смет ная ст оимост ь				*16604*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			2033620	227173			698
			Тенге			544274	67991			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2033620				
	Материалы -		Тенге			1114846				
	Всего заработная плата -		Тенге				612265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147326				
		Накладные расходы -	Тенге			410983				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					311548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99435		
		Сметная прибыль -	Тенге			195568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2640171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							769
		Сметная заработная плата -	Тенге				612265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			2640171				
				РАЗДЕЛ 3. Блок А						
				Стены						
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	123,661956	16470,43	1450,34	2036765	179352	326271	4,54	561
		м3 кладки		3324,42	339,27	411104	41955	50,8	0,40	49
		Накладные расходы -		*2638,41*		*326271*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*230154*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*777,26*				*96117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*189043*				
		Смет ная ст оимост ь				*2552079*				
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	325,4262	-185,75	--	-60448	--	-34572	-0,22	-71
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-60448	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*34572*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*30707*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*3865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*7602*				
		Смет ная ст оимост ь				*-18274*				
3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,862389	290695,66	1388,52	250693	1197	30938	56,40	49
		т металлических изделий		44014,00	458,01	37957	395	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*35875,17*		*30938*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*19483*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*11455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*22530*				
		Смет ная ст оимост ь				*304162*				
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	189,88068	16353,27	1450,34	3105169	275392	488259	4,38	832
		м3 кладки		3207,26	339,27	608996	64420	50,8	0,40	76
		Накладные расходы -		*2571,40*		*488259*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801,63*				*342095*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*769,77*				*146164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*287474*				
		Смет ная ст оимост ь				*3880903*				
5	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	249,8628	2499,85	149,02	624620	37235	151370	1,21	302
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	227128	8710	50,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*605,81*		*151370*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*119806*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*126,32*				*31564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,45*		*62079*				
		Смет ная ст оимост ь				*838069*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0328779	417071,51	5894,56	13712	194	1417	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1263	29	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1417*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*802*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1210*				
		Смет ная ст оимост ь				*16340*				
7	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0779988	290695,66	1388,52	22674	108	2798	56,40	4
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3433	36	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*35875,17*		*2798*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1762*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*1036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*2038*				
		Смет ная ст оимост ь				*27510*				
Рамы										
		Рама Рм-1 /2шт/								

8	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,82	30802,56	3824,50	117666	14610	22137	10,40	40
		м3		8017,26	862,16	30626	3293	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*5795,14*		*22137*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*16451*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*5687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*11184*				
		Смет ная ст оимост ь				*150988*				
9	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,66	37548,00	4003,99	62330	6647	12523	14,40	24
		м3		10954,80	817,69	18185	1357	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*12523*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9478*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*5988*				
		Смет ная ст оимост ь				*80841*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,74812	13250,18	1022,48	9913	765	5027	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8942	170	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5027*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4419*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1195*				
		Смет ная ст оимост ь				*16135*				
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22904	199642,46	–	45726	–	1939	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1939*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3813*				
		Смет ная ст оимост ь				*51478*				
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	–	1965	–	83	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				

13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,509	187651,39	–	95515	–	4050	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4050*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7965*				
		Смет ная ст оимост ь				*107530*				
14	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0288	129916,38	–	3742	–	159	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*159*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*312*				
		Смет ная ст оимост ь				*4213*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
15	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,91	30802,56	3824,50	58833	7305	11069	10,40	20
		м3		8017,26	862,16	15313	1647	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5795,14*		*11069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*8225*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*5592*				
		Смет ная ст оимост ь				*75494*				
16	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,63	37548,00	4003,99	61203	6527	12296	14,40	23
		м3		10954,80	817,69	17856	1333	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*12296*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9307*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*2990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*5880*				
		Смет ная ст оимост ь				*79379*				
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,50678	13250,18	1022,48	6715	518	3405	14,94	8
		т		11952,30	227,53	6057	115	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3405*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2994*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*810*				
		Смет ная ст оимост ь				*10930*				

18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13594	199642,46	--	27139	--	1151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1151*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2263*				
		Смет ная ст оимост ь				*30553*				
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00936	194893,74	--	1824	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*77*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*152*				
		Смет ная ст оимост ь				*2053*				
20	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,36148	187651,39	--	67832	--	2876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2876*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5657*				
		Смет ная ст оимост ь				*76365*				
21	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0144	129916,38	--	1871	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2106*				
		Рама Рм-3 /2шт/								
22	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,94	37548,00	4003,99	110391	11772	22179	14,40	42
		м3		10954,80	817,69	32207	2404	48,5	0,96	3
		Накладные расходы -		*7543,78*		*22179*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*16786*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*5392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*10606*				
		Смет ная ст оимост ь				*143175*				

23	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,69084	10773,02	657,38	7442	454	3816	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6798	126	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*3816*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3358*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*901*				
		Смет ная ст оимост ь				*12159*				
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0938	13250,18	1022,48	1243	96	630	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1121	21	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*630*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*554*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*150*				
		Смет ная ст оимост ь				*2023*				
25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0812	199642,46	–	16211	–	687	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*687*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1352*				
		Смет ная ст оимост ь				*18250*				
26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0126	194893,74	–	2456	–	104	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*205*				
		Смет ная ст оимост ь				*2765*				
27	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,69084	187651,39	–	129637	–	5497	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5497*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10811*				
		Смет ная ст оимост ь				*145944*				

28	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0216	129916,38	–	2806	–	119	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*119*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*234*				
		Смет ная ст оимост ь				*3159*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
29	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,865	30802,56	3824,50	88249	10957	16603	10,40	30
		м3		8017,26	862,16	22969	2470	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*16603*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*12338*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*8388*				
		Смет ная ст оимост ь				*113240*				
30	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,72	37548,00	4003,99	102131	10891	20519	14,40	39
		м3		10954,80	817,69	29797	2224	48,5	0,96	3
		Накладные расходы -		*7543,78*		*20519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*15530*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*4989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*9812*				
		Смет ная ст оимост ь				*132462*				
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,74095	13250,18	1022,48	9818	758	4979	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8856	169	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4979*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4377*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1184*				
		Смет ная ст оимост ь				*15981*				
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21052	199642,46	–	42029	–	1782	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1782*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3505*				
		Смет ная ст оимост ь				*47316*				

33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01584	194893,74	–	3087	–	131	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*131*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*257*				
		Смет ная ст оимост ь				*3475*				
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,51459	187651,39	–	96564	–	4094	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4094*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8053*				
		Смет ная ст оимост ь				*108711*				
35	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0162	129916,38	–	2105	–	89	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
36	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,82	30802,56	3824,50	117666	14610	22137	10,40	40
		м3		8017,26	862,16	30626	3293	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*5795,14*		*22137*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*16451*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*5687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*11184*				
		Смет ная ст оимост ь				*150988*				
37	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,74	37548,00	4003,99	65334	6967	13126	14,40	25
		м3		10954,80	817,69	19061	1423	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13126*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9935*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6277*				
		Смет ная ст оимост ь				*84737*				

38	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,706145	13250,18	1022,48	9357	722	4745	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8440	161	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4745*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4171*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1128*				
		Смет ная ст оимост ь				*15230*				
39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2022	199642,46	–	40368	–	1712	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1712*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3366*				
		Смет ная ст оимост ь				*45446*				
40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	–	1965	–	83	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,493865	187651,39	–	92674	–	3929	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*3929*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*3929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7728*				
		Смет ная ст оимост ь				*104332*				
42	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,018	129916,38	–	2338	–	99	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*99*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*195*				
		Смет ная ст оимост ь				*2632*				
		Рама Рм-6 /1шт/								

43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,8	30802,56	3824,50	117050	14533	22022	10,40	40
		м3		8017,26	862,16	30466	3276	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*5795,14*		*22022*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*16365*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*5657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*11126*				
		Смет ная ст оимост ь				*150197*				
44	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,74	37548,00	4003,99	65334	6967	13126	14,40	25
		м3		10954,80	817,69	19061	1423	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13126*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9935*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6277*				
		Смет ная ст оимост ь				*84737*				
45	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,22108	10773,02	657,38	2382	145	1221	12,30	3
		т		9840,25	182,02	2175	40	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*1221*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*1075*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*288*				
		Смет ная ст оимост ь				*3891*				
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,564645	13250,18	1022,48	7482	577	3794	14,94	8
		т		11952,30	227,53	6749	128	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3794*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3335*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*902*				
		Смет ная ст оимост ь				*12178*				
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20468	199642,46	–	40863	–	1733	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1733*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3408*				
		Смет ная ст оимост ь				*46003*				

48	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
49	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,570965	187651,39	--	107142	--	4543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4543*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8935*				
		Смет ная ст оимост ь				*120620*				
50	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0144	129916,38	--	1871	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2106*				
		Рама Рм-7 /1шт/								
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,91	30802,56	3824,50	58833	7305	11069	10,40	20
		м3		8017,26	862,16	15313	1647	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5795,14*		*11069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*8225*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*5592*				
		Смет ная ст оимост ь				*75494*				
52	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,045	37548,00	4003,99	76786	8188	15427	14,40	29
		м3		10954,80	817,69	22403	1672	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*15427*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*11676*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*7377*				
		Смет ная ст оимост ь				*99590*				

53	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,83549	10773,02	657,38	9001	549	4615	12,30	10
		т		9840,25	182,02	8221	152	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*4615*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4061*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1089*				
		Смет ная ст оимост ь				*14705*				
54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15552	199642,46	–	31048	–	1316	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1316*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2589*				
		Смет ная ст оимост ь				*34954*				
55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01152	194893,74	–	2245	–	95	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*95*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*187*				
		Смет ная ст оимост ь				*2527*				
56	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,66845	187651,39	–	125436	–	5318	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5318*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10460*				
		Смет ная ст оимост ь				*141215*				
57	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0144	129916,38	–	1871	–	79	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2106*				
		Рама Рм-8 /1шт/								

58	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,11	30802,56	3824,50	95796	11894	18023	10,40	32
		м3		8017,26	862,16	24934	2681	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*18023*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*13393*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*9106*				
		Смет ная ст оимост ь				*122924*				
59	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,835	37548,00	4003,99	68901	7347	13843	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	20102	1500	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13843*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*10477*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6619*				
		Смет ная ст оимост ь				*89363*				
60	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,98607	10773,02	657,38	10623	648	5447	12,30	12
		т		9840,25	182,02	9703	179	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*5447*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4793*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1286*				
		Смет ная ст оимост ь				*17355*				
61	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17672	199642,46	–	35281	–	1496	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1496*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2942*				
		Смет ная ст оимост ь				*39719*				
62	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0108	194893,74	–	2105	–	89	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				

63	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,79855	187651,39	–	149849	–	6354	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*6354*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*6354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*12496*				
		Смет ная ст оимост ь				*168699*				
64	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0162	129916,38	–	2105	–	89	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		Рама Рм-9 /1шт/								
65	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,85	30802,56	3824,50	87787	10900	16516	10,40	30
		м3		8017,26	862,16	22849	2457	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*16516*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*12274*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*8344*				
		Смет ная ст оимост ь				*112647*				
66	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,3	37548,00	4003,99	48812	5205	9807	14,40	19
		м3		10954,80	817,69	14241	1063	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7543,78*		*9807*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*7423*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*2384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*4690*				
		Смет ная ст оимост ь				*63308*				
67	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,64439	10773,02	657,38	6942	424	3559	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6341	117	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*3559*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3132*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*840*				
		Смет ная ст оимост ь				*11342*				

68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15712	199642,46	--	31368	--	1330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1330*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2616*				
		Смет ная ст оимост ь				*35314*				
69	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00738	194893,74	--	1438	--	61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*61*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*120*				
		Смет ная ст оимост ь				*1619*				
70	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,47989	187651,39	--	90052	--	3818	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*3818*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*3818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7510*				
		Смет ная ст оимост ь				*101380*				
71	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0162	129916,38	--	2105	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		Рама Рм-12 /1шт/								
72	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,065	30802,56	3824,50	94410	11722	17762	10,40	32
		м3		8017,26	862,16	24573	2643	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*17762*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*13199*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*8974*				
		Смет ная ст оимост ь				*121146*				

73	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,72	37548,00	4003,99	102131	10891	20519	14,40	39
		м3		10954,80	817,69	29797	2224	48,5	0,96	3
		Накладные расходы -		*7543,78*		*20519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*15530*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*4989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*9812*				
		Смет ная ст оимост ь				*132462*				
74	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,877035	10773,02	657,38	9448	577	4844	12,30	11
		т		9840,25	182,02	8630	160	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*4844*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4263*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1143*				
		Смет ная ст оимост ь				*15436*				
75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,218165	199642,46	–	43555	–	1847	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1847*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3632*				
		Смет ная ст оимост ь				*49034*				
76	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,64303	187651,39	–	120665	–	5116	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5116*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10063*				
		Смет ная ст оимост ь				*135844*				
77	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01584	194893,74	–	3087	–	131	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*131*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*257*				
		Смет ная ст оимост ь				*3475*				

78	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	0,0162	129916,38	--	2105	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**			9157199	684949			2356
			Тенге			1751847	157115			184
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9157199				
	Материалы -		Тенге			5246395				
	Всего заработная плата -		Тенге				1908962			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1474007				
		Накладные расходы -	Тенге			1385766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					956927		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					428839		
		Сметная прибыль -	Тенге			843437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11386402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				1908962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге			11386402				
РАЗДЕЛ 4. Блок Б										
Рамы										
		Рама Рм-1 /2шт/								
1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	3,3	30802,56	3824,50	101648	12621	19124	10,40	34
		м3		8017,26	862,16	26457	2845	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*19124*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*14212*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*9662*				
		Смет ная ст оимост ь				*130434*				
2	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	5,37	37548,00	4003,99	201633	21501	40510	14,40	77
		м3		10954,80	817,69	58827	4391	48,5	0,96	5
		Накладные расходы -		*7543,78*		*40510*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*30661*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*9849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*19371*				
		Смет ная ст оимост ь				*261515*				

3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,1818	13250,18	1022,48	15659	1208	7941	14,94	18
		т		11952,30	227,53	14125	269	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7941*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6981*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1888*				
		Смет ная ст оимост ь				*25488*				
4	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,37552	10773,02	657,38	4045	247	2074	12,30	5
		т		9840,25	182,02	3695	68	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*2074*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*1825*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*490*				
		Смет ная ст оимост ь				*6609*				
5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,45904	199642,46	–	91644	–	3886	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*3886*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*3886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7642*				
		Смет ная ст оимост ь				*103172*				
6	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03024	194893,74	–	5894	–	250	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*250*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*491*				
		Смет ная ст оимост ь				*6635*				
7	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,06804	187651,39	–	200419	–	8498	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*8498*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*8498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*16713*				
		Смет ная ст оимост ь				*225630*				

8	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,05036	129916,38	–	6543	–	277	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*277*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*546*				
		Смет ная ст оимост ь				*7366*				
		Рама Рм-2 /9шт/								
9	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4,1	30802,56	3824,50	126291	15680	23760	10,40	43
		м3		8017,26	862,16	32871	3535	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*5795,14*		*23760*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*17657*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*6103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*12004*				
		Смет ная ст оимост ь				*162055*				
10	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	17,9	37548,00	4003,99	672109	71671	135034	14,40	258
		м3		10954,80	817,69	196091	14637	48,5	0,96	17
		Накладные расходы -		*7543,78*		*135034*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*102203*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*32831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*64571*				
		Смет ная ст оимост ь				*871714*				
11	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,6438	13250,18	1022,48	48281	3726	24484	14,94	54
		т		11952,30	227,53	43552	829	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*24484*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*21525*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*2960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5821*				
		Смет ная ст оимост ь				*78587*				
12	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,4694	10773,02	657,38	5057	309	2593	12,30	6
		т		9840,25	182,02	4619	85	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*2593*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*2282*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*612*				
		Смет ная ст оимост ь				*8262*				

13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,1721	199642,46	--	234001	--	9922	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*9922*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*9922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*19514*				
		Смет ная ст оимост ь				*263436*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1008	194893,74	--	19645	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*833*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1638*				
		Смет ная ст оимост ь				*22116*				
15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4694	187651,39	--	88084	--	3735	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*3735*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*3735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7345*				
		Смет ная ст оимост ь				*99164*				
16	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,1264	129916,38	--	16421	--	696	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*696*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1369*				
		Смет ная ст оимост ь				*18487*				
		Рама Рм-3 /2шт/								
17	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,82	30802,56	3824,50	25258	3136	4752	10,40	9
		м3		8017,26	862,16	6574	707	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5795,14*		*4752*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*3531*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*1221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*2401*				
		Смет ная ст оимост ь				*32411*				

18	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,8	37548,00	4003,99	67586	7207	13579	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	19719	1472	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13579*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*10277*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6493*				
		Смет ная ст оимост ь				*87658*				
19	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,39574	13250,18	1022,48	5244	405	2659	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4730	90	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2659*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2338*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*632*				
		Смет ная ст оимост ь				*8535*				
20	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,09388	10773,02	657,38	1011	62	519	12,30	1
		т		9840,25	182,02	924	17	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*456*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*122*				
		Смет ная ст оимост ь				*1652*				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1393	199642,46	–	27810	–	1179	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1179*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2319*				
		Смет ная ст оимост ь				*31308*				
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	–	1965	–	83	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				

23	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,34024	187651,39	–	63847	–	2707	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2707*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5324*				
		Смет ная ст оимост ь				*71878*				
24	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02528	129916,38	–	3284	–	139	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*139*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*274*				
		Смет ная ст оимост ь				*3697*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
25	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,8	37548,00	4003,99	67586	7207	13579	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	19719	1472	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13579*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*10277*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6493*				
		Смет ная ст оимост ь				*87658*				
26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,35156	13250,18	1022,48	4658	359	2362	14,94	5
		т		11952,30	227,53	4202	80	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2362*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2077*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*562*				
		Смет ная ст оимост ь				*7582*				
27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09512	199642,46	–	18990	–	805	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*805*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1584*				
		Смет ная ст оимост ь				*21379*				

28	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,24636	187651,39	--	46230	--	1960	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1960*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3855*				
		Смет ная ст оимост ь				*52045*				
30	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,01692	129916,38	--	2198	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*93*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*183*				
		Смет ная ст оимост ь				*2475*				
		Рама Рм-5 /2шт/								
31	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,04	30802,56	3824,50	32035	3977	6027	10,40	11
		м3		8017,26	862,16	8338	897	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5795,14*		*6027*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*4479*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*1548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*3045*				
		Смет ная ст оимост ь				*41107*				
32	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,9	37548,00	4003,99	33793	3604	6789	14,40	13
		м3		10954,80	817,69	9859	736	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7543,78*		*6789*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*5139*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*1651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*3247*				
		Смет ная ст оимост ь				*43829*				

33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,28242	13250,18	1022,48	3742	289	1898	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3376	64	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1898*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1668*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*451*				
		Смет ная ст оимост ь				*6091*				
34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10056	199642,46	–	20076	–	851	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*851*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1674*				
		Смет ная ст оимост ь				*22601*				
35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00504	194893,74	–	982	–	42	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*42*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*82*				
		Смет ная ст оимост ь				*1106*				
36	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,17682	187651,39	–	33181	–	1407	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1407*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2767*				
		Смет ная ст оимост ь				*37355*				
37	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02518	129916,38	–	3271	–	139	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*139*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*273*				
		Смет ная ст оимост ь				*3683*				
		Рама Рм-6 /2шт/								

38	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,42	37548,00	4003,99	15770	1682	3168	14,40	6
		м3		10954,80	817,69	4601	343	48,5	0,96	–
		Накладные расходы -		*7543,78*		*3168*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*2398*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*1515*				
		Смет ная ст оимост ь				*20453*				
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10414	13250,18	1022,48	1380	106	700	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1245	24	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*700*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*615*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*166*				
		Смет ная ст оимост ь				*2246*				
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0232	199642,46	–	4632	–	196	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*196*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*386*				
		Смет ная ст оимост ь				*5215*				
41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00252	194893,74	–	491	–	21	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*21*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*41*				
		Смет ная ст оимост ь				*553*				
42	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,07842	187651,39	–	14716	–	624	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*624*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1227*				
		Смет ная ст оимост ь				*16567*				

43	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,00846	129916,38	–	1099	–	47	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*47*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*92*				
		Смет ная ст оимост ь				*1237*				
		Рама Рм-7 /2шт/								
44	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6,61	30802,56	3824,50	203605	25280	38306	10,40	69
		м3		8017,26	862,16	52994	5699	48,5	1,01	7
		Накладные расходы -		*5795,14*		*38306*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*28466*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*9840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*19353*				
		Смет ная ст оимост ь				*261264*				
45	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12,6	37548,00	4003,99	473105	50450	95052	14,40	181
		м3		10954,80	817,69	138030	10303	48,5	0,96	12
		Накладные расходы -		*7543,78*		*95052*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*71942*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*23110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*45453*				
		Смет ная ст оимост ь				*613609*				
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,40276	13250,18	1022,48	45087	3479	22865	14,94	51
		т		11952,30	227,53	40671	774	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*22865*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*20101*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*2764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5436*				
		Смет ная ст оимост ь				*73388*				
47	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,31432	10773,02	657,38	14159	864	7260	12,30	16
		т		9840,25	182,02	12933	239	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*7260*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*6389*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1714*				
		Смет ная ст оимост ь				*23132*				

48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,15432	199642,46	--	230451	--	9771	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*9771*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*9771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*19218*				
		Смет ная ст оимост ь				*259440*				
49	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07056	194893,74	--	13752	--	583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*583*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1147*				
		Смет ная ст оимост ь				*15482*				
50	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,4922	187651,39	--	655316	--	27785	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*27785*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*27785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*54648*				
		Смет ная ст оимост ь				*737750*				
51	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,13588	129916,38	--	17653	--	748	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*748*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1472*				
		Смет ная ст оимост ь				*19874*				
				Перекрытие, покрытие						
		отм.3,000								
52	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	97	4218,26	768,19	409171	74514	167032	2,74	266
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	212629	18602	62,1	0,23	22
		Накладные расходы -		*1721,98*		*167032*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*143595*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*241,62*				*23437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,22*		*46096*				
		Смет ная ст оимост ь				*622299*				

53	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	3470,81	583,79	17354	2919	6635	2,10	11
		шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	8400	713	62,1	0,17	1
		Накладные расходы -		*1327,05*		*6635*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131,90*				*5659*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*195,15*				*976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,83*		*1919*				
		Смет ная ст оимост ь				*25908*				
54	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	649,5148	5328,10	–	3460680	–	146733	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*225,91*		*146733*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*225,91*				*146733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,32*		*288593*				
		Смет ная ст оимост ь				*3896006*				
				Полы по серии 2.244-1 в.6						
				На отм.-1,900						
		По типу дет.740								
55	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	65,268	19100,74	6,26	1246667	409	161981	3,66	239
		м3 подстилающего слоя		2633,66	–	171894	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2481,78*		*161981*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*104683*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*877,88*				*57297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1726,60*		*112692*				
		Смет ная ст оимост ь				*1521339*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9127174	312914			1435
			Тенге			1101075	68891			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9127174				
	Материалы -		Тенге			2427947				
	Всего заработная плата -		Тенге				1169966			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5285238				
		Накладные расходы -	Тенге			1034776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					621435		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					413341		
		Сметная прибыль -	Тенге			812956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10974907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1515
		Сметная заработная плата -	Тенге				1169966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10974907				
РАЗДЕЛ 5. Блок В										
Стены										

1	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	100,24	2911,28	150,99	291826	15135	71298	1,43	143
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074,29	35,79	107687	3588	50,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*711,27*		*71298*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*563,92*				*56527*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*147,35*				*14770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,80*		*29050*				
		Смет ная ст оимост ь				*392174*				
2	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	0,01701	417071,51	5894,56	7094	100	733	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	653	15	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*43111,61*		*733*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*415*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*626*				
		Смет ная ст оимост ь				*8454*				
				Рамы						
		Рама Рм-1 /3шт/								
3	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	5,28	30802,56	3824,50	162638	20193	30598	10,40	55
		м3		8017,26	862,16	42331	4552	48,5	1,01	5
		Накладные расходы -		*5795,14*		*30598*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*22738*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*7860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*15459*				
		Смет ная ст оимост ь				*208695*				
4	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,46	37548,00	4003,99	92368	9850	18558	14,40	35
		м3		10954,80	817,69	26949	2012	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*18558*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*14046*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*4512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*8874*				
		Смет ная ст оимост ь				*119800*				
5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,09746	13250,18	1022,48	14542	1122	7374	14,94	16
		т		11952,30	227,53	13117	250	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7374*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6483*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1753*				
		Смет ная ст оимост ь				*23670*				

6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,12852	199642,46	–	25658	–	1088	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1088*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2140*				
		Смет ная ст оимост ь				*28886*				
7	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,14742	194893,74	–	28731	–	1218	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1218*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2396*				
		Смет ная ст оимост ь				*32345*				
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01728	194893,74	–	3368	–	143	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*143*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*281*				
		Смет ная ст оимост ь				*3792*				
9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,06072	199642,46	–	12122	–	514	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*514*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1011*				
		Смет ная ст оимост ь				*13647*				
10	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,74352	187651,39	–	139523	–	5916	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5916*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11635*				
		Смет ная ст оимост ь				*157074*				

11	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,14292	129916,38	–	18568	–	787	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*787*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1548*				
		Смет ная ст оимост ь				*20904*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
12	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,85	30802,56	3824,50	26182	3251	4926	10,40	9
		м3		8017,26	862,16	6815	733	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5795,14*		*4926*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*3661*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*2489*				
		Смет ная ст оимост ь				*33597*				
13	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,82	37548,00	4003,99	30789	3283	6186	14,40	12
		м3		10954,80	817,69	8983	671	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7543,78*		*6186*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*4682*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*1504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*2958*				
		Смет ная ст оимост ь				*39933*				
14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,28897	13250,18	1022,48	3829	295	1942	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3454	66	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1942*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1707*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*462*				
		Смет ная ст оимост ь				*6232*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04284	199642,46	–	8553	–	363	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*363*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*713*				
		Смет ная ст оимост ь				*9629*				

16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02457	194893,74	--	4789	--	203	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*203*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*399*				
		Смет ная ст оимост ь				*5391*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00576	194893,74	--	1123	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*48*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*94*				
		Смет ная ст оимост ь				*1264*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02024	199642,46	--	4041	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*171*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*337*				
		Смет ная ст оимост ь				*4549*				
19	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,19556	187651,39	--	36697	--	1556	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1556*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3060*				
		Смет ная ст оимост ь				*41313*				
20	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,03636	129916,38	--	4724	--	200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*200*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*394*				
		Смет ная ст оимост ь				*5318*				
		Рама Рм-3 /3шт/								

21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4,98	30802,56	3824,50	153397	19046	28860	10,40	52
		м3		8017,26	862,16	39926	4294	48,5	1,01	5
		Накладные расходы -		*5795,14*		*28860*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*21446*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*7413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*14581*				
		Смет ная ст оимост ь				*196837*				
22	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,38	37548,00	4003,99	164460	17537	33042	14,40	63
		м3		10954,80	817,69	47982	3581	48,5	0,96	4
		Накладные расходы -		*7543,78*		*33042*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*25008*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*8033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*15800*				
		Смет ная ст оимост ь				*213302*				
23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,08738	13250,18	1022,48	14408	1112	7307	14,94	16
		т		11952,30	227,53	12997	247	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7307*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6423*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1737*				
		Смет ная ст оимост ь				*23452*				
24	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,50808	10773,02	657,38	5474	334	2806	12,30	6
		т		9840,25	182,02	5000	92	48,5	0,16	–
		Накладные расходы -		*5523,67*		*2806*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*2470*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*662*				
		Смет ная ст оимост ь				*8943*				
25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2934	199642,46	–	58575	–	2484	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*2484*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*2484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4885*				
		Смет ная ст оимост ь				*65943*				

26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1323	194893,74	--	25784	--	1093	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1093*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2150*				
		Смет ная ст оимост ь				*29027*				
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01728	194893,74	--	3368	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*143*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*281*				
		Смет ная ст оимост ь				*3792*				
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,6444	187651,39	--	120923	--	5127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5127*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10084*				
		Смет ная ст оимост ь				*136134*				
29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,50808	187651,39	--	95342	--	4042	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4042*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7951*				
		Смет ная ст оимост ь				*107335*				
30	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,14292	129916,38	--	18568	--	787	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*787*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1548*				
		Смет ная ст оимост ь				*20904*				
		Рама Рм-5 /2шт/								

31	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1	37548,00	4003,99	37548	4004	7544	14,40	14
		м3		10954,80	817,69	10955	818	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7543,78*		*7544*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*5710*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*3607*				
		Смет ная ст оимост ь				*48699*				
32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,19146	13250,18	1022,48	2537	196	1287	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2288	44	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1287*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1131*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*306*				
		Смет ная ст оимост ь				*4129*				
33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,08184	199642,46	–	16339	–	693	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8464,84*		*693*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1363*				
		Смет ная ст оимост ь				*18394*				
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00576	194893,74	–	1123	–	48	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*48*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*94*				
		Смет ная ст оимост ь				*1264*				
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,10386	187651,39	–	19489	–	826	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7956,42*		*826*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1625*				
		Смет ная ст оимост ь				*21941*				

36	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02508	129916,38	–	3258	–	138	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*138*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*272*				
		Смет ная ст оимост ь				*3668*				
		Рама Рм-6 /2шт/								
37	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2	30802,56	3824,50	61605	7649	11590	10,40	21
		м3		8017,26	862,16	16035	1724	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5795,14*		*11590*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*8613*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*2977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*5856*				
		Смет ная ст оимост ь				*79051*				
38	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,6	37548,00	4003,99	60077	6406	12070	14,40	23
		м3		10954,80	817,69	17528	1308	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*12070*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9135*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*5772*				
		Смет ная ст оимост ь				*77919*				
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,4922	13250,18	1022,48	6522	503	3307	14,94	7
		т		11952,30	227,53	5883	112	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3307*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2908*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*786*				
		Смет ная ст оимост ь				*10616*				
40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,05544	194893,74	–	10805	–	458	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8263,49*		*458*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*901*				
		Смет ная ст оимост ь				*12164*				

41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0978	199642,46	--	19525	--	828	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*828*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1628*				
		Смет ная ст оимост ь				*21981*				
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00576	194893,74	--	1123	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*48*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*94*				
		Смет ная ст оимост ь				*1264*				
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,3332	187651,39	--	62525	--	2651	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2651*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5214*				
		Смет ная ст оимост ь				*70390*				
44	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0702	129916,38	--	9120	--	387	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*387*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*761*				
		Смет ная ст оимост ь				*10267*				
				Перекрытие, покрытие						
		отм.3,000								
45	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	86	4218,26	768,19	362770	66064	148090	2,74	236
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	188517	16492	62,1	0,23	19
		Накладные расходы -		*1721,98*		*148090*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*127311*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*241,62*				*20779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,22*		*40869*				
		Смет ная ст оимост ь				*551729*				

46	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	47	3470,81	583,79	163128	27438	62372	2,10	99
		шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	78962	6705	62,1	0,17	8
		Накладные расходы -		*1327,05*		*62372*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131,90*				*53199*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*195,15*				*9172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,83*		*18040*				
		Смет ная ст оимост ь				*243539*				
47	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	754,219	5328,10	–	4018554	–	170387	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*225,91*		*170387*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*225,91*				*170387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,32*		*335115*				
		Смет ная ст оимост ь				*4524056*				
				Полы по серии 2.244-1 в.6						
				На отм.-1,900						
		По типу дет.740								
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	58,2208	19100,74	6,26	1112060	365	144491	3,66	213
		м3 подстилающего слоя		2633,66	–	153334	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2481,78*		*144491*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*93380*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*877,88*				*51111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1726,60*		*100524*				
		Смет ная ст оимост ь				*1357075*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7545570	203885			1029
			Тенге			789394	47303			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7545570				
	Материалы -		Тенге			1779975				
	Всего заработная плата -		Тенге				836697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4772316				
		Накладные расходы -	Тенге			806726				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					466994		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					339732		
		Сметная прибыль -	Тенге			668184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9020480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1084
		Сметная заработная плата -	Тенге				836697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9020480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-5	Тенге			35304821				
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого без оборукдование	Тенге			35304821				
		Временные здание и сооружение 2,9%	Тенге			988535				
		Итого:	Тенге			36293356				

		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			**254053**				
		Итого с оборудованием				**36547409**				
		В текущих ценах на 2018 год - 55 %, К=1,0599383				**38737999**				
		НДС 12%	Тенге			**4648560**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			**43386559**				
		Всего к оплате с понижающим коэфицентом К=0,928538676514767	Тенге			**40286098**				

ИНЖИНЕР: _____ (подпись)

ПОДРЯДЧИК: _____ (подпись)