Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»
Инженер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

Договор № 46 от 9 июля 2018 года

Дополнительное соглашение № 46/01 от 9 июля 2018 года, Дополнительное соглашение № 46/01 от 12 февраля 2019 года, Дополнительное соглашение № 47/04 от 19 ноября 2019 года.

СПРАВКА № 16
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц			за декабрь месяц 2019 года		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	801 868 587,00	96 224 230,44	898 092 817,44	775 449 249,34	93 053 909,92	868 503 159,26	40 093 429,46	4 811 211,54	44 904 641,00
2	в том числе оборудование	108 386 365,18	13 006 363,82	121 392 729,00	108 386 365,18	13 006 363,82	121 392 729,00	16 853 852,04	2 022 462,25	18 876 314,29
3	итого к оплате подрядчику	**801 868 587,00**	**96 224 230,44**	**898 092 817,44**	**775 449 249,34**	**93 053 909,92**	**868 503 159,26**	**40 093 429,46**	**4 811 211,54**	**44 904 641,00**
4	Услуги инженера	9 565 807,21	1 147 896,87	10 713 704,08	9 280 867,31	1 113 704,08	10 394 571,39	570 167,31	68 420,08	638 587,39
5	Услуги авторского надзора	1 541 858,00	185 022,96	1 726 880,96	1 460 421,28	175 250,55	1 635 671,83	72 719,49	8 726,34	81 445,83
6	Всего по объекту	**812 976 252,21**	**97 557 150,27**	**910 533 402,48**	**786 190 537,93**	**94 342 864,55**	**880 533 402,48**	**40 736 316,27**	**4 888 357,95**	**45 624 674,22**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел строительства Жетысайского района»"

М. Абибуллаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Абил СтройИнжиниринг»

А.Мамбеталиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

М.Темиркулов

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жетысайского района»

Инжинер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с\оЫнтымак, Мактаралского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы. Блок А								
				Внутренняя отделка						
1	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	726,29	254,53	1,56	184864	1133	107092	0,30	216
		м2 отделываемой поверхности		238,41	0,83	173152	600	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*147,45*		*107092*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*131,10*				*95216*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,35*				*11875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,16*		*23356*				
		Смет ная ст оимост ь				*315312*				
2	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	545,5475	894,25	20,00	487855	10910	146523	0,45	245
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	211331	8961	54,8	0,02	12
		Накладные расходы -		*268,58*		*146523*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*120720*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*47,30*				*25804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,03*		*50750*				
		Смет ная ст оимост ь				*685129*				
3	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	545,5475	-153,46	-0,86	-83719	-468	-42882	-0,15	-82
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-68629	-226	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*78,60*		*42882*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*37733*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,44*				*5150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,57*		*10128*				
		Смет ная ст оимост ь				*-30709*				
4	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2182,19	483,78	3,15	1055689	6865	529110	0,49	1069
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	844608	3289	54,8	--	4

		Накладные расходы -		*242,47*		*529110*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*464648*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*64462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*126784*				
		Смет ная ст оимост ь				*1711583*				
5	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	722,97	73,67	0,50	53260	361	29700	0,09	67
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	47862	177	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,08*		*29700*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*26325*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,67*				*3374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*6637*				
		Смет ная ст оимост ь				*89596*				
6	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	283,595	474,85	17,11	134665	4853	56515	0,37	105
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	84944	3995	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*199,28*		*56515*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*48739*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,42*				*7776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*15294*				
		Смет ная ст оимост ь				*206474*				
7	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	283,595	-116,39	-0,68	-33009	-192	-16262	-0,11	-31
		м2		-91,41	-0,33	-25925	-93	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,34*		*16262*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*14258*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,07*				*2004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,90*		*3942*				
		Смет ная ст оимост ь				*-12805*				
8	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3026,33	396,61	2,97	1200275	8979	585903	0,39	1180
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	932282	4305	54,8	--	5
		Накладные расходы -		*193,60*		*585903*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*513250*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*72653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*142894*				
		Смет ная ст оимост ь				*1929073*				
9	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	768,85	73,67	0,50	56640	384	31584	0,09	71
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	50899	188	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,08*		*31584*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*27996*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,67*				*3589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*7058*				
		Смет ная ст оимост ь				*95282*				

10	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	808,05	552,53	2,11	446475	1705	192218	0,47	378
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	302541	815	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*237,88*		*192218*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*166239*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,15*				*25979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,23*		*51095*				
		Смет ная ст оимост ь				*689789*				
11	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	284,96	3695,66	17,04	1053116	4857	246980	1,52	433
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	350639	3554	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*866,72*		*246980*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*681,14*				*194098*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*185,58*				*52882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,99*		*104008*				
		Смет ная ст оимост ь				*1404104*				
12	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	116,622	2255,65	29,22	263058	3407	109852	1,79	209
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	170975	1805	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*941,95*		*109852*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*94683*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*130,06*				*15168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,81*		*29833*				
		Смет ная ст оимост ь				*402743*				
13	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	233,244	439,12	2,97	102423	692	45577	0,39	91
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	71852	332	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*195,40*		*45577*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*39557*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,81*				*6020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,76*		*11840*				
		Смет ная ст оимост ь				*159840*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4921593	43486			3952
			Тенге			3146532	27702			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4921593				
	Материалы -		Тенге			1731574				
	Всего заработная плата -		Тенге				3174234			
		Накладные расходы -	Тенге			2021910				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1739480		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					282430		
		Сметная прибыль -	Тенге			555480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7498983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3988
		Сметная заработная плата -	Тенге				3174234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7498983				
РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы. Блок В										
				Внутренняя отделка						

1	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	737,98	483,78	3,15	357016	2322	178936	0,49	362
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	285632	1112	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*242,47*		*178936*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*157136*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*21800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*42876*				
		Смет ная ст оимост ь				*578828*				
2	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	727,76	37,36	0,50	27188	364	14417	0,04	32
		м2 окрашиваемой поверхности		31,66	0,24	23042	178	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,81*		*14417*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,48*				*12725*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,33*				*1692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,57*		*3328*				
		Смет ная ст оимост ь				*44933*				
3	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	903,4	396,61	2,97	358298	2680	174900	0,39	352
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	278299	1285	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*193,60*		*174900*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*153212*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*21688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*42656*				
		Смет ная ст оимост ь				*575854*				
4	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	650,77	73,67	0,50	47941	325	26734	0,09	60
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	43082	159	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,08*		*26734*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*23696*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,67*				*3037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*5974*				
		Смет ная ст оимост ь				*80649*				
5	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	190,5	552,53	2,11	105258	402	45316	0,47	89
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	71325	192	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,88*		*45316*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*39191*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,15*				*6125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,23*		*12046*				
		Смет ная ст оимост ь				*162620*				
6	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	62,346	439,12	2,97	27378	185	12183	0,39	24
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	19206	89	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*195,40*		*12183*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*10574*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,81*				*1609*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,76*		*3165*				
		Смет ная ст оимост ь				*42726*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			923080	6278			919
			Тенге			720586	3016			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923080				
	Материалы -		Тенге			196216				
	Всего заработная плата -		Тенге				723602			
		Накладные расходы -	Тенге			452485				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					396534		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55951		
		Сметная прибыль -	Тенге			110045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1485610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				723602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1485610				
РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование и мебель. Блок "А,В"										
1	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/	4	1037,48	286,23	4150	1145	1803	1,00	4
		шт.		751,25	135,71	3005	543	44	0,16	1
		Накладные расходы -		*450,80*		*1803*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*390,26*				*1561*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,54*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,06*		*476*				
		Смет ная ст оимост ь				*6429*				
2	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/	48	1037,48	286,23	49799	13739	21638	1,00	48
		шт.		751,25	135,71	36060	6514	44	0,16	8
		Накладные расходы -		*450,80*		*21638*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*390,26*				*18733*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,54*				*2906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,06*		*5715*				
		Смет ная ст оимост ь				*77152*				
3	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/	44	1037,48	286,23	45649	12594	19835	1,00	44
		шт.		751,25	135,71	33055	5971	44	0,16	7
		Накладные расходы -		*450,80*		*19835*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*390,26*				*17171*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,54*				*2664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,06*		*5239*				
		Смет ная ст оимост ь				*70723*				
4	Прайс-лист	Компьютер; 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 17")	12	141830,36	--	1701964	--	--	--	--
		Комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Ширма медицинская	2	21562,50	--	43125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	13-340108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	2	8011,08	--	16022	--	7451	10,00	20
		шт.		8000,20	--	16000	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*3725,47*		*7451*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3248,08*				*6496*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*477,39*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*938,92*		*1878*				

		Смет ная ст оимост ь				*25351*				
7	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенно- потолочный; Габариты,мм:950х70х135; 220в,1ф, 0,1кВт/ОБН 150/	2	30285,71	--	60571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Ростомер	1	10473,21	--	10473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист	Весы медицинские, от 0 до150 кг	1	87142,86	--	87143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Стул - кресло для врача; Габариты,мм:450х450х	2	15178,57	--	30357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Столик инструментальный медицинский; Габариты,мм:589х450х650	1	18071,43	--	18071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Лампа настольная; 220в,1 ф, 0.1 кВт	1	7142,86	--	7143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	13-340108-0202 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования	1	8832,87	--	8833	--	4099	11,00	11
		шт.		8800,22	--	8800	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4098,89*		*4099*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3572,89*				*3573*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*526,00*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034,54*		*1035*				
		Смет ная ст оимост ь				*13966*				
14	Прайс-лист	Облучатель ртутно-кварцевый передвижной на штативе,габ.550х1600, 220в,1ф, 1.0кВт/ОРК-21М/	1	31250,00	--	31250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Телевизор, 220в,1ф,1,0кВт	2	84821,43	--	169643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Тумбочка под телевизор	2	11026,79	--	22054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Стол компьютерный (регулируемый по высоте); Габ.,мм:600х800х640/700/760	33	10861,61	--	358433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Графопроектор. 220в, 1 ф,0,25квт	11	99553,57	--	1095089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Подвижный столик для технических средств обучения; Габариты,мм: 500х400х 470-720	11	17473,21	--	192205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии с сантехникой, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки)	13	16910,71	--	219839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

21	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета биологии приставной с химически стойким покрытием, габ.мм; 1200х700х760/820, 42Вх2) две розетки)	1	43125,00	--	43125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Стол ученический лабораторный для кабинета химии, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки)	1	85223,21	--	85223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Комплект электроснабжения кабинета химии (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6 кВт /КЭС-1/	1	71875,00	--	71875	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой, габ.1200х750х900. 220в,42в (2розетки)	19	38812,50	--	737438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Шкаф многофункциональный, Габариты,мм:1800х430х2260	5	35535,71	--	177679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Шкаф металлический для хранения химреактивов, габ.800х470х1780	2	68571,43	--	137143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Шкаф демонстрационный вытяжной,габ.мм: 1032х 800х2100.220в,1ф, 3 кВт	2	168392,86	--	336786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей, габ.2400х750х900. 220в, 0,024кВт	1	55392,86	--	55393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Комплект электроснабжения кабинета физики (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6 кВт /КЭФ-1/	1	103571,43	--	103571	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета физики , габ.1226х616х760. 220в,42в (2розетки)	19	16910,71	--	321304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Стол демонстрационный с химически стойким покрытием, габ.мм; 1200х700х760/820, 42Вх2) две розетки)	3	85223,21	--	255670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист	Подвесная установка для видеопроектора; Габ. мм:350х300	3	68303,57	--	204911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	Видеопроектор; 220в, 1 ф, 0,35кВт	3	210178,57	--	630536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	Жалюзи светозащитные для учебных помещений, габ.мм: 1510х1800	158	11428,57	--	1805714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наборы для кабинета химии								

35	Прайс-лист	Наборы натуральных коллекций,приборов демонстрационных,приборов лабороторных,наборы принадлежностей для демонстрации опытов, Наборы химической посуды и химических реактивов,Наборы экранно-звуковых пособий	1	607142,86	--	607143	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Наборы для кабинета биологии								
36	Прайс-лист	Наборы приборов демонстрационных, коллекций, микропрепаратов, моделей, муляжей,посуды, проекционных принадлежностей для кабинета биологии	1	178571,43	--	178571	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Наборы для кабинета физики								
37	Прайс-лист	Наборы приборов общего назначения, демонстрационных; комплектов лабораторных приборов и принадлежностей; набор химическойпосуды и принадлежностей; набор слесарно - монтажных электротехнических инструментов; комплект печатныхи экранно- звуковых пособий для кабинета физики	1	156250,00	--	156250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10080145	27478			127
			Тенге			96921	13028			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			124453				
	Материалы -		Тенге			54				
	Всего заработная плата -		Тенге				109949			
		Накладные расходы -	Тенге			54826				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47534		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7292		
		Сметная прибыль -	Тенге			14342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			193622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				109949			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9955692				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9955692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10149314				
		РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы. Блок Б								
				Внутренняя отделка						
1	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными	1307,64	483,78	3,15	632604	4114	317060	0,49	641
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	506117	1971	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*242,47*		*317060*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*278432*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*38628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*75973*				
		Смет ная ст оимост ь				*1025637*				
2	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	824,66	37,36	0,50	30808	412	16337	0,04	36
		м2 окрашиваемой поверхности		31,66	0,24	26110	202	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,81*		*16337*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,48*				*14419*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,33*				*1918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,57*		*3772*				

		Смет ная ст оимост ь				*50916*				
3	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	1068,11	396,61	2,97	423624	3169	206788	0,39	417
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	329039	1519	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*193,60*		*206788*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*181146*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*25642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*50433*				
		Смет ная ст оимост ь				*680845*				
4	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	277,2	37,36	0,50	10356	138	5491	0,04	12
		м2 окрашиваемой поверхности		31,66	0,24	8777	68	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,81*		*5491*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,48*				*4847*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,33*				*645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,57*		*1268*				
		Смет ная ст оимост ь				*17115*				
5	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	798,3	552,53	2,11	441088	1684	189899	0,47	374
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	298891	805	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*237,88*		*189899*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*164233*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,15*				*25666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,23*		*50479*				
		Смет ная ст оимост ь				*681466*				
6	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	125,048	439,12	2,97	54912	371	24435	0,39	49
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	38522	178	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*195,40*		*24435*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*21207*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,81*				*3227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,76*		*6348*				
		Смет ная ст оимост ь				*85695*				
				Спортзал						
		Крепление гимнастической стенки								
7	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0304	417071,51	5894,56	12679	179	1311	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1168	27	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1311*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*742*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1119*				
		Смет ная ст оимост ь				*15109*				
		Крепление гимнастической перекладины								
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00608	52188,93	5894,56	317	36	168	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	234	5	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*27640,59*		*168*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*148*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3247,09*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6386,36*		*39*				
		Смет ная ст оимост ь				*524*				

9	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00608	345850,53	--	2103	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*175*				
		Смет ная ст оимост ь				*2368*				
		Крепление баскетбольного щита								
10	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,4	20111,92	703,65	28157	985	3919	4,90	7
		м3		3681,13	169,23	5154	237	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2799,35*		*3919*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*2614*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*931,92*				*1305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1832,90*		*2566*				
		Смет ная ст оимост ь				*34642*				
11	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,23132	417071,51	5894,56	96477	1364	9973	42,70	10
		т стальных элементов		38407,37	873,62	8884	202	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*9973*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*5643*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*4330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*8516*				
		Смет ная ст оимост ь				*114966*				
		Крепление волейбольной сетки								
12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,8	20111,92	703,65	56313	1970	7838	4,90	14
		м3		3681,13	169,23	10307	474	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*2799,35*		*7838*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*5229*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*931,92*				*2609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1832,90*		*5132*				
		Смет ная ст оимост ь				*69283*				
13	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0715	417071,51	5894,56	29821	421	3082	42,70	3
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2746	62	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3082*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1744*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2632*				
		Смет ная ст оимост ь				*35536*				
		Крепление гимнастического каната и кольца								
14	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0504	417071,51	5894,56	21020	297	2173	42,70	2
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1936	44	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*2173*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1229*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1855*				
		Смет ная ст оимост ь				*25048*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1840279	15141			1565
			Тенге			1237883	5794			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1840279				
	Материалы -		Тенге			585151				

	Всего заработная плата -		Тенге				1243677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2103				
		Накладные расходы -	Тенге			788563				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					681634		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					106929		
		Сметная прибыль -	Тенге			210307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2839149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2839149				
		РАЗДЕЛ 2.Технологическое оборудование и мебель Блок "Б"								
		Линия раздачи блюд								
76	Прайс-лист	**Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:800x785x1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в,1ф,0,75кВт**	1	283705,36	--	283705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс-лист	**Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:1200x785x1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в,1ф,0,85кВт**	2	437053,57	--	874107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	**Плита, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования**	2	27895,15	2562,67	55790	5125	24521	32,00	64
		шт.		25276,48	899,00	50553	1798	40,6	0,92	2
		Накладные расходы -		*12260,59*		*24521*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*10627,24*				*21254*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1633,35*				*3267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3212,46*		*6425*				
		Смет ная ст оимост ь				*86736*				
79	Прайс-лист	**Плита электрическая 3-х конфорочная, 380в, 3ф, 12,0 кВт; Габариты,мм: 1090x710x860/ПЭП- 0,51М/**	2	333571,43	--	667143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс-лист	**Электросковорода опрокидывающая, объем 40л, 380в, 3ф, 9,0 кВт; Габариты,мм: 925x915x860 /ЭСК-0,27-40/**	1	473214,29	--	473214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	13-280704-0305 РСНБ РК 2015	**Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования**	1	40805,14	1775,34	40805	1775	18419	48,00	48
		шт.		38857,44	575,68	38857	576	40,6	0,59	1
		Накладные расходы -		*18418,80*		*18419*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*16009,85*				*16010*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2408,96*				*2409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4737,92*		*4738*				
		Смет ная ст оимост ь				*63962*				
82	Прайс-лист	**Котел пищеварочный электрический, Габариты,мм:800x860x1090; Емкость- 60л; 380/220в, 3ф, 9кВт**	1	566160,71	--	566161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс-лист	**Шкаф жарочный электрический, Габариты, мм:840x897x1475; 380/220в, 3ф, 9,2кВт**	1	344642,86	--	344643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

84	Прайс-лист	Привод универсальный кухонный (мясорубка, просеиватель, взбивалка); Габариты,мм:800х600х850; 380в, 1ф, 1,5кВт	1	873750,00	--	873750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс-лист	Мясорубка, производительность-300кг/час; 380в,3ф, 1,5кВт; Габариты,мм:680х370х441	1	216964,29	--	216964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Прайс-лист	Приспособление для очистки рыбы; Габ.,мм: 250х185х250; 220В, 0,05кВт	1	273035,71	--	273036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	13-281002-0101 РСНБ РК 2015	Картофелечистка, производительность 60 т/сутки. Монтаж оборудования	1	55061,76	7256,00	55062	7256	19757	49,00	49
		шт.		38704,61	2462,40	38705	2462	40,6	2,48	2
		Накладные расходы -		*19757,09*		*19757*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*16713,81*				*16714*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3043,28*				*3043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5985,51*		*5986*				
		Смет ная ст оимост ь				*80805*				
88	Прайс-лист	Картофелечистка. Габариты,мм: 595х425х850,380в,3ф,1кВт/МОК-150/	1	181718,75	--	181719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	13-280703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	1	24199,66	1674,99	24200	1675	10746	27,00	27
		шт.		22370,31	595,54	22370	596	40,6	0,61	1
		Накладные расходы -		*10745,54*		*10746*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9324,14*				*9324*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1421,41*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,62*		*2796*				
		Смет ная ст оимост ь				*37741*				
90	Прайс-лист	Овощерезка; 380в, 3ф, 0,37кВт; Габариты,мм: 570х265х610	1	229910,71	--	229911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	13-280603-0201 РСНБ РК 2015	Ванна сливкосозревательная, объем 600 л. Монтаж оборудования	2	35338,99	1721,05	70678	3442	31843	42,00	84
		шт.		33600,84	479,29	67202	959	40,6	0,49	1
		Накладные расходы -		*15921,57*		*31843*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*13836,53*				*27673*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2085,04*				*4170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4100,84*		*8202*				
		Смет ная ст оимост ь				*110723*				
92	Прайс-лист	Ванна 1-о секционная котломойка, Габариты, мм:1000х900х860	2	118080,36	--	236161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс-лист	Шкаф для посуды; Габариты, мм:1200х600х1750	2	169285,71	--	338571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайс-лист	Стол для сбора отходов, Габариты,мм:1400х700х860	1	26919,64	--	26920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

95	Прайс-лист	Бак для отходов с педалью и крышкой	1	11250,00	--	11250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс-лист	Стол пристенный производственный с бортиком, Габариты,мм: 1200х600х850	8	35424,11	--	283393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	13-370104-0106 РСНБ РК 2015	Машины и механизмы с электроприводом массой до 1 т при мощности электродвигателя 40 кВт. Испытание на холостом ходу в течение 1 часа	1	3388,49	--	3388	--	1221	3,00	3
		шт.		2544,51	--	2545	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1220,55*		*1221*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1033,07*				*1033*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*187,47*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368,72*		*369*				
		Смет ная ст оимост ь				*4977*				
98	Прайс-лист	Машина посудомоечная. Габ., мм:1865х785х1500; 380в,3ф,16,3кВт	1	969375,00	--	969375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Прайс-лист	Весы электронные от 0 до 10кг; Габ,мм:390х540, 220в,0,15кВт	1	43660,71	--	43661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Прайс-лист	Шкаф для уборочного инвентаря	11	16071,43	--	176786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс-лист	Электросушитель для рук температура выходящего воздуха 60 град.С; габ.270 х250х245; 220в, 1ф, 2.2кВт	9	19196,43	--	172768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс-лист	Набор гончара (8)	12	11035,71	--	132429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс-лист	Набор стеки деревянные	4	5357,14	--	21429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс-лист	Набор дыроколов (6)	3	8178,57	--	24536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс-лист	Набор двухсторонних петель(6)	3	8178,57	--	24536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс-лист	Набор кистей для глазури	12	8035,71	--	96429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Спортзал						
107	Прайс-лист	Щиты баскетбольные тренировочные;	6	37142,86	--	222857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Прайс-лист	Канат для лазания	2	20946,43	--	41893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс-лист	Стенка гимнастическая(шведская)	10	26160,71	--	261607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс-лист	Волейбол школьный	1	47500,00	--	47500	--	--	--	--
		Комплект		--	--	--	--	--	--	--

111	Прайс-лист	Стойки для прыжков в высоту с планкой	1	19285,71	--	19286	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист	Стол для настольного тенниса (передвижной, складной)	1	88285,71	--	88286	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс-лист	Скамейка гимнастическая 2м	10	14732,14	--	147321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс-лист	Ворота для ручного мяча с сеткой; Габ.мм: 2000х1000х3000	2	98214,29	--	196429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс-лист	Маты для шведской стенки	4	23214,29	--	92857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Прайс-лист	Защитная сетка (окна)	40	3125,00	--	125000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс-лист	Защитная сетка за воротами 9 х 5(м), нейлон 4мм	2	25892,86	--	51786	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист	Перекладина	1	55651,79	--	55652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Прайс-лист	Брусья школьные	1	144464,29	--	144464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Прайс-лист	Козел гимнастический	1	28928,57	--	28929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс-лист	Бревно гимнастическое;L 5000мм, Н	1	90508,93	--	90509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс-лист	Мостик для опорных прыжков; Габариты,мм:1200х600х120	2	17352,68	--	34705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Прайс-лист	Кольца на канатах	1	23392,86	--	23393	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
124	Прайс-лист	Маты гимнастические	6	16428,57	--	98571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Прайс-лист	Тележка для матов	1	28000,00	--	28000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Прайс-лист	Ферма баскетбольная, вынос 3,2м для щита 1,2х0,8м	2	145714,29	--	291429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Оборудование для актового зала						
127	Прайс-лист	Синтезатор со стойтокой 220В, 1ф,0, 85кВт	1	82410,71	--	82411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс-лист	Трибуна, материал ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм;габ.мм: 1000х730х1200	1	25638,39	--	25638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

129	Прайс-лист	Пианино концертное двухпедальное	1	1350000,00	--	1350000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Прайс-лист	Стул поворотный к пианино. Диаметр 400 мм	1	8750,00	--	8750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Прайс-лист	Звуковой комплект для школьных актовых залов:(Активный акустический комплект; Микшер гибкого назначения, источников имеет 4 моно хода с разъемами XLR и TRS и 2 стерео хода; Радиосистема (с двумя микрофонами); Микрофонная стойка, черная; Кабель удобный для симметричных стерео линий, цвет оболочки черный; Кабель соединительный, аудио XLR)	1	1383928,57	--	1383929	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
132	Прайс-лист	Стойка для синтезатора NOVIGO	1	22455,36	--	22455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Прайс-лист	Скамья для актового зала с низкой спинкой 3-х местная; габ.мм: 1580х500х 780	12	25758,93	--	309107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Прайс-лист	Скамья для актового зала с низкой спинкой 4-х местная; габ.мм: 2100х500х 780	12	32410,71	--	388929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Прайс-лист	Сетка заградительная	172,8	3125,00	--	540000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13994209	19274			275
			Тенге			220232	6390			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			249923				
	Материалы -		Тенге			10418				
	Всего заработная плата -		Тенге				226622			
		Накладные расходы -	Тенге			106506				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					92008		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14498		
		Сметная прибыль -	Тенге			28514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			384944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				226622			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			13744286				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13744286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14129230				
РАЗДЕЛ 6.Водопровод и канализация-Котельная										
				Водопровод В1						
1	11-161301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	10	888,33	9,55	8883	96	5929	1,02	10
		м трубопровода		878,05	3,82	8780	38	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*592,90*		*5929*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*532,65*				*5326*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,25*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,50*		*1185*				

		Смет ная ст оимост ь				*15997*				
2	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	3	819,63	9,59	2459	29	1640	0,94	3
		м трубопровода		809,18	3,82	2428	11	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*546,62*		*1640*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*491,05*				*1473*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*55,57*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,30*		*328*				
		Смет ная ст оимост ь				*4427*				
3	11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	8	820,17	9,63	6561	77	4373	0,94	8
		м трубопровода		809,18	3,82	6473	31	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*546,65*		*4373*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*491,05*				*3928*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*55,60*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,35*		*875*				
		Смет ная ст оимост ь				*11809*				
4	23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	9,36	228,70	--	2141	--	91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,70*		*91*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,70*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,07*		*179*				
		Смет ная ст оимост ь				*2410*				
5	23-010701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	2,874	410,18	--	1179	--	50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,39*		*50*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,39*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,21*		*98*				
		Смет ная ст оимост ь				*1327*				
6	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	7,824	687,72	--	5381	--	228	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*228*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,16*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*449*				
		Смет ная ст оимост ь				*6058*				
7	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	21	53,95	2,06	1133	43	727	0,05	1
		м трубопровода		51,35	--	1078	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*727*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*651*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,60*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*149*				
		Смет ная ст оимост ь				*2009*				
8	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	1	1092,80	--	1093	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,33*		*46*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*46,33*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,13*		*91*				
		Смет ная ст оимост ь				*1230*				
9	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	638,10	--	638	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,06*		*27*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,06*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,21*		*53*				
		Смет ная ст оимост ь				*718*				
10	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	820,90	--	821	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,81*		*35*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,81*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*68*				
		Смет ная ст оимост ь				*924*				
11	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	614,78	0,68	922	1	471	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	756	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*314,23*		*471*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*415*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,79*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,32*		*111*				
		Смет ная ст оимост ь				*1505*				
12	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	1	9927,25	--	9927	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*420,92*		*421*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*420,92*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,85*		*828*				
		Смет ная ст оимост ь				*11176*				
				Водопровод Т3						

13	11-161301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	8	888,33	9,55	7107	76	4743	1,02	8
		м трубопровода		878,05	3,82	7024	31	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*592,90*		*4743*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*532,65*				*4261*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,25*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,50*		*948*				
		Смет ная ст оимост ь				*12798*				
14	23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	7,488	228,70	--	1713	--	73	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,70*		*73*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,70*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,07*		*143*				
		Смет ная ст оимост ь				*1928*				
15	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	8	53,95	2,06	432	16	277	0,05	--
		м трубопровода		51,35	--	411	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*277*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*248*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,60*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*57*				
		Смет ная ст оимост ь				*766*				
16	23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	728,93	--	729	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,91*		*31*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,91*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,79*		*61*				
		Смет ная ст оимост ь				*821*				
17	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	2	621,61	0,13	1243	--	800	0,70	1
		шт.		593,72	--	1187	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*400,17*		*800*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358,61*				*717*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,56*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*163*				
		Смет ная ст оимост ь				*2207*				
18	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	1	3070,72	--	3071	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,20*		*130*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*130,20*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,07*		*256*				

		Смет ная ст оимост ь				*3457*				
19	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	7196,45	--	7196	--	305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,13*		*305*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*305,13*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,13*		*600*				
		Смет ная ст оимост ь				*8101*				
				Канализация К1						
20	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,5	513,62	0,86	257	--	172	0,58	--
		м трубопровода		510,50	0,28	255	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*343,37*		*172*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*154*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,86*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,56*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*463*				
21	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	0,499	267,99	--	134	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,36*		*6*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,36*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,35*		*11*				
		Смет ная ст оимост ь				*151*				
22	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	14	496,81	2,07	6955	29	4616	0,56	8
		м трубопровода		489,52	0,65	6853	9	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*329,68*		*4616*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*296,06*				*4145*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,62*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,12*		*926*				
		Смет ная ст оимост ь				*12496*				
23	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	13,972	982,62	--	13729	--	582	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,66*		*582*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,66*				*582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,94*		*1145*				
		Смет ная ст оимост ь				*15456*				
24	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	5	4670,33	27,13	23352	136	2812	0,70	4
		м трубопровода		566,67	12,09	2833	60	60,4	0,01	--

		Накладные расходы -		*562,41*		*2812*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*1748*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*212,84*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,62*		*2093*				
		Смет ная ст оимост ь				*28257*				
25	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	716,75	--	717	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,39*		*30*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,39*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*60*				
		Смет ная ст оимост ь				*807*				
26	23-020401-1209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прочистка DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1539,69	--	3079	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,28*		*131*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*65,28*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,40*		*257*				
		Смет ная ст оимост ь				*3466*				
27	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	1	7822,32	48,17	7822	48	768	0,79	1
		комплект		670,05	23,63	670	24	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*768,42*		*768*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*418,98*				*419*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*349,43*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687,26*		*687*				
		Смет ная ст оимост ь				*9278*				
28	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	3839,31	22,14	3839	22	415	0,46	--
		комплект		390,16	10,74	390	11	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,19*		*415*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*242,14*				*242*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*173,05*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,36*		*340*				
		Смет ная ст оимост ь				*4595*				
29	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1925,03	58,05	1925	58	1141	1,95	2
		комплект		1653,93	28,43	1654	28	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1140,85*		*1141*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1016,14*				*1016*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*124,71*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,27*		*245*				
		Смет ная ст оимост ь				*3311*				
30	23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	7761,45	--	7761	--	329	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*329,09*		*329*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*329,09*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,24*		*647*				
		Смет ная ст оимост ь				*8737*				
31	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	911,17	--	911	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,63*		*39*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*38,63*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,98*		*76*				
		Смет ная ст оимост ь				*1026*				
32	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2469,54	115,41	2470	115	1313	2,22	2
		комплект		1861,83	57,12	1862	57	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1312,89*		*1313*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1159,04*				*1159*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*153,85*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,59*		*303*				
		Смет ная ст оимост ь				*4085*				
33	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	17144,97	--	17145	--	727	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*726,95*		*727*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*726,95*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429,75*		*1430*				
		Смет ная ст оимост ь				*19302*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			152725	748			50
			Тенге			42656	301			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78287				
	Материалы -		Тенге			165				
	Всего заработная плата -		Тенге				757			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77364				
		Накладные расходы -	Тенге			3752				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					415		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3337		
		Сметная прибыль -	Тенге			6563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				757			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74438				
	Материалы -		Тенге			31791				
	Всего заработная плата -		Тенге				42201			
		Накладные расходы -	Тенге			29726				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4237		
		Сметная прибыль -	Тенге			8333				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				42201			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			201098				
		РАЗДЕЛ 7.Отопление и Вентиляция. Котельная								
				Отопление						
1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	3,15	16884,51	103,79	53186	327	3456	0,70	2
		кВт		554,87	50,78	1748	160	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*1097,23*		*3456*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*1152*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*731,41*				*2304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,54*		*4531*				
		Смет ная ст онмост ь				*61174*				
2	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	3	323,33	--	970	--	251	0,12	--
		комплект		111,17	--	334	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*83,71*		*251*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*201*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,56*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,56*		*98*				
		Смет ная ст онмост ь				*1319*				
3	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	12	1016,74	11,56	12201	139	2454	0,30	4
		м трубопровода		251,91	4,44	3023	53	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*204,51*		*2454*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*1858*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,68*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,70*		*1172*				
		Смет ная ст онмост ь				*15828*				
4	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	3	1117,36	11,56	3352	35	626	0,30	1
		м трубопровода		251,91	4,44	756	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*208,78*		*626*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*465*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*53,94*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,09*		*318*				
		Смет ная ст онмост ь				*4297*				
5	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	15	53,95	2,06	809	31	519	0,05	1
		м трубопровода		51,35	--	770	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*465*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,60*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*106*				
		Смет ная ст онмост ь				*1435*				
6	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,39	--	1605	--	68	--	--

		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,02*		*68*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,02*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*134*				
		Смет ная ст оимост ь				*1807*				
7	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	980,12	–	1960	–	83	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41,56*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,56*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,73*		*163*				
		Смет ная ст оимост ь				*2207*				
8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,4	614,78	0,68	3935	4	2011	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3226	2	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*314,23*		*2011*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1769*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,79*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,32*		*476*				
		Смет ная ст оимост ь				*6422*				
9	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм/гильза/. Прокладка	6	1121,32	11,56	6728	69	1254	0,30	2
		м трубопровода		251,91	4,44	1511	27	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*208,94*		*1254*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*929*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,11*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,42*		*639*				
		Смет ная ст оимост ь				*8620*				
10	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	337,30	–	675	–	29	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,30*		*29*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,30*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*56*				
		Смет ная ст оимост ь				*760*				
11	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,3	3557,93	35,71	4625	46	1227	1,62	2
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	1620	17	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*943,97*		*1227*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*989*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*183,12*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,15*		*468*				
		Смет ная ст оимост ь				*6320*				

12	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	3,1	3615,55	32,44	11208	101	2416	1,28	4
		м2 поверхности воздуховодов		987,51	7,05	3061	22	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*779,49*		*2416*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*600,72*				*1862*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*178,77*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,60*		*1090*				
		Смет ная ст оимост ь				*14714*				
13	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	1	15379,76	128,19	15380	128	2875	4,67	5
		дефлектор		3510,22	20,85	3510	21	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*2875,30*		*2875*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2132,76*				*2133*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*742,53*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,40*		*1460*				
		Смет ная ст оимост ь				*19716*				
14	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	1	2516,97	34,99	2517	35	305	0,38	--
		зонт		306,00	8,91	306	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,99*		*305*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,20*				*190*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*114,78*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,76*		*226*				
		Смет ная ст оимост ь				*3048*				
15	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	2	1180,72	22,37	2361	45	1229	1,12	2
		решетка		887,44	8,91	1775	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*614,41*		*1229*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*1083*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*73,02*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,61*		*287*				
		Смет ная ст оимост ь				*3877*				
16	11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	1	2885,12	17,61	2885	18	1784	3,51	4
		узел		2634,63	4,45	2635	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1783,92*		*1784*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1594,01*				*1594*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*189,92*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,52*		*374*				
		Смет ная ст оимост ь				*5042*				
17	23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Узел прохода с утепленным диам.500	1	5810,09	--	5810	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,35*		*246*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*246,35*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,52*		*485*				
		Смет ная ст оимост ь				*6541*				

18	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	2,2	6745,68	89,59	14840	197	1679	0,87	2
		м2 поверхности зонта		722,06	35,62	1589	78	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*763,06*		*1679*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*457,64*				*1007*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*305,42*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,70*		*1322*				
		Смет ная ст оимост ь				*17840*				
19	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	2,6	3770,47	36,09	9803	94	2478	1,62	4
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,34	3241	35	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*953,09*		*2478*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,96*				*1978*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*192,13*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,88*		*983*				
		Смет ная ст оимост ь				*13264*				
20	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	2	3156,65	34,99	6313	70	664	0,38	1
		зонт		306,00	8,91	612	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*332,11*		*664*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,20*				*380*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*141,91*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,10*		*558*				
		Смет ная ст оимост ь				*7535*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			161165	1338			37
			Тенге			29717	477			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13984				
	Материалы -		Тенге			704				
	Всего заработная плата -		Тенге				3229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10050				
		Накладные расходы -	Тенге			2437				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1769		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					668		
		Сметная прибыль -	Тенге			1314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3229			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147180				
	Материалы -		Тенге			119356				
	Всего заработная плата -		Тенге				26966			
	Сдача и испытание -		Тенге			979				
		Накладные расходы -	Тенге			23218				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16287		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6931		
		Сметная прибыль -	Тенге			13632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			184030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				26966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			201766				
РАЗДЕЛ 8.Электрооборудование и электроосвещение-Котельная										
				СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						

1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2776,78	960,75	2777	961	1043	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1042,99*		*1043*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*155,37*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,58*		*306*				
		Смет ная ст оимост ь				*4126*				
2	23-070201-0941 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5069,76	--	5070	--	215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*214,96*		*215*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*214,96*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,78*		*423*				
		Смет ная ст оимост ь				*5708*				
3	13-080303-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4933,02	481,65	4933	482	1431	3,00	3
		шт.		2582,49	156,17	2582	156	42,8	0,15	--
		Накладные расходы -		*1431,01*		*1431*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1172,15*				*1172*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*258,86*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,12*		*509*				
		Смет ная ст оимост ь				*6873*				
4	23-070205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В71250-100А	1	4299,45	--	4299	--	182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*182,30*		*182*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*182,30*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,54*		*359*				
		Смет ная ст оимост ь				*4840*				
5	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*383,02*		*383*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,02*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*96*				
		Смет ная ст оимост ь				*1301*				
6	23-070501-1107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE 301 S31 145/	1	42895,75	--	42896	--	1819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1818,78*		*1819*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1818,78*				*1819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3577,16*		*3577*				
		Смет ная ст оимост ь				*48292*				
		ЩС-1								
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2776,78	960,75	2777	961	1043	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1042,99*		*1043*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*155,37*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,58*		*306*				
		Смет ная ст оимост ь				*4126*				
8	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,82	--	3972	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,41*		*168*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*168,41*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,22*		*331*				
		Смет ная ст оимост ь				*4472*				
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1790,74	25,29	8954	126	2250	1,00	5
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*450,09*		*2250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1795*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*91,15*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,27*		*896*				
		Смет ная ст оимост ь				*12101*				
10	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2978,65	87,12	2979	87	883	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*883,49*		*883*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*157,09*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,97*		*309*				
		Смет ная ст оимост ь				*4171*				
11	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1379,98	--	1380	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,51*		*59*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*58,51*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,08*		*115*				
		Смет ная ст оимост ь				*1554*				

12	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1314,40	--	5258	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,73*		*223*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*55,73*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,61*		*438*				
		Смет ная ст оимост ь				*5919*				
13	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,20	--	439	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*19*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,62*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*37*				
		Смет ная ст оимост ь				*494*				
14	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	4027,30	81,47	16109	326	5103	3,00	12
		шт.		2457,09	19,86	9828	79	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1275,84*		*5103*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1060,13*				*4241*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*215,71*				*863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,25*		*1697*				
		Смет ная ст оимост ь				*22909*				
15	ТОО "ГК Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 1220	4	9103,75	--	36415	--	1544	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386,00*		*1544*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*386,00*				*1544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*759,18*		*3037*				
		Смет ная ст оимост ь				*40996*				
16	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	450	1,00	1
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*450,41*		*450*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,28*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*117*				
		Смет ная ст оимост ь				*1574*				
17	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,70	--	6824	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289,32*		*289*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*289,32*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,04*		*569*				
		Смет ная ст оимост ь				*7682*				

18	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	9	1690,37	448,06	15213	4033	3370	0,41	4
		шт.		358,40	320,12	3226	2881	42,8	0,43	4
		Накладные расходы -		*374,39*		*3370*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*290,40*				*2614*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*83,98*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,18*		*1487*				
		Смет ная ст оимост ь				*20069*				
19	23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	9	862,51	--	7763	--	329	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,57*		*329*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,57*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,93*		*647*				
		Смет ная ст оимост ь				*8739*				
20	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	1	1274,74	416,61	1275	417	470	0,76	1
		шт.		664,35	267,42	664	267	42,8	0,35	--
		Накладные расходы -		*469,76*		*470*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398,80*				*399*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*70,96*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,56*		*140*				
		Смет ная ст оимост ь				*1884*				
21	ТОО "КазСветGrOuP"	Светильник EFS193-1x8	1	13106,93	--	13107	--	556	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,73*		*556*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*555,73*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1093,01*		*1093*				
		Смет ная ст оимост ь				*14756*				
22	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	1	2293,28	823,26	2293	823	893	1,46	1
		шт.		1276,24	508,44	1276	508	42,8	0,65	1
		Накладные расходы -		*893,47*		*893*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*763,84*				*764*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*129,62*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,94*		*255*				
		Смет ная ст оимост ь				*3441*				
23	ТОО "КазСветGrOuP"	Светильник OPL/S 4x36	1	27440,59	--	27441	--	1163	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1163,48*		*1163*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1163,48*				*1163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2288,33*		*2288*				
		Смет ная ст оимост ь				*30893*				

24	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36/	4	299,91	--	1200	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,72*		*51*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,72*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*100*				
		Смет ная ст оимост ь				*1351*				
25	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	9	606,96	--	5463	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,74*		*232*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,74*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,62*		*456*				
		Смет ная ст оимост ь				*6150*				
26	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/N5 L8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	1	1224,06	--	1224	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,90*		*52*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*51,90*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,08*		*102*				
		Смет ная ст оимост ь				*1378*				
27	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	1	1143,48	--	1143	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,48*		*48*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48,48*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,36*		*95*				
		Смет ная ст оимост ь				*1287*				
28	Прайс лист	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	41,19	--	165	--	7	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,75*		*7*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,75*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*14*				
		Смет ная ст оимост ь				*186*				
29	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	267,82	2,25	536	4	250	0,29	1
		шт.		253,50	0,79	507	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*218*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,97*				*32*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*63*				
		Смет ная ст оимост ь				*848*				
30	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	201,05	--	402	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*17*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,52*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*453*				
31	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	267,82	2,25	536	4	250	0,29	1
		шт.		253,50	0,79	507	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*218*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,97*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*63*				
		Смет ная ст оимост ь				*848*				
32	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62	--	459	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*19*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,74*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*38*				
		Смет ная ст оимост ь				*517*				
33	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720,70	14,47	1441	29	593	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	1189	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,64*		*593*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*511*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,38*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,39*		*163*				
		Смет ная ст оимост ь				*2197*				
34	23-070218-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметичный выключатель Plexo-86710	2	276,06	--	552	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,70*		*23*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,70*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,02*		*46*				
		Смет ная ст оимост ь				*621*				
35	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	319,86	2,25	320	2	147	0,34	--
		шт.		297,21	0,79	297	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*147*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*128*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,97*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*37*				
		Смет ная ст оимост ь				*504*				
36	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	340,73	--	341	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,45*		*14*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,45*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,41*		*28*				
		Смет ная ст оимост ь				*384*				
37	23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /У996/	10	24,49	--	245	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,04*		*10*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,04*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,04*		*20*				
		Смет ная ст оимост ь				*276*				
38	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные для розетки	7	32,79	--	230	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*10*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,39*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*19*				
		Смет ная ст оимост ь				*259*				
39	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	160	198,94	90,93	31830	14548	9566	0,10	16
		м кабеля		84,82	30,28	13571	4845	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*59,79*		*9566*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*7882*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*1684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*3312*				
		Смет ная ст оимост ь				*44707*				
40	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	133303,67	--	9998	--	424	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5652,08*		*424*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5652,08*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11116,46*		*834*				
		Смет ная ст оимост ь				*11256*				

41	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	362754,30	--	29020	--	1230	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15380,78*		*1230*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15380,78*				*1230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30250,81*		*2420*				
		Смет ная ст оимост ь				*32671*				
42	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	791761,94	--	3959	--	168	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33570,71*		*168*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33570,71*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66026,61*		*330*				
		Смет ная ст оимост ь				*4457*				
43	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	140	308,26	12,06	43157	1688	13351	0,22	31
		м		182,28	2,18	25519	306	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,37*		*13351*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*11053*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,42*				*2298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,29*		*4521*				
		Смет ная ст оимост ь				*61029*				
44	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	75	25,56	--	1917	--	81	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*81*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*160*				
		Смет ная ст оимост ь				*2158*				
45	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	65	39,86	--	2591	--	110	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*110*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,69*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*216*				
		Смет ная ст оимост ь				*2917*				
46	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	20	307,43	39,58	6149	792	2266	0,26	5
		м		215,42	9,33	4308	187	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*113,31*		*2266*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*1924*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,11*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,66*		*673*				
		Смет ная ст оимост ь				*9088*				
47	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	20	223,02	--	4460	--	189	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,46*		*189*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,46*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,60*		*372*				
		Смет ная ст оимост ь				*5021*				
48	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	25	346,30	44,61	8658	1115	1690	0,13	3
		м		107,71	10,92	2693	273	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*67,61*		*1690*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,77*				*1269*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,84*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,11*		*828*				
		Смет ная ст оимост ь				*11176*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			369995	26570			92
			Тенге			77169	10242			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			192477				
	Материалы -		Тенге			48025				
	Всего заработная плата -		Тенге				87411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40712				
		Накладные расходы -	Тенге			47159				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37412		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9747		
		Сметная прибыль -	Тенге			19171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			258807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				87411			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177519				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177519				
		Накладные расходы -	Тенге			7527				
		Сметная прибыль -	Тенге			14804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			458656				
		РАЗДЕЛ 9.Пожарная сигнализация. Котельная								
1	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	3	1557,62	0,20	4673	1	2085	1,70	5
		луч		1486,04	--	4458	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*694,96*		*2085*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*603,33*				*1810*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*91,62*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,21*		*541*				
		Смет ная ст оимост ь				*7298*				

2	23-080303-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	1	8369,05	--	8369	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*354,85*		*355*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*354,85*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*697,91*		*698*				
		Смет ная ст оимост ь				*9422*				
3	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-7	1	2596,03	--	2596	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,07*		*110*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*110,07*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,49*		*216*				
		Смет ная ст оимост ь				*2923*				
4	13-100408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	1	6799,22	1289,57	6799	1290	2650	7,00	7
		шт.		5258,75	322,30	5259	322	40,6	0,38	--
		Накладные расходы -		*2650,27*		*2650*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2265,91*				*2266*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*384,36*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,96*		*756*				
		Смет ная ст оимост ь				*10205*				
5	23-080304-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	1	820,19	--	820	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,78*		*35*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,78*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,40*		*68*				
		Смет ная ст оимост ь				*923*				
6	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	3	1788,31	2,02	5365	6	2381	2,00	6
		шт.		1696,34	--	5089	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*793,74*		*2381*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*688,71*				*2066*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*105,03*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,56*		*620*				
		Смет ная ст оимост ь				*8366*				
7	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	3	728,44	--	2185	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,89*		*93*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,89*				*93*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,75*		*182*				
		Смет ная ст оимост ь				*2460*				
8	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	893,91	0,76	1788	2	794	1,00	2
		шт.		848,17	--	1696	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*396,86*		*794*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,36*				*689*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*52,50*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,26*		*207*				
		Смет ная ст оимост ь				*2788*				
9	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	2	637,66	--	1275	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,04*		*54*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,04*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,18*		*106*				
		Смет ная ст оимост ь				*1435*				
10	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	1788,31	2,02	3577	4	1587	2,00	4
		шт.		1696,34	--	3393	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*793,74*		*1587*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*688,71*				*1377*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*105,03*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,56*		*413*				
		Смет ная ст оимост ь				*5578*				
11	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	2	683,48	--	1367	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,98*		*58*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*28,98*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,00*		*114*				
		Смет ная ст оимост ь				*1539*				
12	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	42	497,70	52,46	20903	2203	5810	0,33	14
		м кабеля		264,01	12,98	11088	545	40,6	0,02	1
		Накладные расходы -		*138,33*		*5810*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*112,46*				*4723*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,87*				*1087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,88*		*2137*				
		Смет ная ст оимост ь				*28850*				
13	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,03	13671,88	--	410	--	17	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*579,69*		*17*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*579,69*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,13*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*462*				
14	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,007	79454,72	--	556	--	24	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3368,88*		*24*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3368,88*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6625,89*		*46*				
		Смет ная ст оимост ь				*626*				
15	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	133303,67	--	667	--	28	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5652,08*		*28*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5652,08*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11116,46*		*56*				
		Смет ная ст оимост ь				*751*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			61351	3505			38
			Тенге			30983	867			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43105				
	Материалы -		Тенге			8617				
	Всего заработная плата -		Тенге				31851			
		Накладные расходы -	Тенге			15307				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12931		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2376		
		Сметная прибыль -	Тенге			4673				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			63085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				31851			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18246				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18246				
		Накладные расходы -	Тенге			774				
		Сметная прибыль -	Тенге			1522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			83626				
РАЗДЕЛ 10.Внутренние газоснабжение. Котельная										
1	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	3	2853,76	43,93	8561	132	1571	0,73	2
		м трубопровода		624,10	15,30	1872	46	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*523,57*		*1571*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*386,20*				*1159*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*137,37*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,19*		*811*				
		Смет ная ст оимост ь				*10942*				

2	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3,5	1605,47	25,26	5619	88	1308	0,55	2
		м трубопровода		476,04	9,19	1666	32	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*373,58*		*1308*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*1026*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*80,50*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,32*		*554*				
		Смет ная ст оимост ь				*7481*				
3	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	18	521,14	25,26	9380	455	5897	0,55	10
		м трубопровода		476,04	9,19	8569	165	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*327,60*		*5897*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*5275*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,52*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,90*		*1222*				
		Смет ная ст оимост ь				*16499*				
4	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	6	223,02	--	1338	--	57	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,46*		*57*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,46*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,60*		*112*				
		Смет ная ст оимост ь				*1506*				
5	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	12	176,47	--	2118	--	90	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,48*		*90*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,48*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,72*		*177*				
		Смет ная ст оимост ь				*2384*				
6	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	24,5	338,25	--	8287	--	5450	0,33	8
		м газопровода		330,53	--	8098	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*5450*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*4891*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,81*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*1099*				
		Смет ная ст оимост ь				*14836*				
7	23-040910-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	5	800,70	--	4004	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,95*		*170*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,95*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,77*		*334*				
		Смет ная ст оимост ь				*4508*				
8	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,76	511,02	--	388	--	16	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*16*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,67*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*32*				
		Смет ная ст оимост ь				*437*				
9	23-020101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	72,46	--	435	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*18*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,07*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,04*		*36*				
		Смет ная ст оимост ь				*490*				
10	23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	122,00	--	366	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,17*		*16*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,17*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,17*		*31*				
		Смет ная ст оимост ь				*412*				
11	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм /футляр/. Прокладка	0,8	1984,66	30,28	1588	24	357	0,66	1
		м трубопровода		564,70	10,75	452	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*446,46*		*357*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*347,57*				*278*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*98,89*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,49*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2101*				
12	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	2	2406,58	123,67	4813	247	2456	2,23	4
		решетка		1758,30	29,76	3517	60	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1227,81*		*2456*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1079,98*				*2160*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*147,83*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,75*		*582*				
		Смет ная ст оимост ь				*7850*				

13	23-050306-1815 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Решетки, размерами 1200 мм х 1500 мм	2	4175,66	--	8351	--	354	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,05*		*354*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*177,05*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,22*		*696*				
		Смет ная ст оимост ь				*9402*				
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	2,7	131,45	2,12	355	6	100	0,06	--
		м2		55,35	0,34	149	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*37,04*		*100*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*81*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,85*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*36*				
		Смет ная ст оимост ь				*491*				
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,7	132,37	1,67	357	4	68	0,04	--
		м2		34,08	0,34	92	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*68*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*50*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,40*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*459*				
16	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к кирпичной стене /ОП-1/. Монтаж	0,0018658	90050,85	1600,67	168	3	101	99,90	--
		тконструкций		78910,01	297,67	147	1	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*54100,90*		*101*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*90*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5863,43*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11532,14*		*22*				
		Смет ная ст оимост ь				*290*				
17	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,8658	511,02	--	953	--	40	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*40*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,67*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*80*				
		Смет ная ст оимост ь				*1073*				
18	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,5	599,98	0,68	900	1	470	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	756	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*470*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*415*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*110*				

		Смет ная ст оимост ь				*1480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			57982	961			29
			Тенге			25318	315			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19565				
	Материалы -		Тенге			603				
	Всего заработная плата -		Тенге				1000			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17953				
		Накладные расходы -	Тенге			1399				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					547		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					852		
		Сметная прибыль -	Тенге			1677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				148			
		Накладные расходы -	Тенге			101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11		
		Сметная прибыль -	Тенге			22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			290				
		Сметная заработная плата -	Тенге				148			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38249				
	Материалы -		Тенге			13129				
	Всего заработная плата -		Тенге				24485			
	Сдача и испытание -		Тенге			179				
		Накладные расходы -	Тенге			17038				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14789		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2249		
		Сметная прибыль -	Тенге			4423				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				24485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			82642				
		РАЗДЕЛ 11.Общестроительные работы. Уборная на 12 очков								
		КРЫШКА ВЫГРЕБА								
1	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вата минеральная	0,03	6469,86	--	194	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274,32*		*8*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*274,32*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539,53*		*16*				
		Смет ная ст оимост ь				*218*				
2	11-150403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	1,5	347,04	0,86	521	1	237	0,33	--
		м2 окрашиваемой поверхности		250,54	0,41	376	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,07*		*237*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137,52*				*206*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,55*				*31*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,41*		*61*				
		Смет ная ст оимост ь				*819*				
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ								
3	11-100102-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Обшивка досками обшивки	5,6	2079,35	10,08	11644	56	1474	0,36	2
		м2		276,15	4,75	1546	27	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*263,27*		*1474*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*167,98*				*941*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,29*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,41*		*1049*				
		Смет ная ст оимост ь				*14168*				
4	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,14	6012,47	37,19	842	5	89	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	83	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*89*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*51*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*74*				
		Смет ная ст оимост ь				*1005*				
5	11-150403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	4,5	347,04	0,86	1562	4	711	0,33	1
		м2 окрашиваемой поверхности		250,54	0,41	1127	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,07*		*711*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137,52*				*619*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,55*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,41*		*182*				
		Смет ная ст оимост ь				*2455*				
		ПРОЕМЫ								
6	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	3,24	2614,73	293,98	8472	952	3139	1,64	5
		м2 проемов		1295,42	80,70	4197	261	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*968,68*		*3139*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*822,92*				*2666*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*145,76*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,67*		*929*				
		Смет ная ст оимост ь				*12539*				
7	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,36	1822,91	333,93	6125	1122	1971	0,90	3
		м2 проемов		727,77	89,11	2445	299	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*586,50*		*1971*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*1641*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*98,00*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,75*		*648*				
		Смет ная ст оимост ь				*8743*				
8	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	3,24	7276,41	--	23576	--	1000	--	--

		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*308,52*		*1000*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*308,52*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,79*		*1966*				
		Смет ная ст оимост ь				*26542*				
9	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	9150,83	–	30747	–	1304	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*388,00*		*1304*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*388,00*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*763,11*		*2564*				
		Смет ная ст оимост ь				*34615*				
10	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	2	3869,00	–	7738	–	328	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*164,05*		*328*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*164,05*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*645*				
		Смет ная ст оимост ь				*8711*				
11	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	2	3420,65	–	6841	–	290	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*145,04*		*290*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*145,04*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*571*				
		Смет ная ст оимост ь				*7702*				
12	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	3,36	403,43	0,18	1356	1	621	0,36	1
		м2 проемов		268,95	0,08	904	–	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*184,81*		*621*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*160,88*				*541*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,93*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,06*		*158*				
		Смет ная ст оимост ь				*2135*				
		ПОЛЫ								
13	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	22,78	149,18	22,29	3398	508	979	0,07	2
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	1146	170	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*42,99*		*979*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*801*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,82*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,37*		*350*				
		Смет ная ст оимост ь				*4728*				
14	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,8224	18977,62	6,26	34585	11	4513	3,66	7

		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	4800	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2476,56*		*4513*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*2923*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*872,66*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,33*		*3128*				
		Смет ная ст оимост ь				*42226*				
15	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	19,14	596,04	19,20	11408	367	3627	0,36	7
		м2 стяжки		249,18	9,54	4769	183	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,51*		*3627*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*3016*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,95*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1203*				
		Смет ная ст оимост ь				*16238*				
16	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/гидроизол/. Устройство первого слоя	19,14	1248,68	61,81	23900	1183	6127	0,42	8
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	7903	152	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*320,11*		*6127*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*4906*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*63,81*				*1221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,50*		*2402*				
		Смет ная ст оимост ь				*32429*				
17	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/гидроизол/. Устройство последующего слоя	19,14	794,50	30,29	15207	580	3727	0,25	5
		м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	4769	87	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*194,72*		*3727*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*2957*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,24*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,14*		*1515*				
		Смет ная ст оимост ь				*20449*				
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	19,14	596,04	19,20	11408	367	3627	0,36	7
		м2 стяжки		249,18	9,54	4769	183	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,51*		*3627*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*3016*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,95*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1203*				
		Смет ная ст оимост ь				*16238*				
19	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	32,98	888,28	68,36	29295	2254	7020	0,36	12
		м2 покрытия		252,68	23,28	8333	768	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*212,85*		*7020*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168,06*				*5543*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*44,79*				*1477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,09*		*2905*				
		Смет ная ст оимост ь				*39220*				
20	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	32,98	-174,47	-5,60	-5754	-185	-609	-0,02	-1
		м2 покрытия		-14,56	-2,85	-480	-94	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,45*		*609*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,60*				*350*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,85*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,43*		*509*				
		Смет ная ст оимост ь				*-4636*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
21	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	36,3	703,12	2,11	25523	77	11952	0,65	24
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	18993	37	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*329,27*		*11952*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*10428*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,99*				*1524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*2998*				
		Смет ная ст оимост ь				*40473*				
22	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	58,5	1500,28	55,63	87766	3254	25601	0,74	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	35867	2435	54,8	0,06	3
		Накладные расходы -		*437,62*		*25601*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*20989*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*78,82*				*4611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,03*		*9069*				
		Смет ная ст оимост ь				*122436*				
23	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	120,8	106,93	0,86	12917	104	6081	0,10	12
		м2 окрашиваемой поверхности		79,78	0,41	9637	50	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*50,34*		*6081*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*43,95*				*5309*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,40*				*773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,58*		*1520*				
		Смет ная ст оимост ь				*20518*				
24	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	68,9	552,53	2,11	38070	145	16390	0,47	32
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	25797	69	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,88*		*16390*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*14175*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,15*				*2215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,23*		*4357*				
		Смет ная ст оимост ь				*58817*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
25	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	70,5	873,86	24,30	61607	1713	24209	0,61	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	36535	1271	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*343,38*		*24209*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*20718*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,51*				*3491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,38*		*6865*				
		Смет ная ст оимост ь				*92681*				

26	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	82,7	36,98	0,41	3059	34	1616	0,04	3
		м2 фасада		31,30	0,17	2588	14	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,54*		*1616*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,24*				*1426*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,30*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*374*				
		Смет ная ст оимост ь				*5049*				
27	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	4,2	873,86	24,30	3670	102	1442	0,61	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	2177	76	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*343,38*		*1442*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*1234*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,51*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,38*		*409*				
		Смет ная ст оимост ь				*5521*				
28	11-150212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	4,2	220,10	5,24	924	22	241	0,11	--
		м2 отделываемой поверхности		83,73	0,25	352	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,31*		*241*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*46,02*				*193*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,28*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,19*		*93*				
		Смет ная ст оимост ь				*1258*				
29	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	28	389,51	0,66	10906	18	4804	0,32	9
		м откосов		271,41	--	7600	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*171,56*		*4804*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*148,74*				*4165*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,82*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*1257*				
		Смет ная ст оимост ь				*16966*				
		КРОВЛЯ								
30	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	0,442	75227,47	903,31	33251	399	5967	22,10	10
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	7153	158	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13499,92*		*5967*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*4372*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3609,02*				*1595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*3137*				
		Смет ная ст оимост ь				*42355*				
31	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,442	6012,47	37,19	2658	16	281	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	262	7	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*281*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*161*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*120*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*235*				
		Смет ная ст оимост ь				*3174*				
32	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	0,054	55025,26	849,76	2971	46	532	13,80	1
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	632	19	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9846,69*		*532*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*389*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2638,69*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189,76*		*280*				
		Смет ная ст оимост ь				*3783*				
33	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,054	6012,47	37,19	325	2	34	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	32	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*34*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*20*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*29*				
		Смет ная ст оимост ь				*388*				
34	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Накладок,связей жесткости. Установка	0,042	75227,47	903,31	3160	38	567	22,10	1
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	680	15	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13499,92*		*567*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*415*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3609,02*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*298*				
		Смет ная ст оимост ь				*4025*				
35	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,042	6012,47	37,19	253	2	27	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	25	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*27*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*15*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*22*				
		Смет ная ст оимост ь				*302*				
36	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	50,3	1611,29	48,70	81048	2450	13433	0,42	21
		м2 кровли		322,56	15,49	16225	779	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*267,06*		*13433*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,66*				*9590*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*76,40*				*3843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*7558*				
		Смет ная ст оимост ь				*102040*				
37	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизныйщит"/	0,731	20569,74	--	15036	--	638	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*638*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*872,16*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*1254*				

		Смет ная ст оимост ь				*16927*				
38	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	50,3	209,33	1,73	10529	87	1170	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	1124	37	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*1170*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*695*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,46*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*936*				
		Смет ная ст оимост ь				*12635*				
39	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ/	0,067	38712,48	--	2594	--	110	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1641,41*		*110*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1641,41*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,31*		*216*				
		Смет ная ст оимост ь				*2920*				
40	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,067	6012,47	37,19	403	2	43	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	40	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*43*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*24*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*36*				
		Смет ная ст оимост ь				*481*				
41	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00509	417071,51	5894,56	2123	30	219	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	195	4	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*219*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*187*				
		Смет ная ст оимост ь				*2530*				
42	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладкарубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	38,3	547,27	18,09	20960	693	3838	0,16	6
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	4919	99	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*100,22*		*3838*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*2830*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,34*				*1009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,80*		*1984*				
		Смет ная ст оимост ь				*26782*				
43	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80	15	1232,76	--	18491	--	784	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,27*		*784*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*52,27*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,80*		*1542*				
		Смет ная ст оимост ь				*20817*				

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ВЫГРЕБА								
44	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	13,645	762,39	7,16	10403	98	2539	0,38	5
		м2 поверхности		286,98	3,39	3916	46	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*186,09*		*2539*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*2013*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*38,58*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,88*		*1035*				
		Смет ная ст оимост ь				*13978*				
45	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	13,645	261,03	0,54	3562	7	1844	0,29	4
		м2 поверхности		245,12	0,25	3345	3	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*135,12*		*1844*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*1624*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,11*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,69*		*432*				
		Смет ная ст оимост ь				*5838*				
46	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	13,645	514,62	31,62	7022	431	2357	0,24	3
		м2 изолируемой поверхности		234,27	3,47	3197	47	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*172,75*		*2357*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,79*				*1976*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,96*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,99*		*750*				
		Смет ная ст оимост ь				*10129*				
47	11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	13,645	580,15	48,88	7916	667	2440	0,25	3
		м2 изолируемой поверхности		237,16	5,82	3236	79	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*178,85*		*2440*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147,97*				*2019*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,87*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,72*		*829*				
		Смет ная ст оимост ь				*11185*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА								
48	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	43,68	1148,97	7,16	50187	313	18834	0,89	39
		м2 поверхности		718,86	3,39	31400	148	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*431,18*		*18834*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*366,91*				*16026*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,27*				*2807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,41*		*5522*				
		Смет ная ст оимост ь				*74543*				
49	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	46,02	261,03	0,54	12013	25	6218	0,29	13
		м2 поверхности		245,12	0,25	11280	12	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*135,12*		*6218*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*5477*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,11*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,69*		*1458*				
		Смет ная ст оимост ь				*19690*				

50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	46,02	731,08	14,47	33644	666	5801	0,21	10
		м2 поверхности		177,80	1,70	8182	78	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*126,05*		*5801*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*4196*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,86*				*1604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,57*		*3156*				
		Смет ная ст оимост ь				*42600*				
51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	22,7	731,08	14,47	16596	328	2861	0,21	5
		м2 поверхности		177,80	1,70	4036	39	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*126,05*		*2861*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*2070*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,86*				*791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,57*		*1557*				
		Смет ная ст оимост ь				*21014*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			802650	18997			353
			Тенге			286112	7567			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			802650				
	Материалы -		Тенге			392324				
	Всего заработная плата -		Тенге				293678			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105217				
		Накладные расходы -	Тенге			203056				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					162149		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40907		
		Сметная прибыль -	Тенге			80456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1086162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				293678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1086162				
		РАЗДЕЛ 12.Уборная на 12 очков. Электроосвещение								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*155,06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*305*				
		Смет ная ст оимост ь				*4117*				
2	23-070203-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯВП 2-15, степень защиты IP32	1	8823,90	--	8824	--	374	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,13*		*374*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*374,13*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*735,84*		*736*				
		Смет ная ст оимост ь				*9934*				

3	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	8	1285,67	523,20	10285	4186	4009	0,75	6
		шт.		655,61	345,54	5245	2764	42,8	0,45	4
		Накладные расходы -		*501,17*		*4009*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428,49*				*3428*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*72,68*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*1144*				
		Смет ная ст оимост ь				*15438*				
4	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник потолочный, тип НПП03-1 х15 IP54 ГОСТ 17677-82	8	1460,85	--	11687	--	496	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,94*		*496*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*61,94*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,82*		*975*				
		Смет ная ст оимост ь				*13157*				
5	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	8	606,96	--	4856	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,74*		*206*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,74*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,62*		*405*				
		Смет ная ст оимост ь				*5467*				
6	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	267,82	2,25	536	4	250	0,29	1
		шт.		253,50	0,79	507	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*218*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,97*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*63*				
		Смет ная ст оимост ь				*848*				
7	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	246,98	--	494	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,47*		*21*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,47*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*41*				
		Смет ная ст оимост ь				*556*				
8	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 192 УХЛ3	8	36,97	--	296	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1,57*		*13*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,57*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*25*				
		Смет ная ст оимост ь				*333*				
9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	20	198,94	90,93	3979	1819	1196	0,10	2
		м кабеля		84,82	30,28	1696	606	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*59,79*		*1196*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*985*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*414*				
		Смет ная ст оимост ь				*5589*				
10	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	133303,67	--	2666	--	113	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5652,08*		*113*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5652,08*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11116,46*		*222*				
		Смет ная ст оимост ь				*3001*				
11	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	20	308,26	12,06	6165	241	1907	0,22	4
		м		182,28	2,18	3646	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,37*		*1907*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*1579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,42*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,29*		*646*				
		Смет ная ст оимост ь				*8718*				
12	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	20	25,56	--	511	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*22*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*43*				
		Смет ная ст оимост ь				*575*				
13	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	2	304,93	39,58	610	79	226	0,26	1
		м		215,42	9,33	431	19	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*113,20*		*226*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*192*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,01*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,45*		*67*				
		Смет ная ст оимост ь				*903*				

14	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	2	223,02	--	446	--	19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,46*		*19*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,46*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,60*		*37*				
		Смет ная ст оимост ь				*502*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			54124	7290			16
			Тенге			13273	3759			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24344				
	Материалы -		Тенге			3782				
	Всего заработная плата -		Тенге				17032			
		Накладные расходы -	Тенге			8631				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1341		
		Сметная прибыль -	Тенге			2638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17032			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29779				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29779				
		Накладные расходы -	Тенге			1263				
		Сметная прибыль -	Тенге			2483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			69139				
		РАЗДЕЛ 13.Электрооборудование и электроосвещение.Насосная станция								
		ЩРн-12з								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*155,06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*305*				
		Смет ная ст оимост ь				*4117*				
2	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,18	--	3206	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,94*		*136*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,94*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,37*		*267*				
		Смет ная ст оимост ь				*3609*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1777,51	25,29	8888	126	2248	1,00	5
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*2248*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1795*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*90,59*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*891*				
		Смет ная ст оимост ь				*12026*				
4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2961,38	87,12	2961	87	883	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*882,75*		*883*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*156,36*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*308*				
		Смет ная ст оимост ь				*4151*				
5	23-070204-0845 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1769,76	--	1770	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,04*		*75*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,04*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,58*		*148*				
		Смет ная ст оимост ь				*1993*				
6	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1769,76	--	3540	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,04*		*150*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,04*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,58*		*295*				
		Смет ная ст оимост ь				*3985*				
7	23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	589,48	--	1768	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,99*		*75*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,99*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,16*		*147*				
		Смет ная ст оимост ь				*1990*				
8	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	4012,97	81,47	8026	163	2550	3,00	6
		шт.		2457,09	19,86	4914	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1275,23*		*2550*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1060,13*				*2120*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*215,10*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,06*		*846*				
		Смет ная ст оимост ь				*11423*				
9	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМА 1220	2	9622,79	--	19246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*408,01*		*816*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*408,01*				*816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,46*		*1605*				
		Смет ная ст оимост ь				*21667*				
10	23-070216-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Реле электротепловое модели РТИ-1314, от 7 до 10 А, типа ИЭК	2	2009,42	--	4019	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,20*		*170*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*85,20*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,57*		*335*				
		Смет ная ст оимост ь				*4525*				
11	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	450	1,00	1
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*450,41*		*450*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,28*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*117*				
		Смет ная ст оимост ь				*1574*				
12	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87	--	6824	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289,33*		*289*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*289,33*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,06*		*569*				
		Смет ная ст оимост ь				*7682*				
13	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1285,67	523,20	7714	3139	3007	0,75	5
		шт.		655,61	345,54	3934	2073	42,8	0,45	3
		Накладные расходы -		*501,17*		*3007*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428,49*				*2571*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*72,68*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*858*				
		Смет ная ст оимост ь				*11579*				
14	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник потолочный, тип НПП03-1 х60 IP54 ГОСТ 17677-82	6	1460,85	--	8765	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,94*		*372*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*61,94*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,82*		*731*				
		Смет ная ст оимост ь				*9868*				

15	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	6	606,96	--	3642	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,74*		*154*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,74*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,62*		*304*				
		Смет ная ст оимост ь				*4100*				
16	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	267,82	2,25	536	4	250	0,29	1
		шт.		253,50	0,79	507	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*218*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,97*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*63*				
		Смет ная ст оимост ь				*848*				
17	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62	--	459	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*19*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,74*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*38*				
		Смет ная ст оимост ь				*517*				
18	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720,70	14,47	1441	29	593	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	1189	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,64*		*593*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*511*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,38*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,39*		*163*				
		Смет ная ст оимост ь				*2197*				
19	23-070218-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметичный выключатель Plexo-86710	2	276,06	--	552	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,70*		*23*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,70*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,02*		*46*				
		Смет ная ст оимост ь				*621*				
20	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 996 УХЛ3	5	36,97	--	185	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1,57*		*8*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*15*				
		Смет ная ст оимост ь				*208*				
21	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные для розетки	2	32,79	--	66	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*3*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,39*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*5*				
		Смет ная ст оимост ь				*74*				
22	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	64	198,94	90,93	12732	5819	3826	0,10	6
		м кабеля		84,82	30,28	5428	1938	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*59,79*		*3826*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*3153*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*1325*				
		Смет ная ст оимост ь				*17883*				
23	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,031	133303,67	--	4132	--	175	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5652,08*		*175*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5652,08*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11116,46*		*345*				
		Смет ная ст оимост ь				*4652*				
24	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,033	362754,30	--	11971	--	508	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15380,78*		*508*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15380,78*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30250,81*		*998*				
		Смет ная ст оимост ь				*13477*				
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	59	308,26	12,06	18187	711	5627	0,22	13
		м		182,28	2,18	10754	129	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,37*		*5627*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*4658*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,42*				*969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,29*		*1905*				
		Смет ная ст оимост ь				*25719*				

26	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	31	22,48	--	697	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,95*		*30*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,95*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*58*				
		Смет ная ст оимост ь				*785*				
27	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	28	39,86	--	1116	--	47	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*47*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,69*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*93*				
		Смет ная ст оимост ь				*1256*				
28	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	5	304,93	39,58	1525	198	566	0,26	1
		м		215,42	9,33	1077	47	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*113,20*		*566*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*481*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,01*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,45*		*167*				
		Смет ная ст оимост ь				*2258*				
29	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	5	223,02	--	1115	--	47	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,46*		*47*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,46*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,60*		*93*				
		Смет ная ст оимост ь				*1255*				
30	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	19	348,66	17,08	6625	325	1437	0,16	3
		м		132,56	3,77	2519	72	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,61*		*1437*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,35*				*1109*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,26*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,94*		*645*				
		Смет ная ст оимост ь				*8706*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			145483	11679			46
			Тенге			38815	4689			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			19246				
	Накладные расходы -		Тенге			816				
	Сметная прибыль -		Тенге			1605				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21667				

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			72411				
	Материалы -		Тенге			21917				
	Всего заработная плата -		Тенге				43504			
		Накладные расходы -	Тенге			22479				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18620		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3859		
		Сметная прибыль -	Тенге			7591				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				43504			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53827				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53827				
		Накладные расходы -	Тенге			2282				
		Сметная прибыль -	Тенге			4489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			184746				
		РАЗДЕЛ 14.Отопление и Вентиляция. Насосная станция								
		Отопление								
1	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	2	4678,22	49,36	9356	99	1318	0,90	2
		кВт		707,82	23,85	1416	48	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*659,02*		*1318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*441,93*				*884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,09*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,98*		*854*				
		Сметная стоимость				*11528*				
		Вентиляция								
2	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	2	1180,72	22,37	2361	45	1229	1,12	2
		решетка		887,44	8,91	1775	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*614,41*		*1229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*1083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,02*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,61*		*287*				
		Сметная стоимость				*3877*				
3	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	2	2243,61	34,99	4487	70	587	0,38	1
		зонт		306,00	8,91	612	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*293,40*		*587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,20*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,19*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,96*		*406*				
		Сметная стоимость				*5480*				
4	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	3,2	3557,93	35,71	11385	114	3021	1,62	5
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	3989	42	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*943,97*		*3021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*2435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,12*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,15*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15558*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			27590	328			10

			Тенге			7791	125			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27590				
	Материалы -		Тенге			19471				
	Всего заработная плата -		Тенге				7917			
	Сдача и испытание -		Тенге			359				
		Накладные расходы -	Тенге			6154				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1372		
		Сметная прибыль -	Тенге			2700				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			36444				
РАЗДЕЛ 15.Благоустройство территории										
				Озеленение						
1	11-470104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	97	463,22	--	44932	--	28321	0,67	65
		яма		463,22	--	44932	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*291,97*		*28321*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*261,26*				*25342*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,72*				*2980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,42*		*5860*				
		Смет ная ст оимост ь				*79114*				
2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	97	892,66	90,65	86588	8793	44688	0,82	80
		шт.		696,35	22,90	67546	2221	56,4	0,03	3
		Накладные расходы -		*460,70*		*44688*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*405,66*				*39349*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*55,05*				*5340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,27*		*10502*				
		Смет ная ст оимост ь				*141778*				
3	25-010101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	12	8772,84	--	105274	--	4464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,97*		*4464*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*371,97*				*4464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,58*		*8779*				
		Смет ная ст оимост ь				*118517*				
4	25-010202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	85	996,62	--	84713	--	3592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,26*		*3592*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*42,26*				*3592*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,11*		*7064*				
		Смет ная ст оимост ь				*95369*				
5	11-470106-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	41	401,37	--	16456	--	10372	0,58	24
		яма		401,37	--	16456	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*252,99*		*10372*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*226,37*				*9281*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,62*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,35*		*2146*				
		Смет ная ст оимост ь				*28975*				
6	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	41	169,06	36,93	6932	1514	3679	0,17	7
		шт.		131,12	9,33	5376	383	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*89,74*		*3679*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*79,21*				*3248*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,53*				*432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*849*				
		Смет ная ст оимост ь				*11460*				
7	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	41	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	11-470108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	668	312,02	--	208430	--	131376	0,45	303
		м траншеи		312,02	--	208430	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*196,67*		*131376*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*175,98*				*117554*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,69*				*13822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,70*		*27184*				
		Смет ная ст оимост ь				*366991*				
9	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	668	377,96	57,08	252475	38127	141693	0,40	270
		м		319,12	14,42	213169	9632	56,4	0,02	11
		Накладные расходы -		*212,11*		*141693*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*188,11*				*125660*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,00*				*16033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,21*		*31533*				
		Смет ная ст оимост ь				*425701*				
10	25-010302-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста /Кустарники лиственных пород для живой изгороди (чубушник)/ с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	2004	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	1516	28,52	1,05	43237	1598	26691	0,04	62
		м2		27,47	0,42	41639	643	56,4	--	1

		Накладные расходы -		*17,61*		*26691*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*15,73*				*23847*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,88*				*2844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,69*		*5594*				
		Смет ная ст оимост ь				*75523*				
12	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	0,1516	266708,83	2808,41	40433	426	1860	0,59	--
		га		500,42	1128,07	76	171	56,4	1,33	--
		Накладные расходы -		*12265,86*		*1860*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*918,47*				*139*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11347,40*				*1720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22317,98*		*3383*				
		Смет ная ст оимост ь				*45676*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			889470	50459			811
			Тенге			597624	13050			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			889470				
	Материалы -		Тенге			51400				
	Всего заработная плата -		Тенге				610673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189987				
		Накладные расходы -	Тенге			396737				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					344420		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52317		
		Сметная прибыль -	Тенге			102897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1389103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				610673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1389103				
		РАЗДЕЛ 16.Ограждение территории								
1	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей"рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	3	83371,00	3142,00	250113	9426	30182	--	--
		шт.		12468,00	946,00	37404	2838	--	--	--
1.1	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	3	20871,00	3142,00	62613	9426	30182	--	--
		шт.		12468,00	946,00	37404	2838	75	--	--
		Накладные расходы -		*10060,50*		*30182*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*10060,50*				*30182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2474,52*		*7424*				
		Смет ная ст оимост ь				*100218*				
1.2	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	3	62500,00	--	187500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5000,00*		*15000*				
		Смет ная ст оимост ь				*202500*				
2	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	35043,00	120,00	70086	240	8457	--	--
		шт.		5601,00	37,00	11202	74	--	--	--
2.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	6650,00	120,00	13300	240	8457	--	--
		шт.		5601,00	37,00	11202	74	75	--	--
		Накладные расходы -		*4228,50*		*8457*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*4228,50*				*8457*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*870,28*		*1741*				
		Смет ная ст оимост ь				*23498*				
2.2	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	28393,00	--	56786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2271,44*		*4543*				
		Смет ная ст оимост ь				*61329*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**320199**	**9666**			**--**
			Тенге			**48606**	**2912**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**244286**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**19543**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**263829**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**75913**				
	Материалы -		Тенге			**17641**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51518**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38639**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**38639**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9164**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**123716**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51518**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**387545**				
		РАЗДЕЛ 17.Малые архитектурные формы								
1	**84-020303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**15**	**9234,00**	**18,00**	**138510**	**270**	**731**	**--**	**--**
		шт.		**61,00**	**4,00**	**915**	**60**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна "Сатурн"	15	459,00	18,00	6885	270	731	--	--
		шт.		61,00	4,00	915	60	75	--	--
		Накладные расходы -		*48,75*		*731*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*48,75*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,62*		*609*				
		Смет ная ст оимост ь				*8226*				
1.2	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"	15	8775,00	--	131625	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,00*		*10530*				
		Смет ная ст оимост ь				*142155*				
2	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**15**	**22703,00**	**42,00**	**340545**	**630**	**2441**	**--**	**--**
		шт.		**208,00**	**9,00**	**3120**	**135**	**--**	**--**	**--**
2.1	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	15	3060,00	42,00	45900	630	2441	--	--
		шт.		208,00	9,00	3120	135	75	--	--
		Накладные расходы -		*162,75*		*2441*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*162,75*				*2441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,82*		*3867*				
		Смет ная ст оимост ь				*52209*				
2.2	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	15	19643,00	--	294645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571,44*		*23572*				
		Смет ная ст оимост ь				*318217*				

3	**84-020104-0208**	**Качели, тип 6314**	**3**	**103384,00**	**2572,00**	**310152**	**7716**	**5681**	**--**	**--**
		шт.		**2133,00**	**392,00**	**6399**	**1176**	**--**	**--**	**--**
3.1	84-020104-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели, тип 6314	3	7857,00	2572,00	23571	7716	5681	--	--
		шт.		2133,00	392,00	6399	1176	75	--	--
		Накладные расходы -		*1893,75*		*5681*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*1893,75*				*5681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,06*		*2340*				
		Смет ная ст оимост ь				*31592*				
3.2	84-020104-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6314	3	95527,00	--	286581	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7642,16*		*22926*				
		Смет ная ст оимост ь				*309507*				
4	**84-020102-0102**	**Горка-скат, тип 2А**	**3**	**20083,00**	**4536,00**	**60249**	**13608**	**15302**	**--**	**--**
		шт.		**5882,00**	**919,00**	**17646**	**2757**	**--**	**--**	**--**
4.1	84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 2А	3	20083,00	4536,00	60249	13608	15302	--	--
		шт.		5882,00	919,00	17646	2757	75	--	--
		Накладные расходы -		*5100,75*		*15302*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*5100,75*				*15302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2014,70*		*6044*				
		Смет ная ст оимост ь				*81595*				
5	**84-020103-0201**	**Лестница-лиана**	**3**	**23551,00**	**480,00**	**70653**	**1440**	**1341**	**--**	**--**
		шт.		**521,00**	**75,00**	**1563**	**225**	**--**	**--**	**--**
5.1	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	3	3908,00	480,00	11724	1440	1341	--	--
		шт.		521,00	75,00	1563	225	75	--	--
		Накладные расходы -		*447,00*		*1341*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*447,00*				*1341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,40*		*1045*				
		Смет ная ст оимост ь				*14110*				
5.2	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	3	19643,00	--	58929	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571,44*		*4714*				
		Смет ная ст оимост ь				*63643*				
6	**84-020202-0101**	**Турник**	**3**	**37684,00**	**3757,00**	**113052**	**11271**	**13131**	**--**	**--**
		шт.		**4955,00**	**881,00**	**14865**	**2643**	**--**	**--**	**--**
6.1	84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник	3	37684,00	3757,00	113052	11271	13131	--	--
		шт.		4955,00	881,00	14865	2643	75	--	--
		Накладные расходы -		*4377,00*		*13131*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*4377,00*				*13131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3364,88*		*10095*				
		Смет ная ст оимост ь				*136278*				
7	**84-020203-0104**	**Рукоход, тип Р-001**	**3**	**90307,00**	**3029,00**	**270921**	**9087**	**6264**	**--**	**--**
		шт.		**2327,00**	**457,00**	**6981**	**1371**	**--**	**--**	**--**
7.1	84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход, тип Р-001	3	9280,00	3029,00	27840	9087	6264	--	--

		шт.		2327,00	457,00	6981	1371	75	--	--
		Накладные расходы -		*2088,00*		*6264*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*2088,00*				*6264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*909,44*		*2728*				
		Смет ная ст оимост ь				*36832*				
7.2	84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	3	81027,00	--	243081	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6482,16*		*19446*				
		Смет ная ст оимост ь				*262527*				
8	**84-020204-0202**	**Шведская стенка, тип ШС-001**	**3**	**125955,00**	**4384,00**	**377865**	**13152**	**12272**	**--**	**--**
		шт.		**4721,00**	**733,00**	**14163**	**2199**	**--**	**--**	**--**
8.1	84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Шведская стенка, тип ШС-001	3	21357,00	4384,00	64071	13152	12272	--	--
		шт.		4721,00	733,00	14163	2199	75	--	--
		Накладные расходы -		*4090,50*		*12272*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*4090,50*				*12272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2035,80*		*6107*				
		Смет ная ст оимост ь				*82450*				
8.2	84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001	3	104598,00	--	313794	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8367,84*		*25104*				
		Смет ная ст оимост ь				*338898*				
9	**84-020204-0102**	**Гимнастическая стенка, тип 2**	**3**	**128560,00**	**13097,00**	**385680**	**39291**	**48708**	**--**	**--**
		шт.		**18639,00**	**3009,00**	**55917**	**9027**	**--**	**--**	**--**
9.1	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	3	128560,00	13097,00	385680	39291	48708	--	--
		шт.		18639,00	3009,00	55917	9027	75	--	--
		Накладные расходы -		*16236,00*		*48708*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*16236,00*				*48708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,68*		*34751*				
		Смет ная ст оимост ь				*469139*				
10	**84-020805-0102**	**Ворота футбольные, тип ВФ-004**	**2**	**121082,00**	**6054,00**	**242164**	**12108**	**12272**	**--**	**--**
		шт.		**7128,00**	**1053,00**	**14256**	**2106**	**--**	**--**	**--**
10.1	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	32689,00	6054,00	65378	12108	12272	--	--
		шт.		7128,00	1053,00	14256	2106	75	--	--
		Накладные расходы -		*6135,75*		*12272*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*6135,75*				*12272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3105,98*		*6212*				
		Смет ная ст оимост ь				*83861*				
10.2	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	88393,00	--	176786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7071,44*		*14143*				
		Смет ная ст оимост ь				*190929*				
11	**84-020209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**2**	**98690,00**	**2527,00**	**197380**	**5054**	**4356**	**--**	**--**
		шт.		**2489,00**	**415,00**	**4978**	**830**	**--**	**--**	**--**

11.1	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	10297,00	2527,00	20594	5054	4356	--	--
		шт.		2489,00	415,00	4978	830	75	--	--
		Накладные расходы -		*2178,00*		*4356*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*2178,00*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*998,00*		*1996*				
		Смет ная ст онмост ь				*26946*				
11.2	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	88393,00	--	176786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7071,44*		*14143*				
		Смет ная ст онмост ь				*190929*				
12	**84-020210-0102**	**Стойка волейбольная**	**2**	**54381,00**	**506,00**	**108762**	**1012**	**2870**	**--**	**--**
		пара		**1764,00**	**149,00**	**3528**	**298**	**--**	**--**	**--**
12.1	84-020210-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка волейбольная	2	11167,00	506,00	22334	1012	2870	--	--
		пара		1764,00	149,00	3528	298	75	--	--
		Накладные расходы -		*1434,75*		*2870*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*1434,75*				*2870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1008,14*		*2016*				
		Смет ная ст онмост ь				*27220*				
12.2	84-020210-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка волейбольная	2	43214,00	--	86428	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3457,12*		*6914*				
		Смет ная ст онмост ь				*93342*				
13	**84-020307-0101**	**Площадка для мусоросборников**	**1**	**127305,00**	**5523,00**	**127305**	**5523**	**3715**	**--**	**--**
		шт.		**4123,00**	**830,00**	**4123**	**830**	**--**	**--**	**--**
13.1	84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Навес для двух мусорных контейнеров	1	14566,00	5523,00	14566	5523	3715	--	--
		шт.		4123,00	830,00	4123	830	75	--	--
		Накладные расходы -		*3714,75*		*3715*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*3714,75*				*3715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1462,46*		*1462*				
		Смет ная ст онмост ь				*19743*				
13.2	84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для двух мусорных контейнеров	1	112739,00	--	112739	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9019,12*		*9019*				
		Смет ная ст онмост ь				*121758*				
14	**84-020201-0106**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001**	**1**	**193064,00**	**6261,00**	**193064**	**6261**	**4344**	**--**	**--**
		шт.		**4847,00**	**945,00**	**4847**	**945**	**--**	**--**	**--**
14.1	84-020201-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001	1	19716,00	6261,00	19716	6261	4344	--	--
		шт.		4847,00	945,00	4847	945	75	--	--
		Накладные расходы -		*4344,00*		*4344*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		*4344,00*				*4344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1924,80*		*1925*				
		Смет ная ст онмост ь				*25985*				

14.2	84-020201-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001	1	173348,00	--	173348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13867,84*		*13868*				
		Смет ная ст оимост ь				*187216*				
		Корыто для мытья обуви /2шт/								
15	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж /Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/	0,0575902	81985,27	19490,50	4722	1122	2239	65,20	4
		т конструкций		55300,68	468,32	3185	27	60,9	0,46	--
		Накладные расходы -		*38879,54*		*2239*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33963,32*				*1956*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4916,22*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9669,18*		*557*				
		Смет ная ст оимост ь				*7518*				
16	11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный.Резка	1,5	277,34	8,78	416	13	273	0,34	1
		м реза		268,56	--	403	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*182,25*		*273*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*163,55*				*245*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,69*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,77*		*55*				
		Смет ная ст оимост ь				*745*				
17	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба 325х8мм/	0,047369	387497,12	--	18355	--	778	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*778*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1531*				
		Смет ная ст оимост ь				*20664*				
18	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /лист 8мм/	0,0102212	345850,53	--	3535	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*150*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*295*				
		Смет ная ст оимост ь				*3980*				
19	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,65	383,81	0,68	633	1	299	0,37	1
		м2 окрашиваемой поверхности		287,96	0,33	475	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,96*		*299*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*261*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,97*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,18*		*75*				
		Смет ная ст оимост ь				*1006*				
				Турникет-2шт						

20	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,1	19436,91	703,65	1944	70	277	4,90	--
		м3		3681,13	169,23	368	17	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2770,73*		*277*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*187*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*903,30*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776,61*		*178*				
		Смет ная ст оимост ь				*2399*				
21	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,09306	16803,01	7682,02	1564	715	630	9,35	1
		т конструкций		7569,11	1975,12	704	184	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*6771,33*		*630*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*541*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*958,90*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,95*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
22	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,09306	2187,15	521,10	204	48	91	1,34	--
		т		1395,42	0,85	130	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*91*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*79*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,79*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*24*				
		Смет ная ст оимост ь				*319*				
23	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,08662	387497,12	--	33565	--	1423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1423*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*1423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*2799*				
		Смет ная ст оимост ь				*37787*				
24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00644	146912,11	--	946	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*40*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6229,07*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*79*				
		Смет ная ст оимост ь				*1065*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			3002185	128393			6
			Тенге			158566	24830			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2054742				
	Сметная прибыль -		Тенге			164379				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2219121				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			940538				
	Материалы -		Тенге			603498				

	Всего заработная плата -		Тенге				178764			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56401				
		Накладные расходы -	Тенге			136394				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133875		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2519		
		Сметная прибыль -	Тенге			86155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1163087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				178764			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6905				
	Материалы -		Тенге			584				
	Всего заработная плата -		Тенге				4633			
		Накладные расходы -	Тенге			3234				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2821		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					413		
		Сметная прибыль -	Тенге			811				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			3393158				
		РАЗДЕЛ 18. Исключить								
				Полы по серии 2.244-1 в.6						
				Блок А						
				На отм.0,000						
		По типу дет.12								
1	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	300,62	86,03	4,64	25863	1396	7010	0,04	12
		м2 пола		28,75	2,24	8642	674	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*23,32*		*7010*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,87*				*5673*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,45*				*1337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*2630*				
		Смет ная ст оимост ь				*35503*				
2	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	300,62	671,41	7,26	201839	2182	55402	0,32	97
		м2 пола		241,90	3,56	72721	1069	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*184,29*		*55402*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*149,49*				*44938*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,81*				*10463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*20579*				
		Смет ная ст оимост ь				*277820*				
3	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	300,62	4141,99	32,21	1245166	9684	141830	0,60	181
		м2 покрытия		451,50	15,04	135730	4521	60,9	0,02	6
		Накладные расходы -		*471,79*		*141830*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*85413*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*187,67*				*56417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,10*		*110960*				
		Смет ная ст оимост ь				*1497955*				
4	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	300,62	554,30	2,25	166633	677	71409	0,47	140
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	112314	326	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,54*		*71409*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,33*				*61727*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,21*				*9682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,35*		*19043*				
		Смет ная ст оимост ь				*257086*				
				На отм.+3,300						
		По типу дет.12								
5	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	424,88	86,03	4,64	36553	1973	9908	0,04	17
		м2 пола		28,75	2,24	12213	952	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*23,32*		*9908*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,87*				*8018*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,45*				*1890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*3717*				
		Смет ная ст оимост ь				*50178*				
6	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	424,88	671,41	7,26	285268	3084	78302	0,32	137
		м2 пола		241,90	3,56	102780	1512	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*184,29*		*78302*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*149,49*				*63513*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,81*				*14788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*29086*				
		Смет ная ст оимост ь				*392655*				
7	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	424,88	4141,99	32,21	1759849	13686	200454	0,60	255
		м2 покрытия		451,50	15,04	191834	6390	60,9	0,02	8
		Накладные расходы -		*471,79*		*200454*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*120718*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*187,67*				*79736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,10*		*156824*				
		Смет ная ст оимост ь				*2117128*				
8	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	424,88	554,30	2,25	235510	957	100926	0,47	198
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	158739	460	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*237,54*		*100926*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,33*				*87241*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,21*				*13685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,35*		*26915*				
		Смет ная ст оимост ь				*363351*				
				На отм.+6,600						
		По типу дет.12								
9	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	516,01	86,03	4,64	44394	2397	12033	0,04	21
		м2 пола		28,75	2,24	14833	1157	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*23,32*		*12033*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,87*				*9738*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,45*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*4514*				
		Смет ная ст оимост ь				*60941*				
10	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	516,01	671,41	7,26	346454	3745	95096	0,32	166
		м2 пола		241,90	3,56	124824	1836	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*184,29*		*95096*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*149,49*				*77136*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,81*				*17960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*35324*				
		Смет ная ст оимост ь				*476874*				
11	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	516,01	4141,99	32,21	2137309	16622	243449	0,60	310
		м2 покрытия		451,50	15,04	232979	7760	60,9	0,02	10
		Накладные расходы -		*471,79*		*243449*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*146610*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*187,67*				*96838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,10*		*190461*				
		Смет ная ст оимост ь				*2571218*				
12	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	516,01	554,30	2,25	286023	1162	122573	0,47	241
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	192786	559	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*237,54*		*122573*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,33*				*105953*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,21*				*16620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,35*		*32688*				
		Смет ная ст оимост ь				*441284*				
				Полы по серии 2.244-1 в.6						
				Блок Б						
				На отм.0,000						
		По типу дет.111Б								
13	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	597,34	149,18	22,29	89110	13317	25682	0,07	41
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	30045	4458	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*42,99*		*25682*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*21012*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,82*				*4669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,37*		*9183*				
		Смет ная ст оимост ь				*123975*				
14	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	47,7872	18977,62	6,26	906887	299	118348	3,66	175
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	125855	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2476,56*		*118348*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*76646*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*872,66*				*41702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,33*		*82019*				
		Смет ная ст оимост ь				*1107254*				
15	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	597,34	1129,73	13,41	674831	8012	157947	0,45	267
		м2 пола		335,81	5,26	200592	3141	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*264,42*		*157947*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*207,71*				*124074*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*56,71*				*33874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,53*		*66622*				
		Смет ная ст оимост ь				*899400*				
16	11-110101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	597,34	8985,05	15,32	5367128	9152	408649	0,55	326

		м2 покрытия		470,01	7,52	280758	4492	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*684,11*		*408649*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*290,82*				*173717*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*393,30*				*234932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773,53*		*462062*				
		Смет ная ст оимост ь				*6237839*				
17	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	597,34	554,30	2,25	331104	1345	141892	0,47	279
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	223172	647	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*237,54*		*141892*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,33*				*122653*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,21*				*19239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,35*		*37840*				
		Смет ная ст оимост ь				*510836*				
				Полы по серии 2.244-1 в.6						
				Блок В						
				На отм.0,000						
		По типу дет.12								
18	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	429,44	86,03	4,64	36946	1995	10014	0,04	17
		м2 пола		28,75	2,24	12345	963	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*23,32*		*10014*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,87*				*8104*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,45*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,75*		*3757*				
		Смет ная ст оимост ь				*50717*				
19	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	429,44	671,41	7,26	288330	3117	79142	0,32	138
		м2 пола		241,90	3,56	103883	1528	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*184,29*		*79142*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*149,49*				*64195*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,81*				*14947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*29398*				
		Смет ная ст оимост ь				*396870*				
20	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	429,44	4141,99	32,21	1778737	13833	202606	0,60	258
		м2 покрытия		451,50	15,04	193893	6459	60,9	0,02	8
		Накладные расходы -		*471,79*		*202606*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*122014*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*187,67*				*80592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,10*		*158507*				
		Смет ная ст оимост ь				*2139850*				
21	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	429,44	554,30	2,25	238038	967	102009	0,47	201
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	160443	465	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*237,54*		*102009*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,33*				*88178*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32,21*				*13832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,35*		*27204*				
		Смет ная ст оимост ь				*367251*				
Наружние сети канализации										

				Канализация						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,44м, колодцы диам. 1500								
22	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	48	92,24	84,34	4428	4048	1262	0,01	1
		м3		7,90	28,44	379	1365	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*26,30*		*1262*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1031*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,82*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*455*				
		Смет ная ст оимост ь				*6146*				
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,478	1364,90	--	2017	--	1328	1,85	3
		м3 грунта		1364,90	--	2017	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*1328*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1192*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*92,07*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*268*				
		Смет ная ст оимост ь				*3613*				
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48	652,64	--	31327	--	20627	0,97	47
		м3		652,64	--	31327	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*20627*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*18514*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*44,03*				*2113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*4156*				
		Смет ная ст оимост ь				*56111*				
25	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48	22,10	22,10	1061	1061	278	--	--
		м3		--	7,87	--	378	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*278*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*223*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,13*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*107*				
		Смет ная ст оимост ь				*1446*				
26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	48	119,35	50,94	5729	2445	2924	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3284	1069	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,92*		*2924*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2572*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,33*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*692*				
		Смет ная ст оимост ь				*9345*				
27	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	48	51,49	40,96	2471	1966	639	0,01	1
		м3		7,73	10,35	371	497	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,32*		*639*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*513*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,64*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*249*				
		Смет ная ст оимост ь				*3359*				
28	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	1,478	18,95	18,95	28	28	7	--	--
		м3		--	6,75	--	10	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,96*		*7*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*6*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,97*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*3*				
		Смет ная ст оимост ь				*38*				
		Сети канализации - К1								
29	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,048	296793,08	87943,67	14246	4221	7724	247,00	12
		км трубопровода		199953,91	29176,53	9598	1400	62,1	38,24	2
		Накладные расходы -		*160907,12*		*7724*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*6830*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18617,12*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36616,02*		*1758*				
		Смет ная ст оимост ь				*23727*				
30	23-010503-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	48	963,61	--	46253	--	1961	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,86*		*1961*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,86*				*1961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,36*		*3857*				
		Смет ная ст оимост ь				*52071*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18:	Тенге			16589533	123371			3546
			Тенге			2738355	54088			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16589533				
	Материалы -		Тенге			13681553				
	Всего заработная плата -		Тенге				2792443			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46253				
		Накладные расходы -	Тенге			2421430				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1648152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					773278		
		Сметная прибыль -	Тенге			1520877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-20531840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3612
		Сметная заработная плата -	Тенге				2792443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18:	Тенге			-20531840				
				РАЗДЕЛ 19 ВКЛЮЧИТЬ						
				Полы по серии 2.244-1 в.6						
				На отм.0,000						
		По типу дет.12								
1	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	300,62	257,16	15,87	77308	4769	14351	0,07	22

		м2 изолируемой поверхности		50,38	7,65	15144	2299	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*47,74*		*14351*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,34*				*10623*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,40*				*3728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,39*		*7333*				
		Смет ная ст оимост ь				*98992*				
2	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	300,62	781,92	19,24	235060	5785	72441	0,45	135
		м2 стяжки		317,83	9,54	95545	2868	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*240,97*		*72441*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*199,37*				*59934*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,61*				*12508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,83*		*24600*				
		Смет ная ст оимост ь				*332101*				
3	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	300,62	492,90	13,78	148174	4143	10038	0,02	6
		м2 стяжки		13,05	6,63	3924	1992	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*33,39*		*10038*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,98*				*3603*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,41*				*6435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,10*		*12657*				
		Смет ная ст оимост ь				*170869*				
4	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	300,62	596,04	19,20	179181	5771	56971	0,36	107
		м2 стяжки		249,18	9,54	74908	2868	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*189,51*		*56971*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*47366*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,95*				*9606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*18892*				
		Смет ная ст оимост ь				*255044*				
5	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	300,62	567,92	13,91	170729	4181	61932	0,38	115
		м2 покрытия		279,72	6,87	84089	2065	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*206,01*		*61932*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*52468*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,48*				*9464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,91*		*18613*				
		Смет ная ст оимост ь				*251274*				
6	22-060101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	317,574968	2675,03	--	849523	--	36020	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,42*		*36020*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,42*				*36020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,08*		*70843*				
		Смет ная ст оимост ь				*956386*				
				На отм.+3,300						
		По типу дет.12								

7	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	424,88	257,16	15,87	109263	6741	20283	0,07	31
		м2 изолируемой поверхности		50,38	7,65	21404	3250	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*47,74*		*20283*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,34*				*15014*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,40*				*5269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,39*		*10364*				
		Смет ная ст оимост ь				*139910*				
8	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	424,88	781,92	19,24	332222	8176	102385	0,45	191
		м2 стяжки		317,83	9,54	135038	4054	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*240,97*		*102385*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*199,37*				*84707*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,61*				*17678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,83*		*34768*				
		Смет ная ст оимост ь				*469375*				
9	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	424,88	492,90	13,78	209422	5855	14187	0,02	8
		м2 стяжки		13,05	6,63	5546	2815	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*33,39*		*14187*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,98*				*5092*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,41*				*9095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,10*		*17889*				
		Смет ная ст оимост ь				*241498*				
10	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	424,88	596,04	19,20	253244	8156	80520	0,36	151
		м2 стяжки		249,18	9,54	105871	4054	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*189,51*		*80520*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*66944*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,95*				*13576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*26701*				
		Смет ная ст оимост ь				*360465*				
11	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	424,88	567,92	13,91	241298	5909	87531	0,38	162
		м2 покрытия		279,72	6,87	118847	2919	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*206,01*		*87531*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*74156*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,48*				*13375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,91*		*26306*				
		Смет ная ст оимост ь				*355135*				
12	22-060101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	448,843232	2675,03	--	1200669	--	50908	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,42*		*50908*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,42*				*50908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,08*		*100126*				
		Смет ная ст оимост ь				*1351704*				
				На отм.+6,600						

		По типу дет.12								
13	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	516,01	257,16	15,87	132698	8187	24634	0,07	38
		м2 изолируемой поверхности		50,38	7,65	25995	3946	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*47,74*		*24634*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,34*				*18234*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,40*				*6400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,39*		*12587*				
		Смет ная ст оимост ь				*169918*				
14	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	516,01	781,92	19,24	403478	9929	124344	0,45	232
		м2 стяжки		317,83	9,54	164001	4923	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*240,97*		*124344*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*199,37*				*102875*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,61*				*21469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,83*		*42226*				
		Смет ная ст оимост ь				*570048*				
15	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	516,01	492,90	13,78	254339	7111	17230	0,02	10
		м2 стяжки		13,05	6,63	6735	3419	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*33,39*		*17230*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,98*				*6184*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,41*				*11046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,10*		*21726*				
		Смет ная ст оимост ь				*293295*				
16	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	516,01	596,04	19,20	307561	9905	97790	0,36	184
		м2 стяжки		249,18	9,54	128579	4923	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*189,51*		*97790*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*81303*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,95*				*16488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*32428*				
		Смет ная ст оимост ь				*437780*				
17	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	516,01	567,92	13,91	293053	7177	106305	0,38	197
		м2 покрытия		279,72	6,87	144338	3545	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*206,01*		*106305*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*90061*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,48*				*16244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,91*		*31949*				
		Смет ная ст оимост ь				*431307*				
18	22-060101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	545,112964	2675,03	--	1458194	--	61827	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,42*		*61827*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,42*				*61827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,08*		*121602*				
		Смет ная ст оимост ь				*1641623*				

				Блок Б						
		По типу дет.111Б								
19	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	597,34	1248,68	61,81	745887	36920	191214	0,42	248
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	246652	4739	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*320,11*		*191214*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*153097*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*63,81*				*38117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,50*		*74968*				
		Смет ная ст оимост ь				*1012069*				
20	11-110101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	597,34	2717,73	14,41	1623411	8607	191301	0,42	253
		м2 покрытия		315,85	7,11	188667	4250	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*320,25*		*191301*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*196,68*				*117487*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*123,57*				*73814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,04*		*145177*				
		Смет ная ст оимост ь				*1959889*				
21	22-060101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	631,029976	8563,71	--	5403958	--	229128	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363,10*		*229128*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*363,10*				*229128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*714,14*		*450647*				
		Смет ная ст оимост ь				*6083733*				
				Блок В						
		По типу дет.12								
22	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	429,44	257,16	15,87	110436	6813	20501	0,07	31
		м2 изолируемой поверхности		50,38	7,65	21634	3284	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*47,74*		*20501*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,34*				*15175*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,40*				*5326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,39*		*10475*				
		Смет ная ст оимост ь				*141412*				
23	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	429,44	781,92	19,24	335787	8264	103483	0,45	193
		м2 стяжки		317,83	9,54	136487	4097	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*240,97*		*103483*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*199,37*				*85616*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,61*				*17867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,83*		*35142*				
		Смет ная ст оимост ь				*474412*				
24	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	429,44	492,90	13,78	211669	5918	14339	0,02	8
		м2 стяжки		13,05	6,63	5605	2845	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*33,39*		*14339*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,98*				*5146*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,41*				*9193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,10*		*18081*				
		Смет ная ст оимост ь				*244089*				
25	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	429,44	596,04	19,20	255962	8243	81384	0,36	153
		м2 стяжки		249,18	9,54	107007	4097	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*189,51*		*81384*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*67663*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,95*				*13722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*26988*				
		Смет ная ст оимост ь				*364334*				
26	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	429,44	567,92	13,91	243888	5973	88470	0,38	164
		м2 покрытия		279,72	6,87	120123	2950	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*206,01*		*88470*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*74952*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,48*				*13519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,91*		*26589*				
		Смет ная ст оимост ь				*358947*				
27	22-060101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	453,66471	2675,03	--	1213567	--	51455	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,42*		*51455*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,42*				*51455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,08*		*101202*				
		Смет ная ст оимост ь				*1366224*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			16999980	182532			2640
			Тенге			1956140	76205			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16999980				
	Материалы -		Тенге			4735399				
	Всего заработная плата -		Тенге				2032345			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10125910				
		Накладные расходы -	Тенге			2010976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1237698		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					773278		
		Сметная прибыль -	Тенге			1520876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20531840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2727
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			20531840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-19	Тенге			39900833				
		Оборудование	Тенге			16133847				
		Итого без оборудование	Тенге			23766986				
		Временные здание и сооружение 2,9%	Тенге			665476				
		Итого:	Тенге			24432462				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			171027				
		Итого с оборудованием				40737336				
		В текущих ценах на 2018 год - 55 %, К=1,112825				43179062				
		НДС 12%	Тенге			5181487				
		Итого	Тенге			48360550				
		Всего к оплате с понижающим коэфицентом К=0,928538676514767	Тенге			44904641				

ТЕХНАДЗОР: _____ Алтенов С.Ж.
(подпись)

Мамбеталиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК: _____ Темиркулов М.
(подпись)