проб 4к

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»
Инженер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

Договор № 46 от 9 июля 2018 года
Дополнительное соглашение № 46/01 от 9 июля 2018 года, Дополнительное соглашение № 46/01 от 12 февраля 2019 года.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц			за апрель месяц 2019 года		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	240 705 051,95	28 884 606,23	269 589 658,18	214 285 714,29	25 714 285,71	240 000 000,00	44 190 378,57	5 302 845,43	49 493 224,00
2	в том числе оборудование	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72			
3	**итого к оплате подрядчику**	**240 705 051,95**	**28 884 606,23**	**269 589 658,18**	**214 285 714,29**	**25 714 285,71**	**240 000 000,00**	**44 190 378,57**	**5 302 845,43**	**49 493 224,00**
4	Услуги инженера	2 575 507,76	309 060,93	2 884 568,69	2 290 567,86	274 868,14	2 565 436,00	472 365,18	56 683,82	529 049,00
5	Услуги авторского надзора	493 471,54	59 216,59	552 688,13	412 035,71	49 444,29	461 480,00	84 970,54	10 196,46	95 167,00
6	**Всего по объекту**	**243 774 031,25**	**29 252 883,75**	**273 026 915,00**	**216 988 317,86**	**26 038 598,14**	**243 026 916,00**	**44 747 714,29**	**5 369 725,71**	**50 117 440,00**

ЗАКАЗЧИК:

В.Н.О. руководителя ГУ «Отдел строительства Жетысайского района»"

_____ М.Абибуллаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Абил СтройИнжиниринг»

_____ А.Мамбеталиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ М.Темиркулов

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»

Инжинер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок В								
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-19/								
1	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	7,76	25611,29	3013,24	198744	23383	36408	8,25	64
		м3		6516,59	615,74	50569	4778	48,5	0,72	6
		Накладные расходы -		*4691,77*		*36408*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*26843*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*9565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*18812*				
		Смет ная ст оимост ь				*253964*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,77813	13250,18	1022,48	10310	796	5229	14,94	12
		т		11952,30	227,53	9300	177	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5229*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4597*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1243*				
		Смет ная ст оимост ь				*16782*				
3	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,29326	199642,46	--	58547	--	2482	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*2482*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*2482*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4882*				
		Смет ная ст оимост ь				*65912*				
4	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,48487	194893,74	--	94498	--	4007	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*4007*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*4007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*7880*				
		Смет ная ст оимост ь				*106385*				
5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,04828	291968,91	1006,32	14096	49	2908	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4558	12	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*2908*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*2216*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*1360*				
		Смет ная ст оимост ь				*18364*				
6	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04828	194893,74	--	9409	--	399	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*399*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*785*				
		Смет ная ст оимост ь				*10593*				
7	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	0,2043	290695,66	1388,52	59389	284	7329	56,40	12
		т металлических изделий		44014,00	458,01	8992	94	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*7329*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*4616*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*2714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*5337*				
		Смет ная ст оимост ь				*72056*				
				Рамы						
		Рама Рм-4 /1шт/								
8	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,66	30802,56	3824,50	51132	6349	9620	10,40	17
		м3		8017,26	862,16	13309	1431	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5795,14*		*9620*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7149*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*2471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*4860*				

		Смет ная ст оимост ь				*65612*				
9	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,8	37548,00	4003,99	67586	7207	13579	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	19719	1472	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13579*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*10277*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6493*				
		Смет ная ст оимост ь				*87658*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,41564	13250,18	1022,48	5507	425	2793	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4968	95	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2793*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2455*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*664*				
		Смет ная ст оимост ь				*8964*				
11	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,16936	10773,02	657,38	1825	111	935	12,30	2
		т		9840,25	182,02	1667	31	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*935*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*823*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*221*				
		Смет ная ст оимост ь				*2981*				
12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,11384	199642,46	--	22727	--	964	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*964*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1895*				
		Смет ная ст оимост ь				*25586*				
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04536	194893,74	--	8840	--	375	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*375*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*737*				
		Смет ная ст оимост ь				*9952*				

14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00576	194893,74	--	1123	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*48*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*94*				
		Смет ная ст оимост ь				*1264*				
15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,25068	187651,39	--	47040	--	1995	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1995*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3923*				
		Смет ная ст оимост ь				*52957*				
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,16936	187651,39	--	31781	--	1347	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1347*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2650*				
		Смет ная ст оимост ь				*35779*				
17	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,04764	129916,38	--	6189	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*262*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*516*				
		Смет ная ст оимост ь				*6968*				
		Рама Рм-7 /1шт/								
18	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,49	30802,56	3824,50	76698	9523	14430	10,40	26
		м3		8017,26	862,16	19963	2147	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*14430*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*10723*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*3707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*7290*				
		Смет ная ст оимост ь				*98418*				

19	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,7	37548,00	4003,99	101380	10811	20368	14,40	39
		м3		10954,80	817,69	29578	2208	48,5	0,96	3
		Накладные расходы -		*7543,78*		*20368*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*15416*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*4952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*9740*				
		Смет ная ст оимост ь				*131488*				
20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,73914	13250,18	1022,48	9794	756	4967	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8834	168	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4967*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4366*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1181*				
		Смет ная ст оимост ь				*15941*				
21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,06804	194893,74	--	13261	--	562	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*562*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1106*				
		Смет ная ст оимост ь				*14929*				
22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,07788	199642,46	--	15548	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*659*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1297*				
		Смет ная ст оимост ь				*17504*				
23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01584	194893,74	--	3087	--	131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*131*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*257*				
		Смет ная ст оимост ь				*3475*				

24	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,57738	187651,39	--	108346	--	4594	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4594*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*9035*				
		Смет ная ст оимост ь				*121975*				
25	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,05892	129916,38	--	7655	--	325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*325*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*638*				
		Смет ная ст оимост ь				*8618*				
				Перекрытие, покрытие						
				Антисейсмический пояс						
		Узел А /172,5м/								
26	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	5,175	25611,29	3013,24	132538	15594	24280	8,25	43
		м3		6516,59	615,74	33723	3186	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4691,77*		*24280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*17901*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*6379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*12545*				
		Смет ная ст оимост ь				*169363*				
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5106	13250,18	1022,48	6766	522	3431	14,94	8
		т		11952,30	227,53	6103	116	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3431*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3016*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*816*				
		Смет ная ст оимост ь				*11013*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0828	199642,46	--	16530	--	701	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*701*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1379*				

		Смет ная ст оимост ь				*18609*				
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4278	194893,74	--	83376	--	3535	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*3535*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*3535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*6953*				
		Смет ная ст оимост ь				*93864*				
		Узел Б /415м/								
30	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	20,75	25611,29	3013,24	531434	62525	97354	8,25	171
		м3		6516,59	615,74	135219	12777	48,5	0,72	15
		Накладные расходы -		*4691,77*		*97354*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*71778*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*25576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*50303*				
		Смет ная ст оимост ь				*679091*				
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,26575	13250,18	1022,48	16771	1294	8505	14,94	19
		т		11952,30	227,53	15129	288	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*8505*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*7477*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*1028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2022*				
		Смет ная ст оимост ь				*27298*				
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,23655	199642,46	--	47225	--	2002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*2002*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*2002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3938*				
		Смет ная ст оимост ь				*53166*				
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0292	194893,74	--	200585	--	8505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*8505*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*8505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*16727*				
		Смет ная ст оимост ь				*225817*				
		Узел В,Г /188,4м/								

34	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	15,072	25611,29	3013,24	386013	45416	70714	8,25	124
		м3		6516,59	615,74	98218	9280	48,5	0,72	11
		Накладные расходы -		*4691,77*		*70714*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*52137*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*18578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*36538*				
		Смет ная ст оимост ь				*493266*				
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,625488	13250,18	1022,48	8288	640	4203	14,94	9
		т		11952,30	227,53	7476	142	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4203*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3695*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*999*				
		Смет ная ст оимост ь				*13490*				
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,158256	199642,46	--	31595	--	1340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1340*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2635*				
		Смет ная ст оимост ь				*35569*				
37	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,467232	194893,74	--	91061	--	3861	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*3861*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*3861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*7594*				
		Смет ная ст оимост ь				*102516*				
		Узел 29 /8шт/								
38	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,03552	113462,79	1006,32	4030	36	1871	118,00	4
		т		94402,36	252,91	3353	9	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*1871*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*1631*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*472*				
		Смет ная ст оимост ь				*6373*				

39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-9,ОС-10/	0,03552	199642,46	--	7091	--	301	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*301*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*591*				
		Смет ная ст оимост ь				*7983*				
		Узел 35,41,10								
40	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,012688	113462,79	1006,32	1440	13	668	118,00	1
		т		94402,36	252,91	1198	3	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*668*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*582*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*169*				
		Смет ная ст оимост ь				*2277*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-4/	0,012688	199642,46	--	2533	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*107*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*211*				
		Смет ная ст оимост ь				*2852*				
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/								
42	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,4	38930,15	1913,15	15572	765	3502	18,00	7
		м3		13693,50	360,78	5477	144	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8755,98*		*3502*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*2727*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*1526*				
		Смет ная ст оимост ь				*20600*				
43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1872	13250,18	1022,48	2480	191	1258	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2237	43	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1258*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1106*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*299*				
		Смет ная ст оимост ь				*4037*				

44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02058	13656,15	699,65	281	14	146	16,88	--
		т		12681,10	193,40	261	4	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*146*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*129*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*461*				
45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03842	199642,46	--	7670	--	325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*325*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*640*				
		Смет ная ст оимост ь				*8635*				
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,16936	187651,39	--	31781	--	1347	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1347*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2650*				
		Смет ная ст оимост ь				*35779*				
47	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04965	245293,14	--	12179	--	516	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*516*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1016*				
		Смет ная ст оимост ь				*13711*				
48	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,2	8875,31	1181,70	1775	236	328	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	373	58	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*328*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*243*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2271*				
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/								

49	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,4	38930,15	1913,15	15572	765	3502	18,00	7
		м3		13693,50	360,78	5477	144	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8755,98*		*3502*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*2727*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*1526*				
		Смет ная ст оимост ь				*20600*				
50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04144	13250,18	1022,48	549	42	278	14,94	1
		т		11952,30	227,53	495	9	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*278*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*245*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*66*				
		Смет ная ст оимост ь				*894*				
51	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00792	13656,15	699,65	108	6	56	16,88	--
		т		12681,10	193,40	100	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*56*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*49*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*13*				
		Смет ная ст оимост ь				*177*				
52	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01022	199642,46	--	2040	--	87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*87*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*170*				
		Смет ная ст оимост ь				*2297*				
53	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,03914	187651,39	--	7345	--	311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*311*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*612*				
		Смет ная ст оимост ь				*8269*				

54	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01986	245293,14	--	4872	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*207*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*406*				
		Смет ная ст оимост ь				*5485*				
55	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,2	8875,31	1181,70	1775	236	328	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	373	58	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*328*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*243*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2271*				
				Кровля						
56	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой по периметру	143,4	195,94	7,55	28098	1083	7307	0,09	13
		м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	10281	122	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*50,96*		*7307*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*40,91*				*5867*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,04*				*1440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*2832*				
		Смет ная ст оимост ь				*38238*				
57	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	795	595,86	34,26	473711	27239	181615	0,40	320
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	268694	6057	56,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*228,45*		*181615*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*154960*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,53*				*26656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*52426*				
		Смет ная ст оимост ь				*707752*				
58	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	106,4505	17165,82	--	1827310	--	77478	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*727,83*		*77478*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*727,83*				*77478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1431,49*		*152383*				
		Смет ная ст оимост ь				*2057171*				
59	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	795	575,79	71,04	457754	56480	105157	0,24	193
		м2 стяжки		167,01	16,45	132770	13081	56,4	0,02	15

		Накладные расходы -		*132,27*		*105157*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*82260*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*28,80*				*22897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*45033*				
		Смет ная ст оимост ь				*607944*				
60	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	795	170,65	10,41	135667	8278	9833	0,01	7
		м2 стяжки		6,19	2,54	4917	2023	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,37*		*9833*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*3914*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,44*				*5918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,64*		*11640*				
		Смет ная ст оимост ь				*157140*				
61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,5122	9979,26	896,74	25070	2253	13029	11,60	29
		т		9052,52	368,62	22742	926	48,5	0,38	1
		Накладные расходы -		*5186,11*		*13029*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*11479*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*1550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*3048*				
		Смет ная ст оимост ь				*41146*				
62	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	2,5122	245293,14	--	616225	--	26128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*26128*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*26128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*51388*				
		Смет ная ст оимост ь				*693741*				
63	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	5,903	75227,47	903,31	444068	5332	79690	22,10	130
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	95527	2109	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*13499,92*		*79690*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*58386*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3609,02*				*21304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*41901*				
		Смет ная ст оимост ь				*565659*				
64	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,903	6012,47	37,19	35492	220	3747	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3503	94	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*3747*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2151*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*3139*				
		Смет ная ст оимост ь				*42378*				

65	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	3,3717	55025,26	849,76	185529	2865	33200	13,80	47
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	39465	1176	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*9846,69*		*33200*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*24303*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2638,69*				*8897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189,76*		*17498*				
		Смет ная ст оимост ь				*236227*				
66	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,3717	6012,47	37,19	20272	125	2140	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2001	53	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*2140*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1228*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*1793*				
		Смет ная ст оимост ь				*24205*				
67	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	4,341	63880,39	675,43	277305	2932	57552	22,50	98
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	72139	1325	59,8	0,36	2
		Накладные расходы -		*13257,81*		*57552*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*43932*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3137,62*				*13620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*26789*				
		Смет ная ст оимост ь				*361646*				
68	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,341	6012,47	37,19	26100	161	2755	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2576	69	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*2755*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1582*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*1174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*2308*				
		Смет ная ст оимост ь				*31164*				
69	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	6,174	75227,47	903,31	464454	5577	83349	22,10	136
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	99912	2206	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*13499,92*		*83349*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*61066*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3609,02*				*22282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*43824*				
		Смет ная ст оимост ь				*591627*				
70	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,174	6012,47	37,19	37121	230	3919	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3664	98	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*3919*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2249*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*3283*				
		Смет ная ст оимост ь				*44323*				
71	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	920	4314,02	61,04	3968902	56160	881303	1,71	1573
		м2 кровли		1300,88	17,38	1196812	15988	56,4	0,02	18
		Накладные расходы -		*957,94*		*881303*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*684019*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*214,44*				*197284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,76*		*388016*				
		Смет ная ст оимост ь				*5238222*				
72	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	12,354	20569,74	--	254119	--	10775	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*10775*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*872,16*				*10775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*21191*				
		Смет ная ст оимост ь				*286085*				
73	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	920	209,33	1,73	192581	1587	21409	0,03	27
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	20567	678	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,27*		*21409*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*12705*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,46*				*8704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*17119*				
		Смет ная ст оимост ь				*231109*				
74	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка досками обшивки	83,04	2576,22	14,25	213929	1183	30095	0,53	44
		м2 потолков		400,15	6,01	33229	499	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*362,41*		*30095*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*242,88*				*20169*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*119,53*				*9926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,09*		*19522*				
		Смет ная ст оимост ь				*263546*				
75	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01082	245293,14	--	2654	--	113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*113*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*221*				
		Смет ная ст оимост ь				*2988*				

76	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,075044	381819,66	--	28653	--	1215	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*1215*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16189,15*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*2389*				
		Смет ная ст оимост ь				*32257*				
77	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	33,3	222,92	8,19	7423	273	1400	0,07	2
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	1782	64	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*42,04*		*1400*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1041*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,78*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,20*		*706*				
		Смет ная ст оимост ь				*9529*				
78	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол	36,63	216,27	--	7922	--	336	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,17*		*336*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,17*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*661*				
		Смет ная ст оимост ь				*8919*				
79	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,064056	417071,51	5894,56	26716	378	2762	42,70	3
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2460	56	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*2762*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1563*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2358*				
		Смет ная ст оимост ь				*31836*				
80	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов АС3,4. Установка при бетонировании	0,06532	28535,42	3414,31	1864	223	931	30,90	2
		т		24720,62	1069,54	1615	70	48,5	0,94	--
		Накладные расходы -		*14248,48*		*931*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12508,23*				*817*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1740,25*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3422,71*		*224*				
		Смет ная ст оимост ь				*3018*				
81	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06532	199642,46	--	13041	--	553	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*553*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1087*				
		Смет ная ст оимост ь				*14681*				
82	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	74,8	483,31	18,09	36152	1353	7294	0,16	12
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	9606	193	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*97,51*		*7294*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*5527*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,63*				*1767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*3476*				
		Смет ная ст оимост ь				*46921*				
83	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337,01	--	674	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,29*		*29*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,29*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*56*				
		Смет ная ст оимост ь				*759*				
84	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	67	1232,76	--	82595	--	3502	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,27*		*3502*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*52,27*				*3502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,80*		*6888*				
		Смет ная ст оимост ь				*92985*				
85	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	106,7	928,65	--	99087	--	4201	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,37*		*4201*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*39,37*				*4201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,44*		*8263*				
		Смет ная ст оимост ь				*111551*				
86	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	710,02	--	4260	--	181	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*181*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,10*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*355*				
		Смет ная ст оимост ь				*4796*				
				Проемы						
		Окна								
87	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	100,566	1901,04	113,34	191180	11398	50932	0,82	82
		м2 проемов		629,43	53,72	63299	5402	59,8	0,07	7
		Накладные расходы -		*506,45*		*50932*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408,52*				*41084*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*97,93*				*9848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,60*		*19369*				
		Смет ная ст оимост ь				*261480*				
88	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	100,566	15501,64	--	1558938	--	66099	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*657,27*		*66099*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*657,27*				*66099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292,71*		*130003*				
		Смет ная ст оимост ь				*1755040*				
89	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	14,496	2653,77	110,81	38469	1606	11738	1,38	20
		м2 проемов		1065,52	52,97	15446	768	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*809,74*		*11738*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*668,86*				*9696*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*140,88*				*2042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,08*		*4017*				
		Смет ная ст оимост ь				*54224*				
90	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	14,496	11626,66	--	168540	--	7146	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,97*		*7146*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*492,97*				*7146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*969,57*		*14055*				
		Смет ная ст оимост ь				*189741*				
91	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	61,05	758,15	3,25	46285	198	8080	0,21	13
		п/м		159,19	1,57	9719	96	59,8	--	--

		Накладные расходы -		*132,36*		*8080*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*5869*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,22*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*4349*				
		Смет ная ст оимост ь				*58715*				
92	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	61,05	1512,15	--	92317	--	3914	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,12*		*3914*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,12*				*3914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,10*		*7698*				
		Смет ная ст оимост ь				*103930*				
93	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	74	59,23	--	4383	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*186*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,51*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*366*				
		Смет ная ст оимост ь				*4934*				
				Внутренняя отделка						
94	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	650,77	1089,68	52,51	709134	34172	238236	0,65	423
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	338409	26009	54,8	0,05	35
		Накладные расходы -		*366,08*		*238236*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*199701*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,21*				*38535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,46*		*75790*				
		Смет ная ст оимост ь				*1023159*				
95	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1178,18	1435,43	55,63	1691198	65542	512353	0,74	872
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	722357	49035	54,8	0,06	65
		Накладные расходы -		*434,87*		*512353*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*422723*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*76,08*				*89630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,62*		*176284*				
		Смет ная ст оимост ь				*2379835*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			17190981	474837			4681
			Тенге			3660159	167073			204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17190981				

	Материалы -		Тенге			7321334				
	Всего заработная плата -		Тенге				3827231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5734652				
		Накладные расходы -	Тенге			2931964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2113456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					818508		
		Сметная прибыль -	Тенге			1609836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21732781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4885
		Сметная заработная плата -	Тенге				3827231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			21732781				
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б								
		Пояс обвязки ПО-1 /АС-22/								
1	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	18,568	26637,34	3013,24	494602	55950	87925	8,25	153
		м3		6516,59	615,74	121000	11433	48,5	0,72	13
		Накладные расходы -		*4735,28*		*87925*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*64230*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*23694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*46602*				
		Смет ная ст оимост ь				*629129*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,6036	13250,18	1022,48	21248	1640	10775	14,94	24
		т		11952,30	227,53	19167	365	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*10775*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*9473*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*1303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2562*				
		Смет ная ст оимост ь				*34585*				
3	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,536784	199642,46	--	107165	--	4544	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*4544*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*4544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*8937*				
		Смет ная ст оимост ь				*120645*				
4	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	1,066816	187651,39	--	200190	--	8488	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*8488*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*8488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*16694*				
		Смет ная ст оимост ь				*225372*				
		Анкерный выпуски Ав-2 /54шт/								
5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,02352	291968,91	1006,32	6867	24	1417	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2220	6	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*1417*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*1080*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*663*				
		Смет ная ст оимост ь				*8946*				
6	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02352	194893,74	--	4584	--	194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*194*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*382*				
		Смет ная ст оимост ь				*5161*				
		Анкерный выпуски Ав-3 /215шт/								
7	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,016	291968,91	1006,32	4672	16	964	118,00	2
		т		94402,36	252,91	1510	4	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*964*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*735*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*451*				
		Смет ная ст оимост ь				*6087*				
8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,016	199642,46	--	3194	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*135*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*266*				
		Смет ная ст оимост ь				*3596*				
		Пояс обвязки ПО-2 /АС-25/								
9	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,96	26637,34	3013,24	25572	2893	4546	8,25	8
		м3		6516,59	615,74	6256	591	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4735,28*		*4546*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*3321*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*1225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*2409*				
		Смет ная ст оимост ь				*32527*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,093696	13250,18	1022,48	1241	96	630	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1120	21	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*630*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*553*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*150*				
		Смет ная ст оимост ь				*2020*				
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025344	199642,46	--	5060	--	215	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*215*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*422*				
		Смет ная ст оимост ь				*5696*				
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,068352	194893,74	--	13321	--	565	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*565*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1111*				
		Смет ная ст оимост ь				*14997*				
		Пояс обвязки ПО-3 /АС-25/								
13	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,872	26637,34	3013,24	49865	5641	8864	8,25	15
		м3		6516,59	615,74	12199	1153	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4735,28*		*8864*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*6476*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*2389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*4698*				
		Смет ная ст оимост ь				*63428*				
14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,217152	13250,18	1022,48	2877	222	1459	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2595	49	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1459*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1283*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*347*				
		Смет ная ст оимост ь				*4683*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,050544	199642,46	--	10091	--	428	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*428*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*841*				
		Смет ная ст оимост ь				*11360*				
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,166608	194893,74	--	32471	--	1377	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1377*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2708*				
		Смет ная ст оимост ь				*36556*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-8,9 /АС-19,28/								
17	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	3,14	33693,70	2794,41	105798	8774	21214	13,10	41
		м3		9965,83	571,66	31293	1795	48,5	0,67	2
		Накладные расходы -		*6755,99*		*21214*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*16048*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*5166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*10161*				
		Смет ная ст оимост ь				*137173*				
18	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,6174	13250,18	1022,48	8181	631	4149	14,94	9
		т		11952,30	227,53	7379	140	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4149*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3647*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*986*				
		Смет ная ст оимост ь				*13316*				
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14094	199642,46	--	28138	--	1193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1193*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2346*				
		Смет ная ст оимост ь				*31677*				
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1351	194893,74	--	26330	--	1116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1116*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2196*				
		Смет ная ст оимост ь				*29642*				
21	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,34136	187651,39	--	64057	--	2716	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2716*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5342*				
		Смет ная ст оимост ь				*72115*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-29/								
22	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	15,665	29234,06	3824,50	457952	59911	89739	10,40	163
		м3		8017,26	862,16	125590	13506	48,5	1,01	16
		Накладные расходы -		*5728,64*		*89739*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*67462*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*22278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*43815*				
		Смет ная ст оимост ь				*591506*				
23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,05524	13656,15	699,65	14411	738	7479	16,88	18
		т		12681,10	193,40	13382	204	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*7479*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*6589*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1751*				
		Смет ная ст оимост ь				*23642*				
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,241794	199642,46	--	48272	--	2047	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*2047*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*2047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4026*				
		Смет ная ст оимост ь				*54344*				
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,813446	194893,74	--	158536	--	6722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*6722*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*6722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*13221*				
		Смет ная ст оимост ь				*178479*				
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-31/								
26	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,42	29234,06	3824,50	12278	1606	2406	10,40	4
		м3		8017,26	862,16	3367	362	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5728,64*		*2406*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1809*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*1175*				
		Смет ная ст оимост ь				*15859*				
27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03528	13656,15	699,65	482	25	250	16,88	1
		т		12681,10	193,40	447	7	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*220*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*59*				
		Смет ная ст оимост ь				*791*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00168	199642,46	--	335	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*14*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*28*				
		Смет ная ст оимост ь				*377*				

29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0336	194893,74	--	6548	--	278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*278*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*546*				
		Смет ная ст оимост ь				*7372*				
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-31/								
30	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2,7	25611,29	3013,24	69150	8136	12668	8,25	22
		м3		6516,59	615,74	17595	1663	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -		*4691,77*		*12668*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*9340*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*3328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*6545*				
		Смет ная ст оимост ь				*88363*				
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,27133	13250,18	1022,48	3595	277	1823	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3243	62	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1823*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1603*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*433*				
		Смет ная ст оимост ь				*5852*				
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,102125	199642,46	--	20388	--	864	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*864*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1700*				
		Смет ная ст оимост ь				*22953*				
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,169205	194893,74	--	32977	--	1398	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1398*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2750*				
		Смет ная ст оимост ь				*37125*				

34	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,01775	291968,91	1006,32	5182	18	1069	118,00	2
		т		94402,36	252,91	1676	4	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*1069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*815*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*500*				
		Смет ная ст оимост ь				*6751*				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01775	199642,46	--	3544	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*150*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*296*				
		Смет ная ст оимост ь				*3990*				
36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0713	45402,52	1388,52	3237	99	1816	56,40	4
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3138	33	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1816*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1611*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*404*				
		Смет ная ст оимост ь				*5458*				
37	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0713	245293,14	--	17489	--	742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*742*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1458*				
		Смет ная ст оимост ь				*19689*				
				Перекрытие, покрытие						
		Анкерные выпуски Ав-1								
38	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00816	113462,79	1006,32	926	8	430	118,00	1
		т		94402,36	252,91	770	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*430*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*375*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*108*				
		Смет ная ст оимост ь				*1464*				

39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00816	199642,46	--	1629	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*69*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*136*				
		Смет ная ст оимост ь				*1834*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел А и Б /147,2м/								
40	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4,032	25611,29	3013,24	103265	12149	18917	8,25	33
		м3		6516,59	615,74	26275	2483	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4691,77*		*18917*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*13947*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*4970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*9775*				
		Смет ная ст оимост ь				*131957*				
41	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,208992	13250,18	1022,48	2769	214	1404	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2498	48	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1404*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1235*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*334*				
		Смет ная ст оимост ь				*4507*				
42	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,042336	199642,46	--	8452	--	358	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*358*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*705*				
		Смет ная ст оимост ь				*9515*				
43	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,166656	194893,74	--	32480	--	1377	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1377*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2709*				

		Смет ная ст оимост ь				*36566*				
		Узел В,Г и Д /311,2м/								
44	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13,518	25611,29	3013,24	346213	40733	63423	8,25	112
		м3		6516,59	615,74	88091	8324	48,5	0,72	10
		Накладные расходы -		*4691,77*		*63423*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*46761*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*16662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*32771*				
		Смет ная ст оимост ь				*442407*				
45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,494158	13250,18	1022,48	6548	505	3320	14,94	7
		т		11952,30	227,53	5906	112	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3320*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2919*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*789*				
		Смет ная ст оимост ь				*10658*				
46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,121662	199642,46	--	24289	--	1030	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1030*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2026*				
		Смет ная ст оимост ь				*27344*				
47	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,372496	194893,74	--	72597	--	3078	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*3078*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*3078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*6054*				
		Смет ная ст оимост ь				*81729*				
		Узел Е /121,6м/								
48	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,848	25611,29	3013,24	47330	5568	8670	8,25	15
		м3		6516,59	615,74	12043	1138	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4691,77*		*8670*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*6393*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*4480*				
		Смет ная ст оимост ь				*60480*				

49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,184184	13250,18	1022,48	2440	188	1238	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2201	42	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1238*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1088*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*294*				
		Смет ная ст оимост ь				*3972*				
50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031416	199642,46	--	6272	--	266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*266*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*523*				
		Смет ная ст оимост ь				*7061*				
51	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,152768	194893,74	--	29774	--	1262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1262*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2483*				
		Смет ная ст оимост ь				*33519*				
		Узел 29 /24 шт/								
52	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05328	113462,79	1006,32	6045	54	2806	118,00	6
		т		94402,36	252,91	5030	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*2806*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*2446*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*708*				
		Смет ная ст оимост ь				*9559*				
53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05328	199642,46	--	10637	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*451*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*887*				

		Смет ная ст оимост ь				*11975*				
		Узел 35 /8шт/								
54	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,002528	113462,79	1006,32	287	3	133	118,00	--
		т		94402,36	252,91	239	1	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*133*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*116*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*454*				
55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002528	199642,46	--	505	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*21*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*42*				
		Смет ная ст оимост ь				*568*				
		Узел 41 /32 шт/								
56	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,006784	113462,79	1006,32	770	7	357	118,00	1
		т		94402,36	252,91	640	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*357*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*311*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*90*				
		Смет ная ст оимост ь				*1217*				
57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006784	199642,46	--	1354	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*57*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1524*				
		Монолитный участок Ум-1 /2шт/								
58	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,8	38930,15	1913,15	31144	1531	7005	18,00	14
		м3		13693,50	360,78	10955	289	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8755,98*		*7005*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*5453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*1552*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*3052*				
		Смет ная ст оимост ь				*41201*				
59	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1816	13250,18	1022,48	2406	186	1220	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2171	41	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1220*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1073*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*290*				
		Смет ная ст оимост ь				*3916*				
60	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0288	13656,15	699,65	393	20	204	16,88	--
		т		12681,10	193,40	365	6	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*204*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*180*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*48*				
		Смет ная ст оимост ь				*645*				
61	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03456	199642,46	--	6900	--	293	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*293*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*575*				
		Смет ная ст оимост ь				*7768*				
62	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,17584	187651,39	--	32997	--	1399	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1399*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2752*				
		Смет ная ст оимост ь				*37148*				
63	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03418	245293,14	--	8384	--	355	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*355*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*699*				
		Смет ная ст оимост ь				*9439*				
64	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,2	8875,31	1181,70	1775	236	328	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	373	58	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*328*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*243*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2271*				
		Монолитный участок Ум-2 /2шт/								
65	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,6	38930,15	1913,15	23358	1148	5254	18,00	11
		м3		13693,50	360,78	8216	216	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8755,98*		*5254*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*4090*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*1164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*2289*				
		Смет ная ст оимост ь				*30901*				
66	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1816	13250,18	1022,48	2406	186	1220	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2171	41	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1220*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1073*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*290*				
		Смет ная ст оимост ь				*3916*				
67	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0232	13656,15	699,65	317	16	164	16,88	--
		т		12681,10	193,40	294	4	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*164*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*145*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*39*				
		Смет ная ст оимост ь				*520*				
68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0332	199642,46	--	6628	--	281	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*281*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*281*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*553*				
		Смет ная ст оимост ь				*7462*				
69	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1716	187651,39	--	32201	--	1365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1365*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2685*				
		Смет ная ст оимост ь				*36252*				
70	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02788	245293,14	--	6839	--	290	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*290*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*570*				
		Смет ная ст оимост ь				*7699*				
71	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,14	8875,31	1181,70	1243	165	230	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	261	40	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*230*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*170*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*118*				
		Смет ная ст оимост ь				*1590*				
		Монолитный участок Ум-3 /1шт/								
72	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,27	28671,14	1108,67	36412	1408	5652	8,06	10
		м3		6131,65	267,10	7787	339	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4450,63*		*5652*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*3941*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*3365*				
		Смет ная ст оимост ь				*45429*				
73	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0053	199642,46	--	1058	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*45*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*88*				

		Смет ная ст оимост ь				*1191*				
74	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21464	194893,74	--	41832	--	1774	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1774*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3488*				
		Смет ная ст оимост ь				*47094*				
		Монолитный участок Ум-4 /1шт/								
75	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4,3	28671,14	1108,67	123286	4767	19138	8,06	35
		м3		6131,65	267,10	26366	1149	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4450,63*		*19138*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*13345*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*5793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*11394*				
		Смет ная ст оимост ь				*153818*				
76	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014	199642,46	--	2795	--	119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*119*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*233*				
		Смет ная ст оимост ь				*3147*				
77	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,61097	194893,74	--	119074	--	5049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*5049*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*5049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*9930*				
		Смет ная ст оимост ь				*134053*				
		Монолитный участок Ум-5 /1шт/								
78	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,9	28671,14	1108,67	54475	2106	8456	8,06	15
		м3		6131,65	267,10	11650	507	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4450,63*		*8456*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*5896*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*2560*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*5035*				
		Смет ная ст оимост ь				*67966*				
79	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0063	199642,46	--	1258	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*105*				
		Смет ная ст оимост ь				*1416*				
80	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,28082	194893,74	--	54730	--	2321	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*2321*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*2321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*4564*				
		Смет ная ст оимост ь				*61615*				
		Монолитный участок Ум-6 /1шт/								
81	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,9	28671,14	1108,67	54475	2106	8456	8,06	15
		м3		6131,65	267,10	11650	507	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4450,63*		*8456*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*5896*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*2560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*5035*				
		Смет ная ст оимост ь				*67966*				
82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0046	199642,46	--	918	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*39*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*77*				
		Смет ная ст оимост ь				*1034*				
83	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12868	194893,74	--	25079	--	1063	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1063*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2091*				
		Смет ная ст оимост ь				*28234*				
		Монолитный участок Ум-7 /1шт/								
84	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,4	28671,14	1108,67	97482	3769	15132	8,06	27
		м3		6131,65	267,10	20848	908	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4450,63*		*15132*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*10552*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*4581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*9009*				
		Смет ная ст оимост ь				*121623*				
85	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0146	199642,46	--	2915	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*124*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*243*				
		Смет ная ст оимост ь				*3282*				
86	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,48132	194893,74	--	93806	--	3977	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*3977*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*3977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*7823*				
		Смет ная ст оимост ь				*105606*				
		Монолитный участок Ум-8 /2шт/								
87	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1	28671,14	1108,67	28671	1109	4451	8,06	8
		м3		6131,65	267,10	6132	267	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4450,63*		*4451*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*3103*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*1347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*2650*				
		Смет ная ст оимост ь				*35771*				
88	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	199642,46	--	639	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8464,84*		*27*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*53*				
		Смет ная ст оимост ь				*719*				
89	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18456	194893,74	--	35970	--	1525	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1525*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3000*				
		Смет ная ст оимост ь				*40495*				
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/								
90	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,9	38930,15	1913,15	35037	1722	7880	18,00	16
		м3		13693,50	360,78	12324	325	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8755,98*		*7880*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*6135*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*1746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*3433*				
		Смет ная ст оимост ь				*46351*				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0908	13250,18	1022,48	1203	93	610	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1085	21	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*610*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*536*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*145*				
		Смет ная ст оимост ь				*1958*				
92	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0494	13656,15	699,65	675	35	350	16,88	1
		т		12681,10	193,40	626	10	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*350*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*308*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*82*				
		Смет ная ст оимост ь				*1107*				
93	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1192	187651,39	--	22368	--	948	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*948*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1865*				
		Смет ная ст оимост ь				*25182*				
94	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0208	199642,46	--	4153	--	176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*176*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*346*				
		Смет ная ст оимост ь				*4675*				
95	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,05218	245293,14	--	12799	--	543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*543*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1067*				
		Смет ная ст оимост ь				*14409*				
96	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,34	8875,31	1181,70	3018	402	558	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	633	98	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*558*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*412*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*286*				
		Смет ная ст оимост ь				*3862*				
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/								
97	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4,5	28671,14	1108,67	129020	4989	20028	8,06	36
		м3		6131,65	267,10	27592	1202	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4450,63*		*20028*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*13965*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*6063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*11924*				
		Смет ная ст оимост ь				*160972*				
98	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009	199642,46	--	1797	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8464,84*		*76*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*150*				
		Смет ная ст оимост ь				*2023*				
99	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,50991	194893,74	--	99378	--	4214	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*4214*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*4214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*8287*				
		Смет ная ст оимост ь				*111879*				
		Монолитный участок Ум-11 /1шт/								
100	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,5	28671,14	1108,67	71678	2772	11127	8,06	20
		м3		6131,65	267,10	15329	668	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4450,63*		*11127*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*7758*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*3368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*6624*				
		Смет ная ст оимост ь				*89429*				
101	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0063	199642,46	--	1258	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*105*				
		Смет ная ст оимост ь				*1416*				
102	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,30894	194893,74	--	60210	--	2553	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*2553*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*2553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*5021*				
		Смет ная ст оимост ь				*67784*				
		Монолитный участок Ум-12 /1шт/								
103	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,54	28671,14	1108,67	72825	2816	11305	8,06	20
		м3		6131,65	267,10	15574	678	48,5	0,31	1

		Накладные расходы -		*4450,63*		*11305*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*7883*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*3422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*6730*				
		Смет ная ст оимост ь				*90860*				
104	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	199642,46	--	519	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*22*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*43*				
		Смет ная ст оимост ь				*584*				
105	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13709	194893,74	--	26718	--	1133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1133*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2228*				
		Смет ная ст оимост ь				*30079*				
		Монолитный участок Ум-13 /1шт/								
106	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	6,84	28671,14	1108,67	196111	7583	30442	8,06	55
		м3		6131,65	267,10	41940	1827	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*4450,63*		*30442*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*21227*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*9215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*18124*				
		Смет ная ст оимост ь				*244678*				
107	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0141	199642,46	--	2815	--	119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*119*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*235*				
		Смет ная ст оимост ь				*3169*				

108	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,78687	194893,74	--	153356	--	6502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*6502*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*6502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*12789*				
		Смет ная ст оимост ь				*172647*				
				Проемы						
		Окна								
109	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	57,078	1901,04	113,34	108507	6469	28907	0,82	47
		м2		629,43	53,72	35927	3066	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*506,45*		*28907*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408,52*				*23318*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*97,93*				*5589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,60*		*10993*				
		Смет ная ст оимост ь				*148407*				
110	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	57,078	15501,64	--	884803	--	37516	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*657,27*		*37516*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*657,27*				*37516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292,71*		*73785*				
		Смет ная ст оимост ь				*996104*				
111	11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	85,07	1919,54	110,73	163295	9420	47914	0,93	79
		м2		720,01	52,97	61251	4506	59,8	0,07	6
		Накладные расходы -		*563,23*		*47914*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*462,24*				*39323*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*100,99*				*8591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,62*		*16897*				
		Смет ная ст оимост ь				*228106*				
112	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	4,398	2653,77	110,81	11671	487	3561	1,38	6
		м2		1065,52	52,97	4686	233	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*809,74*		*3561*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*668,86*				*2942*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*140,88*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,08*		*1219*				
		Смет ная ст оимост ь				*16451*				
113	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	89,468	11626,66	--	1040214	--	44105	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,97*		*44105*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*492,97*				*44105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*969,57*		*86746*				
		Смет ная ст оимост ь				*1171065*				
114	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	34,65	758,15	3,25	26270	113	4586	0,21	7
		м		159,19	1,57	5516	54	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,36*		*4586*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*3331*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,22*				*1255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*2468*				
		Смет ная ст оимост ь				*33325*				
115	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	34,65	1512,15	--	52396	--	2222	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,12*		*2222*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,12*				*2222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,10*		*4369*				
		Смет ная ст оимост ь				*58987*				
116	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	42	59,23	--	2488	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*105*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,51*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*207*				
		Смет ная ст оимост ь				*2801*				
117	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	15,425	2481,34	8,50	38275	131	8266	0,97	15
		м2 покрытия		730,22	2,29	11264	35	56,4	--	--

		Накладные расходы -		*535,86*		*8266*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*6373*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*1893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3723*				
		Смет ная ст оимост ь				*50264*				
				Внутренняя отделка						
118	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	241,5	862,33	52,51	208253	12681	86081	0,65	157
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	125583	9652	54,8	0,05	13
		Накладные расходы -		*356,44*		*86081*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*74109*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*11972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*23547*				
		Смет ная ст оимост ь				*317881*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7137458	274592			1266
			Тенге			985442	70311			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7137458				
	Материалы -		Тенге			2067451				
	Всего заработная плата -		Тенге				1055752			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3809973				
		Накладные расходы -	Тенге			859961				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					534663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					325298		
		Сметная прибыль -	Тенге			639793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8637212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				1055752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8637212				
				РАЗДЕЛ 3. Блок А						
1	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	207,2972	2499,85	149,02	518212	30892	125583	1,21	251
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	188436	7226	50,8	0,04	9
		Накладные расходы -		*605,81*		*125583*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*99396*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*126,32*				*26187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,45*		*51504*				
		Смет ная ст оимост ь				*695299*				
2	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02675	417071,51	5894,56	11157	158	1153	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1027	23	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1153*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*653*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*501*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*985*				
		Смет ная ст оимост ь				*13295*				
3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02036	290695,66	1388,52	5919	28	730	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	896	9	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*730*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*460*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*532*				
		Смет ная ст оимост ь				*7181*				
		Монолитная стена /АС-31/								
4	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм ИЗ БЕТОНА В10 W4 с/с. Устройство	155,44	22298,90	1393,53	3466141	216610	530089	5,92	920
		м3		4563,67	311,63	709377	48439	48,5	0,36	56
		Накладные расходы -		*3410,25*		*530089*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2364,52*				*367541*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1045,73*				*162548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2056,73*		*319698*				
		Смет ная ст оимост ь				*4315928*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-10,11,12 /АС-21-26/								
5	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	5,3635	33693,70	2794,41	180716	14988	36236	13,10	70
		м3		9965,83	571,66	53452	3066	48,5	0,67	4
		Накладные расходы -		*6755,99*		*36236*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*27411*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*8825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*17356*				
		Смет ная ст оимост ь				*234308*				
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,9954044	13250,18	1022,48	13189	1018	6689	14,94	15
		т		11952,30	227,53	11897	226	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*6689*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5880*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1590*				
		Смет ная ст оимост ь				*21468*				
7	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2364496	199642,46	--	47205	--	2002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*2002*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*2002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3937*				

		Смет ная ст оимост ь				*53143*				
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,114274	194893,74	--	22271	--	944	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*944*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1857*				
		Смет ная ст оимост ь				*25073*				
9	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,6446808	187651,39	--	120975	--	5129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5129*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10088*				
		Смет ная ст оимост ь				*136193*				
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-23-28/								
10	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18,5912	29234,06	3824,50	543496	71102	106502	10,40	193
		м3		8017,26	862,16	149050	16029	48,5	1,01	19
		Накладные расходы -		*5728,64*		*106502*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*80063*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*26439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*52000*				
		Смет ная ст оимост ь				*701998*				
11	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,4119406	13250,18	1022,48	5458	421	2768	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4924	94	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2768*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2433*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*658*				
		Смет ная ст оимост ь				*8884*				
12	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7369908	10398,24	642,07	7663	473	3929	12,62	9
		т		9480,78	193,40	6987	143	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5331,80*		*3929*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4691,97*				*3458*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*639,83*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,40*		*927*				
		Смет ная ст оимост ь				*12520*				
13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2263176	199642,46	--	45183	--	1916	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1916*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3768*				
		Смет ная ст оимост ь				*50867*				
14	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3071696	187651,39	--	57641	--	2444	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2444*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4807*				
		Смет ная ст оимост ь				*64892*				
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5815156	194893,74	--	113334	--	4805	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*4805*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*4805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*9451*				
		Смет ная ст оимост ь				*127590*				
16	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0840752	45402,52	1388,52	3817	117	2142	56,40	5
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3700	39	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*2142*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1899*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*477*				
		Смет ная ст оимост ь				*6436*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0840752	194893,74	--	16386	--	695	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*695*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*695*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1366*				
		Смет ная ст оимост ь				*18447*				
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-8/								
18	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,3209	25611,29	3013,24	33830	3980	6197	8,25	11
		м3		6516,59	615,74	8608	813	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4691,77*		*6197*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*4569*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*1628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*3202*				
		Смет ная ст оимост ь				*43230*				
19	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1440512	13250,18	1022,48	1909	147	968	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1722	33	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*968*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*851*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*230*				
		Смет ная ст оимост ь				*3107*				
20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0542402	199642,46	--	10829	--	459	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*459*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*903*				
		Смет ная ст оимост ь				*12191*				
21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,089811	194893,74	--	17504	--	742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*742*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1460*				
		Смет ная ст оимост ь				*19706*				
22	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0083283	291968,91	1006,32	2432	8	502	118,00	1
		т		94402,36	252,91	786	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*502*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*382*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*235*				

		Смет ная ст оимост ь				*3168*				
23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0083283	194893,74	--	1623	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*69*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*135*				
		Смет ная ст оимост ь				*1827*				
24	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,034782	45402,52	1388,52	1579	48	886	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1531	16	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*886*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*786*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*197*				
		Смет ная ст оимост ь				*2662*				
25	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,034782	245293,14	--	8532	--	362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*362*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*711*				
		Смет ная ст оимост ь				*9605*				
		Монолитный сердечник МС-5-74шт								
26	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,2516	29234,06	3824,50	7355	962	1441	10,40	3
		м3		8017,26	862,16	2017	217	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5728,64*		*1441*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1084*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*704*				
		Смет ная ст оимост ь				*9500*				
27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0211344	13656,15	699,65	289	15	150	16,88	--
		т		12681,10	193,40	268	4	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*150*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*132*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*35*				

		Смет ная ст оимост ь				*474*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0010064	199642,46	--	201	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*9*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*17*				
		Смет ная ст оимост ь				*226*				
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,020128	194893,74	--	3923	--	166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*166*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*327*				
		Смет ная ст оимост ь				*4416*				
				Перекрытие, покрытие						
		отм.6,300								
30	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	37,5	4218,26	768,19	158185	28807	64574	2,74	103
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	82202	7191	62,1	0,23	8
		Накладные расходы -		*1721,98*		*64574*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*55513*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*241,62*				*9061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,22*		*17821*				
		Смет ная ст оимост ь				*240580*				
31	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	20	3470,81	583,79	69416	11676	26541	2,10	42
		шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	33601	2853	62,1	0,17	3
		Накладные расходы -		*1327,05*		*26541*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131,90*				*22638*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*195,15*				*3903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,83*		*7677*				
		Смет ная ст оимост ь				*103634*				
32	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	340,2675	5328,10	--	1812979	--	76870	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,91*		*76870*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*225,91*				*76870*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,32*		*151188*				
		Смет ная ст оимост ь				*2041037*				
		Анкерные выпуски Ав-1								
33	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00816	113462,79	1006,32	926	8	430	118,00	1
		т		94402,36	252,91	770	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*430*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*375*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*108*				
		Смет ная ст оимост ь				*1464*				
34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00816	199642,46	--	1629	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*69*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*136*				
		Смет ная ст оимост ь				*1834*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел А и Б /419,6м/								
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4,186	25611,29	3013,24	107209	12613	19640	8,25	35
		м3		6516,59	615,74	27278	2578	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4691,77*		*19640*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*14480*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*5160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*10148*				
		Смет ная ст оимост ь				*136997*				
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,357604	13250,18	1022,48	4738	366	2403	14,94	5
		т		11952,30	227,53	4274	81	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2403*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2112*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*571*				
		Смет ная ст оимост ь				*7712*				
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,060996	199642,46	--	12177	--	516	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*516*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1015*				
		Смет ная ст оимост ь				*13709*				
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,296608	194893,74	--	57807	--	2451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*2451*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*2451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*4821*				
		Смет ная ст оимост ь				*65079*				
		Узел В и Г /410м/								
39	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	6,6	25611,29	3013,24	169035	19887	30966	8,25	54
		м3		6516,59	615,74	43010	4064	48,5	0,72	5
		Накладные расходы -		*4691,77*		*30966*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*22831*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*8135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*16000*				
		Смет ная ст оимост ь				*216001*				
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3421	13250,18	1022,48	4533	350	2299	14,94	5
		т		11952,30	227,53	4089	78	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2299*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2021*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*547*				
		Смет ная ст оимост ь				*7378*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0693	199642,46	--	13835	--	587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*587*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1154*				
		Смет ная ст оимост ь				*15575*				
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2728	194893,74	--	53167	--	2254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*2254*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		8263,49				2254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		4434				
		Смет ная ст оимост ь				59855				
		Узел Д и Е /390,6м/								
43	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	15,248	25611,29	3013,24	390521	45946	71540	8,25	126
		м3		6516,59	615,74	99365	9389	48,5	0,72	11
		Накладные расходы -		4691,77		71540				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		3459,18				52746		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1232,59				18795		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2424,24		36965				
		Смет ная ст оимост ь				499026				
44	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,627074	13250,18	1022,48	8309	641	4214	14,94	9
		т		11952,30	227,53	7495	143	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		6719,49		4214				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		5907,22				3704		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		812,27				509		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1597,57		1002				
		Смет ная ст оимост ь				13524				
45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,154386	199642,46	--	30822	--	1307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8464,84		1307				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		8464,84				1307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		2570				
		Смет ная ст оимост ь				34699				
46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,472688	194893,74	--	92124	--	3906	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8263,49		3906				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		8263,49				3906		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		7682				
		Смет ная ст оимост ь				103712				
		Узел 10 /46 шт/								
47	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,112332	113462,79	1006,32	12746	113	5916	118,00	13
		т		94402,36	252,91	10604	28	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		52665,12		5916				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		45907,81				5157		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1493*				
		Смет ная ст оимост ь				*20155*				
48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,34684	13380,75	699,65	4641	243	2454	16,88	6
		т		12681,10	193,40	4398	67	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7076,23*		*2454*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*2166*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*832,10*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,56*		*568*				
		Смет ная ст оимост ь				*7663*				
49	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,34684	210115,68	--	72877	--	3090	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8908,90*		*3090*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8908,90*				*3090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17521,97*		*6077*				
		Смет ная ст оимост ь				*82044*				
50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00598	199642,46	--	1194	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*51*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*100*				
		Смет ная ст оимост ь				*1344*				
51	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093058	194893,74	--	18136	--	769	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*769*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1512*				
		Смет ная ст оимост ь				*20417*				
52	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,013294	199642,46	--	2654	--	113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8464,84*		*113*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*221*				
		Смет ная ст оимост ь				*2988*				
		Узел 29 /36 шт/								
53	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,07992	113462,79	1006,32	9068	80	4209	118,00	9
		т		94402,36	252,91	7545	20	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*4209*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*3669*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1062*				
		Смет ная ст оимост ь				*14339*				
54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07992	199642,46	--	15955	--	677	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*677*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1331*				
		Смет ная ст оимост ь				*17962*				
		Узел 35 /32 шт/								
55	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,010112	113462,79	1006,32	1147	10	533	118,00	1
		т		94402,36	252,91	955	3	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*533*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*464*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*134*				
		Смет ная ст оимост ь				*1814*				
56	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,010112	199642,46	--	2019	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*86*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2273*				
		Узел 41 /30 шт/								
57	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00636	113462,79	1006,32	722	6	335	118,00	1
		т		94402,36	252,91	600	2	48,5	0,22	--

		Накладные расходы -		*52665,12*		*335*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*292*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*85*				
		Смет ная ст оимост ь				*1141*				
58	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00636	199642,46	--	1270	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*106*				
		Смет ная ст оимост ь				*1430*				
				ПРОЕМЫ						
		ОКНА								
59	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	77,301	1901,04	113,34	146952	8761	39149	0,82	63
		м2		629,43	53,72	48656	4153	59,8	0,07	5
		Накладные расходы -		*506,45*		*39149*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408,52*				*31579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*97,93*				*7570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,60*		*14888*				
		Смет ная ст оимост ь				*200989*				
60	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	77,301	15501,64	--	1198292	--	50808	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*657,27*		*50808*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*657,27*				*50808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292,71*		*99928*				
		Смет ная ст оимост ь				*1349028*				
61	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,08	2149,98	113,09	2322	122	607	0,91	1
		м2		702,43	52,97	759	57	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*562,04*		*607*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*451,73*				*488*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*110,31*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,96*		*234*				
		Смет ная ст оимост ь				*3163*				

62	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	1,08	14008,36	--	15129	--	641	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,95*		*641*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*593,95*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1168,19*		*1262*				
		Смет ная ст оимост ь				*17032*				
63	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	11,1438	2653,77	110,81	29573	1235	9024	1,38	15
		м2		1065,52	52,97	11874	590	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*809,74*		*9024*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*668,86*				*7454*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*140,88*				*1570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,08*		*3088*				
		Смет ная ст оимост ь				*41684*				
64	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,1438	11626,66	--	129565	--	5494	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,97*		*5494*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*492,97*				*5494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*969,57*		*10805*				
		Смет ная ст оимост ь				*145863*				
65	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	47,577	758,15	3,25	36071	155	6297	0,21	10
		м		159,19	1,57	7574	75	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,36*		*6297*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*4574*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,22*				*1723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*3389*				
		Смет ная ст оимост ь				*45758*				
66	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	47,577	1229,61	--	58501	--	2480	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,14*		*2480*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*52,14*				*2480*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,54*		*4879*				
		Смет ная ст оимост ь				*65860*				
67	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	80,4	59,23	--	4762	--	202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*202*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,51*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*397*				
		Смет ная ст оимост ь				*5361*				
				Внутренняя отделка						
68	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	600	862,33	52,51	517399	31506	213866	0,65	390
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	312008	23980	54,8	0,05	32
		Накладные расходы -		*356,44*		*213866*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*184121*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*29744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*58501*				
		Смет ная ст оимост ь				*789766*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10537175	503494			2381
			Тенге			1851735	131733			158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10537175				
	Материалы -		Тенге			4121445				
	Всего заработная плата -		Тенге				1983468			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4060501				
		Накладные расходы -	Тенге			1503126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1013382		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					489744		
		Сметная прибыль -	Тенге			963224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13003516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1983468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13003516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			43373509				
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого без оборукдование	Тенге			43373509				
		Временные здание и сооружение 2,9%	Тенге			1214458				
		Итого:	Тенге			44587967				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			312116				
		Итого с оборудованием				44900083				
		В текущих ценах на 2018 год - 55 %, К=1,0599383				47591318				
		НДС 12%	Тенге			5710958				
		Итого	Тенге			53302275				
		Всего к оплате с понижающим коэфицентом К=0,928538676514767	Тенге			49493224				

ИНЖИНЕР: _____ (подпись)

ПОДРЯДЧИК: _____ (подпись)