Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»
Инженер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

Договор № 46 от 9 июля 2018 года
Дополнительное соглашение № 46/01 от 9 июля 2018 года, Дополнительное соглашение № 46/01 от 12 февраля 2019 года.

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц			за июнь месяц 2019 года		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	347 847 909,09	41 741 749,09	389 589 658,18	321 428 571,43	38 571 428,57	360 000 000,00	44 642 857,14	5 357 142,86	50 000 000,00
2	в том числе оборудование	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72			
3	**итого к оплате подрядчику**	**347 847 909,09**	**41 741 749,09**	**389 589 658,18**	**321 428 571,43**	**38 571 428,57**	**360 000 000,00**	**44 642 857,14**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
4	Услуги инженера	3 720 791,69	446 495,00	4 167 286,69	3 435 851,79	412 302,21	3 848 154,00	477 201,79	57 264,21	534 466,00
5	Услуги авторского надзора	699 489,40	83 938,73	783 428,13	618 053,57	74 166,43	692 220,00	85 841,07	10 300,93	96 142,00
6	**Всего по объекту**	**352 268 190,18**	**42 272 182,82**	**394 540 373,00**	**325 482 476,79**	**39 057 897,21**	**364 540 374,00**	**45 205 900,00**	**5 424 708,00**	**50 630 608,00**

ЗАКАЗЧИК:

В.И.О. руководителя ГУ «Отдел строительства Жетысайского района»"

_____ М. Абибуллаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Абил СтройИнжиниринг»

_____ А.Мамбеталиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ М.Темиркулов

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жетысайского района»

Инжинер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с\оЫнтымак, Мактаралского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок А										
				Стены						
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	25,4818748	16470,43	1450,34	419697	36957	67232	4,54	116
		м3 кладки		3324,42	339,27	84712	8645	50,8	0,40	10
		Накладные расходы -		*2638,41*		*67232*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*47426*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*777,26*				*19806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*38954*				
		Смет ная ст оимост ь				*525883*				
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	61,657752	-185,75	--	-11453	--	-6550	-0,22	-14
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-11453	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*6550*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*5818*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*1440*				
		Смет ная ст оимост ь				*-3462*				
3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,177706	290695,66	1388,52	51658	247	6375	56,40	10
		т металлических изделий		44014,00	458,01	7822	81	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*6375*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*4015*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*2361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*4643*				
		Смет ная ст оимост ь				*62676*				

4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	39,126928	16353,27	1450,34	639853	56748	100611	4,38	171
		м3 кладки		3207,26	339,27	125490	13275	50,8	0,40	16
		Накладные расходы -		*2571,40*		*100611*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801,63*				*70492*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*769,77*				*30119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*59237*				
		Смет ная ст оимост ь				*799701*				
5	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	60	2499,85	149,02	149991	8941	36349	1,21	73
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	54541	2092	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*605,81*		*36349*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*28769*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*126,32*				*7579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,45*		*14907*				
		Смет ная ст оимост ь				*201247*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0080021	417071,51	5894,56	3337	47	345	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	307	7	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*345*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*195*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*295*				
		Смет ная ст оимост ь				*3977*				
7	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0120024	290695,66	1388,52	3489	17	431	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	528	5	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*431*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*271*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*314*				
		Смет ная ст оимост ь				*4233*				
		Металлическая решетка МР-1 /35шт/								
8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,4557	40423,87	2355,00	18421	1073	10995	46,60	21
		т конструкций		35008,25	297,67	15953	136	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*10995*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*9798*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*1196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*2353*				
		Смет ная ст оимост ь				*31769*				

9	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,4158	403945,86	--	167961	--	7122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*7122*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*7122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*14007*				
		Смет ная ст оимост ь				*189089*				
10	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	12,95	373,75	--	4840	--	205	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,85*		*205*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,85*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*404*				
		Смет ная ст оимост ь				*5449*				
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,035	199642,46	--	6987	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*296*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*583*				
		Смет ная ст оимост ь				*7866*				
				Перекрытие, покрытие						
		отм.9,600								
12	11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с	78	4218,26	768,19	329024	59919	134314	2,74	214
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	170980	14958	62,1	0,23	18
		Накладные расходы -		*1721,98*		*134314*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*115468*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*241,62*				*18846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,22*		*37067*				
		Смет ная ст оимост ь				*500405*				
13	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	40	3470,81	583,79	138832	23351	53082	2,10	84
		шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	67202	5706	62,1	0,17	7
		Накладные расходы -		*1327,05*		*53082*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131,90*				*45276*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*195,15*				*7806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,83*		*15353*				
		Смет ная ст оимост ь				*207267*				

14	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	703,1422	5328,10	--	3746412	--	158848	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,91*		*158848*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*225,91*				*158848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,32*		*312421*				
		Смет ная ст оимост ь				*4217681*				
		Компенсатор								
15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	7,5	2481,34	8,50	18610	64	4019	0,97	7
		м2 покрытия		730,22	2,29	5477	17	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*4019*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3098*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*1810*				
		Смет ная ст оимост ь				*24439*				
		Металлическая дверь ДН-4 /1шт/								
16	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,06706	66279,32	3151,65	4445	211	2864	82,10	6
		т конструкций		61677,63	1176,61	4136	79	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*42711,47*		*2864*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*2567*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4433,24*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*585*				
		Смет ная ст оимост ь				*7894*				
17	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01968	346298,35	--	6815	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*289*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*568*				
		Смет ная ст оимост ь				*7672*				
18	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01118	387497,12	--	4332	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*184*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*361*				

		Смет ная ст оимост ь				*4877*				
19	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03547	345850,53	--	12267	--	520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*520*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1023*				
		Смет ная ст оимост ь				*13810*				
20	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00073	187651,39	--	137	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*6*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11*				
		Смет ная ст оимост ь				*154*				
21	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	1,458	279,94	3,94	408	6	280	0,35	1
		м2 поверхности		276,01	1,87	402	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*191,75*		*280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*252*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,19*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,74*		*55*				
		Смет ная ст оимост ь				*743*				
22	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,058195	23323,08	--	1357	--	58	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*988,90*		*58*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*988,90*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,96*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1528*				
23	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,004016	417071,51	5894,56	1675	24	173	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	154	4	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*173*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*98*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*148*				
		Смет ная ст оимост ь				*1996*				

24	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,458	193,50	0,68	282	1	84	0,11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	126	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,87*		*84*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*69*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,22*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*29*				
		Смет ная ст оимост ь				*396*				
				Вентшахты						
25	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	2,565	27550,12	1261,71	70666	3236	16101	11,90	31
		м3 кладки (без вычета пустот)		9173,59	474,51	23530	1217	50,8	0,44	1
		Накладные расходы -		*6277,17*		*16101*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901,23*				*12572*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1375,94*				*3529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2706,18*		*6941*				
		Смет ная ст оимост ь				*93708*				
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	0,18476	290695,66	1388,52	53709	257	6628	56,40	10
		т металлических изделий		44014,00	458,01	8132	85	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*6628*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*4174*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*2454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*4827*				
		Смет ная ст оимост ь				*65164*				
27	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	0,497	25611,29	3013,24	12729	1498	2332	8,25	4
		м3		6516,59	615,74	3239	306	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4691,77*		*2332*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1719*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*1205*				
		Смет ная ст оимост ь				*16266*				
28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	0,528	29234,06	3824,50	15436	2019	3025	10,40	5
		м3		8017,26	862,16	4233	455	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5728,64*		*3025*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*2274*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*1477*				
		Смет ная ст оимост ь				*19938*				

29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,18924	13656,15	699,65	2584	132	1341	16,88	3
		т		12681,10	193,40	2400	37	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1341*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1182*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*314*				
		Смет ная ст оимост ь				*4239*				
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,02088	199642,46	--	4169	--	177	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*177*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*348*				
		Смет ная ст оимост ь				*4693*				
31	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07068	194893,74	--	13775	--	584	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*584*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1149*				
		Смет ная ст оимост ь				*15508*				
32	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,09768	194893,74	--	19037	--	807	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*807*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1588*				
		Смет ная ст оимост ь				*21432*				
33	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	0,22469	49339,15	11890,21	11086	2672	5044	42,50	10
		т		36047,23	4221,56	8099	949	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*22450,43*		*5044*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*4388*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2920,07*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5743,17*		*1290*				
		Смет ная ст оимост ь				*17421*				
34	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	0,17342	329953,19	--	57220	--	2426	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13990,02*		*2426*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13990,02*				*2426*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*4772*					
		Смет ная ст оимост ь				*64418*					
35	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/	0,0372	129916,38	--	4833	--	205	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5508,45*		*205*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*205*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*403*					
		Смет ная ст оимост ь				*5441*					
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01407	199642,46	--	2809	--	119	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8464,84*		*119*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*119*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*234*					
		Смет ная ст оимост ь				*3162*					
37	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8,48	2481,34	8,50	21042	72	4544	0,97	8	
		м2 покрытия		730,22	2,29	6192	19	56,4	--	--	
		Накладные расходы -		*535,86*		*4544*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3503*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*1041*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*2047*					
		Смет ная ст оимост ь				*27633*					
38	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,0399408	301187,11	--	12030	--	510	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12770,33*		*510*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12770,33*				*510*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*1003*					
		Смет ная ст оимост ь				*13543*					
				Кровля							
39	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	800	195,94	7,55	156755	6043	40766	0,09	74	
		м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	57354	680	56,4	--	1	
		Накладные расходы -		*50,96*		*40766*					

		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*40,91*				*32731*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,04*				*8034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*15802*				
		Смет ная ст оимост ь				*213322*				
40	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	800	595,86	34,26	476690	27411	182757	0,40	322
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	270384	6095	56,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*228,45*		*182757*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*155934*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,53*				*26823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*52756*				
		Смет ная ст оимост ь				*712203*				
41	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	107,12	17165,82	--	1838803	--	77965	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*727,83*		*77965*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*727,83*				*77965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1431,49*		*153341*				
		Смет ная ст оимост ь				*2070110*				
42	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	800	575,79	71,04	460633	56835	105818	0,24	194
		м2 стяжки		167,01	16,45	133605	13164	56,4	0,02	16
		Накладные расходы -		*132,27*		*105818*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*82778*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*28,80*				*23041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*45316*				
		Смет ная ст оимост ь				*611767*				
43	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	800	85,33	5,21	68260	4165	4947	--	4
		м2 стяжки		3,09	1,27	2474	1018	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*6,18*		*4947*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*1969*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,72*				*2978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,32*		*5857*				
		Смет ная ст оимост ь				*79064*				
44	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,528	9979,26	896,74	25228	2267	13110	11,60	29
		т		9052,52	368,62	22885	932	48,5	0,38	1
		Накладные расходы -		*5186,11*		*13110*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*11551*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*3067*				
		Смет ная ст оимост ь				*41406*				

45	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	2,528	245293,14	--	620101	--	26292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*26292*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*26292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*51711*				
		Смет ная ст оимост ь				*698105*				
				Внутренняя отделка						
46	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1623,8	1500,28	55,63	2436149	90332	710603	0,74	1202
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	995572	67581	54,8	0,06	90
		Накладные расходы -		*437,62*		*710603*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*582608*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*78,82*				*127995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,03*		*251740*				
		Смет ная ст оимост ь				*3398492*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12103123	384545			2587
			Тенге			2064478	137546			170
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12080258				
	Материалы -		Тенге			3128723				
	Всего заработная плата -		Тенге				2181720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6523886				
		Накладные расходы -	Тенге			1770375				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1206995		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					563380		
		Сметная прибыль -	Тенге			1108051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14958683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2730
		Сметная заработная плата -	Тенге				2181720			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22866				
	Материалы -		Тенге			1492				
	Всего заработная плата -		Тенге				20304			
		Накладные расходы -	Тенге			13859				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12365		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1494		
		Сметная прибыль -	Тенге			2938				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				20304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14998358				
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок Б							
				Стены						
		Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/								

1	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,31254	40423,87	2355,00	12634	736	7541	46,60	15
		т конструкций		35008,25	297,67	10941	93	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*7541*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*6720*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1614*				
		Смет ная ст оимост ь				*21789*				
2	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,31254	403945,86	--	126249	--	5353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*5353*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*5353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*10528*				
		Смет ная ст оимост ь				*142130*				
3	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1008	313462,11	847,41	31597	85	9430	198,00	20
		т		158403,96	348,76	15967	35	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*9430*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7761*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3282*				
		Смет ная ст оимост ь				*44309*				
		Металлическая решетка МР-1 /10шт/								
4	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,1924	40423,87	2355,00	48201	2808	28769	46,60	56
		т конструкций		35008,25	297,67	41744	355	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*28769*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*25638*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*3131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*6158*				
		Смет ная ст оимост ь				*83128*				
5	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,3328	403945,86	--	134433	--	5700	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*5700*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*5700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*11211*				
		Смет ная ст оимост ь				*151344*				

6	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	23,5	1144,12	--	26887	--	1140	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*1140*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48,51*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*2242*				
		Смет ная ст оимост ь				*30269*				
7	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0273	199642,46	--	5450	--	231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*231*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*455*				
		Смет ная ст оимост ь				*6136*				
8	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,156	313462,11	847,41	48900	132	14594	198,00	31
		т		158403,96	348,76	24711	54	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*14594*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*12011*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*2583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*5080*				
		Смет ная ст оимост ь				*68573*				
		Металлическая решетка МР-2-21шт /АС-31/								
9	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой	0,27342	40423,87	2355,00	11053	644	6597	46,60	13
		т конструкций		35008,25	297,67	9572	81	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*6597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*5879*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1412*				
		Смет ная ст оимост ь				*19062*				
10	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,24948	403945,86	--	100776	--	4273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*4273*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*4273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*8404*				
		Смет ная ст оимост ь				*113453*				

11	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	7,77	373,75	--	2904	--	123	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,85*		*123*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,85*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*242*				
		Смет ная ст оимост ь				*3269*				
12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,021	199642,46	--	4192	--	178	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*178*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*350*				
		Смет ная ст оимост ь				*4719*				
				Ограждающая стена по оси Г /АС-31,3/						
		Металлическая дверь ДН-4 /1шт/								
13	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,06706	66279,32	3151,65	4445	211	2864	82,10	6
		т конструкций		61677,63	1176,61	4136	79	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*42711,47*		*2864*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*2567*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4433,24*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*585*				
		Смет ная ст оимост ь				*7894*				
14	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02041	346298,35	--	7068	--	300	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*300*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*589*				
		Смет ная ст оимост ь				*7957*				
15	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01118	387497,12	--	4332	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*184*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*184*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*361*				
		Смет ная ст оимост ь				*4877*				
16	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,03547	345850,53	--	12267	--	520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*520*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1023*				
		Смет ная ст оимост ь				*13810*				
17	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	1,458	279,94	3,94	408	6	280	0,35	1
		м2 поверхности		276,01	1,87	402	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*191,75*		*280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*252*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,19*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,74*		*55*				
		Смет ная ст оимост ь				*743*				
18	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,058195	23323,08	--	1357	--	58	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*988,90*		*58*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*988,90*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,96*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1528*				
19	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00402	417071,51	5894,56	1677	24	173	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	154	4	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*173*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*98*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*148*				
		Смет ная ст оимост ь				*1998*				
				Кровля						
		Слуховые окна (4шт)								
20	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	5388,17	545,40	21553	2182	12847	6,08	24
		слуховое окно		4567,60	218,44	18270	874	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3211,86*		*12847*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*11448*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*349,81*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,00*		*2752*				

		Смет ная ст оимост ь				*37152*				
21	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	0,668	17464,27	--	11666	--	495	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*495*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*740,49*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1456,38*		*973*				
		Смет ная ст оимост ь				*13134*				
22	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,288	31498,02	--	72067	--	3056	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1335,52*		*3056*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1335,52*				*3056*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2626,68*		*6010*				
		Смет ная ст оимост ь				*81133*				
23	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,956	6017,19	37,19	17787	110	1877	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1754	47	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,91*		*1877*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1077*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,58*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*532,17*		*1573*				
		Смет ная ст оимост ь				*21237*				
24	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	23,24	5152,17	61,04	119736	1419	20698	1,48	34
		м2 кровли		1125,91	17,38	26166	404	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*890,61*		*20698*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*14985*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*245,79*				*5712*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*483,42*		*11235*				
		Смет ная ст оимост ь				*151668*				
25	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0,576	1097,70	16,34	632	9	415	1,43	1
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	619	4	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*720,96*		*415*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*373*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*73,97*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*145,49*		*84*				
		Смет ная ст оимост ь				*1131*				

26	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,172	31498,02	--	5418	--	230	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1335,52*		*230*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1335,52*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*452*				
		Смет ная ст оимост ь				*6099*				
27	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0,576	703,12	2,11	405	1	190	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	301	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*329,27*		*190*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*165*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,99*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*48*				
		Смет ная ст оимост ь				*642*				
28	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,6	2481,34	8,50	46153	158	9967	0,97	18
		м2 покрытия		730,22	2,29	13582	43	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*9967*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*7684*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*2283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*4490*				
		Смет ная ст оимост ь				*60610*				
29	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	0,07	63880,39	675,43	4472	47	928	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1163	21	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*928*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*708*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3137,62*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*432*				
		Смет ная ст оимост ь				*5832*				
30	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	6017,19	37,19	421	3	44	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	42	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,91*		*44*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*26*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,58*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*37*				
		Смет ная ст оимост ь				*503*				

31	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,484	23914,45	675,43	11575	327	5597	22,50	11
		м3		16618,05	305,34	8043	148	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*5597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*4898*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1443,07*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2838,22*		*1374*				
		Смет ная ст оимост ь				*18545*				
32	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1755,92	14,06	1405	11	255	0,56	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	338	4	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*318,29*		*255*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*187*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*84,37*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*165,94*		*133*				
		Смет ная ст оимост ь				*1792*				
33	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*95*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,91*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,41*		*187*				
		Смет ная ст оимост ь				*2529*				
34	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	8	497,75	--	3982	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*169*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,10*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,51*		*332*				
		Смет ная ст оимост ь				*4483*				
35	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*134*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,39*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,67*		*263*				
		Смет ная ст оимост ь				*3546*				

		Кровля (профнастил) /АС-76/								
		Ферма Ф-1								
36	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	7,9194	37194,37	16370,15	294557	129642	125988	23,00	182
		т конструкций		18167,47	4408,62	143875	34914	60,9	4,52	36
		Накладные расходы -		*15908,83*		*125988*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13748,84*				*108883*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2159,99*				*17106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4248,26*		*33644*				
		Смет ная ст оимост ь				*454189*				
37	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	7,998594	346298,35	--	2769900	--	117444	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*117444*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*117444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*230987*				
		Смет ная ст оимост ь				*3118331*				
		Прогоны								
38	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,1152	21864,82	7983,97	133708	48824	54770	14,10	86
		т конструкций		10869,55	1778,50	66469	10876	60,9	1,60	10
		Накладные расходы -		*8956,32*		*54770*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7702,66*				*47103*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1253,66*				*7666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2465,69*		*15078*				
		Смет ная ст оимост ь				*203556*				
39	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	6,176352	361300,08	--	2231516	--	94616	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15319,12*		*94616*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15319,12*				*94616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30129,54*		*186091*				
		Смет ная ст оимост ь				*2512223*				
		Горизонтальная связь								
40	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,01282	59383,00	14083,01	178910	42430	97677	56,50	170
		т конструкций		43555,29	3548,70	131224	10692	60,9	3,61	11

		Накладные расходы -		*32420,47*		*97677*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*86427*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3734,14*				*11250*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7344,28*		*22127*					
		Смет ная ст оимост ь				*298714*					
41	21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	3,0429482	249346,90	--	758750	--	32171	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10572,31*		*32171*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10572,31*				*32171*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20793,54*		*63274*					
		Смет ная ст оимост ь				*854195*					
		Вертикальная связь									
42	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,33772	49460,91	9184,10	115626	21470	65719	50,10	117	
		т конструкций		38621,59	2358,68	90286	5514	60,9	2,39	6	
		Накладные расходы -		*28112,30*		*65719*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24956,98*				*58342*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3155,32*				*7376*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6205,86*		*14508*					
		Смет ная ст оимост ь				*195852*					
43	21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	2,3610972	249346,90	--	588732	--	24962	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10572,31*		*24962*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10572,31*				*24962*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20793,54*		*49096*					
		Смет ная ст оимост ь				*662790*					
44	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	19,38514	2187,15	521,10	42398	10102	18980	1,34	26	
		т		1395,42	0,85	27050	16	60,9	--	--	
		Накладные расходы -		*979,12*		*18980*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*16484*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,79*				*2497*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*4910*					
		Смет ная ст оимост ь				*66289*					
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		Крыльцо Кр-1									

45	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	6,2	594,22	--	3684	--	2426	0,89	5
		м3 грунта		594,22	--	3684	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*2426*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*2177*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*489*				
		Смет ная ст оимост ь				*6599*				
46	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	5,4	18138,40	332,26	97947	1794	10315	2,88	16
		м3		2145,37	111,84	11585	604	48,5	0,12	1
		Накладные расходы -		*1910,23*		*10315*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1094,75*				*5912*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*815,49*				*4404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1603,89*		*8661*				
		Смет ная ст оимост ь				*116923*				
47	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,08992	9979,26	896,74	897	81	466	11,60	1
		т		9052,52	368,62	814	33	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*466*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*411*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*109*				
		Смет ная ст оимост ь				*1472*				
48	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,08992	245293,14	--	22057	--	935	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*935*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1839*				
		Смет ная ст оимост ь				*24832*				
		Крыльцо Кр-2								
49	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,5	594,22	--	2080	--	1369	0,89	3
		м3 грунта		594,22	--	2080	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1369*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1229*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*276*				
		Смет ная ст оимост ь				*3725*				
50	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,06	19546,83	655,77	40266	1351	4996	3,94	8

		м3		2934,98	222,56	6046	458	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2425,13*		*4996*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*3155*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*1841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*3621*				
		Смет ная ст оимост ь				*48883*				
51	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02551	9979,26	896,74	255	23	132	11,60	--
		т		9052,52	368,62	231	9	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*132*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*117*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*31*				
		Смет ная ст оимост ь				*418*				
52	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02551	245293,14	--	6257	--	265	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*265*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*522*				
		Смет ная ст оимост ь				*7044*				
		Крыльцо Кр-2.1								
53	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,1	594,22	--	2436	--	1604	0,89	4
		м3 грунта		594,22	--	2436	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1604*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1440*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*323*				
		Смет ная ст оимост ь				*4363*				
54	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,46	19546,83	655,77	48085	1613	5966	3,94	10
		м3		2934,98	222,56	7220	548	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2425,13*		*5966*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*3767*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*2199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*4324*				
		Смет ная ст оимост ь				*58375*				
55	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0498	9979,26	896,74	497	45	258	11,60	1
		т		9052,52	368,62	451	18	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*258*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*228*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*31*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*60*					
		Смет ная ст оимост ь				*816*					
56	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0498	245293,14	--	12216	--	518	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*518*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1019*				
		Смет ная ст оимост ь				*13753*				
		Крыльцо Кр-3								
57	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	16,92	594,22	--	10054	--	6620	0,89	15
		м3 грунта		594,22	--	10054	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*6620*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*5942*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1334*				
		Смет ная ст оимост ь				*18008*				
58	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	7,64	19546,83	655,77	149338	5010	18528	3,94	30
		м3		2934,98	222,56	22423	1700	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		*2425,13*		*18528*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*11700*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*6828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*13429*				
		Смет ная ст оимост ь				*181295*				
59	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,06796	9979,26	896,74	678	61	352	11,60	1
		т		9052,52	368,62	615	25	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*352*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*311*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*82*				
		Смет ная ст оимост ь				*1113*				
60	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,06796	245293,14	--	16670	--	707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*707*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1390*				
		Смет ная ст оимост ь				*18767*				
		Крыльцо Кр-4-2шт								

61	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	23,4	594,22	--	13905	--	9156	0,89	21
		м3 грунта		594,22	--	13905	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*9156*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*8218*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1845*				
		Смет ная ст оимост ь				*24906*				
62	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	9,72	19546,83	655,77	189995	6374	23572	3,94	38
		м3		2934,98	222,56	28528	2163	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		*2425,13*		*23572*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*14885*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*8687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*17085*				
		Смет ная ст оимост ь				*230653*				
63	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,077	9979,26	896,74	768	69	399	11,60	1
		т		9052,52	368,62	697	28	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*399*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*352*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*93*				
		Смет ная ст оимост ь				*1261*				
64	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,077	245293,14	--	18888	--	801	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*801*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1575*				
		Смет ная ст оимост ь				*21264*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8658571	277800			968
			Тенге			747583	69850			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7817039				
	Материалы -		Тенге			624389				
	Всего заработная плата -		Тенге				229513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6949432				
		Накладные расходы -	Тенге			458112				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121517		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					336595		
		Сметная прибыль -	Тенге			662012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8937163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				229513			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			841532				
	Материалы -		Тенге			59367				
	Всего заработная плата -		Тенге				587919			
		Накладные расходы -	Тенге			408905				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					358043		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					50862		
		Сметная прибыль -	Тенге			100035				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1350472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				587919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10287635				
					РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы Блок В					
					Перекрытие, покрытие					
		Компенсатор								
1	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12,84	2481,34	8,50	31860	109	6880	0,97	12
		м2 покрытия		730,22	2,29	9376	29	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*6880*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*5305*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*1576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3099*				
		Смет ная ст оимост ь				*41840*				
				Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/3/						
		Металлическая дверь ДН-3 /1шт/								
2	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,0684	66279,32	3151,65	4534	216	2921	82,10	6
		т конструкций		61677,63	1176,61	4219	80	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*42711,47*		*2921*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*2618*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4433,24*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*596*				
		Смет ная ст оимост ь				*8052*				
3	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01962	346298,35	--	6794	--	288	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*288*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*567*				
		Смет ная ст оимост ь				*7649*				
				Вентшахты						

4	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	1,369	27550,12	1261,71	37716	1727	8593	11,90	16
		м3 кладки (без вычета пустот)		9173,59	474,51	12559	650	50,8	0,44	1
		Накладные расходы -		*6277,17*		*8593*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901,23*				*6710*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1375,94*				*1884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2706,18*		*3705*				
		Смет ная ст оимост ь				*50014*				
5	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	0,18476	45402,52	1388,52	8389	257	4707	56,40	10
		т металлических изделий		44014,00	458,01	8132	85	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*4707*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*4174*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*1048*				
		Смет ная ст оимост ь				*14143*				
6	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,18476	245293,14	--	45320	--	1922	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*1922*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*1922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*3779*				
		Смет ная ст оимост ь				*51021*				
7	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	0,184	25611,29	3013,24	4712	554	863	8,25	2
		м3		6516,59	615,74	1199	113	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4691,77*		*863*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*636*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*446*				
		Смет ная ст оимост ь				*6021*				
8	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	0,216	29234,06	3824,50	6315	826	1237	10,40	2
		м3		8017,26	862,16	1732	186	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5728,64*		*1237*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*930*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*604*				
		Смет ная ст оимост ь				*8157*				

9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08291	13656,15	699,65	1132	58	588	16,88	1
		т		12681,10	193,40	1051	16	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*588*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*518*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*138*				
		Смет ная ст оимост ь				*1857*				
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01381	199642,46	--	2757	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*117*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*230*				
		Смет ная ст оимост ь				*3104*				
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0691	194893,74	--	13467	--	571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*571*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1123*				
		Смет ная ст оимост ь				*15161*				
12	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	0,08799	49339,15	11890,21	4341	1046	1975	42,50	4
		т		36047,23	4221,56	3172	371	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*22450,43*		*1975*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*1718*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2920,07*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5743,17*		*505*				
		Смет ная ст оимост ь				*6822*				
13	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	0,06786	329953,19	--	22391	--	949	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*949*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13990,02*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1867*				
		Смет ная ст оимост ь				*25208*				

14	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/	0,01488	129916,38	--	1933	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*82*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*161*				
		Смет ная ст оимост ь				*2176*				
15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,25	2481,34	8,50	8064	28	1742	0,97	3
		м2 покрытия		730,22	2,29	2373	7	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*1742*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1343*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*784*				
		Смет ная ст оимост ь				*10590*				
				Наружняя отделка						
		Отделка цоколя								
16	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	130	2557,95	27,67	332534	3597	160674	2,00	260
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	253955	2637	54,8	0,03	4
		Накладные расходы -		*1235,95*		*160674*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1081,63*				*140612*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*154,32*				*20061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*39457*				
		Смет ная ст оимост ь				*532664*				
		Утепление стен								
17	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	28,175	24538,38	1679,44	691369	47318	314879	20,04	565
		м3 изоляции		16997,33	585,24	478900	16489	55,3	0,69	19
		Накладные расходы -		*11175,85*		*314879*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*273950*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1452,69*				*40930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,14*		*80500*				
		Смет ная ст оимост ь				*1086748*				
18	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	27,32975	19751,40	--	539801	--	22888	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*837,46*		*22888*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*837,46*				*22888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647,11*		*45015*				
		Смет ная ст оимост ь				*607704*				
19	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	2012,5	41,99	0,75	84504	1501	54718	0,05	110
		отверстие		41,24	--	83003	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,19*		*54718*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*49055*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,81*				*5663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*11138*				
		Смет ная ст оимост ь				*150359*				
20	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	0,3723125	45402,52	1388,52	16904	517	9485	56,40	21
		т металлических изделий		44014,00	458,01	16387	171	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*9485*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*8411*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*1073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*2111*				
		Смет ная ст оимост ь				*28500*				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3723125	199642,46	--	74329	--	3152	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*3152*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*3152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6198*				
		Смет ная ст оимост ь				*83679*				
22	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	402,5	1498,72	23,19	603234	9333	242144	1,15	463
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	374711	4409	54,8	0,01	6
		Накладные расходы -		*601,60*		*242144*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*207758*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*85,43*				*34386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*67630*				
		Смет ная ст оимост ь				*913008*				
23	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	434,7	408,07	--	177388	--	7521	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*17,30*		*7521*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,30*				*7521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,03*		*14793*				
		Смет ная ст оимост ь				*199702*				
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		Крыльцо Кр-1								
24	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	9,8	594,22	--	5823	--	3834	0,89	9
		м3		594,22	--	5823	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*3834*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3442*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*773*				
		Смет ная ст оимост ь				*10430*				
25	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3/кл.В12,5 ССЦ ,W4/. Устройство	8,36	18138,40	332,26	151637	2778	15970	2,88	24
		м3		2145,37	111,84	17935	935	48,5	0,12	1
		Накладные расходы -		*1910,23*		*15970*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1094,75*				*9152*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*815,49*				*6817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1603,89*		*13409*				
		Смет ная ст оимост ь				*181015*				
26	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1031	9979,26	896,74	1029	92	535	11,60	1
		т		9052,52	368,62	933	38	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*535*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*471*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*125*				
		Смет ная ст оимост ь				*1689*				
27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1031	245293,14	--	25290	--	1072	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*1072*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*2109*				
		Смет ная ст оимост ь				*28471*				
		Пандус П-1								
28	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	10,9	594,22	--	6477	--	4265	0,89	10
		м3 грунта		594,22	--	6477	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*391,27*		*4265*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3828*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*859*				
		Смет ная ст оимост ь				*11601*				
29	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство	8,2	16818,28	717,21	137910	5881	9583	0,97	8
		м3		728,71	172,32	5975	1413	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*1168,63*		*9583*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*437,00*				*3583*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*731,62*				*5999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,95*		*11799*				
		Смет ная ст оимост ь				*159292*				
30	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,16608	9979,26	896,74	1657	149	861	11,60	2
		т		9052,52	368,62	1503	61	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*861*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*759*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*201*				
		Смет ная ст оимост ь				*2720*				
31	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,16608	245293,14	--	40738	--	1727	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*1727*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*1727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*3397*				
		Смет ная ст оимост ь				*45863*				
		Крыльцо Кр-2								
32	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	3,6	594,22	--	2139	--	1409	0,89	3
		м3		594,22	--	2139	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1409*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1264*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*284*				
		Смет ная ст оимост ь				*3831*				
33	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 ССЦ,W4/. Устройство	2,05	19546,83	655,77	40071	1344	4972	3,94	8
		м3		2934,98	222,56	6017	456	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2425,13*		*4972*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*3139*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*1832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*3603*				
		Смет ная ст оимост ь				*48646*				
34	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02833	9979,26	896,74	283	25	147	11,60	--
		т		9052,52	368,62	256	10	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*147*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*129*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*464*				
35	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02833	245293,14	--	6949	--	295	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*295*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*580*				
		Смет ная ст оимост ь				*7823*				
		Крыльцо Кр-3								
36	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	3,2	594,22	--	1902	--	1252	0,89	3
		м3		594,22	--	1902	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1252*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*252*				
		Смет ная ст оимост ь				*3406*				
37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 ССЦ,W4/. Устройство	2,47	19546,83	655,77	48281	1620	5990	3,94	10
		м3		2934,98	222,56	7249	550	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2425,13*		*5990*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*3783*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*2207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*4342*				
		Смет ная ст оимост ь				*58613*				
38	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03574	9979,26	896,74	357	32	185	11,60	--
		т		9052,52	368,62	324	13	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*185*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*163*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*43*				
		Смет ная ст оимост ь				*586*				

39	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,03574**	**245293,14**	**--**	**8767**	**--**	**372**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10400,43***		***372***				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		***10400,43***				***372***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20455,49***		***731***				
		Смет ная ст оимост ь				***9870***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3199098**	**79010**			**1554**
			Тенге			**1307303**	**28721**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3194564**				
	Материалы -		Тенге			**846761**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1331725**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**965925**				
		Накладные расходы -	Тенге			**898442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					731958		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					166484		
		Сметная прибыль -	Тенге			**327441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4420447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1331725**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4534**				
	Материалы -		Тенге			**99**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4299**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2921**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2618		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					303		
		Сметная прибыль -	Тенге			**596**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4299**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4428499**				
				РАЗДЕЛ 4.Ограждение территории						
1	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**262,87**	**35525,00**	**4415,00**	**9338338**	**1160556**	**1496763**	**--**	**--**
		секция (3 метра)		**6791,00**	**801,00**	**1785128**	**210556**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	262,866667	35525,00	4415,00	9338338	1160556	1496763	--	--
		секция (3 метра)		6791,00	801,00	1785128	210556	75	--	--
		Накладные расходы -		***5694,00***		***1496763***				
		в т .ч. накладные первого уровня - 75%		***5694,00***				***1496763***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3297,52***		***866808***				
		Смет ная ст оимост ь				***11701909***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**9338338**	**1160556**			**--**

			Тенге			1785128	210556			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9338338				
	Материалы -		Тенге			6392654				
	Всего заработная плата -		Тенге				1995684			
		Накладные расходы -	Тенге			1496763				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1496763		
		Сметная прибыль -	Тенге			866808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11701909				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1995684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11701909				
РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение и электрооборудование Блок В										
				Электроосвещение						
1	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	1353	198,95	90,93	269178	123025	80891	0,10	135
		м кабеля		84,82	30,28	114757	40972	42,8	0,04	51
		Накладные расходы -		*59,79*		*80891*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*66652*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*14239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*28006*				
		Смет ная ст оимост ь				*378075*				
2	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,1	139767,92	--	153745	--	6519	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5926,16*		*6519*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5926,16*				*6519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11655,53*		*12821*				
		Смет ная ст оимост ь				*173085*				
3	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,253	224710,14	--	56852	--	2411	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9527,71*		*2411*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9527,71*				*2411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18739,03*		*4741*				
		Смет ная ст оимост ь				*64003*				
4	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1180	308,75	12,06	364331	14229	112558	0,22	260
		м		182,28	2,18	215086	2578	42,8	--	3
		Накладные расходы -		*95,39*		*112558*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*93160*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,44*				*19398*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*38151*					
		Смет ная ст оимост ь				*515040*					
5	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	935	22,48	--	21019	--	891	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,95*		*891*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,95*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*1753*				
		Смет ная ст оимост ь				*23663*				
6	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	245	25,56	--	6262	--	266	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*266*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*522*				
		Смет ная ст оимост ь				*7050*				
				Электрооборудование						
7	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	559	198,95	90,93	111212	50828	33421	0,10	56
		м кабеля		84,82	30,28	47413	16928	42,8	0,04	21
		Накладные расходы -		*59,79*		*33421*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*27538*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*5883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*11571*				
		Смет ная ст оимост ь				*156203*				
8	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,487	224710,14	--	109434	--	4640	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9527,71*		*4640*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9527,71*				*4640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18739,03*		*9126*				
		Смет ная ст оимост ь				*123200*				
9	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	372271,22	--	4467	--	189	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15784,30*		*189*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15784,30*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31044,44*		*373*				
		Смет ная ст оимост ь				*5029*				
10	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	570693,46	--	34242	--	1452	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24197,40*		*1452*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24197,40*				*1452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47591,27*		*2855*				
		Смет ная ст оимост ь				*38549*				
11	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	529	308,75	12,06	163331	6379	50460	0,22	116
		м		182,28	2,18	96424	1156	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*95,39*		*50460*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*41764*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,44*				*8696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*17103*				
		Смет ная ст оимост ь				*230895*				
12	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	457	25,56	--	11681	--	495	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*495*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*974*				
		Смет ная ст оимост ь				*13150*				
13	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	72	39,86	--	2870	--	122	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*122*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,69*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*239*				
		Смет ная ст оимост ь				*3231*				
14	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	30	307,92	39,58	9238	1187	3400	0,26	8
		м		215,42	9,33	6463	280	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*113,33*		*3400*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*2886*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,13*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,70*		*1011*				
		Смет ная ст оимост ь				*13649*				
15	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**30**	**252,87**	**--**	**7586**	**--**	**322**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,72*		*322*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,72*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,09*		*633*				
		Смет ная ст оимост ь				*8540*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1325447**	**195649**			**575**
			Тенге			**480143**	**61913**			**76**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**917290**				
	Материалы -		Тенге			**241498**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**542056**			
		Накладные расходы -	Тенге			**280730**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					232000		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48730		
		Сметная прибыль -	Тенге			**95842**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1293862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**651**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**542056**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**408157**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**408157**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17306**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**34037**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**459500**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1753362**				
				РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение Блок А						
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**751**	**198,95**	**90,93**	**149411**	**68287**	**44900**	**0,10**	**75**
		м кабеля		**84,82**	**30,28**	**63698**	**22742**	**42,8**	**0,04**	**28**
		Накладные расходы -		*59,79*		*44900*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*36996*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*7904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*15545*				
		Смет ная ст оимост ь				*209856*				
2	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,6**	**139767,92**	**--**	**83861**	**--**	**3556**	**--**	**--**

		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5926,16*		*3556*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5926,16*				*3556*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11655,53*		*6993*					
		Смет ная ст оимост ь				*94410*					
3	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	224710,14	--	35954	--	1524	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9527,71*		*1524*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9527,71*				*1524*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18739,03*		*2998*					
		Смет ная ст оимост ь				*40477*					
4	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	650	308,75	12,06	200691	7838	62002	0,22	143	
		м		182,28	2,18	118480	1420	42,8	--	1	
		Накладные расходы -		*95,39*		*62002*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*51317*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,44*				*10685*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*21015*					
		Смет ная ст оимост ь				*283709*					
5	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	486	22,48	--	10925	--	463	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0,95*		*463*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,95*				*463*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*911*					
		Смет ная ст оимост ь				*12299*					
6	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	164	25,56	--	4192	--	178	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1,08*		*178*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*178*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*350*					
		Смет ная ст оимост ь				*4719*					
7	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4	379,88	24,74	1520	99	505	0,29	1	

		м		240,27	6,55	961	26	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*126,23*		*505*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,64*				*423*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,59*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,49*		*162*				
		Смет ная ст оимост ь				*2187*				
8	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	4	74,61	--	298	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*13*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,16*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*25*				
		Смет ная ст оимост ь				*336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			486851	76224			219
			Тенге			183138	24188			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			351621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			92259				
	Всего заработная плата -		Тенге				207326			
		Накладные расходы -	Тенге			107407				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					88736		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18671		
		Сметная прибыль -	Тенге			36722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			495750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				207326			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135230				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135230				
		Накладные расходы -	Тенге			5734				
		Сметная прибыль -	Тенге			11277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			647861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-6	Тенге			43817624				
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого без оборукдование	Тенге			43817624				
		Временные здание и сооружение 2,9%	Тенге			1226893				
		Итого:	Тенге			45044517				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			315312				
		Итого с оборудованием				45359829				
		В текущих ценах на 2018 год - 55 %, К=1,0599383				48078620				
		НДС 12%	Тенге			5769434				
		Итого	Тенге			53848055				
		Всего к оплате с понижающим коэфицентом К=0,928538676514767	Тенге			50000000				

ТЕХНАДЗОР: _____ Алтенов С.Ж.
(подпись)

_____ Мамбеталиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК: _____ Темиркулов М.
(подпись)