Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»
Инженер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

Договор № 46 от 9 июля 2018 года
Дополнительное соглашение № 46/01 от 9 июля 2018 года, Дополнительное соглашение № 46/01 от 12 февраля 2019 года.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц			за май месяц 2019 года		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	303 205 051,95	36 384 606,23	339 589 658,18	276 785 714,29	33 214 285,71	310 000 000,00	62 500 000,00	7 500 000,00	70 000 000,00
2	в том числе оборудование	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72			
3	**итого к оплате подрядчику**	**303 205 051,95**	**36 384 606,23**	**339 589 658,18**	**276 785 714,29**	**33 214 285,71**	**310 000 000,00**	**62 500 000,00**	**7 500 000,00**	**70 000 000,00**
4	Услуги инженера	3 243 589,90	389 230,79	3 632 820,69	2 958 650,00	355 038,00	3 313 688,00	668 082,14	80 169,86	748 252,00
5	Услуги авторского надзора	613 648,33	73 637,80	687 286,13	532 212,50	63 865,50	596 078,00	120 176,79	14 421,21	134 598,00
6	**Всего по объекту**	**307 062 290,18**	**36 847 474,82**	**343 909 765,00**	**280 276 576,79**	**33 633 189,21**	**313 909 766,00**	**63 288 258,93**	**7 594 591,07**	**70 882 850,00**

ЗАКАЗЧИК:

В.И.О. руководителя ГУ «Отдел строительства Жетысайского района»"

_____ М. Абибуллаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Абил СтройИнжиниринг»

_____ А.Мамбеталиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ М.Темиркулов

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»"
Инжинер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с\о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок А Общестроительные работы								
				Стены						
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	63,704645	16470,43	1450,34	1049243	92394	168079	4,54	289
		м3 кладки		3324,42	339,27	211781	21613	50,8	0,40	25
		Накладные расходы -		*2638,41*		*168079*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*118564*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*777,26*				*49515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*97386*				
		Смет ная ст оимост ь				*1314708*				
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	154,1438	-185,75	--	-28632	--	-16376	-0,22	-34
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-28632	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*16376*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*14545*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*1831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*3601*				
		Смет ная ст оимост ь				*-8656*				
3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,44426	290695,66	1388,52	129144	617	15938	56,40	25
		т металлических изделий		44014,00	458,01	19554	203	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*15938*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*10037*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*5901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*11607*				

		Смет ная ст оимост ь				*156688*				
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	97,81732	16353,27	1450,34	1599633	141869	251528	4,38	428
		м3 кладки		3207,26	339,27	313725	33186	50,8	0,40	39
		Накладные расходы -		*2571,40*		*251528*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801,63*				*176231*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*769,77*				*75297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*148093*				
		Смет ная ст оимост ь				*1999253*				
5	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	150	2499,85	149,02	374978	22353	90872	1,21	182
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	136352	5229	50,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*605,81*		*90872*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*71923*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*126,32*				*18949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,45*		*37268*				
		Смет ная ст оимост ь				*503118*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02	417071,51	5894,56	8341	118	862	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	768	17	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*862*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*488*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*736*				
		Смет ная ст оимост ь				*9940*				
7	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,03	290695,66	1388,52	8721	42	1076	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1320	14	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*1076*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*678*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*784*				
		Смет ная ст оимост ь				*10581*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-10,11,12 /АС-21-26/								
8	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	15,775	33693,70	2794,41	531518	44082	106576	13,10	207
		м3		9965,83	571,66	157211	9018	48,5	0,67	11
		Накладные расходы -		*6755,99*		*106576*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*80621*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*25955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*51048*				
		Смет ная ст оимост ь				*689141*				
9	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,92764	13250,18	1022,48	38792	2993	19672	14,94	44

		т		11952,30	227,53	34992	666	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*19672*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*17294*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*2378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*4677*				
		Смет ная ст оимост ь				*63141*				
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,69546	199642,46	--	138843	--	5887	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*5887*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*5887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*11578*				
		Смет ная ст оимост ь				*156308*				
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3361	194893,74	--	65504	--	2777	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*2777*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*2777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*5462*				
		Смет ная ст оимост ь				*73744*				
12	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,89608	187651,39	--	355802	--	15086	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*15086*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*15086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*29671*				
		Смет ная ст оимост ь				*400559*				
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-23-28/								
13	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	54,68	29234,06	3824,50	1598519	209124	313242	10,40	569
		м3		8017,26	862,16	438384	47143	48,5	1,01	55
		Накладные расходы -		*5728,64*		*313242*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*235480*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*77762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*152941*				
		Смет ная ст оимост ь				*2064702*				
14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,21161	13250,18	1022,48	16054	1239	8141	14,94	18

		т		11952,30	227,53	14482	276	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*8141*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*7157*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1936*				
		Смет ная ст оимост ь				*26131*				
15	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,16758	10398,24	642,07	22539	1392	11557	12,62	27
		т		9480,78	193,40	20550	419	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5331,80*		*11557*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4691,97*				*10170*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*639,83*				*1387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,40*		*2728*				
		Смет ная ст оимост ь				*36824*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,66566	199642,46	--	132894	--	5635	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*5635*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*5635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*11082*				
		Смет ная ст оимост ь				*149611*				
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,90346	187651,39	--	169536	--	7188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*7188*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*7188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*14138*				
		Смет ная ст оимост ь				*190862*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,71036	194893,74	--	333338	--	14134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*14134*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*14134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*27798*				
		Смет ная ст оимост ь				*375269*				
19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,24728	45402,52	1388,52	11227	343	6299	56,40	14
		т металлических изделий		44014,00	458,01	10884	113	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*6299*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*5586*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*1402*				
		Смет ная ст оимост ь				*18929*				
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,24728	194893,74	--	48193	--	2043	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*2043*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*2043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*4019*				
		Смет ная ст оимост ь				*54255*				
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-8/								
21	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	6,4491	25611,29	3013,24	165170	19433	30258	8,25	53
		м3		6516,59	615,74	42026	3971	48,5	0,72	5
		Накладные расходы -		*4691,77*		*30258*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*22309*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*7949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*15634*				
		Смет ная ст оимост ь				*211062*				
22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7033088	13250,18	1022,48	9319	719	4726	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8406	160	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4726*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4155*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1124*				
		Смет ная ст оимост ь				*15168*				
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2648198	199642,46	--	52869	--	2242	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*2242*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*2242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4409*				
		Смет ная ст оимост ь				*59520*				
24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,438489	194893,74	--	85459	--	3623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*3623*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*3623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*7127*				

		Смет ная ст оимост ь				*96209*				
25	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0406617	291968,91	1006,32	11872	41	2449	118,00	5
		т		94402,36	252,91	3839	10	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*2449*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*1867*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*1146*				
		Смет ная ст оимост ь				*15467*				
26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0406617	194893,74	--	7925	--	336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*336*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*661*				
		Смет ная ст оимост ь				*8922*				
27	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,169818	45402,52	1388,52	7710	236	4326	56,40	10
		т металлических изделий		44014,00	458,01	7474	78	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*4326*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*3836*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*963*				
		Смет ная ст оимост ь				*12999*				
28	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,169818	245293,14	--	41655	--	1766	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*1766*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*1766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*3474*				
		Смет ная ст оимост ь				*46895*				
		Монолитный сердечник МС-5-74шт								
29	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,74	29234,06	3824,50	21633	2830	4239	10,40	8
		м3		8017,26	862,16	5933	638	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5728,64*		*4239*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*3187*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*1052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*2070*				
		Смет ная ст оимост ь				*27942*				

30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,06216	13656,15	699,65	849	43	441	16,88	1
		т		12681,10	193,40	788	12	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*441*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*388*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*103*				
		Смет ная ст оимост ь				*1393*				
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00296	199642,46	--	591	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*25*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*49*				
		Смет ная ст оимост ь				*665*				
32	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0592	194893,74	--	11538	--	489	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*489*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*962*				
		Смет ная ст оимост ь				*12989*				
				Рамы						
		Рама Рм-1 /2шт/								
33	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,82	30802,56	3824,50	117666	14610	22137	10,40	40
		м3		8017,26	862,16	30626	3293	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*5795,14*		*22137*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*16451*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*5687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*11184*				
		Смет ная ст оимост ь				*150988*				
34	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,66	37548,00	4003,99	62330	6647	12523	14,40	24
		м3		10954,80	817,69	18185	1357	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*12523*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9478*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*5988*				

		Смет ная ст оимост ь				*80841*				
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,74812	13250,18	1022,48	9913	765	5027	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8942	170	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5027*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4419*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1195*				
		Смет ная ст оимост ь				*16135*				
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22904	199642,46	--	45726	--	1939	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1939*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3813*				
		Смет ная ст оимост ь				*51478*				
37	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
38	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,509	187651,39	--	95515	--	4050	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4050*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7965*				
		Смет ная ст оимост ь				*107530*				
39	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0288	129916,38	--	3742	--	159	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*159*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*312*				
		Смет ная ст оимост ь				*4213*				

		Рама Рм-2 /1шт/								
40	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,91	30802,56	3824,50	58833	7305	11069	10,40	20
		м3		8017,26	862,16	15313	1647	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5795,14*		*11069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*8225*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*5592*				
		Смет ная ст оимост ь				*75494*				
41	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,63	37548,00	4003,99	61203	6527	12296	14,40	23
		м3		10954,80	817,69	17856	1333	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*12296*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9307*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*2990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*5880*				
		Смет ная ст оимост ь				*79379*				
42	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,50678	13250,18	1022,48	6715	518	3405	14,94	8
		т		11952,30	227,53	6057	115	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3405*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2994*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*810*				
		Смет ная ст оимост ь				*10930*				
43	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13594	199642,46	--	27139	--	1151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1151*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2263*				
		Смет ная ст оимост ь				*30553*				
44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00936	194893,74	--	1824	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*77*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*152*				
		Смет ная ст оимост ь				*2053*				

45	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,36148	187651,39	--	67832	--	2876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2876*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5657*				
		Смет ная ст оимост ь				*76365*				
46	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0144	129916,38	--	1871	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2106*				
		Рама Рм-3 /2шт/								
47	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,94	37548,00	4003,99	110391	11772	22179	14,40	42
		м3		10954,80	817,69	32207	2404	48,5	0,96	3
		Накладные расходы -		*7543,78*		*22179*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*16786*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*5392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*10606*				
		Смет ная ст оимост ь				*143175*				
48	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,69084	10773,02	657,38	7442	454	3816	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6798	126	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*3816*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3358*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*901*				
		Смет ная ст оимост ь				*12159*				
49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0938	13250,18	1022,48	1243	96	630	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1121	21	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*630*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*554*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*150*				
		Смет ная ст оимост ь				*2023*				

50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0812	199642,46	--	16211	--	687	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*687*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16648,58*		*1352*				
		Смет ная ст оимост ь				*18250*				
51	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0126	194893,74	--	2456	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16252,58*		*205*				
		Смет ная ст оимост ь				*2765*				
52	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,69084	187651,39	--	129637	--	5497	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5497*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5497*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15648,62*		*10811*				
		Смет ная ст оимост ь				*145944*				
53	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0216	129916,38	--	2806	--	119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*119*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10833,99*		*234*				
		Смет ная ст оимост ь				*3159*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
54	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,865	30802,56	3824,50	88249	10957	16603	10,40	30
		м3		8017,26	862,16	22969	2470	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*16603*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*12338*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4265*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2927,82*		*8388*				
		Смет ная ст оимост ь				*113240*				

55	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,72	37548,00	4003,99	102131	10891	20519	14,40	39
		м3		10954,80	817,69	29797	2224	48,5	0,96	3
		Накладные расходы -		*7543,78*		*20519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*15530*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*4989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*9812*				
		Смет ная ст оимост ь				*132462*				
56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,74095	13250,18	1022,48	9818	758	4979	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8856	169	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4979*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4377*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1184*				
		Смет ная ст оимост ь				*15981*				
57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21052	199642,46	--	42029	--	1782	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1782*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3505*				
		Смет ная ст оимост ь				*47316*				
58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01584	194893,74	--	3087	--	131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*131*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*257*				
		Смет ная ст оимост ь				*3475*				
59	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,51459	187651,39	--	96564	--	4094	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4094*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8053*				
		Смет ная ст оимост ь				*108711*				

60	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0162	129916,38	--	2105	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
61	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,82	30802,56	3824,50	117666	14610	22137	10,40	40
		м3		8017,26	862,16	30626	3293	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*5795,14*		*22137*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*16451*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*5687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*11184*				
		Смет ная ст оимост ь				*150988*				
62	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,74	37548,00	4003,99	65334	6967	13126	14,40	25
		м3		10954,80	817,69	19061	1423	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13126*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9935*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6277*				
		Смет ная ст оимост ь				*84737*				
63	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,706145	13250,18	1022,48	9357	722	4745	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8440	161	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4745*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4171*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1128*				
		Смет ная ст оимост ь				*15230*				
64	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2022	199642,46	--	40368	--	1712	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1712*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3366*				
		Смет ная ст оимост ь				*45446*				

65	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
66	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,493865	187651,39	--	92674	--	3929	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*3929*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*3929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7728*				
		Смет ная ст оимост ь				*104332*				
67	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,018	129916,38	--	2338	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*99*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*195*				
		Смет ная ст оимост ь				*2632*				
		Рама Рм-6 /1шт/								
68	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,8	30802,56	3824,50	117050	14533	22022	10,40	40
		м3		8017,26	862,16	30466	3276	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*5795,14*		*22022*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*16365*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*5657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*11126*				
		Смет ная ст оимост ь				*150197*				
69	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,74	37548,00	4003,99	65334	6967	13126	14,40	25
		м3		10954,80	817,69	19061	1423	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13126*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*9935*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6277*				
		Смет ная ст оимост ь				*84737*				

70	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,22108	10773,02	657,38	2382	145	1221	12,30	3
		т		9840,25	182,02	2175	40	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*1221*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*1075*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*288*				
		Смет ная ст оимост ь				*3891*				
71	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,564645	13250,18	1022,48	7482	577	3794	14,94	8
		т		11952,30	227,53	6749	128	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3794*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3335*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*902*				
		Смет ная ст оимост ь				*12178*				
72	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20468	199642,46	--	40863	--	1733	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1733*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3408*				
		Смет ная ст оимост ь				*46003*				
73	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,570965	187651,39	--	107142	--	4543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*4543*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*4543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8935*				
		Смет ная ст оимост ь				*120620*				

75	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0144	129916,38	--	1871	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2106*				
		Рама Рм-7 /1шт/								
76	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,91	30802,56	3824,50	58833	7305	11069	10,40	20
		м3		8017,26	862,16	15313	1647	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5795,14*		*11069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*8225*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*5592*				
		Смет ная ст оимост ь				*75494*				
77	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,045	37548,00	4003,99	76786	8188	15427	14,40	29
		м3		10954,80	817,69	22403	1672	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*15427*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*11676*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*7377*				
		Смет ная ст оимост ь				*99590*				
78	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,83549	10773,02	657,38	9001	549	4615	12,30	10
		т		9840,25	182,02	8221	152	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*4615*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4061*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1089*				
		Смет ная ст оимост ь				*14705*				
79	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15552	199642,46	--	31048	--	1316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1316*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2589*				
		Смет ная ст оимост ь				*34954*				

80	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01152	194893,74	--	2245	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*95*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*187*				
		Смет ная ст оимост ь				*2527*				
81	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,66845	187651,39	--	125436	--	5318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5318*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10460*				
		Смет ная ст оимост ь				*141215*				
82	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0144	129916,38	--	1871	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2106*				
		Рама Рм-8 /1шт/								
83	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,11	30802,56	3824,50	95796	11894	18023	10,40	32
		м3		8017,26	862,16	24934	2681	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*18023*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*13393*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*9106*				
		Смет ная ст оимост ь				*122924*				
84	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,835	37548,00	4003,99	68901	7347	13843	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	20102	1500	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13843*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*10477*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6619*				
		Смет ная ст оимост ь				*89363*				

85	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,98607	10773,02	657,38	10623	648	5447	12,30	12
		т		9840,25	182,02	9703	179	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*5447*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4793*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1286*				
		Смет ная ст оимост ь				*17355*				
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17672	199642,46	--	35281	--	1496	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1496*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2942*				
		Смет ная ст оимост ь				*39719*				
87	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0108	194893,74	--	2105	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
88	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,79855	187651,39	--	149849	--	6354	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*6354*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*6354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*12496*				
		Смет ная ст оимост ь				*168699*				
89	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0162	129916,38	--	2105	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		Рама Рм-9 /1шт/								

90	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,85	30802,56	3824,50	87787	10900	16516	10,40	30
		м3		8017,26	862,16	22849	2457	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*16516*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*12274*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*8344*				
		Смет ная ст оимост ь				*112647*				
91	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,3	37548,00	4003,99	48812	5205	9807	14,40	19
		м3		10954,80	817,69	14241	1063	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7543,78*		*9807*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*7423*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*2384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*4690*				
		Смет ная ст оимост ь				*63308*				
92	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,64439	10773,02	657,38	6942	424	3559	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6341	117	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*3559*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3132*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*840*				
		Смет ная ст оимост ь				*11342*				
93	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15712	199642,46	--	31368	--	1330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1330*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2616*				
		Смет ная ст оимост ь				*35314*				
94	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00738	194893,74	--	1438	--	61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*61*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*120*				
		Смет ная ст оимост ь				*1619*				

95	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,47989	187651,39	--	90052	--	3818	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*3818*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*3818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7510*				
		Смет ная ст оимост ь				*101380*				
96	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0162	129916,38	--	2105	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		Рама Рм-10 /2шт/								
97	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,24	30802,56	3824,50	68998	8567	12981	10,40	23
		м3		8017,26	862,16	17959	1931	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5795,14*		*12981*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*9647*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*3335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*6558*				
		Смет ная ст оимост ь				*88537*				
98	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,8	37548,00	4003,99	67586	7207	13579	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	19719	1472	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13579*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*10277*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6493*				
		Смет ная ст оимост ь				*87658*				
99	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,49828	13250,18	1022,48	6602	509	3348	14,94	7
		т		11952,30	227,53	5956	113	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3348*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2943*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*796*				
		Смет ная ст оимост ь				*10746*				

100	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14028	199642,46	--	28006	--	1187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1187*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2335*				
		Смет ная ст оимост ь				*31529*				
101	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,34792	187651,39	--	65288	--	2768	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2768*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5444*				
		Смет ная ст оимост ь				*73501*				
102	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
103	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0168	129916,38	--	2183	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*93*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*182*				
		Смет ная ст оимост ь				*2458*				
		Рама Рм-11 /2шт/								
104	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,84	37548,00	4003,99	31540	3363	6337	14,40	12
		м3		10954,80	817,69	9202	687	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7543,78*		*6337*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*4796*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*3030*				
		Смет ная ст оимост ь				*40907*				

105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18508	13250,18	1022,48	2452	189	1244	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2212	42	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1244*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1093*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*296*				
		Смет ная ст оимост ь				*3991*				
106	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0232	199642,46	--	4632	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*196*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*386*				
		Смет ная ст оимост ь				*5215*				
107	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,15684	187651,39	--	29431	--	1248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1248*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2454*				
		Смет ная ст оимост ь				*33133*				
108	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00504	194893,74	--	982	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*42*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*82*				
		Смет ная ст оимост ь				*1106*				
109	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0108	129916,38	--	1403	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*59*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*117*				
		Смет ная ст оимост ь				*1579*				
		Рама Рм-12 /1шт/								

110	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,065	30802,56	3824,50	94410	11722	17762	10,40	32
		м3		8017,26	862,16	24573	2643	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*17762*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*13199*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*8974*				
		Смет ная ст оимост ь				*121146*				
111	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,72	37548,00	4003,99	102131	10891	20519	14,40	39
		м3		10954,80	817,69	29797	2224	48,5	0,96	3
		Накладные расходы -		*7543,78*		*20519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*15530*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*4989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*9812*				
		Смет ная ст оимост ь				*132462*				
112	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,877035	10773,02	657,38	9448	577	4844	12,30	11
		т		9840,25	182,02	8630	160	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*4844*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4263*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1143*				
		Смет ная ст оимост ь				*15436*				
113	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,218165	199642,46	--	43555	--	1847	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1847*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3632*				
		Смет ная ст оимост ь				*49034*				
114	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,64303	187651,39	--	120665	--	5116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5116*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10063*				
		Смет ная ст оимост ь				*135844*				

115	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01584	194893,74	--	3087	--	131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*131*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*257*				
		Смет ная ст оимост ь				*3475*				
116	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0162	129916,38	--	2105	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*89*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*176*				
		Смет ная ст оимост ь				*2370*				
		Монолитная плита МП-1								
117	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,5	30239,64	1108,67	75599	2772	11293	8,06	20
		м3		6131,65	267,10	15329	668	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4517,13*		*11293*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*7758*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1413,74*				*3534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*6951*				
		Смет ная ст оимост ь				*93843*				
118	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18472	13250,18	1022,48	2448	189	1241	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2208	42	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1241*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1091*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*295*				
		Смет ная ст оимост ь				*3984*				
119	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00325	113462,79	1006,32	369	3	171	118,00	--
		т		94402,36	252,91	307	1	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*171*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*149*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*43*				
		Смет ная ст оимост ь				*583*				

120	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02275	199642,46	--	4542	--	193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*193*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*379*				
		Смет ная ст оимост ь				*5113*				
121	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16847	194893,74	--	32834	--	1392	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1392*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2738*				
		Смет ная ст оимост ь				*36964*				
		Балка Б-1								
122	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,41	36356,19	4003,99	14906	1642	3072	14,40	6
		м3		10954,80	817,69	4491	335	48,5	0,96	--
		Накладные расходы -		*7493,25*		*3072*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*2341*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1783,59*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3507,96*		*1438*				
		Смет ная ст оимост ь				*19416*				
123	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05605	13250,18	1022,48	743	57	377	14,94	1
		т		11952,30	227,53	670	13	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*377*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*331*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*90*				
		Смет ная ст оимост ь				*1209*				
124	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01375	199642,46	--	2745	--	116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*116*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*229*				
		Смет ная ст оимост ь				*3090*				

125	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00216	194893,74	--	421	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*18*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*35*				
		Смет ная ст оимост ь				*474*				
126	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04014	187651,39	--	7532	--	319	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*319*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*628*				
		Смет ная ст оимост ь				*8480*				
127	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0096	129916,38	--	1247	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*104*				
		Смет ная ст оимост ь				*1404*				
		Балка Б-2								
128	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,37	36356,19	4003,99	13452	1481	2773	14,40	5
		м3		10954,80	817,69	4053	303	48,5	0,96	--
		Накладные расходы -		*7493,25*		*2773*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*2113*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1783,59*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3507,96*		*1298*				
		Смет ная ст оимост ь				*17522*				
129	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04727	13250,18	1022,48	626	48	318	14,94	1
		т		11952,30	227,53	565	11	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*318*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*279*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*76*				
		Смет ная ст оимост ь				*1019*				

130	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01127	199642,46	--	2250	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*95*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16648,58*		*188*				
		Смет ная ст оимост ь				*2533*				
131	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0018	194893,74	--	351	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*15*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16252,58*		*29*				
		Смет ная ст оимост ь				*395*				
132	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0342	187651,39	--	6418	--	272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*272*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15648,62*		*535*				
		Смет ная ст оимост ь				*7225*				
133	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0096	129916,38	--	1247	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10833,99*		*104*				
		Смет ная ст оимост ь				*1404*				
				Перекрытие, покрытие						
		отм.6,300								
134	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	37,5	4218,26	768,19	158185	28807	64574	2,74	103
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	82202	7191	62,1	0,23	8
		Накладные расходы -		*1721,98*		*64574*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*55513*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*241,62*				*9061*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*475,22*		*17821*				
		Смет ная ст оимост ь				*240580*				

135	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	20	3470,81	583,79	69416	11676	26541	2,10	42
		шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	33601	2853	62,1	0,17	3
		Накладные расходы -		*1327,05*		*26541*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131,90*				*22638*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*195,15*				*3903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,83*		*7677*				
		Смет ная ст оимост ь				*103634*				
136	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	340,2675	5328,10	--	1812979	--	76870	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,91*		*76870*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*225,91*				*76870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,32*		*151188*				
		Смет ная ст оимост ь				*2041037*				
		Анкерные выпуски Ав-1								
137	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00816	113462,79	1006,32	926	8	430	118,00	1
		т		94402,36	252,91	770	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*430*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*375*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*108*				
		Смет ная ст оимост ь				*1464*				
138	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00816	199642,46	--	1629	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*69*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*136*				
		Смет ная ст оимост ь				*1834*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел А и Б /419,6м/								
139	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	10,5	25611,29	3013,24	268919	31639	49264	8,25	87
		м3		6516,59	615,74	68424	6465	48,5	0,72	8
		Накладные расходы -		*4691,77*		*49264*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*36321*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*12942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*25455*				
		Смет ная ст оимост ь				*343637*				

140	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,896996	13250,18	1022,48	11885	917	6027	14,94	13
		т		11952,30	227,53	10721	204	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*6027*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5299*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1433*				
		Смет ная ст оимост ь				*19345*				
141	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,153	199642,46	--	30545	--	1295	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1295*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2547*				
		Смет ная ст оимост ь				*34387*				
142	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,743992	194893,74	--	144999	--	6148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*6148*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*6148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*12092*				
		Смет ная ст оимост ь				*163239*				
		Узел В и Г /410м/								
143	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	18	25611,29	3013,24	461003	54238	84452	8,25	149
		м3		6516,59	615,74	117299	11083	48,5	0,72	13
		Накладные расходы -		*4691,77*		*84452*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*62265*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*22187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*43636*				
		Смет ная ст оимост ь				*589091*				
144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,933	13250,18	1022,48	12362	954	6269	14,94	14
		т		11952,30	227,53	11151	212	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*6269*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5511*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1491*				
		Смет ная ст оимост ь				*20122*				

145	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,189	199642,46	--	37732	--	1600	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1600*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1600*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16648,58*		*3147*				
		Смет ная ст оимост ь				*42478*				
146	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,744	194893,74	--	145001	--	6148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*6148*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*6148*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16252,58*		*12092*				
		Смет ная ст оимост ь				*163241*				
		Узел Д и Е /390,6м/								
147	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	16	25611,29	3013,24	409781	48212	75068	8,25	132
		м3		6516,59	615,74	104265	9852	48,5	0,72	12
		Накладные расходы -		*4691,77*		*75068*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*55347*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*19721*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2424,24*		*38788*				
		Смет ная ст оимост ь				*523637*				
148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,658026	13250,18	1022,48	8719	673	4422	14,94	10
		т		11952,30	227,53	7865	150	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4422*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3887*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1597,57*		*1051*				
		Смет ная ст оимост ь				*14192*				
149	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,162	199642,46	--	32342	--	1371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1371*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1371*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16648,58*		*2697*				
		Смет ная ст оимост ь				*36410*				

150	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,496	194893,74	--	96667	--	4099	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*4099*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*4099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*8061*				
		Смет ная ст оимост ь				*108827*				
		Узел 10 /46 шт/								
151	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,112332	113462,79	1006,32	12746	113	5916	118,00	13
		т		94402,36	252,91	10604	28	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*5916*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*5157*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1493*				
		Смет ная ст оимост ь				*20155*				
152	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,34684	13380,75	699,65	4641	243	2454	16,88	6
		т		12681,10	193,40	4398	67	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7076,23*		*2454*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*2166*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*832,10*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,56*		*568*				
		Смет ная ст оимост ь				*7663*				
153	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,34684	210115,68	--	72877	--	3090	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8908,90*		*3090*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8908,90*				*3090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17521,97*		*6077*				
		Смет ная ст оимост ь				*82044*				
154	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00598	199642,46	--	1194	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*51*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*100*				
		Смет ная ст оимост ь				*1344*				

155	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093058	194893,74	--	18136	--	769	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*769*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1512*				
		Смет ная ст оимост ь				*20417*				
156	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,013294	199642,46	--	2654	--	113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*113*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*221*				
		Смет ная ст оимост ь				*2988*				
		Узел 29 /36 шт/								
157	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,07992	113462,79	1006,32	9068	80	4209	118,00	9
		т		94402,36	252,91	7545	20	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*4209*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*3669*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1062*				
		Смет ная ст оимост ь				*14339*				
158	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07992	199642,46	--	15955	--	677	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*677*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1331*				
		Смет ная ст оимост ь				*17962*				
		Узел 35 /32 шт/								
159	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,010112	113462,79	1006,32	1147	10	533	118,00	1
		т		94402,36	252,91	955	3	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*533*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*464*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*134*				
		Смет ная ст оимост ь				*1814*				

160	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,010112	199642,46	--	2019	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*86*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2273*				
		Узел 41 /30 шт/								
161	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00636	113462,79	1006,32	722	6	335	118,00	1
		т		94402,36	252,91	600	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*335*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*292*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*85*				
		Смет ная ст оимост ь				*1141*				
162	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00636	199642,46	--	1270	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*106*				
		Смет ная ст оимост ь				*1430*				
		Монолитный участок Ум-1 /4шт/								
163	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2	38930,15	1913,15	77860	3826	17512	18,00	36
		м3		13693,50	360,78	27387	722	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*8755,98*		*17512*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*13633*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*3879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*7630*				
		Смет ная ст оимост ь				*103002*				
164	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3744	13250,18	1022,48	4961	383	2516	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4475	85	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2516*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2212*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*598*				
		Смет ная ст оимост ь				*8075*				

165	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,096	13656,15	699,65	1311	67	680	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1217	19	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*680*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*599*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*159*				
		Смет ная ст оимост ь				*2151*				
166	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0112	199642,46	--	2236	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*95*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*186*				
		Смет ная ст оимост ь				*2517*				
167	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,064	199642,46	--	12777	--	542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*542*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1066*				
		Смет ная ст оимост ь				*14384*				
168	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0844	187651,39	--	15838	--	672	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*672*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1321*				
		Смет ная ст оимост ь				*17830*				
169	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,3104	187651,39	--	58247	--	2470	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2470*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4857*				
		Смет ная ст оимост ь				*65574*				

170	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10184	245293,14	--	24981	--	1059	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*1059*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*1059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*2083*				
		Смет ная ст оимост ь				*28123*				
171	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,4	8875,31	1181,70	3550	473	656	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	745	115	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*656*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*485*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*337*				
		Смет ная ст оимост ь				*4543*				
		Монолитный участок Ум-2 /4шт/								
172	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,6	38930,15	1913,15	23358	1148	5254	18,00	11
		м3		13693,50	360,78	8216	216	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8755,98*		*5254*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*4090*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*1164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*2289*				
		Смет ная ст оимост ь				*30901*				
173	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1326	13250,18	1022,48	1757	136	891	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1585	30	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*891*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*783*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*212*				
		Смет ная ст оимост ь				*2860*				
174	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03168	13656,15	699,65	433	22	225	16,88	1
		т		12681,10	193,40	402	6	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*225*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*198*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*53*				
		Смет ная ст оимост ь				*710*				

175	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00336	199642,46	--	671	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*28*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*56*				
		Смет ная ст оимост ь				*755*				
176	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0216	199642,46	--	4312	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*183*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*360*				
		Смет ная ст оимост ь				*4854*				
177	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,02832	187651,39	--	5314	--	225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*225*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*443*				
		Смет ная ст оимост ь				*5982*				
178	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,111	187651,39	--	20829	--	883	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*883*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1737*				
		Смет ная ст оимост ь				*23449*				
179	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04218	245293,14	--	10346	--	439	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*439*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*863*				
		Смет ная ст оимост ь				*11648*				

180	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,15	8875,31	1181,70	1331	177	246	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	279	43	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*246*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*182*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*126*				
		Смет ная ст оимост ь				*1703*				
		Монолитный участок Ум-3 /4шт/								
181	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1,2	38930,15	1913,15	46716	2296	10507	18,00	22
		м3		13693,50	360,78	16432	433	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*8755,98*		*10507*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*8180*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*2328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*4578*				
		Смет ная ст оимост ь				*61801*				
182	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18876	13250,18	1022,48	2501	193	1268	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2256	43	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1268*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1115*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*302*				
		Смет ная ст оимост ь				*4071*				
183	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,06306	13656,15	699,65	861	44	447	16,88	1
		т		12681,10	193,40	800	12	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*447*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*394*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*105*				
		Смет ная ст оимост ь				*1413*				
184	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00642	199642,46	--	1282	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*107*				
		Смет ная ст оимост ь				*1443*				

185	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0312	199642,46	--	6229	--	264	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*264*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*519*				
		Смет ная ст оимост ь				*7013*				
186	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,05664	187651,39	--	10629	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*451*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*886*				
		Смет ная ст оимост ь				*11966*				
187	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,15756	187651,39	--	29566	--	1254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1254*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2466*				
		Смет ная ст оимост ь				*33285*				
188	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05958	245293,14	--	14615	--	620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*620*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1219*				
		Смет ная ст оимост ь				*16453*				
189	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,6	8875,31	1181,70	5325	709	985	2,71	2
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	1118	173	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*985*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*728*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*505*				
		Смет ная ст оимост ь				*6814*				
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/								

190	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1,8	38930,15	1913,15	70074	3444	15761	18,00	32
		м3		13693,50	360,78	24648	649	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*8755,98*		*15761*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*12269*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*3491*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3814,89*		*6867*				
		Смет ная ст оимост ь				*92702*				
191	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2844	13250,18	1022,48	3768	291	1911	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3399	65	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1911*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1680*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597,57*		*454*				
		Смет ная ст оимост ь				*6133*				
192	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,006	199642,46	--	1198	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*51*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16648,58*		*100*				
		Смет ная ст оимост ь				*1349*				
193	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0516	199642,46	--	10302	--	437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*437*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16648,58*		*859*				
		Смет ная ст оимост ь				*11598*				
194	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,2328	187651,39	--	43685	--	1852	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1852*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1852*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15648,62*		*3643*				
		Смет ная ст оимост ь				*49180*				

195	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06222	245293,14	--	15262	--	647	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*647*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1273*				
		Смет ная ст оимост ь				*17182*				
196	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,6	8875,31	1181,70	5325	709	985	2,71	2
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	1118	173	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*985*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*728*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*505*				
		Смет ная ст оимост ь				*6814*				
		Монолитный участок Ум-5 /12шт/								
197	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,17	28671,14	1108,67	33545	1297	5207	8,06	9
		м3		6131,65	267,10	7174	313	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4450,63*		*5207*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*3631*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*1576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*3100*				
		Смет ная ст оимост ь				*41852*				
198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,8028	13250,18	1022,48	10637	821	5394	14,94	12
		т		11952,30	227,53	9595	183	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5394*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4742*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1283*				
		Смет ная ст оимост ь				*17314*				
199	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1044	199642,46	--	20843	--	884	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*884*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1738*				
		Смет ная ст оимост ь				*23465*				

200	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,6984	187651,39	--	131056	--	5557	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*5557*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*5557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10929*				
		Смет ная ст оимост ь				*147542*				
		Монолитный участок Ум-6 /10шт/								
201	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,35	25261,11	1681,51	8841	589	1543	8,21	3
		м3		6245,76	357,24	2186	125	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4409,31*		*1543*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202,45*				*1121*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1206,86*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,63*		*831*				
		Смет ная ст оимост ь				*11215*				
202	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,29554	13656,15	699,65	4036	207	2095	16,88	5
		т		12681,10	193,40	3748	57	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*2095*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1845*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*490*				
		Смет ная ст оимост ь				*6621*				
203	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01008	199642,46	--	2012	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*85*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2265*				
204	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,1295	187651,39	--	24301	--	1030	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1030*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2026*				

		Смет ная ст оимост ь				*27358*				
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/								
205	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,5	38930,15	1913,15	19465	957	4378	18,00	9
		м3		13693,50	360,78	6847	180	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8755,98*		*4378*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*3408*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*1907*				
		Смет ная ст оимост ь				*25750*				
206	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0884	13250,18	1022,48	1171	90	594	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1057	20	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*594*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*522*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*141*				
		Смет ная ст оимост ь				*1906*				
207	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,012	13656,15	699,65	164	8	85	16,88	--
		т		12681,10	193,40	152	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*85*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*75*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*20*				
		Смет ная ст оимост ь				*269*				
208	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00256	199642,46	--	511	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*22*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*43*				
		Смет ная ст оимост ь				*575*				
209	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0144	199642,46	--	2875	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*122*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*240*				
		Смет ная ст оимост ь				*3237*				

210	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00944	187651,39	--	1771	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*75*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*148*				
		Смет ная ст оимост ь				*1994*				
211	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,074	187651,39	--	13886	--	589	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*589*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1158*				
		Смет ная ст оимост ь				*15633*				
212	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02812	245293,14	--	6898	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*292*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*575*				
		Смет ная ст оимост ь				*7766*				
213	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,2	8875,31	1181,70	1775	236	328	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	373	58	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*328*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*243*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*168*				
		Смет ная ст оимост ь				*2271*				
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/								
214	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1,3	38930,15	1913,15	50609	2487	11383	18,00	23
		м3		13693,50	360,78	17802	469	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*8755,98*		*11383*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*8861*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1939,65*				*2522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*4959*				
		Смет ная ст оимост ь				*66951*				

215	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1872	13250,18	1022,48	2480	191	1258	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2237	43	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1258*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1106*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*299*				
		Смет ная ст оимост ь				*4037*				
216	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0366	13656,15	699,65	500	26	259	16,88	1
		т		12681,10	193,40	464	7	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*259*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*229*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*61*				
		Смет ная ст оимост ь				*820*				
217	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00636	199642,46	--	1270	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*106*				
		Смет ная ст оимост ь				*1430*				
218	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,032	199642,46	--	6389	--	271	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*271*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*533*				
		Смет ная ст оимост ь				*7193*				
219	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03024	187651,39	--	5675	--	241	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*241*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*473*				
		Смет ная ст оимост ь				*6389*				

220	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,1552	187651,39	--	29123	--	1235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1235*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2429*				
		Смет ная ст оимост ь				*32787*				
221	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06224	245293,14	--	15267	--	647	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*647*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1273*				
		Смет ная ст оимост ь				*17187*				
222	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,45	8875,31	1181,70	3994	532	738	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	838	130	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*738*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*546*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*379*				
		Смет ная ст оимост ь				*5111*				
				Ограждающая стена по оси 6 /АС-92/3/						
223	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	5,62	17517,32	1631,64	98447	9170	16467	5,12	29
		м3 кладки		3749,12	381,68	21070	2145	50,8	0,45	3
		Накладные расходы -		*2930,15*		*16467*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098,44*				*11793*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*831,71*				*4674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,80*		*9193*				
		Смет ная ст оимост ь				*124108*				
224	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	22,48	-185,75	--	-4176	--	-2388	-0,22	-5
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-4176	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*2388*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*2121*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*525*				
		Смет ная ст оимост ь				*-1263*				
225	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	0,01422	290695,66	1388,52	4134	20	510	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	626	7	50,8	0,54	--

		Накладные расходы -		*35875,17*		*510*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*321*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*372*				
		Смет ная ст оимост ь				*5016*				
226	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	76,18	1089,68	52,51	83012	4000	27888	0,65	50
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	39615	3045	54,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*366,08*		*27888*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*23377*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,21*				*4511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,46*		*8872*				
		Смет ная ст оимост ь				*119772*				
		Пояс обвязки ПО-1								
227	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,4878	26637,34	3013,24	12994	1470	2310	8,25	4
		м3		6516,59	615,74	3179	300	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4735,28*		*2310*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1687*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*1224*				
		Смет ная ст оимост ь				*16528*				
228	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0362598	13656,15	699,65	495	25	257	16,88	1
		т		12681,10	193,40	460	7	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*257*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*226*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*60*				
		Смет ная ст оимост ь				*812*				
229	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,007317	199642,46	--	1461	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*62*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*122*				
		Смет ная ст оимост ь				*1645*				
230	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0289428	194893,74	--	5641	--	239	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*239*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*470*				
		Смет ная ст оимост ь				*6351*				
		Анкерные выпуски Ав-1								
231	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,02176	113462,79	1006,32	2469	22	1146	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2054	6	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*1146*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*999*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*289*				
		Смет ная ст оимост ь				*3904*				
232	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02176	194893,74	--	4241	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*180*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*354*				
		Смет ная ст оимост ь				*4774*				
		Монолитные сердечники МС-1-6								
233	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,62	29234,06	3824,50	47359	6196	9280	10,40	17
		м3		8017,26	862,16	12988	1397	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5728,64*		*9280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*6977*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*2304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*4531*				
		Смет ная ст оимост ь				*61171*				
234	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,16004	10398,24	642,07	1664	103	853	12,62	2
		т		9480,78	193,40	1517	31	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5331,80*		*853*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4691,97*				*751*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*639,83*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,40*		*201*				
		Смет ная ст оимост ь				*2719*				
235	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05292	199642,46	--	10565	--	448	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*448*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*881*				
		Смет ная ст оимост ь				*11894*				
236	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,10712	194893,74	--	20877	--	885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*885*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1741*				
		Смет ная ст оимост ь				*23503*				
		Монолитные перемычки ПрМ-11,12 /АС-26/								
237	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,24	33693,70	2794,41	8086	671	1621	13,10	3
		м3		9965,83	571,66	2392	137	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*6755,99*		*1621*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*1227*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*777*				
		Смет ная ст оимост ь				*10484*				
238	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02104	13250,18	1022,48	279	22	141	14,94	--
		т		11952,30	227,53	251	5	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*141*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*454*				
239	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00612	199642,46	--	1222	--	52	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*52*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*102*				
		Смет ная ст оимост ь				*1376*				
240	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01492	194893,74	--	2908	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*123*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*242*				

		Смет ная ст оимост ь				*3274*				
		Узел " 5"								
241	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	41,25	2481,34	8,50	102355	351	22104	0,97	40
		м2 покрытия		730,22	2,29	30121	94	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*22104*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*17042*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*5062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*9957*				
		Смет ная ст оимост ь				*134416*				
242	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	0,01392	417071,51	5894,56	5806	82	600	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	535	12	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*600*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*340*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*512*				
		Смет ная ст оимост ь				*6919*				
243	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	33	391,68	--	12925	--	548	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*548*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,61*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*1078*				
		Смет ная ст оимост ь				*14551*				
244	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	33	187,41	78,28	6184	2583	2771	0,13	4
		м борозд		109,12	34,44	3601	1136	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*83,97*		*2771*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*72,93*				*2407*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,04*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,71*		*716*				
		Смет ная ст оимост ь				*9671*				
		Металлическая дверь ДН-4 /1шт/								
245	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,06706	66279,32	3151,65	4445	211	2864	82,10	6
		т конструкций		61677,63	1176,61	4136	79	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*42711,47*		*2864*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*2567*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4433,24*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*585*				
		Смет ная ст оимост ь				*7894*				

246	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01968	346298,35	--	6815	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*289*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*568*				
		Смет ная ст оимост ь				*7672*				
247	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01118	387497,12	--	4332	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*184*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*361*				
		Смет ная ст оимост ь				*4877*				
248	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03547	345850,53	--	12267	--	520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*520*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1023*				
		Смет ная ст оимост ь				*13810*				
249	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00073	187651,39	--	137	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*6*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11*				
		Смет ная ст оимост ь				*154*				
250	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	1,458	279,94	3,94	408	6	280	0,35	1
		м2 поверхности		276,01	1,87	402	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*191,75*		*280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*252*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,19*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,74*		*55*				
		Смет ная ст оимост ь				*743*				

251	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,058195	23323,08	--	1357	--	58	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*988,90*		*58*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*988,90*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,96*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1528*				
252	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,004016	417071,51	5894,56	1675	24	173	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	154	4	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*173*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*98*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*148*				
		Смет ная ст оимост ь				*1996*				
253	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,458	193,50	0,68	282	1	84	0,11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	126	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,87*		*84*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*69*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,22*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*29*				
		Смет ная ст оимост ь				*396*				
				ПРОЕМЫ						
		ОКНА								
254	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	90,1845	1901,04	113,34	171444	10222	45674	0,82	74
		м2		629,43	53,72	56765	4845	59,8	0,07	6
		Накладные расходы -		*506,45*		*45674*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408,52*				*36843*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*97,93*				*8831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,60*		*17369*				
		Смет ная ст оимост ь				*234487*				
255	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	90,1845	15501,64	--	1398008	--	59276	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*657,27*		*59276*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*657,27*				*59276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292,71*		*116583*				
		Смет ная ст оимост ь				*1573866*				

256	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,26	2149,98	113,09	2709	142	708	0,91	1
		м2		702,43	52,97	885	67	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*562,04*		*708*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*451,73*				*569*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*110,31*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,96*		*273*				
		Смет ная ст оимост ь				*3691*				
257	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	1,26	14008,36	--	17651	--	748	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,95*		*748*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*593,95*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1168,19*		*1472*				
		Смет ная ст оимост ь				*19871*				
258	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	13,0011	2653,77	110,81	34502	1441	10527	1,38	18
		м2		1065,52	52,97	13853	689	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*809,74*		*10527*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*668,86*				*8696*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*140,88*				*1832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,08*		*3602*				
		Смет ная ст оимост ь				*48632*				
259	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,0011	11626,66	--	151159	--	6409	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,97*		*6409*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*492,97*				*6409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*969,57*		*12605*				
		Смет ная ст оимост ь				*170174*				
260	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	55,5065	758,15	3,25	42082	180	7347	0,21	12
		м		159,19	1,57	8836	87	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,36*		*7347*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*5336*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,22*				*2011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*3954*				
		Смет ная ст оимост ь				*53383*				

261	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	55,5065	1229,61	--	68251	--	2894	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,14*		*2894*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*52,14*				*2894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,54*		*5692*				
		Смет ная ст оимост ь				*76836*				
262	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	93,8	59,23	--	5556	--	236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*236*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,51*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*463*				
		Смет ная ст оимост ь				*6255*				
263	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	22,2	2481,34	8,50	55086	189	11896	0,97	22
		м2 покрытия		730,22	2,29	16211	51	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*11896*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*9172*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*2725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*5359*				
		Смет ная ст оимост ь				*72341*				
				Внутренняя отделка						
264	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	106,45	862,33	52,51	91795	5590	37943	0,65	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	55355	4254	54,8	0,05	6
		Накладные расходы -		*356,44*		*37943*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*32666*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*5277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*10379*				
		Смет ная ст оимост ь				*140117*				
265	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1800	1500,28	55,63	2700498	100134	787711	0,74	1332
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	1103602	74915	54,8	0,06	100
		Накладные расходы -		*437,62*		*787711*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*645827*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*78,82*				*141884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,03*		*279057*				
		Смет ная ст оимост ь				*3767266*				

				Лестница /2шт/						
		Косоуры								
266	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	4,400544	50100,07	18355,66	220468	80775	90601	28,90	127
		т конструкций		23944,52	5141,19	105369	22624	60,9	5,25	23
		Накладные расходы -		*20588,48*		*90601*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*77948*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2875,28*				*12653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5655,08*		*24885*				
		Смет ная ст оимост ь				*335954*				
267	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,82204	346298,35	--	1323566	--	56119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*56119*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*56119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*110375*				
		Смет ная ст оимост ь				*1490060*				
268	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04136	345850,53	--	14304	--	607	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*607*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1193*				
		Смет ная ст оимост ь				*16103*				
269	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0386	194893,74	--	7523	--	319	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*319*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*627*				
		Смет ная ст оимост ь				*8469*				
270	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	199642,46	--	1677	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*71*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*140*				

		Смет ная ст оимост ь				*1888*				
271	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,491744	245293,14	--	120621	--	5114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*5114*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*5114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*10059*				
		Смет ная ст оимост ь				*135794*				
272	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	0,0342	313462,11	847,41	10720	29	3199	198,00	7
		т		158403,96	348,76	5417	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*3199*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2633*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*1114*				
		Смет ная ст оимост ь				*15033*				
273	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/	10,2	28671,14	1108,67	292446	11308	45396	8,06	82
		м3		6131,65	267,10	62543	2724	48,5	0,31	3
		Накладные расходы -		*4450,63*		*45396*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*31655*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*13742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*27027*				
		Смет ная ст оимост ь				*364870*				
274	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/. Устройство	1	18905,44	655,77	18905	656	2398	3,94	4
		м3		2934,98	222,56	2935	223	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2397,93*		*2398*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*1531*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*866,52*				*867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,27*		*1704*				
		Смет ная ст оимост ь				*23007*				
		Опорная подушка ОП-1								
275	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,24	26637,34	3013,24	6393	723	1136	8,25	2
		м3		6516,59	615,74	1564	148	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4735,28*		*1136*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*830*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*602*				
		Смет ная ст оимост ь				*8132*				

276	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,030192	220055,42	--	6644	--	282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9330,35*		*282*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9330,35*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18350,86*		*554*				
		Смет ная ст оимост ь				*7480*				
		Деталь 3								
277	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,44	26637,34	3013,24	38358	4339	6819	8,25	12
		м3		6516,59	615,74	9384	887	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4735,28*		*6819*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*4981*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*1838*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2509,81*		*3614*				
		Смет ная ст оимост ь				*48791*				
278	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04974	13250,18	1022,48	659	51	334	14,94	1
		т		11952,30	227,53	595	11	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*334*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*294*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1597,57*		*79*				
		Смет ная ст оимост ь				*1073*				
279	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01134	199642,46	--	2264	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*96*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16648,58*		*189*				
		Смет ная ст оимост ь				*2549*				
280	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0384	194893,74	--	7484	--	317	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*317*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16252,58*		*624*				
		Смет ная ст оимост ь				*8425*				
				Навес						

281	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	3,888	29441,76	2483,22	114470	9655	22325	11,00	43
		м3		8368,25	520,16	32536	2022	48,5	0,61	2
		Накладные расходы -		*5741,99*		*22325*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4310,88*				*16761*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1431,11*				*5564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2814,70*		*10944*				
		Смет ная ст оимост ь				*147738*				
				Каркас козырька						
282	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	0,85392	36402,88	12414,34	31085	10601	12064	20,00	17
		т конструкций		16963,40	2859,95	14485	2442	60,9	2,73	2
		Накладные расходы -		*14127,77*		*12064*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12072,42*				*10309*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2055,35*				*1755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4042,45*		*3452*				
		Смет ная ст оимост ь				*46601*				
283	21-060406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	0,85392	285171,92	--	243514	--	10325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12091,29*		*10325*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12091,29*				*10325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23781,06*		*20307*				
		Смет ная ст оимост ь				*274146*				
284	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	58,4	4314,02	61,04	251939	3565	55944	1,71	100
		м2 кровли		1300,88	17,38	75972	1015	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*957,94*		*55944*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*43420*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*214,44*				*12523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,76*		*24631*				
		Смет ная ст оимост ь				*332513*				
				Каркас парапета						
285	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	0,55489	36402,88	12414,34	20200	6889	7839	20,00	11
		т конструкций		16963,40	2859,95	9413	1587	60,9	2,73	2
		Накладные расходы -		*14127,77*		*7839*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12072,42*				*6699*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2055,35*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4042,45*		*2243*				
		Смет ная ст оимост ь				*30282*				

286	21-060406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	0,55489	285171,92	--	158239	--	6709	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12091,29*		*6709*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12091,29*				*6709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23781,06*		*13196*				
		Смет ная ст оимост ь				*178144*				
287	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	13,5	1525,61	55,03	20596	743	8002	1,16	16
		м труб		882,47	15,68	11913	212	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*592,72*		*8002*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*506,56*				*6839*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,16*				*1163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,47*		*2288*				
		Смет ная ст оимост ь				*30886*				
288	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,12014	417071,51	5894,56	50107	708	5179	42,70	5
		т стальных элементов		38407,37	873,62	4614	105	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*5179*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2931*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*2249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*4423*				
		Смет ная ст оимост ь				*59709*				
		Стойка Ст-1								
289	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,49137	16905,66	7682,02	8307	3775	3329	9,35	5
		т конструкций		7569,11	1975,12	3719	971	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6775,68*		*3329*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*2856*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*963,25*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*931*				
		Смет ная ст оимост ь				*12567*				
290	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,49137	346298,35	--	170161	--	7215	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*7215*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*7215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*14190*				
		Смет ная ст оимост ь				*191566*				
291	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	14,24973	133,65	1,67	1904	24	358	0,04	1

		м2		34,08	0,34	486	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,11*		*358*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*266*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,46*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*181*				
		Смет ная ст оимост ь				*2443*				
292	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0852	417071,51	5894,56	35534	502	3673	42,70	4
		т стальных элементов		38407,37	873,62	3272	74	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3673*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2078*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*3137*				
		Смет ная ст оимост ь				*42344*				
		Крыльцо Кр-2								
293	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,45	594,22	--	862	--	567	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	862	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*567*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*509*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*114*				
		Смет ная ст оимост ь				*1544*				
294	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,15	19546,83	655,77	22479	754	2789	3,94	5
		м3		2934,98	222,56	3375	256	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2425,13*		*2789*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*1761*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*1028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*2021*				
		Смет ная ст оимост ь				*27289*				
295	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0149	9979,26	896,74	149	13	77	11,60	--
		т		9052,52	368,62	135	5	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*77*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*68*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*18*				
		Смет ная ст оимост ь				*244*				
296	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0149	245293,14	--	3655	--	155	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*155*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*305*				
		Смет ная ст оимост ь				*4115*				

297	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	3,4	3429,59	88,20	11661	300	2071	0,89	3
		м2 покрытия		698,06	32,60	2373	111	60,9	0,04	--
		Накладные расходы -		*609,25*		*2071*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*1513*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*164,28*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*1099*				
		Смет ная ст оимост ь				*14831*				
		Крыльцо Кр-3								
298	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,21	594,22	--	719	--	473	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	719	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*473*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*425*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*95*				
		Смет ная ст оимост ь				*1288*				
299	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,95	19546,83	655,77	18569	623	2304	3,94	4
		м3		2934,98	222,56	2788	211	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2425,13*		*2304*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*1455*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*893,72*				*849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,76*		*1670*				
		Смет ная ст оимост ь				*22543*				
300	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0145	9979,26	896,74	145	13	75	11,60	--
		т		9052,52	368,62	131	5	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*75*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*66*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*18*				
		Смет ная ст оимост ь				*238*				
301	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0145	245293,14	--	3557	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*151*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*297*				
		Смет ная ст оимост ь				*4004*				
302	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	3,4	3429,59	88,20	11661	300	2071	0,89	3

		м2 покрытия		698,06	32,60	2373	111	60,9	0,04	--
		Накладные расходы -		*609,25*		*2071*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*1513*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*164,28*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*1099*				
		Смет ная ст оимост ь				*14831*				
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж								
303	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	6,3	18216,87	309,07	114766	1947	12350	3,06	19
		м3		2260,05	89,54	14238	564	48,5	0,09	1
		Накладные расходы -		*1960,27*		*12350*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1139,56*				*7179*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*820,71*				*5170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1614,17*		*10169*				
		Смет ная ст оимост ь				*137285*				
304	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0346	245293,14	--	8487	--	360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*360*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*708*				
		Смет ная ст оимост ь				*9555*				
305	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,16182	207596,39	--	33593	--	1424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8802,09*		*1424*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8802,09*				*1424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*2801*				
		Смет ная ст оимост ь				*37819*				
306	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14094	199642,46	--	28138	--	1193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1193*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2346*				
		Смет ная ст оимост ь				*31677*				
307	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,001	282468,14	42397,57	282	42	172	253,00	--
		км трубопровода		230933,34	15548,42	231	16	62,1	16,57	--

		Накладные расходы -		*171531,79*		*172*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*153*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18466,61*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36319,99*		*36*				
		Смет ная ст оимост ь				*490*				
308	23-010302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	1,004	1252,89	--	1258	--	53	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,12*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*53,12*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*104,48*		*105*				
		Смет ная ст оимост ь				*1416*				
309	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,014	313462,11	847,41	4388	12	1310	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2218	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*1310*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1078*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32561,00*		*456*				
		Смет ная ст оимост ь				*6154*				
310	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,17807	59383,00	14083,01	10574	2508	5773	56,50	10
		т конструкций		43555,29	3548,70	7756	632	60,9	3,61	1
		Накладные расходы -		*32420,47*		*5773*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*5108*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3734,14*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7344,28*		*1308*				
		Смет ная ст оимост ь				*17655*				
311	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,10254	346298,35	--	35509	--	1506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*1506*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28878,51*		*2961*				
		Смет ная ст оимост ь				*39976*				
312	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,05597	387497,12	--	21688	--	920	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*920*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*920*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24416*				
313	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00596	345850,53	--	2061	--	87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*87*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*172*				
		Сметная стоимость				*2320*				
314	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0136	187651,39	--	2552	--	108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*108*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*213*				
		Сметная стоимость				*2873*				
315	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,16403	599,98	0,68	3098	4	1619	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2603	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1619*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1428*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*377*				
		Сметная стоимость				*5095*				
316	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,031	63880,39	675,43	1980	21	411	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	515	9	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*411*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*314*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3137,62*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*191*				
		Сметная стоимость				*2582*				
317	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,031	6012,47	37,19	186	1	20	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	18	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*20*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*11*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				

318	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	12	4314,02	61,04	51768	733	11495	1,71	21
		м2 кровли		1300,88	17,38	15611	209	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*957,94*		*11495*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*8922*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*214,44*				*2573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,76*		*5061*				
		Смет ная ст оимост ь				*68324*				
		Лестница Лм-2 в цокольный этаж								
319	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	5,55	18216,87	309,07	101104	1715	10879	3,06	17
		м3		2260,05	89,54	12543	497	48,5	0,09	1
		Накладные расходы -		*1960,27*		*10879*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1139,56*				*6325*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*820,71*				*4555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1614,17*		*8959*				
		Смет ная ст оимост ь				*120942*				
320	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02521	245293,14	--	6184	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*262*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*516*				
		Смет ная ст оимост ь				*6962*				
321	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,13826	207596,39	--	28702	--	1217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8802,09*		*1217*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8802,09*				*1217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*2394*				
		Смет ная ст оимост ь				*32313*				
322	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0669	199642,46	--	13356	--	566	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*566*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1114*				
		Смет ная ст оимост ь				*15036*				

323	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,001	282468,14	42397,57	282	42	172	253,00	--
		км трубопровода		230933,34	15548,42	231	16	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*171531,79*		*172*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*153*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18466,61*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36319,99*		*36*				
		Смет ная ст оимост ь				*490*				
324	23-010302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	1,004	1252,89	--	1258	--	53	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,12*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*53,12*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,48*		*105*				
		Смет ная ст оимост ь				*1416*				
325	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,014	313462,11	847,41	4388	12	1310	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2218	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*1310*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1078*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*456*				
		Смет ная ст оимост ь				*6154*				
326	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,17479	59383,00	14083,01	10380	2462	5667	56,50	10
		т конструкций		43555,29	3548,70	7613	620	60,9	3,61	1
		Накладные расходы -		*32420,47*		*5667*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*5014*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3734,14*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7344,28*		*1284*				
		Смет ная ст оимост ь				*17330*				
327	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,09926	346298,35	--	34374	--	1457	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*1457*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*1457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2866*				
		Смет ная ст оимост ь				*38698*				

328	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,05597	387497,12	--	21688	--	920	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*920*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1809*				
		Смет ная ст оимост ь				*24416*				
329	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00596	345850,53	--	2061	--	87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*87*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*172*				
		Смет ная ст оимост ь				*2320*				
330	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0136	187651,39	--	2552	--	108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*108*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*213*				
		Смет ная ст оимост ь				*2873*				
331	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,06891	599,98	0,68	3041	3	1590	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2555	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1590*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1401*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*370*				
		Смет ная ст оимост ь				*5001*				
332	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,028	63880,39	675,43	1789	19	371	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	465	9	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*371*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*283*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3137,62*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*173*				
		Смет ная ст оимост ь				*2333*				
333	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,028	6012,47	37,19	168	1	18	0,78	--

		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	17	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*18*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*10*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*15*				
		Смет ная ст оимост ь				*201*				
334	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	10,8	4314,02	61,04	46591	659	10346	1,71	18
		м2 кровли		1300,88	17,38	14050	188	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*957,94*		*10346*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*8030*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*214,44*				*2316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,76*		*4555*				
		Смет ная ст оимост ь				*61492*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24494854	1245680			5660
			Тенге			4426287	344308			411
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24189397				
	Материалы -		Тенге			8408241				
	Всего заработная плата -		Тенге				4589149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10109870				
	Местные материалы -		Тенге			259030				
		Накладные расходы -	Тенге			3492843				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2366858		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1125985		
		Сметная прибыль -	Тенге			2214579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29896819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5856
		Сметная заработная плата -	Тенге				4589149			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			305458				
	Материалы -		Тенге			45747				
	Всего заработная плата -		Тенге				181446			
		Накладные расходы -	Тенге			128137				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110501		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17636		
		Сметная прибыль -	Тенге			34688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			468283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				181446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30365102				
РАЗДЕЛ 1.Блок Б Общестроительные работы										
				Стены						
		Пояс обвязки ПО-1 /АС-22/								
1	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	16,5	26637,34	3013,24	439516	49719	78132	8,25	136
		м3		6516,59	615,74	107524	10160	48,5	0,72	12
		Накладные расходы -		*4735,28*		*78132*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*57077*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*21056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*41412*				
		Смет ная ст оимост ь				*559060*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,425	13250,18	1022,48	18882	1457	9575	14,94	21
		т		11952,30	227,53	17032	324	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*9575*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*8418*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2277*				
		Смет ная ст оимост ь				*30734*				
3	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,477016	199642,46	--	95233	--	4038	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*4038*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*4038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7942*				
		Смет ная ст оимост ь				*107213*				
4	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,947984	187651,39	--	177891	--	7543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*7543*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*7543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*14835*				
		Смет ная ст оимост ь				*200268*				
		Анкерный выпуски Ав-2 /54шт/								
5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0294	291968,91	1006,32	8584	30	1771	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2775	7	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*1771*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*1350*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*828*				
		Смет ная ст оимост ь				*11183*				
6	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0294	194893,74	--	5730	--	243	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*243*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*478*				
		Смет ная ст оимост ь				*6451*				
		Анкерный выпуски Ав-3 /215шт/								
7	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0184	291968,91	1006,32	5372	19	1108	118,00	2
		т		94402,36	252,91	1737	5	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*1108*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*845*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*518*				
		Смет ная ст оимост ь				*6999*				
8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0184	199642,46	--	3673	--	156	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*156*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*306*				
		Смет ная ст оимост ь				*4135*				
		Пояс обвязки ПО-2 /АС-25/								
9	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,5	26637,34	3013,24	39956	4520	7103	8,25	12
		м3		6516,59	615,74	9775	924	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4735,28*		*7103*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*5189*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*3765*				
		Смет ная ст оимост ь				*50824*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1464	13250,18	1022,48	1940	150	984	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1750	33	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*984*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*865*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*234*				
		Смет ная ст оимост ь				*3158*				
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0396	199642,46	--	7906	--	335	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*335*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*659*				
		Смет ная ст оимост ь				*8900*				
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1068	194893,74	--	20815	--	883	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*883*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1736*				
		Смет ная ст оимост ь				*23433*				
		Пояс обвязки ПО-3 /АС-25/								
13	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2	26637,34	3013,24	53275	6026	9471	8,25	17
		м3		6516,59	615,74	13033	1231	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4735,28*		*9471*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*6918*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*2552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*5020*				
		Смет ная ст оимост ь				*67765*				
14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,232	13250,18	1022,48	3074	237	1559	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2773	53	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1559*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1370*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*371*				
		Смет ная ст оимост ь				*5004*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,054	199642,46	--	10781	--	457	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*457*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*899*				
		Смет ная ст оимост ь				*12137*				
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,178	194893,74	--	34691	--	1471	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1471*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2893*				
		Смет ная ст оимост ь				*39055*				
		Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/								
17	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,31254	40423,87	2355,00	12634	736	7541	46,60	15
		т конструкций		35008,25	297,67	10941	93	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*7541*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*6720*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1614*				
		Смет ная ст оимост ь				*21789*				
18	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,31254	403945,86	--	126249	--	5353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*5353*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*5353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*10528*				
		Смет ная ст оимост ь				*142130*				
19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1008	313462,11	847,41	31597	85	9430	198,00	20
		т		158403,96	348,76	15967	35	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*9430*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7761*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3282*				
		Смет ная ст оимост ь				*44309*				
20	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,0625	599,98	0,68	3037	3	1588	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2552	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1588*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1400*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*370*				
		Смет ная ст оимост ь				*4995*				
		Колонна Км-1 /20шт/								
21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	15,82	30802,56	3824,50	487297	60504	91679	10,40	165
		м3		8017,26	862,16	126833	13639	48,5	1,01	16

		Накладные расходы -		*5795,14*		*91679*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*68129*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*23550*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2927,82*		*46318*				
		Смет ная ст оимост ь				*625294*				
22	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,55892	10773,02	657,38	27567	1682	14135	12,30	31
		т		9840,25	182,02	25180	466	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*14135*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*12438*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*1696*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1303,74*		*3336*				
		Смет ная ст оимост ь				*45038*				
23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,588	13250,18	1022,48	7791	601	3951	14,94	9
		т		11952,30	227,53	7028	134	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3951*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3473*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*478*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597,57*		*939*				
		Смет ная ст оимост ь				*12681*				
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,588	199642,46	--	117390	--	4977	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*4977*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*4977*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16648,58*		*9789*				
		Смет ная ст оимост ь				*132157*				
25	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,55892	187651,39	--	480185	--	20360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*20360*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*20360*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15648,62*		*40044*				
		Смет ная ст оимост ь				*540588*				

26	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,13188	129916,38	--	17133	--	726	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*726*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1429*				
		Смет ная ст оимост ь				*19288*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-8,9 /АС-19,28/								
27	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	3,14	33693,70	2794,41	105798	8774	21214	13,10	41
		м3		9965,83	571,66	31293	1795	48,5	0,67	2
		Накладные расходы -		*6755,99*		*21214*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*16048*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*5166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*10161*				
		Смет ная ст оимост ь				*137173*				
28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,6174	13250,18	1022,48	8181	631	4149	14,94	9
		т		11952,30	227,53	7379	140	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4149*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3647*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*986*				
		Смет ная ст оимост ь				*13316*				
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14094	199642,46	--	28138	--	1193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1193*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2346*				
		Смет ная ст оимост ь				*31677*				
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1351	194893,74	--	26330	--	1116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1116*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2196*				
		Смет ная ст оимост ь				*29642*				

31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,34136	187651,39	--	64057	--	2716	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2716*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5342*				
		Смет ная ст оимост ь				*72115*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-29/								
32	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	15,665	29234,06	3824,50	457952	59911	89739	10,40	163
		м3		8017,26	862,16	125590	13506	48,5	1,01	16
		Накладные расходы -		*5728,64*		*89739*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*67462*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*22278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*43815*				
		Смет ная ст оимост ь				*591506*				
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,05526	13656,15	699,65	14411	738	7480	16,88	18
		т		12681,10	193,40	13382	204	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*7480*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*6589*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1751*				
		Смет ная ст оимост ь				*23642*				
34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,241794	199642,46	--	48272	--	2047	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*2047*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*2047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4026*				
		Смет ная ст оимост ь				*54344*				
35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,813454	194893,74	--	158537	--	6722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*6722*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*6722*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*13221*					
		Смет ная ст оимост ь				*178480*					
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-31/									
36	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,42	29234,06	3824,50	12278	1606	2406	10,40	4
		м3		8017,26	862,16	3367	362	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5728,64*		*2406*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1809*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*1175*				
		Смет ная ст оимост ь				*15859*				
37	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03528	13656,15	699,65	482	25	250	16,88	1
		т		12681,10	193,40	447	7	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*220*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*59*				
		Смет ная ст оимост ь				*791*				
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00168	199642,46	--	335	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*14*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*28*				
		Смет ная ст оимост ь				*377*				
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0336	194893,74	--	6548	--	278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*278*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*546*				
		Смет ная ст оимост ь				*7372*				
		Металлическая решетка МР-1 /10шт/								
40	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,1924	40423,87	2355,00	48201	2808	28769	46,60	56
		т конструкций		35008,25	297,67	41744	355	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*28769*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*25638*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*3131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*6158*				
		Смет ная ст оимост ь				*83128*				
41	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,3328	403945,86	--	134433	--	5700	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*5700*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*5700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*11211*				
		Смет ная ст оимост ь				*151344*				
42	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	23,5	1144,12	--	26887	--	1140	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*1140*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48,51*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*2242*				
		Смет ная ст оимост ь				*30269*				
43	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0273	199642,46	--	5450	--	231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*231*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*455*				
		Смет ная ст оимост ь				*6136*				
44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,156	313462,11	847,41	48900	132	14594	198,00	31
		т		158403,96	348,76	24711	54	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*14594*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*12011*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*2583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*5080*				
		Смет ная ст оимост ь				*68573*				
45	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	11,765	599,98	0,68	7059	8	3690	0,65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	5931	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*3690*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*3252*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*860*				
		Смет ная ст оимост ь				*11608*				
		Металлическая решетка МР-2-21шт /АС-31/								
46	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,27342	40423,87	2355,00	11053	644	6597	46,60	13
		т конструкций		35008,25	297,67	9572	81	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*6597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*5879*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1412*				
		Смет ная ст оимост ь				*19062*				
47	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,24948	403945,86	--	100776	--	4273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*4273*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*4273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*8404*				
		Смет ная ст оимост ь				*113453*				
48	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	7,77	373,75	--	2904	--	123	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,85*		*123*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,85*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*242*				
		Смет ная ст оимост ь				*3269*				
49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,021	199642,46	--	4192	--	178	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*178*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*350*				
		Смет ная ст оимост ь				*4719*				
50	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,96375	599,98	0,68	2378	3	1243	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1998	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1243*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1096*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*290*				
		Смет ная ст оимост ь				*3911*				
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-31/								
51	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2,7	25611,29	3013,24	69150	8136	12668	8,25	22
		м3		6516,59	615,74	17595	1663	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -		*4691,77*		*12668*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*9340*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*3328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*6545*				
		Смет ная ст оимост ь				*88363*				
52	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,27133	13250,18	1022,48	3595	277	1823	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3243	62	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1823*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1603*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*433*				
		Смет ная ст оимост ь				*5852*				
53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,102125	199642,46	--	20388	--	864	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*864*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1700*				
		Смет ная ст оимост ь				*22953*				
54	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,169205	194893,74	--	32977	--	1398	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1398*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2750*				
		Смет ная ст оимост ь				*37125*				
55	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,01775	291968,91	1006,32	5182	18	1069	118,00	2
		т		94402,36	252,91	1676	4	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*1069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*815*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*254*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*500*					
		Смет ная ст оимост ь				*6751*					
56	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01775	199642,46	--	3544	--	150	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8464,84*		*150*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*150*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*296*					
		Смет ная ст оимост ь				*3990*					
57	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0713	45402,52	1388,52	3237	99	1816	56,40	4	
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3138	33	50,8	0,54	--	
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1816*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1611*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*206*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*404*					
		Смет ная ст оимост ь				*5458*					
58	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0713	245293,14	--	17489	--	742	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10400,43*		*742*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*742*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1458*					
		Смет ная ст оимост ь				*19689*					
				Рамы							
		Рама Рм-1 /2шт/									
59	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,3	30802,56	3824,50	101648	12621	19124	10,40	34	
		м3		8017,26	862,16	26457	2845	48,5	1,01	3	
		Накладные расходы -		*5795,14*		*19124*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*14212*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4912*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*9662*					
		Смет ная ст оимост ь				*130434*					
60	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5,37	37548,00	4003,99	201633	21501	40510	14,40	77	
		м3		10954,80	817,69	58827	4391	48,5	0,96	5	
		Накладные расходы -		*7543,78*		*40510*					

		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*30661*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*9849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*19371*				
		Смет ная ст оимост ь				*261515*				
61	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,1818	13250,18	1022,48	15659	1208	7941	14,94	18
		т		11952,30	227,53	14125	269	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7941*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6981*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1888*				
		Смет ная ст оимост ь				*25488*				
62	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,37552	10773,02	657,38	4045	247	2074	12,30	5
		т		9840,25	182,02	3695	68	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*2074*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*1825*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*490*				
		Смет ная ст оимост ь				*6609*				
63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,45904	199642,46	--	91644	--	3886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*3886*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*3886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7642*				
		Смет ная ст оимост ь				*103172*				
64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03024	194893,74	--	5894	--	250	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*250*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*491*				
		Смет ная ст оимост ь				*6635*				
65	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,06804	187651,39	--	200419	--	8498	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*8498*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*8498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*16713*				
		Смет ная ст оимост ь				*225630*				
66	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,05036	129916,38	--	6543	--	277	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*277*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*546*				
		Смет ная ст оимост ь				*7366*				
		Рама Рм-2 /9шт/								
67	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,28	30802,56	3824,50	101032	12544	19008	10,40	34
		м3		8017,26	862,16	26297	2828	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5795,14*		*19008*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*14125*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*4883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*9603*				
		Смет ная ст оимост ь				*129643*				
68	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	14,32	37548,00	4003,99	537687	57337	108027	14,40	206
		м3		10954,80	817,69	156873	11709	48,5	0,96	14
		Накладные расходы -		*7543,78*		*108027*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*81762*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*26265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*51657*				
		Смет ная ст оимост ь				*697371*				
69	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,915	13250,18	1022,48	38624	2981	19587	14,94	44
		т		11952,30	227,53	34841	663	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*19587*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*17220*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*2368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*4657*				
		Смет ная ст оимост ь				*62868*				

70	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,37552	10773,02	657,38	4045	247	2074	12,30	5
		т		9840,25	182,02	3695	68	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*2074*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*1825*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*490*				
		Смет ная ст оимост ь				*6609*				
71	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9377	199642,46	--	187205	--	7937	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*7937*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*7937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*15611*				
		Смет ная ст оимост ь				*210754*				
72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08064	194893,74	--	15716	--	666	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*666*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1311*				
		Смет ная ст оимост ь				*17693*				
73	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,37552	187651,39	--	70467	--	2988	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2988*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5876*				
		Смет ная ст оимост ь				*79331*				
74	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,10102	129916,38	--	13124	--	556	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*556*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1094*				

		Смет ная ст оимост ь				*14775*				
		Рама Рм-3 /2шт/								
75	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,82	30802,56	3824,50	25258	3136	4752	10,40	9
		м3		8017,26	862,16	6574	707	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5795,14*		*4752*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*3531*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*1221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*2401*				
		Смет ная ст оимост ь				*32411*				
76	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,8	37548,00	4003,99	67586	7207	13579	14,40	26
		м3		10954,80	817,69	19719	1472	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7543,78*		*13579*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*10277*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*3301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*6493*				
		Смет ная ст оимост ь				*87658*				
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,39574	13250,18	1022,48	5244	405	2659	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4730	90	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2659*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2338*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*632*				
		Смет ная ст оимост ь				*8535*				
78	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,09388	10773,02	657,38	1011	62	519	12,30	1
		т		9840,25	182,02	924	17	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*456*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*122*				
		Смет ная ст оимост ь				*1652*				
79	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1393	199642,46	--	27810	--	1179	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1179*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2319*				
		Смет ная ст оимост ь				*31308*				
80	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01008	194893,74	--	1965	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*83*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*164*				
		Смет ная ст оимост ь				*2212*				
81	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,34024	187651,39	--	63847	--	2707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2707*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5324*				
		Смет ная ст оимост ь				*71878*				
82	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02528	129916,38	--	3284	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*139*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*274*				
		Смет ная ст оимост ь				*3697*				
		Рама Рм-5 /2шт/								
83	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,04	30802,56	3824,50	32035	3977	6027	10,40	11
		м3		8017,26	862,16	8338	897	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5795,14*		*6027*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*4479*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*1548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*3045*				
		Смет ная ст оимост ь				*41107*				
84	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,9	37548,00	4003,99	33793	3604	6789	14,40	13
		м3		10954,80	817,69	9859	736	48,5	0,96	1

		Накладные расходы -		*7543,78*		*6789*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*5139*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*1651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*3247*				
		Смет ная ст оимост ь				*43829*				
85	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,28242	13250,18	1022,48	3742	289	1898	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3376	64	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1898*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1668*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*451*				
		Смет ная ст оимост ь				*6091*				
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10056	199642,46	--	20076	--	851	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*851*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1674*				
		Смет ная ст оимост ь				*22601*				
87	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00504	194893,74	--	982	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*42*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*82*				
		Смет ная ст оимост ь				*1106*				
88	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,17682	187651,39	--	33181	--	1407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1407*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2767*				
		Смет ная ст оимост ь				*37355*				

89	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02518	129916,38	--	3271	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*139*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*273*				
		Смет ная ст оимост ь				*3683*				
		Рама Рм-6 /2шт/								
90	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,42	37548,00	4003,99	15770	1682	3168	14,40	6
		м3		10954,80	817,69	4601	343	48,5	0,96	--
		Накладные расходы -		*7543,78*		*3168*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*2398*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*1515*				
		Смет ная ст оимост ь				*20453*				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10414	13250,18	1022,48	1380	106	700	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1245	24	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*700*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*615*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*166*				
		Смет ная ст оимост ь				*2246*				
92	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0232	199642,46	--	4632	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*196*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*386*				
		Смет ная ст оимост ь				*5215*				
93	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00252	194893,74	--	491	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*21*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*21*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*41*				
		Смет ная ст оимост ь				*553*				
94	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,07842	187651,39	--	14716	--	624	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*624*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1227*				
		Смет ная ст оимост ь				*16567*				
95	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,00846	129916,38	--	1099	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*47*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*92*				
		Смет ная ст оимост ь				*1237*				
		Рама Рм-7 /2шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6,61	30802,56	3824,50	203605	25280	38306	10,40	69
		м3		8017,26	862,16	52994	5699	48,5	1,01	7
		Накладные расходы -		*5795,14*		*38306*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*28466*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1488,62*				*9840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*19353*				
		Смет ная ст оимост ь				*261264*				
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12,6	37548,00	4003,99	473105	50450	95052	14,40	181
		м3		10954,80	817,69	138030	10303	48,5	0,96	12
		Накладные расходы -		*7543,78*		*95052*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*71942*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1834,12*				*23110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*45453*				
		Смет ная ст оимост ь				*613609*				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,40276	13250,18	1022,48	45087	3479	22865	14,94	51
		т		11952,30	227,53	40671	774	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*22865*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*20101*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*2764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5436*				
		Смет ная ст оимост ь				*73388*				
99	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,31432	10773,02	657,38	14159	864	7260	12,30	16
		т		9840,25	182,02	12933	239	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*7260*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*6389*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1714*				
		Смет ная ст оимост ь				*23132*				
100	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,15432	199642,46	--	230451	--	9771	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*9771*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*9771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*19218*				
		Смет ная ст оимост ь				*259440*				
101	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07056	194893,74	--	13752	--	583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*583*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1147*				
		Смет ная ст оимост ь				*15482*				
102	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,4922	187651,39	--	655316	--	27785	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*27785*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*27785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*54648*				
		Смет ная ст оимост ь				*737750*				
103	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,13588	129916,38	--	17653	--	748	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*748*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5508,45*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1472*				
		Смет ная ст оимост ь				*19874*				
				Перекрытие, покрытие						
		Анкерные выпуски Ав-1								
104	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00816	113462,79	1006,32	926	8	430	118,00	1
		т		94402,36	252,91	770	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*430*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*375*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*108*				
		Смет ная ст оимост ь				*1464*				
105	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00816	199642,46	--	1629	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*69*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*136*				
		Смет ная ст оимост ь				*1834*				
				Антисейсмический пояс						
		Узел А и Б /147,2м/								
106	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4,8	25611,29	3013,24	122934	14464	22521	8,25	40
		м3		6516,59	615,74	31280	2956	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4691,77*		*22521*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*16604*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*5916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*11636*				
		Смет ная ст оимост ь				*157091*				
107	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2488	13250,18	1022,48	3297	254	1672	14,94	4
		т		11952,30	227,53	2974	57	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1672*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1470*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*397*				
		Смет ная ст оимост ь				*5366*				

108	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0504	199642,46	--	10062	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*427*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*839*				
		Смет ная ст оимост ь				*11328*				
109	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1984	194893,74	--	38667	--	1639	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1639*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3225*				
		Смет ная ст оимост ь				*43531*				
		Узел В,Г и Д /311,2м/								
110	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	14,49	25611,29	3013,24	371108	43662	67984	8,25	120
		м3		6516,59	615,74	94425	8922	48,5	0,72	10
		Накладные расходы -		*4691,77*		*67984*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*50124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*17860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*35127*				
		Смет ная ст оимост ь				*474219*				
111	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,529642	13250,18	1022,48	7018	542	3559	14,94	8
		т		11952,30	227,53	6330	121	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3559*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3129*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*846*				
		Смет ная ст оимост ь				*11423*				
112	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13041	199642,46	--	26035	--	1104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2171*				
		Смет ная ст оимост ь				*29310*				

113	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,39928	194893,74	--	77817	--	3299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*3299*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*3299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*6489*				
		Смет ная ст оимост ь				*87606*				
		Узел Е /121,6м/								
114	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,8	25611,29	3013,24	46100	5424	8445	8,25	15
		м3		6516,59	615,74	11730	1108	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4691,77*		*8445*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*6227*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1232,59*				*2219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,24*		*4364*				
		Смет ная ст оимост ь				*58909*				
115	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1794	13250,18	1022,48	2377	183	1205	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2144	41	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1205*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1060*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*287*				
		Смет ная ст оимост ь				*3869*				
116	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0306	199642,46	--	6109	--	259	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*259*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*509*				
		Смет ная ст оимост ь				*6877*				
117	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1488	194893,74	--	29000	--	1230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1230*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2418*				
		Смет ная ст оимост ь				*32648*				

		Узел 29 /24 шт/								
118	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05328	113462,79	1006,32	6045	54	2806	118,00	6
		т		94402,36	252,91	5030	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*2806*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*2446*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*708*				
		Смет ная ст оимост ь				*9559*				
119	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05328	199642,46	--	10637	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*451*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*887*				
		Смет ная ст оимост ь				*11975*				
		Узел 35 /8шт/								
120	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,002528	113462,79	1006,32	287	3	133	118,00	--
		т		94402,36	252,91	239	1	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*133*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*116*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*34*				
		Смет ная ст оимост ь				*454*				
121	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002528	199642,46	--	505	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*21*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*42*				
		Смет ная ст оимост ь				*568*				
		Узел 41 /32 шт/								
122	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,006784	113462,79	1006,32	770	7	357	118,00	1
		т		94402,36	252,91	640	2	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*357*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*311*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*90*				

		Смет ная ст оимост ь				*1217*				
123	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006784	199642,46	--	1354	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*57*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*113*				
		Смет ная ст оимост ь				*1524*				
		Компенсатор								
124	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	74,76	2481,34	8,50	185505	636	40061	0,97	73
		м2 покрытия		730,22	2,29	54591	171	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*40061*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*30886*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*9175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*18045*				
		Смет ная ст оимост ь				*243611*				
		Монолитный участок Ум-3 /1шт/								
125	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,77	28671,14	1108,67	22077	854	3427	8,06	6
		м3		6131,65	267,10	4721	206	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4450,63*		*3427*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*2390*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1347,24*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*2040*				
		Смет ная ст оимост ь				*27544*				
126	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0037	199642,46	--	739	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*31*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*62*				
		Смет ная ст оимост ь				*832*				
127	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12236	194893,74	--	23847	--	1011	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1011*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1989*				
		Смет ная ст оимост ь				*26847*				
				Ограждающая стена по оси Г /АС-31,3/						
128	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	7,5	17517,32	1631,64	131380	12237	21976	5,12	38
		м3 кладки		3749,12	381,68	28118	2863	50,8	0,45	3
		Накладные расходы -		*2930,15*		*21976*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098,44*				*15738*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*831,71*				*6238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,80*		*12268*				
		Смет ная ст оимост ь				*165625*				
129	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	30	-185,75	--	-5572	--	-3187	-0,22	-7
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-5572	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*3187*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*2831*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*701*				
		Смет ная ст оимост ь				*-1684*				
130	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,020484	45402,52	1388,52	930	28	522	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	902	9	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*522*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*463*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2882,96*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*116*				
		Смет ная ст оимост ь				*1568*				
131	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,020484	245293,14	--	5025	--	213	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*213*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*419*				
		Смет ная ст оимост ь				*5657*				
132	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	75,64	862,33	52,51	65227	3972	26961	0,65	49
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	39334	3023	54,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*356,44*		*26961*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*23212*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*3750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*7375*				

		Смет ная ст оимост ь				*99563*				
		Пояс обвязки ПО-1								
133	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,426	26637,34	3013,24	11348	1284	2017	8,25	4
		м3		6516,59	615,74	2776	262	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4735,28*		*2017*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1474*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*1069*				
		Смет ная ст оимост ь				*14434*				
134	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,031666	13656,15	699,65	432	22	224	16,88	1
		т		12681,10	193,40	402	6	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*224*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*198*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*53*				
		Смет ная ст оимост ь				*709*				
135	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00639	199642,46	--	1276	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*106*				
		Смет ная ст оимост ь				*1436*				
136	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025276	194893,74	--	4926	--	209	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*209*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*411*				
		Смет ная ст оимост ь				*5546*				
		Анкерные выпуски Ав-1								
137	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,01904	113462,79	1006,32	2160	19	1003	118,00	2
		т		94402,36	252,91	1797	5	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*1003*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*874*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*253*				

		Смет ная ст оимост ь				*3416*				
138	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01904	194893,74	--	3711	--	157	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*157*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*309*				
		Смет ная ст оимост ь				*4178*				
		Монолитные сердечники МС-1-10								
139	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,72	29234,06	3824,50	50283	6578	9853	10,40	18
		м3		8017,26	862,16	13790	1483	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5728,64*		*9853*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7407*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*2446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*4811*				
		Смет ная ст оимост ь				*64947*				
140	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1697	13250,18	1022,48	2249	174	1140	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2028	39	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1140*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1002*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*271*				
		Смет ная ст оимост ь				*3660*				
141	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05922	199642,46	--	11823	--	501	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*501*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*986*				
		Смет ная ст оимост ь				*13310*				
142	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11048	194893,74	--	21532	--	913	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*913*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1796*				
		Смет ная ст оимост ь				*24241*				
		Монолитные перемычки ПрМ-9 /АС-28/								
143	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,04	33693,70	2794,41	1348	112	270	13,10	1
		м3		9965,83	571,66	399	23	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*6755,99*		*270*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*204*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*129*				
		Смет ная ст оимост ь				*1748*				
144	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00608	13250,18	1022,48	81	6	41	14,94	--
		т		11952,30	227,53	73	1	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*41*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*36*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*10*				
		Смет ная ст оимост ь				*132*				
145	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0018	199642,46	--	359	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*15*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*30*				
		Смет ная ст оимост ь				*404*				
146	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00428	194893,74	--	834	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*35*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*70*				
		Смет ная ст оимост ь				*939*				
		Узел " 5"								
147	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	35,275	2481,34	8,50	87529	300	18902	0,97	34
		м2 покрытия		730,22	2,29	25758	81	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*18902*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*14573*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*4329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*8515*				
		Смет ная ст оимост ь				*114946*				
148	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,01218	417071,51	5894,56	5080	72	525	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	468	11	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*525*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*297*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*448*				
		Смет ная ст оимост ь				*6054*				
149	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	28,22	391,68	--	11053	--	469	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*469*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,61*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*922*				
		Смет ная ст оимост ь				*12443*				
150	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	28,22	187,41	78,28	5289	2209	2370	0,13	4
		м борозд		109,12	34,44	3079	972	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*83,97*		*2370*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*72,93*				*2058*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,04*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,71*		*613*				
		Смет ная ст оимост ь				*8271*				
				Кровля						
		Кровля (металлочерепица)/АС-90/ "А-Ж"-"1-14"								
151	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой по периметру	157,7	195,94	7,55	30900	1191	8036	0,09	15
		м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	11306	134	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*50,96*		*8036*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*40,91*				*6452*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,04*				*1584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*3115*				
		Смет ная ст оимост ь				*42051*				
152	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	824,6	595,86	34,26	491348	28254	188377	0,40	332
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	278698	6282	56,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*228,45*		*188377*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*160729*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,53*				*27648*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*54378*				
		Смет ная ст оимост ь				*734103*				
153	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	110,41394	17165,82	--	1895346	--	80363	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*727,83*		*80363*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*727,83*				*80363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1431,49*		*158057*				
		Смет ная ст оимост ь				*2133765*				
154	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	824,6	575,79	71,04	474798	58583	109072	0,24	200
		м2 стяжки		167,01	16,45	137714	13568	56,4	0,02	16
		Накладные расходы -		*132,27*		*109072*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*85323*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*28,80*				*23749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*46710*				
		Смет ная ст оимост ь				*630580*				
155	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	824,6	170,65	10,41	140718	8587	10199	0,01	7
		м2 стяжки		6,19	2,54	5101	2098	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,37*		*10199*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*4060*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,44*				*6139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,64*		*12073*				
		Смет ная ст оимост ь				*162990*				
156	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,605736	9979,26	896,74	26003	2337	13514	11,60	30
		т		9052,52	368,62	23588	961	48,5	0,38	1
		Накладные расходы -		*5186,11*		*13514*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*11906*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*1607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*3161*				
		Смет ная ст оимост ь				*42678*				
157	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	2,605736	245293,14	--	639169	--	27101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*27101*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*27101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*53302*				
		Смет ная ст оимост ь				*719571*				

158	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	8,959	75227,47	903,31	673963	8093	120946	22,10	198
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	144981	3201	59,8	0,37	3
		Накладные расходы -		*13499,92*		*120946*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*88613*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3609,02*				*32333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*63593*				
		Смет ная ст оимост ь				*858501*				
159	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8,959	6012,47	37,19	53866	333	5686	0,78	7
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	5316	142	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*5686*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*3264*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*2422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*4764*				
		Смет ная ст оимост ь				*64317*				
160	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	5,418	55025,26	849,76	298127	4604	53349	13,80	75
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	63416	1890	59,8	0,36	2
		Накладные расходы -		*9846,69*		*53349*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*39053*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2638,69*				*14296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189,76*		*28118*				
		Смет ная ст оимост ь				*379594*				
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,418	6012,47	37,19	32576	202	3439	0,78	4
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3215	86	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*3439*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1974*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*1465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*2881*				
		Смет ная ст оимост ь				*38896*				
162	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	10,054	63880,39	675,43	642253	6791	133294	22,50	226
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	167078	3070	59,8	0,36	4
		Накладные расходы -		*13257,81*		*133294*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*101748*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3137,62*				*31546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*62044*				
		Смет ная ст оимост ь				*837591*				
163	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10,054	6012,47	37,19	60449	374	6381	0,78	8
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	5966	160	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*6381*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*3663*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*2718*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*5346*				
		Смет ная ст оимост ь				*72177*				
164	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	1,224	75227,47	903,31	92078	1106	16524	22,10	27
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	19808	437	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13499,92*		*16524*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*12106*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3609,02*				*4417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*8688*				
		Смет ная ст оимост ь				*117290*				
165	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,224	6012,47	37,19	7359	46	777	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	726	19	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*777*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*446*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*651*				
		Смет ная ст оимост ь				*8787*				
166	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	989,5	4314,02	61,04	4268727	60402	947880	1,71	1692
		м2 кровли		1300,88	17,38	1287223	17196	56,4	0,02	19
		Накладные расходы -		*957,94*		*947880*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*735693*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*214,44*				*212187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,76*		*417329*				
		Смет ная ст оимост ь				*5633936*				
167	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	8,059	20569,74	--	165772	--	7029	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*7029*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*872,16*				*7029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*13824*				
		Смет ная ст оимост ь				*186625*				
168	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	989,5	209,33	1,73	207130	1707	23026	0,03	29
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	22121	729	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,27*		*23026*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*13664*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,46*				*9362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*18412*				
		Смет ная ст оимост ь				*248568*				

169	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,532	38712,48	--	20595	--	873	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1641,41*		*873*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1641,41*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,31*		*1717*				
		Смет ная ст оимост ь				*23186*				
170	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,532	6012,47	37,19	3199	20	338	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	316	8	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*338*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*194*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,38*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*283*				
		Смет ная ст оимост ь				*3820*				
171	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,1576	417071,51	5894,56	65730	929	6794	42,70	7
		т стальных элементов		38407,37	873,62	6053	138	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*6794*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*3844*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*2950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*5802*				
		Смет ная ст оимост ь				*78326*				
172	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07455	199642,46	--	14883	--	631	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*631*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1241*				
		Смет ная ст оимост ь				*16755*				
173	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	29	2481,34	8,50	71959	247	15540	0,97	28
		м2 покрытия		730,22	2,29	21176	66	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*15540*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*11981*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*7000*				
		Смет ная ст оимост ь				*94499*				
174	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	33,3	222,92	8,19	7423	273	1400	0,07	2

		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	1782	64	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*42,04*		*1400*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1041*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,78*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,20*		*706*				
		Смет ная ст оимост ь				*9529*				
175	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79	36,63	216,27	--	7922	--	336	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,17*		*336*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,17*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*661*				
		Смет ная ст оимост ь				*8919*				
176	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	105	73,43	3,23	7711	339	2096	0,03	4
		м ходов		25,78	1,25	2707	131	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,96*		*2096*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*1697*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,80*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,47*		*785*				
		Смет ная ст оимост ь				*10591*				
				Ходовой мостик(АС-31)						
177	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	4,355	19584,50	703,65	85291	3064	12094	4,90	21
		м3		3681,13	169,23	16031	737	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*2776,98*		*12094*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*8133*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*909,56*				*3961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,92*		*7791*				
		Смет ная ст оимост ь				*105176*				
178	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	87,1	29,01	3,23	2527	281	1574	0,03	3
		м ходов		25,78	1,25	2245	109	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*18,08*		*1574*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*1408*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,92*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*328*				
		Смет ная ст оимост ь				*4430*				
179	21-070204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,5678	26584,68	--	41679	--	1767	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1127,19*		*1767*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1127,19*				*1767*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2216,95*		*3476*				
		Смет ная ст оимост ь				*46922*				
180	21-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,15678	19841,46	--	3111	--	132	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*841,28*		*132*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*841,28*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1654,62*		*259*				
		Смет ная ст оимост ь				*3502*				
				Внутренняя отделка						
181	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	972,63	1500,28	55,63	1459214	54107	425640	0,74	720
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	596331	40480	54,8	0,06	54
		Накладные расходы -		*437,62*		*425640*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*348973*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*78,82*				*76667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,03*		*150788*				
		Смет ная ст оимост ь				*2035642*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20731974	753778			5696
			Тенге			4415896	203668			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20660086				
	Материалы -		Тенге			8927953				
	Всего заработная плата -		Тенге				4556777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6537889				
	Местные материалы -		Тенге			91015				
		Накладные расходы -	Тенге			3432944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2452952		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					979992		
		Сметная прибыль -	Тенге			1927442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26020472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5852
		Сметная заработная плата -	Тенге				4556777			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71888				
	Материалы -		Тенге			5443				
	Всего заработная плата -		Тенге				62787			
		Накладные расходы -	Тенге			42906				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38237		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4669		
		Сметная прибыль -	Тенге			9184				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				62787			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26144450				
		РАЗДЕЛ 3. Блок В Общестроительные работы								
				Стены						
		Металлическая решетка МР-1 /38шт/								
1	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,49476	40423,87	2355,00	20000	1165	11937	46,60	23
		т конструкций		35008,25	297,67	17321	147	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*11937*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*10638*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2625,63*				*1299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*2555*				
		Смет ная ст оимост ь				*34492*				
2	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,45144	403945,86	--	182357	--	7732	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*7732*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*7732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*15207*				
		Смет ная ст оимост ь				*205296*				
3	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	14,06	373,75	--	5255	--	223	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,85*		*223*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,85*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*438*				
		Смет ная ст оимост ь				*5916*				
4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,038	199642,46	--	7586	--	322	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*322*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*633*				
		Смет ная ст оимост ь				*8540*				
5	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,1725	599,98	0,68	4303	5	2249	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3616	2	54,8	--	--

		Накладные расходы -		*313,61*		*2249*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1983*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*524*				
		Смет ная ст оимост ь				*7077*				
				Перекрытие, покрытие						
		Анкерные выпуски Ав-1								
6	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,2048	113462,79	1006,32	23237	206	10786	118,00	24
		т		94402,36	252,91	19334	52	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*10786*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*9402*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*2722*				
		Смет ная ст оимост ь				*36745*				
7	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2048	199642,46	--	40887	--	1734	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1734*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3410*				
		Смет ная ст оимост ь				*46030*				
		Компенсатор								
8	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12,84	2481,34	8,50	31860	109	6880	0,97	12
		м2 покрытия		730,22	2,29	9376	29	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*6880*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*5305*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*1576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3099*				
		Смет ная ст оимост ь				*41840*				
				Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/3/						
9	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	7,4	17517,32	1631,64	129628	12074	21683	5,12	38
		м3 кладки		3749,12	381,68	27743	2824	50,8	0,45	3
		Накладные расходы -		*2930,15*		*21683*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098,44*				*15528*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*831,71*				*6155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,80*		*12105*				
		Смет ная ст оимост ь				*163416*				

10	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	29,6	-185,75	--	-5498	--	-3145	-0,22	-6
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-5498	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*3145*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*2793*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*691*				
		Смет ная ст оимост ь				*-1662*				
11	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	0,0215145	290695,66	1388,52	6254	30	772	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	947	10	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*772*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*486*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*562*				
		Смет ная ст оимост ь				*7588*				
12	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	86,9	1089,68	52,51	94694	4563	31813	0,65	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	45189	3473	54,8	0,05	5
		Накладные расходы -		*366,08*		*31813*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*26667*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,21*				*5146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,46*		*10120*				
		Смет ная ст оимост ь				*136627*				
		Пояс обвязки ПО-1								
13	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,4956	26637,34	3013,24	13201	1493	2347	8,25	4
		м3		6516,59	615,74	3230	305	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4735,28*		*2347*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1714*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1276,09*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*1244*				
		Смет ная ст оимост ь				*16792*				
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0368396	13656,15	699,65	503	26	261	16,88	1
		т		12681,10	193,40	467	7	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*261*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*230*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*61*				
		Смет ная ст оимост ь				*825*				

15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,007434	199642,46	--	1484	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*63*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*124*				
		Смет ная ст оимост ь				*1671*				
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0294056	194893,74	--	5731	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*243*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*478*				
		Смет ная ст оимост ь				*6452*				
		Анкерные выпуски Ав-1								
17	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,02176	113462,79	1006,32	2469	22	1146	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2054	6	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*52665,12*		*1146*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*999*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6757,31*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*289*				
		Смет ная ст оимост ь				*3904*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02176	194893,74	--	4241	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*180*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*354*				
		Смет ная ст оимост ь				*4774*				
		Монолитные сердечники МС-1-6								
19	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,76	29234,06	3824,50	51452	6731	10082	10,40	18
		м3		8017,26	862,16	14110	1517	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5728,64*		*10082*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*2503*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*4923*				
		Смет ная ст оимост ь				*66457*				
20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18648	13250,18	1022,48	2471	191	1253	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2229	42	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1253*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1102*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*298*				
		Смет ная ст оимост ь				*4022*				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06552	199642,46	--	13081	--	555	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*555*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1091*				
		Смет ная ст оимост ь				*14726*				
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12096	194893,74	--	23574	--	1000	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1000*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1966*				
		Смет ная ст оимост ь				*26539*				
		Монолитные перемычки ПрМ-7 /АС-15/								
23	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,04	33693,70	2794,41	1348	112	270	13,10	1
		м3		9965,83	571,66	399	23	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*6755,99*		*270*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*204*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*129*				
		Смет ная ст оимост ь				*1748*				
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00608	13250,18	1022,48	81	6	41	14,94	--
		т		11952,30	227,53	73	1	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*41*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*36*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*5*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*10*				
		Смет ная ст оимост ь				*132*				
25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0018	199642,46	--	359	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*15*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*30*				
		Смет ная ст оимост ь				*404*				
26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00428	194893,74	--	834	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*35*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*70*				
		Смет ная ст оимост ь				*939*				
		Узел "5"								
27	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	42	2481,34	8,50	104216	357	22506	0,97	41
		м2 покрытия		730,22	2,29	30669	96	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*22506*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*17352*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*5154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*10138*				
		Смет ная ст оимост ь				*136860*				
28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	0,01479	417071,51	5894,56	6168	87	638	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	568	13	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*638*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*361*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*544*				
		Смет ная ст оимост ь				*7350*				
29	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	33,6	391,68	--	13160	--	558	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*558*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,61*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*1097*				
		Смет ная ст оимост ь				*14815*				
30	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	33,6	187,41	78,28	6297	2630	2821	0,13	5
		м борозд		109,12	34,44	3667	1157	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*83,97*		*2821*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*72,93*				*2450*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,04*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,71*		*729*				
		Смет ная ст оимост ь				*9848*				
		Металлическая дверь ДН-3 /1шт/								
31	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,0684	66279,32	3151,65	4534	216	2921	82,10	6
		т конструкций		61677,63	1176,61	4219	80	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*42711,47*		*2921*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*2618*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4433,24*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*596*				
		Смет ная ст оимост ь				*8052*				
32	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01962	346298,35	--	6794	--	288	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*288*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*567*				
		Смет ная ст оимост ь				*7649*				
33	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01154	387497,12	--	4472	--	190	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*190*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*373*				
		Смет ная ст оимост ь				*5035*				
34	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03579	345850,53	--	12378	--	525	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*525*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1032*				
		Смет ная ст оимост ь				*13935*				
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,00145	187651,39	--	272	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*12*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*23*				
		Смет ная ст оимост ь				*306*				
36	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,458	193,50	0,68	282	1	84	0,11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	126	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,87*		*84*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*69*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,22*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*29*				
		Смет ная ст оимост ь				*396*				
				Кровля						
		Слуховые окна (4шт)								
37	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	5388,17	545,40	21553	2182	12847	6,08	24
		слуховое окно		4567,60	218,44	18270	874	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3211,86*		*12847*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*11448*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*349,81*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,00*		*2752*				
		Смет ная ст оимост ь				*37152*				
38	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	0,668	17464,27	--	11666	--	495	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*495*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*740,49*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*973*				
		Смет ная ст оимост ь				*13134*				
39	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,288	31498,02	--	72067	--	3056	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1335,52*		*3056*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1335,52*				*3056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*6010*				
		Смет ная ст оимост ь				*81133*				
40	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,956	6017,19	37,19	17787	110	1877	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1754	47	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,91*		*1877*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1077*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,58*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1573*				
		Смет ная ст оимост ь				*21237*				
41	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	23,24	5152,17	61,04	119736	1419	20698	1,48	34
		м2 кровли		1125,91	17,38	26166	404	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*890,61*		*20698*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*14985*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*245,79*				*5712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,42*		*11235*				
		Смет ная ст оимост ь				*151668*				
42	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0,576	1097,70	16,34	632	9	415	1,43	1
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	619	4	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*720,96*		*415*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*373*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*73,97*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*84*				
		Смет ная ст оимост ь				*1131*				
43	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,172	31498,02	--	5418	--	230	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1335,52*		*230*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1335,52*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*452*				
		Смет ная ст оимост ь				*6099*				
44	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0,576	703,12	2,11	405	1	190	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	301	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*329,27*		*190*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*165*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,99*				*24*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*48*				
		Смет ная ст оимост ь				*642*				
45	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,6	2481,34	8,50	46153	158	9967	0,97	18
		м2 покрытия		730,22	2,29	13582	43	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*9967*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*7684*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*2283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*4490*				
		Смет ная ст оимост ь				*60610*				
46	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	0,07	63880,39	675,43	4472	47	928	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1163	21	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*928*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*708*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3137,62*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*432*				
		Смет ная ст оимост ь				*5832*				
47	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	6017,19	37,19	421	3	44	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	42	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,91*		*44*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*26*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*270,58*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*37*				
		Смет ная ст оимост ь				*503*				
48	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,484	23914,45	675,43	11575	327	5597	22,50	11
		м3		16618,05	305,34	8043	148	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*5597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*4898*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1443,07*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*1374*				
		Смет ная ст оимост ь				*18545*				
49	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1755,92	14,06	1405	11	255	0,56	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	338	4	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*318,29*		*255*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*187*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*84,37*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*133*				
		Смет ная ст оимост ь				*1792*				

50	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*95*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,91*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*187*				
		Смет ная ст оимост ь				*2529*				
51	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	8	497,75	--	3982	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*169*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,10*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*332*				
		Смет ная ст оимост ь				*4483*				
52	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*134*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,39*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*263*				
		Смет ная ст оимост ь				*3546*				
		Ходовой настил								
53	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	64,75	73,43	3,23	4755	209	1292	0,03	2
		м ходов		25,78	1,25	1669	81	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,96*		*1292*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*1046*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,80*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,47*		*484*				
		Смет ная ст оимост ь				*6531*				
		Ходовой мостик								
54	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	72,8	30,31	3,23	2206	235	1320	0,03	3
		м ходов		25,78	1,25	1877	91	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*18,13*		*1320*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*1177*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,97*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*282*				
		Смет ная ст оимост ь				*3808*				

55	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,3104	20569,74	--	26955	--	1143	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*1143*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*872,16*				*1143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*2248*				
		Смет ная ст оимост ь				*30346*				
56	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,13104	17464,27	--	2289	--	97	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*97*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*740,49*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*191*				
		Смет ная ст оимост ь				*2577*				
57	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	0,05	20280,29	2614,12	1014	131	139	4,15	--
		м3		3278,04	523,71	164	26	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*2781,91*		*139*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843,85*				*92*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*938,06*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1844,98*		*92*				
		Смет ная ст оимост ь				*1245*				
				Крепление водосточной трубы						
58	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	151,5	2481,34	8,50	375923	1288	81183	0,97	147
		м2 покрытия		730,22	2,29	110628	347	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*81183*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*62590*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,73*				*18593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*36568*				
		Смет ная ст оимост ь				*493674*				
59	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг Хм-1. Установка	0,02648	417071,51	5894,56	11044	156	1142	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1017	23	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1142*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*646*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*975*				
		Смет ная ст оимост ь				*13160*				

60	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	10,048	302,64	0,54	3041	5	725	0,13	1
		м2 фасада (без вычета проемов)		100,67	0,25	1012	3	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,17*		*725*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56,92*				*572*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,25*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,98*		*301*				
		Смет ная ст оимост ь				*4067*				
				Водосточная система						
61	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	162	983,47	55,03	159322	8915	92297	1,16	188
		м труб		882,47	15,68	142960	2540	56,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*569,73*		*92297*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*506,56*				*82062*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*63,18*				*10235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,26*		*20130*				
		Смет ная ст оимост ь				*271748*				
62	21-100302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	162	1173,79	--	190154	--	8063	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,77*		*8063*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,77*				*8063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,88*		*15857*				
		Смет ная ст оимост ь				*214074*				
63	21-100302-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	203	718,35	--	145825	--	6183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,46*		*6183*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,46*				*6183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,90*		*12161*				
		Смет ная ст оимост ь				*164169*				
64	21-100302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	4	634,82	--	2539	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,92*		*108*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,92*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*		*212*				

		Смет ная ст оимост ь				*2858*					
65	21-100302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	52	902,28	--	46919	--	1989	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,26*		*1989*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*38,26*				*1989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,24*		*3913*				
		Смет ная ст оимост ь				*52821*				
66	21-100302-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	10	3473,94	--	34739	--	1473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,30*		*1473*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*147,30*				*1473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,70*		*2897*				
		Смет ная ст оимост ь				*39109*				
67	21-100302-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	83	1518,08	--	126001	--	5342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,37*		*5342*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,37*				*5342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,60*		*10507*				
		Смет ная ст оимост ь				*141851*				
68	21-100302-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	10	3473,94	--	34739	--	1473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,30*		*1473*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*147,30*				*1473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,70*		*2897*				
		Смет ная ст оимост ь				*39109*				
69	21-100302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	114	1885,85	--	214987	--	9115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,96*		*9115*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*79,96*				*9115*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,26*		*17928*				
		Смет ная ст оимост ь				*242031*				
70	21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	10	1469,32	--	14693	--	623	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,30*		*623*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*62,30*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,53*		*1225*				
		Смет ная ст оимост ь				*16541*				
71	21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	70	794,23	--	55596	--	2357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,68*		*2357*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,68*				*2357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,23*		*4636*				
		Смет ная ст оимост ь				*62590*				
72	21-100302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	30	1518,05	--	45542	--	1931	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,37*		*1931*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,37*				*1931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,59*		*3798*				
		Смет ная ст оимост ь				*51271*				
73	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0392	199642,46	--	7826	--	332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*332*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*653*				
		Смет ная ст оимост ь				*8810*				
		Кровля тамбура /АС-59/								
74	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	15,75	483,31	18,09	7612	285	1536	0,16	2
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	2023	41	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*97,51*		*1536*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*1164*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,63*				*372*		

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*46,47*		*732*				
		Смет ная ст оимост ь				*9880*				
75	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	15,75	398,83	35,48	6282	559	1634	0,19	3
		м2 утепляемого покрытия		139,73	7,99	2201	126	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*103,76*		*1634*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*83,31*				*1312*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,44*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*40,21*		*633*				
		Смет ная ст оимост ь				*8549*				
76	21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	1,62225	31096,82	--	50447	--	2139	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1318,51*		*2139*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1318,51*				*2139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2593,23*		*4207*				
		Смет ная ст оимост ь				*56793*				
77	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	2,9925	8875,31	1181,70	26559	3536	4910	2,71	8
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	5574	863	56,4	0,34	1
		Накладные расходы -		*1640,84*		*4910*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*3630*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*427,75*				*1280*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*841,29*		*2518*				
		Смет ная ст оимост ь				*33987*				
78	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	15,75	483,31	18,09	7612	285	1536	0,16	2
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	2023	41	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*97,51*		*1536*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*1164*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,63*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*46,47*		*732*				
		Смет ная ст оимост ь				*9880*				
79	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	15,75	575,79	71,04	9069	1119	2083	0,24	4
		м2 стяжки		167,01	16,45	2630	259	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*132,27*		*2083*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*1630*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*28,80*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*56,65*		*892*				
		Смет ная ст оимост ь				*12044*				

80	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	15,75	255,98	15,62	4032	246	292	0,01	--
		м2 стяжки		9,28	3,82	146	60	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*18,55*		*292*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*116*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,17*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,96*		*346*				
		Смет ная ст оимост ь				*4670*				
81	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02326	9979,26	896,74	232	21	121	11,60	--
		т		9052,52	368,62	211	9	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*121*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*106*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*28*				
		Смет ная ст оимост ь				*381*				
82	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02326	245293,14	--	5706	--	242	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*242*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10400,43*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*476*				
		Смет ная ст оимост ь				*6424*				
83	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	15,75	79,40	0,72	1251	11	375	0,04	1
		м2 кровли		34,38	0,34	542	5	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*23,78*		*375*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19,58*				*308*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,20*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*		*130*				
		Смет ная ст оимост ь				*1756*				
84	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	15,75	972,57	9,47	15318	149	1732	0,14	2
		м2 кровли		114,34	2,60	1801	41	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*109,99*		*1732*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65,96*				*1039*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*44,03*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1364*				
		Смет ная ст оимост ь				*18414*				
				Навес						

85	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	3,888	29441,76	2483,22	114470	9655	22325	11,00	43
		м3		8368,25	520,16	32536	2022	48,5	0,61	2
		Накладные расходы -		*5741,99*		*22325*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4310,88*				*16761*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1431,11*				*5564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2814,70*		*10944*				
		Смет ная ст оимост ь				*147738*				
				Каркас козырька						
86	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	0,86672	36402,88	12414,34	31551	10760	12245	20,00	17
		т конструкций		16963,40	2859,95	14703	2479	60,9	2,73	2
		Накладные расходы -		*14127,77*		*12245*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12072,42*				*10463*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2055,35*				*1781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4042,45*		*3504*				
		Смет ная ст оимост ь				*47299*				
87	21-060406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	0,86672	285171,92	--	247164	--	10480	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12091,29*		*10480*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12091,29*				*10480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23781,06*		*20612*				
		Смет ная ст оимост ь				*278255*				
88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	59,33	4314,02	61,04	255951	3622	56834	1,71	101
		м2 кровли		1300,88	17,38	77181	1031	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*957,94*		*56834*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*44112*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*214,44*				*12723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,76*		*25023*				
		Смет ная ст оимост ь				*337808*				
				Каркас парапета						
89	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	0,56307	36402,88	12414,34	20497	6990	7955	20,00	11
		т конструкций		16963,40	2859,95	9552	1610	60,9	2,73	2
		Накладные расходы -		*14127,77*		*7955*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12072,42*				*6798*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2055,35*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4042,45*		*2276*				

		Смет ная ст оимост ь				*30728*				
90	21-060406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	0,56307	285171,92	--	160572	--	6808	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12091,29*		*6808*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12091,29*				*6808*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23781,06*		*13390*				
		Смет ная ст оимост ь				*180771*				
91	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	13,5	1525,61	55,03	20596	743	8002	1,16	16
		м труб		882,47	15,68	11913	212	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*592,72*		*8002*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*506,56*				*6839*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,16*				*1163*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*169,47*		*2288*				
		Смет ная ст оимост ь				*30886*				
92	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,12014	417071,51	5894,56	50107	708	5179	42,70	5
		т стальных элементов		38407,37	873,62	4614	105	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*5179*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2931*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*2249*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36814,65*		*4423*				
		Смет ная ст оимост ь				*59709*				
		Стойка Ст-1								
93	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,49137	16905,66	7682,02	8307	3775	3329	9,35	5
		т конструкций		7569,11	1975,12	3719	971	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6775,68*		*3329*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*2856*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*963,25*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1894,51*		*931*				
		Смет ная ст оимост ь				*12567*				
94	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,49137	346298,35	--	170161	--	7215	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*7215*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14683,05*				*7215*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28878,51*		*14190*				
		Смет ная ст оимост ь				*191566*				

95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	14,24973	133,65	1,67	1904	24	358	0,04	1
		м2		34,08	0,34	486	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,11*		*358*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*266*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,46*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*181*				
		Смет ная ст оимост ь				*2443*				
96	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0852	417071,51	5894,56	35534	502	3673	42,70	4
		т стальных элементов		38407,37	873,62	3272	74	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3673*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2078*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*3137*				
		Смет ная ст оимост ь				*42344*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3899676	88221			896
			Тенге			684567	24397			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3814787				
	Материалы -		Тенге			1020769				
	Всего заработная плата -		Тенге				654164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2003848				
	Местные материалы -		Тенге			89801				
		Накладные расходы -	Тенге			538957				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					361867		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					177090		
		Сметная прибыль -	Тенге			348300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4702044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							856
		Сметная заработная плата -	Тенге				654164			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84889				
	Материалы -		Тенге			12471				
	Всего заработная плата -		Тенге				54800			
		Накладные расходы -	Тенге			38388				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33373		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible] накладные второго уровня -	Тенге					5015		
		Сметная прибыль -	Тенге			9862				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			133139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				54800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3017299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			61344672				
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого без оборукдование	Тенге			61344672				
		Временные здание и сооружение 2,9%	Тенге			1717651		-		
		Итого:	Тенге			63062323				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			441436				
		Итого с оборудованием				63503759				
		В текущих ценах на 2018 год - 55 %, К=1,0599383				67310066				
		НДС 12%	Тенге			8077208				
		Итого	Тенге			75387274				
		Всего к оплате с понижающим коэфицентом К=0,928538676514767	Тенге			70000000				

ИНЖИНЕР: _____ (подпись) Алтенов С.Ж

_____ (подпись) Мамбеталиев А.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ (подпись) Темиркулов М.Т.