**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»**
**Инжинер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»**
**Подрядчик: ТОО "Таймас Company"**

**Наименование объекта: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"**

**Договор № 46 от 9 июля 2018 года**
**Дополнительное соглашение № 46/01 от 9 июля 2018 года, Дополнительное соглашение № 46/01 от 12 февраля 2019 года,**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за февраль 2019 года**

| | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц | | | с начала года по отчетный месяц | | | за февраль месяц 2019 года | | |
| | | без НДС | НДС 12% | с НДС | без НДС | НДС 12% | с НДС | без НДС | НДС 12% | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с\оЫнтымак, Мактааральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО) | 93 098 688,55 | 11 171 842,63 | 104 270 531,18 | 66 679 350,89 | 8 001 522,11 | 74 680 873,00 | 66 679 350,89 | 8 001 522,11 | 74 680 873,00 |
| 2 | в том числе оборудование | 17 966 298,80 | 2 155 955,92 | 20 122 254,72 | 17 966 298,80 | 2 155 955,92 | 20 122 254,72 | 17 966 298,80 | 2 155 955,92 | 20 122 254,72 |
| | **Итого к оплате** | **93 098 688,55** | **11 171 842,63** | **104 270 531,18** | **66 679 350,89** | **8 001 522,11** | **74 680 873,00** | **66 679 350,89** | **8 001 522,11** | **74 680 873,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**В.И.О. руководителя ГУ «Отдел строительства Жетысайского района»"**

**Абенов Д.С.**

**ИНЖЕНЕР:**

**Директор ТОО «Абил СтройИнжиниринг»**

**А.Мамбеталиев**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Таймас Company"**

**М.Темиркулов**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»"
Инжинер: ТОО «АбиСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО " Таймас Company"
Наименование строительства и его адрес: " Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с\о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за февраль 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы Блок А** | | | | | | | | |
| 1 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 374,2 | 1390,35 | 106,53 | 520268 | 39865 | 74899 | 0,26 | 98 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 71440 | 11795 | 60,9 | 0,03 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *74899* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *50690* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *24209* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *47613* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *642780* | | | | |
| 2 | 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5 W4 с/с. Устройство | 222,58 | 20492,64 | 1315,91 | 4561252 | 292895 | 539186 | 3,60 | 801 |
| | | м3 | | 2809,40 | 263,50 | 625317 | 58649 | 48,5 | 0,31 | 68 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2422,44* | | *539186* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1490,36* | | | | *331724* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *932,08* | | | | *207462* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1833,21* | | *408035* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5508473* | | | | |
| 3 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 3,27378 | 207596,39 | -- | 679625 | -- | 28816 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *28816* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *28816* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *56675* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *765116* | | | | |
| | | Анкерный выпуск Ав-1,2,3 | | | | | | | | |
| 4 | 11-060301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | 0,56896 | 28535,42 | 3414,31 | 16236 | 1943 | 8107 | 30,90 | 18 |
| | | т | | 24720,62 | 1069,54 | 14065 | 609 | 48,5 | 0,94 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14248,48* | | *8107* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *12508,23* | | | | *7117* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1740,25* | | | | *990* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3422,71* | | *1947* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *26290* | | | | |
| 5 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0728 | 199642,46 | -- | 14534 | -- | 616 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *616* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *616* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *1212* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16362* | | | | |
| 6 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01528 | 194893,74 | -- | 2978 | -- | 126 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *126* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *248* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3353* | | | | |
| 7 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,48088 | 187651,39 | -- | 90238 | -- | 3826 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *3826* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *3826* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *7525* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *101589* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /8шт/ | | | | | | | | |
| 8 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 32 | 1390,35 | 106,53 | 44491 | 3409 | 6405 | 0,26 | 8 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 6109 | 1009 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *6405* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *4335* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *2070* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *4072* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *54968* | | | | |
| 9 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство | 13,2 | 23765,92 | 1165,86 | 313710 | 15389 | 46927 | 6,34 | 84 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 62871 | 3641 | 48,5 | 0,32 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *46927* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *32258* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *14669* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *28851* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *389488* | | | | |
| 10 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,21744 | 207596,39 | -- | 45140 | -- | 1914 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *1914* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *1914* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *3764* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50818* | | | | |
| 11 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,372 | 113462,79 | 1006,32 | 42208 | 374 | 19591 | 118,00 | 44 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 35118 | 94 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52665,12* | | *19591* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *17078* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6757,31* | | | | *2514* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13290,23* | | *4944* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *66743* | | | | |
| 12 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03472 | 199642,46 | -- | 6932 | -- | 294 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *294* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *578* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7804* | | | | |
| 13 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,33728 | 187651,39 | -- | 63291 | -- | 2684 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *2684* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *2684* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *5278* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *71253* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-2 /10шт/ | | | | | | | | |
| 14 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 24 | 1390,35 | 106,53 | 33368 | 2557 | 4804 | 0,26 | 6 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 4582 | 757 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *4804* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *3251* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *1553* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *3054* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *41226* | | | | |
| 15 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство | 10,35 | 23765,92 | 1165,86 | 245977 | 12067 | 36795 | 6,34 | 66 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 49296 | 2855 | 48,5 | 0,32 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *36795* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *25293* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *11502* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *22622* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *305394* | | | | |
| 16 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,1558 | 207596,39 | -- | 32344 | -- | 1371 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *1371* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *1371* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *2697* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36413* | | | | |
| 17 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,3036 | 113462,79 | 1006,32 | 34447 | 306 | 15989 | 118,00 | 36 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 28661 | 77 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52665,12* | | *15989* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *13938* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6757,31* | | | | *2052* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13290,23* | | *4035* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *54471* | | | | |
| 18 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0434 | 199642,46 | -- | 8664 | -- | 367 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *367* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *367* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *723* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9754* | | | | |
| 19 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2602 | 187651,39 | -- | 48827 | -- | 2070 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *2070* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *2070* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *4072* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *54969* | | | | |
| 20 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1040,7 | 732,47 | 14,47 | 762285 | 15055 | 131238 | 0,21 | 221 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 185032 | 1765 | 50,8 | -- | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126,11* | | *131238* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *91,18* | | | | *94893* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,92* | | | | *36344* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,69* | | *71482* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *965004* | | | | |
| | | | | Стены | | | | | | |
| 21 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 123,661956 | 16470,43 | 1450,34 | 2036765 | 179352 | 326271 | 4,54 | 561 |
| | | м3 кладки | | 3324,42 | 339,27 | 411104 | 41955 | 50,8 | 0,40 | 49 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2638,41* | | *326271* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1861,15* | | | | *230154* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *777,26* | | | | *96117* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1528,71* | | *189043* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2552079* | | | | |
| 22 | 11-080201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | 325,4262 | -185,75 | -- | -60448 | -- | -34572 | -0,22 | -71 |
| | | м2 стен (без вычета проемов) | | -185,75 | -- | -60448 | -- | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106,24* | | *34572* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *94,36* | | | | *30707* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,88* | | | | *3865* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,36* | | *7602* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *-18274* | | | | |
| 23 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,862389 | 290695,66 | 1388,52 | 250693 | 1197 | 30938 | 56,40 | 49 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 37957 | 395 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35875,17* | | *30938* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *19483* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13283,39* | | | | *11455* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26125,67* | | *22530* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *304162* | | | | |
| 24 | 11-080201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 189,88068 | 16353,27 | 1450,34 | 3105169 | 275392 | 488259 | 4,38 | 832 |
| | | м3 кладки | | 3207,26 | 339,27 | 608996 | 64420 | 50,8 | 0,40 | 76 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2571,40* | | *488259* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1801,63* | | | | *342095* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *769,77* | | | | *146164* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1513,97* | | *287474* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3880903* | | | | |
| 25 | 11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,0779988 | 290695,66 | 1388,52 | 22674 | 108 | 2798 | 56,40 | 4 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 3433 | 36 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35875,17* | | *2798* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *1762* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13283,39* | | | | *1036* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26125,67* | | *2038* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27510* | | | | |
| | | Монолитная стена /АС-31/ | | | | | | | | |
| 26 | 11-060401-0103<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм ИЗ БЕТОНА В10 W4 с/с. Устройство | 76,56 | 22298,90 | 1393,53 | 1707204 | 106688 | 261089 | 5,92 | 453 |
| | | м3 | | 4563,67 | 311,63 | 349394 | 23858 | 48,5 | 0,36 | 28 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3410,25* | | *261089* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2364,52* | | | | *181028* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1045,73* | | | | *80061* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2056,73* | | *157463* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2125756* | | | | |
| | | Монолитные перемычки ПрМ-1-10,11,12 /АС-21-26/ | | | | | | | | |
| 27 | 11-060701-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | 10,4115 | 33693,70 | 2794,41 | 350802 | 29094 | 70340 | 13,10 | 136 |
| | | м3 | | 9965,83 | 571,66 | 103759 | 5952 | 48,5 | 0,67 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6755,99* | | *70340* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5110,68* | | | | *53210* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1645,31* | | | | *17130* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3235,97* | | *33691* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *454833* | | | | |
| 28 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 1,9322556 | 13250,18 | 1022,48 | 25603 | 1976 | 12984 | 14,94 | 29 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 23095 | 440 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *12984* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *11414* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *1570* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *3087* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *41674* | | | | |
| 29 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4589904 | 199642,46 | -- | 91634 | -- | 3885 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *3885* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *3885* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *7642* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *103161* | | | | |
| 30 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,221826 | 194893,74 | -- | 43232 | -- | 1833 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *1833* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *1833* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *3605* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *48670* | | | | |
| 31 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 1,2514392 | 187651,39 | -- | 234834 | -- | 9957 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *9957* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *9957* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *19583* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *264374* | | | | |
| | | Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-23-28/ | | | | | | | | |
| 32 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | 36,0888 | 29234,06 | 3824,50 | 1055022 | 138022 | 206740 | 10,40 | 375 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 289333 | 31114 | 48,5 | 1,01 | 36 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5728,64* | | *206740* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *155417* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1422,12* | | | | *51323* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2797,02* | | *100941* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1362703* | | | | |
| 33 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,7996494 | 13250,18 | 1022,48 | 10595 | 818 | 5373 | 14,94 | 12 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 9558 | 182 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *5373* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *4724* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *650* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1277* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17246* | | | | |
| 34 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 1,4306292 | 10398,24 | 642,07 | 14876 | 919 | 7628 | 12,62 | 18 |
| | | т | | 9480,78 | 193,40 | 13563 | 277 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5331,80* | | *7628* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4691,97* | | | | *6712* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *639,83* | | | | *915* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1258,40* | | *1800* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24304* | | | | |
| 35 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4393224 | 199642,46 | -- | 87707 | -- | 3719 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *3719* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *3719* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *7314* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *98740* | | | | |
| 36 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5962704 | 187651,39 | -- | 111891 | -- | 4744 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *4744* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *4744* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *9331* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *125966* | | | | |
| 37 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 1,1288244 | 194893,74 | -- | 220001 | -- | 9328 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *9328* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *9328* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *18346* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *247675* | | | | |
| 38 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,1632048 | 45402,52 | 1388,52 | 7410 | 227 | 4158 | 56,40 | 9 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 7183 | 75 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25474,74* | | *4158* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *3687* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2882,96* | | | | *471* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5670,18* | | *925* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *12493* | | | | |
| 39 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1632048 | 194893,74 | -- | 31808 | -- | 1349 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *1349* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *1349* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *2652* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *35809* | | | | |
| | | Монолитный сердечник МС-5-74шт | | | | | | | | |
| 40 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | 0,4884 | 29234,06 | 3824,50 | 14278 | 1868 | 2798 | 10,40 | 5 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 3916 | 421 | 48,5 | 1,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5728,64* | | *2798* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *2103* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1422,12* | | | | *695* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2797,02* | | *1366* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18442* | | | | |
| 41 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,0410256 | 13656,15 | 699,65 | 560 | 29 | 291 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 520 | 8 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *291* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *256* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *35* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *68* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *919* | | | | |
| 42 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0019536 | 199642,46 | -- | 390 | -- | 17 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *17* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *33* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *439* | | | | |
| 43 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,039072 | 194893,74 | -- | 7615 | -- | 323 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *323* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *323* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *635* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8573* | | | | |
| | | | | Перекрытие, покрытие | | | | | | |
| | | отм.-0,300 | | | | | | | | |
| 44 | 11-070505-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | 75 | 4218,26 | 768,19 | 316369 | 57614 | 129148 | 2,74 | 206 |
| | | шт. сборных конструкций | | 2192,05 | 191,77 | 164404 | 14383 | 62,1 | 0,23 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1721,98* | | *129148* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1480,36* | | | | *111027* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *241,62* | | | | *18122* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *475,22* | | *35641* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *481159* | | | | |
| 45 | 11-070505-0104 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | 40 | 3470,81 | 583,79 | 138832 | 23351 | 53082 | 2,10 | 84 |
| | | шт. сборных конструкций | | 1680,04 | 142,66 | 67202 | 5706 | 62,1 | 0,17 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1327,05* | | *53082* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1131,90* | | | | *45276* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *195,15* | | | | *7806* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *383,83* | | *15353* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *207267* | | | | |
| 46 | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | 681,965 | 5328,10 | -- | 3633578 | -- | 154064 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *225,91* | | *154064* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *225,91* | | | | *154064* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *444,32* | | *303011* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4090653* | | | | |
| | | отм.3,000 | | | | | | | | |
| 47 | 11-070505-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | 75 | 4218,26 | 768,19 | 316369 | 57614 | 129148 | 2,74 | 206 |
| | | шт. сборных конструкций | | 2192,05 | 191,77 | 164404 | 14383 | 62,1 | 0,23 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1721,98* | | *129148* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1480,36* | | | | *111027* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *241,62* | | | | *18122* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *475,22* | | *35641* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *481159* | | | | |
| 48 | 11-070505-0104 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | 44 | 3470,81 | 583,79 | 152715 | 25687 | 58390 | 2,10 | 92 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. сборных конструкций | | 1680,04 | 142,66 | 73922 | 6277 | 62,1 | 0,17 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1327,05* | | *58390* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1131,90* | | | | *49804* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *195,15* | | | | *8587* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *383,83* | | *16888* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *227994* | | | | |
| 49 | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | 696,1506 | 5328,10 | -- | 3709160 | -- | 157268 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *225,91* | | *157268* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *225,91* | | | | *157268* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *444,32* | | *309314* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4175743* | | | | |
| | | Монолитный участок Ум-2 /4шт/ | | | | | | | | |
| 50 | 11-060801-0106 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 0,2 | 38930,15 | 1913,15 | 7786 | 383 | 1751 | 18,00 | 4 |
| | | м3 | | 13693,50 | 360,78 | 2739 | 72 | 48,5 | 0,42 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8755,98* | | *1751* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6816,33* | | | | *1363* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1939,65* | | | | *388* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3814,89* | | *763* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10300* | | | | |
| 51 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,0442 | 13250,18 | 1022,48 | 586 | 45 | 297 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 528 | 10 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *297* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *261* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *36* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *71* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *954* | | | | |
| 52 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,01056 | 13656,15 | 699,65 | 144 | 7 | 75 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 134 | 2 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *75* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *66* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *9* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *18* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *236* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00112 | 199642,46 | -- | 224 | -- | 9 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *9* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *9* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *19* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *252* | | | | |
| 54 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0072 | 199642,46 | -- | 1437 | -- | 61 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *61* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *61* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *120* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1618* | | | | |
| 55 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00944 | 187651,39 | -- | 1771 | -- | 75 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *75* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *75* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *148* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1994* | | | | |
| 56 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | 0,037 | 187651,39 | -- | 6943 | -- | 294 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *294* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *579* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7816* | | | | |
| 57 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01406 | 245293,14 | -- | 3449 | -- | 146 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *146* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *146* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *288* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3883* | | | | |
| | | Монолитный участок Ум-3 /4шт/ | | | | | | | | |
| 58 | 11-060801-0106<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 0,4 | 38930,15 | 1913,15 | 15572 | 765 | 3502 | 18,00 | 7 |
| | | м3 | | 13693,50 | 360,78 | 5477 | 144 | 48,5 | 0,42 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8755,98* | | *3502* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6816,33* | | | | *2727* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1939,65* | | | | *776* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3814,89* | | *1526* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *20600* | | | | |
| 59 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,06292 | 13250,18 | 1022,48 | 834 | 64 | 423 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 752 | 14 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *423* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *372* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *51* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *101* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1357* | | | | |
| 60 | 11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,02102 | 13656,15 | 699,65 | 287 | 15 | 149 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 267 | 4 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *149* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *131* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *35* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *471* | | | | |
| 61 | 21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00214 | 199642,46 | -- | 427 | -- | 18 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *18* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *36* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *481* | | | | |
| 62 | 21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0104 | 199642,46 | -- | 2076 | -- | 88 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *88* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *88* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *173* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2337* | | | | |
| 63 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01888 | 187651,39 | -- | 3543 | -- | 150 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *150* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *150* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *295* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3989* | | | | |
| 64 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | 0,05252 | 187651,39 | -- | 9855 | -- | 418 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *418* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *418* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *822* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11095* | | | | |
| 65 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01986 | 245293,14 | -- | 4872 | -- | 207 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *207* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *207* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *406* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5485* | | | | |
| | | Монолитный участок Ум-4 /4шт/ | | | | | | | | |
| 66 | 11-060801-0106 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 0,6 | 38930,15 | 1913,15 | 23358 | 1148 | 5254 | 18,00 | 11 |
| | | м3 | | 13693,50 | 360,78 | 8216 | 216 | 48,5 | 0,42 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8755,98* | | *5254* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6816,33* | | | | *4090* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1939,65* | | | | *1164* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3814,89* | | *2289* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *30901* | | | | |
| 67 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,0948 | 13250,18 | 1022,48 | 1256 | 97 | 637 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1133 | 22 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *637* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *560* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *77* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *151* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2044* | | | | |
| 68 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,002 | 199642,46 | -- | 399 | -- | 17 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *17* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *33* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *449* | | | | |
| 69 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0172 | 199642,46 | -- | 3434 | -- | 146 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *146* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *146* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *286* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3866* | | | | |
| 70 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0776 | 187651,39 | -- | 14562 | -- | 617 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *617* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *617* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *1214* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16394* | | | | |
| 71 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02074 | 245293,14 | -- | 5087 | -- | 216 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *216* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *216* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *424* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5727* | | | | |
| | | Монолитный участок Ум-5 /12шт/ | | | | | | | | |
| 72 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | 0,39 | 28671,14 | 1108,67 | 11182 | 432 | 1736 | 8,06 | 3 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 2391 | 104 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4450,63* | | *1736* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3103,39* | | | | *1210* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1347,24* | | | | *525* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2649,74* | | *1033* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13951* | | | | |
| 73 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,2676 | 13250,18 | 1022,48 | 3546 | 274 | 1798 | 14,94 | 4 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 3198 | 61 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1798* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1581* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *217* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *428* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5772* | | | | |
| 74 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0348 | 199642,46 | -- | 6948 | -- | 295 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *295* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *295* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *579* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7822* | | | | |
| 75 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2328 | 187651,39 | -- | 43685 | -- | 1852 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *1852* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *1852* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *3643* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *49180* | | | | |
| | | Монолитный участок Ум-6 /10шт/ | | | | | | | | |
| 76 | 11-060801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | 0,15 | 25261,11 | 1681,51 | 3789 | 252 | 661 | 8,21 | 1 |
| | | м3 | | 6245,76 | 357,24 | 937 | 54 | 48,5 | 0,42 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4409,31* | | *661* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3202,45* | | | | *480* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1206,86* | | | | *181* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2373,63* | | *356* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4806* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,12666 | 13656,15 | 699,65 | 1730 | 89 | 898 | 16,88 | 2 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 1606 | 24 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *898* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *791* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *107* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *210* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2838* | | | | |
| 78 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00432 | 199642,46 | -- | 862 | -- | 37 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *37* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *37* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *72* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *970* | | | | |
| 79 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0555 | 187651,39 | -- | 10415 | -- | 442 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *442* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *442* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *868* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11725* | | | | |
| | | | | Полы по серии 2.244-1 в.6 | | | | | | |
| | | | | На отм.-1,900 | | | | | | |
| | | По типу дет.740 | | | | | | | | |
| 80 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 56,6224 | 19100,74 | 6,26 | 1081530 | 355 | 140524 | 3,66 | 207 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 149124 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2481,78* | | *140524* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *90817* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *877,88* | | | | *49707* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1726,60* | | *97764* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1319819* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 26475745 | 1287742 | | | 4626 |
| | | | Тенге | | | 3530290 | 291860 | | | 340 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26475745 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12373302 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3822150 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9284412 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3190168 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1983496 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1206672 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2373273 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 32039186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4966 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3822150 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 32039186 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы Блок Б** | | | | | | | | |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 130,4 | 1390,35 | 106,53 | 181301 | 13892 | 26101 | 0,26 | 34 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 24895 | 4110 | 60,9 | 0,03 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *26101* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *17664* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *8436* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *16592* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *223994* | | | | |
| 2 | 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона В12,5 W4 на с/с. Устройство | 181,16 | 20492,64 | 1315,91 | 3712447 | 238390 | 438849 | 3,60 | 652 |
| | | м3 | | 2809,40 | 263,50 | 508952 | 47735 | 48,5 | 0,31 | 56 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2422,44* | | *438849* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1490,36* | | | | *269993* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *932,08* | | | | *168855* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1833,21* | | *332104* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4483399* | | | | |
| 3 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,8477221 | 207596,39 | -- | 175984 | -- | 7462 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *7462* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *7462* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *14676* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *198121* | | | | |
| | | Анкерный выпуск Ав-1,2 | | | | | | | | |
| 4 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,45552 | 291968,91 | 1006,32 | 132998 | 458 | 27438 | 118,00 | 54 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 43002 | 115 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *27438* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *20912* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *6526* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *12835* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *173271* | | | | |
| 5 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские/Ав-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,33408 | 13656,15 | 699,65 | 4562 | 234 | 2368 | 16,88 | 6 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 4237 | 65 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *2368* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *2086* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *282* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *554* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7484* | | | | |
| 6 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные/Ав-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,12144 | 13250,18 | 1022,48 | 1609 | 124 | 816 | 14,94 | 2 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1451 | 28 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *816* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *717* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *99* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *194* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2619* | | | | |
| 7 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,07344 | 199642,46 | -- | 14662 | -- | 622 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *622* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *622* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *1223* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16506* | | | | |
| 8 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01736 | 199642,46 | -- | 3466 | -- | 147 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *147* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *147* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *289* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3902* | | | | |
| 9 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,26064 | 194893,74 | -- | 50797 | -- | 2154 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *2154* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *2154* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *4236* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *57187* | | | | |
| 10 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,10408 | 187651,39 | -- | 19531 | -- | 828 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *828* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *828* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *1629* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *21988* | | | | |
| 11 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 689,7 | 732,47 | 14,47 | 505187 | 9977 | 86975 | 0,21 | 146 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 122626 | 1170 | 50,8 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126,11* | | *86975* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *91,18* | | | | *62888* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,92* | | | | *24086* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,69* | | *47373* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *639535* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1,1н /4шт/ | | | | | | | | |
| 12 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 40 | 1390,35 | 106,53 | 55614 | 4261 | 8006 | 0,26 | 11 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 7637 | 1261 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *8006* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *5419* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *2588* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *5090* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *68710* | | | | |
| 13 | 11-060101-0107 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство | 22 | 20631,53 | 917,08 | 453894 | 20176 | 49655 | 3,35 | 74 |
| | | м3 | | 2516,69 | 217,45 | 55367 | 4784 | 48,5 | 0,25 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2257,06* | | *49655* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1326,05* | | | | *29173* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *931,00* | | | | *20482* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1831,09* | | *40284* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *543833* | | | | |
| 14 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,36492 | 207596,39 | -- | 75756 | -- | 3212 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *3212* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *3212* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *6317* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *85286* | | | | |
| 15 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 1,11808 | 291968,91 | 1006,32 | 326445 | 1125 | 67346 | 118,00 | 132 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 105549 | 283 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *67346* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *51329* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *16018* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *31503* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *425294* | | | | |
| 16 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,128 | 199642,46 | -- | 25554 | -- | 1083 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *1083* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *1083* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *2131* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *28769* | | | | |
| 17 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,99008 | 187651,39 | -- | 185790 | -- | 7877 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *7877* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *7877* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *15493* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *209161* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-2 /4шт/ | | | | | | | | |
| 18 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 30,4 | 1390,35 | 106,53 | 42267 | 3239 | 6085 | 0,26 | 8 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 5804 | 958 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *6085* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *4118* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *1967* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *3868* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *52220* | | | | |
| 19 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство | 17,6 | 22063,25 | 967,39 | 388313 | 17026 | 50254 | 4,75 | 84 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 62805 | 4032 | 48,5 | 0,27 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2855,37* | | *50254* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *32416* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1013,57* | | | | *17839* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1993,49* | | *35085* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *473653* | | | | |
| 20 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,22704 | 207596,39 | -- | 47133 | -- | 1998 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *1998* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *1998* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *3930* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *53062* | | | | |
| 21 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,55904 | 291968,91 | 1006,32 | 163222 | 563 | 33673 | 118,00 | 66 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 52775 | 141 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *33673* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *25664* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *8009* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *15752* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *212647* | | | | |
| 22 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,064 | 199642,46 | -- | 12777 | -- | 542 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *542* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *542* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *1066* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14384* | | | | |
| 23 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,49504 | 187651,39 | -- | 92895 | -- | 3939 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *3939* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *3939* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *7747* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *104580* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-3 /8шт/ | | | | | | | | |
| 24 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 46,4 | 1390,35 | 106,53 | 64512 | 4943 | 9287 | 0,26 | 12 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 8858 | 1463 | 60,9 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *9287* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *6285* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *3002* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *5904* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *79703* | | | | |
| 25 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство | 25,76 | 22063,25 | 967,39 | 568349 | 24920 | 73554 | 4,75 | 122 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 91923 | 5901 | 48,5 | 0,27 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2855,37* | | *73554* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *47445* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1013,57* | | | | *26110* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1993,49* | | *51352* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *693255* | | | | |
| 26 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,356 | 207596,39 | -- | 73904 | -- | 3134 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *3134* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *3134* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *6163* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *83201* | | | | |
| 27 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 1,11808 | 291968,91 | 1006,32 | 326445 | 1125 | 67346 | 118,00 | 132 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 105549 | 283 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *67346* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *51329* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *16018* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *31503* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *425294* | | | | |
| 28 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,128 | 199642,46 | -- | 25554 | -- | 1083 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *1083* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *1083* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *2131* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *28769* | | | | |
| 29 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,99008 | 187651,39 | -- | 185790 | -- | 7877 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *7877* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *7877* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *15493* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *209161* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-4 /10шт/ | | | | | | | | |
| 30 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 24 | 1390,35 | 106,53 | 33368 | 2557 | 4804 | 0,26 | 6 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 4582 | 757 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *4804* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *3251* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *1553* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *3054* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *41226* | | | | |
| 31 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство | 10 | 23765,92 | 1165,86 | 237659 | 11659 | 35551 | 6,34 | 63 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 47629 | 2758 | 48,5 | 0,32 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *35551* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *24438* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *11113* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *21857* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *295067* | | | | |
| 32 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,1558 | 207596,39 | -- | 32344 | -- | 1371 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *1371* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *1371* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *2697* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36413* | | | | |
| 33 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,42 | 291968,91 | 1006,32 | 122627 | 423 | 25298 | 118,00 | 50 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 39649 | 106 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *25298* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *19281* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *6017* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *11834* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *159759* | | | | |
| 34 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0372 | 199642,46 | -- | 7427 | -- | 315 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *315* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *315* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *619* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8361* | | | | |
| 35 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3828 | 187651,39 | -- | 71833 | -- | 3046 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *3046* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *3046* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *5990* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *80869* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-5 /10шт/ | | | | | | | | |
| 36 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 13 | 1390,35 | 106,53 | 18075 | 1385 | 2602 | 0,26 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 2482 | 410 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *2602* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *1761* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *841* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *1654* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22331* | | | | |
| 37 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство | 4,8 | 23765,92 | 1165,86 | 114076 | 5596 | 17064 | 6,34 | 30 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 22862 | 1324 | 48,5 | 0,32 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *17064* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *11730* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *5334* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *10491* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *141632* | | | | |
| 38 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,075 | 207596,39 | -- | 15570 | -- | 660 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *660* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *660* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *1298* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17529* | | | | |
| 39 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,42 | 291968,91 | 1006,32 | 122627 | 423 | 25298 | 118,00 | 50 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 39649 | 106 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *25298* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *19281* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *6017* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *11834* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *159759* | | | | |
| 40 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0372 | 199642,46 | -- | 7427 | -- | 315 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *315* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *315* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *619* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8361* | | | | |
| 41 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3828 | 187651,39 | -- | 71833 | -- | 3046 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *3046* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *3046* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *5990* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *80869* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-6 /7шт/ | | | | | | | | |
| 42 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 9,8 | 1390,35 | 106,53 | 13625 | 1044 | 1962 | 0,26 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 1871 | 309 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *1962* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *1328* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *634* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *1247* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16834* | | | | |
| 43 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство | 3,99 | 23765,92 | 1165,86 | 94826 | 4652 | 14185 | 6,34 | 25 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 19004 | 1101 | 48,5 | 0,32 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *14185* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *9751* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *4434* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *8721* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *117732* | | | | |
| 44 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,06265 | 207596,39 | -- | 13006 | -- | 551 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *551* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *551* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *1085* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14642* | | | | |
| 45 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,294 | 291968,91 | 1006,32 | 85839 | 296 | 17709 | 118,00 | 35 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 27754 | 74 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *17709* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *13497* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *4212* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *8284* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *111832* | | | | |
| 46 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02604 | 199642,46 | -- | 5199 | -- | 220 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *220* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *220* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *434* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5853* | | | | |
| 47 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,26796 | 187651,39 | -- | 50283 | -- | 2132 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *2132* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *2132* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *4193* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *56608* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-7 /6шт/ | | | | | | | | |
| 48 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 20,4 | 1390,35 | 106,53 | 28363 | 2173 | 4083 | 0,26 | 5 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 3895 | 643 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *4083* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *2763* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *1320* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *2596* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *35042* | | | | |
| 49 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | 7,8 | 23765,92 | 1165,86 | 185374 | 9094 | 27730 | 6,34 | 49 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 37151 | 2152 | 48,5 | 0,32 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *27730* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *19062* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *8668* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *17048* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *230152* | | | | |
| 50 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,14214 | 207596,39 | -- | 29508 | -- | 1251 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *1251* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *1251* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *2461* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33220* | | | | |
| 51 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,252 | 291968,91 | 1006,32 | 73576 | 254 | 15179 | 118,00 | 30 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 23789 | 64 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *15179* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *11569* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *3610* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *7100* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *95855* | | | | |
| 52 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02232 | 199642,46 | -- | 4456 | -- | 189 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *189* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *189* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *372* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5017* | | | | |
| 53 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,22968 | 187651,39 | -- | 43100 | -- | 1827 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *1827* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *1827* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *3594* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *48522* | | | | |
| | | Фундамент ФМ-8 /2шт/ | | | | | | | | |
| 54 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 6,8 | 1390,35 | 106,53 | 9454 | 724 | 1361 | 0,26 | 2 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 1298 | 214 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *1361* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *921* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *440* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *865* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11680* | | | | |
| 55 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство | 2,6 | 23765,92 | 1165,86 | 61791 | 3031 | 9243 | 6,34 | 16 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 12384 | 717 | 48,5 | 0,32 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *9243* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *6354* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *2889* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *5683* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *76717* | | | | |
| 56 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,04738 | 207596,39 | -- | 9836 | -- | 417 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8802,09* | | *417* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8802,09* | | | | *417* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17311,88* | | *820* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11073* | | | | |
| 57 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,084 | 291968,91 | 1006,32 | 24525 | 85 | 5060 | 118,00 | 10 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 7930 | 21 | 48,5 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *5060* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *3856* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *1203* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *2367* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *31951* | | | | |
| 58 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00744 | 199642,46 | -- | 1485 | -- | 63 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *63* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *124* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1672* | | | | |
| 59 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,07656 | 187651,39 | -- | 14367 | -- | 609 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *609* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *609* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *1198* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16174* | | | | |
| | | | | Лотки и плиты перекрытий | | | | | | |
| 60 | 11-070601-0101 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | 0,96 | 7219,17 | 2038,93 | 6930 | 1957 | 2305 | 3,33 | 3 |
| | | м3 сборных конструкций | | 2695,73 | 541,22 | 2588 | 520 | 62,1 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2401,47* | | *2305* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *2010,15* | | | | *1930* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *391,32* | | | | *376* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *769,65* | | *739* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9974* | | | | |
| 61 | 21-040303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 0,72 | 40540,46 | -- | 29189 | -- | 1238 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1718,92* | | *1238* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1718,92* | | | | *1238* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3380,75* | | *2434* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *32861* | | | | |
| 62 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | 0,24 | 35463,92 | -- | 8511 | -- | 361 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1503,67* | | *361* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1503,67* | | | | *361* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2957,41* | | *710* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9582* | | | | |
| 63 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 7,8 | 1390,35 | 106,53 | 10845 | 831 | 1561 | 0,26 | 2 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 1489 | 246 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *1561* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *1057* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *505* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *992* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13399* | | | | |
| | | | | Стены | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 222,376 | 16470,43 | 1450,34 | 3662628 | 322522 | 586719 | 4,54 | 1010 |
| | | м3 кладки | | 3324,42 | 339,27 | 739270 | 75445 | 50,8 | 0,40 | 89 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2638,41* | | *586719* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1861,15* | | | | *413875* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *777,26* | | | | *172844* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1528,71* | | *339948* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4589295* | | | | |
| 65 | 11-080201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | 585,2 | -185,75 | -- | -108700 | -- | -62170 | -0,22 | -128 |
| | | м2 стен (без вычета проемов) | | -185,75 | -- | -108700 | -- | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106,24* | | *62170* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *94,36* | | | | *55220* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,88* | | | | *6950* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,36* | | *13670* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *-32860* | | | | |
| 66 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 1,3932 | 45402,52 | 1388,52 | 63255 | 1934 | 35491 | 56,40 | 79 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 61320 | 638 | 50,8 | 0,54 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *25474,74* | | *35491* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *31475* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2882,96* | | | | *4017* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5670,18* | | *7900* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *106646* | | | | |
| 67 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 1,3932 | 245293,14 | -- | 341742 | -- | 14490 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *14490* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *14490* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *28499* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *384730* | | | | |
| 68 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 111,454 | 16353,27 | 1450,34 | 1822637 | 161647 | 286593 | 4,38 | 488 |
| | | м3 кладки | | 3207,26 | 339,27 | 357461 | 37813 | 50,8 | 0,40 | 45 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2571,40* | | *286593* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1801,63* | | | | *200799* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *769,77* | | | | *85794* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1513,97* | | *168738* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2277968* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 805 | 2911,28 | 150,99 | 2343577 | 121547 | 572572 | 1,43 | 1151 |
| | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1074,29 | 35,79 | 864801 | 28813 | 50,8 | 0,04 | 34 |
| | | *Накладные расходы -* | | *711,27* | | *572572* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *563,92* | | | | *453956* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *147,35* | | | | *118615* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *289,80* | | *233292* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3149440* | | | | |
| 70 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | 0,08424 | 417071,51 | 5894,56 | 35134 | 497 | 3632 | 42,70 | 4 |
| | | т стальных элементов | | 38407,37 | 873,62 | 3235 | 74 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43111,61* | | *3632* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *24393,49* | | | | *2055* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *18718,12* | | | | *1577* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36814,65* | | *3101* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *41867* | | | | |
| 71 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,20608 | 45402,52 | 1388,52 | 9357 | 286 | 5250 | 56,40 | 12 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 9070 | 94 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25474,74* | | *5250* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *4656* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2882,96* | | | | *594* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5670,18* | | *1169* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15775* | | | | |
| 72 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,20608 | 245293,14 | -- | 50550 | -- | 2143 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *2143* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *2143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *4215* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *56909* | | | | |
| | | Монолитная стена /АС-33/ | | | | | | | | |
| 73 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В10 W4 на с/с | 64,44 | 20076,41 | 6,26 | 1293724 | 404 | 162592 | 3,66 | 236 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 169713 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2523,15* | | *162592* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *103355* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *919,25* | | | | *59236* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1807,96* | | *116505* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1572821* | | | | |
| | | Колонна Км-1 /20шт/ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | 6,78 | 30802,56 | 3824,50 | 208841 | 25930 | 39291 | 10,40 | 71 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 54357 | 5845 | 48,5 | 1,01 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5795,14* | | *39291* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *29198* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1488,62* | | | | *10093* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2927,82* | | *19851* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *267983* | | | | |
| 75 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | 1,09668 | 10773,02 | 657,38 | 11815 | 721 | 6058 | 12,30 | 13 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 10792 | 200 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *6058* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *5331* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *727* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *1430* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *19302* | | | | |
| 76 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,252 | 13250,18 | 1022,48 | 3339 | 258 | 1693 | 14,94 | 4 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 3012 | 57 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1693* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1489* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *205* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *403* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5435* | | | | |
| 77 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,252 | 199642,46 | -- | 50310 | -- | 2133 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *2133* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *2133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *4195* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *56639* | | | | |
| 78 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 1,09668 | 187651,39 | -- | 205794 | -- | 8726 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *8726* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *8726* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *17162* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *231681* | | | | |
| 79 | 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | 0,05652 | 129916,38 | -- | 7343 | -- | 311 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5508,45* | | *311* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5508,45* | | | | *311* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10833,99* | | *612* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8267* | | | | |
| | | | | Перекрытие, покрытие | | | | | | |
| | | отм.-0,300 | | | | | | | | |
| 80 | 11-070505-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | 98 | 4218,26 | 768,19 | 413389 | 75283 | 168754 | 2,74 | 269 |
| | | шт. сборных конструкций | | 2192,05 | 191,77 | 214821 | 18794 | 62,1 | 0,23 | 22 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1721,98* | | *168754* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1480,36* | | | | *145075* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *241,62* | | | | *23679* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *475,22* | | *46571* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *628714* | | | | |
| 81 | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | 640,6152 | 5328,10 | -- | 3413262 | -- | 144722 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *225,91* | | *144722* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *225,91* | | | | *144722* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *444,32* | | *284639* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3842623* | | | | |
| | | Монолитный участок Ум-1 /2шт/ | | | | | | | | |
| 82 | 11-060801-0106 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 0,8 | 38930,15 | 1913,15 | 31144 | 1531 | 7005 | 18,00 | 14 |
| | | м3 | | 13693,50 | 360,78 | 10955 | 289 | 48,5 | 0,42 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8755,98* | | *7005* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6816,33* | | | | *5453* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1939,65* | | | | *1552* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3814,89* | | *3052* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *41201* | | | | |
| 83 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,1816 | 13250,18 | 1022,48 | 2406 | 186 | 1220 | 14,94 | 3 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 2171 | 41 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1220* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1073* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *148* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *290* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3916* | | | | |
| 84 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных | 0,0288 | 13656,15 | 699,65 | 393 | 20 | 204 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 365 | 6 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *204* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *180* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *24* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *48* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *645* | | | | |
| 85 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03456 | 199642,46 | -- | 6900 | -- | 293 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *293* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *293* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *575* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7768* | | | | |
| 86 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,17584 | 187651,39 | -- | 32997 | -- | 1399 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *1399* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *1399* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *2752* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *37148* | | | | |
| 87 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,03418 | 245293,14 | -- | 8384 | -- | 355 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *355* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *355* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *699* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9439* | | | | |
| 88 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | 0,2 | 8875,31 | 1181,70 | 1775 | 236 | 328 | 2,71 | 1 |
| | | м3 утеплителя | | 1862,50 | 288,38 | 373 | 58 | 56,4 | 0,34 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1640,84* | | *328* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *1213,10* | | | | *243* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *427,75* | | | | *86* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *841,29* | | *168* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2271* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Монолитный участок Ум-2 /2шт/ | | | | | | | | |
| 89 | 11-060801-0106 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 0,6 | 38930,15 | 1913,15 | 23358 | 1148 | 5254 | 18,00 | 11 |
| | | м3 | | 13693,50 | 360,78 | 8216 | 216 | 48,5 | 0,42 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8755,98* | | *5254* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6816,33* | | | | *4090* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1939,65* | | | | *1164* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3814,89* | | *2289* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *30901* | | | | |
| 90 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,1816 | 13250,18 | 1022,48 | 2406 | 186 | 1220 | 14,94 | 3 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 2171 | 41 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1220* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1073* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *148* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *290* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3916* | | | | |
| 91 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,0232 | 13656,15 | 699,65 | 317 | 16 | 164 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 294 | 4 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *164* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *145* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *20* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *39* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *520* | | | | |
| 92 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0332 | 199642,46 | -- | 6628 | -- | 281 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *281* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *281* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *553* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7462* | | | | |
| 93 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1716 | 187651,39 | -- | 32201 | -- | 1365 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *1365* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *1365* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *2685* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36252* | | | | |
| 94 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,02788 | 245293,14 | -- | 6839 | -- | 290 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *290* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *570* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7699* | | | | |
| 95 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | 0,14 | 8875,31 | 1181,70 | 1243 | 165 | 230 | 2,71 | -- |
| | | м3 утеплителя | | 1862,50 | 288,38 | 261 | 40 | 56,4 | 0,34 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1640,84* | | *230* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *1213,10* | | | | *170* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *427,75* | | | | *60* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *841,29* | | *118* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1590* | | | | |
| | | Монолитный участок Ум-8 /2шт/ | | | | | | | | |
| 96 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | 0,5 | 28671,14 | 1108,67 | 14336 | 554 | 2225 | 8,06 | 4 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 3066 | 134 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4450,63* | | *2225* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3103,39* | | | | *1552* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1347,24* | | | | *674* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2649,74* | | *1325* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17886* | | | | |
| 97 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0016 | 199642,46 | -- | 319 | -- | 14 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *14* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *14* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *27* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *359* | | | | |
| 98 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,09228 | 194893,74 | -- | 17985 | -- | 763 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *763* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *763* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *1500* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *20247* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 23593338 | 1101707 | | | 5160 |
| | | | Тенге | | | 3904460 | 252452 | | | 295 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23593338 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13000953 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4156912 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5586218 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3219929 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2129289 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1090640 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2145061 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28958328 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5455 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4156912 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 28958328 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Котельная** | | | | | | | | |
| | | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 227,608 | 73,06 | 66,80 | 16628 | 15203 | 4741 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунта | | 6,26 | 22,53 | 1425 | 5127 | 59,1 | 0,02 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,83* | | *4741* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *17,01* | | | | *3872* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,82* | | | | *869* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,51* | | *1710* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *23079* | | | | |
| 2 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 56,902 | 1045,83 | -- | 59510 | -- | 39185 | 1,42 | 81 |
| | | м3 грунта | | 1045,83 | -- | 59510 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *688,64* | | *39185* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *618,09* | | | | *35170* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *70,55* | | | | *4014* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,76* | | *7896* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *106590* | | | | |
| 3 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 20,14 | 26,98 | 26,98 | 543 | 543 | 142 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 9,61 | -- | 194 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,07* | | *142* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,68* | | | | *114* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1,38* | | | | *28* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,72* | | *55* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *740* | | | | |
| | | Устройство грунтовой подушки | | | | | | | | |
| 4 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт | 132,4 | 122,47 | 115,61 | 16214 | 15307 | 3886 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 6,76 | 32,46 | 895 | 4297 | 59,1 | 0,03 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,35* | | *3886* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *23,18* | | | | *3069* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6,18* | | | | *818* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,15* | | *1608* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *21709* | | | | |
| 5 | 41-020102-1078 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 78 км /гравийно-галечниковый грунт/ | 231,7 | 1430,05 | -- | 331343 | -- | 14049 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,63* | | *14049* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *60,63* | | | | *14049* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,25* | | *27631* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *373023* | | | | |
| 6 | 11-010201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | 132,4 | 320,36 | 319,07 | 42416 | 42245 | 9056 | -- | -- |
| | | м3 грунтовой подушки | | 1,18 | 87,80 | 156 | 11625 | 59,1 | 0,08 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,40* | | *9056* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *52,59* | | | | *6962* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *15,81* | | | | *2094* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,10* | | *4118* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55590* | | | | |
| 7 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 124,86 | 18,95 | 18,95 | 2366 | 2366 | 619 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 6,75 | -- | 843 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,96* | | *619* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,99* | | | | *498* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *0,97* | | | | *121* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *239* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3224* | | | | |
| 8 | 11-010104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | 124,86 | 10,61 | 10,61 | 1325 | 1325 | 347 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 3,78 | -- | 472 | 59,1 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *2,78* | | *347* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,23* | | | | *279* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *0,54* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,07* | | *134* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1806* | | | | |
| 9 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 79,32 | 594,22 | -- | 47134 | -- | 31036 | 0,89 | 70 |
| | | м3 грунта | | 594,22 | -- | 47134 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *391,27* | | *31036* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *351,19* | | | | *27856* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *40,09* | | | | *3180* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,84* | | *6254* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *84423* | | | | |
| 10 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 124,86 | 119,35 | 50,94 | 14902 | 6360 | 7607 | 0,11 | 13 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 8542 | 2780 | 59,1 | 0,03 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,92* | | *7607* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *53,59* | | | | *6691* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,33* | | | | *916* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,42* | | *1801* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24309* | | | | |
| | | | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | |
| | | ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ | | | | | | | | |
| 11 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 29,5 | 1390,35 | 106,53 | 41015 | 3143 | 5905 | 0,26 | 8 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 5632 | 930 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *5905* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *3996* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *1908* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *3754* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50673* | | | | |
| 12 | 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В12,5 W4 с/с | 15,9 | 20726,58 | 1315,91 | 329553 | 20923 | 38674 | 3,60 | 57 |
| | | м3 | | 2809,40 | 263,50 | 44670 | 4190 | 48,5 | 0,31 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2432,36* | | *38674* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1490,36* | | | | *23697* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *942,00* | | | | *14978* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1852,71* | | *29458* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *397686* | | | | |
| | | Анкерный выпуск Ав-1-3 | | | | | | | | |
| 13 | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | 0,03488 | 291968,91 | 1006,32 | 10184 | 35 | 2101 | 118,00 | 4 |
| | | т | | 94402,36 | 252,91 | 3293 | 9 | 48,5 | 0,22 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *60233,78* | | *2101* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *45907,81* | | | | *1601* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14325,97* | | | | *500* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28176,22* | | *983* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13268* | | | | |
| 14 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские/Ав-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,01304 | 13656,15 | 699,65 | 178 | 9 | 92 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 165 | 3 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *92* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *81* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *11* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *22* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *292* | | | | |
| 15 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные/Ав-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,02184 | 13250,18 | 1022,48 | 289 | 22 | 147 | 14,94 | -- |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 261 | 5 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *147* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *129* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *35* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *471* | | | | |
| 16 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00336 | 199642,46 | -- | 671 | -- | 28 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *28* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *28* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *56* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *755* | | | | |
| 17 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01136 | 194893,74 | -- | 2214 | -- | 94 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *94* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *185* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2493* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02016 | 187651,39 | -- | 3783 | -- | 160 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *160* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *160* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *315* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4259* | | | | |
| 19 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 50мм/ | 15,9 | 1231,87 | 7,16 | 19587 | 114 | 3275 | 0,38 | 6 |
| | | м2 поверхности | | 286,98 | 3,39 | 4563 | 54 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *205,99* | | *3275* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *147,51* | | | | *2345* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *58,49* | | | | *930* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,03* | | *1829* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24691* | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 20 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В15 W4 с/с | 0,7 | 21342,56 | 6,26 | 14940 | 4 | 1804 | 3,66 | 3 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 1844 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2576,83* | | *1804* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *1123* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *972,93* | | | | *681* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1913,55* | | *1339* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18083* | | | | |
| 21 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,00923 | 9979,26 | 896,74 | 92 | 8 | 48 | 11,60 | -- |
| | | т | | 9052,52 | 368,62 | 84 | 3 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5186,11* | | *48* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4569,25* | | | | *42* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *616,86* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1213,23* | | *11* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *151* | | | | |
| 22 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,00923 | 13656,15 | 699,65 | 126 | 6 | 65 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 117 | 2 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *65* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *58* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *8* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *15* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *207* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00096 | 199642,46 | -- | 192 | -- | 8 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *8* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *8* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *16* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *216* | | | | |
| 24 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00827 | 194893,74 | -- | 1612 | -- | 68 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *68* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *134* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1815* | | | | |
| 25 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20 мм/ | 1,608 | 669,26 | 7,16 | 1076 | 12 | 293 | 0,38 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 286,98 | 3,39 | 461 | 5 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *182,14* | | *293* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *147,51* | | | | *237* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,63* | | | | *56* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,11* | | *110* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1478* | | | | |
| | | ФМ-1-1шт | | | | | | | | |
| 26 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 3,6 | 1390,35 | 106,53 | 5005 | 384 | 721 | 0,26 | 1 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 687 | 113 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *721* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *488* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *233* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *458* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6184* | | | | |
| 27 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 с/с. Устройство | 2,46 | 23765,92 | 1165,86 | 58464 | 2868 | 8746 | 6,34 | 16 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 11717 | 679 | 48,5 | 0,32 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *8746* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *6012* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *2734* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *5377* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *72586* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,03887 | 13656,15 | 699,65 | 531 | 27 | 276 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 493 | 8 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *276* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *243* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *33* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *65* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *871* | | | | |
| 29 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01444 | 199642,46 | -- | 2883 | -- | 122 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *122* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *122* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *240* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3246* | | | | |
| 30 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02443 | 194893,74 | -- | 4761 | -- | 202 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *202* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *202* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *397* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5360* | | | | |
| 31 | 11-060301-0402 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | 0,0332 | 341360,52 | 1313,67 | 11333 | 44 | 3201 | 207,00 | 7 |
| | | т | | 161540,73 | 541,55 | 5363 | 18 | 48,5 | 0,56 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *96416,65* | | *3201* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *78609,91* | | | | *2610* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *17806,75* | | | | *591* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35022,17* | | *1163* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15697* | | | | |
| | | ФМ-2-2шт | | | | | | | | |
| 32 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 4,2 | 1390,35 | 106,53 | 5839 | 447 | 841 | 0,26 | 1 |
| | | м2 покрытия | | 190,91 | 31,52 | 802 | 132 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,16* | | *841* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *135,46* | | | | *569* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *272* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,24* | | *534* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7214* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11-060101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 с/с. Устройство | 2,2 | 23765,92 | 1165,86 | 52285 | 2565 | 7821 | 6,34 | 14 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 10478 | 607 | 48,5 | 0,32 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3555,09* | | *7821* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2443,80* | | | | *5376* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1111,29* | | | | *2445* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2185,68* | | *4808* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *64915* | | | | |
| 34 | 11-060301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,03742 | 201459,31 | 847,41 | 7539 | 32 | 1204 | 58,00 | 2 |
| | | т | | 46401,16 | 348,76 | 1736 | 13 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32176,95* | | *1204* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *22673,71* | | | | *848* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9503,24* | | | | *356* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18690,90* | | *699* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9442* | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЛЫ (АС-6) | | | | | | | | |
| 35 | 11-060201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ИЗ БЕТОНА В12,5/ | 1 | 18902,14 | 419,61 | 18902 | 420 | 2398 | 4,05 | 4 |
| | | м3 | | 3016,93 | 141,80 | 3017 | 142 | 48,5 | 0,15 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2398,39* | | *2398* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,98* | | | | *1532* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *866,41* | | | | *866* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1704,04* | | *1704* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *23004* | | | | |
| | | | | СТЕНЫ | | | | | | |
| 36 | 11-080201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | 33,85 | 16470,43 | 1450,34 | 557524 | 49094 | 89310 | 4,54 | 154 |
| | | м3 кладки | | 3324,42 | 339,27 | 112531 | 11484 | 50,8 | 0,40 | 14 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2638,41* | | *89310* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1861,15* | | | | *63000* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *777,26* | | | | *26310* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1528,71* | | *51747* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *698581* | | | | |
| 37 | 11-080201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | 89,0789474 | -185,75 | -- | -16546 | -- | -9464 | -0,22 | -20 |
| | | м2 стен (без вычета проемов) | | -185,75 | -- | -16546 | -- | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106,24* | | *9464* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *94,36* | | | | *8406* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,88* | | | | *1058* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,36* | | *2081* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *-5002* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/ | 0,0945 | 290695,66 | 1388,52 | 27471 | 131 | 3390 | 56,40 | 5 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 4159 | 43 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35875,17* | | *3390* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *2135* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13283,39* | | | | *1255* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26125,67* | | *2469* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33330* | | | | |
| 39 | 11-080201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка | 4,6 | 16353,27 | 1450,34 | 75225 | 6672 | 11828 | 4,38 | 20 |
| | | м3 кладки | | 3207,26 | 339,27 | 14753 | 1561 | 50,8 | 0,40 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2571,40* | | *11828* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1801,63* | | | | *8288* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *769,77* | | | | *3541* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1513,97* | | *6964* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *94018* | | | | |
| 40 | 11-080401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 10,54 | 2564,35 | 149,02 | 27028 | 1571 | 6414 | 1,21 | 13 |
| | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 909,01 | 34,86 | 9581 | 367 | 50,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *608,55* | | *6414* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *479,49* | | | | *5054* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *129,06* | | | | *1360* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *253,83* | | *2675* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36117* | | | | |
| 41 | 11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ/ | 0,01264 | 290695,66 | 1388,52 | 3674 | 18 | 453 | 56,40 | 1 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 556 | 6 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35875,17* | | *453* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *286* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13283,39* | | | | *168* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26125,67* | | *330* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4458* | | | | |
| 42 | 11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2,3/ | 0,032348 | 290695,66 | 1388,52 | 9403 | 45 | 1160 | 56,40 | 2 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 1424 | 15 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35875,17* | | *1160* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *731* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13283,39* | | | | *430* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26125,67* | | *845* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11409* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 11-070107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг ИМ-1. Установка | 0,01701 | 417071,51 | 5894,56 | 7094 | 100 | 733 | 42,70 | 1 |
| | | т стальных элементов | | 38407,37 | 873,62 | 653 | 15 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43111,61* | | *733* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *24393,49* | | | | *415* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *18718,12* | | | | *318* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36814,65* | | *626* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8454* | | | | |
| 44 | 21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1 | 0,00825 | 199642,46 | -- | 1647 | -- | 70 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *70* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *70* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *137* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1854* | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1-5 | | | | | | | | |
| 45 | 11-060701-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | 1,23 | 33693,70 | 2794,41 | 41443 | 3437 | 8310 | 13,10 | 16 |
| | | м3 | | 9965,83 | 571,66 | 12258 | 703 | 48,5 | 0,67 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6755,99* | | *8310* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5110,68* | | | | *6286* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1645,31* | | | | *2024* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3235,97* | | *3980* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *53733* | | | | |
| 46 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,16512 | 13250,18 | 1022,48 | 2188 | 169 | 1110 | 14,94 | 2 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1974 | 38 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1110* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *975* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *134* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *264* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3561* | | | | |
| 47 | 21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,05232 | 199642,46 | -- | 10445 | -- | 443 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *443* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *443* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *871* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11759* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1128 | 194893,74 | -- | 21984 | -- | 932 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *932* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *932* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *1833* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24749* | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ | | | | | | | | |
| 49 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | 1,16 | 29234,06 | 3824,50 | 33912 | 4436 | 6645 | 10,40 | 12 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 9300 | 1000 | 48,5 | 1,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5728,64* | | *6645* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *4996* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1422,12* | | | | *1650* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2797,02* | | *3245* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *43802* | | | | |
| 50 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,0748 | 13656,15 | 699,65 | 1021 | 52 | 530 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 949 | 14 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *530* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *467* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *124* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1675* | | | | |
| 51 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0144 | 199642,46 | -- | 2875 | -- | 122 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *122* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *122* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *240* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3237* | | | | |
| 52 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0604 | 194893,74 | -- | 11772 | -- | 499 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *499* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *499* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *982* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13253* | | | | |
| | | Рама Рм-1 /1шт/ | | | | | | | | |
| 53 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | 0,35 | 30802,56 | 3824,50 | 10781 | 1339 | 2028 | 10,40 | 4 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 2806 | 302 | 48,5 | 1,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5795,14* | | *2028* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *1507* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1488,62* | | | | *521* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2927,82* | | *1025* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13834* | | | | |
| 54 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | 0,15 | 37548,00 | 4003,99 | 5632 | 601 | 1132 | 14,40 | 2 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 1643 | 123 | 48,5 | 0,96 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7543,78* | | *1132* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *856* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1834,12* | | | | *275* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3607,34* | | *541* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7305* | | | | |
| 55 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,09386 | 13250,18 | 1022,48 | 1244 | 96 | 631 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1122 | 21 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *631* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *554* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *76* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *150* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2025* | | | | |
| 56 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0498 | 187651,39 | -- | 9345 | -- | 396 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7956,42* | | *396* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7956,42* | | | | *396* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15648,62* | | *779* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10521* | | | | |
| 57 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03302 | 199642,46 | -- | 6592 | -- | 280 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *280* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *280* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *550* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7421* | | | | |
| 58 | 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | 0,0084 | 129916,38 | -- | 1091 | -- | 46 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5508,45* | | *46* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5508,45* | | | | *46* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10833,99* | | *91* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1228* | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ /АС-12/ | | | | | | | | |
| 59 | 11-070505-0107 РСНБ РК 2015 | Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка | 3 | 4602,33 | 957,21 | 13807 | 2872 | 5643 | 2,83 | 8 |
| | | шт. сборных конструкций | | 2400,32 | 204,24 | 7201 | 613 | 62,1 | 0,24 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1881,15* | | *5643* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1617,43* | | | | *4852* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *263,72* | | | | *791* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *518,68* | | *1556* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *21006* | | | | |
| 60 | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012 | 2,15 | 46713,50 | -- | 100434 | -- | 4258 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1980,65* | | *4258* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1980,65* | | | | *4258* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3895,53* | | *8375* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *113068* | | | | |
| 61 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка | 1 | 1357,23 | 34,81 | 1357 | 35 | 596 | 1,03 | 1 |
| | | шт. сборных конструкций | | 824,02 | 8,14 | 824 | 8 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *596,23* | | *596* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *516,77* | | | | *517* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *79,46* | | | | *79* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *156,28* | | *156* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2110* | | | | |
| 62 | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /Стакан СБ-4А-1/ | 0,06 | 46713,50 | -- | 2803 | -- | 119 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *1980,65* | | *119* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1980,65* | | | | *119* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3895,53* | | *234* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3156* | | | | |
| | | ОПОРНАЯ ПОДУШКА /АС-12/ | | | | | | | | |
| 63 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | 0,88 | 21328,82 | 703,65 | 18769 | 619 | 2509 | 4,90 | 4 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 3239 | 149 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2850,94* | | *2509* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1867,42* | | | | *1643* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *983,52* | | | | *865* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1934,38* | | *1702* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22980* | | | | |
| 64 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,12224 | 313462,11 | 847,41 | 38318 | 104 | 11436 | 198,00 | 24 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 19363 | 43 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *11436* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *9412* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *2024* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *3980* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *53734* | | | | |
| 65 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,05376 | 13656,15 | 699,65 | 734 | 38 | 381 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 682 | 10 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *381* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *336* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *45* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *89* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1204* | | | | |
| 66 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,05376 | 194893,74 | -- | 10477 | -- | 444 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *444* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *444* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *874* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11795* | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОКРЫТИЙ УМ-1 | | | | | | | | |
| 67 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | 0,51 | 28671,14 | 1108,67 | 14622 | 565 | 2270 | 8,06 | 4 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 3127 | 136 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4450,63* | | *2270* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3103,39* | | | | *1583* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1347,24* | | | | *687* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2649,74* | | *1351* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18243* | | | | |
| 68 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,0293 | 245293,14 | -- | 7187 | -- | 305 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *305* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *305* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *599* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8091* | | | | |
| 69 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00315 | 199642,46 | -- | 629 | -- | 27 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *27* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *27* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *52* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *708* | | | | |
| 70 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | 4,55 | 1220,33 | 71,04 | 5553 | 323 | 726 | 0,24 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 167,01 | 16,45 | 760 | 75 | 56,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *159,60* | | *726* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *103,47* | | | | *471* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *56,13* | | | | *255* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,39* | | *502* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6781* | | | | |
| 71 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=20 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 4,55 | 341,30 | 20,83 | 1553 | 95 | 113 | 0,02 | -- |
| | | м2 стяжки | | 12,37 | 5,09 | 56 | 23 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,74* | | *113* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *9,85* | | | | *45* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14,89* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,28* | | *133* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1799* | | | | |
| 72 | 11-120101-0105 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | 4,55 | 972,57 | 9,47 | 4425 | 43 | 500 | 0,14 | 1 |
| | | м2 кровли | | 114,34 | 2,60 | 520 | 12 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *109,99* | | *500* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *65,96* | | | | *300* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *200* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *394* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5320* | | | | |
| 73 | 11-120101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,5 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слоя | 4,55 | 65,05 | 4,74 | 296 | 22 | 169 | 0,07 | -- |
| | | м2 кровли | | 57,17 | 1,30 | 260 | 6 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,13* | | *169* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *32,98* | | | | *150* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4,16* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,17* | | *37* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *502* | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 | | | | | | | | |
| 74 | 11-060801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | 3,9 | 28671,14 | 1108,67 | 111817 | 4324 | 17357 | 8,06 | 31 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 23913 | 1042 | 48,5 | 0,31 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4450,63* | | *17357* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3103,39* | | | | *12103* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1347,24* | | | | *5254* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2649,74* | | *10334* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *139508* | | | | |
| 75 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,24664 | 13250,18 | 1022,48 | 3268 | 252 | 1657 | 14,94 | 4 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 2948 | 56 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1657* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1457* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *200* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *394* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5319* | | | | |
| 76 | 11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,09722 | 13656,15 | 699,65 | 1328 | 68 | 689 | 16,88 | 2 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 1233 | 19 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *689* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *607* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *82* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *161* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2178* | | | | |
| 77 | 21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,08966 | 199642,46 | -- | 17900 | -- | 759 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *759* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *759* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *1493* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *20152* | | | | |
| 78 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2542 | 194893,74 | -- | 49542 | -- | 2101 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8263,49* | | *2101* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8263,49* | | | | *2101* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16252,58* | | *4131* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55774* | | | | |
| 79 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,00382 | 313462,11 | 847,41 | 1197 | 3 | 357 | 198,00 | 1 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 605 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *357* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *294* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *124* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1679* | | | | |
| | | | | КРОВЛЯ | | | | | | |
| 80 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | 3,024 | 8875,31 | 1181,70 | 26839 | 3573 | 4962 | 2,71 | 8 |
| | | м3 утеплителя | | 1862,50 | 288,38 | 5632 | 872 | 56,4 | 0,34 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1640,84* | | *4962* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *1213,10* | | | | *3668* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *427,75* | | | | *1294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *841,29* | | *2544* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *34345* | | | | |
| 81 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,05824 | 9979,26 | 896,74 | 581 | 52 | 302 | 11,60 | 1 |
| | | т | | 9052,52 | 368,62 | 527 | 21 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5186,11* | | *302* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4569,25* | | | | *266* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *616,86* | | | | *36* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1213,23* | | *71* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *954* | | | | |
| 82 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,05824 | 245293,14 | -- | 14286 | -- | 606 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *606* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *606* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *1191* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16083* | | | | |
| 83 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство | 67,2 | 1220,33 | 71,04 | 82006 | 4774 | 10725 | 0,24 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 стяжки | | 167,01 | 16,45 | 11223 | 1106 | 56,4 | 0,02 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *159,60* | | *10725* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *103,47* | | | | *6953* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *56,13* | | | | *3772* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,39* | | *7419* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *100150* | | | | |
| 84 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 67,2 | 170,65 | 10,41 | 11468 | 700 | 831 | 0,01 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 6,19 | 2,54 | 416 | 171 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,37* | | *831* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *4,92* | | | | *331* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,44* | | | | *500* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,64* | | *984* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13283* | | | | |
| 85 | 11-120101-0104 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | 67,2 | 1502,03 | 14,28 | 100937 | 959 | 10849 | 0,20 | 13 |
| | | м2 кровли | | 162,39 | 3,88 | 10913 | 261 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *161,44* | | *10849* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *93,78* | | | | *6302* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *67,66* | | | | *4547* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,08* | | *8943* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *120729* | | | | |
| 86 | 11-120101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой | 67,2 | 444,96 | 5,23 | 29901 | 352 | 3944 | 0,08 | 5 |
| | | м2 кровли | | 66,28 | 1,44 | 4454 | 97 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,68* | | *3944* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *38,20* | | | | *2567* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *20,49* | | | | *1377* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,29* | | *2708* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36552* | | | | |
| | | | | ПОЛЫ | | | | | | |
| | | БЕТОННЫЕ-254А | | | | | | | | |
| 87 | 11-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | 34,7 | 149,18 | 22,29 | 5176 | 774 | 1492 | 0,07 | 2 |
| | | м2 площади уплотнения | | 50,30 | 7,46 | 1745 | 259 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,99* | | *1492* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *35,18* | | | | *1221* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,82* | | | | *271* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,37* | | *533* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7201* | | | | |
| 88 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 2,776 | 19100,74 | 6,26 | 53024 | 17 | 6889 | 3,66 | 10 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 7311 | -- | 60,9 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *2481,78* | | *6889* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *4452* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *877,88* | | | | *2437* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1726,60* | | *4793* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *64706* | | | | |
| 89 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/гидроизол/. Устройство первого слоя | 34,7 | 1078,72 | 61,81 | 37431 | 2145 | 10858 | 0,42 | 14 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 412,92 | 7,93 | 14328 | 275 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *312,90* | | *10858* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *256,30* | | | | *8894* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *56,60* | | | | *1964* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *111,33* | | *3863* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *52152* | | | | |
| 90 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/гидроизол/. Устройство последующего слоя | 34,7 | 720,32 | 30,29 | 24995 | 1051 | 6648 | 0,25 | 9 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 249,14 | 4,53 | 8645 | 157 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *191,57* | | *6648* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *154,48* | | | | *5361* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *37,09* | | | | *1287* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,95* | | *2531* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *34174* | | | | |
| 91 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство | 34,7 | 893,94 | 68,36 | 31020 | 2372 | 7394 | 0,36 | 13 |
| | | м2 покрытия | | 252,68 | 23,28 | 8768 | 808 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,09* | | *7394* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *168,06* | | | | *5832* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *45,03* | | | | *1563* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,56* | | *3073* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *41487* | | | | |
| 92 | 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | 34,7 | -177,16 | -5,60 | -6148 | -194 | -644 | -0,02 | -1 |
| | | м2 покрытия | | -14,56 | -2,85 | -505 | -99 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,57* | | *644* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *10,60* | | | | *368* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,96* | | | | *276* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,66* | | *543* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *-4960* | | | | |
| 93 | 11-110101-3902 РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | 36,435 | 115,20 | 0,72 | 4197 | 26 | 2226 | 0,10 | 4 |
| | | м плинтусов | | 88,21 | 0,34 | 3214 | 12 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,10* | | *2226* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *53,93* | | | | *1965* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,17* | | | | *261* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,10* | | *514* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6937* | | | | |
| | | БЕТОННЫЕ-245 | | | | | | | | |
| 94 | 11-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | 10,15 | 149,18 | 22,29 | 1514 | 226 | 436 | 0,07 | 1 |
| | | м2 площади уплотнения | | 50,30 | 7,46 | 511 | 76 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,99* | | *436* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *35,18* | | | | *357* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,82* | | | | *79* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,37* | | *156* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2106* | | | | |
| 95 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,812 | 19100,74 | 6,26 | 15510 | 5 | 2015 | 3,66 | 3 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 2139 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2481,78* | | *2015* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *1302* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *877,88* | | | | *713* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1726,60* | | *1402* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18927* | | | | |
| 96 | 11-110101-0403 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя | 10,15 | 1422,33 | 10,07 | 14437 | 102 | 2333 | 0,30 | 3 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 262,49 | 4,53 | 2664 | 46 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *229,82* | | *2333* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *162,61* | | | | *1651* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *67,20* | | | | *682* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *132,17* | | *1342* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18111* | | | | |
| 97 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство | 10,15 | 893,94 | 68,36 | 9074 | 694 | 2163 | 0,36 | 4 |
| | | м2 покрытия | | 252,68 | 23,28 | 2565 | 236 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,09* | | *2163* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *168,06* | | | | *1706* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *45,03* | | | | *457* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,56* | | *899* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *12136* | | | | |
| 98 | 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | 10,15 | -177,16 | -5,60 | -1798 | -57 | -188 | -0,02 | -- |
| | | м2 покрытия | | -14,56 | -2,85 | -148 | -29 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,57* | | *188* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *10,60* | | | | *108* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,96* | | | | *81* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,66* | | *159* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *-1451* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 11-110101-3902<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | 10,6575 | 115,20 | 0,72 | 1228 | 8 | 651 | 0,10 | 1 |
| | | м плинтусов | | 88,21 | 0,34 | 940 | 4 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,10* | | *651* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *53,93* | | | | *575* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,17* | | | | *76* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,10* | | *150* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2029* | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-250А | | | | | | | | |
| 100 | 11-110101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | 4,05 | 149,18 | 22,29 | 604 | 90 | 174 | 0,07 | -- |
| | | м2 площади уплотнения | | 50,30 | 7,46 | 204 | 30 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,99* | | *174* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *35,18* | | | | *142* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,82* | | | | *32* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,37* | | *62* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *840* | | | | |
| 101 | 11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,324 | 19100,74 | 6,26 | 6189 | 2 | 804 | 3,66 | 1 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 853 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2481,78* | | *804* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *520* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *877,88* | | | | *284* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1726,60* | | *559* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7553* | | | | |
| 102 | 11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 4,05 | 596,04 | 19,20 | 2414 | 78 | 768 | 0,36 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 249,18 | 9,54 | 1009 | 39 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *189,51* | | *768* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *157,56* | | | | *638* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *31,95* | | | | *129* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,84* | | *255* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3436* | | | | |
| 103 | 11-110101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя | 4,05 | 1422,33 | 10,07 | 5760 | 41 | 931 | 0,30 | 1 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 262,49 | 4,53 | 1063 | 18 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *229,82* | | *931* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *162,61* | | | | *659* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *67,20* | | | | *272* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *132,17* | | *535* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7226* | | | | |
| 104 | 11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 4,05 | 596,04 | 19,20 | 2414 | 78 | 768 | 0,36 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 249,18 | 9,54 | 1009 | 39 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *189,51* | | *768* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *157,56* | | | | *638* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *31,95* | | | | *129* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,84* | | *255* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3436* | | | | |
| 105 | 11-110101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 4,05 | 2657,25 | 49,85 | 10762 | 202 | 2616 | 1,06 | 4 |
| | | м2 покрытия | | 817,14 | 22,71 | 3309 | 92 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *645,82* | | *2616* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *511,47* | | | | *2071* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *134,35* | | | | *544* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *264,25* | | *1070* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14448* | | | | |
| 106 | 11-110101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 4,2525 | 447,75 | 1,07 | 1904 | 5 | 616 | 0,24 | 1 |
| | | м плинтусов | | 197,92 | 0,51 | 842 | 2 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *144,95* | | *616* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *120,85* | | | | *514* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *24,11* | | | | *103* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,42* | | *202* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2722* | | | | |
| | | | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | |
| | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | |
| 107 | 11-150203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | 48,9 | 478,11 | 4,25 | 23379 | 208 | 10864 | 0,45 | 22 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 351,18 | 2,25 | 17172 | 110 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *222,16* | | *10864* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *193,68* | | | | *9471* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *28,48* | | | | *1393* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,02* | | *2739* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36982* | | | | |
| 108 | 11-150401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | 48,9 | 73,67 | 0,50 | 3602 | 24 | 2009 | 0,09 | 4 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 66,20 | 0,24 | 3237 | 12 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,08* | | *2009* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *36,41* | | | | *1781* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4,67* | | | | *228* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,18* | | *449* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6060* | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 109 | 11-150203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | 96,54 | 760,32 | 41,40 | 73402 | 3997 | 29877 | 0,57 | 55 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 452,81 | 32,53 | 43714 | 3140 | 54,8 | 0,04 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *309,48* | | *29877* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *265,97* | | | | *25676* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,51* | | | | *4201* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *85,58* | | *8262* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *111542* | | | | |
| 110 | 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | 96,54 | 73,67 | 0,50 | 7112 | 48 | 3966 | 0,09 | 9 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 66,20 | 0,24 | 6391 | 24 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,08* | | *3966* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *36,41* | | | | *3515* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4,67* | | | | *451* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,18* | | *886* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11964* | | | | |
| 111 | 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке | 51,08 | 560,97 | 2,11 | 28654 | 108 | 12169 | 0,47 | 24 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 374,41 | 1,01 | 19125 | 51 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *238,24* | | *12169* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *205,73* | | | | *10509* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *32,51* | | | | *1661* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *63,94* | | *3266* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *44089* | | | | |
| 112 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 20,78 | 4060,09 | 13,18 | 84369 | 274 | 22873 | 2,00 | 42 |
| | | м2 поверхности облицовки | | 1619,06 | 6,51 | 33644 | 135 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1100,73* | | *22873* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *890,81* | | | | *18511* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *209,92* | | | | *4362* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *412,87* | | *8579* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *115822* | | | | |
| 113 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | 3,7 | 2255,65 | 29,22 | 8346 | 108 | 3485 | 1,79 | 7 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1466,06 | 15,48 | 5424 | 57 | 54,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *941,95* | | *3485* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *811,88* | | | | *3004* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *130,06* | | | | *481* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *255,81* | | *946* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *12778* | | | | |
| | | | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколь | 6,88 | 873,86 | 24,30 | 6012 | 167 | 2362 | 0,61 | 4 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 518,23 | 18,03 | 3565 | 124 | 54,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,38* | | *2362* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *293,87* | | | | *2022* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,51* | | | | *341* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,38* | | *670* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9044* | | | | |
| | | Утепление стен | | | | | | | | |
| 115 | 11-260201-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | 0,959 | 24538,38 | 1679,44 | 23532 | 1611 | 10718 | 20,04 | 19 |
| | | м3 изоляции | | 16997,33 | 585,24 | 16300 | 561 | 55,3 | 0,69 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *11175,85* | | *10718* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *9723,16* | | | | *9325* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1452,69* | | | | *1393* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2857,14* | | *2740* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36990* | | | | |
| 116 | 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 | 0,93023 | 19751,40 | -- | 18373 | -- | 779 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *837,46* | | *779* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *837,46* | | | | *779* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1647,11* | | *1532* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *20684* | | | | |
| 117 | 12-190101-0201 РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | 87 | 41,99 | 0,75 | 3653 | 65 | 2365 | 0,05 | 5 |
| | | отверстие | | 41,24 | -- | 3588 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,19* | | *2365* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *24,37* | | | | *2121* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2,81* | | | | *245* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,53* | | *481* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6500* | | | | |
| 118 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/ | 0,02175 | 45402,52 | 1388,52 | 988 | 30 | 554 | 56,40 | 1 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 957 | 10 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25474,74* | | *554* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22591,78* | | | | *491* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2882,96* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5670,18* | | *123* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1665* | | | | |
| 119 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02175 | 199642,46 | -- | 4342 | -- | 184 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *184* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *184* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *362* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4888* | | | | |
| 120 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 13,7 | 2196,40 | 23,19 | 30091 | 318 | 8647 | 1,15 | 16 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 930,96 | 10,95 | 12754 | 150 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *631,18* | | *8647* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *516,17* | | | | *7072* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *115,01* | | | | *1576* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *226,21* | | *3099* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *41837* | | | | |
| 121 | 21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | 14,796 | 408,07 | -- | 6038 | -- | 256 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,30* | | *256* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *17,30* | | | | *256* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,03* | | *504* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6798* | | | | |
| 122 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | 119,35 | 873,86 | 24,30 | 104295 | 2900 | 40983 | 0,61 | 73 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 518,23 | 18,03 | 61851 | 2152 | 54,8 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,38* | | *40983* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *293,87* | | | | *35074* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,51* | | | | *5909* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,38* | | *11622* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *156900* | | | | |
| 123 | 11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | 119,35 | 36,98 | 0,41 | 4414 | 49 | 2333 | 0,04 | 5 |
| | | м2 фасада | | 31,30 | 0,17 | 3735 | 20 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,54* | | *2333* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *17,24* | | | | *2058* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2,30* | | | | *274* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,52* | | *540* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7286* | | | | |
| | | | | Узел " 1" | | | | | | |
| 124 | 11-260201-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция | 0,945 | 18676,76 | 1679,44 | 17650 | 1587 | 10326 | 20,04 | 19 |
| | | м3 изоляции | | 16997,33 | 585,24 | 16062 | 553 | 55,3 | 0,69 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10927,31* | | *10326* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *9723,16* | | | | *9188* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1204,16* | | | | *1138* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2368,33* | | *2238* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *30214* | | | | |
| 125 | 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 | 0,91665 | 14813,22 | -- | 13579 | -- | 576 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *628,08* | | *576* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *628,08* | | | | *576* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1235,30* | | *1132* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15287* | | | | |
| 126 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 13,5 | 2262,09 | 23,19 | 30538 | 313 | 8559 | 1,15 | 16 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 930,96 | 10,95 | 12568 | 148 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *633,97* | | *8559* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *516,17* | | | | *6968* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *117,80* | | | | *1590* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *231,68* | | *3128* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *42224* | | | | |
| 127 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02175 | 199642,46 | -- | 4342 | -- | 184 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8464,84* | | *184* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8464,84* | | | | *184* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16648,58* | | *362* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4888* | | | | |
| 128 | 21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | 14,58 | 408,07 | -- | 5950 | -- | 252 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,30* | | *252* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *17,30* | | | | *252* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,03* | | *496* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6698* | | | | |
| 129 | 12-190101-0201 РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | 87 | 41,99 | 0,75 | 3653 | 65 | 2365 | 0,05 | 5 |
| | | отверстие | | 41,24 | -- | 3588 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,19* | | *2365* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *24,37* | | | | *2121* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2,81* | | | | *245* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,53* | | *481* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6500* | | | | |
| 130 | 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | 35 | 389,51 | 0,66 | 13633 | 23 | 6004 | 0,32 | 11 |
| | | м откосов | | 271,41 | -- | 9500 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *171,56* | | *6004* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *148,74* | | | | *5206* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *22,82* | | | | *799* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,89* | | *1571* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *21208* | | | | |
| | | | | Крыльцо-Кр-1 | | | | | | |
| 131 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В12,5 W4 с/с. Устройство | 1,06 | 17455,76 | 1024,15 | 18503 | 1086 | 1638 | 1,79 | 2 |
| | | м3 | | 1344,74 | 246,94 | 1425 | 262 | 48,5 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1544,82* | | *1638* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *771,96* | | | | *818* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *772,86* | | | | *819* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1520,05* | | *1611* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *21752* | | | | |
| 132 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,00594 | 245293,14 | -- | 1457 | -- | 62 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *62* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *62* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *122* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1640* | | | | |
| | | Пандус П-1 | | | | | | | | |
| 133 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В12,5 W4 с/с. Устройство | 0,75 | 17455,76 | 1024,15 | 13092 | 768 | 1159 | 1,79 | 1 |
| | | м3 | | 1344,74 | 246,94 | 1009 | 185 | 48,5 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1544,82* | | *1159* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *771,96* | | | | *579* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *772,86* | | | | *580* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1520,05* | | *1140* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15391* | | | | |
| 134 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,01044 | 245293,14 | -- | 2561 | -- | 109 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10400,43* | | *109* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10400,43* | | | | *109* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20455,49* | | *214* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2883* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3425582 | 223358 | | | 1046 |
| | | | Тенге | | | 804184 | 62323 | | | 68 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3425582 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1724931 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 866507 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 341766 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 331343 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 635205 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 470031 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 165174 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 324863 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4385650 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1115 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 866507 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4385650 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3 | Тенге | | | 65383164 | | | | |
| | | Временные здание и сооружение 2,9% | Тенге | | | 1896112 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 67279276 | | | | |
| | | Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7% | Тенге | | | 470955 | | | | |
| | | Итого | | | | 67750231 | | | | |
| | | В текущих ценах на 2018 год - 55 %, К=1,0599383 | | | | 71811064 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 8617328 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 80428392 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэфицентом К=0,928538676514767 | Тенге | | | 74680873 | | | | |

ИНЖИНЕР: (подпись)

ПОДРЯДЧИК: (подпись)