Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района»
Инжинер: ТОО «АбилСтройИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

Договор № 46 от 9 июля 2018 года
Дополнительное соглашение № 46/01 от 9 июля 2018 года, Дополнительное соглашение № 46/01 от 12 февраля 2019 года,

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц			с начала года по отчетный месяц			за февраль месяц 2019 года		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с\оЫнтымак, Мактааральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)	160 544 943,02	19 265 393,16	179 810 336,18	134 125 605,36	16 095 072,64	150 220 678,00	67 446 254,46	8 093 550,54	75 539 805,00
2	в том числе оборудование	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72	17 966 298,86	2 155 955,86	20 122 254,72			
	Итого к оплате	**160 544 943,02**	**19 265 393,16**	**179 810 336,18**	**134 125 605,36**	**16 095 072,64**	**150 220 678,00**	**67 446 254,46**	**8 093 550,54**	**75 539 805,00**

ЗАКАЗЧИК:

В.И.О. руководителя ГУ «Отдел строительства Жетысайского района»"

Абенов Д.С.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Абил СтройИнжиниринг»

А.Мамбеталиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

М.Темиркулов

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жетысайского района"

Инжинер: ТОО «АбиСтройИнжиниринг»

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 ученических мест в селе Нур, с/о Ынтымак, Мактаральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)"

АКТ
приемки выполненных работ
за февраль 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Котлован										
.Земляные работы										
1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	5295,3819	63,90	60,62	338381	320985	96800	--	25
		м3 грунта		3,29	21,99	17396	116444	59,1	0,02	110
		Накладные расходы -		*18,28*		*96800*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,94*				*79099*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,34*				*17701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*34815*				
		Смет ная ст оимост ь				*469996*				
2	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м**	298,949787	19,66	19,66	5878	5878	1402	--	--
		м3 грунта		--	6,26	--	1871	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*4,69*		*1402*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,70*				*1105*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,99*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,95*		*582*				
		Смет ная ст оимост ь				*7862*				

3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	99,649929	1045,83	--	104217	--	68622	1,42	141
		м3 грунта		1045,83	--	104217	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*688,64*		*68622*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*61592*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*70,55*				*7030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,76*		*13827*				
		Смет ная ст оимост ь				*186667*				
		Устройство валунов								
4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /валуны/	1366,91915	122,47	115,61	167400	158036	40125	0,01	13
		м3 грунта		6,76	32,46	9244	44366	59,1	0,03	39
		Накладные расходы -		*29,35*		*40125*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*31684*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,18*				*8441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,15*		*16602*				
		Смет ная ст оимост ь				*224127*				
5	41-020103-1078 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км/30 км учтено в расценке	2528,80042	1199,27	--	3032714	--	128587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,85*		*128587*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*50,85*				*128587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,01*		*252904*				
		Смет ная ст оимост ь				*3414205*				
6	21-010301-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 /валуны	1366,91915	1401,54	--	1915792	--	81230	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,43*		*81230*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,43*				*81230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,88*		*159762*				
		Смет ная ст оимост ь				*2156783*				
		Устройство грунтовой подушки								
7	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	1509,31752	122,47	115,61	184839	174499	44305	0,01	15
		м3 грунта		6,76	32,46	10207	48988	59,1	0,03	43

		Накладные расходы -		*29,35*		*44305*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*34984*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,18*				*9320*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,15*		*18331*				
		Смет ная ст оимост ь				*247475*				
8	41-020102-1078 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 78 км /гравийно-галечниковый грунт/	2641,30567	1430,05	--	3777199	--	160153	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,63*		*160153*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,63*				*160153*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*119,25*		*314988*				
		Смет ная ст оимост ь				*4252340*				
9	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	1509,31752	320,36	319,07	483524	481576	103235	--	3
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	1779	132516	59,1	0,08	128
		Накладные расходы -		*68,40*		*103235*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*79369*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,81*				*23867*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31,10*		*46941*				
		Смет ная ст оимост ь				*633700*				
		Обратная засыпка								
10	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	9132,368	11,37	11,37	103813	103813	24755	--	--
		м3 грунта		--	3,62	--	33038	59,1	--	29
		Накладные расходы -		*2,71*		*24755*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,14*				*19526*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,57*				*5230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,13*		*10285*				
		Смет ная ст оимост ь				*138854*				
11	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	9132,368	5,61	5,61	51254	51254	12222	--	--
		м3 грунта		--	1,79	--	16311	59,1	--	14
		Накладные расходы -		*1,34*		*12222*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,06*				*9640*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,28*				*2582*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*0,56*		*5078*				
		Смет ная ст оимост ь				*68554*				
12	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2283,092	594,22	--	1356669	--	893310	0,89	2021

		м3 грунта		594,22	--	1356669	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*893310*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*801791*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*91519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*179998*				
		Смет ная ст оимост ь				*2429977*				
13	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	9132,368	45,49	45,49	415459	415459	100764	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	134969	59,1	0,01	123
		Накладные расходы -		*11,03*		*100764*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*79767*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,30*				*20998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*41298*				
		Смет ная ст оимост ь				*557521*				
14	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	9132,368	26,30	26,30	240212	240212	67447	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	10,18	--	92950	59,1	--	18
		Накладные расходы -		*7,39*		*67447*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,02*				*54933*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,37*				*12514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,70*		*24613*				
		Смет ная ст оимост ь				*332272*				
15	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпейуплотняемый. Полив водой	9132,368	51,49	40,96	470215	374071	121631	0,01	111
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	70574	94499	59,1	0,01	111
		Накладные расходы -		*13,32*		*121631*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*97558*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,64*				*24074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*47348*				
		Смет ная ст оимост ь				*639194*				
		Съезд-выезд								
16	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	66,786975	73,06	66,80	4879	4461	1391	0,01	1
		м3 грунта		6,26	22,53	418	1504	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*20,83*		*1391*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*1136*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,82*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*502*				
		Смет ная ст оимост ь				*6772*				
17	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	66,786975	11,37	11,37	759	759	181	--	--
		м3 грунта		--	3,62	--	242	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,71*		*181*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,14*				*143*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,57*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*75*				
		Смет ная ст оимост ь				*1015*				
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	66,786975	119,35	50,94	7971	3402	4069	0,11	7
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4569	1487	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,92*		*4069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*3579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,33*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*963*				
		Смет ная ст оимост ь				*13003*				
19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой**	66,786975	51,49	40,96	3439	2736	890	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	516	691	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,32*		*890*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*713*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,64*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*346*				
		Смет ная ст оимост ь				*4675*				
		Лишний грунт 6975,2 м3. Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			12664615	2337140			2338
			Тенге			1575589	719875			622
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12664615				
	Материалы -		Тенге			26180				
	Всего заработная плата -		Тенге				2295464			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1915792				
	Транспортные расходы -		Тенге			6809914				
		Накладные расходы -	Тенге			1951120				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1356619		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					594501		
		Сметная прибыль -	Тенге			1169259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15785020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2960
		Сметная заработная плата -	Тенге				2295464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15785020				
РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы Блок В										
		Фундаменты								
1	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	145	1390,35	106,53	201600	15448	29023	0,26	38
		м2 покрытия		190,91	31,52	27683	4571	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		*200,16*		*29023*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*19642*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*9381*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*18450*				
		Смет ная ст оимост ь				*249073*				
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /ИЗ БЕТОНА В12,5 W4 с/с/. Устройство	347,55	20492,64	1315,91	7122218	457345	841918	3,60	1251
		м3		2809,40	263,50	976408	91579	48,5	0,31	106
		Накладные расходы -		*2422,44*		*841918*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1490,36*				*517974*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*932,08*				*323944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1833,21*		*637131*				
		Смет ная ст оимост ь				*8601267*				
3	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,651254	207596,39	--	342794	--	14534	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8802,09*		*14534*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8802,09*				*14534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*28586*				
		Смет ная ст оимост ь				*385915*				
		Анкерный выпуск Ав-2								
4	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,12144	105107,43	3414,31	12764	415	2125	30,90	4
		т		24720,62	1069,54	3002	130	48,5	0,94	--
		Накладные расходы -		*17495,13*		*2125*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12508,23*				*1519*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4986,90*				*606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9808,21*		*1191*				
		Смет ная ст оимост ь				*16080*				
5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01736	199642,46	--	3466	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*147*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*289*				
		Смет ная ст оимост ь				*3902*				
6	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,10408	187651,39	--	19531	--	828	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*828*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1629*				
		Смет ная ст оимост ь				*21988*				
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты /на все фундамент/. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	895,3	732,47	14,47	655784	12952	112902	0,21	190
		м2 поверхности		177,80	1,70	159181	1519	50,8	--	2
		Накладные расходы -		*126,11*		*112902*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*81635*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,92*				*31267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*61495*				
		Смет ная ст оимост ь				*830181*				
		Фундамент ФМ-1 /7шт/								
8	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	10,5	1390,35	106,53	14599	1119	2102	0,26	3
		м2 покрытия		190,91	31,52	2005	331	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*200,16*		*2102*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*1422*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*1336*				
		Смет ная ст оимост ь				*18037*				
9	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	4,55	23765,92	1165,86	108135	5305	16176	6,34	29
		м3		4762,93	275,84	21671	1255	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3555,09*		*16176*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*11119*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1111,29*				*5056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2185,68*		*9945*				
		Смет ная ст оимост ь				*134256*				
10	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0658	207596,39	--	13660	--	579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8802,09*		*579*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8802,09*				*579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*1139*				
		Смет ная ст оимост ь				*15378*				
11	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,30352	291968,91	1006,32	88618	305	18282	118,00	36
		т		94402,36	252,91	28653	77	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*18282*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*13934*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*4348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*8552*				
		Смет ная ст оимост ь				*115452*				
12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02604	199642,46	--	5199	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*220*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*434*				
		Смет ная ст оимост ь				*5853*				
13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,27748	187651,39	--	52070	--	2208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*2208*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*2208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4342*				
		Смет ная ст оимост ь				*58620*				
		Фундамент ФМ-2 /7шт/								
14	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	9,1	1390,35	106,53	12652	969	1821	0,26	2
		м2 покрытия		190,91	31,52	1737	287	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*200,16*		*1821*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*1233*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*1158*				
		Смет ная ст оимост ь				*15631*				
15	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	3,99	23765,92	1165,86	94826	4652	14185	6,34	25
		м3		4762,93	275,84	19004	1101	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3555,09*		*14185*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*9751*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1111,29*				*4434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2185,68*		*8721*				
		Смет ная ст оимост ь				*117732*				
16	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0525	207596,39	--	10899	--	462	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8802,09*		*462*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8802,09*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*909*				
		Смет ная ст оимост ь				*12270*				
17	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,19726	291968,91	1006,32	57594	199	11882	118,00	23
		т		94402,36	252,91	18622	50	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*11882*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*9056*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*2826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*5558*				
		Смет ная ст оимост ь				*75034*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02604	199642,46	--	5199	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*220*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*434*				
		Смет ная ст оимост ь				*5853*				
19	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,17122	187651,39	--	32130	--	1362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*1362*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2679*				
		Смет ная ст оимост ь				*36172*				
		Фундамент ФМ-3 /1шт/								
20	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,1	1390,35	106,53	2920	224	420	0,26	1
		м2 покрытия		190,91	31,52	401	66	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*200,16*		*420*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*284*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*267*				
		Смет ная ст оимост ь				*3608*				
21	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	1,35	23765,92	1165,86	32084	1574	4799	6,34	9
		м3		4762,93	275,84	6430	372	48,5	0,32	--

		Накладные расходы -		*3555,09*		*4799*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*3299*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1111,29*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2185,68*		*2951*				
		Смет ная ст оимост ь				*39834*				
22	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0141	207596,39	--	2927	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8802,09*		*124*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8802,09*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*244*				
		Смет ная ст оимост ь				*3295*				
23	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,07154	291968,91	1006,32	20887	72	4309	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6754	18	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*4309*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*3284*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*2016*				
		Смет ная ст оимост ь				*27212*				
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00744	199642,46	--	1485	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*63*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*124*				
		Смет ная ст оимост ь				*1672*				
25	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0641	187651,39	--	12028	--	510	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*510*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1003*				
		Смет ная ст оимост ь				*13541*				
		Фундамент ФМ-4 /1шт/								
26	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,1	1390,35	106,53	2920	224	420	0,26	1
		м2 покрытия		190,91	31,52	401	66	60,9	0,03	--

		Накладные расходы -		*200,16*		*420*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*284*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*136*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,24*		*267*					
		Смет ная ст оимост ь				*3608*					
27	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	1,35	23765,92	1165,86	32084	1574	4799	6,34	9
		м3		4762,93	275,84	6430	372	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3555,09*		*4799*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*3299*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1111,29*				*1500*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2185,68*		*2951*					
		Смет ная ст оимост ь				*39834*					
28	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0141	207596,39	--	2927	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8802,09*		*124*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8802,09*				*124*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*244*					
		Смет ная ст оимост ь				*3295*					
29	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05636	291968,91	1006,32	16455	57	3395	118,00	7
		т		94402,36	252,91	5321	14	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60233,78*		*3395*					
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*2587*			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14325,97*				*807*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28176,22*		*1588*					
		Смет ная ст оимост ь				*21438*					
30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00744	199642,46	--	1485	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*63*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*63*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*124*					
		Смет ная ст оимост ь				*1672*					
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04892	187651,39	--	9180	--	389	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*389*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*766*				
		Смет ная ст оимост ь				*10335*				
		Стены								
32	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	126,692	16470,43	1450,34	2086671	183747	334265	4,54	575
		м3 кладки		3324,42	339,27	421177	42983	50,8	0,40	51
		Накладные расходы -		*2638,41*		*334265*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*235793*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*777,26*				*98472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*193675*				
		Смет ная ст оимост ь				*2614611*				
33	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	333,4	-185,75	--	-61929	--	-35420	-0,22	-73
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-61929	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*35420*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*31460*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,88*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*7788*				
		Смет ная ст оимост ь				*-18722*				
34	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	0,422775	290695,66	1388,52	122899	587	15167	56,40	24
		т металлических изделий		44014,00	458,01	18608	194	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*15167*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*9551*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*5616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*11045*				
		Смет ная ст оимост ь				*149111*				
35	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	144,8294	16353,27	1450,34	2368434	210052	372415	4,38	634
		м3 кладки		3207,26	339,27	464505	49136	50,8	0,40	58
		Накладные расходы -		*2571,40*		*372415*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801,63*				*260930*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*769,77*				*111485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*219268*				
		Смет ная ст оимост ь				*2960116*				
36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	0,029472	290695,66	1388,52	8567	41	1057	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1297	13	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*35875,17*		*1057*				

		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*666*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13283,39*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*770*				
		Смет ная ст оимост ь				*10394*				
		Монолитная стена /АС-21/								
37	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм ИЗ БЕТОНА В10 W4 с/с. Устройство	231,9	22298,90	1393,53	5171115	323159	790836	5,92	1373
		м3		4563,67	311,63	1058315	72266	48,5	0,36	84
		Накладные расходы -		*3410,25*		*790836*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2364,52*				*548332*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1045,73*				*242505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2056,73*		*476956*				
		Смет ная ст оимост ь				*6438908*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-7 /АС-13-15/								
38	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	12,5	33693,70	2794,41	421171	34930	84450	13,10	164
		м3		9965,83	571,66	124573	7146	48,5	0,67	8
		Накладные расходы -		*6755,99*		*84450*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*63884*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1645,31*				*20566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*40450*				
		Смет ная ст оимост ь				*546071*				
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,40189	13250,18	1022,48	31825	2456	16139	14,94	36
		т		11952,30	227,53	28708	546	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*16139*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*14188*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*1951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3837*				
		Смет ная ст оимост ь				*51802*				
40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13552	194893,74	--	26412	--	1120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1120*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2203*				
		Смет ная ст оимост ь				*29734*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,55778	199642,46	--	111357	--	4722	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*4722*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*4722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*9286*				
		Смет ная ст оимост ь				*125365*				
42	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,7076	187651,39	--	320434	--	13586	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*13586*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*13586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*26722*				
		Смет ная ст оимост ь				*360742*				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-17/								
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	34,4	29234,06	3824,50	1005652	131563	197065	10,40	358
		м3		8017,26	862,16	275794	29658	48,5	1,01	35
		Накладные расходы -		*5728,64*		*197065*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*148144*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*48921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*96217*				
		Смет ная ст оимост ь				*1298934*				
44	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5748	13250,18	1022,48	7616	588	3862	14,94	9
		т		11952,30	227,53	6870	131	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3862*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3395*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*918*				
		Смет ная ст оимост ь				*12397*				
45	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,36968	13656,15	699,65	18705	958	9708	16,88	23
		т		12681,10	193,40	17369	265	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*9708*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*8552*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*2273*				
		Смет ная ст оимост ь				*30686*				

46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,04496	194893,74	--	203656	--	8635	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*8635*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*8635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*16983*				
		Смет ная ст оимост ь				*229274*				
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,40032	199642,46	--	79921	--	3389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*3389*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*3389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6665*				
		Смет ная ст оимост ь				*89974*				
48	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4992	187651,39	--	93676	--	3972	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7956,42*		*3972*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7956,42*				*3972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7812*				
		Смет ная ст оимост ь				*105460*				
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-19/								
49	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,62	29234,06	3824,50	47359	6196	9280	10,40	17
		м3		8017,26	862,16	12988	1397	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5728,64*		*9280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*6977*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1422,12*				*2304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*4531*				
		Смет ная ст оимост ь				*61171*				
50	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,13608	13656,15	699,65	1858	95	965	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1726	26	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*965*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*850*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*115*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*226*				
		Смет ная ст оимост ь				*3048*				
51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00648	199642,46	--	1294	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*55*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*108*				
		Смет ная ст оимост ь				*1457*				
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1296	194893,74	--	25258	--	1071	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*1071*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2106*				
		Смет ная ст оимост ь				*28435*				
		Перекрытие, покрытие								
		отм.-0,300								
53	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	87	4218,26	768,19	366988	66832	149812	2,74	238
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	190709	16684	62,1	0,23	20
		Накладные расходы -		*1721,98*		*149812*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*128791*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*241,62*				*21021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,22*		*41344*				
		Смет ная ст оимост ь				*558144*				
54	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	44	3470,81	583,79	152715	25687	58390	2,10	92
		шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	73922	6277	62,1	0,17	7
		Накладные расходы -		*1327,05*		*58390*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131,90*				*49804*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*195,15*				*8587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,83*		*16888*				
		Смет ная ст оимост ь				*227994*				
55	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	752,3824	5328,10	--	4008769	--	169972	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,91*		*169972*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*225,91*				*169972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,32*		*334299*				
		Смет ная ст оимост ь				*4513040*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			25611543	1489322			5108
			Тенге			3918332	328530			383
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25611543				
	Материалы -		Тенге			14818134				
	Всего заработная плата -		Тенге				4246862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5385755				
		Накладные расходы -	Тенге			3304907				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2128720		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1176187		
		Сметная прибыль -	Тенге			2313316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31229767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5491
		Сметная заработная плата -	Тенге				4246862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31229767				
РАЗДЕЛ 3.Трансформаторная подстанция										
		Площадка под трансформатор								
1	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**1,3**	**7178,14**	**1187,59**	**9332**	**1544**	**2705**	**3,24**	**4**
		м3 подстилающего слоя		**2331,44**	**466,49**	**3031**	**606**	**60,9**	**0,55**	**1**
		Накладные расходы -		*2080,54*		*2705*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1703,94*				*2215*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*376,60*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*740,69*		*963*				
		Смет ная ст оимост ь				*13000*				
2	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**6**	**1143,72**	**536,58**	**6862**	**3219**	**2467**	**0,48**	**3**
		шт. сборных конструкций		**366,94**	**193,33**	**2202**	**1160**	**62,1**	**0,20**	**1**
		Накладные расходы -		*411,18*		*2467*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*347,93*				*2088*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*63,25*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,39*		*746*				
		Смет ная ст оимост ь				*10075*				
3	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	**0,744**	**29189,02**	**--**	**21717**	**--**	**921**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1237,61*		*921*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1237,61*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2434,13*		*1811*				
		Смет ная ст оимост ь				*24449*				

		Площадка под дизельную								
4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	6,3	92,24	84,34	581	531	166	0,01	--
		м3 грунта		7,90	28,44	50	179	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*26,30*		*166*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*135*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,82*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,48*		*60*				
		Смет ная ст оимост ь				*806*				
5	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	3,1	320,36	319,07	993	989	212	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	4	272	59,1	0,08	--
		Накладные расходы -		*68,40*		*212*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*163*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,81*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,10*		*96*				
		Смет ная ст оимост ь				*1301*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,2	594,22	--	1902	--	1252	0,89	3
		м3 грунта		594,22	--	1902	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1252*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,84*		*252*				
		Смет ная ст оимост ь				*3406*				
7	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	7	1390,35	106,53	9732	746	1401	0,26	2
		м2 покрытия		190,91	31,52	1336	221	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*200,16*		*1401*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*135,46*				*948*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,69*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*127,24*		*891*				
		Смет ная ст оимост ь				*12024*				
8	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15 W4 с/с. Устройство	1,44	18502,36	1024,15	26643	1475	2288	1,79	3
		м3		1344,74	246,94	1936	356	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1589,19*		*2288*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*1112*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*817,23*				*1177*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1607,32*		*2315*				
		Смет ная ст оимост ь				*31246*				

9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10568	194893,74	--	20596	--	873	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8263,49*		*873*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8263,49*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1718*				
		Смет ная ст оимост ь				*23187*				
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 фиксатор Ф-1	0,00936	199642,46	--	1869	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*79*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8464,84*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*156*				
		Смет ная ст оимост ь				*2104*				
		Трансформаторная подстанция								
11	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	1	12660,05	8339,74	12660	8340	3955	3,62	4
		подстанция		2825,01	2490,42	2825	2490	61,7	2,24	2
		Накладные расходы -		*3955,46*		*3955*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3279,62*				*3280*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*675,84*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,24*		*1329*				
		Смет ная ст оимост ь				*17945*				
12	11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	1	40897,28	12077,86	40897	12078	14794	18,60	19
		подстанция		16011,44	4294,00	16011	4294	61,7	4,09	4
		Накладные расходы -		*14793,71*		*14794*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%		*12528,46*				*12528*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2265,25*				*2265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4455,28*		*4455*				
		Смет ная ст оимост ь				*60146*				
13	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	1142759,00	--	1142759	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48452,98*		*48453*				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48452,98*				*48453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95296,96*		*95297*				
		Смет ная ст оимост ь				*1286509*				
14	51-080102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	2891757,00	--	2891757	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122610,50*		*122610*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122610,50*				*122610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241149,40*		*241149*				
		Смет ная ст оимост ь				*3255517*				
15	13-080103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	1	7886,81	4494,13	7887	4494	2557	4,00	4
		шкаф		3392,68	1588,65	3393	1589	42,8	1,60	2
		Накладные расходы -		*2556,81*		*2557*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2132,01*				*2132*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*424,80*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,49*		*835*				
		Смет ная ст оимост ь				*11279*				
16	Прайс лист	Конденсаторная установка УКМ-63-04-62,5-12,5УЗ	1	146492,82	--	146493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6211,30*		*6211*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6211,30*				*6211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12216,33*		*12216*				
		Смет ная ст оимост ь				*164921*				
17	13-080301-0108 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	1	45884,96	27551,98	45885	27552	13519	19,00	19
		шт.		16608,66	9331,99	16609	9332	42,8	9,44	9
		Накладные расходы -		*13518,87*		*13519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11102,60*				*11103*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2416,27*				*2416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4752,31*		*4752*				
		Смет ная ст оимост ь				*64156*				
18	51-080103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дизельная электростанция P400-3 FG Wilson	1	11161719,00	--	11161719	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*473256,89*		*473257*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*473256,89*				*473257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*930798,07*		*930798*				
		Смет ная ст оимост ь				*12565774*				
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Индикатор ИКЗ-1	1	47497,67	--	47498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2013,90*		*2014*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2013,90*				*2014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3960,93*		*3961*				
		Смет ная ст оимост ь				*53473*				
20	13-080101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	1	19854,75	2500,41	19855	2500	5524	11,00	11
		комплект (3 фазы)		9329,87	1164,54	9330	1165	42,8	1,37	1
		Накладные расходы -		*5523,89*		*5524*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4491,61*				*4492*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1032,29*				*1032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2030,29*		*2030*				
		Смет ная ст оимост ь				*27409*				
21	51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	1	6055,00	--	6055	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*256,73*		*257*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*256,73*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,94*		*505*				
		Смет ная ст оимост ь				*6817*				
				ВЛ-10кв						
		Устройство ответвления УОП /1шт/								
22	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Траверса ТМ-66	1	4049,31	--	4049	--	172	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,69*		*172*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*171,69*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,68*		*338*				
		Смет ная ст оимост ь				*4558*				
23	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Хомут Х-51	1	634,38	--	634	--	27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,90*		*27*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,90*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,90*		*53*				
		Смет ная ст оимост ь				*714*				

24	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	1536,12	--	4608	--	195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,13*		*195*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*65,13*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,10*		*384*				
		Смет ная ст оимост ь				*5188*				
25	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	43,41	--	130	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,84*		*6*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,84*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*11*				
		Смет ная ст оимост ь				*146*				
26	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	144,90	--	869	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,14*		*37*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,14*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,08*		*73*				
		Смет ная ст оимост ь				*978*				
27	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	397,96	--	398	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,87*		*17*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,87*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*33*				
		Смет ная ст оимост ь				*448*				
		Опора Кр10-1.1с /1шт/								
28	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4869	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4869,49*		*4869*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*692,76*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*1363*				

		Смет ная ст оимост ь				*18394*				
29	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	29361,81	--	58724	--	2490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1244,94*		*2490*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1244,94*				*2490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,54*		*4897*				
		Смет ная ст оимост ь				*66111*				
30	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Траверса ТМ-73	1	5612,60	--	5613	--	238	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*237,97*		*238*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*237,97*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,05*		*468*				
		Смет ная ст оимост ь				*6319*				
31	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Траверса ТМs-60а	1	1750,72	--	1751	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,23*		*74*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*74,23*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,00*		*146*				
		Смет ная ст оимост ь				*1971*				
32	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Накладка ОГ-52	1	463,43	--	463	--	20	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,65*		*20*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,65*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,65*		*39*				
		Смет ная ст оимост ь				*521*				
33	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Хомут Х-1	2	536,99	--	1074	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,77*		*46*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,77*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*90*				
		Смет ная ст оимост ь				*1209*				
34	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Крепление подкоса У-1	1	3015,95	--	3016	--	128	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127,88*		*128*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*127,88*				*128*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,51*		*252*					
		Смет ная ст оимост ь				*3395*					
35	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Проводник заземляющий ЗП21	2	570,09	--	1140	--	48	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24,17*		*48*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,17*				*48*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,54*		*95*					
		Смет ная ст оимост ь				*1283*					
36	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001429	381819,66	--	55	--	2	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189,15*		*2*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16189,15*				*2*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*5*					
		Смет ная ст оимост ь				*62*					
37	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	5	818,13	--	4091	--	173	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*34,69*		*173*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,69*				*173*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*341*					
		Смет ная ст оимост ь				*4606*					
38	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	5	361,11	--	1806	--	77	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15,31*		*77*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,31*				*77*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*151*					
		Смет ная ст оимост ь				*2033*					
39	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	4	10198,98	--	40796	--	1730	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*432,44*		*1730*					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*432,44*				*1730*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*3402*					

		Смет ная ст оимост ь				*45928*				
40	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	5	2547,07	--	12735	--	540	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,00*		*540*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*108,00*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*212,41*		*1062*				
		Смет ная ст оимост ь				*14337*				
41	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	--	1592	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*68*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,50*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,26*		*133*				
		Смет ная ст оимост ь				*1792*				
42	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	14182,11	--	42546	--	1804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*601,32*		*1804*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*601,32*				*1804*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1182,67*		*3548*				
		Смет ная ст оимост ь				*47898*				
43	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	11931,93	--	35796	--	1518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505,91*		*1518*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*505,91*				*1518*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*995,03*		*2985*				
		Смет ная ст оимост ь				*40299*				
44	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	1	2379,79	428,65	2380	429	924	2,00	2
		шт.		1696,34	149,20	1696	149	42,8	0,16	--
		Накладные расходы -		*924,28*		*924*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*789,89*				*790*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*134,39*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*264,33*		*264*				

		Смет ная ст оимост ь				*3569*				
45	13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	1	4456,74	124,87	4457	125	1722	4,00	4
		шт.		3392,68	42,40	3393	42	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1721,51*		*1722*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1470,21*				*1470*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*251,30*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*494,26*		*494*				
		Смет ная ст оимост ь				*6673*				
46	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2044,10*		*2044*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2044,10*				*2044*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4020,33*		*4020*				
		Смет ная ст оимост ь				*54274*				
47	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Кронштейн КМ-1	1	875,36	--	875	--	37	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,12*		*37*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,12*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73,00*		*73*				
		Смет ная ст оимост ь				*985*				
48	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	381819,66	--	336	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*14*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16189,15*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31840,71*		*28*				
		Смет ная ст оимост ь				*378*				
49	24-040206-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	665,10	--	3991	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,20*		*169*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*28,20*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*55,46*		*333*				
		Смет ная ст оимост ь				*4493*				

50	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Кронштейн РА-1	1	5027,81	--	5028	--	213	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,18*		*213*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*213,18*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*419,28*		*419*				
		Смет ная ст оимост ь				*5660*				
51	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Кронштейн РА-2	1	809,16	--	809	--	34	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,31*		*34*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,31*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*67,48*		*67*				
		Смет ная ст оимост ь				*911*				
52	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Вал привода РА-3	3	3883,95	--	11652	--	494	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,68*		*494*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*164,68*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*323,89*		*972*				
		Смет ная ст оимост ь				*13118*				
53	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Кронштейн РА-5	1	606,87	--	607	--	26	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,73*		*26*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,73*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,61*		*51*				
		Смет ная ст оимост ь				*683*				
54	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Хомут Х-7	3	456,07	--	1368	--	58	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,34*		*58*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,34*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,03*		*114*				
		Смет ная ст оимост ь				*1540*				
55	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Хомут Х-8	1	485,49	--	485	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,58*		*21*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,58*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*40,49*		*40*				
		Смет ная ст оимост ь				*546*				

56	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Проводник заземляющий ЗП-1	4,5	511,24	--	2301	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,68*		*98*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,68*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,63*		*192*				
		Смет ная ст оимост ь				*2590*				
		Опора П10-1.1с /3шт/								
57	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	3	5935,53	3000,55	17807	9002	7110	3,06	9
		опора		2358,92	934,75	7077	2804	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2370,03*		*7110*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*6097*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*337,83*				*1013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,44*		*1993*				
		Смет ная ст оимост ь				*26910*				
58	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	3	31389,41	--	94168	--	3993	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1330,91*		*3993*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1330,91*				*3993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2617,63*		*7853*				
		Смет ная ст оимост ь				*106014*				
59	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Оголовок ОГs54	3	8540,28	--	25621	--	1086	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*362,11*		*1086*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*362,11*				*1086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712,19*		*2137*				
		Смет ная ст оимост ь				*28844*				
60	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	3	818,13	--	2454	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,69*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*205*				
		Смет ная ст оимост ь				*2763*				

61	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	3	361,11	--	1083	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,31*		*46*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,31*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*90*				
		Смет ная ст оимост ь				*1219*				
62	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	9	10198,98	--	91791	--	3892	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,44*		*3892*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*432,44*				*3892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*7655*				
		Смет ная ст оимост ь				*103338*				
63	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	3	16566,37	--	49699	--	2107	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,41*		*2107*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*702,41*				*2107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,50*		*4145*				
		Смет ная ст оимост ь				*55951*				
		Опора УА10-1.1с /1шт/								
64	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	1	18778,39	11264,33	18778	11264	7494	9,00	9
		опора		6938,01	3475,25	6938	3475	61,7	3,21	3
		Накладные расходы -		*7493,60*		*7494*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6424,98*				*6425*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1068,62*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2101,76*		*2102*				
		Смет ная ст оимост ь				*28373*				
65	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	3	31389,41	--	94168	--	3993	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1330,91*		*3993*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1330,91*				*3993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2617,63*		*7853*				

		Смет ная ст оимост ь				*106014*				
66	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Траверса ТМ-73	1	5612,60	--	5613	--	238	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*237,97*		*238*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*237,97*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,05*		*468*				
		Смет ная ст оимост ь				*6319*				
67	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Траверса ТМs-60	1	1750,72	--	1751	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,23*		*74*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*74,23*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,00*		*146*				
		Смет ная ст оимост ь				*1971*				
68	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Накладка ОГ-52	1	463,43	--	463	--	20	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,65*		*20*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,65*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,65*		*39*				
		Смет ная ст оимост ь				*521*				
69	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Хомут Х-51	2	566,41	--	1133	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,02*		*48*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,02*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,23*		*94*				
		Смет ная ст оимост ь				*1275*				
70	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Крепление подкоса У-52	2	2887,22	--	5774	--	245	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,42*		*245*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,42*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,77*		*482*				
		Смет ная ст оимост ь				*6500*				
71	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Крепление изолятор КИsI	1	1294,65	--	1295	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,89*		*55*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,89*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,96*		*108*				
		Смет ная ст оимост ь				*1458*				

72	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.	Проводник заземляющий ЗП21	4	570,09	--	2280	--	97	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*97*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,17*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,54*		*190*				
		Смет ная ст оимост ь				*2567*				
73	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001429	381819,66	--	55	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*2*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16189,15*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31840,71*		*5*				
		Смет ная ст оимост ь				*62*				
74	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	6	818,13	--	4909	--	208	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*208*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,69*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68,23*		*409*				
		Смет ная ст оимост ь				*5526*				
75	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	6	361,11	--	2167	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,31*		*92*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,31*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30,11*		*181*				
		Смет ная ст оимост ь				*2440*				
76	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	3	10198,98	--	30597	--	1297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,44*		*1297*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*432,44*				*1297*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*850,51*		*2552*				
		Смет ная ст оимост ь				*34446*				

77	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	1	16566,37	--	16566	--	702	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,41*		*702*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*702,41*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,50*		*1382*				
		Смет ная ст оимост ь				*18650*				
78	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	--	3184	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*135*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,50*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,26*		*266*				
		Смет ная ст оимост ь				*3585*				
79	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	14182,11	--	85093	--	3608	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*601,32*		*3608*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*601,32*				*3608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,67*		*7096*				
		Смет ная ст оимост ь				*95797*				
80	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	11931,93	--	71592	--	3035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505,91*		*3035*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*505,91*				*3035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*995,03*		*5970*				
		Смет ная ст оимост ь				*80598*				
81	24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	3	4390,29	--	13171	--	558	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,15*		*558*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*186,15*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,12*		*1098*				

		Смет ная ст оимост ь				*14828*				
82	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	3	361,11	--	1083	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,31*		*46*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,31*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30,11*		*90*				
		Смет ная ст оимост ь				*1219*				
				Кабельные изделия и провода						
83	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,173	104661,77	58416,17	18106	10106	7681	51,10	9
		км линии		42855,53	19278,90	7414	3335	61,7	22,73	4
		Накладные расходы -		*44400,09*		*7681*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*6632*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6063,15*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11924,95*		*2063*				
		Смет ная ст оимост ь				*27850*				
84	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,519	218927,26	--	113623	--	4818	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9282,52*		*4818*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9282,52*				*4818*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18256,78*		*9475*				
		Смет ная ст оимост ь				*127916*				
85	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	5	1572,64	93,37	7863	467	1663	0,70	4
		шт.		579,97	15,89	2900	79	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*332,52*		*1663*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*1275*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*77,49*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*152,41*		*762*				
		Смет ная ст оимост ь				*10288*				
86	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	100	352,15	13,83	35215	1383	7532	0,16	16
		м		132,56	2,78	13256	278	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,32*		*7532*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*5793*		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,39*				*1739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,20*		*3420*				
		Смет ная ст оимост ь				*46166*				
				КЛ-10кв						
87	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	23,85	88,59	83,62	2113	1994	615	0,01	--
		м3 грунта		4,98	30,77	119	734	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,78*		*615*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,12*				*504*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,65*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,15*		*218*				
		Смет ная ст оимост ь				*2946*				
88	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Подсыпка/	7,95	652,64	--	5188	--	3416	0,97	8
		м3		652,64	--	5188	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*3416*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*3066*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*44,03*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*688*				
		Смет ная ст оимост ь				*9293*				
89	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	15,9	22,10	22,10	351	351	92	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	125	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*92*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*74*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,13*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*35*				
		Смет ная ст оимост ь				*478*				
90	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	132,5	331,21	280,32	43886	37143	10727	0,06	8
		м кабеля		50,89	99,09	6743	13130	42,8	0,10	13
		Накладные расходы -		*80,96*		*10727*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*8505*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,77*				*2221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*4369*				
		Смет ная ст оимост ь				*58982*				
91	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	132,5	289,08	238,19	38303	31560	9610	0,06	8
		м кабеля		50,89	84,20	6743	11156	42,8	0,08	11
		Накладные расходы -		*72,53*		*9610*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*7661*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,71*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*3833*				

		Смет ная ст оимост ь				*51746*				
92	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,006	100477,11	--	603	--	410	133,00	1
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	594	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68394,07*		*410*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*369*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6868,90*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13509,69*		*81*				
		Смет ная ст оимост ь				*1094*				
93	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	6	547,65	--	3286	--	139	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*139*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,22*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*45,67*		*274*				
		Смет ная ст оимост ь				*3699*				
94	13-080201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	126,5	437,60	250,62	55356	31703	16269	0,19	24
		м кабеля		161,15	85,52	20386	10818	42,8	0,10	12
		Накладные расходы -		*128,60*		*16269*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,57*				*13355*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,03*				*2913*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*45,30*		*5730*				
		Смет ная ст оимост ь				*77354*				
95	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	6	646,05	359,91	3876	2159	1195	0,31	2
		м кабеля		262,93	122,10	1578	733	42,8	0,14	1
		Накладные расходы -		*199,17*		*1195*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*164,79*				*989*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,38*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*67,62*		*406*				
		Смет ная ст оимост ь				*5477*				
96	13-080201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	13	1207,49	744,77	15697	9682	3560	0,32	4
		м кабеля		271,41	227,71	3528	2960	42,8	0,25	3
		Накладные расходы -		*273,88*		*3560*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*213,63*				*2777*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,26*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*118,51*		*1541*				
		Смет ная ст оимост ь				*20798*				

97	23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	0,154	2946146,56	--	453707	--	19237	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124916,61*		*19237*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*124916,61*				*19237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245685,05*		*37835*				
		Смет ная ст оимост ь				*510780*				
98	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,506	22478,44	--	11374	--	482	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*953,09*		*482*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*953,09*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*949*				
		Смет ная ст оимост ь				*12805*				
99	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	3	398,97	58,46	1197	175	460	0,35	1
		м		289,99	15,89	870	48	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*153,38*		*460*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*130,91*				*393*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,47*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,19*		*133*				
		Смет ная ст оимост ь				*1790*				
100	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	745,18	--	2236	--	95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,60*		*95*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,60*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,14*		*186*				
		Смет ная ст оимост ь				*2517*				
101	13-080201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	2	22424,51	15312,05	44849	30624	11793	8,00	16
		шт.		6785,36	4299,64	13571	8599	42,8	4,40	9
		Накладные расходы -		*5896,34*		*11793*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4744,38*				*9489*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1151,96*				*2304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2265,67*		*4531*				

		Смет ная ст оимост ь				*61173*				
102	23-061703-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Муфта концевая универсальная 3КНТп 10х70	2	2827,44	--	5655	--	240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,88*		*240*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*119,88*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,79*		*472*				
		Смет ная ст оимост ь				*6366*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17445018	248613			201
			Тенге			165232	82290			85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			15444490				
	Накладные расходы -		Тенге			654846				
	Сметная прибыль -		Тенге			1287947				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17387284				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			411501				
	Материалы -		Тенге			42713				
	Всего заработная плата -		Тенге				164073			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84796				
		Накладные расходы -	Тенге			90648				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70223		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20425		
		Сметная прибыль -	Тенге			40172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			542322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				164073			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1589027				
	Материалы -		Тенге			54859				
	Всего заработная плата -		Тенге				83449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1404315				
		Накладные расходы -	Тенге			120471				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50937		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69534		
		Сметная прибыль -	Тенге			136760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1846258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				83449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19775863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			66790650				
		Оборудование	Тенге			17387284				
		Итого без оборукдование	Тенге			49403366				
		Временные здание и сооружение 2,9%	Тенге			1383294				
		Итого:	Тенге			50786660				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			355507				
		Итого с оборудованием				68529451				
		В текущих ценах на 2018 год - 55 %, К=1,0599383				72636990				
		НДС 12%	Тенге			8716439				
		Итого	Тенге			81353428				
		Всего к оплате с понижающим коэффициентом К=0,928538676514767	Тенге			75539805				

ИНЖИНЕР: _____ (подпись)

ПОДРЯДЧИК: _____ (подпись)