Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №179

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2022 года

	Код	Код	Договор		Источник финанс-я		Организац.-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			83	25.05.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
				Из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 766 573 964									
в т.ч. за текущий год	3 766 573 964	846 282 892	0	0	0	0	0	0	101 553 947	947 836 839

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», Эксперт технического надзора _____ **Гсен М. М.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-Э

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Договор № : 83 от 25.05.2022 года

(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.

(наименование)

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2022

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 РП-2											
1	18	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	58,4	348,31	333,56	20341	19480	21	4095	26391	
						14,39	83	840	4847	–	1955		
2	19	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. kстм=10.	т·км	99,864	690		68906		–	–	74418	
						–		–		–	5512		
3	20	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	58,4	41,52	36,71	2425	2144	7	642	3312	
						4,69	10,56	274	617	–	245		

4	21	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	65,65833	302,4	302,4	19855	19855	–	3418	25135	
						–	72,3	–	4747	–	1862		
5	22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,03067	2509,58	–	5096	–	–	3669	9466	
						2509,58	–	5096	–	–	701		
6	23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,27867	1309,63	–	365	–	–	263	678	
						1309,63	–	365	–	–	50		
7	24	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,01033	38,24	38,24	345	345	–	71	449	
						–	10,95	–	99	–	33		
8	25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	18,1	8169,75	2689,53	147872	48681	75361	41028	204012	
						1316,62	1120,7	23831	20285	–	15112		
9	26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	6	34555,76	1769,34	207335	10616	185279	12407	237321	
						1906,63	365,7	11440	2194	–	17579		
10	27	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	34,3	34993,3	2704,62	1200270	92768	1003874	112685	1417991	
						3021,23	588,99	103628	20202	–	105036		
11	28	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,217	29846,42	1769,64	6477	384	83	5582	13024	
						27692,78	576,13	6009	125	–	965		
12	29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,5496	391464		606613		606613	–	655142	Казахстан
						–		–		–	48529		

13	30	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	19,2	188,5	3,13	3619	60	1870	1171	5173		
						88	0,38	1690	7	–	383			
14	31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	19,2	1206,93	29,56	23173	568	14523	7589	33223		
						420,98	4,03	8083	77	–	2461			
15	32	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	57,24	4463,95	10,84	255516	620	236057	17665	295035		
						329,13	2,73	18839	156	–	21854			
16	33	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 150 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	25,6	595,71	352,44	15250	9022	81	6445	23431		
						240,11	109,56	6147	2805	–	1736			
17	34	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 K=1.020;	м	26,112	2032		53060		53060	–	57305		
						–		–		–	4245			
		Раздел 6 РП-9												
18	86	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	104,5	348,31	333,56	36398	34857	38	7328	47224		
						14,39	83	1504	8674	–	3498			
19	87	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км kстм=10;	т·км	178,695	690		123300		–	–	133164		
						–		–		–	9864			
20	88	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	104,5	41,52	36,71	4339	3836	13	1148	5926		
						4,69	10,56	490	1104	–	439			

21	89	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	112,95747	302,4	302,4	34158	34158	–	5880	43241	
						–	72,3	–	8167	–	3203		
22	90	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,38872	2509,58	–	8504	–	–	6123	15797	
						2509,58	–	8504	–	–	1170		
23	91	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,35853	1309,63	–	470	–	–	338	873	
						1309,63	–	470	–	–	65		
24	92	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,59247	38,24	38,24	443	443	–	91	577	
						–	10,95	–	127	–	43		
25	93	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	32,2	8169,75	2689,53	263066	86603	134068	72988	362938	
						1316,62	1120,7	42395	36087	–	26884		
26	94	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	10,7	34555,76	1769,34	369747	18932	330414	22126	423223	
						1906,63	365,7	20401	3913	–	31350		
27	95	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	61,6	34993,3	2704,62	2155587	166605	1802875	202375	2546599	
						3021,23	588,99	186108	36282	–	188637		
28	96	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,4354	29846,42	1769,64	12995	771	167	11200	26131	
						27692,78	576,13	12057	251	–	1936		
29	97	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	2,52632	391464		988963		988963	–	1068080	Казахстан
						–		–		–	79117		

30	98	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	30	188,5	3,13	5655	94	2921	1829	8083	
						88	0,38	2640	11	–	599		
31	99	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	30	1206,93	29,56	36208	887	22692	11858	51911	
						420,98	4,03	12629	121	–	3845		
32	100	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	114	4463,95	10,84	508890	1236	470134	35184	587600	
						329,13	2,73	37521	311	–	43526		
33	101	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 150 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	76,8	595,71	352,44	45751	27067	243	19335	70293	
						240,11	109,56	18440	8414	–	5207		
34	102	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 K=1.020;	м	78,336	2032		159179		159179	–	171913	
						–		–		–	12734		
		Итого						**8 645 079**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						529 401					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						580 032					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						159 623					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						6 088 536					
		- перевозка грузов, тенге						192 206					
		- накладные расходы, тенге						614 533					
		в т.ч. зарплата, тенге						55 308					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						640 375					
		Всего						**8 645 079**					
		Оборудование		Тенге				0					
		ИТОГО СМР						**8 645 079**					
		Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге				207 482					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**8 852 561**					

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге				150 494				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**9 003 054**				
		в том числе СМР					9 003 054				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					180 061				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**				**9 183 116**				
		Договорной коэффициент К = 0,95					**8 723 960**				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				1 046 875				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				9 770 835				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбетгалиев Б.Б.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора **Усен М.М.**
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **Гриценко И.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-Э

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Договор № : 83 от 25.05.2022 года

(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.

(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада по акту корректировке.

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2022

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	225-203-0106	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 12 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	122,88	83870		10305946		10305946	–	11130422	Казахстан
						–		–		–	824476		
2	7	290-000-0001(пл)	Фундамент ФМ-1	шт	250	185188		46297000		46297000	–	50000760	
						–		–		–	3703760		
3	10	241-102-0261	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	24	65841		1580184		1580184	–	1706599	Казахстан
						–		–		–	126415		
4	11	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	74	50655		3748470		3748470	–	4048348	Казахстан
						–		–		–	299878		

		Итого						**66 886 129**					
		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						61 931 600					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						4 954 529					
		Всего						**66 886 129**					
		Оборудование		Тенге				0					
		ИТОГО СМР						**66 886 129**					
		Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге				1 605 267					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**68 491 396**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-		Тенге				1 164 354					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г						**69 655 750**					
		в том числе СМР						69 655 750					
		Непредвиденные работы и затраты-2%						1 393 115					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**				**71 048 865**					
		Договорной коэффициент К = 0,95						**67 496 422**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				8 099 571					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**75 595 993**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ **Умбетаев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

_____ **Усев М. М.**

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П _____ **Грищенко И.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-Э

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Договор № : 83 от 25.05.2022 года

(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.

(наименование)

Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети энергоснабжения.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2022

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы, прокладка кабеля - ЭС лист 5.1 - 5.7											
1	3	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	804,95	316,64	198,85	254879	160064	–	116058	400612	
						117,79	82,46	94815	66376	–	29675		
2	4	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	804,95	163,49	104,6	131601	84198	–	59267	206137	
						58,89	43,37	47404	34911	–	15269		
3	7	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=2,000;	м кабеля	1702	953,28	528,05	1622483	898741	88912	698844	2507033	
						372,99	197,29	634829	335788	–	185706		

4	8	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=2,000;	м	52	595,71	352,44	30977	18327	164	13092	47595	
						240,11	109,56	12486	5697	–	3526		
5	9	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	52	1427,72	761,86	74241	39617	2980	33260	116101	
						608,56	279,81	31645	14550	–	8600		
6	14	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	752,65	316,64	198,85	238319	149664	–	108518	374584	
						117,79	82,46	88655	62064	–	27747		
7	15	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	752,65	163,49	104,6	123051	78727	–	55416	192744	
						58,89	43,37	44324	32642	–	14277		
8	18	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=2,000;	м кабеля	1610	953,28	528,05	1534781	850161	84106	661069	2371518	
						372,99	197,29	600514	317637	–	175668		
9	19	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=2,000;	м	68	595,71	352,44	40508	23966	215	17119	62237	
						240,11	109,56	16327	7450	–	4610		
10	20	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	68	1427,72	761,86	97085	51806	3896	43494	151825	
						608,56	279,81	41382	19027	–	11246		
11	21	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-2 НР=72 % К=2,000;	м кабеля	10	1427,72	761,86	14277	7619	573	6396	22327	
						608,56	279,81	6086	2798	–	1654		
12	25	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	12,85	316,64	198,85	4069	2555	–	1853	6396	
						117,79	82,46	1514	1060	–	474		

13	26	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	38,55	163,49	104,6	6303	4032	–	2838	9872	
						58,89	43,37	2270	1672	–	731		
14	29	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=4,000;	м кабеля	56	953,28	528,05	53384	29571	2925	22993	82487	
						372,99	197,29	20887	11048	–	6110		
15	30	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=4,000;	м	88	595,71	352,44	52422	31015	278	22155	80543	
						240,11	109,56	21130	9641	–	5966		
16	31	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=4,000;	м кабеля	88	1427,72	761,86	125639	67044	5042	56287	196480	
						608,56	279,81	53553	24623	–	14554		
17	32	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-1 НР=72 % К=4,000;	м кабеля	20	1427,72	761,86	28554	15237	1146	12792	44654	
						608,56	279,81	12171	5596	–	3308		
18	36	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	960	316,64	198,85	303974	190896	–	138413	477778	
						117,79	82,46	113078	79162	–	35391		
19	37	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	2880	163,49	104,6	470851	301248	–	212046	737529	
						58,89	43,37	169603	124906	–	54632		
20	40	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=2,000;	м кабеля	2050	953,28	528,05	1954224	1082503	107092	841734	3019635	
						372,99	197,29	764630	404445	–	223677		
21	41	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=2,000;	м	4	595,71	352,44	2383	1410	13	1007	3661	
						240,11	109,56	960	438	–	271		

22	42	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	4	1427,72	761,86	5711	3047	229	2558	8931	
						608,56	279,81	2434	1119	–	662		
23	43	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-1 НР=72 % К=2,000;	м кабеля	10	1427,72	761,86	14277	7619	573	6396	22327	
						608,56	279,81	6086	2798	–	1654		
24	49	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	960	316,64	198,85	303974	190896	–	138413	477778	
						117,79	82,46	113078	79162	–	35391		
25	50	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	2880	163,49	104,6	470851	301248	–	212046	737529	
						58,89	43,37	169603	124906	–	54632		
26	53	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=2,000;	м кабеля	2050	953,28	528,05	1954224	1082503	107092	841734	3019635	
						372,99	197,29	764630	404445	–	223677		
27	54	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=2,000;	м	4	595,71	352,44	2383	1410	13	1007	3661	
						240,11	109,56	960	438	–	271		
28	55	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	4	1427,72	761,86	5711	3047	229	2558	8931	
						608,56	279,81	2434	1119	–	662		
29	56	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-1 НР=72 % К=2,000;	м кабеля	10	1427,72	761,86	14277	7619	573	6396	22327	
						608,56	279,81	6086	2798	–	1654		
30	62	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	1733	316,64	198,85	548737	344607	–	249864	862489	
						117,79	82,46	204130	142903	–	63888		

31	63	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	1733	163,49	104,6	283328	181272	–	127596	443798	
						58,89	43,37	102056	75160	–	32874		
32	66	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=2,000;	м кабеля	3680	953,28	528,05	3508070	1943224	192243	1511014	5420611	
						372,99	197,29	1372603	726027	–	401527		
33	67	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=2,000;	м	96	595,71	352,44	57188	33834	303	24170	87867	
						240,11	109,56	23051	10518	–	6509		
34	68	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	96	1427,72	761,86	137061	73139	5501	61404	214342	
						608,56	279,81	58422	26862	–	15877		
35	69	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-9 НР=72 % К=2,000;	м кабеля	10	1427,72	761,86	14277	7619	573	6396	22327	
						608,56	279,81	6086	2798	–	1654		
36	125	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	78	316,64	198,85	24698	15510	–	11246	38820	
						117,79	82,46	9188	6432	–	2876		
37	126	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	234	163,49	104,6	38257	24476	–	17229	59925	
						58,89	43,37	13780	10149	–	4439		
38	129	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=4,000;	м кабеля	332	953,28	528,05	316489	175313	17344	136320	489034	
						372,99	197,29	123833	65500	–	36225		
39	130	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=4,000;	м	120	595,71	352,44	71485	42293	379	30211	109832	
						240,11	109,56	28813	13147	–	8136		

40	131	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=4,000;	м кабеля	120	1427,72	761,86	171326	91423	6876	76755	267927	
						608,56	279,81	73027	33577	–	19846		
41	132	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-6 НР=72 % К=4,000;	м кабеля	20	1427,72	761,86	28554	15237	1146	12792	44654	
						608,56	279,81	12171	5596	–	3308		
42	140	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	1733	316,64	198,85	548737	344607	–	249864	862489	
						117,79	82,46	204130	142903	–	63888		
43	141	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	1733	163,49	104,6	283328	181272	–	127596	443798	
						58,89	43,37	102056	75160	–	32874		
44	144	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=2,000;	м кабеля	3680	953,28	528,05	3508070	1943224	192243	1511014	5420611	
						372,99	197,29	1372603	726027	–	401527		
45	145	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=2,000;	м	96	595,71	352,44	57188	33834	303	24170	87867	
						240,11	109,56	23051	10518	–	6509		
46	146	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	96	1427,72	761,86	137061	73139	5501	61404	214342	
						608,56	279,81	58422	26862	–	15877		
47	147	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-9 НР=72 % К=2,000;	м кабеля	10	1427,72	761,86	14277	7619	573	6396	22327	
						608,56	279,81	6086	2798	–	1654		
48	153	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	426	316,64	198,85	134889	84710	–	61421	212015	
						117,79	82,46	50179	35128	–	15705		

49	154	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	1278	163,49	104,6	208940	133679	–	94095	327278	
						58,89	43,37	75261	55427	–	24243		
50	157	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=4,000;	м кабеля	1812	953,28	528,05	1727343	956827	94659	744010	2669061	
						372,99	197,29	675858	357489	–	197708		
51	158	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=4,000;	м	120	595,71	352,44	71485	42293	379	30211	109832	
						240,11	109,56	28813	13147	–	8136		
52	159	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=4,000;	м кабеля	120	1427,72	761,86	171326	91423	6876	76755	267927	
						608,56	279,81	73027	33577	–	19846		
53	160	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-7 НР=72 % К=4,000;	м кабеля	20	1427,72	761,86	28554	15237	1146	12792	44654	
						608,56	279,81	12171	5596	–	3308		
54	168	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	426	316,64	198,85	134889	84710	–	61421	212015	
						117,79	82,46	50179	35128	–	15705		
55	169	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	1278	163,49	104,6	208940	133679	–	94095	327278	
						58,89	43,37	75261	55427	–	24243		
56	172	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=4,000;	м кабеля	1812	953,28	528,05	1727343	956827	94659	744010	2669061	
						372,99	197,29	675858	357489		197708		
57	173	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=4,000;	м	120	595,71	352,44	71485	42293	379	30211	109832	
						240,11	109,56	28813	13147	–	8136		

58	174	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=4,000;	м кабеля	120	1427,72	761,86	171326	91423	6876	76755	267927	
						608,56	279,81	73027	33577	–	19846		
59	175	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-7 НР=72 % К=4,000;	м кабеля	20	1427,72	761,86	28554	15237	1146	12792	44654	
						608,56	279,81	12171	5596	–	3308		
60	183	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	440	316,64	198,85	139322	87494	–	63439	218982	
						117,79	82,46	51828	36282	–	16221		
61	184	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	440	163,49	104,6	71936	46024	–	32396	112679	
						58,89	43,37	25912	19083	–	8347		
62	187	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=2,000;	м кабеля	970	953,28	528,05	924682	512209	50673	398283	1428802	
						372,99	197,29	361800	191371	–	105837		
63	188	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=2,000;	м	98	595,71	352,44	58380	34539	310	24673	89697	
						240,11	109,56	23531	10737	–	6644		
64	189	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	98	1427,72	761,86	139917	74662	5615	62683	218808	
						608,56	279,81	59639	27421	–	16208		
65	190	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-9 НР=72 % К=2,000;	м кабеля	10	1427,72	761,86	14277	7619	573	6396	22327	
						608,56	279,81	6086	2798	–	1654		
66	192	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - ввод кабелей в РП-8 НР=72 % К=2,000;	м кабеля	10	1427,72	761,86	14277	7619	573	6396	22327	

						608,56	279,81	6086	2798	–	1654		
		Раздел 2 Электро-монтажные работы распределительных подстанций РП-10 кВ											
67	198	1109-0201-0104	Блочно-модульное здание (утепленного типа, из «сэндвич» панелей). Монтаж - РП-1 НР=69 %	т конструкций	42	162301,65	89652,89	6816669	3765421	336029	2571168	10138864	
						64648,08	24074,07	2715219	1011111	–	751027		
68	199	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	47363,86	5057,38	757822	80918	17305	499072	1357446	
						41224,89	2097,29	659598	33557	–	100552		
69	201	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 7 "Ведомость выполняемых работ" НР=72 %	м3 грунта	5,616	2509,58	–	14094	–	–	10148	26181	
						2509,58	–	14094	–	–	1939		
70	205	1109-0201-0104	Блочно-модульное здание (утепленного типа, из «сэндвич» панелей). Монтаж - РП-2 НР=69 %	т конструкций	35	162301,65	89652,89	5680558	3137851	280024	2142640	8449054	
						64648,08	24074,07	2262683	842592	–	625856		
71	206	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	14	47363,86	5057,38	663094	70803	15142	436687	1187763	
						41224,89	2097,29	577148	29362	–	87982		
72	208	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 8 "Ведомость выполняемых работ" НР=72 %	м3 грунта	7,224	2509,58	–	18129	–	–	13053	33677	
						2509,58	–	18129	–	–	2495		
73	209	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	18	5137,74	228,47	92479	4112	64415	18110	119436	
						1330,67	66,73	23952	1201	–	8847		
74	210	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	67	998,33	33,61	66888	2252	46806	13344	86651	

						266,13	10,49	17831	703	–	6419		
75	211	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,224	1309,63	–	9461	–	–	6812	17575	
						1309,63	–	9461	–	–	1302		
76	212	1109-0201-0104	Блочно-модульное здание (утепленного типа, из «сэндвич» панелей). Монтаж - РП-6 НР=69 %	т конструкций	63	162301,65	89652,89	10225004	5648132	504043	3856752	15208296	
						64648,08	24074,07	4072829	1516666	–	1126540		
77	213	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	28	47363,86	5057,38	1326188	141607	30285	873375	2375528	
						41224,89	2097,29	1154297	58724	–	175965		
78	219	1109-0201-0104	Блочно-модульное здание (утепленного типа, из «сэндвич» панелей). Монтаж - РП-7 НР=69 %	т конструкций	98	162301,65	89652,89	15905562	8785983	784067	5999392	23657350	
						64648,08	24074,07	6335512	2359259	–	1752396		
79	220	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	48	47363,86	5057,38	2273465	242754	51916	1497215	4072334	
						41224,89	2097,29	1978795	100670	–	301654		
80	222	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 10 "Ведомость выполняемых работ" НР=72 %	м3 грунта	6,36	2509,58	–	15961	–	–	11492	29649	
						2509,58	–	15961	–	–	2196		
81	226	1109-0201-0104	Блочно-модульное здание (утепленного типа, из «сэндвич» панелей). Монтаж - РП-8 НР=69 %	т конструкций	42	162301,65	89652,89	6816669	3765421	336029	2571168	10138864	
						64648,08	24074,07	2715219	1011111	–	751027		
82	227	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	18	47363,86	5057,38	852549	91033	19469	561455	1527124	
						41224,89	2097,29	742048	37751	–	113120		
83	229	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 11 "Ведомость выполняемых работ" НР=72 %	м3 грунта	8,4	2509,58	–	21080	–	–	15178	39159	

						2509,58	–	21080	–	–	2901		
84	230	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	20	5137,74	228,47	102755	4569	71572	20123	132708	
						1330,67	66,73	26613	1335	–	9830		
85	233	1109-0201-0104	Блочно-модульное здание (утепленного типа, из «сэндвич» панелей). Монтаж - РП-9 НР=69 %	т конструкций	70	162301,65	89652,89	11361116	6275702	560048	4285280	16898108	
						64648,08	24074,07	4525366	1685185	–	1251712		
86	234	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	30	47363,86	5057,38	1420916	151721	32448	935760	2545210	
						41224,89	2097,29	1236747	62919	–	188534		
87	240	1109-0201-0104	Блочно-модульное здание (утепленного типа, из «сэндвич» панелей). Монтаж - РП-10 НР=69 %	т конструкций	84	162301,65	89652,89	13633339	7530843	672057	5142336	20277729	
						64648,08	24074,07	5430439	2022222	–	1502054		
88	241	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	38	47363,86	5057,38	1799827	192180	41100	1185295	3223932	
						41224,89	2097,29	1566546	79697	–	238810		
89	243	290-000-0002(пл)АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ" г.Павлодар	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10 К=1,020; кстм=1,02 ЗСР;	метр	8229	19702,32		162130391		162130391	–	175100822	
						–		–		–	12970431		
90	244	290-000-0001(пл)АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ" г.Павлодар	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10 К=1,020; кстм=1,02 ЗСР;	метр	3873	27126,9		105062484		105062484	–	113467483	
						–		–		–	8404999		

91	245	1308-0201-1822	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	6142.64	114.94	30713	575	692	21372	56252	
						5889.27	47.66	29446	238	–	4167		
92	246	291-000-0011(пл)ТОО "RavElectro-KZ"	Концевая муфта POLT-12D/3XI-H4 (с нак 150-240) kстм=1.02 ЗСР;	шт	60	107920.08		6475205		6475205	–	6993221	
						–		–		–	518016		
93	247	1308-0201-1822	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования - 300 мм2 НР=72 %	шт.	2	6142.64	114.94	12285	230	277	8549	22501	
						5889.27	47.66	11779	95	–	1667		
94	248	291-000-0012(пл)ТОО "RavElectro-KZ"	Концевая муфта POLT-12D/3XI-H4 (с нак 185-400) kстм=1.02 ЗСР;	шт	16	185785.86		2972574		2972574	–	3210380	
						–		–		–	237806		
95	249	1308-0201-4307	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	8	9288.62	12.52	74309	100	3786	50731	135043	
						8802.81	4.71	70422	38	–	10003		
96	250	291-000-0013(пл)ТОО "RavElectro-KZ"	Соединительная муфта POLJ-12/3x240-400-T kстм=1.02 ЗСР;	шт	185	300535.86		55599134		55599134	–	60047065	
						–		–		–	4447931		
97	251	1308-0502-1605	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	7	857.5	–	6003	–	1164	3484	10246	
						691.26	–	4839	–	–	759		
98	252	291-000-0014(пл)ТОО "RavElectro-KZ"	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода. ЕАКТ 1677-CEE01 kстм=1.02 ЗСР;	шт	68	20946.72		1424377		1424377	–	1538327	
						–		–		–	113950		

98	253	291-000-0015(пл)ТОО "Albion Group"	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации Д125 мм с протяжкой, SN8, 450Н, DKC кстм=1,02 ЗСР;	метр	814	2207,28		1796726		1796726	–	1940464	
						–		–		–	143738		
100	254	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1116,3	2429		2711493		2711493	–	2928412	Казахстан
						–		–		–	216919		
101	255	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	92,027	67241		6187988		6187988	–	6683027	Казахстан
						–		–		–	495039		
102	256	293-000-0027(пл)ТПК "ЭлектроКомплект"	Стяжка кабельная, КСС "NORD" 4х300 (КВТ) кстм=1,02 ЗСР;	шт	1500	130,56		195840		195840	–	211507	
						–		–		–	15667		
103	257	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50	300		15000		15000	–	16200	
						–		–		–	1200		
104	258	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	150	1438		215700		215700	–	232956	
						–		–		–	17256		
105	259	291-000-0010(пл)ТПК "Электрокомплект"	Маркировочный фломастер, ФМ (Fortisflex) кстм=1,02 ЗСР;	шт	1500	546,72		820080		820080	–	885686	
						–		–		–	65606		
106	260	293-000-0032(пл)ТОО ТД «ЭЛЕКТРОЦЕНТР»	Лоток перфорированный 400х100 L3000, DKC кстм=1,02 ЗСР;	шт	2710	13766,94		37308407		37308407	–	40293080	
						–		–		–	2984673		
107	261	293-000-0033(пл)ТОО ТД «ЭЛЕКТРОЦЕНТР»	Крышка с заземлением на лоток осн. 400, L3000, DKC кстм=1,02 ЗСР;	шт	2710	5490,66		14879689		14879689	–	16070064	
						–		–		–	1190375		

108	262	293-000-0034(пл)ЗАО "Связьстройдеталь"	Столбик кабельный h=1600 мм, d=83 мм kстм=1,02 ЗСР;	шт	105	3282,36		344648		344648	–	372220	
						–		–		–	27572		
109	263	291-000-0023(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 kстм=1,02 ЗСР;	кг	110	21,42		2356		2356	–	2544	
						–		–		–	188		
110	264	291-000-0024(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Винт с крестообразным шлицем М5х18 kстм=1,02 ЗСР;	кг	25	32,64		816		816	–	881	
						–		–		–	65		
111	265	291-000-0025(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 kстм=1,02 ЗСР;	кг	220	18,36		4039		4039	–	4362	
						–		–		–	323		
112	266	291-000-0016(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Телескопическое расширение лотка 400х100 L600 мм kстм=1,02 ЗСР;	шт	2600	14385,06		37401156		37401156	–	40393248	
						–		–		–	2992092		
113	267	291-000-0020(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Угол СРО 45 гориз, 45 гр, 400х100, в компл. С крепёжными элементами и соед. Пластинами kстм=1,02 ЗСР;	шт	216	19309,62		4170878		4170878	–	4504548	
						–		–		–	333670		

114	268	291-000-0017(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Крышка на угол CPO 45 горизонтальный, 45 гр. осн. 400 kстм=1.02 ЗСР;	шт	216	11186,34		2416249		2416249	–	2609549	
						–		–		–	193300		
115	269	291-000-0021(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Угол CS 90, вертик. Внутр. 90 гр. 400/100 в компл., с крепёжными элементами и соед. Пластинами kстм=1.02 ЗСР;	шт	84	18273,3		1534957		1534957	–	1657754	
						–		–		–	122797		
116	270	291-000-0018(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Крышка на угол CS 90 вертик. Внутр. 90 гр, осн. 400 kстм=1,02 ЗСР;	шт	84	6484,14		544668		544668	–	588241	
						–		–		–	43573		
117	271	291-000-0022(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90 гр. 400/100 в комплекте с крепёжными элементами и соед. Пластинами kстм=1.02 ЗСР;	шт	90	18422,22		1658000		1658000	–	1790640	
						–		–		–	132640		
118	272	291-000-0019(пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Крышка на угол CD 90 вертик. Внеш. 90 гр. осн. 400 kстм=1.02 ЗСР;	шт	90	7028,82		632594		632594	–	683202	
						–		–		–	50608		
		Итого						**643 893 646**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						46 238 635					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						54 528 143					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						16 426 907					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						451 467 023					
		- накладные расходы, тенге						43 964 025					
		в т.ч. зарплата, тенге						3 956 762					

		- сметная прибыль (8 %), тенге										
		Всего					47 695 828					
		Оборудование					**643 893 646**					
		ИТОГО СМР	Тенге				0					
		Временные здания и сооружения 2,4%					**643 893 646**					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	Тенге				15 453 448					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	Тенге				**659 347 094**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г	Тенге				11 208 901					
		в том числе СМР					**670 555 994**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					670 555 994					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г					13 411 120					
		Договорной коэффициент К = 0,95	**Тенге**				**683 967 114**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %					**649 768 758**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге				77 972 251					
			Тенге				**727 741 009**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ **Умбетаев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

Усен М. М. _____

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П _____ **Грищенко И.А.**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	15 453 448
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7 %)	11 208 901
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 411 120**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**683 967 115**
НДС (12 %)	82 076 054
Итого	**766 043 169**

"SANA-2015" Версия 22.1.2 от 11.03.22 г

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

69-Э

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Договор № : 83 от 25.05.2022 года

(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области (Сети энергоснабжения)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения

(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь 2022

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР=72 %	м3 грунта	221,54	100,63	100,63	22294	22294	–	4596	29041	
						–	28,81	–	6383	–	2151		
2	2	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	196,948	446,11	427,24	87860	84144	83	17690	113994	
						18,45	106,3	3634	20936	–	8444		
3	3	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км ксгм=10.	т.км	401,77392	690		277224		–	–	299402	
						–		–		–	22178		
4	4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	196,948	41,52	36,71	8177	7230	24	2163	11167	

						4,69	10,56	924	2080	–	827			
5	5	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1174,3756	379,51	379,51	445687	445687	–	76725	564205		
						–	90,74	–	106563	–	41793			
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	36,3209	4041,41	–	146788	–	–	105687	272673		
						4041,41	–	146788	–	–	20198			
7	7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	30,41246	1874,24	–	57000	–	–	41040	105883		
						1874,24	–	57000	–	–	7843			
8	8	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	983,33603	43,57	43,57	42844	42844	–	8829	55807		
						–	12,47	–	12262	–	4134			
9	9	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст слой) НР=72 %	м3 грунта	221,54	52	52	11520	11520	–	2109	14719		
						–	13,22	–	2929	–	1090			
10	10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	78,864	8169,75	2689,53	644299	212107	328358	178762	888906		
						1316,62	1120,7	103834	88383	–	65845			
11	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	21,518	33168,56	1769,34	713721	38073	634622	44495	818873		
						1906,63	365,7	41027	7869	–	60657			
12	16	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	4854,8	188,5	3,13	915130	15196	472712	296056	1308081		
						88	0,38	427222	1845	–	96895			
13	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	4854,8	1206,93	29,56	5859404	143508	3672122	1918905	8400574		

						420,98	4,03	2043774	19565	–	622265		
14	28	1109-0203-0201	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	25,1	143481,03	37265,24	3601374	935358	661080	1571394	5586589	
						79877,95	10854,41	2004937	272446	–	413821		
15	29	222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	25,1	1009373		25335262		25335262	–	27362083	Казахстан
						–		–		–	2026821		
16	31	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,214	109179,37	37273,16	23364	7976	3308	10210	36260	
						56449,79	12693,96	12080	2717	–	2686		
17	32	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,214	1004968		215063		215063	–	232268	Казахстан
						–		–		–	17205		
18	34	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР=72 % К=56,000.	м3 грунта	234,08	100,63	100,63	23555	23555	–	4856	30684	
						–	28,81	–	6744	–	2273		
19	35	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=56,000.	м3 грунта	208,096	446,11	427,24	92834	88907	87	18691	120447	
						18,45	106,3	3839	22121	–	8922		
20	36	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=56,000; kстм=10;	т·км	424,51584	690		292916		–	–	316349	
						–		–		–	23433		
21	37	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 % К=56,000.	м3 грунта	208,096	41,52	36,71	8640	7639	25	2285	11799	
						4,69	10,56	976	2198	–	874		

22	38	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=56,000;	м3 грунта	1240,8497	379,51	379,51	470915	470915	–	81068	596142	
						–	90,74	–	112595	–	44159		
23	39	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=56,000;	м3 грунта	38,3768	4041,41	–	155096	–	–	111669	288106	
						4041,41	–	155096	–	–	21341		
24	40	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=56,000;	м3 грунта	32,13392	1874,24	–	60227	–	–	43363	111877	
						1874,24	–	60227	–	–	8287		
25	41	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=56,000;	м3 грунта	1038,9966	43,57	43,57	45269	45269	–	9328	58965	
						–	12,47	–	12956	–	4368		
26	42	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст слой) НР=72 % К=56,000;	м3 грунта	234,08	52	52	12172	12172	–	2228	15552	
						–	13,22	–	3095	–	1152		
27	43	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93 % К=56,000;	м3 основания	83,328	8169,75	2689,53	680769	224113	346944	188880	939221	
						1316,62	1120,7	109711	93386	–	69572		
28	44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=56,000;	м3	22,736	33168,56	1769,34	754120	40228	670544	47014	865225	
						1906,63	365,7	43349	8315	–	64091		
29	49	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 % К=56,000;	м2	5129,6	188,5	3,13	966930	16056	499469	312814	1382124	
						88	0,38	451405	1949	–	102380		
30	50	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=56,000;	м2 поверхности	5129,6	1206,93	29,56	6191068	151631	3879978	2027522	8876077	

						420,98	4,03	2159459	20672	–	657487		
31	67	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР=72 % К=66,000.	м3 грунта	275,88	100,63	100,63	27762	27762	–	5723	36164	
						–	28,81	–	7948	–	2679		
32	68	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=66,000;	м3 грунта	245,256	446,11	427,24	109411	104783	103	22029	141955	
						18,45	106,3	4525	26071	–	10515		
33	69	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=66,000; kстм=10;	т·км	500,32224	690		345222		–	–	372840	
						–		–		–	27618		
34	70	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 % К=66,000;	м3 грунта	245,256	41,52	36,71	10183	9003	29	2693	13906	
						4,69	10,56	1150	2590	–	1030		
35	71	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=66,000;	м3 грунта	1462,43	379,51	379,51	555007	555007	–	95545	702596	
						–	90,74	–	132701	–	52044		
36	72	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=66,000;	м3 грунта	45,2298	4041,41	–	182792	–	–	131610	339554	
						4041,41	–	182792	–	–	25152		
37	73	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=66,000;	м3 грунта	37,87212	1874,24	–	70981	–	–	51106	131854	
						1874,24	–	70981	–	–	9767		
38	74	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=66,000;	м3 грунта	1224,5317	43,57	43,57	53353	53353	–	10994	69495	

39	75	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст.слой) НР=72 % К=66,000;	м3 грунта	275,88	–	12,47	–	15270	–	5148		
						52	52	14346	14346	–	2626	18330	
40	76	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=66,000;	м3 основания	98,208	–	13,22	–	3647	–	1358		
						8169,75	2689,53	802335	264133	408899	222609	1106940	
41	77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=66,000;	м3	26,796	1316,62	1120,7	129303	110062	–	81996		
						33168,56	1769,34	888785	47411	790283	55409	1019730	
42	82	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 % К=66,000;	м2	6045,6	1906,63	365,7	51090	9799	–	75536		
						188,5	3,13	1139596	18923	588660	368674	1628932	
43	83	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=66,000;	м2 поверхности	6045,6	88	0,38	532013	2297	–	120662		
						1206,93	29,56	7296616	178708	4572831	2389580	10461092	
44	120	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	179,74	420,98	4,03	2545077	24364	–	774896		
						100,63	100,63	18087	18087	–	3728	23560	
45	121	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	159,788	–	28,81	–	5178	–	1745		
						446,11	427,24	71283	68268	67	14352	92486	
46	122	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=43,000; кетм=10;	т км	325,96752	18,45	106,3	2948	16985	–	6851		
						690		224918		–	–	242911	
								–		–	17993		

47	123	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	159,788	41,52	36,71	6634	5866	19	1754	9059	
						4,69	10,56	749	1687	–	671		
48	124	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	952,79529	379,51	379,51	361595	361595	–	62249	457752	
						–	90,74	–	86457	–	33908		
49	125	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	29,4679	4041,41	–	119092	–	–	85746	221225	
						4041,41	–	119092	–	–	16387		
50	126	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	24,67426	1874,24	–	46245	–	–	33296	85904	
						1874,24	–	46245	–	–	6363		
51	127	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	797,80093	43,57	43,57	34760	34760	–	7163	45277	
						–	12,47	–	9949	–	3354		
52	128	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст.слой) НР=72 % К=43,000;	м3 грунта	179,74	52	52	9346	9346	–	1711	11942	
						–	13,22	–	2376	–	885		
53	129	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=43,000;	м3 основания	63,984	8169,75	2689,53	522733	172087	266404	145034	721188	
						1316,62	1120,7	84243	71707	–	53421		
54	130	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=43,000;	м3	17,458	33168,56	1769,34	579057	30889	514882	36100	664370	
						1906,63	365,7	33286	6384	–	49213		
55	135	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 % К=43,000;	м2	3938,8	188,5	3,13	742464	12328	383521	240197	1061274	
						88	0,38	346614	1497	–	78613		

56	136	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %. К=43,000.	м2 поверхности	3938,8	1206,93	29,56	4753856	116431	2979269	1556847	6815559	
						420,98	4,03	1658156	15873	–	504856		
57	153	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (растит слой) НР=72 %	м3 грунта	179,74	100,63	100,63	18087	18087	–	3728	23560	
						–	28,81	–	5178	–	1745		
58	154	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	159,788	446,11	427,24	71283	68268	67	14352	92486	
						18,45	106,3	2948	16985	–	6851		
59	155	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Кетм=10.	т·км	325,96752	690		224918		–	–	242911	
						–		–		–	17993		
60	156	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1,788	41,52	36,71	74	66	–	19	100	
						4,69	10,56	8	19	–	7		
61	157	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	952,9529	379,51	379,51	361655	361655	–	62259	457827	
						–	90,74	–	86471	–	33913		
62	158	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	29,4679	4041,41	–	119092	–	–	85746	221225	
						4041,41	–	119092	–	–	16387		
63	159	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	24,67426	1874,24	–	46245	–	–	33296	859[illegible]	
						1874,24	–	46245	–		6363		

64	160	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	797,80093	43,57	43,57	34760	34760	–	7163	45277	
						–	12,47	–	9949	–	3354		
65	161	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст.слой) НР=72 %	м3 грунта	179,74	52	52	9346	9346	–	1711	11942	
						–	13,22	–	2376	–	885		
66	162	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	63,984	8169,75	2689,53	522733	172087	266404	145034	721188	
						1316,62	1120,7	84243	71707	–	53421		
67	163	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	17,458	33168,56	1769,34	579057	30889	514882	36100	664370	
						1906,63	365,7	33286	6384	–	49213		
68	168	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	3938,8	188,5	3,13	742464	12328	383521	240197	1061274	
						88	0,38	346614	1497	–	78613		
69	169	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3938,8	1206,93	29,56	4753856	116431	2979269	1556847	6815559	
						420,98	4,03	1658156	15873	–	504856		
70	252	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов Ас л.297 прим.4 НР=108 %	т	19,55	3147,64	3147,64	61536	61536	–	29516	98336	
						–	1397,94	–	27330	–	7284		
71	253	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30 (АС л.29 п.4)	т	19,55	191279		3739504		3739504		4038664	Калькуляция
						–		–			299160		
72	254	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	213,76	16462,64	3882,97	3519054	830024	1346479	1937926	5870966	

						6280,65	1319,45	1342552	282046	–	434886		
73	258	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	364,894	284		103630		103630	–	111920	
						–		–		–	8290		
74	259	1106-0101-0101	Устройство монолитных участков, АС л.29 НР=91 %	м3	0,72	34808,72	1769,34	25062	1274	22416	1489	28675	
						1906,63	365,7	1373	263	–	2124		
75	260	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,91	45424,22	3500,18	41336	3185	29473	8685	54023	
						9536,18	726,16	8678	661	–	4002		
76	262	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027	331233		8943		8943	–	9658	
						–		–		–	715		
77	264	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10,729	1029630		11046900		11046900	–	11930652	Казахстан
						–		–		–	883752		
78	265	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 - в 2 слоя К=2,000;	т	29,82	12441		370991		370991	–	400670	
						–		–		–	29679		
79	267	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	4,95	188,5	3,13	933	16	482	302	1334	
						88	0,38	436	2	–	99		

80	268	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	4,95	1206,93	29,56	5974	146	3744	1957	8565	
						420,98	4,03	2084	20	–	634		
		Итого						**119 206 074**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						17 279 261					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						6 869 606					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 907 612					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						68 041 353					
		- перевозка грузов, тенге						1 365 198					
		- накладные расходы, тенге						16 820 581					
		в т.ч. зарплата, тенге						1 513 852					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						8 830 079					
		Всего						**119 206 074**					
		Оборудование	Тенге					0					
		ИТОГО СМР						**119 206 074**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге					2 860 946					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					**122 067 020**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге					2 075 139					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г						**124 142 159**					
		в том числе СМР						124 142 159					
		Непредвиденные работы и затраты-2%						2 482 843					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**					**126 625 002**					
		Договорной коэффициент К = 0,95						**120 293 752**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге					14 435 250					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**					**134 729 002**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора _____ **Асен М. М.**
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П _____ **Грищенко Н.А.**