Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"
Наименование объекта; "Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

№ п/п	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименован.		код	наименование		код	
			№76	13.07.2016 г.							
	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту здания Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан	97 439 865,00	27 128 124							3 255 375	30 383 499,00
	Итого к оплате	97 439 865,00	27 128 124							3 255 375	30 383 499,00

ЗАКАЗЧИК:

И.О.первого проректора ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

_____ Н. Ахметзакиров

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ М.Темиркулов

Форма №2

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.09.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Архитектурно-строительная часть				
	Раздел 2 Общежитие					
10	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	901,07	133,16	119986	107612
11	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	344,7	116,63	40202	45680
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	86,862	1863,3	161850	23541
					322038	176833
		Итого по разделу			498872	
		Всего			498872	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			29932	
		Всего по разделу, тенге			528804	
		Раздел 3 Столовая				
29	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях м2 покрытия	609	2081,21	1267457	135334
33	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит *м2*	272,74	326,29	88992	91735
34	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	272,74	1070	291832	
					1648281	227069
		Итого по разделу			1875350	
		Всего			1875350	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			112521	
		Всего по разделу, тенге			1987871	

	Раздел 6 Учебный корпус					
57	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	838	670,87	562189	248991
		м2				
59	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	838	167	139946	
		м2				
62	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,0882	28469,6	2511	1398
		м3 заделки			**704646**	**250389**
		Итого по разделу			**955035**	
		Всего			**955035**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**57302**	
		Всего по разделу, тенге			**1012337**	
	Раздел 8 Дом курсанток					
66	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	140	2081,21	291369	31112
		м2 покрытия				
67	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	10	670,87	6709	2970
		м2				
68	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	10	321	3210	
		м2			**301288**	**34082**
		Итого по разделу			**335370**	
		Всего			**335370**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**20122**	
		Всего по разделу, тенге			**355492**	
		Всего		Тенге	**3884505**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**38845**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**15538**	
		Итого		Тенге	**3938888**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**9413942**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**188279**	
		Итого		Тенге	**9602220**	
		НДС 12%		Тенге	**1152266**	
		Всего		Тенге	**10754487**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**10736890**	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан""

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.09.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Наружные сети электроснабжения				
1	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	104,65	19,4	2030	1969
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2,331	294,75	687	776
3	Е1-11-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	54,355	17,84	970	290
4	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	616	27,5	16940	11704
5	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 *1000м*	0,616	283300	174513	
6	Ц8-147-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	321,37	78,1	25099	17148
7	16-1-552	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2 *1000м*	0,324	1757900	569560	
					789799	31887
		Итого по разделу 8			821686	
		Всего			821686	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			49301	
		Всего по разделу, тенге			870987	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**8710**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**3484**	

		Итого		Тенге	883181	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	2110803	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	42216	
		Итого		Тенге	2153019	
		НДС 12%		Тенге	258362	
		Всего		Тенге	2411381	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	2407437	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма №2

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.09.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Водопровод и канализация				
	Раздел 1 Учебный корпус					
	1.10 Канализация К1					
67	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных) *комплект*	3	2387,78	7163	639
68	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	9	9126,62	82140	4640
					89303	5279
					94582	
		Итого по разделу 3			94582	
		Всего			5675	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
					100257	
		Всего по разделу, тенге				
	Раздел 3 Лабораторный корпус					
	3.3 Демонтаж системы В1					
122	Е16-14-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	30	95,86	2876	3604
123	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	5	121,88	609	760
	3.4 Демонтаж системы канализации К1					
124	Е65-10-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м*	6	56,22	337	430

125	Е65-10-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	15	54,19	813	1038
		м				
126	Е22-34-2	Демонтаж полиэтиленовых тройников ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	173,92	522	295
		шт				
127	Е22-34-1	Демонтаж полиэтиленовых отводов, ревизий ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	118,07	472	267
		шт				
	3.5 Водоснабжение В1					
128	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	20	603,52	12070	5617
		м трубопровода				
129	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	10	404,03	4040	2440
		м трубопровода				
130	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	84	409,13	34367	25235
		м трубопровода				
131	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	18	499,47	8990	6844
		м трубопровода				
141	Е18-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	1	18936,39	18936	3048
		бак				
	3.8 Водоснабжение Т3, Т4					
160	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых армированных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	20	499,47	9989	7604
		м трубопровода				
161	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых армированных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	84	409,13	34367	25235
		м трубопровода				
162	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых армированных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	84	404,03	33939	20485
		м трубопровода				

163	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	35	364,67	12763	2752
		м трубопровода				
175	8-10-271	Хомуты для крепления труб	55,63	154,92	8618	
		шт				
					183708	105654
		Итого по разделу 3			289362	
		Всего			289362	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			17362	
		Всего по разделу, тенге			306724	
	Раздел 7 Дом курсанток					
	7.5 Водопровод Т3, Т4					
393	Е17-2-3	Установка смесителей	35	143,32	5016	5645
		шт				
394	11-1-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	23	5360	123280	
		комплект				
395	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	12	1530	18360	
		комплект				
	7.6 Канализация К1					
417	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	23	5930,28	136396	10467
		комплект				
418	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	5	9126,62	45633	2578
		комплект				
420	8-10-271	Хомуты для крепления труб	132	154,92	20449	
		шт				
					349134	18690
		Итого по разделу 3			367824	
		Всего			367824	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22069	
		Всего по разделу, тенге			389893	
	Раздел 10 Общежитие					
	10.2 Демонтаж системы В1					
532	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	100	116,9	11690	14769
		м				
533	Е16-10-4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	60,52	605	708
		м трубопровода				

534	Е16-10-3	Демонтажс трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	60	52,84	3170	3750
		м трубопровода				
535	Е16-10-2	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	45,79	1832	2164
		м трубопровода				
536	Е16-6-4	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	22,46	898	1100
		м трубопровода				
537	Е16-6-3	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	22,46	898	1100
		м трубопровода				
538	Е16-6-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	40	22,46	898	1100
		м трубопровода				
539	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	555	121,88	67643	84417
		м трубопровода				
540	Е16-14-12	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	117	23,66	2768	3543
		м подводок				
	10.3 Демонтаж системы Т3					
541	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	435	121,88	53018	66164
		м трубопровода				
542	Е16-14-12	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	80	23,66	1893	2423
		м подводок				
543	Е17-8-1	Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	42	586,93	24651	30240
		комплект				

544	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем *шт*	36	293,06	10550	13482
545	Е65-15-2	Демонтаж крана водоразборного ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *комплект*	8	10,07	81	102
	10.4 Демонтаж системы канализации К1					
546	Е65-10-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м*	401	56,22	22544	28795
547	Е65-10-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м*	133	54,19	7207	9199
548	Е22-34-2	Демонтаж полиэтиленовых тройников ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	276	173,92	48002	27161
549	Е22-34-1	Демонтаж полиэтиленовых отводов, ревизий ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	168	118,07	19836	11228
550	Е17-1-12	Демонтаж трапов диаметром 100 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *комплект*	2	59,48	119	148
551	Е65-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм *шт*	1	350,6	351	431
552	Е65-4-1	Демонтаж умывальника *комплект*	45	101,59	4572	5691
553	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	37	244,84	9059	11338
554	Е65-12-5	Демонтаж поддонов душевых ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *комплект*	1	218,61	219	279
555	Е65-4-4	Демонтаж ванн стальных *комплект*	35	477,11	16699	20531
	10.5 Водоснабжение В1					
563	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	555	499,47	277206	211039
571	8-4-75	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d=20 мм	278	11	3058	

		шт				
572	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	278	300,56	83556	46443
		шт				
573	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	46,8	59,31	2776	3543
		м подводок				
574	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	117	659	77103	
		комплект				
583	8-10-271	Хомуты для крепления труб	220	154,92	34082	
		шт				
584	99-1-18(пл)	Клипса (опора для трубы) d 20 мм	370	4	1480	
		шт				
589	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	67	148,39	9942	7599
		м2 окрашиваемой поверхности				
590	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	1,5	28469,6	42704	23810
		м3 заделки				
591	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,5	18563,39	9282	3350
		м3 заделки				
					850392	635647
		Итого по разделу 3			1486039	
		Всего			1486039	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			89162	
		Всего по разделу, тенге			1575201	
Всего по водопроводу и канализации					2372076	
		Всего		Тенге	**2372076**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**23721**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**9488**	
		Итого		Тенге	**2405285**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**5748630**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**114973**	
		Итого		Тенге	**5863603**	
		НДС 12%		Тенге	**703632**	
		Всего		Тенге	**6567235**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**6556491**	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.09.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Электроосвещение и электрооборудование				
	Раздел 7 Спортивный зал с галереей					
13	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089	3089	2264
15	75-6-57	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54УЗ *шт*	1	57300	57300	
					60389	**2264**
		Итого по разделу			**62653**	
		Всего			**62653**	
		Оборудование			**57300**	
		Итого без оборудование			**5353**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**321**	
		Всего по разделу, тенге			**62974**	
	Раздел 8 Лабораторный корпус					
20	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089	3089	2264
21	75-6-57	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54УЗ *шт*	1	57300	57300	
25	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	368	108,6	39965	18110
26	8-4-534	Трубки защитные гофрированные *м*	368	571	210128	
					310482	**20374**
		Итого по разделу			**330856**	
		Всего			**330856**	
		Оборудование			**57300**	
		Итого без оборудование			**273556**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**16413**	
		Всего по разделу, тенге			**347269**	
	Раздел 9 Учебный корпус					
27	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	2	3089	6178	4528
28	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2	1	52400	52400	

		шт				
29	75-6-57	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54УЗ	1	57300	57300	
		шт				
31	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,141	63700	8982	
		1000м				
35	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	848	108,6	92093	41731
		м				
36	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	11	777	8547	
		10м				
37	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	3,5	999	3497	
		10м				
38	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	5,9	2590	15281	
		10м				
39	8-4-534	Трубки защитные гофрированные	644	571	367724	
		м				
					612002	**46259**
		Итого по разделу			**658261**	
		Всего			**658261**	
		Оборудование			**109700**	
		Итого без оборудование			**548561**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**32914**	
		Всего по разделу, тенге			**691175**	
Всего по электроосвещение и силовые оборудование					**1101418**	
		Оборудование		Тенге	**224300**	
		Итого без оборудование		Тенге	**877118**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**8771**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**3508**	
		Итого		Тенге	**1113698**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**2661738**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**53235**	
		Итого		Тенге	**2714973**	
		НДС 12%		Тенге	**325797**	
		Всего		Тенге	**3040769**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**3035794**	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.09.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Отопление и вентиляция				
	Раздел 2 Лабораторный корпус					
	2.1 Отопление					
6	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 ммК=4,000;	28	701,42	19640	1453
		м труб нитки регистра				
	2.17 Теплоснабжение приточных установок					
145	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	11	801,76	8819	1719
		м трубопровода				
146	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	150	623,7	93555	20284
		м трубопровода				
147	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	32	425,7	13622	4326
		м трубопровода				
148	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	26	330,7	8598	3516
		м трубопровода				
					144234	31298
					175531	
		Итого по разделу			175531	
		Всего			10532	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
					186063	
		Всего по разделу, тенге				
	Раздел 3 Учебный корпус					
	3.2 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, приточная часть					

252	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	31	789,15	24464	7320
		решетка				
3.4 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, приточная часть						
280	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	34	789,15	26831	8031
		решетка				
3.5 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
295	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	33	789,15	26042	7794
		решетка				
3.6 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, приточная часть						
312	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	27	789,15	21307	6376
		решетка				
3.7 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
329	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	28	789,15	22096	6612
		решетка				
3.8 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, приточная часть						
348	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	27	789,15	21307	6376
		решетка				
3.9 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
363	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	23	789,15	18150	5431
		решетка				
					160197	**47940**
		Итого по разделу			**208137**	
		Всего			**208137**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12488**	
		Всего по разделу, тенге			**220625**	
Раздел 4 Спортивный зал с галереей						
4.2 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, приточная часть						
387	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	10	789,15	7892	2363
		решетка				
388	13-6-2	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 200х200 мм	2	3600	7200	
		шт				
389	13-6-5	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 400х400 мм	6	4300	25800	
		шт				
390	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	246,13	492	456
		заслонка или клапан				
391	Е20-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	6	427,7	2566	1884
		заслонка или клапан				
4.3 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, вытяжная часть						

397	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	789,15	6313	1889
		решетка				
398	13-6-2	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 200х150 мм	6	3600	21600	
		шт				
399	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	6	246,13	1477	1366
		заслонка или клапан				
4.4 Приточно-вытяжная система П2 А/В2 А с теплоутилизатором, приточная часть						
408	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	12	789,15	9470	2834
		решетка				
409	13-6-4	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 300х150 мм	1	3970	3970	
		шт				
410	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	292,26	292	256
		заслонка или клапан				
413	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 200х200 мм	1	3600	3600	
		шт				
414	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	246	228
		заслонка или клапан				
4.5 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
419	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	789,15	7102	2126
		решетка				
422	13-6-4	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 300х150 мм	1	3970	3970	
		шт				
423	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	292,26	292	256
		заслонка или клапан				
4.6 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, приточная часть						
429	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	10	789,15	7892	2363
		решетка				
430	13-6-5	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 400х400 мм	1	4300	4300	
		шт				
431	Е20-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	427,7	428	315
		заслонка или клапан				

4.7 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
437	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	789,15	6313	1889
		решетка				
438	13-6-5	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 400х400 мм	1	4300	4300	
		шт				
439	Е20-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	427,7	428	315
		заслонка или клапан				
4.8 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, приточная часть						
448	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	789,15	6313	1889
		решетка				
4.9 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
456	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	7	789,15	5524	1652
		решетка				
4.10 Приточно-вытяжная система П2 Б/В2 Б с теплоутилизатором, приточная часть						
465	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	78,9	200	15780	
		кг				
466	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	15	789,15	11837	3542
		решетка				
469	13-6-4	Заслонки воздушные СТД с ручным управлением, 300х300 мм	1	3970	3970	
		шт				
470	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	292,26	292	256
		заслонка или клапан				
4.11 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
476	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	16	789,15	12626	3779
		решетка				
479	13-6-4	Заслонки СТД с ручным управлением, 300х300 мм	1	3970	3970	
		шт				
480	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	292,26	292	256
		заслонка или клапан				
					186547	**29914**
		Итого по разделу			**216461**	
		Всего			**216461**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**12988**	
		Всего по разделу, тенге			**229449**	

	Раздел 5 Дом курсанток					
	5.2 Монтаж системы отопления					
506	99-1-6(пл)	Термостатический вентиль D 20мм RA-G-П	84	1498	125832	
		шт				
507	Ц11-350-1	Термостатический вентиль RA-G-П с термостатическим элементом RA2990, Dн трубопровода до 20 мм	84	193,78	16278	12417
		шт				
513	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	252,553	148,39	37476	28645
		м2 окрашиваемой поверхности				
					179586	**41062**
		Итого по разделу			**220648**	
		Всего			**220648**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**13239**	
		Всего по разделу, тенге			**233887**	
	Раздел 6 Центр повышения квалификации					
	6.2 Монтаж системы отопления					
533	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	45,6	3667,14	167222	7089
		кВт				
534	Е18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 45 мм	1,5	546,07	819	50
		м труб нитки регистра				
535	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	60	422,48	25349	4123
		м трубопровода				
536	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	140	343,48	48087	9622
		м трубопровода				
537	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	280	264,48	74054	19242
		м трубопровода				
539	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	120	473,47	56816	41472
		шт				
540	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	2841	2075
		шт				
541	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	41	34	1394	

		шт				
542	9-1-114	Вентили запорные муфтовые для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	40	316	12640	
		шт				
546	Ц11-350-1	Термостатический вентиль RA-G-П с термостатическим элементом RA2990, Dн трубопровода до 20 мм	40	193,78	7751	5913
		шт				
547	8-10-45	Крепления для трубопроводов, радиаторов (кронштейны, планки, хомуты)	331	200	66200	
		кг				
					463173	**89586**
		Итого по разделу			**552759**	
		Всего			**552759**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**33166**	
		Всего по разделу, тенге			**585925**	
	Раздел 7 Столовая					
	7.2 Монтаж системы вентиляции					
575	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,75	1138,88	23632	6705
		м2 поверхности воздуховодов				
576	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1156,88	16196	4524
		м2 поверхности воздуховодов				
577	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,68	996,88	1675	543
		м2 поверхности воздуховодов				
					41503	**11772**
		Итого по разделу			**53275**	
		Всего			**53275**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3197**	
		Всего по разделу, тенге			**56472**	
	Раздел 8 Общежитие					
	8.2 Демонтаж узла ввода					
612	Е16-10-5	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	8	1240,75	9926	1416
		м трубопровода				
	8.3 Монтаж системы вентиляции					
614	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	161,2	1138,88	183587	52086
		м2 поверхности воздуховодов				
615	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	18	1221,88	21994	5816
		м2 поверхности воздуховодов				

616	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	49,6	1197,62	59402	14679
		м2 поверхности воздуховодов				
617	Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	38,3	1163,43	44559	9820
		м2 поверхности воздуховодов				
618	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,48	1156,11	23677	3959
		м2 поверхности воздуховодов				
624	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28,8	1156,88	33318	9306
		м2 поверхности воздуховодов				
625	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	82,4	1132,62	93328	24385
		м2 поверхности воздуховодов				
626	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	58	1164,43	67537	14870
		м2 поверхности воздуховодов				
	8.4 Монтаж системы отопления					
636	99-1-6(пл)	Термостатический вентиль D 20мм RA-G-П	210	1498	314580	
		шт				
637	Ц11-350-1	Термостатический вентиль RA-G-П с термостатическим элементом RA2990, Dн трубопровода до 20 мм	210	193,78	40694	31044
		шт				
		кг				
645	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	575	21,8	12535	3018
		м2				
646	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 разаК=2,000;	1150	89,18	102557	4482
		м2				
664	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 к=2К=2,000;	16,3	19,64	320	46
		м2				
665	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,15	21,8	178	42
		м2				
					1008192	**174969**
		Итого по разделу			**1183161**	
		Всего			**1183161**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**70990**	
		Всего по разделу, тенге			**1254151**	

Всего по ОВ						
		Всего		Тенге	**2766571**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**27666**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**11066**	
		Итого		Тенге	**2805303**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**6704673**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**134093**	
		Итого		Тенге	**6838767**	
		НДС 12%		Тенге	**820652**	
		Всего		Тенге	**7659419**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**7646887**	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____