Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	02.11.2016

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге % %
1	2	3	4	5	7	9
	Раздел 2 Общежитие					
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	527,903	1863,3	983642	143068
13	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	344,7	2081,21	717393	76601
14	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	307	670,87	205957	91219
15	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм *м2*	75,6	321	24268	
16	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм *м2*	231,4	167	38644	
22	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2 *м3 заделки*	4,4	28469,6	125266	69845
23	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных *м3 заделки*	0,23	18563,39	4270	1540
					2099440	**382273**
					2481713	
		Итого по разделу			**2481713**	
		Всего			**148903**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
					2630616	
		Всего по разделу, тенге				
	Раздел 3 Столовая					

27	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	228,93	1863,3	426565	62044
		м2 облицовки				
29	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	5,9	670,87	3958	1754
		м2				
30	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	5,9	321	1894	
		м2				
31	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	171,26	326,29	55880	57603
		м2				
32	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	171,26	1070	183248	
		м2				
33	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,04	3154,26	6435	1918
		м3 кладки				
34	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	6	3477,32	20864	9145
		м3 кладки				
35	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75	4,123	11900	49064	
		1000шт				
36	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	1,404	18563,39	26063	9404
		м3 заделки				
37	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,195	28469,6	5552	3096
		м3 заделки			**779524**	**144964**
					924488	
		Итого по разделу			**924488**	
		Всего			**55469**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
		Всего по разделу, тенге			**979957**	
	Раздел 4 Спортивный зал с галереей					
43	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	70	200,36	14025	1849
		м2 окрашиваемой поверхности				
44	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	70	197,34	13814	1672
		м2 окрашиваемой поверхности				
45	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	174,7	670,87	117201	51908
		м2				

46	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	29,2	321	9373	
		м2				
47	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	145,5	167	24299	
		м2				
48	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	316	326,29	103108	106285
		м2				
49	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	123	1070	131610	
		м2				
50	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,636	28469,6	18107	10095
		м3 заделки				
51	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,889	18563,39	16503	5955
		м3 заделки				
					448040	**177764**
		Итого по разделу			**625804**	
		Всего			**625804**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**37548**	
		Всего по разделу, тенге			**663352**	
	Раздел 6 Учебный корпус					
62	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	2,274	28469,6	64740	36097
		м3 заделки			**64740**	**36097**
		Итого по разделу			**100837**	
		Всего			**100837**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**6050**	
		Всего по разделу, тенге			**106887**	
	Раздел 9 Лабораторный корпус					
69	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	203	133,16	27031	24244
		м2				
70	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	80,74	116,63	9417	10700
		м2				
72	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	290,2	1863,3	540730	78649
		м2 облицовки				
73	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	114,14	2081,21	237549	25365
		м2 покрытия				
74	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	21,68	670,87	14544	6442
		м2				

75	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	21,68	321	6959	
		м2				
					836230	145400
					981630	
		Итого по разделу			981630	
		Всего			58898	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
					1040528	
		Всего по разделу, тенге		Тенге	5421340	
Всего по архитектурно-строительному части				Тенге	54213	
		Выслуга лет 1%		Тенге	21685	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	5497239	
		Итого		Тенге	13138401	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	262768	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	13401169	
		Итого		Тенге	1608140	
		НДС 12%		Тенге	15009310	
		Всего				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	14984753	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	02.11.2016

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге % %
1	2	3	4	5	7	9
		Водопровод и канализация				
		Раздел 1 Учебный корпус				
		1.8 Водоснабжение Т3, Т4				
59	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	4	1893,32 1893,32	7573 7573	645 645
		Итого по разделу			8219	
		Всего			8219	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			493	
		Всего по разделу, тенге			8712	
		Раздел 2 Спортивный зал с галлереей				
		2.2 Демонтаж системы В2				
71	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм *м*	43,1	116,9 116,9	5038 5038	6367 6367
		Итого по разделу			11405	
		Всего			11405	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			684	
		Всего по разделу, тенге			12089	
		Раздел 3 Лабораторный корпус				
		3.5 Водоснабжение В1				
136	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм *шт*	1	473,47 473,47	473 473	346 346
		3.8 Водоснабжение Т3, Т4				
175	8-10-271	Хомуты для крепления труб *шт*	94,37	154,92 154,92	14620 14620	
		3.10 Канализация К1				

178	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	10	748,88	7489	1317
		м трубопровода				
181	8-10-271	Хомуты для крепления труб	44,37	154,92	6874	
		шт				
					29455	**1663**
		Итого по разделу			**31119**	
		Всего			**31119**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**1867**	
		Всего по разделу, тенге			**32986**	
	Раздел 7 Дом курсанток					
	7.4 Водопровод В1					
319	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	18	693,07	12475	1862
		м трубопровода				
326	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	171	10,99	1879	2340
		м трубопровода				
327	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	52	11,13	579	712
		м трубопровода				
355	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	20	148,39	2968	2268
		м2 окрашиваемой поверхности				
356	E53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	1	28469,6	28470	15874
		м3 заделки				
357	E53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,7	18563,39	12994	4689
		м3 заделки				
	7.5 Водопровод Т3, Т4					
364	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	330	10,99	3627	4516
		м трубопровода			**62992**	**32261**
					95253	
		Итого по разделу			**95253**	
		Всего			**5715**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
		Всего по разделу, тенге			**100968**	
	Раздел 10 Общежитие					
	10.5 Водоснабжение В1					

556	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	10	935,75	9358	1770
		м трубопровода				
					9358	1770
					11128	
		Итого по разделу			11128	
		Всего			668	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
					11796	
		Всего по разделу, тенге			166551	
		Всего по ВК		Тенге	1666	
		Выслуга лет 1%		Тенге	666	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	168883	
		Итого		Тенге	403630	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	8073	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	411702	
		Итого		Тенге	49404	
		НДС 12%		Тенге	461106	
		Всего				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	460352	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

34 шт.

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	02.11.2016

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге % %
1	2	3	4	5	7	9
		Водопровод и канализация				
	Раздел 1 Учебный корпус					
	1.8 Водоснабжение Т3, Т4					
67	Е17-2-3	Установка смесителей	4	1893,32	7573	645
		шт				
		Итого по разделу			**7573**	**645**
		Всего			**8218**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**493**	
		Всего по разделу, тенге			**8711**	
	Раздел 2 Спортивный зал с галлереей					
	2.5 Демонтаж системы Т3					
111	Е65-12-6	Демонтаж колонок водогрейных (аристон) ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	309,37	1237	1548
		комплект				
		Итого по разделу			**1237**	**1548**
		Всего			**2785**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**167**	
		Всего по разделу, тенге			**2952**	
	Раздел 3 Лабораторный корпус					
	3.5 Водоснабжение В1					
174	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	1	473,47	473	346
		шт				
	3.8 Водоснабжение Т3, Т4					
220	8-10-271	Хомуты для крепления труб	150	154,92	23238	
		шт				
	3.10 Канализация К1					

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан""

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.10.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7
		Отопление и вентиляция				
	Раздел 2 Лабораторный корпус					
	2.1 Отопление					
7	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	780	11,13	8681	10673
23	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	22	11,13	245	301
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1089,4	10,99	11973	14907
28	Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177, к=2К=2,000; *м2*	222,2	20,61	4580	810
	2.2 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, приточная часть					
31	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,6	996,88	3589	1164
32	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	23,6	972,62	22954	6984
33	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	25,2	200	5040	

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан""

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.10.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7
		Отопление и вентиляция				
	Раздел 2 Лабораторный корпус					
	2.1 Отопление					
7	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	780	11,13	8681	10673
		м трубопровода				
23	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	22	11,13	245	301
		м трубопровода				
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1089,4	10,99	11973	14907
		м трубопровода				
28	Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177, к=2К=2,000;	222,2	20,61	4580	810
		м2				
	2.2 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, приточная часть					
31	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,6	996,88	3589	1164
		м2 поверхности воздуховодов				
32	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	23,6	972,62	22954	6984
		м2 поверхности воздуховодов				
33	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25,2	200	5040	
		кг				

34	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	4	789,15	3157	945
		решетка				
35	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	32	164,72	5271	3543
		м2 поверхности изоляции				
36	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,6	6240	9984	
		м3				
	2.3 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, вытяжная часть					
37	E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3	996,88	2991	970
		м2 поверхности воздуховодов				
38	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	12,7	972,62	12352	3758
		м2 поверхности воздуховодов				
39	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	14,5	200	2900	
		кг				
40	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	5	789,15	3946	1181
		решетка				
41	E26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм	18	210,88	3796	2191
		м трубопровода				
42	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,9	6240	5616	
		м3				
	2.4 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, приточная часть					
45	E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,4	996,88	6380	2068
		м2 поверхности воздуховодов				
46	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	20,02	972,62	19472	5925
		м2 поверхности воздуховодов				
47	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	74,8	1092,43	81714	19178
		м2 поверхности воздуховодов				
48	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	98,9	200	19780	
		кг				
49	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	789,15	7102	2126

		решетка				
50	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	5,9	6240	36816	
		м3				
51	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	18	164,72	2965	1993
		м2 поверхности изоляции				
52	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 200х200 мм	1	3600	3600	
		шт				
53	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	246	228
		заслонка или клапан				
	2.5 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, вытяжная часть					
54	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	996,88	2393	776
		м2 поверхности воздуховодов				
55	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	12,1	1126,62	13632	3581
		м2 поверхности воздуховодов				
56	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	21,6	972,62	21009	6394
		м2 поверхности воздуховодов				
57	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	34,3	1092,43	37470	8794
		м2 поверхности воздуховодов				
58	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	70	200	14000	
		кг				
59	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	789,15	7102	2126
		решетка				
60	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	4,2	6240	26208	
		м3				
61	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	84	164,72	13836	9300
		м2 поверхности изоляции				
62	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 200х200 мм	1	3600	3600	
		шт				
63	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	246	228

		заслонка или клапан				
	2.6 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, приточная часть					
66	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	37,05	1092,43	40475	9499
		м2 поверхности воздуховодов				
67	E20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,5	1126,62	5070	1332
		м2 поверхности воздуховодов				
68	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	40,7	200	8140	
		кг				
69	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	6	789,15	4735	1418
		решетка				
70	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	48	164,72	7907	5314
		м2 поверхности изоляции				
71	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	2,4	6240	14976	
		м3				
	2.7 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, вытяжная часть					
72	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,5	972,62	3404	1036
		м2 поверхности воздуховодов				
73	E20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,5	1126,62	9576	2516
		м2 поверхности воздуховодов				
74	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	30,89	1092,43	33745	7921
		м2 поверхности воздуховодов				
75	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	41,9	200	8380	
		кг				
76	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	7	789,15	5524	1652
		решетка				
77	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	50	164,72	8236	5536
		м2 поверхности изоляции				
78	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	2,5	6240	15600	

		м3				
	2.8 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, приточная часть					
79	80-1-4(пл)Juv	Приточная/вытяжная часть CSK-05-S-W-P (гибкие вставки, воздушные заслонки, автоматика)	1	750028	750028	
		комплект				
80	Ц35-6-10	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	1	9793,45	9793	8183
		комплект				
81	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	17,4	996,88	17346	5623
		м2 поверхности воздуховодов				
82	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	50,06	972,62	48689	14815
		м2 поверхности воздуховодов				
83	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	67,1	200	13420	
		кг				
84	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	13	789,15	10259	3071
		решетка				
85	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	90	164,72	14825	9964
		м2 поверхности изоляции				
86	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	4,5	6240	28080	
		м3				
87	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 100х100, 200х100 мм	3	3600	10800	
		шт				
88	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	3	246,13	738	684
		заслонка или клапан				
	2.9 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, вытяжная часть					
89	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	13,35	972,62	12984	3951
		м2 поверхности воздуховодов				
90	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	24,8	996,88	24723	8013
		м2 поверхности воздуховодов				
91	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900-1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	11	1126,62	12393	3256
		м2 поверхности воздуховодов				
92	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	47,9	200	9580	
		кг				

93	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	15	789,15	11837	3542
		решетка				
94	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	64	164,72	10542	7086
		м2 поверхности изоляции				
95	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	3,2	6240	19968	
		м3				
96	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 100х100 мм	2	3600	7200	
		шт				
97	E20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	246,13	492	456
		заслонка или клапан				
	2.10 Приточно-вытяжная система П5/В5 с теплоутилизатором, приточная часть					
100	E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	8,9	996,88	8872	2876
		м2 поверхности воздуховодов				
101	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,6	200	1720	
		кг				
102	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	12	164,72	1977	1328
		м2 поверхности изоляции				
103	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,6	6240	3744	
		м3				
	2.11 Приточно-вытяжная система П5/В5 с теплоутилизатором, вытяжная часть					
104	E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	8,9	996,88	8872	2876
		м2 поверхности воздуховодов				
105	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,6	200	1720	
		кг				
106	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	12	164,72	1977	1328
		м2 поверхности изоляции				
107	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,6	6240	3744	
		м3				
	2.12 Приточно-вытяжная система П6/В6 с теплоутилизатором, приточная часть					

110	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,4	972,62	6225	1893
		м2 поверхности воздуховодов				
111	E20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	33	1126,62	37178	9766
		м2 поверхности воздуховодов				
112	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	39,2	200	7840	
		кг				
113	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	48	164,72	7907	5314
		м2 поверхности изоляции				
114	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	2,4	6240	14976	
		м3				
	2.13 Приточно-вытяжная система П6/В6 с теплоутилизатором, вытяжная часть					
115	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,4	972,62	6225	1893
		м2 поверхности воздуховодов				
116	E20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	20	1126,62	22532	5919
		м2 поверхности воздуховодов				
117	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24,9	200	4980	
		кг				
118	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	30	164,72	4942	3321
		м2 поверхности изоляции				
119	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,5	6240	9360	
		м3				
	2.14 Приточно-вытяжная система П7/В7 с теплоутилизатором, приточная часть					
122	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	36,56	972,62	35559	10820
		м2 поверхности воздуховодов				
123	E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,8	996,88	6779	2198
		м2 поверхности воздуховодов				

124	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	36,84	1092,43	40245	9445
		м2 поверхности воздуховодов				
125	E20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	84,8	1036,11	87862	16388
		м2 поверхности воздуховодов				
126	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	167,4	200	33480	
		кг				
127	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	11	789,15	8681	2597
		решетка				
128	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	9,7	6240	60528	
		м3				
129	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 200х200 мм	1	3600	3600	
		шт				
130	E20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	246	228
		заслонка или клапан				
	2.15 Приточно-вытяжная система П7/В7 с теплоутилизатором, вытяжная часть					
131	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	29,6	972,62	28790	8760
		м2 поверхности воздуховодов				
132	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	28,8	1092,43	31462	7383
		м2 поверхности воздуховодов				
133	E20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	69	1126,62	77737	20420
		м2 поверхности воздуховодов				
134	E20-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	15,6	1006,15	15696	2446
		м2 поверхности воздуховодов				
135	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	146,1	200	29220	
		кг				
136	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	26	789,15	20518	6141
		решетка				
137	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	168	164,72	27673	18599
		м2 поверхности изоляции				

138	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	8,4	6240	52416	
		м3				
139	13-6-4	Заслонки СТД с ручным управлением, 300х200 мм	1	3970	3970	
		шт				
140	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	292,26	292	256
		заслонка или клапан				
	1.1 Тепловой узел .					
1	80-1-25(пл)А	Теплообменник пластинчатый отопления 19пл. , Q=167 кВт, Т1-110С, Т2-70С, Т3-65С, Т4-90С	2	123948	247896	
		комплект				
2	80-1-26(пл)А	Теплообменник пластинчатый ГВС 2 Q=388 кВт, Т1-70С Т2-44С Т3-5С Т4-60С	1	148947	148947	
		комплект				
3	80-1-27(пл)А	Теплообменник пластинчатый ГВС 1 , Q=240 кВт, Т1-44С Т2-38С Т3-5С Т4-39С	1	211690	211690	
		комплект				
4	80-1-28(пл)А	Теплообменник пластинчатый вентиляции Q=128 кВт,Т1-110С Т2-70С Т3-65С Т4-90С	2	104025	208050	
		комплект				
5	Ц8-104-1	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт	6	2432	14592	9388
		шкаф				
6	80-1-29(пл)D	Насос циркуляционный А110/180 ХМ 1	2	63921	127842	
		шт				
7	80-1-30(пл)D	Насос циркуляционный А80/180 ХМ1	2	26610	53220	
		шт				
8	99-1-1(пл)	Комплект присоединительных гаек	2	776	1552	
		компл				
9	99-1-2(пл)	Комплект присоединительных гаек	2	725	1450	
		компл				
10	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3223,67	12895	11589
		насос				
11	99-1-92(пл)L	Регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой d =32 мм	1	80352	80352	
		шт				
12	Ц11-350-2	регулятор давления РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	267	199
		шт				
13	99-1-93(пл)Н	Седельный регулирующий клапан VB2 d20 мм	2	27353	54706	
		шт				
14	99-1-3(пл)НС	Фитинг резбовой под приварку ду 20мм	4	1734	6936	
		шт				
15	99-1-6(пл)Но	Седельный регулирующий клапан ду 32мм	1	28044	28044	
		шт				
16	99-1-7(пл)Но	Фитинг резьбовой под приварку ду 32мм	2	3471	6942	
		шт				
17	Ц11-350-1	клапан регулирующий; РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	3	193,78	581	444
		шт				
18	99-1-94(пл)Н	Редукторный электропривод ML6420A3031	1	38574	38574	

		шт				
19	99-1-96(пл)Н	Редукторный электропривод ML6420A3015	2	37115	74230	
		шт				
20	99-1-82(пл)LI	Регулятор давления в комплекте с импульсными трубками AVD d=15мм	1	42531	42531	
		шт				
21	Ц11-350-1	регулятор давления РН-метров; Dн трубопровода 15 мм	1	193,78	194	148
		шт				
22	99-1-95(пл)W	Расширительный бак 100л	2	7777	15554	
		шт				
23	Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	2	737,98	1476	1654
		бак				
24	99-1-97(пл)D	Соленоидный вентиль d = 20 мм	2	6046	12092	
		шт				
25	Ц11-350-3	клапан регулирующий РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1061	859
		шт				
26	99-1-85(пл)О	Предохранительный клапан 0.5-16 бар 1 Rastell	1	2014	2014	
		шт				
27	Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	1	770,92	771	424
		шт				
28	99-1-98(пл)	Грязевик d= 219 мм	2	9466	18932	
		шт				
29	Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм	2	41553,41	83107	5340
		шт				
30	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	952	289
		счетчик (водомер)				
31	80-1-31(пл)	Прибор учета тепла d =32 мм	1	155387	155387	
		комплект				
32	99-1-8(пл)	Монтажный комплект под теплосчетчик ду 32мм	1	5047	5047	
		шт				
33	99-1-87(пл)	Устройство съема и передачи данных	1	20472	20472	
		комплект				
34	99-1-88(пл)Н	Контроллер двухконтурный MVC80DH10	1	81522	81522	
		шт				
35	99-1-9(пл)	Клемы для MVC80	1	2961	2961	
		шт				
36	Ц11-350-3	регулятор температуры РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	531	429
		шт				
37	99-1-90(пл)Н	Датчик наружной температуры	1	2776	2776	
		шт				
38	Ц11-350-3	датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	6	530,56	3183	2576
		шт				
39	99-1-91(пл)Н	Погружной датчик	5	2859	14295	
		шт				

40	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	25	858,7	21468	1297
		комплект				
41	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63	378	415
		комплект				
42	12-5-4	Термометры прямые в оправе	6	352	2112	
		шт				
43	Ц8-571-3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм	1	1556	1556	1013
		м ширины по фронту				
44	80-1-222(пл)	Шкаф управления тепловым пунктом на 3 контура	1	66963	66963	
		шт				
45	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	9734	380
		фильтр				
46	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	4	5917,02	23668	760
		фильтр				
47	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8210,28	16421	716
		фильтр				
48	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	2841	2075
		шт				
49	9-3-55	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 32 мм ГОСТ 11823-91	4	1057	4228	
		шт				
50	9-3-54	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	2	986	1972	
		шт				
51	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	7	10500	73500	
		шт				
52	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	14	7800	109200	
		шт				
53	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	11	4950	54450	
		шт				
54	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	8	3510	28080	
		шт				
55	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280	13120	
		шт				
56	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760	5520	

		шт				
57	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	8	2580	20640	
		шт				
58	Е16-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	473,47	3314	2419
		шт				
59	Е16-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	1894	1382
		шт				
60	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	30	801,76	24053	4689
		м трубопровода				
61	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	10	623,7	6237	1353
		м трубопровода				
62	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	20	472,48	9450	1375
		м трубопровода				
63	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	10	422,48	4225	687
		м трубопровода				
64	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	10	343,48	3435	687
		м трубопровода				
65	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	40	264,48	10579	2749
		м трубопровода				
66	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	40	266,48	10659	2749
		м трубопровода				
67	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	120	10,99	1319	1642
		м трубопровода				
68	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	40	11,13	445	548
		м трубопровода				
69	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	141	200	28200	
		кг				

70	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	100	164,72	16472	11071
		м2 поверхности изоляции				
71	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	5	6240	31200	
		м3				
72	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52	21,8	1134	273
		м2				
73	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 , к=2К=2,000;	104	19,64	2043	293
		м2				
74	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	2029	197,2	400119	477247
		шт				
75	E65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	404	313,24	126549	148092
		шт				
76	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой алюминиевых	36	197,2	7099	8468
		шт				
77	E65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм на резьбе	698,5	67,96	47470	60396
		м				
78	E65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	302,8	100,07	30301	38459
		м				
79	E65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбе	7,2	100,07	721	914
		м				
80	E53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	1,064	18563,39	19751	7127
		м3 заделки				
		Итого по разделу			**5349800**	**1169822**
		Всего			**6519622**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**6519622**	
		Всего по разделу, тенге			**391177**	
	Раздел 5 Дом курсанток				**6910799**	
	5.2 Монтаж системы отопления					
		шт				
542	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1250,5	10,99	13743	17111
		м трубопровода				
		Итого по разделу			**13743**	**17111**
		Всего			**30854**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**30854**	
					1851	

		Всего по разделу, тенге			**32705**	
	Раздел 8 Общежитие					
	8.3 Монтаж системы вентиляции					
685	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	72	232,15	16715	17004
		решетка				
691	13-12-66	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х200 мм	0,36	17900	6444	
		м2				
692	13-12-68	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	0,72	11300	8136	
		м2				
693	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,81	3950	3200	
		м2				
699	13-12-70	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х500 мм	0,1	7910	791	
		м2				
700	13-12-66	Решетки воздухораспределительные регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,44	17900	7876	
		м2				
701	13-12-71	Решетки воздухораспределительные регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,18	3950	711	
		м2				
	8.4 Монтаж системы отопления					
719	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1293	10,99	14210	17692
		м трубопровода				
		Итого по разделу			**58083**	**34696**
		Всего			**92779**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**92779**	
					5567	
		Всего по разделу, тенге			**98346**	
Всего по отоплению и вентиляции					**7041850**	
		Всего		Тенге	**7041850**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**70419**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**28167**	
		Итого		Тенге	**7140436**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**17065643**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**341313**	
		Итого		Тенге	**17406955**	
		НДС 12%		Тенге	**2088835**	
		Всего		Тенге	**19495790**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**19463893**	

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технадзор: _____

Таймас Company

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.10.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Архитектурно-строительная часть				
	Раздел 2 Общежитие					
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1254,53	1863,3	2337566	339997
		м2 облицовки				
13	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	344,7	2081,21	717393	76601
		м2 покрытия				
15	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	307	670,87	205957	91219
		м2				
16	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	75,6	321	24268	
		м2				
17	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	231,4	167	38644	
		м2				
23	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	4,4	28469,6	125266	69845
		м3 заделки				
24	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,23	18563,39	4270	1540
		м3 заделки				
					3453364	**579202**
		Итого по разделу			**4032566**	
		Всего			**4032566**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**241954**	
		Всего по разделу, тенге			**4274520**	
	Раздел 3 Столовая					
31	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	5,9	670,87	3958	1754
		м2				
32	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	5,9	321	1894	
		м2				
39	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	1,404	18563,39	26063	9404

		м3 заделки				
40	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,195	28469,6	5552	3096
		м3 заделки				
					37467	**14254**
		Итого по разделу			**51721**	
		Всего			**51721**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3103**	
		Всего по разделу, тенге			**54824**	
	Раздел 4 Спортивный зал с галереей					
48	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	119,12	670,87	79914	35393
		м2				
49	1-1-2198	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	29,2	321	9373	
		м2				
50	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	89,92	167	15017	
		м2				
51	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	240,9	326,29	78603	81025
		м2				
52	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	123	1070	131610	
		м2				
53	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,636	28469,6	18107	10095
		м3 заделки				
54	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,889	18563,39	16503	5955
		м3 заделки				
					349127	**132468**
		Итого по разделу			**481595**	
		Всего			**481595**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**28896**	
		Всего по разделу, тенге			**510491**	
	Раздел 8 Дом курсанток					
81	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	18	789,15	14205	4251
		решетка				
		Итого по разделу			**14205**	**4251**
		Всего			**18456**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**1107**	
		Всего по разделу, тенге			**19563**	
		Всего по архитектурно-строительному части		Тенге	**4859398**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**48594**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**19438**	
		Итого		Тенге	**4927430**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**11776557**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**235531**	
		Итого		Тенге	**12012089**	
		НДС 12%		Тенге	**1441451**	
		Всего		Тенге	**13453539**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**13431528**	

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технадзор: _____

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" Форма №2

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.09.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	7	9
	Раздел 4 Дом курсанток					
46	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	3089	2264
		шкаф				
47	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2	1	52400	52400	
		шт				
					55489	**2264**
		Итого по разделу			**57753**	
		Всего			**57753**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3465**	
		Всего по разделу, тенге			**61218**	
	Раздел 7 Спортивный зал с галереей					
77	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	3089	2264
		шкаф				
78	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2	1	52400	52400	
		шт				
					55489	**2264**
		Итого по разделу			**57753**	
		Всего			**57753**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3465**	
		Всего по разделу, тенге			**61218**	
	Раздел 8 Лабораторный корпус					
99	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	3089	2264
		шкаф				
100	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2	1	52400	52400	
		шт				
					55489	**2264**
		Итого по разделу			**57753**	
		Всего			**57753**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**3465**	
		Всего по разделу, тенге			**61218**	
Всего по электроосвещение и силовые оборудование					**183655**	
		Всего		Тенге	**183655**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**1837**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**735**	
		Итого		Тенге	**186226**	

		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**445079**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**8902**	
		Итого		Тенге	**453981**	
		НДС 12%		Тенге	**54478**	
		Всего		Тенге	**508459**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**507627**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технадзор: Шайсаутов Н.М.

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Таймас Company" Форма №2

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.10.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Водопровод и канализация				
		Раздел 1 Учебный корпус				
		1.8 Водоснабжение Т3, Т4				
67	Е17-2-3	Установка смесителей	4	1893,32	7573	645
		шт				
		Итого по разделу			**7573**	**645**
		Всего			**8218**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**8218**	
					493	
		Всего по разделу, тенге				
					8711	
		Раздел 2 Спортивный зал с галлереей				
		2.5 Демонтаж системы Т3				
111	Е65-12-6	Демонтаж колонок водогрейных (аристон) ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	309,37	1237	1548
		комплект				
		Итого по разделу			**1237**	**1548**
		Всего			**2785**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**2785**	
					167	
		Всего по разделу, тенге				
					2952	
		Раздел 3 Лабораторный корпус				
		3.5 Водоснабжение В1				
174	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	1	473,47	473	346
		шт				
		3.8 Водоснабжение Т3, Т4				
220	8-10-271	Хомуты для крепления труб	150	154,92	23238	
		шт				
		3.10 Канализация К1				

232	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	10	748,88	7489	1317
		м трубопровода				
240	8-10-271	Хомуты для крепления труб	10	154,92	15492	
		шт				
		Итого по разделу			**46692**	**1663**
		Всего			**48355**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**2901**	
		Всего по разделу, тенге			**51256**	
	Раздел 7 Дом курсанток					
	7.4 Водопровод В1					
479	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	18	693,07	12475	1862
		м трубопровода				
486	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	171	10,99	1879	2340
		м трубопровода				
487	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	52	11,13	579	712
		м трубопровода				
520	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	20	148,39	2968	2268
		м2 окрашиваемой поверхности				
521	E53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	1	28469,6	28470	15874
		м3 заделки				
522	E53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,7	18563,39	12994	4689
		м3 заделки				
	7.5 Водопровод Т3, Т4					
529	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	330	10,99	3627	4516
		м трубопровода				
		Итого по разделу			**62992**	**32261**
		Всего			**95253**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**95253**	
		Всего по разделу, тенге			**5715**	
	Раздел 10 Общежитие				**100968**	
	10.5 Водоснабжение В1					

745	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	2	935,75	9358	1770
		м трубопровода				
		Итого по разделу			**9358**	**1770**
		Всего			**11128**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**11128**	
					668	
		Всего по разделу, тенге				
Всего по водопроводу и канализации					**11796**	
		Всего			**175683**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**339571**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**3396**	
		Итого		Тенге	**1358**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**344325**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**822937**	
		Итого		Тенге	**16459**	
		НДС 12%		Тенге	**839395**	
		Всего		Тенге	**100727**	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**940123**	
					938585	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технадзор: _____