Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта; "Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

№ п/п	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
			№76	13.07.2016 г.							

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	А										
1	Работы по капитальному ремонту здания Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан	131 781 498,00	30 662 172							3 679 461	34 341 633,00
	Итого к оплате	131 781 498,00	30 662 172							3 679 461	34 341 633,00

ЗАКАЗЧИК:

И.О.первого проректора ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной

_____ Н. Ахметзакиров

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ М.Темиркулов

Таймас comp

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование объекта; "Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

№ п/п	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
			№76	13.07.2016 г.							
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
					из графы 1						
						из них		дополнительные затраты			
	Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										2 557 289	23 868 026,00
1	Работы по капитальному ремонту здания Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан	23 868 026,00	21 310 738								
	Итого к оплате	23 868 026,00	21 310 738							2 557 289	23 868 026,00

ЗАКАЗЧИК:

И.О.первого проректора ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

_____ **Н. Ахметзакиров**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ **М.Темиркулов**

Форма №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	30.10.2016 г.

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.
"Дом курсанток"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
1	Е0157-2-7	**Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе в зданиях и сооружения с агрессивными средами**	190,1	116,63	10,56	22171	2007	22673	0,70	133
		м2		106,07	1,67	20164	317	110,7	0,01	3
2	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	16,65	1129,64	2,63	18808	44	6712	2,30	38
		м2		382,95	0,99	6376	16	105	--	--
3	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	190,1	2111,01	19,00	401302	3612	48754	1,23	234
		м2		199,30	9,21	37886	1751	123	0,05	9
4	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	207,209	149,26	0,40	30929	83	12237	0,27	56
		м		47,87	0,14	9920	28	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	92,7	105,07	1,24	9740	115	1523	0,08	7
		м2		13,33	0,47	1236	44	119	--	--
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	696,3	11,07	0,04	7708	28	8517	0,08	53
		1м2		11,03	0,02	7680	14	110,7	--	--
7	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	696,3	24,46	1,15	17031	801	18106	0,16	113
		1м2		23,31	0,18	16231	125	110,7	--	1
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	696,3	51,33	4,89	35741	3405	36436	0,34	234
		1м2		46,44	0,83	32336	578	110,7	0,01	6
9	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	696,3	17,38	0,93	12102	648	12788	0,11	79
		1м2		16,45	0,14	11454	97	110,7	--	1
10	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	925,8	258,14	12,44	238986	11515	73682	0,41	379
		м2		60,03	4,67	55576	4328	123	0,02	21
11	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=26	добавлять на каждый 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 150 мм)	925,8	1073,57	21,78	993907	20159	30703	0,13	122
		м2		18,84	8,12	17439	7522	123	0,04	36
12	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	696,3	449,49	3,26	312981	2272	39794	0,36	251
		м2		53,74	1,21	37419	844	104	--	3
13	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Выравнивание поверхностей бетонныхи цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя (до 10 мм)	696,3	420,14	3,31	292542	2306	13723	0,11	76
		м2		17,83	1,12	12412	783	104	-	3
14	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	696,3	935,06	6,13	651082	4265	59598	0,44	306
		м2		67,28	2,31	46844	1610	123	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	484	125,78	0,20	60877	97	11129	0,10	50
		м		18,61	0,09	9006	42	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3105908	51355			2131
			Тенге			321978	18103			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3105908				
	Материалы -		Тенге			1007542				
	Всего заработная плата -		Тенге				340080			
	Местные материалы -		Тенге			1725032				
		Накладные расходы -	Тенге			396373				198
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				59456			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			210137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3712418				2421
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				399536			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3712418				2421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				399536			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
16	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	16,35	133,16	23,58	2177	386	1757	0,74	12
		м2		109,58	4,16	1792	68	94,5	0,02	--
17	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1917,6	370,50	4,29	710465	8222	174019	0,52	1004
		м2		84,79	1,64	162592	3140	105	0,01	15
18	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1003,1	450,49	4,93	451888	4940	125642	0,64	638
		м2		117,43	1,86	117791	1868	105	0,01	9
19	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1917,6	285,16	2,63	546822	5034	152565	0,45	860
		м2		74,78	0,99	143407	1894	105	--	9
20	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1003,1	304,08	2,91	305020	2922	99548	0,56	565
		м2		93,41	1,10	93704	1103	105	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	405	484,50	33,79	196223	13685	87043	1,35	548
		м2		221,81	5,62	89833	2276	94,5	0,03	13
22	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска лестничных маршей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	34	167,93	0,17	5709	6	3393	0,66	23
		м2		105,53	0,07	3588	2	94,5	--	--
23	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен, потолков и санузлах коробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	35,2	713,89	3,58	25129	126	12031	1,87	66
		м2		324,35	1,17	11417	41	105	0,01	--
24	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	36,96	169,00	--	6246	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	368	164,61	0,09	60578	32	48001	0,74	273
		м2		124,20	0,02	45706	9	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2310257	35352			3989
			Тенге			669829	10402			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2310257				
	Материалы -		Тенге			639150				
	Всего заработная плата -		Тенге				680231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6246				
	Местные материалы -		Тенге			959680				
		Накладные расходы -	Тенге			703999				352
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				105600			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			180855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3195111				4393
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				785831			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3195111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4393
		Сметная заработная плата -	Тенге				785831			

РАЗДЕЛ 3.Проемы

26	Е156-13-1	Снятие наличников	230	6,47	0,30	1488	69	1545	0,04	10
		м		6,17	0,05	1419	12	108	--	--
27	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	46	59,88	6,55	2754	301	2701	0,36	17
		м2		53,33	1,04	2453	48	108	0,01	--
28	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	46	119,71	8,29	5507	381	5544	0,76	35
		шт		111,42	0,18	5125	8	108	0,10	5
29	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	96,6	319,42	1,70	30856	164	11990	0,73	70
		м2		114,66	0,27	11076	26	108	--	--
30	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	46	243,23	15,06	11189	693	11274	1,20	55
		полотно		224,53	2,41	10328	111	108	0,03	1
31	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	46	77,90	--	3583	--	3799	0,39	18
		шт		76,46	--	3517	--	108	--	--
32	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	230	99,63	0,41	22914	94	2991	0,08	18
		м		11,97	0,07	2753	16	108	--	--
33	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	46	1380,00	--	63480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	46	583,00	--	26818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	96,6	4250,00	--	410550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0156-19-1 прим	Установка порогов алюминиевые шириной до 100 мм	28	124,09	1,22	3475	34	3514	0,74	21
		шт		116,01	0,20	3248	6	108	--	--
37	С12031-79 прим	Пороги алюминиевые шириной до 100 мм	28	672,00	--	18816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-45-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	0,2	82122,14	3424,96	16424	685	13810	440,45	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		76590,00	135,00	15318	27	90	0,66	--
39	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи металлопластиковые толщиной 68 до 70 мм мм	17,94	6596,00	--	118332	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	5,42	1112,25	36,06	6028	195	5262	5,73	31
		м2		1066,05	12,69	5778	69	90	0,05	--
41	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,42	12700,00	--	68834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0156-27-2	Смена дверных /оконных/ приборов накладных	10	23,81	--	238	--	252	0,15	1
		шт		23,33	--	233	--	108	--	--
43	Е0156-6-1	Ремонт форточек	63	181,06	0,15	11407	9	11078	0,92	58
		шт		162,79	0,02	10256	1	108	--	--
44	Е0156-5-1 прим	Смена резиновых прокладок оконных проемах из ПХВ	63	632,63	0,94	39856	59	41998	3,48	219
		створка		617,09	0,16	38877	10	108	--	--
45	С11011-701	Прокладки уплотнительные	0,63	8800,00	--	5544	--	--	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заполнение оконных проемов из ПВХ	0,9048	460,21	24,15	416	22	241	1,28	1
		м2		213,70	7,99	193	7	120	0,04	--
47	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	0,9048	6022,00	--	5449	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**873958**	**2708**			**643**
			Тенге			**110576**	**341**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**832689**				
	Материалы -		Тенге			**42375**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89725**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**699007**				
		Накладные расходы -	Тенге			**96927**				**48**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**14539**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**55777**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**985393**				**580**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104264**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**41269**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**476**				
	Материалы -		Тенге				**21192**			
	Всего заработная плата -		Тенге			**18816**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19073**				**10**
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**2861**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**3620**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63962**				**129**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24053**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1049355**				**709**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**128316**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
48	**Е0157-2-8**	**Разборка цементного покрытия полов**	**28**	**358,97**	**192,06**	**10051**	**5378**	**7410**	**1,11**	**31**
		1м2		**166,91**	**72,15**	**4673**	**2020**	**110,7**	**0,40**	**11**
49	**Е0111-25-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов**	**28**	**442,60**	**37,49**	**12393**	**1050**	**8032**	**1,36**	**38**
		м2		**219,17**	**14,04**	**6137**	**393**	**123**	**0,07**	**2**
50	**С143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	**28**	**918,00**	**--**	**25704**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
51	**Е0169-18-1**	**Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ**	**1200**	**6,08**	**--**	**7296**	**--**	**6566**	**0,05**	**55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,08	--	7296	--	90	--	--
52	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	90	27,10	27,10	2439	2439	1707	--	--
		т		--	18,97	--	1707	100	0,40	36
53	С010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	90	153,78	153,78	13840	13840	2768	-	-
		т		30,76	-	2768	--	100	0,65	58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			71723	22707			124
			Тенге			18106	6889			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71723				
	Материалы -		Тенге			29				
	Всего заработная плата -		Тенге				24995			
	Местные материалы -		Тенге			30881				
		Накладные расходы -	Тенге			26483				13
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3972			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5892				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104099				245
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28967			
		Сметная заработная плата -	Тенге			104099				245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28967			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.Электричество								
54	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	42	39,82	--	1673	--	1538	0,22	9
		шт		33,90	--	1424	--	108	--	--
55	С151801-12	**Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220**	42	156,00	--	6552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	2	50,40	--	101	--	77	0,23	--
		шт		35,71	--	71	--	108	--	--
57	С151801-14	**Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220**	2	182,00	--	364	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	46	39,12	--	1800	--	1684	0,22	10
				33,90	--	1559	--	108	--	--
		шт								
59	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	46	46,00	--	2116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	7	39,12	--	274	--	256	0,22	2
				33,90	--	237	--	108	--	--
		шт								
61	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	7	226,00	--	1582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Ц0108-572-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	3	2966,40	222,50	8899	668	1737	3,45	10
				558,90	50,63	1677	152	95	0,29	1
		шт								
63	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	2	36200,00	--	72400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	75-6-57	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Ц0108-147-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	160	26,20	2,63	4192	420	2941	0,12	18
				18,98	0,38	3036	60	95	--	--
		м								
66	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,11	63700,00	--	7007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,05	593100,00	--	29655	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-526-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А	9	1561,68	47,63	14055	429	3878	2,30	21
		шт		445,05	8,50	4005	77	95	0,05	--
69	С151801-109прим.	Автома Ва 417-29 100А	9	1660,00	--	14940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0111-168-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щиты, /шкаф пожарный/, массой до 50 кг	3	1305,65	113,60	3917	341	2303	5,75	17
		шт		830,59	22,50	2492	67	90	0,13	--
71	1301-188	Шкаф пожарный /прим./	3	5080,00	--	15240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			242066	1857			88
			Тенге			14502	356			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			144940				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			144940				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			97126				
	Материалы -		Тенге			18551				
	Всего заработная плата -		Тенге				14858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62216				
		Накладные расходы -	Тенге			14415				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2162			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118233				97
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				17020			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			263173				97
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17020			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6603912**	**113979**			**6976**
			Тенге			**1134991**	**36090**			**261**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**144940**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**144940**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**97126**				
	Материалы -		Тенге			**18551**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14858**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62216**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14415**				**7**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**2162**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**6692**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**118233**				**97**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17020**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**6320577**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1689096**				
	Материалы -		Тенге				**1135031**			
	Всего заработная плата -		Тенге			**705253**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2715594				
	Местные материалы -		Тенге			**1223783**				**612**
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**183567**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**452662**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7997021**				**7639**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1318599**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**41269**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**476**				
	Материалы -		Тенге				**21192**			
	Всего заработная плата -		Тенге			**18816**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19073**				**10**
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**2861**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63962				129
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24053			
		Сметная заработная плата -	Тенге			8324157				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			119868				
		Временное здание и сооружение 1,44%	Тенге			8444025				
		Итого	Тенге			195057				
		Доп. Затраты в зимнее время 2,31%	Тенге			84440				
		Выслуга лет 1%	Тенге			33776				
		Доп. отпуск 0,4%	Тенге			8757298				
		Итого	Тенге			20927118				
		С коэф. 2014 года К=2,38968	Тенге			418542				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			21345661				
		Итого	Тенге			2561479				
		НДС 12%	Тенге			23907140				
		Всего	Тенге			23868026				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392								

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма №2

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	02.11.2016

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Электроосвещение и электрооборудования				
	Раздел 4 Дом курсанток					
4	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089	3089	2264
5	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2 *шт*	1	52400	52400	
		Итого по разделу			**55489**	**2264**
		Всего			**57753**	
		Оборудование			**57753**	
		Итого без оборудование			**52400**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5353**	
		Всего по разделу, тенге			**321**	
					58074	
	Раздел 7 Спортивный зал с галереей					
13	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089	3089	2264
14	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2 *шт*	1	52400	52400	
		Итого по разделу			**55489**	**2264**
		Всего			**57753**	
		Оборудование			**57753**	
		Итого без оборудование			**52400**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**5353**	
		Всего по разделу, тенге			**321**	
					58074	
Всего по электроосвещение и силовые оборудование					**116148**	
		Оборудование		Тенге	**104800**	
		Итого без оборудование		Тенге	**11348**	
		Выслуга лет 1%		Тенге	**113**	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	**45**	
		Итого		Тенге	**116307**	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	**277974**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	**5559**	
		Итого		Тенге	**283534**	
		НДС 12%		Тенге	**34024**	
		Всего		Тенге	**317558**	

		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	**317038**	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма №2

Заказчик: Государственная учреждения "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан""

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" расположенных в п.Косши Целиноградского района Акмолинской области

Номер документа	Дата составления
	02.11.2016

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
	Раздел 2 Лабораторный корпус					
	2.1 Отопление					
7	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	780	11,13	8681	10673
18	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	22	11,13	245	301
19	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1089,4	10,99	11973	14907
	2.2 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, приточная часть					
23	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,6	996,88	3589	1164
24	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	23,6	972,62	22954	6984
25	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	25,2	200	5040	
26	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	4	789,15	3157	945
27	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	32	164,72	5271	3543

		м2 поверхности изоляции				
28	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	1,6	6240	9984	
2.3 Приточно-вытяжная система П1/В1 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
29	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3	996,88	2991	970
30	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	12,7	972,62	12352	3758
31	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	14,5	200	2900	
32	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	5	789,15	3946	1181
33	Е26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	18	210,88	3796	2191
34	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	0,9	6240	5616	
2.4 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, приточная часть						
37	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,4	996,88	6380	2068
38	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	20,02	972,62	19472	5925
39	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	74,8	1092,43	81714	19178
40	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	98,9	200	19780	
41	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	9	789,15	7102	2126
42	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	5,9	6240	36816	

43	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	18	164,72	2965	1993
44	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 200х200 мм *шт*	1	3600	3600	
45	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм *заслонка или клапан*	1	246,13	246	228
2.5 Приточно-вытяжная система П2/В2 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
46	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,4	996,88	2393	776
47	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	12,1	1126,62	13632	3581
48	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	21,6	972,62	21009	6394
49	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	34,3	1092,43	37470	8794
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	70	200	14000	
51	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	9	789,15	7102	2126
52	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	4,2	6240	26208	
53	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	84	164,72	13836	9300
54	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 200х200 мм *шт*	1	3600	3600	
55	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм *заслонка или клапан*	1	246,13	246	228
2.6 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, приточная часть						

58	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	37,05	1092,43	40475	9499
59	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,5	1126,62	5070	1332
60	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	40,7	200	8140	
61	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	6	789,15	4735	1418
62	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	48	164,72	7907	5314
63	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	2,4	6240	14976	
2.7 Приточно-вытяжная система П3/В3 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
64	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,5	972,62	3404	1036
65	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	8,5	1126,62	9576	2516
66	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	30,89	1092,43	33745	7921
67	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	41,9	200	8380	
68	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	7	789,15	5524	1652
69	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	50	164,72	8236	5536
70	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	2,5	6240	15600	
2.8 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, приточная часть						

71	80-1-4(пл)Juv	Приточная/вытяжная часть CSK-05-S-W-P (гибкие вставки, воздушные заслонки, автоматика) *комплект*	1	1022891	1022891	
72	Ц35-6-10	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4 *комплект*	1	9793,45	9793	8183
73	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	17,4	996,88	17346	5623
74	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	50,06	972,62	48689	14815
75	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	67,1	200	13420	
76	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	13	789,15	10259	3071
77	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	90	164,72	14825	9964
78	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	4,5	6240	28080	
79	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 100х100, 200х100 мм *шт*	3	3600	10800	
80	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм *заслонка или клапан*	3	246,13	738	684
2.9 Приточно-вытяжная система П4/В4 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
81	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	13,35	972,62	12984	3951
82	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	24,8	996,88	24723	8013
83	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900-1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	11	1126,62	12393	3256
84	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	47,9	200	9580	
85	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	15	789,15	11837	3542

86	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	64	164,72	10542	7086
87	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	3,2	6240	19968	
88	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 100х100 мм *шт*	2	3600	7200	
89	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром дс 250 мм *заслонка или клапан*	2	246,13	492	456
2.10 Приточно-вытяжная система П5/В5 с теплоутилизатором, приточная часть						
92	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	8,9	996,88	8872	2876
93	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	8,6	200	1720	
94	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	12	164,72	1977	1328
95	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	0,6	6240	3744	
2.11 Приточно-вытяжная система П5/В5 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
96	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	8,9	996,88	8872	2876
97	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	8,6	200	1720	
98	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	12	164,72	1977	1328
99	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	0,6	6240	3744	
2.12 Приточно-вытяжная система П6/В6 с теплоутилизатором, приточная часть						
102	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,4	972,62	6225	1893

		м2 поверхности воздуховодов				
103	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	33	1126,62	37178	9766
		м2 поверхности воздуховодов				
104	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	39,2	200	7840	
		кг				
105	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	48	164,72	7907	5314
		м2 поверхности изоляции				
106	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	2,4	6240	14976	
		м3				
2.13 Приточно-вытяжная система П6/В6 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
107	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,4	972,62	6225	1893
		м2 поверхности воздуховодов				
108	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	20	1126,62	22532	5919
		м2 поверхности воздуховодов				
109	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24,9	200	4980	
		кг				
110	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	30	164,72	4942	3321
		м2 поверхности изоляции				
111	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,5	6240	9360	
		м3				
2.14 Приточно-вытяжная система П7/В7 с теплоутилизатором, приточная часть						
114	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	36,56	972,62	35559	10820
		м2 поверхности воздуховодов				
115	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,8	996,88	6779	2198
		м2 поверхности воздуховодов				
116	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	36,84	1092,43	40245	9445
		м2 поверхности воздуховодов				

117	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	84,8	1036,11	87862	16388
118	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	167,4	200	33480	
119	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	11	789,15	8681	2597
120	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	9,7	6240	60528	
121	13-6-2	Заслонки СТД с ручным управлением, 200х200 мм *шт*	1	3600	3600	
122	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм *заслонка или клапан*	1	246,13	246	228
2.15 Приточно-вытяжная система П7/В7 с теплоутилизатором, вытяжная часть						
123	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	29,6	972,62	28790	8760
124	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	28,8	1092,43	31462	7383
125	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 - 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	69	1126,62	77737	20420
126	Е20-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	15,6	1006,15	15696	2446
127	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	146,1	200	29220	
128	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	26	789,15	20518	6141
129	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	168	164,72	27673	18599
130	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	8,4	6240	52416	

131	13-6-4	Заслонки СТД с ручным управлением, 300х200 мм *шт*	1	3970	3970	
132	Е20-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм *заслонка или клапан*	1	292,26	292	256
	2.16 Вентиляционная система					
133	Е20-4-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	45,6	1310,88	59776	14734
134	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	4	896,88	3588	323
135	8-10-271	Хомуты для крепления труб *шт*	80	154,92	12394	
136	9-3-62	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 140 мм ГОСТ 11823-91 *шт*	2	5902	11804	
137	9-3-61	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 125 мм ГОСТ 11823-91 *шт*	1	4447	4447	
138	9-3-60	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91 *шт*	1	3883	3883	
139	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм *шт*	2	2004,94	4010	2748
140	Е16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм *шт*	1	2004,94	2005	1375
141	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93	892	617
142	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т *вентилятор*	4	1204,74	4819	5334
143	13-1-101	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70 из углеродистой стали, N5A с электродвигателем 4А100S4 *комплект*	4	50600	202400	
144	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	53	789,15	41825	12517
	2.20 Тепловой узел ..					

165	80-1-25(пл)А	Теплообменник пластинчатый отопления 19пл. , Q=167 кВт, Т1-110С, Т2-70С, Т3-65С, Т4-90С *комплект*	2	229082	458164	
167	80-1-27(пл)А	Теплообменник пластинчатый ГВС 1 , Q=240 кВт, Т1-44С Т2-38С Т3-5С Т4-39С *комплект*	1	246704	246704	
168	80-1-28(пл)А	Теплообменник пластинчатый вентиляции Q=128 кВт,Т1-110С Т2-70С Т3-65С Т4-90С *комплект*	2	204412	408824	
169	Ц8-104-1	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт *шкаф*	5	2432	12160	7823
170	80-1-29(пл)D	Насос циркуляционный А110/180 ХМ 1 *шт*	2	112779	225558	
171	80-1-30(пл)D	Насос циркуляционный А80/180 ХМ1 *шт*	2	88109	176218	
172	99-1-1(пл)	Комплект присоединительных гаек *компл*	2	3524	7048	
173	99-1-2(пл)	Комплект присоединительных гаек *компл*	2	4229	8458	
174	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	4	3223,67	12895	11589
175	99-1-92(пл)LD	Регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой d =32 мм *шт*	1	112779	112779	
176	Ц11-350-2	регулятор давления РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм *шт*	1	266,57	267	199
177	99-1-93(пл)Н	Седельный регулирующий клапан VB2 d20 мм *шт*	2	35243	70486	
178	99-1-3(пл)НС	Фитинг резбовой под приварку ду 20мм *шт*	4	4229	16916	
179	99-1-6(пл)Но	Седельный регулирующий клапан ду 32мм *шт*	1	35948	35948	
180	99-1-7(пл)Но	Фитинг резьбовой под приварку ду 32мм *шт*	2	5287	10574	
181	Ц11-350-1	клапан регулирующий; РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	3	193,78	581	444
182	99-1-94(пл)Н	Редукторный электропривод ML6420A3031 *шт*	1	47579	47579	
183	99-1-96(пл)Н	Редукторный электропривод ML6420A3015 *шт*	2	53922	107844	
184	99-1-82(пл)LD	Регулятор давления в комплекте с импульсными трубками AVD d=15мм *шт*	1	52160	52160	
185	Ц11-350-1	регулятор давления РН-метров; Dн трубопровода 15 мм *шт*	1	193,78	194	148
186	99-1-95(пл)W	Расширительный бак 100л *шт*	2	15507	31014	
187	Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 *бак*	2	737,98	1476	1654

188	99-1-97(пл)D	Соленоидный вентиль d = 20 мм *шт*	2	9868	19736	
189	Ц11-350-3	клапан регулирующий РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм *шт*	2	530,56	1061	859
190	99-1-85(пл)О	Предохранительный клапан 0.5-16 бар 1 Rastell *шт*	1	2819	2819	
191	Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм *шт*	1	770,92	771	424
192	99-1-98(пл)	Грязевик d= 219 мм *шт*	2	12335	24670	
193	Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм *шт*	2	41553,41	83107	5340
194	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	1	952,37	952	289
195	80-1-31(пл)	Прибор учета тепла d =32 мм *комплект*	1	169168	169168	
196	99-1-8(пл)	Монтажный комплект под теплосчетчик ду 32мм *шт*	1	9868	9868	
197	99-1-87(пл)	Устройство съема и передачи данных *комплект*	1	21146	21146	
198	99-1-88(пл)Н	Контроллер двухконтурный MVC80DH10 *шт*	1	91633	91633	
199	99-1-9(пл)	Клемы для MVC80 *шт*	1	5287	5287	
200	Ц11-350-3	регулятор температуры РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм *шт*	1	530,56	531	429
201	99-1-90(пл)Н	Датчик наружной температуры *шт*	1	5287	5287	
202	Ц11-350-3	датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм *шт*	6	530,56	3183	2576
203	99-1-91(пл)Н	Погружной датчик *шт*	5	4229	21145	
204	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	25	858,7	21468	1297
205	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	6	63	378	415
206	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	6	352	2112	
207	Ц8-571-3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм *м ширины по фронту*	1	1556	1556	1013

208	80-1-222(пл)	Шкаф управления тепловым пунктом на 3 контура	1	77536	77536	
		шт				
209	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	9734	380
		фильтр				
210	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	4	5917,02	23668	760
		фильтр				
211	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8210,28	16421	716
		фильтр				
212	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	2841	2075
		шт				
213	9-3-55	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 32 мм ГОСТ 11823-91	4	1057	4228	
		шт				
214	9-3-54	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	2	986	1972	
		шт				
215	9-4-73	Краны шаровые , Dy 80 мм	7	10500	73500	
		шт				
216	9-4-72	Краны шаровые Dy 65 мм	14	7800	109200	
		шт				
217	9-4-71	Краны шаровые , Dy 50 мм	11	4950	54450	
		шт				
218	9-4-69	Краны шаровые , Dy 32 мм	8	3510	28080	
		шт				
219	9-4-68	Краны шаровые , Dy 25 мм	4	3280	13120	
		шт				
220	9-4-67	Краны шаровые , Dy 20 мм	2	2760	5520	
		шт				
221	9-4-66	Краны шаровые , Dy 15 мм	8	2580	20640	
		шт				
222	Е16-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	473,47	3314	2419
		шт				
223	Е16-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	1894	1382
		шт				
224	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	30	801,76	24053	4689
		м трубопровода				
225	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	10	623,7	6237	1353
		м трубопровода				

226	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	20	472,48	9450	1375
227	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	10	422,48	4225	687
228	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	10	343,48	3435	687
229	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	40	264,48	10579	2749
230	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	40	266,48	10659	2749
231	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	120	10,99	1319	1642
232	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	40	11,13	445	548
233	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	141	200	28200	
234	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	52	21,8	1134	273
235	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 , к=2К=2,000; *м2*	104	19,64	2043	293
		Итого по разделу			**6021404**	**453321**
		Всего			**6474725**	
		Оборудование			**6474725**	
		Итого без оборудование			**3690417**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**2784308**	
		Всего по разделу, тенге			**167058**	
					6641783	
	Раздел 5 Дом курсанток					
	5.2 Монтаж системы отопления					
499	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1250,5	10,99	13743	17111

					13743	17111
		Итого по разделу			30854	
		Всего			30854	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1851	
		Всего по разделу, тенге			32705	
	Раздел 8 Общежитие					
	8.3 Монтаж системы вентиляции					
604	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	72	232,15	16715	17004
610	13-12-66	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х200 мм *м2*	0,36	17900	6444	
611	13-12-68	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм *м2*	0,72	11300	8136	
612	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм *м2*	0,81	3950	3200	
618	13-12-70	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х500 мм *м2*	0,1	7910	791	
619	13-12-66	Решетки воздухораспределительные регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм *м2*	0,44	17900	7876	
620	13-12-71	Решетки воздухораспределительные регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм *м2*	0,18	3950	711	
	8.4 Монтаж системы отопления					
634	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1293	10,99	14210	17692
					58083	34696
		Итого по разделу			92779	
		Всего			92779	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5567	
		Всего по разделу, тенге			98346	
Всего по отоплению и вентиляции					6772834	
		Всего		Тенге	6772834	
		Оборудование		Тенге	3690417	
		Итого без оборудование		Тенге	3082417	
		Выслуга лет 1%		Тенге	30824	
		Доп. отпуск 0,4%		Тенге	12330	
		Итого		Тенге	6815988	
		С коэф. 2014 года К=2,39		Тенге	16290212	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге	325804	
		Итого		Тенге	16616016	
		НДС 12%		Тенге	1993922	
		Всего		Тенге	18609938	
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,99836392		Тенге	18579490	

Технадзор: _____

Подрядчик: _____