Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт): №3 от 26.01.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	26.01.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**128 832 783**									
Акт №4 за октябрь 2022г.	**19 748 231**	**17 632 349**							**2 115 882**	**19 748 231**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Мадияр Т.**

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____ **Кубаев С.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Шелекбаев Д.А.**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт): №3 от 26.01.2022 г.

А К Т №4

выполненных работ за октябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Насосная станция второго подьема. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4331	2735	4809	16184
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
31	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,592	91258,89	--	54025	--	54025	--	58347
		СП - 8%			--	--	--	--		4322	
32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12975	31126,55	10245,16	4039	1329	571	1744	6245
		НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	2139	388		463	
33	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12975	256897,20	--	33332	--	33332	--	35999
		СП - 8%			--	--	--	--		2667	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,225	100,60	2,41	324	8	171	101	459
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	145	1		34	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,225	159,01	3,42	513	11	332	118	682
		НР - 69%; СП - 8%			52,62	0,54	170	2		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								117 916
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
36	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	2863,81	898,07	20047	6286	7749	8660	31003
		НР - 118%; СП - 8%			858,78	189,64	6011	1327		2297	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	231846,00	--	1753	--	1753	--	1893
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
39	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,44	33149,74	2633,56	14586	1159	9284	3998	20070
		НР - 91%; СП - 8%			9416,87	567,42	4143	250		1487	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	231846,00	--	8161	--	8161	--	8814
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
41	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	245368,14	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**62 310**
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46	516,96	12,54	23780	577	19471	3565	29533
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	3732	143		2188	
43	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	46	919,23	52,35	42285	2408	15332	23102	70617
		НР - 92%; СП - 8%			533,57	12,31	24544	566		5231	
44	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	4,6	39791,63	--	183042	--	183042	--	197685
		СП - 8%			--	--	--	--		14643	
45	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,91	11955,55	1726,14	46746	6749	30015	10827	62179
		НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	9982	1787		4606	
46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	46	588,07	102,39	27051	4710	11811	10791	40869
		НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	10530	1199		3027	
47	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	46	381,33	37,86	17541	1742	14822	1326	20376
		НР - 92%; СП - 8%			21,25	10,08	978	464		1509	
48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15594	15251,96	1405,00	2378	219	5	2046	4778
		НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	2154	94		354	
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15594	297042,00	--	46321	--	46321	--	50026
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**476 064**
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
67	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,8	2974,38	174,74	14277	839	7198	5975	21872
		НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	6240	399		1620	
68	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,8	29598,00	--	142070	--	142070	--	153436
		СП - 8%			--	--	--	--		11366	
69	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4	3774,96	4,99	15100	20	14126	867	17244
		НР - 90%; СП - 8%			238,39	2,47	954	10		1277	
70	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4	1468,44	5,50	5874	22	4016	1472	7933
		НР - 80%; СП - 8%			458,83	1,15	1835	5		588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**200 486**
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
80	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	45,3	87,29	2,41	3954	109	668	2587	7064
		НР - 80%; СП - 8%			70,14	1,24	3177	56		523	
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45,3	828,77	4,72	37543	214	12703	19757	61884
		НР - 80%; СП - 8%			543,62	1,54	24626	70		4584	
82	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	465,96	2,96	21108	134	6687	11482	35197
		НР - 80%; СП - 8%			315,38	1,46	14287	66		2607	
83	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,8	1417,97	78,73	240771	13368	63804	139345	410525
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,32	163599	10582		30409	
84	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	169,8	1418,89	11,87	240928	2016	113561	100804	369070

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			738,23	3,85	125351	654		27339	
85	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	169,8	418,09	2,96	70992	503	22911	38261	117993
		НР - 80%; СП - 8%			280,20	1,46	47578	248		8740	
86	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6	1142,08	73,91	12106	783	2813	7315	20975
		НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	8509	634		1554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**1 022 708**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 879 484**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50 м3, высотой опоры 15м. Общестроительные работы									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
28	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	6,0255	564414,75	--	3400881	--	3400881	--	3672952
		СП - 8%			--	--	--	--		272070	
33	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,028	271227,18	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
34	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,39	252446,94	--	98454	--	98454	--	106331
		СП - 8%			--	--	--	--		7876	
36	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	7,725	21332,69	--	164795	--	164795	--	177979
		СП - 8%			--	--	--	--		13184	
38	2110-0103-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 1мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	125	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**								**3 965 463**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 965 463**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02-01. Благоустройство насосной станции 2-го подъема									
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение									
1	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	121	62950,00	6892,00	7616950	833932	4811686	1973389	10357600

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 16309 Тенге; СП - 6341 Тенге			16292,00	2322,00	1971332	280962		767261	
2	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	178311,00	1414,00	178311	1414	149244	19819	213980
		НР - 19819 Тенге; СП - 15850 Тенге			27653,00	461,00	27653	461		15850	
3	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	91131,00	776,00	91131	776	74527	11489	110830
		НР - 11489 Тенге; СП - 8210 Тенге			15828,00	214,00	15828	214		8210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**10 682 410**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10 682 410**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	**16 527 357**
Временные здания и сооружения (1,3%)	214 856
Итого	16 742 213
Зимнее удорожание (3,3*0,9%)	497 244
Итого	17 239 456
Непредвиденные работы и затраты (2%)	344 789
ИТОГО	**17 584 246**
в том числе на 2020 год - 0 %	--
в том числе на 2021 год - 87 % (К=1,050036)	16 063 759
в том числе на 2022 год - 13 % (К=1,0921526)	2 496 608
НДС 2020 г (12%)	2 227 244
Итого по Акту	20 787 612
Итого с К=0,95	**19 748 231**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Мадияр Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____Кубаев С.

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"

_____Наметов Б.