Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Телефон:+7(7187) 34-75-27
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

22

СПРАВКА № 2 от февраля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 30 Доп.соглаш. № 1 Доп.соглаш. № 2	02.02.2021г 24.11.2021г. 15.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**310 690 745,83**									
Акт № 2	22 589,38	20 169,09							2 420,29	
Акт № 3	9 252 100,42	8 260 803,95							991 296,47	
Акт № 4	12 785 952,22	11 416 028,77							1 369 923,45	
Акт № 5	96 376 286,80	86 050 256,07							10 326 030,73	
За отчетный период	**118 436 928,82**	**105 747 257,88**							**12 689 670,95**	**118 436 928,82**
Удержание 30 %										35 531 078,65
Удержание 5 %										5 921 846,44
Всего к оплате										**76 984 003,73**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ23VJE00043891
Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
и.о.Руководителя
Шарипов Р.Ж.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ №2 от 22 февраля 2022 год
Локальная смета 1-1-1

за февраль 2022 год
на Разбивка основных осей здания

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950-000-0001	Разбивка основных осей здания /СЦИ РК 8.03-04-2020, т.1601-0204-20 п.28/	км	0,68877	31033		21375		–	–	21375	
						–		–		–	–		

Всего	**21 375**
- прочие затраты, тенге	21 375
Временные здания и сооружения 0,9%	192
Итого	**21 567**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	403
Итого:	**21 971**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	439
Итого:	22 410
ИТОГО ПО АКТУ	**22 410,10**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 689,21
Всего:	**25 099,31**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**22 589,38**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.Н.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ №3 от 22 февраля 2022 год
Локальная смета 7-1-1

за февраль 2022 год
на Вертикальная планировка

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подготовка территории строительства										
1	1	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - снятие насыпного грунта	м3 грунта	2160	313,6	313,6	677376	677376	–	79518	817446	
						–	51,13	–	110441	–	60552		

2	2 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	15120	65		982800		–	–	1061424
					–		–		–	78624	
3	3 1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, НР=72 %	м3 грунта	2376	313,6	313,6	745114	745114	–	87469	899190
					–	51,13	–	121485	–	66607	
4	4 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	16632	65		1081080		–	–	1167566
					–		–		–	86486	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2376	35,83	35,83	85132	85132	–	23591	117421
					–	13,79	–	32765	–	8698	

6	6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 - до 20м НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	м3 грунта	2376	53,09	53,09	126142	126142	–	34950	173979
					–	20,43	–	48542	–	12887	
7	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2376	78,16	78,16	185708	185708	–	54024	258911
					–	31,58	–	75034	–	19179	
8	8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - за 8 проходов НР=72 % ктрр1=7; ктрм1=7;	м3 уплотненного грунта	2376	52,05	52,05	123671	123671	–	28073	163884
					–	16,41	–	38990	–	12140	

Раздел 2 Вертикальная планировка

9	9 1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - в насыпь	м3 грунта	1976,7	234,57	234,57	463675	463675	–	54424	559547
					–	38,24	–	75589	–	41448	
10	10 1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	1034,3	378,83	378,83	391824	391824	–	45992	472841
					–	61,76	–	63878	–	35025	
11	11 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	8067,54	65		524390		–	–	566341
					–		–		–	41951	
12	12 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	1976,7	35,83	35,83	70825	70825	–	19626	97687
					–	13,79	–	27259	–	7236	

13	13 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 - до 20м НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	м3 грунта	1976,7	53,09	53,09	104943	104943	–	29076	144741
					–	20,43	–	40384	–	10722	
14	14 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4800	1,56	1,56	7488	7488	–	2074	10327
					–	0,6	–	2880	–	765	
15	15 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1976,7	78,16	78,16	154499	154499	–	44945	215400
					–	31,58	–	62424	–	15956	
16	16 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - до 8-ми проходов НР=72 % ктрр1=7; ктрм1=7;	м3 уплотненного грунта	1976,7	52,05	52,05	102887	102887	–	23355	136341
					–	16,41	–	32438	–	10099	

17	17 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1976,7	93,21	79,97	184248	158077	5930	39437	241580
					10,24	17,47	20241	34533	–	17895	
Раздел 3 Общестроительные земляные работы											
18	18 1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	967,3	234,57	234,57	226900	226900	–	26633	273816
					–	38,24	–	36990	–	20283	
19	19 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР=72 % Ктрп1=1,2;	м3 грунта	129,6	3443,23	–	446243	–	–	321295	828941
					3443,23	–	446243	–	–	61403	
20	20 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	2160	21,6	18,15	46656	39204	259	16827	68562
					3,33	7,49	7193	16178	–	5079	
21	21 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	64,8	1329,79	–	86170	–	–	62042	160069
					1329,79	–	86170	–	–	11857	
22	22 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1032,1	18,79	18,79	19393	19393	–	5774	27180

						–	7,77	–	8019	–	2013	
23	23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1032,1	169,23	78,62	174662	81144	–	95268	291524
						90,61	37,59	93519	38797	–	21594	

Всего	**8 754 718**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	653 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 764 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	866 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 189
- перевозка грузов, тенге	2 588 270
- накладные расходы, тенге	1 094 393
в т.ч. зарплата, тенге	98 496
- сметная прибыль (8 %), тенге	648 499
Временные здания и сооружения 0,9%	78 792
Итого	**8 833 510**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	165 187
Итого:	**8 998 697**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	179 974
Итого:	9 178 671
ИТОГО ПО АКТУ	**9 178 671,05**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 101 440,53
Всего:	**10 280 111,58**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**9 252 100,42**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

Бощаев Н.С.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ №4 от 22 февраля 2022 год
по дополнительной (нулевой) смете № 1

за февраль 2022 год
на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АС											
		2 Стены											
1	1	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,984	93465,32	21976,65	91970	21625	1128	51986	155472	
						70342,5	6224,77	69217	6125	–	11516		

2	2 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,122	335138	40887	40887	–	44158	Казахстан
					–	–	–	3271		
3	3 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,862	424901	366265	366265	–	395566	Казахстан
					–	–	–	29301		
4	4 290-000-0006 (пл)ТОО "Силикат GROUP PV"	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный желтый 250*120*88 ГОСТ 379-2012(наружные стены)	1000 шт	15,13	126790	1918333	1918333	–	2071799	Казахстан
					–	–	–	153467		
5	5 290-000-0006 (пл)ТОО "Силикат GROUP PV"	Кирпич облицовочный керамический 1,4 НФ красный 250*120*88 ГОСТ 530-2012(наружные стены)	1000 шт	2,345	195464,59	458364	458364	–	495034	Казахстан
					–	–	–	36669		
6	6 234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	172,368	32670	5631263	5631263	–	6081764	Казахстан
					–	–	–	450501		

6.4 Лестница Л1 3 шт.

7	16 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	3101,48	776,17	9304	2329	4712	3290	13602	
					754,66	174,56	2264	524	–	1008		
8	17 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	3418,9	916,7	10257	2750	4762	3953	15347	
					914,8	202,06	2744	606	–	1137		
9	18 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	111,198	10349		1150788		1150788	–	1242851	Казахстан
					–		–		–	92063		
10	19 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,335	261990,75	1422,75	87767	477	–	79620	180778	
					260568	607,47	87290	204	–	13391		
11	20 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,335	424901		142342		142342	–	153729	Казахстан
					–		–		–	11387		
12	22 1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	5159,4	2571,05	92869	46279	3647	71704	177739	
					2385,72	990,17	42943	17823	–	13166		

13	23 222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	58,752	16875	991440	991440	–	1070755	Казахстан
					–	–	–	79315		

Всего	**12 098 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 713 931
- накладные расходы, тенге	210 553
в т.ч. зарплата, тенге	18 950
- сметная прибыль (8 %), тенге	896 192
Временные здания и сооружения 0,9%	108 887
Итого	**12 207 481**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	228 280
Итого:	**12 435 761**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	248 715
Итого:	12 684 476
ИТОГО ПО АКТУ	**12 684 476,41**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 522 137,17
Всего:	**14 206 613,57**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**12 785 952,22**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ №5 от 22 февраля 2022 год
Локальная смета 2-1-1

за февраль 2022 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены											
1	32	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-57	628,61	245,46	-35831	-13991	-11351	-16220	-56215	
						184,01	57,14	-10489	-3257	–	-4164		
2	33	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=-1,000·	м3	-1,535	129180		-198291		-198291	–	-214154	Казахстан
						–		–		–	-15863		

2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000

3	48	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м ПР=03 %	м3 кладки	517,16222	11243,29	2153,2	5814605	1113554	26577	4588319	11235158	
						9038,7	501,2	4674474	259202	–	832234		
4	49	290-000-2000 (пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	51,31615	110003,47		5644955		5644955	–	6096551	
						–		–		–	451596		
5	50	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	38,48712	59290		2281901		2281901	–	2464453	Казахстан
						–		–		–	182552		
6	51	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	25,65808	57014		1462870		1462870	–	1579900	Казахстан
						–		–		–	117030		
7	53	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	62,70628	17468		1095353		1095353	–	1182981	Казахстан
						–		–		–	87628		

8	54 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	44,34584	17192		762394		762394	–	823386	Казахстан
					–		–		–	60992		
9	57 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93 %	м3 кладки	57,68	10308,08	2276,24	594570	131294	2964	456512	1135169	
					7980,45	529,84	460312	30561	–	84087		
10	58 290-000-2000 (пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	2,40586	110003,47		264653		264653	–	285825	
					–		–		–	21172		
11	59 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,80373	59290		106943		106943	–	115498	Казахстан
					–		–		–	8555		
12	60 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,20293	57014		68584		68584	–	74071	Казахстан
					–		–		–	5487		
13	62 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,9394	17468		51345		51345	–	55453	Казахстан

					–			–		–	4108	
14	63 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,39822	17192			144382		144382	–	155933 Казахстан
					–			–		–	11551	
15	67 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	373,65	9498,67	2947,03		3549178	1101158	493	2542919	6579465
					6550,32	767,55		2447527	286795	–	487368	
16	68 290-000-2000 (пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	46,31078	110003,47			5094346		5094346	–	5501894
					–			–		–	407548	
17	69 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	34,73357	59290			2059353		2059353	–	2224101 Казахстан
					–			–		–	164748	
18	70 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	23,15571	57014			1320200		1320200	–	1425816 Казахстан
					–			–		–	105616	
19	71 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	59,82768	17468			1045070		1045070	–	1128676 Казахстан
					–			–		–	83606	

20	72 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	17,09376	17192		293876		293876	–	317386	Казахстан
					–		–		–	23510		
21	75 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93 %	м3 кладки	25,36	13271,76	2947,03	336572	74737	95719	172590	549895	
					6550,32	767,55	166116	19465	–	40733		
22	76 290-000-2000 (пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	8,31114	110003,47		914254		914254	–	987394	
					–		–		–	73140		
23	77 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93 %	м3 кладки	44,08	13271,76	2947,03	585019	129905	166376	299992	955812	
					6550,32	767,55	288738	33834	–	70801		
24	78 290-000-2000 (пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	14,37251	110003,47		1581026		1581026	–	1707508	
					–		–		–	126482		
25	79 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	773,62963	2501,26	270,87	1935049	209553	275381	1398366	3600088	
					1874,43	69,16	1450115	53504	–	266673		

26	80 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	30,02302	57014		1711732		1711732	–	1848671	Казахстан
					–		–		–	136939		
27	81 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	52	14802,03	2153,2	769706	111966	187727	461349	1329539	
					9038,7	501,2	470012	26062	–	98484		
28	82 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,32158	57014		987573		987573	–	1066579	Казахстан
					–		–		–	79006		
	2.3 Балка-пояс БП1-БП18а											
29	105 1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	14,31	40627,9	6325,41	581385	90517	239058	247151	894819	
					17596,8	1382,56	251810	19784	–	66283		
30	106 212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 К=1,015	м3	14,52465	31595		458906		458906	–	495618	Казахстан
					–		–		–	36712		

31	107 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,60669	419679		254615		254615	–	274984
					–		–		–	20369	
32	108 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,17209	1154464,75	1422,75	198672	245	153586	40901	258739
					260568	607,47	44841	105	–	19166	
33	109 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,28379	1154464,75	1422,75	327626	404	253275	67448	426680
					260568	607,47	73947	172	–	31606	
34	110 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,28379	7420		2106		2106	–	2274
					–		–		–	168	
35	111 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР=118 %	т стальных элементов	0,43674	988344,33	6869,25	431650	3000	399893	34692	503649
					65843,4	1474,96	28756	644	–	37307	
36	112 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР=118 %	т стальных элементов	0,54922	61337,65	6679,09	33688	3668	3427	32326	71295
					48418,8	1460,64	26593	802	–	5281	

37	113 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07725	469545		36272		36272	–	39174	Казахстан
					–		–		–	2902		
38	114 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,11962	424901		900629		900629	–	972679	Казахстан
					–		–		–	72050		
Раздел 3 Перекрытие												
3.1 Перекрытие на отм. -0,400												
39	146 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	72	3418,9	916,7	246161	66002	114293	94889	368334	
					914,8	202,06	65866	14548	–	27284		
40	147 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	57	2575,15	776,17	146784	44242	59526	62500	226027	
					754,66	174,56	43016	9950	–	16743		
41	148 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	603,692	10349		6247609		6247609	–	6747418	Казахстан
					–		–		–	499809		

42	149	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	271,768	9917		2695123		2695123	–	2910733 Казахстан
						–		–		–	215610	
43	150	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,14124	627243,7	12101,94	88592	1709	49858	43944	143139
						262140	1532,24	37025	216	–	10603	
44	151	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-32 прим.п.8) НР=84 %	м3 заделки	5,82	119238,98	755,88	693971	4399	342858	292920	1065842
						59572,8	343,68	346714	2000	–	78951	
3.2 Монолитная плита МП1 (3шт.)												
45	152	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	1,35	41162,55	2693,7	55569	3637	38389	13068	74128
						10032,62	604,56	13544	816	–	5491	
46	153	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000	т	0,009	349485		3145		3145	–	3397 Казахстан
						–		–		–	252	

47	154	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000:	т	0,03804	346394		13177		13177	–	14231	Казахстан
						–		–		–	1054		
48	155	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3.000:	т	0,07836	335138		26261		26261	–	28362	Казахстан
						–		–		–	2101		
49	156	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3.000:	т	0,05007	419679		21013		21013	–	22694	
						–		–		–	1681		
50	157	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=3.000:	т	0,05904	970224,75	1422,75	57282	84	52692	4133	66328	
						76328	607,47	4506	36	–	4913		
51	158	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1+1,55)*0,44*3=3,366м3) НР=91 % К=3.000:	м2	3,366	3314,67	65,09	11157	219	10164	782	12894	
						229,88	25,2	774	85	–	955		

52	159	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм НР=91 % К=3,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4;	м2	3,366	1291,38	25,59	4347	86	4063	210	4922	
						58,72	9,93	198	33	–	365		
3.3 Перекрытие 1-го этажа													
53	160	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	69	3418,9	916,7	235904	63252	109531	90934	352985	
						914,8	202,06	63121	13942	–	26147		
54	161	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	51	2575,15	776,17	131333	39585	53260	55921	202234	
						754,66	174,56	38488	8903	–	14980		
55	162	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	586,075	10349		6065290		6065290	–	6550513	Казахстан
						–		–		–	485223		
56	163	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	250,888	9917		2488056		2488056	–	2687100	Казахстан
						–		–		–	199044		
57	164	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,13464	627243,7	12101,94	84452	1629	47528	41891	136450	

						262140	1532,24	35295	206	–	10107	
58	165	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	5,47	119238,98	755,88	652237	4135	322239	275304	1001744
						59572,8	343,68	325863	1880	–	74203	
	3.4 Перекрытие 2-го, 3-го и 4-го этажей											
59	166	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	69	3418,9	916,7	235904	63252	109531	90934	352985
						914,8	202,06	63121	13942	–	26147	
60	167	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	45	2575,15	776,17	115882	34928	46994	49342	178442
						754,66	174,56	33960	7855	–	13218	
61	168	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	586,0738	10349		6065278		6065278	–	6550500 Казахстан
						–		–		–	485222	
62	169	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	226,02366	9917		2241477		2241477	–	2420795 Казахстан
						–		–		–	179318	
63	170	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,04172	627243,7	12101,94	26169	505	14727	12980	42281
						262140	1532,24	10936	64	–	3132	

64	171	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	5,1	119238,98	755,88	608119	3855	300443	256682	933985
						59572,8	343,68	303821	1753	–	69184	

Всего	**91 195 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 759 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 287 529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	803 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 680 697
- накладные расходы, тенге	11 712 779
в т.ч. зарплата, тенге	1 054 150
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 755 200
Временные здания и сооружения 0,9%	820 757
Итого	**92 015 964**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	1 720 699
Итого:	**93 736 662**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 874 733
Итого:	95 611 396
ИТОГО ПО АКТУ	**95 611 395,63**
Налог на добавочную стоимость (12%)	11 473 367,48
Всего:	**107 084 763,11**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**96 376 286,80**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

Бощаев Н.С.

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛЮР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

м.п.