Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Телефон:+7(7187) 34-75-27
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА № 3 от 24 марта 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 30 Доп.соглаш. № 1 Доп.соглаш. № 2	02.02.2021г 24.11.2021г. 15.02.2022г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**413 624 969,90**									
Акт № 6	21 922 404,59	19 573 575,53							2 348 829,06	
Акт № 7	56 494 574,19	50 441 584,10							6 052 990,09	
Акт № 8	24 517 245,29	21 890 397,58							2 626 847,71	
За отчетный период	**102 934 224,07**	**91 905 557,21**							**11 028 666,86**	**102 934 224,07**
Удержание 30 %										30 880 267,22
Удержание 5 %										5 146 711,20
Всего к оплате										**66 907 245,65**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору,
Аттестат №KZ73VUE00043891
_____ Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о.Руководителя
_____ Шарипов Р.Ж.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ №6 от 24 марта 2022 год
по дополнительной (нулевой) смете № 1

за март 2022 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АР										
			Раздел 2 Стены										
			2.2 Кирпичная кладка выше отм. 0,000										
1	4	290-000-0006(пл)	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный желтый 250*120*88 ГОСТ 379-2012 (наружные стены)	1000 шт	6,161	126790		781153		781153	–	843645
						–		–		–	62492	

2	5 290-000-0007(пл)	Кирпич керамический облицовочный красный 1,4 НФ 250*120*88 ГОСТ - 2012(наружные стены)	1000 шт	56,135	195464,59	10972428	10972428	–	11850222	
					–	–	–	877794		
3	6 234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	82,99	32670	2711283	2711283	–	2928186	Казахстан
					–	–	–	216903		
4	9 290-000-0006(пл)	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный желтый 250*120*88 ГОСТ 379-2012 (бока лоджий)	1000 шт	2,7	126790	342333	342333	–	369720	
					–	–	–	27387		
5	10 290-000-0007(пл)	Кирпич керамический пустотелый рядовой облицовочный красный (наружные стены)	1000 шт	16,236	195464,59	3173570	3173570	–	3427456	
					–	–	–	253886		
6	12 290-000-0006(пл)	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный желтый 250*120*88 ГОСТ 379-2012 (ограждение лоджий)	1000 шт	2,86	126790	362619	362619	–	391629	

						–		–		–	29010	
		Раздел 4 Лестница Л1 2 шт										
7	16	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	3101,48	776,17	3101	776	1571	1097	4534
						754,66	174,56	755	175	–	336	
8	17	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	3418,9	916,7	3419	917	1587	1318	5116
						914,8	202,06	915	202	–	379	
9	18	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	45,38	10349		469638		469638	–	507209 Казахстан
						–		–		–	37571	
10	22	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	5159,4	2571,05	30956	15426	1216	23901	59246
						2385,72	990,17	14314	5941	–	4389	
11	23	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	19,584	16875		330480		330480	–	356918 Казахстан
						–		–		–	26438	

Итого	**20 743 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 147 878
- накладные расходы, тенге	26 316
в т.ч. зарплата, тенге	2 368
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 536 585
Временные здания и сооружения 0,9%	186 695

Итого	**20 930 576**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	391 402
Итого:	**21 321 978**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	426 440
Итого:	21 748 417
ИТОГО ПО АКТУ	**21 748 417,25**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 609 810,07
Всего:	**24 358 227,32**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**21 922 404,59**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

Бощаев Н.С.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ №7 от 24 марта 2022 год

Локальная смета 2-1-1

за март 2022 год

на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены											
		2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000											
1	48	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	288,581	11243,29	2153,2	3244600	621373	14830	2560322	6269316	
						9038,7	501,2	2608397	144637	–	464394		

2	49 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	32,658	110003,47	3592493	3592493	–	3879892	
					–	–	–	287399		
3	50 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	25,243	59290	1496657	1496657	–	1616390	Казахстан
					–	–	–	119733		
4	51 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,83	57014	1016560	1016560	–	1097885	Казахстан
					–	–	–	81325		
5	53 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	31,352	17468	547657	547657	–	591470	Казахстан
					–	–	–	43813		
6	54 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	22,172	17192	381181	381181	–	411675	Казахстан
					–	–	–	30494		

7	57 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93 %	м3 кладки	30,39	10308,08	2276,24	313263	69175	1562	240524	598090	
					7980,45	529,84	242526	16102	–	44303		
8	58 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,204	110003,47		132444		132444	–	143040	
					–		–		–	10596		
9	59 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,897	59290		53183		53183	–	57438	Казахстан
					–		–		–	4255		
10	60 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,605	57014		34493		34493	–	37252	Казахстан
					–		–		–	2759		
11	62 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,47	17468		43146		43146	–	46598	Казахстан
					–		–		–	3452		

12	63 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,2	17192			72206		72206	–	77982 Казахстан
					–			–		–	5776	
13	67 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	188,05	9498,67	2947,03	1786225	554189	248	1279797	3311304	
					6550,32	767,55	1231788	144338	–	245282		
14	68 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	25,153	110003,47		2766917		2766917	–	2988270	
					–		–		–	221353		
15	69 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	19,367	59290		1148269		1148269	–	1240131 Казахстан	
					–		–		–	91862		
16	70 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,511	57014		827330		827330	–	893516 Казахстан	
					–		–		–	66186		
17	71 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	29,65	17468		517926		517926	–	559360 Казахстан	
					–		–		–	41434		

18	72	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,49	17192		145960		145960	–	157637 Казахстан
						–		–		–	11677	
19	75	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93 %	м3 кладки	18,45	13271,76	2947,03	244864	54373	69638	125563	400061
						6550,32	767,55	120853	14161	–	29634	
20	76	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	3,622	110003,47		398433		398433	–	430308
						–		–		–	31875	
21	77	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93 %	м3 кладки	42,12	13271,76	2947,03	559007	124129	158978	286652	913312
						6550,32	767,55	275899	32329	–	67653	
22	78	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	8,187	110003,47		900598		900598	–	972646
						–		–		–	72048	
23	79	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	486,816	2501,26	270,87	1217653	131864	173287	879939	2265399

					1874,43	69,16	912503	33668	–	167807		
24	80	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	25,046	57014		1427973		1427973	–	1542211 Казахстан
						–		–		–	114238	
25	81	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	43,77	14802,03	2153,2	647885	94246	158015	388333	1119115
						9038,7	501,2	395624	21938	–	82897	
26	82	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,158	57014		579148		579148	–	625480 Казахстан
						–		–		–	46332	
		Раздел 3 Перекрытие										
		3.4 Перекрытие 2-го, 3-го и 4-го этажей										
27	166	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	138	3418,9	916,7	471808	126505	219061	181869	705971
						914,8	202,06	126242	27884	–	52294	
28	167	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	90	2575,15	776,17	231764	69855	93989	98682	356882

					754,66	174,56	67919	15710	–	26436		
29	168	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1172,1512	10349		12130593		12130593	–	13101040 Казахстан
						–		–		–	970447	
30	169	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	452,04834	9917		4482963		4482963	–	4841600 Казахстан
						–		–		–	358637	
31	170	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,33376	627243,7	12101,94	209349	4039	117818	103844	338248
						262140	1532,24	87492	511	–	25055	
32	171	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	10,2	119238,98	755,88	1216238	7710	600885	513365	1867971
						59572,8	343,68	607643	3506	–	138368	

Итого	**53 457 490**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 676 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 857 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	454 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 304 441
- накладные расходы, тенге	6 658 890
в т.ч. зарплата, тенге	599 300
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 959 814
Временные здания и сооружения 0,9%	481 117
Итого	**53 938 607**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	1 008 652

Итого:	**54 947 259**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 098 945
Итого:	56 046 205
ИТОГО ПО АКТУ	**56 046 204,56**
Налог на добавочную стоимость (12%)	6 725 544,55
Всего:	**62 771 749,10**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**56 494 574,19**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ **Бощаев Н.С.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭКТ"
Лицензия 15-ГСЛ №0010583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Нурпеисов С.К.**

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ № 8 от 24 марта 2022 год

Локальная смета 2-1-7

за март 2022 год
на Лифтовое оборудование

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0203(об)	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	3	7948583		23845749		–	–	23845749	Казахстан
						–		–		23845749	–		

Итого **23 845 749**
в том числе
- оборудование, тенге 23 845 749
Временные здания и сооружения 0,9% 0
Итого **23 845 749**

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	0
Итого:	**23 845 749**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	476 915
Итого:	24 322 664
ИТОГО ПО АКТУ	**24 322 663,98**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 918 719,68
Всего:	**27 241 383,66**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**24 517 245,29**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.

М.П.