Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Телефон:+7(7187) 34-75-27
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА № 4 от 04 апреля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апреля 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		Договор № 30 Доп.соглаш. № 1 Доп.соглаш. № 2	02.02.2021г 24.11.2021г. 15.02.2022г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**460 653 678,56**									
Акт № 9	12 199 185,00	10 892 129,46							1 307 055,54	
Акт № 10	906 931,61	809 760,37							97 171,24	
Акт № 11	33 922 592,05	30 288 028,62							3 634 563,43	
За отчетный период	**47 028 708,66**	**41 989 918,45**							**5 038 790,21**	**47 028 708,66**
Удержание 30 %										14 108 612,60
Удержание 5 %										2 351 435,43
Всего к оплате										**30 568 660,63**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ73VJE0004389
_____Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о.Руководителя
_____Шарипов Р.Ж.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ №9 от 04 апреля 2022 год

Локальная смета 2-1-10

за апрель 2022 год

на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118 %	м2 площади застройки	627,71	10893,63	10893,63	6838040	6838040	0	3850266	11543371
						0	5198,16	0	3262937	–	855064		

Итого **11 543 371**
в том числе
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 838 040

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 262 937
- накладные расходы, тенге	3 850 266
в т.ч. зарплата, тенге	291 319
- сметная прибыль (8 %), тенге	855 064
Временные здания и сооружения 0,9%	103 890
Итого	**11 647 261**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	217 804
Итого:	**11 865 065**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	237 301
Итого:	12 102 366
ИТОГО ПО АКТУ	**12 102 366,07**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 452 283,93
Всего:	**13 554 650,00**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**12 199 185,00**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
_____Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ № 10 от 04 апреля 2022 год

Локальная смета 2-1-9

за апрель 2022 год

на Устройство подкрановых путей для башенного крана, грузоподъемностью 8т

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0102	Путь подкрановый для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84 %	звено длиной 12,5 м	3	230871,53	47506,59	692615	142520	483204	101992	858176	
						22296,96	18176,13	66891	54528	–	63569		

Итого	**858 176**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	483 204
- накладные расходы, тенге	101 992
в т.ч. зарплата, тенге	9 179
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 569
Временные здания и сооружения 0,9%	7 724
Итого	**865 900**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	16 192
Итого:	**882 092**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	17 642
Итого:	899 734
ИТОГО ПО АКТУ	**899 733,74**
Налог на добавочную стоимость (12%)	107 968,05
Всего:	**1 007 701,79**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**906 931,61**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____**Культуманов И.М.**

М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____**Бощаев Н.С.**

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____**Нурпеисов С.К.**

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ № 11 от 04 апреля 2022 год

Локальная смета 2-1-1

за апрель 2022 год

на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены											
		2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000											
1	48	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м										
			НР=93 %	м3 кладки	288,581	11243,29	2153,2	3244600	621373	14830	2560322	6269316	
						9038,7	501,2	2608397	144637	–	464394		

2	49	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	25,31	110003,47	2784188	2784188	–	3006923	
						–	–	–	222735		
3	50	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	19,68	59290	1166827	1166827	–	1260173	Казахстан
						–	–	–	93346		
4	51	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,828	57014	1016446	1016446	–	1097761	Казахстан
						–	–	–	81316		
5	53	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	31,352	17468	547657	547657	–	591470	Казахстан
						–	–	–	43813		
6	54	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	22,172	17192	381181	381181	–	411675	Казахстан
						–	–	–	30494		

7	57 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93 %	м3 кладки	24,38	10308,08	2276,24	251311	55495	1253	192957	479809	
					7980,45	529,84	194563	12918	–	35541		
8	58 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	2,3	110003,47		253008		253008	–	273249	
					–		–		–	20241		
9	59 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,8	59290		106722		106722	–	115260	Казахстан
					–		–		–	8538		
10	60 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,8	57014		102625		102625	–	110835	Казахстан
					–		–		–	8210		
11	62 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,47	17468		25678		25678	–	27732	Казахстан
					–		–		–	2054		

12	63	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,1	17192		70487		70487	–	76126	Казахстан
						–		–		–	5639		
13	67	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	168,064	9498,67	2947,03	1596384	495290	222	1143780	2959377	
						6550,32	767,55	1100873	128998	–	219213		
14	68	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	28,155	110003,47		3097148		3097148	–	3344920	
						–		–		–	247772		
15	69	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	22,367	59290		1326139		1326139	–	1432231	Казахстан
						–		–		–	106091		
16	70	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,511	57014		941358		941358	–	1016667	Казахстан
						–		–		–	75309		
17	71	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	29,65	17468		517926		517926	–	559360	Казахстан
						–		–		–	41434		

18	72 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,49	17192		145960		145960	–	157637	Казахстан
					–		–		–	11677		
19	79 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	386,81	2501,26	270,87	967512	104775	137689	699174	1800021	
					1874,43	69,16	725048	26752	–	133335		
20	80 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,046	57014		1656029		1656029	–	1788511	Казахстан
					–		–		–	132482		
21	81 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	29,44	14802,03	2153,2	435772	63390	106282	261194	752723	
					9038,7	501,2	266099	14755	–	55757		
22	82 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,187	57014		580802		580802	–	627266	Казахстан
					–		–		–	46464		

2.3 Балка-пояс БП1-БП18а

23	105 1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	14,31	40627,9	6325,41	581385	90517	239058	247151	894819	
					17596,8	1382,56	251810	19784	–	66283		
24	106 212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 К=1,015;	м3	14,52465	31595		458906		458906	–	495618	Казахстан
					–		–		–	36712		
25	107 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,60669	419679		254615		254615	–	274984	
					–		–		–	20369		
26	108 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,17209	1154464,75	1422,75	198672	245	153586	40901	258739	
					260568	607,47	44841	105	–	19166		
27	109 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,28379	1154464,75	1422,75	327626	404	253275	67448	426680	
					260568	607,47	73947	172	–	31606		
28	110 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,28379	7420		2106		2106	–	2274	
					–		–		–	168		

29	111 1107-0107-0103	изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР=118 %	т стальных элементов	0,43674	988344,33	6869,25	431650	3000	399893	34692	503649	
					65843,4	1474,96	28756	644	–	37307		
30	112 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР=118 %	т стальных элементов	0,54922	61337,65	6679,09	33688	3668	3427	32326	71295	
					48418,8	1460,64	26593	802	–	5281		
31	113 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07725	469545		36272		36272	–	39174	Казахстан
					–		–		–	2902		
32	114 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,11962	424901		900629		900629	–	972679	Казахстан
					–		–		–	72050		

Итого	**32 098 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 320 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 438 157
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	349 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 180 683
- накладные расходы, тенге	5 279 945
в т.ч. зарплата, тенге	475 195
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 879 240

Временные здания и сооружения 0,9%	288 891
Итого	**32 387 843**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	605 653
Итого:	**32 993 495**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	659 870
Итого:	33 653 365
ИТОГО ПО АКТУ	**33 653 365,13**
Налог на добавочную стоимость (12%)	4 038 403,82
Всего:	**37 691 768,94**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**33 922 592,05**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.

м.п.