Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Телефон:+7(7187) 34-75-27
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА № 5 от 12 апреля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апреля 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 30 Доп.соглаш. № 1 Доп.соглаш. № 2	02.02.2021г 24.11.2021г. 15.02.2022г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**619 533 691,75**									
Акт № 12	60 284 165,31	53 825 147,60							6 459 017,71	
Акт № 13	84 837 251,35	75 747 545,85							9 089 705,50	
Акт № 14	13 758 596,53	12 284 461,19							1 474 135,34	
За отчетный период	**158 880 013,19**	**141 857 154,63**							**17 022 858,56**	**158 880 013,19**
Удержание 30 %										47 664 003,96
Удержание 5 %										7 944 000,66
Всего к оплате										**103 272 008,57**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ **Культуманов И.М.**
М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ73VJE00043891
_____ **Бошаев Н.С.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о.Руководителя
_____ **Шарипов Р.Ж.**
М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 12 апреля 2022 год
Локальная смета 2-1-1

за апрель 2022 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены											
		2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000											
1	48	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	457,16	11243,29	2153,2	5139982	984357	23493	4055973	9931631
						9038,7	501,2	4132132	229129	–	735676	

2	49	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	44,668	110003,47	4913635	4913635	–	5306726	
						–	–	–	393091		
3	50	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	32,165	59290	1907063	1907063	–	2059628	Казахстан
						–	–	–	152565		
4	51	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,653	57014	892440	892440	–	963835	Казахстан
						–	–	–	71395		
5	53	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	62,71	17468	1095418	1095418	–	1183051	Казахстан
						–	–	–	87633		
6	54	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	44,34	17192	762293	762293	–	823276	Казахстан
						–	–	–	60983		

7	57 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93 %	м3 кладки	54,78	10308,08	2276,24	564677	124692	2815	433560	1078096	
					7980,45	529,84	437169	29025	–	79859		
8	58 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,02	110003,47		112204		112204	–	121180	
					–		–		–	8976		
9	59 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,901	59290		53420		53420	–	57694	Казахстан
					–		–		–	4274		
10	60 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,01	57014		570		570	–	616	Казахстан
					–		–		–	46		
11	62 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,94	17468		33888		33888	–	36599	Казахстан
					–		–		–	2711		

12	63 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,5	17192		146132		146132	–	157823	Казахстан
					–		–		–	11691		
13	67 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	359,18	9498,67	2947,03	3411732	1058514	474	2444443	6324669	
					6550,32	767,55	2352744	275689	–	468494		
14	68 290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	39,327	110003,47		4326106		4326106	–	4672194	
					–		–		–	346088		
15	69 213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	27,736	59290		1644467		1644467	–	1776024	Казахстан
					–		–		–	131557		
16	70 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,295	57014		872029		872029	–	941791	Казахстан
					–		–		–	69762		
17	71 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	60,41	17468		1055242		1055242	–	1139661	Казахстан
					–		–		–	84419		

18	72	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	17,18	17192		295359		295359	–	318988	Казахстан
						–		–		–	23629		
19	75	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93 %	м3 кладки	42,78	13271,76	2947,03	567766	126074	161469	291145	927624	
						6550,32	767,55	280223	32836	–	68713		
20	76	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	13,1	110003,47		1441045		1441045	–	1556329	
						–		–		–	115284		
21	77	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93 %	м3 кладки	63,68	13271,76	2947,03	845146	187667	240354	433382	1380810	
						6550,32	767,55	417124	48878	–	102282		
22	78	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	20,563	110003,47		2262001		2262001	–	2442961	
						–		–		–	180960		
23	79	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	673,633	2501,26	270,87	1684931	182467	239786	1217617	3134752	

					1874,43	69,16	1262678	46588	–	232204		
24	80 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	35,978	57014		2051250		2051250	–	2215350	Казахстан
					–		–		–	164100		
25	81 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	54,9	14802,03	2153,2	812631	118211	198196	487079	1403687	
					9038,7	501,2	496225	27516	–	103977		
26	82 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,308	57014		815756		815756	–	881016	Казахстан
					–		–		–	65260		
	Раздел 3 Перекрытие											
	3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей											
27	172 1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	207	3418,9	916,7	707712	189757	328592	272804	1058957	
					914,8	202,06	189364	41826	–	78441		

28	173	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	99	2575,15	776,17	254940	76841	103388	108551	392570	
						754,66	174,56	74711	17281	–	29079		
29	174	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 К=3,000;	м2	1758,228	10349		18195902		18195902	–	19651574	Казахстан
						–		–		–	1455672		
30	175	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 К=3,000;	м2	501,306	9917		4971452		4971452	–	5369168	Казахстан
						–		–		–	397716		
31	176	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,37548	627243,7	12101,94	235517	4544	132545	116824	380528	
						262140	1532,24	98428	575	–	28187		
32	177	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 % К=3,000;	м3 заделки	14,13	119238,98	755,88	1684847	10681	832403	711161	2587689	
						59572,8	343,68	841764	4856	–	191681		

Итого **80 276 497**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 582 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 063 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 754 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге 50 111 187

- накладные расходы, тенге	10 572 539
в т.ч. зарплата, тенге	951 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 946 405
Временные здания и сооружения 0,9%	722 488
Итого	**80 998 985**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	1 514 681
Итого:	**82 513 667**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 650 273
Итого:	84 163 940
ИТОГО ПО АКТУ	**84 163 939,83**
Налог на добавочную стоимость (12%)	10 099 672,78
Всего:	**94 263 612,61**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**84 837 251,35**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ **Бощаев Н.С.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Нурпеисов С.К.**

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ № 13 от 12 апреля 2022 год

Локальная смета 2-1-2

за апрель 2022 год

на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Проемы											
		3.1 Оконные блоки											
1	82	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	313,2	2682,09	192,44	840031	60272	380701	384403	1322389	

					1274,13	89,58	399058	28056	–	97955		
2	83	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	200,99	3729,23	195,17	749538	39227	344095	345799	1182964
						1822,06	89,58	366216	18005	–	87627	
3	86	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей **толщиной 60 мм** трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками kстм=1,04;	м2	514,19	26950,56		13857708		13857708	–	14966325 Казахстан
						–		–		–	1108617	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
4	187	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	288,47	1151,08	7,69	332052	2218	112443	174508	547085
						753,6	2,58	217391	744	–	40525	

5	192 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14222,65	1588,4	83,89	22591257	1193138	6810800	12425021	37817580
					1025,64	66,37	14587319	943957	–	2801302	
6	201 1115-0206-0202	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	985	805,05	4,94	792974	4866	383933	324632	1207014
					410,33	1,64	404175	1615	–	89408	

Итого	**57 043 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 974 159
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 299 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	992 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 889 680
- накладные расходы, тенге	13 654 363
в т.ч. зарплата, тенге	1 228 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 225 434
Временные здания и сооружения 0,9%	513 390
Итого	**57 556 747**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	1 076 311
Итого:	**58 633 058**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 172 661
Итого:	59 805 720
ИТОГО ПО АКТУ	**59 805 719,55**
Налог на добавочную стоимость (12%)	7 176 686,35

Всего:	66 982 405,90
Всего с коэф. скидки К=0,9	60 284 165,31

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Нурпеисов С.К.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 14 от 12 апреля 2022 год
по дополнительной (нулевой) смете № 1

за апрель 2022 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены											
		2.2 Кирпичная кладка выше отм. 0,000											
1	4	290-000-0006(пл)	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный желтый 250*120*88 ГОСТ 379-2012	1000 шт	4,66	126790		590841		590841	–	638108
						–		–		–	47267	

2	5	290-000-0007(пл)	Кирпич керамический облицовочный красный 1,4 НФ 250*120*88 ГОСТ - 2012(наружные стены)	1000 шт	14,62	195464,59		2857698		2857698	–	3086314	
						–		–		–	228616		
3	6	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	190,8	32670		6233436		6233436	–	6732111	Казахстан
						–		–		–	498675		
		Раздел 4 Лестница Л1 2 шт											
4	16	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	17	3101,48	776,17	52725	13195	26701	18640	77074	
						754,66	174,56	12829	2968	–	5709		
5	17	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	17	3418,9	916,7	58121	15584	26986	22405	86968	
						914,8	202,06	15552	3435	–	6442		
6	18	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	102,88	10349		1064705		1064705	–	1149881	Казахстан
						–		–		–	85176		
7	22	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	5159,4	2571,05	92869	46279	3647	71704	177739	
						2385,72	990,17	42943	17823	–	13166		

8	23 222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	58,752	16875	991440	991440	–	1070755	Казахстан
					–	–	–	79315		

Итого	**13 018 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 795 454
- накладные расходы, тенге	112 749
в т.ч. зарплата, тенге	10 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	964 366
Временные здания и сооружения 0,9%	117 171
Итого	**13 136 121**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	245 645
Итого:	**13 381 766**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	267 635
Итого:	13 649 401
ИТОГО ПО АКТУ	**13 649 401,32**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 637 928,16
Всего:	**15 287 329,48**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**13 758 596,53**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.

М.П.