Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 41 от 23 августа 2022 год
Локальная смета 2-1-4

за август 2022 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	10	245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором К=-1,000;	шт.	-2	17610		-35220		-35220	–	-38038	
						–		–		–	-2818		
2	36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	14,3	94,51	2,66	1351	38	628	476	1973	
						47,94	0,28	686	4	–	146		

3	37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,3	161,96	3,77	2316	54	1460	559	3105	
					56,06	0,58	802	8	–	230		
4	38 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	281	722,57	77,5	203042	21778	93098	74653	299911	
					313,76	35,8	88167	10060	–	22216		
5	39 234-303-0217	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 57 мм К=1,100;	м	74,8	564		42187		42187	–	45562	Казахстан
					–		–		–	3375		
6	40 234-303-0215	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	55	431		23705		23705	–	25601	Казахстан

					–		–		–	1896	
7	41 234-303-0214	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	17,6	364		6406		6406	–	6918 Казахстан
					–		–		–	512	
8	42 234-303-0208	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	161,7	211		34119		34119	–	36849 Казахстан
					–		–		–	2730	
9	43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	301,8	94,51	2,66	28523	803	13252	10042	41650
					47,94	0,28	14468	85	–	3085	

10	44 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	301,8	217,9	6,85	65762	2067	50986	8949	80688
					42,11	0,86	12709	260	–	5977	
11	47 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1,5	99,6	1,21	149	2	7	137	309
					93,5	–	140	–	–	23	
12	48 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	4820	95,42	1,21	459924	5832	3422	441657	973707
					93,5	–	450670	–	–	72126	
	1.1 Поэтажный коллекторный модуль (27шт)										
13	51 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 % К=27,000;	фильтр	27	1251,72	166,6	33796	4498	390	29753	68633
					1070,69	53,73	28909	1451	–	5084	
14	61 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % К=27,000;	комплект	81	2534,49	–	205294	–	178001	26747	250604
					336,95	–	27293	–	–	18563	

15	62 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 % К=27,000;	м трубопровода	367,2	1355,52	20,29	497747	7450	329441	160450	710853
					438,06	7,81	160856	2868	–	52656	
16	63 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 % К=27,000;	шт.	27	2038,37	32,65	55036	882	–	53414	117126
					2005,72	12,98	54154	350	–	8676	
	1.3 Узел учета тепловой энергии										
17	130 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях - тепловычислитель НР=75 %	шт.	1	4472,96	341	4473	341	397	2920	7984
					3735	157,52	3735	158	–	591	
18	131 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях - расходомер НР=75 %	шт.	2	4472,96	341	8946	682	794	5839	15968
					3735	157,52	7470	315	–	1183	
19	136 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0524	1416592,98	522605	74229	27385	18809	36094	119149
					535029,7	160736,29	28036	8423	–	8826	

20	139 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,8	2373,16	37,65	4272	68	3216	995	5688
					548,69	15,19	988	27	–	421	
	1.4 Квартирные узлы учета тепловой энергии										
21	143 1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР=98 %	узел	27	6679,52	123,01	180347	3321	31606	144073	350374
					5385,93	59	145420	1593	–	25954	
22	144 1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР=98 %	узел	27	8015,57	123,01	216420	3321	32379	178667	426694
					6693,34	59	180720	1593	–	31607	
23	147 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 % К=108,000;	м трубопровода	151,2	1355,52	20,29	204955	3068	135652	66068	292705
					438,06	7,81	66235	1181	–	21682	

Раздел 2 Вентиляция

24	151 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	174	1857,36	35,95	323181	6255	64354	250084	619126
					1451,56	15,04	252571	2617	–	45861	
25	152 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98 %	вентилятор	54	5779,28	242,51	312081	13096	2626	294752	655380
					5488,14	81,61	296360	4407	–	48547	
26	154 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	3	8382,11	74,82	25146	224	14922	9844	37789
					3333,44	15,04	10000	45	–	2799	
27	155 1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР=98 %	заслонка	3	2154,57	51,77	6464	155	1506	4750	12111
					1600,79	15,04	4802	45	–	897	
28	157 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,408	7007,41	46,58	121985	811	89087	31762	166047
					1843,22	18,55	32087	323	–	12300	
29	158 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	17,4	94,51	2,66	1644	46	764	579	2401
					47,94	0,28	834	5	–	178	

Итого:	**5 627 907**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	112 558
Итого:	5 740 465
ИТОГО ПО АКТУ	**5 740 464,97**
Налог на добавочную стоимость (12%)	688 855,80
Всего:	**6 429 320,77**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**5 786 388,69**

Генподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
Аттестат по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ Бощаев Н.С.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Нурпеисов С.К.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022 год

Акт

приемки выполненных работ № 42 от 23 августа 2022 год

Локальная смета 2-1-5

за август 2022 год

на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электрооборудование										
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	35853,52	3713,3	35854	3713	26192	5309	44456	
						5948	1425,57	5948	1426	–	3293		

2	2 515-301-0303(об)	Вводно распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186		603186		–	–	603186	Казахстан
					–		–		603186	–		
3	3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1406,78	86,18	2814	172	54	1913	5105	
					1293,69	34,77	2587	70	–	378		
4	4 247-301-0343	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	74287		148574		148574	–	160460	
					–		–		–	11886		
5	5 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	35853,52	3713,3	35854	3713	26192	5309	44456	
					5948	1425,57	5948	1426	–	3293		

6	6 515-301-0315(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	327814		327814		–	–	327814	Казахстан
					–		–		327814	–		
7	7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1406,78	86,18	2814	172	54	1913	5105	
					1293,69	34,77	2587	70	–	378		
8	8 247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	19029		38058		38058	–	41103	
					–		–		–	3045		
9	9 1308-0305-0903	щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	27	7340,3	354,41	198188	9569	28023	118333	341843	
					5948	139,08	160596	3755	–	25322		
10	10 247-201-1203	щит распределительный , этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	27	33639		908253		908253	–	980913	
					–		–		–	72660		

11	11 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=27,000;	шт.	108	1499,95	–	161995	–	1399	115629	299834
					1487	–	160596	–	–	22210	
12	12 247-204-0719	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" К=27,000;	шт.	108	681		73548		73548	–	79432
					–		–		–	5884	
13	13 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 % К=27,000;	шт.	108	618,67	86,18	66816	9307	2906	42018	117541
					505,58	34,77	54603	3755	–	8707	
14	14 247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 К=27,000;	шт.	108	8032		867456		867456	–	936852
					–		–		–	69396	
15	15 1308-0305-0901	щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	108	4070,41	90,55	439604	9779	108633	233962	727451
					2974	34,77	321192	3755	–	53885	
16	16 247-201-0134	щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	108	1462		157896		157896	–	170528
					–		–		–	12632	

17	17 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=108,000;	шт.	108	1499,95	–	161995	–	1399	115629	299834
					1487	–	160596	–	–	22210	
18	18 247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА К=108,000;	шт.	108	4828		521424		521424	–	563138
					–		–		–	41714	
19	19 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=108,000;	шт.	108	1499,95	–	161995	–	1399	115629	299834
					1487	–	160596	–	–	22210	
20	20 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА К=108,000;	шт.	108	4609		497772		497772	–	537594
					–		–		–	39822	
21	21 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=108,000;	шт.	108	1499,95	–	161995	–	1399	115629	299834
					1487	–	160596	–	–	22210	
22	22 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" К=108,000;	шт.	108	622		67176		67176	–	72550
					–		–		–	5374	

23	23 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	1680,48	175,48	8402	877	90	5604	15126
					1487	69,54	7435	348	–	1120	
24	24 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	12892		64460		64460	–	69617
					–		–		–	5157	
25	25 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17158,09	995,01	17158	995	13189	2392	21114
					2974	347,7	2974	348	–	1564	
26	26 290-000-0000(пл)	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР-3-63-2УХЛ4	шт	1	107232,14		107232		107232	–	115811
					–		–		–	8579	
27	27 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17158,09	995,01	17158	995	13189	2392	21114
					2974	347,7	2974	348	–	1564	

28	28 247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13471		13471		13471	–	14549
					–		–		–	1078	
29	29 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1499,95	–	1500	–	13	1071	2777
					1487	–	1487	–	–	206	
30	30 247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	–	2298
					–		–		–	170	
31	31 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	10	1499,95	–	15000	–	130	10706	27762
					1487	–	14870	–	–	2056	
32	32 247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	681		681		681	–	735
					–		–		–	54	
33	33 247-204-0703	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	3	814		2442		2442	–	2637
					–		–		–	195	
34	34 247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	681		2043		2043	–	2206
					–		–		–	163	

35	35 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691		5073		5073	–	5479
					–		–		–	406	
36	36 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1407	86	27	957	2553
					1293,69	34,77	1294	35	–	189	
37	37 247-301-0305	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
38	38 1308-0303-0416	трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР=72 %	ящик	3	4470,52	428,97	13412	1287	3035	6872	21907
					3030	151,34	9090	454	–	1623	

39	39 247-203-0202(об)	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	3	20453		61359		–	–	61359
					–		–		61359	–	
40	40 1308-0305-0901	щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4060,52	90,55	4061	91	996	2166	6725
					2974	34,77	2974	35	–	498	
41	41 580-000-0000(пл)(об)	Щит управления освещением с фотореле ЩУОФ-25	шт	1	112310,63		112311		–	–	112311
					–		–		112311	–	
42	42 1310-0202-0301	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	44619,48	–	44619	–	227	27079	77434
					44392	–	44392	–	–	5736	
43	43 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1	450		45		45	–	49
					–		–		–	4	
44	44 580-000-0000(пл)(об)	Концентратор трехфазный Меркурий-225	шт	1	115178,57		115179		–	–	115179
					–		–		115179	–	
45	45 580-000-0000(пл)(об)	GSM Шлюз	шт	1	152678,57		152679		–	–	152679
					–		–		152679	–	

Раздел 2 Оборудование светотехническое

46	46	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	73	1987,61	654,59	145096	47785	14812	82067	245336
						1130,12	431,27	82499	31483	–	18173	
47	47	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР=72 %	шт.	108	2216,84	610,81	239419	65967	16067	145840	416080
						1457,26	418,26	157384	45172	–	30821	
48	48	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	135	1987,61	654,59	268327	88370	27392	151767	453702
						1130,12	431,27	152566	58221	–	33608	
49	49	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	17	1987,61	654,59	33789	11128	3449	19112	57133
						1130,12	431,27	19212	7332	–	4232	
50	50	290-000-0000(пл)	Светильник CD 160W	шт	73	14899,12		1087636		1087636	–	1174647
						–		–		–	87011	
51	51	290-000-5006(пл)	Светильник НБО023-100-001 IP44	шт	108	1339,29		144643		144643	–	156214
						–		–		–	11571	
52	52	290-000-0000(пл)	Светильник ДПО46-11-004 Luxe LED 11Вт	шт	135	4092,44		552479		552479	–	596677
						–		–		–	44198	

53	53 247-102-0163	Светильник для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	17	11476	195092	195092	–	210699	Казахстан
					–	–	–	15607		
54	54 290-000-5007(пл)	Светильник переносной РВО-42У	шт	1	4553,57	4554	4554	–	4918	
					–	–	–	364		
55	55 247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	432	184	79488	79488	–	85847	
					–	–	–	6359		
56	56 247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	54	225	12150	12150	–	13122	
					–	–	–	972		
57	57 247-106-0107	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 15W	шт.	667	501	334167	334167	–	360900	
					–	–	–	26733		
58	58 290-000-5009(пл)	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт	0,1	1339,29	134	134	–	145	
					–	–	–	11		
59	59 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	189	479	90531	90531	–	97773	Казахстан

60	60 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	243	–		–		–	7242		
					479		116397		116397	–	125709	Казахстан
					–		–		–	9312		
	Раздел 3 Установочные изделия											
61	61 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	297	447,59	3,45	132934	1025	3834	92511	243481	
					431,23	1,39	128075	413	–	18036		
62	62 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	297	345		102465		102465	–	110662	
					–		–		–	8197		
63	63 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	270	447,59	3,45	120849	932	3486	84101	221346	
					431,23	1,39	116432	375	–	16396		
64	64 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	270	368		99360		99360	–	107309	
					–		–		–	7949		

65	65 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	200	1135,51	16,65	227102	3330	21540	146108	403067
					1011,16	3,48	202232	696	–	29857	
66	66 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	200	396		79200		79200	–	85536
					–		–		–	6336	
67	67 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	945	534,39	3,45	504999	3260	23965	344943	917937
					505,58	1,39	477773	1314	–	67995	
68	68 247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	945	430		406350		406350	–	438858
					–		–		–	32508	
69	69 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	216	534,39	3,45	115428	745	5478	78844	209814
					505,58	1,39	109205	300	–	15542	

70	70 247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	216	575		124200		124200	–	134136
					–		–		–	9936	
71	71 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	108	534,39	3,45	57714	373	2739	39422	104907
					505,58	1,39	54603	150	–	7771	
72	72 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	108	411		44388		44388	–	47939
					–		–		–	3551	
73	73 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1131,93	18,37	1132	18	102	731	2012
					1011,16	4,17	1011	4	–	149	
74	74 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	358		358		358	–	387

					–		–		–	29	
75	75 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	108	1018,14	10,34	109959	1117	4455	75483	200277
					966,55	4,17	104387	450	–	14835	
76	76 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	108	1202		129816		129816	–	140201
					–		–		–	10385	
77	77 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	1131,93	18,37	6792	110	614	4386	12072
					1011,16	4,17	6067	25	–	894	
78	78 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	6	1202		7212		7212	–	7789
					–		–		–	577	
79	79 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	3	549,34	4,22	1648	13	29	1159	3032
					535,32	1,39	1606	4	–	225	
80	80 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1202		3606		3606	–	3894

					–		–		–	288	
81	81 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	2	479		958		958	–	1035 Казахстан
					–		–		–	77	
82	82 247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1836	31		56916		56916	–	61469
					–		–		–	4553	
83	83 247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55	шт.	74	829		61346		61346	–	66254
					–		–		–	4908	
84	84 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	972	49		47628		47628	–	51438
					–		–		–	3810	
85	85 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	432	751,01	11,48	324436	4959	4709	227930	596555
					728,63	4,17	314768	1801	–	44189	
86	86 247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	432	225		97200		97200	–	104976
					–		–		–	7776	

87	87	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	108	991,84	10,92	107119	1179	3158	74273	195903
						951,68	3,48	102781	376	–	14511	
88	88	290-000-5010(пл)	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт	108	982,14		106071		106071	–	114557
						–		–		–	8486	
89	89	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	108	3063,3	89,3	330836	9644	–	233962	609982
						2974	34,77	321192	3755	–	45184	
90	90	580-000-0000(пл)(об)	Плита электрическая 4-ех комфорочная "Мечта"	шт	108	63700		6879600		–	–	6879600
						–		–		6879600	–	

Итого	**23 609 529**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 474 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	280 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 696
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 146 886
- оборудование, тенге	8 252 128
- накладные расходы, тенге	2 617 522
в т.ч. зарплата, тенге	235 577
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 137 584
Временные здания и сооружения 0,9%	138 217
Итого	**23 747 746**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	289 768
Итого:	**24 037 514**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	315 708
Итого:	24 353 221
ИТОГО ПО АКТУ	**24 353 221,37**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 922 386,56
Всего:	**27 275 607,94**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**24 548 047,14**

ПОДРЯД: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

Бощаев Н.С.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 43 от 23 августа 2022 год
Локальная смета 2-1-6

за август 2022 год
на Система связи

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Телевидение											
1	46	1310-0601-0102	Антенна I -образная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	62659,17	–	187978	–	112718	45909	252598	
						25086,6	–	75260	–	–	18711		
2	47	248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	3	7270		21810		21810	–	23555	
						–		–		–	1745		
3	48	1310-0601-0102	Антенна I -образная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	62659,17	–	187978	–	112718	45909	252598	

					25086,6	–	75260	–	–	18711	
4	49 248-101-0102	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	3	5825		17475		17475	–	18873
					–		–		–	1398	
	Раздел 4 Домофон										
5	79 1310-1001-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования НР=61 %	система	3	3715,81	10,81	11147	32	–	6780	19361
					3705	–	11115	–	–	1434	
6	80 248-401-0201	управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21670		65010		65010	–	70211
					–		–		–	5201	
7	81 1310-0408-0501	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	29066,07	–	87198	–	11838	45970	143821
					25120	–	75360	–	–	10653	

8	82 248-401-0610	Блок коммутаций БК-10, для многоквартирных домофонов	шт.	3	5384		16152		16152	–	17444
					–		–		–	1292	
9	83 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	7790,78	1,56	23372	5	238	14109	40480
					7710	–	23130	–	–	2999	
10	84 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,09	450		41		41	–	44
					–		–		–	3	
11	85 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 - БПФ18/12-1-1	шт.	3	19116		57348		57348	–	61936
					–		–		–	4588	
12	86 248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	10913		32739		32739	–	35358
					–		–		–	2619	
13	87 248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М	шт.	3	21670		65010		65010	–	70211
					–		–		–	5201	

14	88 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1815,57	344,72	5447	1034	117	3393	9547
					1432	139,08	4296	417	–	707	
15	89 247-209-0102	Пост кнопочный - кнопка управления выходом и аварийным разблокированием замка "EXIT"	шт.	3	2686		8058		8058	–	8703
					–		–		–	645	
16	90 248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	14239		42717		42717	–	46134
					–		–		–	3417	
17	91 1310-0906-0401	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж НР=61 %	комплект абонентского оборудования	108	4943,61	3,99	533910	431	77053	278420	877316
					4226,17	–	456426	–	–	64986	
18	92 248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	108	3185		343980		343980	–	371498
					–		–		–	27518	

19	93 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	180	342,9	154,69	61722	27844	8102	24974	93632
					143,2	49,5	25776	8910	–	6936	
20	94 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	1194	313,04	129,09	373770	154133	48656	157709	573997
					143,2	40,25	170981	48059	–	42518	
21	95 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	171	380,59	2,59	65081	443	26717	27431	99913
					221,76	1,04	37921	178	–	7401	
22	96 290-000-0000(пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 8х2х0,75	м	180	1447,32		260518		260518	–	281359
					–		–		–	20841	
23	97 290-000-0000(пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 4х2х0,75	м	120	649,11		77893		77893	–	84124
					–		–		–	6231	
24	98 290-000-0000(пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 1х2х0,75	м	1245	145,54		181197		181197	–	195693
					–		–		–	14496	

25	99 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	90	259,29	12,27	23336	1104	2273	14684	41062	
					221,76	4,86	19958	437	–	3042		
26	100 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	90	194		17460		17460	–	18857	
					–		–		–	1397		
27	101 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	587	248,79	2,31	146040	1356	9856	97127	262620	
					229,69	0,12	134828	70	–	19453		
28	102 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	587	142		83354		83354	–	90022	
					–		–		–	6668		
29	103 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	95	258,85	17,48	24591	1661	1863	15501	43299	
					221,76	4,86	21067	462	–	3207		
30	104 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07283	349485		25453		25453	–	27489	Казахстан
					–		–		–	2036		

Итого	**4 131 755**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 131 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 728 364
- накладные расходы, тенге	777 916
в т.ч. зарплата, тенге	70 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	306 053
Временные здания и сооружения 0,9%	37 186
Итого	**4 168 941**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	77 959
Итого:	**4 246 900**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	84 938
Итого:	4 331 838
ИТОГО ПО АКТУ	**4 331 837,99**
Налог на добавочную стоимость (12%)	519 820,56
Всего:	**4 851 658,55**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**4 366 492,69**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

М.П.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ Бощаев Н.С.

М.П.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Нурпеисов С.К.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022 год

Акт

приемки выполненных работ № 44 от 23 августа 2022 год

Локальная смета 2-1-7

за август 2022 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1303-0501-0111	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР=61 % К=3,000;	лифт	3	1016478,13	20560,35	3049434	61681	297734	1648190	5073434
						896673,12	3977,21	2690019	11932	–	375810	

2	2 1303-0501-0112	грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта - до 9 остановок НР=61 % К=-3,000;	остановка	-9	50924,55	349,38	-458321	-3144	-74413	-232566	-746158
					42307,1	54,64	-380764	-492	–	-55271	
3	3 1303-0501-0113	грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61 % К=-3,000;	м	-43,44	10951,4	79,48	-475729	-3453	-101962	-226173	-758054
					8524,73	10,64	-370314	-462	–	-56152	

Итого **3 569 222**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 938 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 359
- накладные расходы, тенге	1 189 451
в т.ч. зарплата, тенге	107 051
- сметная прибыль (8 %), тенге	264 387
Временные здания и сооружения 0,9%	32 123
Итого	**3 601 345**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	67 345
Итого:	**3 668 690**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	73 374
Итого:	3 742 064
ИТОГО ПО АКТУ	**3 742 063,95**
Налог на добавочную стоимость (12%)	449 047,67
Всего:	**4 191 111,63**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**3 772 000,46**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022 год

Акт

приемки выполненных работ № 45 от 23 августа 2022 год

Локальная смета 2-1-8

за август 2022 год

на Оборудование, мебель, инвентарь

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0111-0301	Столы, шкафы и др. Установка - почтовых ящиков НР=90 %	изделие	15	882,76	117,42	13241	1761	706	10455	25592	
						718,3	56,1	10775	842	–	1896		
2	2	580-000-0000(пл)(об)	Ящик почтовый ПМ-8 (8-ми секционный) с замком	шт	12	11464,29		137571		–	–	137571	
						–		–		137571	–		
3	3	580-000-0000(пл)(об)	Ящик почтовый ПМ-4 (4-ех секционный) с замком	шт	3	6678,57		20036		–	–	20036	

Итого	**183 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	706
- оборудование, тенге	157 607
- накладные расходы, тенге	10 455
в т.ч. зарплата, тенге	941
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 896
Временные здания и сооружения 0,9%	230
Итого	**183 429**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	483
Итого:	**183 912**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	526
Итого:	184 438
ИТОГО ПО АКТУ	**184 438,21**
Налог на добавочную стоимость (12%)	22 132,58
Всего:	**206 570,79**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**185 913,82**

СТАВИЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИНН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
Бощаев Н.С.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом №5 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 30 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022 год

Акт

приемки выполненных работ № 46 от 23 августа 2022 год

Локальная смета 2-1-9

за август 2022 год

на Устройство подкрановых путей для башенного крана, грузоподъемностью 8 т.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0102	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84 %	звено длиной 12,5 м	3	230871,53	47506,59	692615	142520	483204	101992	858176
						22296,96	18176,13	66891	54528	–	63569		

2	2 1146-0501-0901	Тупики, упоры, ограждения временные. Установка и снятие НР=84 %	конструкция	1	36117,89	908,4	36118	908	312	29596	70971	
					34897,5	335,44	34898	335	–	5257		
3	3 222-512-1101	Упоры тупиков	т	0,28	816721		228682		228682	–	246977	Казахстан
					–		–		–	18295		

Итого	1 176 124
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 789
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	712 198
- накладные расходы, тенге	131 588
в т.ч. зарплата, тенге	11 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 121
Временные здания и сооружения 0,9%	10 585
Итого	1 186 709
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	22 191
Итого:	1 208 901
Непредвиденные работы и затраты (2%)	24 178
Итого:	1 233 079
ИТОГО ПО АКТУ	**1 233 078,59**
Налог на добавочную стоимость (12%)	147 969,43
Всего:	**1 381 048,02**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**1 242 943,22**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

м.п.