Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО НК "ҚазАвтоЖол" Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Нур-Султан, Проспект Женис, дом № 29/1**	**140241014416**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Алматинский ОФ ТОО "Казахавтодор",040906, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкр.Акжар, ул.Даулеткерей, дом № 1, тел.: 372-00-12**	**990241001857**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о закупках №090140000306/220652/00 от 17.05.2022г.	

Номер документа	Дата составления
50	**31.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За содержание платного участка Алматы-Шелек-Хоргос км 25+800 - 320+800 автомобильной дороги республиканского значения 1-б категории			услуга	1	80 290 586,00	80 290 586,00	8 602 562,79	80 290 586,00
				Итого	1	x	80 290 586,00	8 602 562,79	80 290 586,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)	Директор	Муханов М.А.	Принял (Заказчик)	Директор	Ахылтаев Н.Д.
	должность	*подпись* *расшифровка подписи*		*должность*	*подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: **АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Казахавтодор», г.Нур-Султан, район Байконур, ул.Жаһанша Досмухамедулы, дом № 50 БИН 001 140 000 590, ИИК KZ266017111000000099, БИК HSBKKZKX, АО "Цеснабанк" Кбе 16**

АКТ № 6 за октябрь месяц 2022 года.

Оказание государственных услуг по по государственному заданию ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения Алматинской области по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 Капитальный средний и текущий, озеленение, диагоностика и инструментальные обследование автомобильных дорог республиканского значение" их них по спецификации 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания штраф (неустойка)	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию платных дорог республиканского значения Алматинской области(Алматы-Шелек-Хоргос км 25-320), в т.ч. НДС 12%	тенге	665 204 239,94	478 976 693,00	0,00	398 686 107,00	80 290 586,00	0,00	0,00	80 290 586,00
без НДС	тенге	593 932 357,09	427 657 761,61	0,00	355 969 738,39	71 688 023,21	0,00	0,00	71 688 023,21
НДС	**тенге**	**71 271 882,85**	**51 318 931,39**	**0,00**	**42 716 368,61**	**8 602 562,79**	**0,00**	**0,00**	**8 602 562,79**

М.П. **Заказчик: Директор Алматинско**
областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»
Акылтаев Н.Д.
(должность ф. и. о. подпись)

М.П **Подрядчик: Директор Алматинского**
областного филиала ТОО «Казахавтодор»
Муханов М.А.
(должность ф. и. о. подпись)

Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания» «ҚазАвтоЖол»**
Подрядчик: **Алматинский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Алматинской области**

Справка №6 от 31 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименован.	код	наименование	код
16	16	Договор о закупках №090140000306/220652/00	17.05.2022г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материал	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание платных автомобильных дорог республиканского значения по Алматинской области(Алматы-Шелек-Хоргос км 25-320)	478 976 693,00									
В том числе в текущем месяце	80 290 586,00	71 688 023,21							8 602 562,79	80 290 586,00
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Возврат гарантийных обязательств 5% (сог.дог.)										
Удержание штрафов и пени	6 696 459,84									
Итого к оплате:	**472 280 233,16**	**71 688 023,21**							**8 602 562,79**	**80 290 586,00**

М.П. **Заказчик: Директор Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»**
Акылтаев Н.Д.
(должность (Ф.И.О., подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»**
Муханов М.А.
(должность (Ф.И.О., подпись)

Заказчик : Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

АКТ выполненных работ №6
(за период с 01 октября по 31 октября 2022 года
: Содержание участка "Алматы-Шелек-Хоргос" км 25-199
автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории "Алматы-Шелек-Хоргос"

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Ст-ть единицы в тек. ценах				Ст-ть выполненных работ				Затраты труда		
					Всего на ед. изм	Осн з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш.	Всего на объем	Осн. з/пл	Экспл маш ин	в т.ч з/п маш	Осн п.п.	мех-ор.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ДЭУ № 16, км 25-199													
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: LADA-21214-нива. км 25-199	1км	6452	436,90				2 818 879					0,05	323
2	ССНиР приложение А(15а)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель,Нива,Газ3307,Вольво км 25-199	км	6561	218,97				1 436 662					0,02	131
3	3301-0101-0102	Перевозка ТМЦ на а/м "ФОТОН", км 25-199	м/ч	60	17 658,43				1 059 506					1	60
4	3301-0101-0102	Вывоз мусора на а/м "ФОТОН", км 25-199	м/ч	48	17 658,43				847 605					1	48
		Ручные работы													
5	СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную, км 24,125,126,135,151,153,172,190	10 м очистки	315,00	2 046,25				644 569				0,45		142
6	СРД-143-01-01	Очистка урн от мусора вручную, км 117,126,151,172,190	урна	346,00	363,78				125 868				0,08		28
7	СРД-138-01-01	Уборка тротуара(на мостах) от грязи вручную, км 25-199	100 м2	44,00	11 822,80				520 203				2,60		114
8	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную, км 24,125,126,136,151,172,190	100 м2	100,00	8 321,43				832 143				1,83		183
9	СРД-43-01-01	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	1м3	22,00	27 952,31				614 951				5,60		123
10	СРД-263-01-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную, км 126,151,172,190	1 м2	500,00	1 182,28				591 140				0,26		130
11	СРД-175-01-02	Очистка водоприемных лотков вручную, км 25-199	1 пм	780,00	1 364,17				1 064 053				0,30		234
13	СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную, км 25-199	1 пм	2 000,00	304,43				608 860				0,08		160
14	СРД-2-228-01-01	Исправлениение в плане одной металлической стойки	1шт	112,00	4 239,87				474 865				0,78		87
		Механизированные работы													
15	СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба", км 25-199	1000м2	270,00	2 855,54				770 996				0,37	0,12	132
16	СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82", км 25-199	1000м2	80,60	4 440,71				357 921					0,35	28

17	3205-0103-0501	Откачка септика биотуалета а/пав "KazWay"	1 маш.час	32,00	14 846,65				475 093					1,00	32
		Обстановка пути													
18	СРД-252-01-02	Рихтовка барьерного металлического ограждения с исправлением в плане.км 25-199	100 п.м.	3,34	693 614,66				2 316 673				122,3	6,44	430
19	СРД-346-01-01	Установка катафатов	100 шт	5,40	88 937,28				480 261				13,7		74
	2401-0202-0408	*Катафот*	*шт*	*540*	*1 220,40*				659 016						
		Озеленение													
20	СРД-240-01-08	Обрезка, одиночных кустарникам, диаметр куста до 0,5 м км 84-115	100 кустарников	34	9 877,11				335 822				1,24		42
22	СРД-237-01-01	Вырезка порослей у деревьев: тополь, ива, км 84-115	100 деревьев	22	21 253,73				467 582				3,91		86
		Разметка проезжей части													
23	СРД-235-01-01	Нанесение разметки 1.18 на проезжей части краской для дорожной разметки белой с применением трафарета вручную при длине полосы 2,5 м, шириной 0,4 м, км 25	1 полоса/1м2	742,4	2 421,52				1 797 736				0,47		349
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*638,46*	*655,56*				418 549						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*96,51*	*353,16*				34 083						
		Прочие													
24	1218-0101-2501 РСНЬ РК 2015	Восстановление сетки рабица от скота.км 104-106	1м2	870	5 299,00				4 610 130				0,73	0,00	635
	214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	*кг*	*176*	*587,52*				103 404						
25	*бухг данные*	*Заправка ДГУ, км 25-36*	*л*	*400,00*	*201,06*				80 424						
		Итого:							**24 546 994**						**3 571**
		за разъездной характер работ							**478 536**						
		Итого без НДС							**25 025 530**						
		Сумма НДС							**3 003 064**						
		Всего с НДС по ДЭУ-16							**28 028 594**						
		Всего с НДС со скидкой -10%							**25 225 735**						
		САИС													
26	счет фактура	Электроэнергия	работа	1,00	14 249 530,50				**14 249 531**						
27	счет фактура	Обслуживание САИС ,км 25,29,38,121,204,254,315,320	работа	1,00	15 780 125,94				**15 780 126**						
		Итого по ДЭУ-16							**55 255 392**						

Заказчик:
Заместитель директора ДОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
Калтаев Ж.К.

Гл. специалист ДОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
Шапурбаев Д.Т.

Подрядчик:
Зам.директора АОФ ГКП "Казахавтодор"
Мырзагельдиев Р.А.

Гл. ДЭУ№ 16 АОФ ГКП "Казахавтодор"
Нурымов Д.Н.

Заказчик : Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

АКТ выполненных работ №6
за период с 01 октября по 31 октября 2022 года
Содержание участка "Алматы-Шелек-Хоргос" км 199-320
автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории "Алматы-Шелек-Хоргос"

№ п п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Ст-ть единицы в тек. ценах				Ст-ть выполненных работ				Затраты труда		
					Всего на ед. изм	Осн з/пл	Экспл машин	в т.ч. з/п маш.	Всего на объем	Осн. з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш	Осн пл п	мех-ор	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ДЭУ № 90, км 199-320													
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др. км 199-320	1км	1860	514,10				956 226					0,05	93
2	ССНиР приложение А (Газ)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель,км 199-320	км	4512	218,97				987 993					0,02	90
3	3301-0101-0102	Вывоз мусора на а/м "Рено"	м/ч	46	16 405,63				754 659					1	46
4	3301-0101-0102	Перевозка ТМЦ на а/м "Камаз"	м/ч	48	16 303,03				782 545					1	48
		Ручные работы													
5	СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную, км 220,238,264,286,314	10 м очистки	240,00	2 046,25				491 100				0,45		108
6	СРД-139-01-01 прим.	Очистка транспортной развязки	100 м2	110,00	6 820,85				750 294				1,50		165
7	СРД-143-01-01	Очистка урн от мусора вручную, км 220,238,264,286,314,320	урна	78,00	363,78				28 375				0,08		6
8	СРД-138-01-01	Уборка тротуара(на мостах) от грязи вручную, км 217-310	100 м2	45,00	11 822,80				532 026				2,60		117
9	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную, км 220,238,264,286,314,320	100 м2	26,00	8 321,43				216 357				1,83		48
10	СРД-263-01-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную, км 220,238,264,286,314	1 м2	212,00	1 182,28				250 643				0,26		55
		Механизированные работы													
11	СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба", км 199-320	1000м2	120,00	2 855,54				342 665				0,37	0,12	59
12	СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82", км 199-320	1000м2	112,00	4 440,71				497 360					0,35	39
		Обстановка пути													
13	СРД-346-01-01	Установка катафотов, км199-202	100 шт	5	88 937,28				444 686				13,7		69
	2401-0202-0408	*Катафот*	*шт*	*500*	*1 220,40*				610 200						

		Разметка проезжей части													
14	СРД-232-01-01	Устройство разметки прерывистой линии шир.0,15 м белой краской с добавлением стеклошариков при соотношении штриха 1:3, км 199-320+800	км линии	242	9 840,28				2 381 348				3,41	1,7	1 237
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*3395,26*	*655,56*				2 225 797						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*1018,58*	*353,16*				359 722						
15	СРД-229-01-01	Устройство разметки сплошной линии шир.0,15 м желтой краской с добавлением стеклошариков,км 199-281,199-315	км линии	198	10 436,66				2 066 459				3,41	1,7	1 012
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки желтая*	*кг*	*11107,8*	*770,04*				8 553 450						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*3332,34*	*353,16*				1 176 849						
		Итого:							**24 408 754**						**3 192**
		разъездной характер работ							**427 748**						
		Всего по дороге без НДС							**24 836 502**						
		Сумма НДС							**2 980 380**						
		Всего с НДС по ДЭУ-90							**27 816 882**						
		Всего с НДС со скидкой -10%							**25 035 194**						

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Каптаев Ж.Ж.

Гл. специалист АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Натурбаев Д.Т.

Подрядчик:

Зам. директора АОФ ТОО "Казахавтодор"

Мырзагельдиев Р.А.

Гл. ДЭУ-90 АОФ ТОО "Казахавтодор"

Байсеитов Ж.Т.