Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **АО НК "ҚазАвтоЖол" Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Нур-Султан, Проспект Женис, дом № 29/1** — **140241014416**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Алматинский ОФ ТОО "Казахавтодор",040906, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкр.Акжар, ул.Даулеткерей, дом № 1, тел.: 372-00-12** — **990241001857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о закупках №090140000306/220652/00 от 17.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
52	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За содержание платного участка Капшагай-Талдыкорган км 67-253 автомобильной дороги республиканского значения			услуга	1	45 764 650,00	45 764 650,00	4 903 355,36	45 764 650,00
				Итого	1	x	45 764 650,00	4 903 355,36	45 764 650,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор — Муханов М.А.
должность — *подпись* — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): Директор — Акылтаев Н.Д.
должность — *подпись* — *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 31.10.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: **АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Казахавтодор», г.Нур-Султан, район Байконур, ул.Жаһанша Досмұхамедұлы, дом № 50 БИН 001 140 000 590, ИИК KZ266017111000000099, БИК HSBKKZKX, АО "Цеснабанк" Кбе 16**

АКТ № 6 за октябрь месяц 2022 года.

Оказание государственных услуг по по государственному заданию ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения Алматинской области по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 Капитальный средний и текущий, озеленение, диагоностика и инструментальные обследование автомобильных дорог республиканского значение" их них по спецификации 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию платных дорог республиканского значения Алматинской области(Капчагай-Талдыкорган км 67-253), в т.ч. НДС 12%	тенге	419 416 910,61	308 386 001,00	0,00	262 621 351,00	45 764 650,00	0,00		45 764 650,00
без НДС	тенге	374 479 384,47	275 344 643,75	0,00	234 483 349,11	40 861 294,64	0,00		40 861 294,64
НДС	**тенге**	**44 937 526,14**	**33 041 357,25**	**0,00**	**28 138 001,89**	**4 903 355,36**	**0,00**		**4 903 355,36**

М.П. **Заказчик: Директор Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Акылтаев Н.Д.

(должность ф.и. о. подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»**

Муханов М.А.

(должность ф.и. о. подпись)

Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания» «ҚазАвтоЖол»**
Подрядчик: **Алматинский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Алматинской области**

Справка №6 от 31 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Договор о закупках №090140000306/220652/00	17.05.2022г.	наименован.	код	наименование	код
1б	1б			РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материал	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание платных автомобильных дорог республиканского значения по Алматинской области(Капчагай-Талдыкорган км 67-253)	308 386 001,00									
В том числе в текущем месяце	45 764 650,00	40 861 294,64							4 903 355,36	45 764 650,00
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Возврат гарантийных обязательств 5% (сог.дог.)										
Итого к оплате:	**308 386 001,00**	**40 861 294,64**							**4 903 355,36**	**45 764 650,00**

М.П. **Заказчик: Директор Алматинского областного филиала АО «ИК«ҚазАвтоЖол»**
Акылтаев Н.Д.
(должность ф. и. о. подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»**
Иванов М.А.
(должность ф. и. о. подпись)

Заказчик : Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

АКТ выполненных работ №6

за период с 01 октября по 31 октября 2022 года

Содержание участка "Капшагай-Талдыкорган" км 67-209

автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а,б категории "Алматы-Оскемен"

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Ст-ть единицы в тек. ценах				Ст-ть выполненных работ				Затраты труда		
					Всего на ед. изм	Осн. з/пл	Эксплуатация машин	в т.ч. з/п маш.	Всего на объем	Осн. з/пл	Эксплуатация машин	в т.ч. з/п маш	Осн п.п.п.	мех-ор	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ДЭУ № 18, км 67-209													
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: а/м SSANG YONG A/SPORS (пикап)	1км	1136	492,47				559 446					0,05	57
2	ССНиР приложение А (15 п	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель, км 67-209	км	3500	218,97				766 395					0,02	70
		Ручные работы													
3	СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную, км 67-209	10 м очистки	741,80	2 046,25				1 517 908				0,45		334
4	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную, км 70-203	100 м2	240,00	8 321,43				1 997 143				1,83		439
5	СРД-263-01-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную, км 85-203	1 м2	878,00	1 182,28				1 038 042				0,26		228
6	СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную, км 67-209	1 пм	11 436,00	304,43				3 481 461				0,08		915
7	СРД-138-01-01 прим.	Очистка разделительный а/б полосы под к/л брусом от наносного грунта, км 72,73,201,204	100 м2	3,40	11 822,80				40 198				2,60		9
8	СРД-43-01-01	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	1м3	24,50	27 952,31				684 832				5,60		137
		Механизированные работы													
10	СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Газель", км 67-209	1000м2	284,00	2 855,54				810 973				0,37	0,12	139
11	3205-0103-0501	Откачка септика биотуалета а/пав "KazWay"	1 маш.час	16,00	14 846,65				237 546					1,00	16
12	СРД-249-01-01	Очистка криволинейного бруса от грязи водой из шланга поливомоечной машиной, км 68-78	100 п.бруса	7,40	27 568,31				204 005				1,53	1,53	23
13	СРД-88-01-01	Очистка проезжей части шириной до 7 м от пыли и грязи поливомоечной машиной (водой),км 68-73	1000м2	32,00	5 706,06				182 594					0,35	11
14	СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82", км 67-209	1000м2	300,00	4 440,71				1 332 213					0,35	105

		Обстановка пути														
15	СРД-147-01-01	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)-болтовое соединение, длина секции 4 метра, брус новый, км 67-209	1 элемент секции (бруса)	35,00	8 100,35				283 512				1,21	0,85	72
	251-102-0201	*Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012*	*1шт(4м)*	*35*	*43 615,80*				1 526 553						
	251-102-0101	*Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012*	*шт*	*70*	*18 789,84*				1 315 289						
	251-102-0304	*Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012*	*шт*	*70*	*4 817,88*				337 252						
	2401-0202-0408	*Катафот*	*шт*	*35*	*1 220,40*				42 714						
	251-102-0604	*Крепежный материал*	*кг*	*73,5*	*1 626,25*				119 529						
16	СРД-2-200-01-01	Демонтаж дор.знака инд.проектирования	шт	5,00	6 359,82				31 799				1,17		6
17	СРД-2-200-01-01	Установка дор.знака инд.проектирования	шт	5,00	12 665,27				63 326				2,33		12
18	СРД-2-200-01-01	Установка дор.знака инд.проектирования	шт	1,00	12 665,27				12 665				2,33		2
	251-101-0218	*Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002*	*шт*	*1*	*30 762,72*				30 763						
19	СРД-252-01-02	Рихтовка барьерного металлического ограждения с исправлением в плане,км 69-202	100 п.м.	2	693 614,66				1 387 229				122,3	6,44	257
20	СРД-2-214-01-01	Нарезка и наклейка знака из светоотражающей пленки на поверхность знака	1 знак	42,00	3 505,56				147 234				0,54		23
	бухг.данные	*Высокоинтенсивная пленка для дорожных знаков*	*м2*	*34,01*	*5 022,00*				170 798						
21	СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка дор.знаков после реставрации односторонние без установки металлической стойки, км 67-210	1 знак	200,00	1 096,11				219 222				0,2		40
22	СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка временных дор.знаков с установкой металлической стойки, км 67-209	1 знак	66,00	1 530,98				101 045				0,28	0,02	20
23	СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка временных дор.знаков односторонние без установки металлической стойки, км 67-209	1 знак	132,00	1 096,11				144 687				0,2		26
		Ремонтные работы														
24	СРД-144-01-01	Окраска урн кистью с предварительной очисткой, км 103-158	1 урна/3м2	52,44	*1 000,39*				52 460				*0,22*		12
	2204-0705-0401	*Краска эмаль*	*кг*	*26,22*	*450,14*				11 803						
25	СРД-262-01-05	Окраска стен автопавильонов, эстакад, туалетов,беседки водоэмульсией вручную, км 75-158	100м2	9,95	*195 571,63*				1 945 938				*27,6*		275
	2204-0802-0101	*Краски водоэмульсионные*	*кг*	*517,40*	*315,36*				163 167						
		Озеленение														

26	СРД-23-01-01 прим.	Скашивание травы мотокосой,км 67-209	100 м2	1511,00	2 527,63				3 819 249				0,44		665
		Разметка проезжей части													
27	СРД-232-01-01	Устройство разметки прерывистой линии шир.0,15 м белой краской с добавлением стеклошариков при соотношении штриха 1:3, км 69,76	км линии	1,817	9 840,28				17 880				3,41	1,7	9
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*25,49*	*655,56*				16 710						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*7,65*	*353,16*				2 702						
28	СРД-232-01-01	Устройство разметки прерывистой линии шир.0,40 м белой краской с добавлением стеклошариков при соотношении штриха 1:3, км 82-209	км линии	7,37	9 840,28				72 523				3,41	1,7	38
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*275,638*	*655,56*				180 697						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*82,6914*	*353,16*				29 203						
29	СРД-229-01-01	Устройство разметки сплошной линии шир.0,15 м желтой краской с добавлением стеклошариков,км 79-80	км линии	4	10 436,66				41 747				3,41	1,7	20
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки желтая*	*кг*	*224,4*	*770,04*				172 797						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*67,32*	*353,16*				23 775						
30	СРД-229-01-01	Устройство разметки сплошной линии шир.0,15 м ,белой краской с добавлением стеклошариков,км 67-79,118-138	км линии	11,355	10 436,66				118 508				3,41	1,7	58
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*637,02*	*655,56*				417 605						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*191,10*	*353,16*				67 489						
31	СРД-235-01-01	Нанесение разметки «Пешеходный переход» на проезжей части краской для дорожной разметки белой и желтой с применением трафарета вручную при длине полосы 2,5 м, шириной 0,4 м, км 72-203	1 полоса/1м2	74,8	2 421,52				181 130				0,47		35
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*16,082*	*655,56*				10 543						
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки желтая*	*кг*	*16,082*	*770,04*				12 384						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*9,724*	*370,44*				3 602						
32	СРД-235-01-01	Нанесение разметки 1.18/1.13 на проезжей части краской для дорожной разметки белый с применением трафарета вручную при длине полосы 2,5 м, шириной 0,4 м, км 67-76	1 полоса/1м2	136,14	2 421,52				329 666				0,47		64
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*58,54*	*655,56*				38 376						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*17,70*	*353,16*				6 251						
		Итого:							**26 522 578**						**1 928**
		за разъездной характер работ							**258 364**						
		Итого без НДС							**26 780 942**						
		Сумма НДС							**3 213 713**						
		Всего с НДС по ДЭУ-18							**29 994 655**						
		Всего с НДС со скидкой -10%							**26 995 190**						
		субподряд													
33	счет фактура	Электроэнергия Кербулакский район	тенге	1,00	93 646,78				**93 647**						
34	счет фактура	Электроэнергия Илийский район	тенге	1,00	1 576 290,07				**1 576 290**						

35	субподряд	Реставрация дорожных знаков	тенге	121,00	12 300,00				**1 488 300**						
36	субподряд	Реставрация панно	тенге	27,57	32 000,00				**882 240**						
		Итого по ДЭУ-18							**31 035 667**						

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Калтаев Ж.К.

Гл. специалист АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Кусаинов М.Г.

Подрядчик:
Зам. директора АОФ ТОО "Казахавтодор"
_____ Мкрзагельдиев Р.А.

И.о.рач. ДЭУ№-18 АОФ ТОО "Казахавтодор"
_____ Карашалов М.

Заказчик : Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

АКТ выполненных работ №6
за период с 01 октября по 31 октября 2022 года
Содержание участка "Капшагай-Талдыкорган" км 209-253
автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории "Алматы-Оскемен"

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Ст-ть единицы в тек. ценах				Ст-ть выполненных работ				Затраты труда		
					Всего на ед. изм	Осн. з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш	Всего на объем	Осн. з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш	Осн п.п.п.	мех-ор.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ДЭУ № 19, км 209-253													
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Chevrolet Niva, км 209-253	1км	352	422,86				148 847					0,05	18
2	ССНиР приложение А (15л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель,км 209-253	км	1760	218,97				385 387					0,02	35
		Ручные работы													
3	СРД-143-01-01	Очистка урн от мусора вручную. км 209-253	урна	240,00	363,78				87 307				0,08		19
4	СРД-138-01-01	Уборка тротуара от грязи вручную. км 224-253	100 м2	10,00	11 822,80				118 228				2,60		26
5	СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную. км 209-253	10 м очистки	220,00	2 046,25				450 175				0,45		99
6	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории. прилегающей к ней от пыли. грязи и сухого мусора вручную. км 209-253	100 м2	78,00	8 321,43				649 072				1,83		143
7	СРД-263-01-01	Уборка туалетов. Подметание пола. предварительно увлажнив. удаление мусора вручную. км 209+850,230+200,230+400	1 м2	108,00	1 182,28				127 686				0,26		28
8	СРД-138-01-01 прим.	Очистка разделительный а/б полосы под к/л брусом от наносного грунта. км 241-253	100 м2	120,00	11 822,80				1 418 736				2,60		312
		Механизированные работы													
9	СРД-259-01-01	Уборка различных предметов. мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин. откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба". км 209-253	1000м2	308,00	2 855,54				879 506				0,37	0,12	151
10	СРД-249-01-01	Очистка криволинейного бруса от грязи водой из шланга поливомоечной машиной. км 234-250	100 п.бруса	228,00	27 568,31				6 285 575				1,53	1,53	698
11	СРД-88-01-01	Очистка проезжей части шириной до 7 м от пыли и грязи поливомоечной машиной (водой).км 241-243,245-247	1000м2	19,20	5 706,06				109 556					0,35	7
		Обстановка пути													
12	СРД-147-01-01	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)-болтовое соединение. длина секции 4 метра. брус рихтованный. км 209+130,209+950,213+970,225+350,251+190	1 элемент секции (бруса)	27,00	8 100,35				218 709				1,21	0,85	56
13	СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка временных дор.знаков с установкой металлической стойки. км 209-253	1 знак	18,00	1 530,98				27 558				0,28	0,02	5

14	ЭРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка временных дор.знаков односторонние без установки металлической стойки, км 209-253	1 знак	40,00	1 096,11				43 844				0,2		8
		Ремонтные работы													
15	ССНиР §309 а)	Окраска стоек сетки рабица за два раза,км 234	1 стойка	66,00	2 242,80				148 025				0,45		30
	2204-0705-0401	*Краска эмаль*	*кг*	*20,33*	*450,14*				9 151						
		Разметка проезжей части													
16	СРД-229-01-01	Устройство разметки сплошной линии шир.0,15 м ,белой краской с добавлением стеклошариков,км 247-253	км линии	12	10 436,66				125 240				3,41	1,7	61
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*673,2*	*655,56*				441 323						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*201,96*	*353,16*				71 324						
17	СРД-235-01-01	Нанесение разметки «Пешеходный переход» на проезжей части краской для дорожной разметки белой и желтой с применением трафарета вручную при длине полосы 2,5 м, шириной 0,4 м, км 240-253	1 полоса/1м2	65,6	2 421,52				158 852				0,47		31
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки белая*	*кг*	*28,208*	*655,56*				18 492						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*8,528*	*370,44*				3 159						
		Прочие													
18	1218-0101-2501 РСНБ РК 2015	Восстановление сетки рабица от скота,км 234	1м2	300	5 299,00				1 589 700				0,73	0,00	219
	251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 (2.10) ГОСТ 32948-2014	*шт*	*66*	*5 630,04*				371 583						
		Итого:							**13 887 035**						**1 946**
		разъездной характер работ							**260 776**						
		Итого без НДС							**14 147 811**						
		Сумма НДС							**1 697 737**						
		Всего с НДС по ДЭУ-19							**15 845 548**						
		Всего с НДС со скидкой -10%							**14 260 993**						
		Электроэнергия													
19	счет фактура	Электроэнергия Ескельдинский район	тенге	1,00	234 559,99				**234 560**						
20	счет фактура	Электроэнергия Коксуский район	тенге	1,00	217 113,88				**217 114**						
21	счет фактура	Электроэнергия Талдыкорган район	тенге	1,00	16 315,62				**16 316**						
		Итого по ДЭУ-19							**14 728 983**						

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Калгаев Ж.К.

Гл. специалист АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Кусаинов М.Т.

Подрядчик:

Зам.директора АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Мырзагельдиев Р.А.

Гл.инженер-19 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Мукулов С.М.