Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		2021-38	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	415 902 150			-	-	-	-	-	3 974 888	
в том числе в отчетном месяце:		33 124 067		-	-	-	-	-	3 974 888	37 098 955

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ **Оспанов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ **Сәрсембай С.Ғ.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №8 от 19.09.2022 г.
за сентябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2 Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие										
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,416		188898,24	2156,15	267480	3053	264427	1637	290647
						--	1070,68	--	1516		21529	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2360		2228,41	199,36	5259048	470489	4727175	137839	5828638
						26,01	28,07	61384	66245		431751	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	2360		978,44	0,08	2309118	189	2287311	23347	2519062
						9,16	--	21618	--		186597	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,708		188898,24	2156,15	133740	1527	132213	819	145323
						--	1070,68	--	758		10765	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2360		2275,31	210,79	5369732	497465	4810883	136080	5946277
						26,01	27,38	61384	64617		440465	
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	770		1058,66	159,93	815168	123146	454577	297197	1201354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					308,37	49,01	237445	37738		88989	
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	770	187,96	15,58	144729	11997	116909	20940	178922
					20,55	4,63	15823	3565		13254	
12	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	770	2064,97	180,02	1590027	138615	2349	1327595	3151031
					1881,90	77,36	1449063	59567		233410	
13	255-102-0610 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	770	4898,00	--	3771460	--	3771460	--	4073177
					--	--	--	--		301717	
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,2	3268,04	1098,60	98695	33178	60542	14070	121786
					164,74	266,65	4975	8053		9021	
17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	302	1081,15	261,04	326507	78834	235853	39948	395772
					39,14	83,34	11820	25169		29316	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1812	188898,24	2156,15	34228	391	33837	210	37193
					--	1070,68	--	194		2755	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	302	2228,41	199,36	672980	60207	604918	17639	745868
					26,01	28,07	7855	8477		55249	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	302	978,44	0,08	295489	24	292699	2988	322355
					9,16	--	2766	--		23878	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0906	188898,24	2156,15	17114	195	16919	105	18596
					--	1070,68	--	97		1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	302	2275,31	210,79	687144	63659	615630	17414	760922
					26,01	27,38	7855	8269		56365	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25736926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1881988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1482969			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					284265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18427702		
		- Накладные расходы	Тенге							2037828	
		- Сметная прибыль	Тенге							1906439	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 7.Лестницы

Стремянка СМ-1

268	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж без ограждения	т конструкций	0,05026	83955,31	27889,17	4220	1402	645	1836	6541
					43234,40	9722,08	2173	489		484	
269	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05026	887579,00	--	44610	--	44610	--	48179
					--	--	--	--		3569	
270	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,35702	166,48	3,85	226	5	139	57	306
					60,50	0,62	82	1		23	

Люки /л.34, прим.3/

271	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,97	3562,64	564,83	3456	548	1394	1498	5350
					1560,87	154,67	1514	150		396	
272	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,97	33110,00	--	32117	--	32117	--	34686
					--	--	--	--		2569	
273	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,97	5925,97	7,26	5748	7	4899	761	7029
					868,15	3,24	842	3		521	

Ограждение ОГ-1 -- ОГ-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	19,56	1469,00	99,70	28734	1950	10075	20697	53386
					854,22	42,51	16709	831		3954	
275	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,25101	887579,00	--	222791	--	222791	--	240614
					--	--	--	--		17823	
276	ТССЦ РК 8.04-08-2020, тб.7 п.10 прим.	Надбавка на хромирование	т	0,25101	121375,00	--	30466	--	30466	--	32903
					--	--	--	--		2437	
277	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,77727	166,48	3,85	1128	26	692	286	1527
					60,50	0,62	410	4		113	
		Стремянка СМ-1									
294	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж без ограждения В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,15078	83955,31	27889,17	12659	4205	1935	5509	19622
					43234,40	9722,08	6519	1466		1453	
295	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15078	887579,00	--	133829	--	133829	--	144535
					--	--	--	--		10706	
296	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,07106	166,48	3,85	678	16	416	172	918
					60,50	0,62	246	3		68	
		Люки /л.34, прим.3/									
297	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 проемов	0,97	3562,64	564,83	3456	548	1394	1498	5350
					1560,87	154,67	1514	150		396	
298	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,97	33110,00	--	32117	--	32117	--	34686
					--	--	--	--		2569	
299	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,97	5925,97	7,26	5748	7	4899	761	7029
					868,15	3,24	842	3		521	
		Ограждение ОГ-1 -- ОГ-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	17,76	1469,00	99,70	26089	1771	9147	18793	48472
					854,22	42,51	15171	755		3591	
301	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,22189	887579,00	--	196945	--	196945	--	212701
					--	--	--	--		15756	
302	ТССЦ РК 8.04-08-2020, тб.7 п.10 прим.	**Надбавка на хромирование**	т	0,22189	121375,00	--	26932	--	26932	--	29087
					--	--	--	--		2155	
303	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,99103	166,48	3,85	997	23	612	253	1350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	362	4		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				812946	10508	756054	52121	934271
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46384	3859	--	69204	
		Материалы	Тенге				140494				
		Всего заработная плата	Тенге				33668				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39596			
		Накладные расходы	Тенге				64234				
		Сметная прибыль	Тенге				44776				
							14821				
		РАЗДЕЛ 8.Двери									
318	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** ?	м2	3,24	3341,77	53,65	10827	174	1899	6092	18273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2701,85	23,22	8754	75		1354	
319	223-207-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	3,24	45546,00	--	147569	--	147569	--	159375
					--	--	--	--		11806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				158396	174	149468	6092	177648
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8754	75	--	13160	
		Материалы	Тенге				158396				
		Всего заработная плата	Тенге				1900				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8829			
		Накладные расходы	Тенге				147569				
		Сметная прибыль	Тенге				6092				
							13160				
		РАЗДЕЛ 9.Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки /витражи/ стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,7125	967,30	19,54	57760	1167	--	51255	117736
					947,76	5,98	56593	357		8721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				57760	1167	--	51255	117736
							56593	357	--	8721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57760				
	Всего заработная плата		Тенге					56950			
		Накладные расходы	Тенге				51255				
		Сметная прибыль	Тенге				8721				
				РАЗДЕЛ 10.Окна							
323	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	37,6625	3270,15	201,56	123162	7591	59320	53861	191185
					1493,55	95,46	56251	3595		14162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	91,7125	2790,73	200,78	255945	18414	111479	121423	407558
					1374,43	96,63	126052	8862		30189	
327	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	828,153	1953,45	28,80	1617755	23851	347360	1126265	2963542
					1505,21	5,87	1246544	4861		219522	
331	261-107-0488 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	432	114,00	--	49248	--	49248	--	53188
					--	--	--	--		3940	
332	261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	432	85,00	--	36720	--	36720	--	39658
					--	--	--	--		2938	
333	261-107-0506 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	432	51,00	--	22032	--	22032	--	23795
					--	--	--	--		1763	
334	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	76,8	1288,80	5,82	98980	447	77491	19134	127563
					273,99	2,83	21042	217		9449	
336	261-302-0159 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки питометражных лючков /Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые/	шт.	108	612,00	--	66096	--	66096	--	71384
					--	--	--	--		5288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2269938	50303	769746	1320683	3877873
							1449889	17535	--	287251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2203842				
	Материалы		Тенге				595648				
	Всего заработная плата		Тенге					1467424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108000				
		Накладные расходы	Тенге				1320683				
		Сметная прибыль	Тенге				281963				
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы									
583	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,072**	**11260,26**	**1881,21**	**102153**	**17066**	**50227**	**40011**	**153537**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3842,64**	**849,20**	**34860**	**7704**		**11373**	
584	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**90,72**	**1531,31**	**80,24**	**138920**	**7280**	**115177**	**18135**	**169619**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**181,47**	**31,19**	**16463**	**2830**		**12564**	
585	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м2 покрытия**	**90,72**	**269,56**	**3,99**	**24454**	**362**	**21778**	**2347**	**28945**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**25,51**	**2,01**	**2314**	**182**		**2144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**265527**	**24708**	**187182**	**60493**	**352101**
							53637	**10716**	**--**	**26081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**265527**				
	Материалы		Тенге				**187182**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64353**			
		Накладные расходы	Тенге				**60493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26081**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5459628**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1615257**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**86860**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32542**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1862450**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1490644**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**404417**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 Фундаменты под КТПН и под дизель-генератор

		Отмостка									
9	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,17**	**11260,26**	**1881,21**	**13175**	**2201**	**6478**	**5160**	**19802**
					3842,64	**849,20**	**4496**	**994**		**1467**	
10	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слояП ФМ-2 - ФМ-3**	**1,17**	**27877,49**	**8,16**	**32617**	**10**	**27528**	**4774**	**40382**
					4340,76	**--**	**5079**	**--**		**2991**	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	11260,26	1881,21	12386	2069	6090	4851	18616
					3842,64	849,20	4227	934		1379	
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слояП ФМ-2 - ФМ-3	1,1	27877,49	8,16	30665	9	25881	4488	37966
					4340,76	--	4775	--		2812	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								116765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4289			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65977		
		- Накладные расходы	Тенге							19273	
		- Сметная прибыль	Тенге							8649	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 Тепловые сети

106	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,915	37498,19	2277,72	109307	6639	81369	21315	141071
					7306,60	555,84	21299	1620		10450	
107	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	7,31	11674,95	1782,34	85344	13029	17503	57063	153800
					7498,26	895,52	54812	6546		11393	
108	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
					--	--	--	--		3030	
109	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	21,645	347,00	--	7511	--	7511	--	8112
					--	--	--	--		601	
110	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8025	7697,67	1850,62	6177	1485	3883	1393	8175
					1008,10	857,92	809	688		606	
111	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5,35	1531,31	80,24	8193	429	6793	1069	10003
					181,47	31,19	971	167		741	
112	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5,35	269,56	3,99	1442	22	1284	138	1707
					25,51	2,01	136	11		126	
122	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	2	805,34	0,64	1611	2	21	1572	3438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					793,78	0,31	1588	1		255	
123	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	2	11531,00	--	23062	--	23062	--	24907
					--	--	--	--		1845	
124	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	6761,56	62,08	13523	125	10215	3152	18009
					1591,56	0,31	3183	1		1334	
125	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	25205,09	13,71	25205	14	24827	365	27615
					364,46	4,01	364	4		2046	
126	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP"	Детектор повреждений многоуровневой ДПП-АМ	шт.	1	46322,57	--	46323	--	46323	--	50029
					--	--	--	--		3706	
127	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	16306,78	3698,01	65227	14792	1066	53891	128647
					12342,29	1266,43	49369	5066		9529	
128	241-413-0105 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	9585,00	--	38340	--	38340	--	41407
					--	--	--	--		3067	
129	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP"	Т-образный ключ для шаровых кранов	шт.	1	29478,00	--	29478	--	29478	--	31836
					--	--	--	--		2358	
130	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP"	Импульсный рефлектометр Рейс 105М1	шт.	1	630618,64	--	630619	--	630619	--	681068
					--	--	--	--		50449	
131	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP"	Контрольно-монтажный тестер FIUKE 1587	шт.	1	409533,64	--	409534	--	409534	--	442297
					--	--	--	--		32763	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1813023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36537			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14104			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1369699		
		- Накладные расходы	Тенге							139958	
		- Сметная прибыль	Тенге							134299	

		ИТОГО ПО АКТУ:									33 126 342
		в т.ч.оборудование									-

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%										496 895
		Итого:										33 623 237
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%										739 711
		Итого:										34 362 948
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										687 259
		ИТОГО										35 050 207
		В т.ч. В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514										36 804 519
		Итого с понижающим коэффициентом			0,9							33 124 067
		Налог на добавленную стоимость-12%										3 974 888
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**37 098 955**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ **Осипанов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Главный специалист отдела социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____ **Истислямов Г.В.**

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ **Сәрсембай С.Ғ.**

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
БИН 020240003510
Эксперт _____ **Лаевский В.И.**